

① 工事名：平成27年度 1号笹原山中B P 笹原新田地区道路建設工事

受注者：小野建設（株） 現場代理人 稲葉 広幸
監理技術者 古屋 政則
TEL：055-941-7125

お世話になります。

笹原工区工事用道路では立木の伐採作業が完了し、農道付替工事もまもなく完了となります。

大曲工区では工事用道路の盛土作業が順調に進んでおります。ダンプの出入りが多いため現場出入口の2カ所に音声警報センサーを設置しました。センサーが歩行者を感知するとアナウンスが流れますので驚かずに通行して頂ければと思います。ご不便をお掛けしますがご協力お願いします。

10月の主な作業内容

- ★山中工区 ・埋土、土質改良
- ★笹原工区 ・道路土工
- ★大曲工区 ・道路土工、舗装工



音声警報センサー



笹原工区 工事用道路 進捗状況



大曲工区 工事用道路 進捗状況

② 工事名：平成27年度 1号笹原山中B P エビノ木地区道路建設工事

受注者：小野建設（株） 現場代理人 三輪 暁生
監理技術者 堀内 正人
TEL：055-981-3162

お世話になります。

9月中旬に、7号擁壁の深礎杭の施工が完了し、引続き擁壁本体を施工しています。

コンクリート打設の際は、車両の台数が増え、皆さまにご不便等御掛けしますが、御協力をお願い致します。

2号橋A2橋台については、10月初旬より工事用道路の施工に入っていきます。施工中は車両の出入りが頻繁になりますが、安全運転に努めていきます。

10月の主な作業内容

- ★7号擁壁 ・L型擁壁 鉄筋組立、型枠組立



7号擁壁 深礎杭施工



7号擁壁 進捗状況



7号擁壁 底版鉄筋組立完了

③ 工事名：平成27年度 1号笹原山中B P エビノ木地区下部工事

受注者：(株)山田組 現場代理人 尾鷲 昌弘
監理技術者 小柳出 浩
TEL：055-985-2966

お世話になります。

エビノ木地区の伐採が完了しました。

10月はエビノ木地区に大場地区から土砂の運搬を実施するため大型車両の通行が多くなります。

安全運転を心がけ、地元車両優先で業務に取り組みたいと思います。ご不便をお掛けしますがご協力お願い致します。

10月の主な作業内容

- ★エビノ木工区 ・2号橋の工事用道路
- ★2号函渠工区 ・埋土、コンクリート壁設置
- ★大場工区 ・土砂掘削、運搬



大場地区



エビノ木地区

④ 工事名：平成28年度 1号笹原山中B P 笹原新田地区道路建設工事

受注者：(株)山田組 現場代理人 荒畑 勇人
監理技術者 鈴木 強
TEL：055-985-2966

お世話になります。

10月1日より、新規参入工事となります。

工事内容は、4号橋を施工するための工事用道路の掘削と、その土砂による大曲工区の盛土を平成27年度工事より引続き行ってまいります。

土工事主体の工事となりますので、工事の進捗に伴い、大型車両の通行が多くなりますが、地元・一般車両優先で運行を行いますので、ご不便をお掛けしますがご協力お願い致します。

10月の主な作業内容

- ★大曲工区 ・準備工
- ★4号橋工事用道路 ・準備工



大曲工区着手前



4号橋工事用道路着手前

