



平成 26 年 7 月 18 日 18 時 00 分
中 部 地 方 整 備 局

台風 8 号南木曾町災害復旧状況について（第 4 報）

台風 8 号による土石流被害を受けた長野県南木曾町における災害復旧について、中部地方整備局の対応状況は、以下のとおりです。

1. 中部地方整備局の対応状況
別紙の通り

なお、個別の記者発表資料等については、
< <http://www.cbr.mlit.go.jp/saigai/NEWS/MAIN/index.htm> > をご覧ください。

（中部地方整備局HP 緊急情報からもご覧いただけます。）

2. 配布先
中部地方整備局記者クラブ、飯田市役所記者クラブ、木曾合同庁舎記者室、
塩尻桔梗ヶ原記者クラブ
3. 問い合わせ先
中部地方整備局 防災課長 國村 一郎 052-953-8357

台風 8 号南木曾町災害復旧状況について（第 4 報）

台風 8 号にともなう長野県南木曾町における災害復旧について、中部地方整備局の対応状況は、以下のとおりです。

なお、これは、速報であり、数値等は今後変わることもあります。

1. 地元の状況

◆避難勧告等

7/12 8:30 南木曾町長が避難勧告解除を発表
(今後は、降雨があれば自主避難。大雨になれば避難勧告発令予定)

◆政府調査団等

7/11 13:30～ 政府調査団（団長：亀岡内閣府政務官）による、現地調査実施
阿部長野県知事、地方整備局長立ち会い

2. 整備局の対応状況

◆リエゾン等

7/ 9～ 南木曾町にリエゾンを派遣

◆砂防関係

7/10～ 梨子沢における応急対策を実施

・ 7/10～梨子沢に大型土のう設置に着手 (※7/10 発表)

・ 7/13～梨子沢第二砂防堰堤の除石作業に着手 (※7/12 発表)

7/10～ 専門家によるヘリ調査実施 (※調査結果は、7/11 に整備局HP掲載)

7/11～ 南木曾町にTEC-FORCEを派遣

・ 梨子沢の被災状況調査を実施 (※7/11、7/12 発表)

・ 7/11 梨子沢監視のため、WEBカメラ1基設置
(整備局、長野県、南木曾町等へ配信開始)

7/14 「南木曾町梨子沢における土砂災害警戒避難に関する検討会」開催
(※検討会開催について、7/14 発表)

ワイヤーセンサー設置 7/14 (2箇所設置済)、7/15 (3箇所設置済)
応急復旧用ブロックを仮置場へ搬入完了 (2t, 約 200 個)

7/16 梨子沢上流側にWEBカメラ1基追加設置

7/17 ワイヤーセンサー設置 (蛇抜沢 1 箇所)

右岸上流側に応急復旧用ブロック設置完了 (112 個)

7/18 右岸下流側に応急復旧用ブロック設置完了 (92 個)

◆道路関係

7/ 9 国道 19 号南木曾町 101.4kp 及び 103.2kp で被災、全面通行止め
(※7/9～12 通行止めに関し発表)

7/10 2:00 国道 19 号南木曾町 101.4kp 通行止解除

7/12 7:00 国道 19 号南木曾町 103.2kp 通行止解除

(通行止解除後も現場で監視しており降雨があった場合は再度通行止実施)

7/13～14 降雨に対する警戒体制

7/11 南木曾町にTEC-FORCEを派遣

・橋梁調査チームによる県道橋(梨子沢橋)の点検及び対策検討を実施

(※7/11 発表)

7/12 仮橋設置検討、準備及び搬出開始

7/13 仮橋設置の準備及び架設開始

中部地方整備局から仮橋架設支援のためテックフォース4名を派遣

7/14～15 仮橋架設継続

7/16 仮橋10時開通

(※7/16 発表)

3. 長野県・南木曾町への支援状況

- ・道路の被災状況調査、対応策の検討、仮橋の設置に関する支援
- ・河川に堆積した土砂の調査に関する支援

南木曾町復旧支援活動状況 (H26. 7. 18)



応急復旧用
ブロック設置

堆積土石除去石
・進入路設置

大型土のう設置

梨子沢第2砂防堰堤(施工中)

梨子沢砂防堰堤

崩壊地無

進入路設置

Webカメラに
よる溪流監視

梨子沢橋仮橋設置

ワイヤーセンサー設置

梨子沢第1砂防えん堤

ワイヤーセンサー設置
(梨子沢第1砂防えん堤、他5箇所)



梨子沢橋仮橋設置完了



応急復旧用ブロック設置



WEBカメラ設置
(梨子沢橋上流、他1箇所)



工事名	南木曾町
図面名	
年月日	
縮尺	
会社名	
担当者	