

台風 8 号南木曾町災害復旧状況について（最終報）

台風 8 号にともなう長野県南木曾町における災害復旧について、中部地方整備局の対応状況は、以下のとおりです。

なお、これは、速報であり、数値等は今後変わることもあります。

1. 地元の状況

◆避難勧告等

7/12 8:30 南木曾町長が避難勧告解除を発表

7/19 14:31 南木曾町長が避難勧告を発令
(時間雨量 10mm を超過のため)

7/20 07:10 南木曾町長が避難勧告解除を発表
(12 時間連続で無降雨を観測したため)

(今後、降雨があれば自主避難。大雨になれば避難勧告発令予定)

◆政府調査団等

7/11 13:30～ 政府調査団（団長：亀岡内閣府政務官）による、現地調査実施
阿部長野県知事、地方整備局長立ち会い

2. 整備局の対応状況

◆リエゾン等

7/ 9～ 南木曾町にリエゾンを派遣

◆砂防関係

7/10～ 梨子沢における応急対策を実施

・ 7/10～梨子沢に大型土のう設置に着手 (※7/10 発表)

・ 7/13～梨子沢第二砂防堰堤の除石作業に着手 (※7/12 発表)

7/10～ 専門家によるヘリ調査実施 (※調査結果は、7/11 に整備局HP掲載)

7/11～ 南木曾町にTEC-FORCEを派遣

・ 梨子沢の被災状況調査を実施 (※7/11、7/12 発表)

・ 7/11 梨子沢監視のため、WEBカメラ1基設置

(整備局、長野県、南木曾町等へ配信開始)

7/14 「南木曾町梨子沢における土砂災害警戒避難に関する検討会」開催

(※検討会開催について、7/14 発表)

ワイヤーセンサー設置 7/14 (2箇所設置済)、7/15 (3箇所設置済)

応急復旧用ブロックを仮置場へ搬入完了 (2t, 約 200 個)

7/16 梨子沢上流側にWEBカメラ1基追加設置

7/17 ワイヤーセンサー設置 (蛇抜沢1箇所)

右岸上流側に応急復旧用ブロック設置完了 (112 個)

7/19 右岸下流側に応急復旧用ブロック設置完了 (92 個)

◆道路関係

- 7/9 国道19号南木曾町101.4kp及び103.2kpで被災、全面通行止め
(※7/9～12 通行止めに関し発表)
- 7/10 2:00 国道19号南木曾町101.4kp通行止解除
- 7/12 7:00 国道19号南木曾町103.2kp通行止解除
(通行止解除後も現場で監視しており降雨があった場合は再度通行止実施)
- 7/13～14 降雨に対する警戒体制
- 7/11 南木曾町にTEC-FORCEを派遣
・橋梁調査チームによる県道橋(梨子沢橋)の点検及び対策検討を実施
(※7/11発表)
- 7/12 仮橋設置検討、準備及び搬出開始
- 7/13 仮橋設置の準備及び架設開始
中部地方整備局から仮橋架設支援のためテックフォース4名を派遣
- 7/14～15 仮橋架設継続
- 7/16 仮橋10時開通 (※7/16発表)

3. 長野県・南木曾町への支援状況

- ・道路の被災状況調査、対応策の検討、仮橋の設置に関する支援
- ・河川に堆積した土砂の調査に関する支援

南木曾町復旧支援活動状況 (H26. 7. 22)



工事名	平
図面名	本
年月日	
縮尺	S
会社名	
