

令和4年度 第29回矢作川水利調整協議会(第28回幹事会) 議事概要

日時：令和4年8月31日(水) 15:00～15:15

形式：Web会議

【議事】

1. 明治用水頭首工漏水対策の状況と今後の見通し(東海農政局より配布資料にて説明)

【概要】

□明治用水頭首工の漏水事案の現状と今後の対応について

- ・ポンプは右岸 203 台、左岸 19 台。前回から変更無し。
- ・31 日の右岸取水量 13.4 m³/s。全面通水。
左岸は巴川から取水し、左岸ポンプは全て停止。
- ・左岸の応急対策工事は 8 月 24 日に完了。
- ・現在は左岸 P1, P2 周辺の根固め工事を進める。

□主な意見

- ・8 月 29 日 18 時から工業用水の受水制限を 85%から通常の受水に緩和。