

## ＜豊橋市 森田副市長との打合せ（報告及び指摘事項）＞

### ①牛川町松下地区と公園を結ぶ人道橋について

仮橋を設置後、上下部一体で本復旧。下部工は今回災害で洗掘され機能に支障があるなど確認必要。

### ②河川洗堀（西岩田3丁目）について

大型土嚢の応急復旧では出水時に不十分であるため、豊橋河川事務所が保有する大型Coブロックで対応することを検討中。本日午後にTEC、事務所、市で現地にて対策を検討する。

### ③佐奈川の排水機場のポンプ車要請について

豊橋河川事務所の排水ポンプ車2台により、3日20時に現地作業完了。地元から安心したとの声あり。

### ④増水した河川に対し、今後すべきことについて

H.W.Lを超えた箇所は少ないと思われるため再度、市にて確認中。影響の大きい箇所を本日確認し判断予定。

### ⑤県の橋梁1橋損傷について

豊川市の「閑通寺橋」の損傷を報告。副市長了解。



### ⑥豊川市も被害状況について

豊川市からTEC派遣要請は無い旨報告。副市長了解。

### ⑦道路等の土砂堆積について

火曜から雨予報もあり、副市長から市道について路面清掃車を要請する必要なしと考えているとのこと。

### ⑧橋梁工事中の河川内足場の洗堀による被災について

自然災害による追加費用は、発注者と受注者の割合が99：1だが、受注者の1も発注者が負担できるといった考え方がある旨を副市長が発言。災害費が活用可能かと併せて本局にて確認を依頼。

### ●その他

- ・TEC活動を②現場で本日13時にNHKが取材予定。
- ・①～④、⑥⑦のTEC活動を報告書にまとめ、5日PM市長へ報告予定。（⇒市長へ13:30となった）
- ・TEC先遣隊は市長報告を持って活動終了予定。

（副市長了解）



## < NHK取材状況 >

N H K 名古屋放送局

日時； R5.6.4(日)13:20～14:30

場所； 豊橋市 山中川崩落現場

放送予定： R5.6.4(日)

18:45～19:00

主な説明内容

- テックフォースについて  
(自治体要請で出動等)
- 当該災害の発生要状況や要因
- 応急対策方法  
(豊橋河川事務所の袋詰め玉石を活用した対策) など

