

水質モニタリング結果（地下水）

R6W2-1		地下水														
項目名	単位	環境基準	R7.4.16	R7.5.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.005未満	0.005未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
六価クロム及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.002未満	0.002未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
砒素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.002	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.002未満	0.002未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ほう素及びその化合物	mg/L	1mg/L以下	0.03	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ふっ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.14	0.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
施工段階			施工前	施工前	施工前	施工前	施工前	施工前	施工前	施工前	施工前	施工前	施工前	施工前	施工前	施工前

: 環境基準超過

R6W2-2		地下水															
項目名	単位	環境基準	R7.4.16	R7.5.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	水なし (採水不可)	水なし (採水不可)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
六価クロム及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
砒素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ほう素及びその化合物	mg/L	1mg/L以下			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ふっ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
施工段階			施工前	施工前	施工前	施工前	施工前	施工前	施工前	施工前	施工前	施工前	施工前	施工前	施工前	施工前	

: 環境基準超過

R6W2-3		地下水														
項目名	単位	環境基準	R7.4.16	R7.5.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.005未満	0.005未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
六価クロム及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.002未満	0.002未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
砒素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.005未満	0.012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.002未満	0.002未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ほう素及びその化合物	mg/L	1mg/L以下	0.02未満	0.02未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ふっ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.11	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
施工段階			施工前	施工前	施工前	施工前	施工前	施工前	施工前	施工前	施工前	施工前	施工前	施工前	施工前	施工前

: 環境基準超過

水質モニタリング結果（地下水）

R6W2-4		地下水														
項目名	単位	環境基準	R7.4.16	R7.5.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.005未満	0.005未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
六価クロム及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.002未満	0.002未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
砒素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.002未満	0.002未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ほう素及びその化合物	mg/L	1mg/L以下	0.04	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ふっ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.06	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
施工段階			施工前	施工前	施工前	施工前	施工前	施工前	施工前	施工前	施工前	施工前	施工前	施工前	施工前	施工前

: 環境基準超過

R6W2-5		地下水														
項目名	単位	環境基準	R7.4.16	R7.5.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.005未満	0.005未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
六価クロム及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.002未満	0.002未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
砒素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.002未満	0.002未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ほう素及びその化合物	mg/L	1mg/L以下	0.02未満	0.02未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ふっ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.07	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
施工段階			施工前	施工前	施工前	施工前	施工前	施工前	施工前	施工前	施工前	施工前	施工前	施工前	施工前	施工前

: 環境基準超過

R6W2-6		地下水														
項目名	単位	環境基準	R7.4.16	R7.5.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.005未満	0.005未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
六価クロム及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.002未満	0.002未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
砒素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.002未満	0.002未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ほう素及びその化合物	mg/L	1mg/L以下	0.02未満	0.02未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ふっ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.07	0.05未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
施工段階			施工前	施工前	施工前	施工前	施工前	施工前	施工前	施工前	施工前	施工前	施工前	施工前	施工前	施工前

: 環境基準超過

水質モニタリング結果（表流水）

R6R2-1		表流水														
項目名	単位	環境基準	R7.4.16	R7.5.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.005未満	0.005未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
六価クロム及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.002未満	0.002未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
砒素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.006未満	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.002未満	0.002未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ほう素及びその化合物	mg/L	1mg/L以下	0.16	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ふっ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.11	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
施工段階			施工前	施工前	施工前	施工前	施工前	施工前	施工前	施工前	施工前	施工前	施工前	施工前	施工前	施工前

: 環境基準超過

R6R2-2		表流水														
項目名	単位	環境基準	R7.4.16	R7.5.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.005未満	0.005未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
六価クロム及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.002未満	0.002未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
砒素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.002未満	0.002未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ほう素及びその化合物	mg/L	1mg/L以下	0.02未満	0.02未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ふっ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.12	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
施工段階			施工前	施工前	施工前	施工前	施工前	施工前	施工前	施工前	施工前	施工前	施工前	施工前	施工前	施工前

: 環境基準超過

R6R2-3		表流水															
項目名	単位	環境基準	R7.4.16	R7.5.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	水なし (採水不可)	水なし (採水不可)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
六価クロム及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
砒素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ほう素及びその化合物	mg/L	1mg/L以下			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ふっ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
施工段階			施工前	施工前	施工前	施工前	施工前	施工前	施工前	施工前	施工前	施工前	施工前	施工前	施工前	施工前	

: 環境基準超過

水質モニタリング結果（表流水）

R6R2-4		表流水														
項目名	単位	環境基準	R7.4.16	R7.5.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.005未満	0.005未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
六価クロム及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.002未満	0.002未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
砒素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.002未満	0.002未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ほう素及びその化合物	mg/L	1mg/L以下	0.06	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ふっ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	<0.05未満	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
施工段階			施工前	施工前	施工前	施工前	施工前	施工前	施工前	施工前	施工前	施工前	施工前	施工前	施工前	施工前

: 環境基準超過

R6R2-5		表流水														
項目名	単位	環境基準	R7.4.16	R7.5.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.005未満	0.005未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
六価クロム及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.002未満	0.002未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
砒素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.002未満	0.002未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ほう素及びその化合物	mg/L	1mg/L以下	0.02未満	0.02未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ふっ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.05未満	0.05未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
施工段階			施工前	施工前	施工前	施工前	施工前	施工前	施工前	施工前	施工前	施工前	施工前	施工前	施工前	施工前

: 環境基準超過

R6R2-6		表流水														
項目名	単位	環境基準	R7.4.16	R7.5.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.005未満	0.005未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
六価クロム及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.002未満	0.002未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
砒素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	0.002未満	0.002未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ほう素及びその化合物	mg/L	1mg/L以下	0.02未満	0.02未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ふっ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.05未満	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
施工段階			施工前	施工前	施工前	施工前	施工前	施工前	施工前	施工前	施工前	施工前	施工前	施工前	施工前	施工前

: 環境基準超過