

小渋ダム土砂バイパスの運用実績

	発生年月日	ダム最大流入量 (m^3/s)	バイパストンネル 最大放流量 (m^3/s)	バイパストンネル 運用時間(h)	バイパストンネル 通過土砂量(m^3)
1	平成28年9月20日	107	403	16	7.001
2	平成28年9月23日	64	38	6	3.118
3	平成29年7月4日	141	117	3	2.253
4	平成29年10月22日	197	183	10	30.240
5	平成29年10月29日	92	86	49	20.527
6	平成30年7月4日	373	141	11	29.485
7	平成30年9月4日	482	170	44	231.269
8	平成30年9月30日	368	195	70	175.935
9	令和1年7月4日	238	175	10	22.653
10	令和1年10月11日	350	36	16	9.270
11	令和2年7月1日	640	202	380	1,761.797
				累計通過土砂量	2,293.548