

令和5年度 重要水防箇所一覧表

水防管理団体 飯田市

重要度 ランク	番号	河川名	左右岸 の別	位置 距離標	位置 地先名	延長(m)	予想される状況	水防対策工法	摘要
重点	7	天竜川	右	147.8k+0m~148.0k+144m	飯田市上郷別府	400	越水(溢水)	(積土のう)	A-45, A-46, B-71
A	3	天竜川	左	143.80k+168m~144.8k+107m	飯田市下久堅	800	越水(溢水)	暫定堤防、(積土のう)	河積不足、
A	4	天竜川	左	143.80k+168m~144.6k+163m	飯田市下久堅	800	堤体漏水	(月の輪)	
A	5	天竜川	左	145.0k+48m~145.6k-16m	飯田市下久堅	510	越水(溢水)	暫定堤防、(積土のう)	河積不足、
A	6	天竜川	左	145.0k+48m~145.6k-16m	飯田市下久堅	510	堤体漏水	(月の輪)	
A	45	天竜川	右	147.8k+0m~148.0k+144m	飯田市上郷別府	400	越水(溢水)	暫定堤防、(積土のう)	重点-7 河積不足、
A	46	天竜川	右	147.8k+0m~148.0k+144m	飯田市上郷別府	400	堤体漏水	(月の輪)	
B	1	天竜川	左	144.8k+120m~145.0k+10m	飯田市下久堅	110	水衝洗掘	(蛇籠布せ)	洗堀の未施工、
B	2	天竜川	左	145.6k+214m~145.8k+59m	飯田市下久堅	110	越水(溢水)	暫定堤防、(積土のう)	河積不足、
B	3	天竜川	左	145.6k+214m~145.8k+59m	飯田市下久堅	110	堤体漏水	(月の輪)	
B	4	天竜川	左	145.8k+102m~146.0k+35m	飯田市下久堅	120	越水(溢水)	暫定堤防、(積土のう)	河積不足、
B	5	天竜川	左	145.8k+102m~146.0k+35m	飯田市下久堅	120	堤体漏水	(月の輪)	
B	70	天竜川	右	144.0k+281m~144.4k+85m	飯田市松尾	290	越水(溢水)	暫定堤防、(積土のう)	河積不足、
B	71	天竜川	右	147.8k+170m~148.0k+20m	飯田市上郷別府	110	水衝洗掘	(蛇籠布せ)	洗堀の未施工、
B	72	天竜川	右	148.0k+144m~148.6k+95m	飯田市上郷別府	620	基礎地盤漏水	(月の輪)	
B	73	天竜川	右	148.8k+130m~149.0k+92m	飯田市上郷別府	180	越水(溢水)	暫定堤防、(積土のう)	河積不足、
B	74	天竜川	右	148.8k+130m~149.4k+144m	飯田市上郷飯沼	650	堤体漏水	(月の輪)	
B	75	天竜川	右	149.2k+119m~149.4k+144m	飯田市上郷別府	260	越水(溢水)	暫定堤防、(積土のう)	河積不足、
B	76	天竜川	右	150.2k+100m~150.4k+0m	飯田市座光寺	100	越水(溢水)		霞堤
要注意	1	天竜川	左	143.8k+161m~144.2k+36m	飯田市下久堅	230	新堤防		R02年 施工 R05 まで
要注意	2	天竜川	左	144.2k+96m~144.6k+167m	飯田市下久堅	390	新堤防		R02年 施工 R05 まで

令和5年度 重要水防箇所一覧表

水防管理団体 飯田市

重要度 ランク	番号	河川名	左右岸 の別	位置 距離標	位置 地先名	延長(m)	予想される状況	水防対策工法	摘要
A	3	天竜川	左右	137.8k+310m	飯田市千栄・川路		工作物		天竜川鉄道橋