

工事概要

- 工事名：平成28年度 天竜川水系塩川橋PC上部工事
- 工事箇所：長野県下伊那郡大鹿村鹿塩地先
- 工事内容：道路土工1式（盛土1960m³）、植生工（張芝）780m²
橋台躯体工1式、PC箱桁橋工1式
現場塗装工（表面含浸材）278m²、橋梁付属物工1式
法覆護岸工1式、擁壁護岸工1式
支川処理工1式、アスファルト舗装工680m²
仮橋撤去工1式、仮設工1式

本工事は大鹿村の天竜川水系鹿塩川の支流である塩川の合流地点より上流域で行われている塩川床固工群事業における既設塩川橋の架け替えおよび迂回路として使用している仮橋の撤去を行う工事です。

