



平成27年度 天竜川水系 此田地すべり強制排水工事



工事進捗状況

- ・仮設工（掘削機械が設置できるよう幅8.0mに作業ヤードを施工しました。）



着手前



大型土のう設置



土砂搬入



仮設工施工完了

- ・掘削工（ダウンザーホールハンマー工法で2本（掘削深度L=52.0m）掘削をおこないました。）



掘削機械組立完了



掘削状況



ケーシング継足し状況



掘削完了

- ・スーパーウェルポイント工（φ400のスクリーン管をL=52.0m建て込み砂利で周りを充填してから、排水設備を設置し、そのあと地下水の水みちを作るため水を4日間40m³/日、スクリーン管に水圧をかけ注入した後、コンプレッサーで管内に圧力をかけながら水を回収するHi-WAI洗浄を行ないました。）



スクリーン管建て込み状況



砂利充填状況



揚水管・水中ポンプ挿入状況



Hi-WAI洗浄状況



現場の状況(7月31日現在)

・7月31日現在の進捗状況は約85%です。今後観測孔(L=50.0m)の施工をおこない、仮設電気設備を設置して揚水試験を行い竣工予定です。残りの工事期間中は地域の皆様にはご迷惑をお掛けしますが、無事故・無災害で進めてまいりますので、ご理解とご協力をお願いします。

池端工業株式会社

現場代理人 池端崇一郎
監理技術者 柳澤 洋輔

現場事務所 TEL0260-34-5509

御射山祭り 平成27年8月22日(土曜日)

御射山祭りは、和田と南和田の氏神である諏訪神社の祭礼です。以前は新暦の8月26日、27日の両日が祭日でしたが、現在では8月の第4土曜日となっています。初日の宵祭りでは、午後6時頃からキオイが行なわれ、子供や若者たちが趣向をこらした神輿を担ぎ、中学校を出発して和田商店街を諏訪神社へと向かって練り歩きます。午後7時からは大煙火大会です。地区の人達は当日朝早くから遠山川岸にシートを広げて場所とりをし、花火見物に備えます。遠山谷の狭い空いっぱいに大きな花火が広がり、轟音が山にこだましておなかに響きます。



昨年の花火風景



小学生達のお神輿風景