

平成17年度 天竜川水系 此田地すべり対策工工事

工事完成

・この度、此田地すべり対策工工事が事故もなく、無事に完成をむかえる事ができました。今回の工事にあたり、工期がもっとも短くゆとりがあまりにもなかった中、社員及び、下請け関係者、共々一丸となって完成を向かえる事ができ、また工事中には地元関係者及び一般通行車両には、大変ご迷惑をおかけいたしました。ご協力のほど感謝しております。

集水井施工中



- ・集水井掘削
- ・集排水ボーリング
- ・ブロック積
- ・横ボーリング



集水井 4基
 集水ボーリング 6,811m
 排水ボーリング 222m
 ブロック積 308㎡
 横ボーリング 888m

集水井完成



表面排水路工施工中



- ・布製型枠水路
- ・帯工
- ・集水柵

布製型枠水路 434㎡
 コルゲートフリューム 66m
 集水柵 6箇所
 小型擁壁 1式
 帯工 2基

表面排水路工完成



・4月1日付けで、遠山川砂防出張所に着任しました森本です。遠山川沿川地域の安全・安心な暮らしのために、微力ながら頑張りますので、よろしくお願ひします。

(森本清信所長)



請負者 池端工業株式会社
 現場代理人 遠山 孝夫
 監理技術者 遠山 今朝弘