

3月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸 34.6km~41.62km
			管轄出張所: 岡崎出張所
実施日	令和2年3月30日	実施区間	久澄橋~高橋

令和2年3月30日 矢作川長興寺地区護岸整備状況のレポート(4)



現場の工事案内幕



上の写真の工事施工箇所の竹林等が
きれいさっぱり取り除かれ、堆積した土砂が
ほぼ取り除かれた。

3月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸 34.6km~41.62km
			管轄出張所: 岡崎出張所
	令和2年3月30日	実施区間	久澄橋~高橋



38.6km地点の工事状況。河道を拡幅するため、以前の川岸を流水部にするため、重機で掘り下げを行っている。これにより、河川断面が大幅に拡大する。



以前、ここには、竜宮社が祀られており、神社一帯は、こんもりした丘であった。その丘は、岩盤であり、工事によって岩盤が現れている。

工事施工箇所の写真(一番上の写真)にあるように、自然形体である堤外の河道が、現代の土木工事で、安全な河道へと整備されようとしている。