

豊川霞（賀茂地区） 作業部会議事録（1/3）

会議開催日 令和 8 年 7 月 3 日

国：豊橋河川事務所、県：愛知県東三河建設事務所、市：豊橋市

	意見・要望・質問	回答	回答者	備考
豊川霞堤地区浸水被害軽減対策計画フォローアップについて				
1	通行止め箇所のセンサーは何のためのセンサーなのか。	道路についている浸水センサーで、浸水深が 10 cm に到達した場合に反応する。	市	
2	浸水センサーを設置した理由は、川に近く、浸水が始まる地点に設置したほうがいいのではないか。	このセンサーに関しては、回転灯と連動している簡易水位計とは別に、道路の通行止め等を考慮して、この場所に設置しており、冠水しやすい範囲の中央付近という理由で選定されていると推測される。	市	
3	浸水センサーを設置した場所は低い場所ではあるが、浸水が始まってから水が到達するまでには時間がかかる場所だと思うので、設置箇所について確認していただきたい。	確認します。	市	【確認結果】 センサーは通行止めの判断の参考にするために設置しています。このため、もともとはもう少し北側の通過車両の多い路線に設置したかったのですが、設置できる構造物がある現在の箇所となりました。高さや場所は変更することができますが、まずこの場所で様子を見たいと考えています。
4	ハード対策の今後のスケジュールにおいて、「現在調整中のため変更する可能性があります」と記載があるが、これはどういうことか。	設計の進捗状況や用地取得、予算の関係等で、事業期間が前後することが想定されるため、調整中と記載している。	国	
5	賀茂地区の進捗状況はどうなっているのか。他地区の樋管・樋門工事が終わってから賀茂地区の堤防を作るということか。	他地区の樋管・樋門工事完了後に賀茂地区の堤防整備を着手するというわけではなく、全体計画及び進捗状況を踏まえながら、調整して進める予定である。今年度は、金沢地区の樋管工事を集中して進めているということとはご理解いただきたい。	国	
6	期成同盟会にて工事費は去年と同程度という説明があったが、増額はされないのか。	要望等もしていただいている中で、今年度の予算は少しながら前年度よりも増額となっている。	国	
7	この計画が示されてから 10 年も経過しているが、何年たったら工事が完了するのか。	過去に 4 地区同時着手・同時完成の方針を説明したが、予算や事業の進捗状況を踏まえて、重点的な投資を行いながら整備を進めていることをご理解いただきたい。	国	
8	河道整備による浸水対策は実施しないのか。	まずは、浸水被害軽減を目的とした堤防整備を優先して実施している。並行して、流下能力を確認し、高水敷が大きい箇所等、一部の地域では樹木伐採を実施している。	国	

国：豊橋河川事務所、県：愛知県東三河建設事務所、市：豊橋市

豊川霞（賀茂地区） 作業部会議事録（2/3）

会議開催日 令和 8 年 7 月 3 日

	意見・要望・質問	回答	回答者	備考
9	以前のように、河川敷内の用地を買収して整備はしないのか。	他の霞地区では買収している。堤防整備に関連する用地を優先的に買収しているということでご理解いただきたい。	国	
10	霞地区内の畑の用地を国に寄付することはできるのか。	寄付による用地の提供は制度上の確認が必要になるが、基本的には用地は買収という形で対応する。	国	【補足】 寄附金等の取扱いについては「寄附者の自由意志によると言われる場合においても、その性質上半強制となる場合が多く、或いは国民に過重の負担を課することとなり、或いは行政措置の公正に疑惑を生ぜしめる恐れ」となるため、禁止しています。「官公庁における寄付金等の抑制について（昭和 23 年 1 月 30 日閣議決定）」
11	以前、霞堤の高さについてまだ正確には決まっていないということであったが、小堤の高さが高くなる可能性はあるのか。	小堤の高さについては、あくまでも平成 23 年の洪水を基にして決めているが、痕跡調査の結果等を踏まえて検討するため、現時点でも確定しておらず、検討中の状況である。	国	
12	現時点の小堤の天端高は、本川の HWL よりどれくらい低いのか。	小堤の高さは、現在現場に設置されている仮締切と概ね同程度であり、本川の HWL より約 1.5m 低い高さを想定している。	国	
水防法の改正および河川管理者等による氾濫に係る通報について				
13	避難所について、西郷校区に避難するように案内されても、賀茂地区住民としては納得できない。	過去に賀茂校区市民館を開設したものの、浸水等の危険が高まって閉鎖した事例があり、避難者の再移動のリスクを考慮して開設しない判断としている。	市	
14	現状、地元で安全な避難所が無いのであれば、新しく開設してほしいというような声が挙がっている。開設できる場所に新たに避難所を作るというのが筋じゃないのか。	校区内に安全な避難所を新たに作るという計画は豊橋市では無いので、より安全な校区外に避難いただくという考えである。	市	
15	賀茂地区内の旭精機やオーエスジーさんと豊橋市が協定書を結び、避難所として開設するようなこともできるのではないのか。	意見をもち帰らせていただき、市として検討する。	市	【確認結果】 旭精機やオーエスジーを市が「指定避難所」として指定すると、地元以外からの避難者も受け入れる必要が生じ、従来からの地元と企業による運用よりも融通が利きにくいものとなると考えています。
その他				
16	3 年前の水害の際は降水量が 400mm を超えていたが、400mm の浸水シミュレーションはできないのか。	昨年度に提示した、令和 5 年降雨のシミュレーション結果が概ね 400mm の浸水範囲と浸水である。このシミュレーション結果は、設楽ダム及び整備計画での河道整備、小堤整備が完了した条件において、賀茂地区の上流部で 400mm 降雨があった場合を想定したものである。	国	
	意見・要望・質問	回答	回答者	備考

豊川霞（賀茂地区） 作業部会議事録（3/3）

会議開催日 令和 8 年 7 月 3 日

17	設楽ダムなどの上流部でも大雨が降る可能性があるので、できるだけ想定する降雨量は多めに想定して、検討していただきたい。	ご意見はお伺いした	国	
18	坂井地区の方で、床上や床下といった浸水被害にはなっていないが、低い土地の道路などで水が溜まってなかなか吐けないといった状況を聞いている。そういった状況は把握できているのか。	国の方では把握できていない。	国 県 市	【確認結果】 （愛知県）県管理河川の間川区間における浸水被害としては把握していません。 （豊橋市）地元から情報収集し状況把握に努めます。
19	今年度工事の予定はないとのことだが、工事着手後は途中で中断せずに、一定区間を継続して整備できるように計画的に事業を進めていただきたい。	4 地区の霞堤同時完成という方針を踏まえつつ、集中投資する箇所と段階的に整備していく箇所をそれぞれ整理しながら、状況を見ながら事業を進めていく。	国	
20	しっかりと予算をとって工事を進めていただきたい。	承知した。	国	
21	大雨によってダムが緊急放流を行った際に、短時間で豊川の水位上昇が起きることをどのように住民に伝達しているのか。住民に対して緊急放流の実施をしっかりと伝達できるようにしていただきたい。	ご意見はお伺いした。	国	【確認結果】 緊急放流（異常洪水時防災操作）とは洪水調節ダムが満水に近づいたときに、ダムからの放流量をダムの流入量と同程度となるよう近づけていき、満水になったら流入量をそのまま下流側に通過させることです。 利水ダムでは貯留状況により流入した洪水をそのまま下流に流す操作は起こないますが、洪水調節ダムではないため貯めきれずに緊急放流をすることはありません。