

【視察概要】

日時：平成30年10月2日（火） 15:00～16:30

視察者：インド大ダム会議関係者 5名

同行者：日本大ダム会議 4名

対応者：中部地方整備局河川部 1名 三峰川総合開発工事事務所 3名 天竜川ダム統合管理事務所美和ダム管理支所 1名

視察箇所：土砂バイパストンネル（呑口、吐口）、分派堰、貯砂ダム、湖内堆砂対策施設工事現場



美和ダム支所：概要説明



分派堰・バイパストンネル呑口



ストックヤード



バイパストンネル吐口

【説明内容】

- 流域の概要
- 美和ダムの堆砂実績
- 美和ダム再開発の内容
- 堆砂対策全体計画
- 土砂パイパス施設運用実績
- 湖内堆砂対策施設の概要 等

【質疑応答】

- Q：どのようにストックヤードへ土砂を貯めるのか？
A：ダム湖で浚渫、分級して、ポンプ圧送することを考えている。
- Q：ストックヤードから排出した土砂がダム湖に戻ることはないのか？
A：洪水時の流況から、ダム湖へ戻る事なくバイパストンネルへ導水できると考えている。
- Q：流した土砂は下流のダムへ堆積しないのか？
A：非常に細かい砂、シルトなので、堆積しないと考えている。