

様式－４の２

令和 6 年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞
(重要度 A)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
1	菊川	水衝洗掘	左	5. 4k から 5. 4k+20m	菊川市嶺田地先	20	護岸根固め崩壊
2	菊川	越水(溢水)	左	6. 2k+100m から 7. 4k+100m	菊川市嶺田地先	1, 200	河積不足 (積み土のう工)
3	菊川	水衝洗掘	左	7. 0k から 7. 0k+100m	菊川市嶺田地先	100	護岸根固め崩壊 洗掘の未施工 (木流し工)
4	菊川	越水(溢水)	左	7. 6k+100m から 7. 8k+100m	菊川市上平川地先	200	河積不足 (積み土のう工)
5	菊川	越水(溢水)	左	8. 0k+100m から 8. 6k+100m	菊川市池村地先	600	河積不足 (積み土のう工)
6	菊川	水衝洗掘	左	8. 1k+50m から 8. 2k	菊川市池村地先	50	護岸根固め崩壊 洗掘の未施工 (木流し工)
7	菊川	水衝洗掘	左	8. 8k+30m から 8. 8k+50m	菊川市池村地先	20	護岸根固め崩壊 (木流し工)
8	菊川	水衝洗掘	左	10. 8k+110m から 11. 0k+110m	菊川市池村地先	200	護岸根固め崩壊 (木流し工)
9	菊川	堤体漏水	左	12. 6k+100m から 12. 8k+100m	菊川市本所地先	200	暫定堤防 (積み土のう工)
10	菊川	越水(溢水)	左	12. 8k+100m から 13. 0k+100m	菊川市本所地先	200	暫定堤防 (積み土のう工)
11	菊川	水衝洗掘	左	15. 9k+40m から 16. 0k	菊川市潮海寺地先	60	H16. 10洪水被災箇所 護岸未施工 (木流し工)

様式－４'の２

(A－３版)

重複区間		前年度重要水防箇所調書						延長の増減と変更理由		
重複 番号	重複 延長	図面対象 番 号	種 別	重要 度	左右 岸別	位 置	延 長 (m)	延長 (m)		変 更 理 由
								増	減	
			新規					20		根固め崩壊のため
		A1	越水(溢水)	A	左	6. 4k+100m から 7. 4k+100m	1, 000	200		流下能力の見直しにより 一部区間A1に変更 (B6)
A2	100	A2	水衝洗掘	A	左	7. 0k から 7. 0k+100m	100			
		A3	越水(溢水)	A	左	7. 6k+100m から 7. 8k+100m	200			
		A4	越水(溢水)	A	左	8. 0k+100m から 8. 6k+100m	600			
A5	50	A5	水衝洗掘	A	左	8. 1k+50m から 8. 2k	50			
		A6	水衝洗掘	A	左	8. 8k+30m から 8. 8k+50m	20			
		A7	水衝洗掘	A	左	10. 8k+110m から 11. 0k+110m	200			
		A8	堤体漏水	A	左	12. 6k+100m から 12. 8k+100m	200			
		A9	越水(溢水)	A	左	12. 8k+100m から 13. 0k+100m	200			
		A10	水衝洗掘	A	左	15. 9k+40m から 16. 0k	60			

様式－４の２

令和 6 年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

(重要度 A)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
12	菊川	水衝洗掘	左	16. 8k+70m から 16. 9k	菊川市和田地先	30	ふとん籠崩壊 (積み土のう工)
13	菊川	越水(溢水)	左	17. 0k+100m から 17. 2k+100m	菊川市富田地先	200	河積不足 (積み土のう工)
	菊川		左岸 計	13箇所	静岡県：13箇所	3, 080	静岡県：3, 080m 水衝洗掘：480m 越水(溢水)：2, 400m 堤体漏水：200m 基礎地盤漏水：0m
14	菊川	水衝洗掘	右	2. 6k から 2. 7k	掛川市菊浜地先	60	根固洗掘 (木流し工)
15	菊川	越水(溢水)	右	6. 4k+110m から 7. 0k+80m	菊川市大石地先 から 菊川市岩滑地先	630	河積不足 (積み土のう工)
16	菊川	水衝洗掘	右	6. 7k から 6. 7k+50m	掛川市岩滑地先	50	護岸の損傷 未施工 (木流し工)
17	菊川	越水(溢水)	右	7. 8k+120m から 8. 6k+110m	菊川市下内田地先	850	河積不足 (積み土のう工)
18	菊川	水衝洗掘	右	13. 2k から 13. 4k+90m	菊川市半済地先	290	護岸根固め崩壊 (木流し工)

様式－４'の２

(A－３版)

重複区間		前年度重要水防箇所調書						延長の増減と変更理由		
重複 番号	重複 延長	図面対象 番 号	種 別	重要 度	左右 岸別	位 置	延 長 (m)	延長 (m)		変 更 理 由
								増	減	
		A11	水衝洗掘	A	左	16. 8k+70m から 16. 9k	30			
		A12	越水(溢水)	A	左	17. 0k+100m から 17. 2k+100m	200			
静岡県 小計	150 150				左岸 計		静岡県 計	220	0 220	静岡県：220m
		A13	水衝洗掘	A	右	2. 6k から 2. 7k	60			
		A14	越水(溢水)	A	右	6. 4k+110m から 6. 8k+110m	440	190		流下能力の見直しにより Aに変更(B35)
A15	50	A15	水衝洗掘	A	右	6. 7k から 6. 7k+50m	50			
		A16	越水(溢水)	A	右	7. 8k+120m から 8. 6k+110m	850			
		A17	水衝洗掘	A	右	13. 2k から 13. 4k+90m	290			

様式－４の２
令和 6 年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞
(重要度 A)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
19	菊川	水衝洗掘	右	13. 4k+120m から 13. 4k+160m	菊川市半済地先	40	護岸根固め崩壊 (木流し工)
20	菊川	水衝洗掘	右	14. 2k+45m から 14. 2k+104m	菊川市上本所地先	60	護岸根固め崩壊 下前田川合流点 (木流し工)
	菊川		右岸 計	7箇所	静岡県：7箇所	1, 980	静岡県：1, 980m 水衝洗掘：500m 越水(溢水)：1, 480m 堤体漏水：0m 基礎地盤漏水：0m
	菊川		合計	20箇所	静岡県：20箇所	5, 060	静岡県：5, 060m
				静岡県内訳			
					水衝洗掘	980	
					越水(溢水)	3, 880	
					堤体漏水	200	
					基礎地盤漏水	0	
					計	5, 060	

様式－４'の２ (A－３版)

重複区間		前年度重要水防箇所調書						延長の増減と変更理由		
重複 番号	重複 延長	図面対象 番 号	種 別	重要 度	左右 岸別	位 置	延 長 (m)	延長 (m)		変 更 理 由
								増	減	
		A18	水衝洗掘	A	右	13. 4k+120m から 13. 4k+160m	40			
		A19	水衝洗掘	A	右	14. 2k+45m から 14. 2k+104m	60			
静岡県 小計	50 50				右岸 計		静岡県 計	190	0 190	静岡県：190m
静岡県 小計	200 200				合計		静岡県 計	410	0 410	静岡県：410m

様式－４の２
令和 6 年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞
(重要度 A)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
21	菊川 (牛淵川)	堤体漏水	左	2. 4k+100m 2. 6k+100m	掛川市千浜地先	200	暫定堤防
22	菊川 (牛淵川)	越水(溢水)	左	11. 0k+100m 11. 4k+100m	菊川市神尾地先	400	河積不足 (積み土のう工)
	牛淵川		左岸 計	2箇所	静岡県：2箇所	600	静岡県：600m 水衝洗掘：0m 越水(溢水)：400m 堤体漏水：200m 基礎地盤漏水：0m
23	菊川 (牛淵川)	堤体漏水	右	4. 2k+100m 4. 4k+100m	菊川市嶺田地先	200	暫定堤防
24	菊川 (牛淵川)	越水(溢水)	右	11. 0k+100m 11. 4k+100m	菊川市神尾地先	400	河積不足
	牛淵川		右岸 計	2箇所	静岡県：2箇所	600	静岡県：600m 水衝洗掘：0m 越水(溢水)：400m 堤体漏水：200m 基礎地盤漏水：0m
	牛淵川		合計	4箇所	静岡県：4箇所	1, 200	静岡県：1, 200m
				静岡県内訳			水衝洗掘 0 越水(溢水) 800 堤体漏水 400 基礎地盤漏水 0 計 1, 200

様式－４'の２ (A－３版)

重複区間		前年度重要水防箇所調書						延長の増減と変更理由		
重複 番号	重複 延長	図面対象 番 号	種 別	重要 度	左右 岸別	位 置	延 長 (m)	延長 (m)		変 更 理 由
								増	減	
		A20	堤体漏水	A	左	2. 4k+100m 2. 6k+100m	200			
		A21	越水(溢水)	A	左	11. 0k+100m 11. 4k+100m	400			
静岡県 小計	0 0				左岸 計		静岡県 計	0 0	0	静岡県：0m
		A22	堤体漏水	A	右	4. 2k+100m 4. 4k+100m	200			
		A23	越水(溢水)	A	右	11. 0k+100m 11. 4k+100m	400			
静岡県 小計	0 0				右岸 計		静岡県 計	0 0	0	静岡県：0m
静岡県 小計	0 0				合計		静岡県 計	0 0	0	静岡県：0m

様式－４の２
令和 6 年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞
(重要度 A)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
	丹野川		左岸 計	0箇所	静岡県：0箇所	0	静岡県：0m 水衝洗掘：0m 越水(溢水)：0m 堤体漏水：0m 基礎地盤漏水：0m
	丹野川		右岸 計	0箇所	静岡県：0箇所	0	静岡県：0m 水衝洗掘：0m 越水(溢水)：0m 堤体漏水：0m 基礎地盤漏水：0m
	丹野川		合計	0箇所	静岡県：0箇所	0	静岡県：0m
				静岡県内訳	水衝洗掘	0	
					越水(溢水)	0	
					堤体漏水	0	
					基礎地盤漏水	0	
					計	0	

様式－４'の２ (A－3版)

重複区間		前年度重要水防箇所調書						延長の増減と変更理由		
重複 番号	重複 延長	図面対象 番 号	種 別	重要 度	左右 岸別	位 置	延 長 (m)	延長 (m)		変 更 理 由
								増	減	
静岡県 小計	0 0				左岸 計		静岡県 計	0	0 0	静岡県：0m
静岡県 小計	0 0				右岸 計		静岡県 計	0	0 0	静岡県：0m
静岡県 小計	0 0				合計		静岡県 計	0	0 0	静岡県：0m

様式－４の２
令和 6 年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞
(重要度 A)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
25	菊川 (黒沢川)	越水(溢水)	左	0. 2k+110m から 0. 5k	菊川市下平川地先	200	河積不足 (積み土のう工)
	黒沢川		左岸 計	1箇所	静岡県：1箇所	200	静岡県：200m 水衝洗掘：0m 越水(溢水)：200m 堤体漏水：0m 基礎地盤漏水：0m
26	菊川 (黒沢川)	越水(溢水)	右	0. 0k から 0. 5k	菊川市下平川地先	540	河積不足 (積み土のう工)
	黒沢川		右岸 計	1箇所	静岡県：1箇所	540	静岡県：540m 水衝洗掘：0m 越水(溢水)：540m 堤体漏水：0m 基礎地盤漏水：0m
	黒沢川		合計	2箇所	静岡県：2箇所	740	静岡県：740m
				静岡県内訳	水衝洗掘	0	
					越水(溢水)	740	
					堤体漏水	0	
					基礎地盤漏水	0	
					計	740	

様式－４'の２ (A－３版)

重複区間		前年度重要水防箇所調書						延長の増減と変更理由		
重複 番号	重複 延長	図面対象 番 号	種 別	重要 度	左右 岸別	位 置	延 長 (m)	延長 (m)		変 更 理 由
								増	減	
		A24	越水(溢水)	A	左	0. 2k+110m から 0. 5k	200			
静岡県 小計	0 0				左岸 計		静岡県 計	0	0 0	静岡県：0m
		A25	越水(溢水)	A	右	0. 0k から 0. 5k	540			
静岡県 小計	0 0				右岸 計		静岡県 計	0	0 0	静岡県：0m
静岡県 小計	0 0				合計		静岡県 計	0	0 0	静岡県：0m

様式－４の２

令和 6 年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

(重要度 A)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
27	菊川 (下小笠川)	水衝洗掘	左	3. 0k から 3. 0k+40m	掛川市下土方地先	40	H17根固洗掘 (木流し工)
28	菊川 (下小笠川)	水衝洗掘	左	3. 0k+70m から 3. 4k+10m	掛川市下土方地先	340	H17根固洗掘 (木流し工)
29	菊川 (下小笠川)	水衝洗掘	左	3. 5k+10m から 3. 6k	掛川市下土方地先	90	H17根固洗掘 (木流し工)
30	菊川 (下小笠川)	水衝洗掘	左	3. 8k から 4. 0k+30m	掛川市下土方地先	230	H17根固洗掘 (木流し工)
	下小笠川		左岸 計	4箇所	静岡県：4箇所	700	静岡県：700m 水衝洗掘：700m 越水(溢水)：0m 堤体漏水：0m 基礎地盤漏水：0m
31	菊川 (下小笠川)	水衝洗掘	右	2. 9k+80m から 3. 0k+40m	掛川市下土方地先	60	H23根固洗掘 (木流し工)
32	菊川 (下小笠川)	水衝洗掘	右	3. 0k+67m から 3. 4k+50m	掛川市下土方地先	390	H17根固洗掘 (木流し工)
33	菊川 (下小笠川)	水衝洗掘	右	3. 5k から 4. 0k+30m	掛川市下土方地先	500	H17根固洗掘 (木流し工)
34	菊川 (下小笠川)	堤体漏水	右	4. 1k+30m から 4. 1k+60m	掛川市下土方地先	30	H16. 10被災箇所 すべり破壊の安全性(F s)不足

様式－４'の２

(A－3版)

重複区間		前年度重要水防箇所調書						延長の増減と変更理由		
重複 番号	重複 延長	図面対象 番 号	種 別	重要 度	左右 岸別	位 置	延 長 (m)	延長 (m)		変 更 理 由
								増	減	
		A26	水衝洗掘	A	左	3. 0k から 3. 0k+40m	40			
		A27	水衝洗掘	A	左	3. 0k+70m から 3. 4k+10m	340			
		A28	水衝洗掘	A	左	3. 5k+10m から 3. 6k	90			
		A29	水衝洗掘	A	左	3. 8k から 4. 0k+30m	230			
静岡県 小計	0 0				左岸 計		静岡県 計	0 0	0	静岡県：0m
		A30	水衝洗掘	A	右	2. 9k+80m から 3. 0k+40m	60			
		A31	水衝洗掘	A	右	3. 0k+67m から 3. 4k+50m	390			
		A32	水衝洗掘	A	右	3. 5k から 4. 0k+30m	500			
		A33	堤体漏水	A	右	4. 1k+30m から 4. 1k+60m	30			

様式－４の２
令和 6 年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞
(重要度 A)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
35	菊川 (下小笠川)	水衝洗掘	右	4. 2k から 4. 2k+50m	掛川市下土方地先	50	H16. 10被災箇所
	下小笠川		右岸 計	5箇所	静岡県：5箇所	1, 030	静岡県：1, 030m 水衝洗掘：1, 000m 越水(溢水)：0m 堤体漏水：30m 基礎地盤漏水：0m
	下小笠川		合計	9箇所	静岡県：9箇所	1, 730	静岡県：1, 730m
				静岡県内訳	水衝洗掘	1, 700	
					越水(溢水)	0	
					堤体漏水	30	
					基礎地盤漏水	0	
					計	1, 730	

様式－４'の２ (A－３版)

重複区間		前年度重要水防箇所調書						延長の増減と変更理由		
重複 番号	重複 延長	図面対象 番 号	種 別	重要 度	左右 岸別	位 置	延 長 (m)	延長 (m)		変 更 理 由
								増	減	
		A34	水衝洗掘	A	右	4. 2k から 4. 2k+50m	50			
静岡県 小計	0 0				右岸 計		静岡県 計	0	0 0	静岡県：0m
静岡県 小計	0 0				合計		静岡県 計	0	0 0	静岡県：0m