

令和 6 度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

(重要度 B)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
1	天竜川	越水（溢水）	左	0. 6k+110m から 1. 0k+120m	磐田市駒場地先	480	暫定堤防 パラペット
2	天竜川	堤体漏水	左	0. 8k+120m から 5. 6k	磐田市駒場地先	4, 430	堤防脆弱性指標による判定 すべり破壊の安全性Fs不足
3	天竜川	基礎地盤漏水	左	1. 0km から 3. 4km	磐田市駒場地先	2, 280	パイピング破壊安全度i超過
4	天竜川	水衝洗掘	左	1. 8k から 1. 8k+80m	磐田市掛塚地先	80	R2巡視結果より
5	天竜川	越水（溢水）	左	3. 0k+110m から 3. 2k+100m	磐田市掛塚地先	210	河積不足
6	天竜川	越水（溢水）	左	3. 6k+100m から 5. 0k+100m	磐田市掛塚地先	1, 330	河積不足
7	天竜川	水衝洗掘	左	4. 0k+100m から 5. 0k	磐田市掛塚地先	880	
8	天竜川	越水（溢水）	左	5. 4k+110m から 6. 0k+110m	磐田市掛塚地先	630	河積不足
9	天竜川	越水（溢水）	左	6. 2k+110m から 8. 0k+90m	磐田市掛塚地先 磐田市竜洋中島地先	1, 810	河積不足
10	天竜川	水衝洗掘	左	6. 4k から 6. 6k	磐田市竜洋中島地先	220	

重複区間		前年度重要水防箇所調書						延長の増減と変更理由		
重 複 番 号	重 複 延 長	図面対象 番 号	種 別	重要 度	左右 岸別	位 置	延 長 (m)	延長 (m)		変 更 理 由
								増	減	
		B1	越水（溢水）	B	左	0. 6k+110m から 1. 0k+120m	480			
A1	220	B2	堤体漏水	B	左	0. 8k+120m から 5. 4k	4, 220	210		計画高水流量見直しにより 区間変更
B1		B3	基礎地盤漏水	B	左	1. 0km から 3. 4km	2, 280			
B2		B4	水衝洗掘	B	左	1. 8k から 1. 8k+80m	80			
B2		B5	越水（溢水）	B	左	3. 0k+110m から 3. 2k+100m	210			
B2		B6	越水（溢水）	B	左	3. 6k+100m から 5. 0k+100m	1, 330			
B2		B7	水衝洗掘	B	左	4. 0k+100m から 5. 0k	880			
B2		B8	越水（溢水）	B	左	5. 4k+110m から 6. 0k+110m	630			
A2	200	B11	越水（溢水）	B	左	6. 4k+110m から 6. 6k+110m	200	1, 610		計画高水流量見直しにより 区間変更
B9		B9	水衝洗掘	B	左	6. 4k から 6. 6k	220			

令和 6 度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

(重要度 B)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
11	天竜川	水衝洗掘	左	6. 6k から 6. 6k+50m	磐田市竜洋中島地先	50	R1巡視結果
12	天竜川	堤体漏水	左	6. 6k から 7. 0k+100m	磐田市竜洋中島地先	500	堤防脆弱性指標による判定
13	天竜川	堤体漏水	左	7. 2k+100m から 11. 4k	磐田市竜洋中島地先 から 磐田市東名地先	3, 910	堤防脆弱性指標による判定 すべり破壊の安全性Fs不足
14	天竜川	水衝洗掘	左	7. 2k+120m から 7. 4k+60m	磐田市森本地先	120	
15	天竜川	水衝洗掘	左	7. 4k+100m から 7. 6k	磐田市森本地先	100	
16	天竜川	水衝洗掘	左	7. 6k+130m から 7. 8k+90m	磐田市森本地先	150	R4巡視結果
17	天竜川	越水（溢水）	左	9. 6k+100m から 11. 6k+90m	磐田市池田地先	2, 000	河積不足
18	天竜川	基礎地盤漏水	左	10. 2k から 13. 2k	磐田市東名地先 から 磐田市匂坂中地先	3, 060	パイピング破壊安全度i超過
19	天竜川	水衝洗掘	左	10. 8k+150m から 11. 2k	磐田市東名地先	290	
20	天竜川	水衝洗掘	左	11. 4k+220m から 11. 8k+80m	磐田市東名地先 から 磐田市七蔵新田地先	270	

重複区間		前年度重要水防箇所調書						延長の増減と変更理由		
重 複 番 号	重 複 延 長	図面対象 番 号	種 別	重要 度	左右 岸別	位 置	延 長 (m)	延長 (m)		変 更 理 由
								増	減	
B9	50	B12	水衝洗掘	B	左	6. 6k から 6. 6k+50m	50			
B9 B11	500	B10	堤体漏水	B	左	6. 4k から 7. 0k+100m	720		220	計画高水流量見直しにより 区間変更
B9	770	B14	堤体漏水	B	左	7. 2k+100m から 11. 4k	3, 910			
B9 B13	120	B15	水衝洗掘	B	左	7. 2k+120m から 7. 4k+60m	120			
B9 B13	100	B16	水衝洗掘	B	左	7. 4k+100m から 7. 6k	100			
B9 B13	150	B17	水衝洗掘	B	左	7. 6k+130m から 7. 8k+90m	150			
B13 A3	1, 710 200	B19	越水（溢水）	B	左	9. 6k+100m から 10. 0k+80m	360	1, 640		計画高水流量見直しにより 区間変更
B13, 17 A3 A4	1, 460 400	B20	基礎地盤漏水	B	左	10. 2k から 13. 2k	3, 060			
B13 B17 B18	290	B22	水衝洗掘	B	左	10. 8k+150m から 11. 2k	290			
B18	270	B23	水衝洗掘	B	左	11. 4k+220m から 11. 8k+80m	270			

令和6度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

(重要度 B)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
21	天竜川	越水（溢水）	左	12. 0k+110m から 12. 2k+100m	磐田市勾坂中地先	210	河積不足
22	天竜川	堤体漏水	左	13. 10k から 23. 00k	磐田市勾坂上地先 から 磐田市上野部地先	9, 375	すべり破壊の安全性Fs不足
23	天竜川	水衝洗掘	左	13. 4k+65m から 13. 6k	磐田市勾坂上地先	70	
24	天竜川	水衝洗掘	左	15. 6k+208m から 16. 0k	磐田市寺谷地先	200	
25	天竜川	水衝洗掘	左	17. 4k+100m から 17. 6k+100m	磐田市松之木島地先	180	
26	天竜川	水衝洗掘	左	18. 8k+80m から 19. 2k+174m	磐田市上野部地先	500	
27	天竜川	基礎地盤漏水	左	21. 0k から 23. 0k	磐田市上野部地先	2, 140	パイピング破壊安全度i超過
28	天竜川	水衝洗掘	左	21. 4k+90m から 21. 6k+60m	磐田市上野部地先	150	
29	天竜川	水衝洗掘	左	23. 2k から 23. 6k	磐田市上野部神田地先	540	
30	天竜川	越水（溢水）	左	25. 0k+120m から 25. 5k+70m	浜松市天竜区二俣町鹿島地先	280	河積不足

重複区間		前年度重要水防箇所調書						延長の増減と変更理由		
重 複 番 号	重 複 延 長	図面対象 番 号	種 別	重要 度	左右 岸別	位 置	延 長 (m)	延長 (m)		変 更 理 由
								増	減	
B18	210		新規追加					210		計画高水流量見直しにより追加
A4, B18 A5 A6	100 300 150	B24	堤体漏水	B	左	13. 10k から 23. 00k	9, 375			
B22	70	B25	水衝洗掘	B	左	13. 4k+65m から 13. 6k	70			
B22	200	B26	水衝洗掘	B	左	15. 6k+208m から 16. 0k	200			
B22	180	B27	水衝洗掘	B	左	17. 4k+100m から 17. 6k+100m	180			
B22	500	B28	水衝洗掘	B	左	18. 8k+80m から 19. 2k+174m	500			
B22	2, 140	B29	基礎地盤漏水	B	左	21. 0k から 23. 0k	2, 140			
B22	150	B30	水衝洗掘	B	左	21. 4k+90m から 21. 6k+60m	150			
		B31	水衝洗掘	B	左	23. 2k から 23. 6k	540			
		B32	越水（溢水）	B	左	25. 25k+70m から 25. 5k+70m	140	140		計画高水流量見直しにより 区間変更

令和6度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

(重要度 B)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
31	天竜川	堤体漏水	左	25. 9k から 26. 1k	浜松市天竜区二俣町鹿島地先	160	すべり破壊の安全性Fs不足
32	天竜川	基礎地盤漏水	左	25. 9k から 26. 1k	浜松市天竜区二俣町鹿島地先	160	パイピング破壊安全度i超過
33	天竜川	基礎地盤漏水	左	27. 75k から 28. 25k	浜松市天竜区二俣町鹿島地先	500	パイピング破壊安全度i超過
34	天竜川	越水（溢水）	左	32. 75k+100m から 33. 0k+80m	浜松市天竜区大川地先	230	河積不足
35	天竜川	水衝洗掘	左	39. 75k+100m から 39. 75k+150m	浜松市天竜区千草地先	50	
36	天竜川	堤体漏水	左	41. 0k-120m から 41. 0k+130m	浜松市天竜区東雲名地先	250	無堤
37	天竜川	基礎地盤漏水	左	41. 05k から 42. 35k	浜松市天竜区東雲名地先	1, 300	パイピング破壊安全度i超過
38	天竜川	越水（溢水）	左	41. 25k+120m から 42. 25k+140m	浜松市天竜区東雲名地先	950	河積不足
39	天竜川	越水（溢水）	左	46k から 46k+160m	浜松市天竜区東雲名地先	130	河積不足
40	天竜川	堤体漏水	左	電発No. 46+15m から 電発No. 48-60m	浜松市佐久間町佐久間地先	240	暫定堤防

重複区間		前年度重要水防箇所調書						延長の増減と変更理由		
重 複 番 号	重 複 延 長	図面対象 番 号	種 別	重要 度	左右 岸別	位 置	延 長 (m)	延長 (m)		変 更 理 由
								増	減	
		B33	堤体漏水	B	左	25. 9k から 26. 1k	160			
B32	160	B34	基礎地盤漏水	B	左	25. 9k から 26. 1k	160			
A7, 8 A9	140 100	B35	基礎地盤漏水	B	左	27. 75k から 28. 25k	500			
		B36	越水（溢水）	B	左	32. 75k+100m から 33. 0k+80m	230			
A13 A14	50	B37	水衝洗掘	B	左	39. 75k+100m から 39. 75k+150m	50			
A15	250	B38	堤体漏水	B	左	41. 0k-120m から 41. 0k+130m	250			
A15 B36	80	B39	基礎地盤漏水	B	左	41. 05k から 42. 35k	1, 300			
B38	910	B40	越水（溢水）	B	左	41. 25k+120m から 42. 25k+140m	950			
		B41	越水（溢水）	B	左	46k から 46k+160m	130			
A18	240	B42	堤体漏水	B	左	電発No. 46+15m から 電発No. 48-60m	240			

令和 6 度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

(重要度 B)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
41	天竜川	水衝洗掘	左	電発No. 46+15m から 電発No. 48-60m	浜松市佐久間町佐久間地先	240	根固め洗掘
	天竜川		左岸 計	41箇所	静岡県：41箇所	40,655	静岡県：40,655m 水衝洗掘：4,090m 堤体漏水：18,865m 基礎地盤漏水：9,440m 堤防断面：0m 越水（溢水）：8,260m

重複区間		前年度重要水防箇所調書						延長の増減と変更理由		
重 複 番 号	重 複 延 長	図面対象 番 号	種 別	重要 度	左右 岸別	位 置	延 長 (m)	延長 (m)		変 更 理 由
								増	減	
A18 B40	240	B43	水衝洗掘	B	左	電発No. 46+15m から 電発No. 48-60m	240			
		B13	越水（溢水）	B	左	6. 8k+100m から 7. 2k+90m	380		380	計画高水流量見直しにより 区間変更 B9に結合
		B18	越水（溢水）	B	左	7. 8k+90m から 8. 0k+90m	180		180	計画高水流量見直しにより 区間変更 B9に結合
		B21	越水（溢水）	B	左	10. 2k+80m から 11. 6k+90m	1,420		1,420	計画高水流量見直しにより 区間変更 B17に結合
静岡県 小計	17,970 17,970									
					左岸 計		静岡県 計 39,045	3,810	2,200 1,610	

令和 6 度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

(重要度 B)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
42	天竜川	越水（溢水）	右	0. 8k+120m から 1. 0k+100m	浜松市中央区松島町地先	220	河積不足 (積み土のう工)
43	天竜川	水衝洗掘	右	1. 4k+36m から 2. 6k	浜松市中央区三新町地先	1, 050	河岸洗掘 護岸未施工 (木流し工)
44	天竜川	堤体漏水	右	1. 8k から 2. 0k+165m	浜松市中央区三新町地先	390	すべり破壊の安全性Fs不足
45	天竜川	基礎地盤漏水	右	1. 8k から 3. 2k	浜松市中央区三新町地先	1, 470	パイピング破壊安全度i超過
46	天竜川	越水（溢水）	右	2. 0k+120m から 2. 4k+110m	浜松市中央区河輪町地先	450	河積不足 (積み土のう工)
47	天竜川	堤体漏水	右	2. 0k+195m から 3. 2k	浜松市中央区三新町地先	1, 045	すべり破壊の安全性Fs不足
48	天竜川	越水（溢水）	右	2. 6k+100m から 3. 2k+100m	浜松市中央区河輪町地先	560	河積不足 (積み土のう工)
49	天竜川	越水（溢水）	右	4. 0k+120m から 4. 8k+110m	浜松市中央区老間町地先	820	河積不足 (積み土のう工)
50	天竜川	水衝洗掘	右	4. 2k+114m から 4. 6k-115m	浜松市中央区老間町地先	150	河岸洗掘 護岸未施工 (木流し工)
51	天竜川	越水（溢水）	右	5. 4k+110m から 6. 8k+110m	浜松市中央区老間町地先	1, 340	河積不足

重複区間		前年度重要水防箇所調書						延長の増減と変更理由		
重 複 番 号	重 複 延 長	図面対象 番 号	種 別	重要 度	左右 岸別	位 置	延 長 (m)	延長 (m)		変 更 理 由
								増	減	
		B44	越水（溢水）	B	右	0. 8k+120m から 1. 0k+100m	220			
A23	30	B45	水衝洗掘	B	右	1. 4k+36m から 2. 6k	1, 050			
B43	390	B46	堤体漏水	B	右	1. 8k から 2. 0k+165m	390			
A23 B43 B44	890	B47	基礎地盤漏水	B	右	1. 8k から 3. 2k	1, 470			
A23 B43, 44 B45	450	B48	越水（溢水）	B	右	2. 0k+120m から 2. 4k+110m	450			
B43 B44 B45, 46	1, 045	B49	堤体漏水	B	右	2. 0k+195m から 3. 2k	1, 045			
B45 B47	460	B50	越水（溢水）	B	右	2. 6k+100m から 3. 2k+100m	560			
		B51	越水（溢水）	B	右	4. 0k+120m から 4. 8k+110m	820			
B49	150	B52	水衝洗掘	B	右	4. 2k+114m から 4. 6k-115m	150			
		B53	越水（溢水）	B	右	5. 4k+110m から 6. 0k+90m	580	760		基本高水流量見直しにより 区間変更

令和 6 度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

(重要度 B)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
52	天竜川	水衝洗掘	右	5. 6k+170m から 5. 8k+150m	浜松市中央区老間町地先	180	河岸洗掘 護岸未施工 (木流し工)
53	天竜川	堤体漏水	右	6. 6k から 9. 2k	浜松市中央区鶴見間町地先 から 浜松市中央区中野町地先	2, 810	堤防脆弱性指標による判定 すべり破壊の安全性Fs不足
54	天竜川	越水（溢水）	右	7. 0k+110m から 7. 8k+120m	浜松市中央区鶴見町地先	900	河積不足
55	天竜川	越水（溢水）	右	9. 6k+100m から 9. 8k+110m	浜松市中央区中野町地先	210	河積不足
56	天竜川	堤体漏水	右	9. 6k+135m から 9. 8k+75m	浜松市中央区中野町地先	90	堤防機能に支障が生じる 被災履歴あり
57	天竜川	堤体漏水	右	9. 8k+150m から 10. 0k	浜松市中央区中野町地先	50	堤防機能に支障が生じる 被災履歴あり
58	天竜川	越水（溢水）	右	10. 0k+120m から 10. 2k+120m	浜松市中央区中野町地先	240	河積不足
59	天竜川	水衝洗掘	右	10. 2k+60m から 10. 4k	浜松市中央区中野町地先	250	河岸洗掘 護岸未施工 (木流し工)
60	天竜川	越水（溢水）	右	10. 4k+110m から 11. 2k+90m	浜松市中央区中野町地先 から 浜松市中央区常光町地先	820	河積不足 (積み土のう工)
61	天竜川	堤体漏水	右	12. 2k から 13. 8k	浜松市中央区豊西町地先	1, 545	堤防脆弱性指標による判定

重複区間		前年度重要水防箇所調書						延長の増減と変更理由		
重 複 番 号	重 複 延 長	図面対象 番 号	種 別	重要 度	左右 岸別	位 置	延 長 (m)	延長 (m)		変 更 理 由
								増	減	
B51	180	B54	水衝洗掘	B	右	5. 6k+170m から 5. 8k+150m	180			
B51	300	B55	堤体漏水	B	右	6. 4k から 9. 2k	2, 915		105	計画ハイドロ変更により 区間変更
B53	900	B56	越水（溢水）	B	右	7. 4k+110m から 7. 8k+120m	460	440		基本高水流量見直しにより 区間変更
			新規追加					210		基本高水流量見直しにより 追加
B55	90	B57	堤体漏水	B	右	9. 6k+135m から 9. 8k+75m	90			
		B58	堤体漏水	B	右	9. 8k+150m から 10. 0k	50			
			新規追加					240		基本高水流量見直しにより 追加
B58	60	B59	水衝洗掘	B	右	10. 2k+60m から 10. 4k	250			
		B60	越水（溢水）	B	右	10. 6k+100m から 10. 8k+110m	210	610		基本高水流量見直しにより 区間変更
		B62	堤体漏水	B	右	12. 2k から 13. 8k	1, 545			

令和 6 度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

(重要度 B)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
62	天竜川	水衝洗掘	右	12. 8k から 13. 0k	浜松市中央区豊西町地先	200	河岸洗掘 護岸未施工 (木流し工)
63	天竜川	堤体漏水	右	14. 0k から 18. 2k	浜松市中央区豊町地先 から 浜松市浜名区永島地先	4, 080	堤防脆弱性指標による判定 すべり破壊の安全性Fs不足
64	天竜川	基礎地盤漏水	右	14. 0k から 17. 0k	浜松市中央区豊町地先 から 浜松市浜名区八幡地先	2, 770	パイピング破壊安全度i超過
65	天竜川	越水（溢水）	右	15. 2k+80m から 15. 4k+80m	浜松市浜名区竜南地先	160	河積不足
66	天竜川	基礎地盤漏水	右	18. 2k から 22. 6k	浜松市浜名区永島地先 から 浜松市浜名区上島地先	4, 240	パイピング破壊安全度i超過
67	天竜川	堤体漏水	右	19. 0k から 19. 4k	浜松市浜名区中瀬地先	420	堤防脆弱性指標による判定
68	天竜川	水衝洗掘	右	22. 2k+40m から 22. 4k	浜松市浜名区上島地先	100	R4巡視結果
69	天竜川	水衝洗掘	右	25. 5k+200m から 26. 0k	浜松市天竜区渡ヶ島地先	450	河岸洗掘 護岸未施工 (木流し工)
70	天竜川	越水（溢水）	右	25. 75k-50m から 25. 75k+120m	浜松市天竜区渡ヶ島地先	170	暫定堤防 (積み土のう工)
71	天竜川	堤体漏水	右	25. 90k から 27. 50k	浜松市天竜区渡ヶ島地先	2, 070	すべり破壊の安全性Fs不足

重複区間		前年度重要水防箇所調書						延長の増減と変更理由		
重 複 番 号	重 複 延 長	図面対象 番 号	種 別	重要 度	左右 岸別	位 置	延 長 (m)	延長 (m)		変 更 理 由
								増	減	
B61	200	B63	水衝洗掘	B	右	12. 8k から 13. 0k	200			
		B64	堤体漏水	B	右	13. 8k から 17. 8k	3, 740	340		
B63	2, 770	B65	基礎地盤漏水	B	右	14. 0k から 17. 0k	2, 770			
B63 B64	160	B66	越水（溢水）	B	右	15. 2k+80m から 15. 4k+80m	160			
		B68	基礎地盤漏水	B	右	18. 2k から 22. 6k	4, 240			
B66	420	B69	堤体漏水	B	右	18. 8k から 19. 4k	605		185	計画ハイドロ変更により 区間変更
B66	100	B70	水衝洗掘	B	右	22. 2k+40m から 22. 4k	100			
		B71	水衝洗掘	B	右	25. 5k+200m から 26. 0k	450			
B69	170	72	越水（溢水）	B	右	25. 75k-50m から 25. 75k+120m	170			
B69	100	B73	堤体漏水	B	右	25. 90k から 27. 50k	2, 070			

令和 6 度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

(重要度 B)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
72	天竜川	基礎地盤漏水	右	25. 90k から 27. 50k	浜松市天竜区渡ヶ島地先	2, 070	パイピング破壊安全度i超過
73	天竜川	越水（溢水）	右	26. 0k+110m から 26. 25k+70m	浜松市天竜区渡ヶ島地先	180	河積不足
74	天竜川	越水（溢水）	右	26. 5k+130m から 27. 25k+100m	浜松市天竜区渡ヶ島地先	760	河積不足 小段不足・断面不足 (積み土のう工)
75	天竜川	基礎地盤漏水	右	36. 75k から 37. 5k	浜松市天竜区横山町地先	820	パイピング破壊安全度i超過
76	天竜川	越水（溢水）	右	37. 0k-160m から 37. 0k+130m	浜松市天竜区横山町地先	290	暫定堤防 (積み土のう工)
77	天竜川	堤体漏水	右	36. 85k から 37. 0k+130m	浜松市天竜区横山町地先	280	すべり破壊の安全性Fs不足
78	天竜川	基礎地盤漏水	右	44. 25k から 45. 0k	浜松市天竜区横山町地先	780	パイピング破壊安全度i超過
79	天竜川	堤体漏水	右	44. 75+150m から 45. 0k	浜松市天竜区横山町地先	130	すべり破壊の安全性Fs不足
80	天竜川	越水（溢水）	右	46. 50k-100m から 46. 50k+100m	浜松市天竜区龍山町大嶺地先	200	河積不足 (積み土のう工)
81	天竜川	越水（溢水）	右	電発No. 13 から 電発No. 15	浜松市天竜区龍山町瀬尻地先	560	暫定堤防 (積み土のう工)

重複区間		前年度重要水防箇所調書						延長の増減と変更理由		
重 複 番 号	重 複 延 長	図面対象 番 号	種 別	重要 度	左右 岸別	位 置	延 長 (m)	延長 (m)		変 更 理 由
								増	減	
B69 B71	2, 070	B74	基礎地盤漏水	B	右	25. 90k から 27. 50k	2, 070			
B71 B72	180		新規追加					180		基本高水流量見直しにより 追加
B71 B72	760	B75	越水（溢水）	B	右	26. 5k+130m から 27. 0k+100m	570	190		基本高水流量見直しにより 区間変更
A27 A28	570	B76	基礎地盤漏水	B	右	36. 75k から 37. 5k	820			
B75	290	B77	越水（溢水）	B	右	37. 0k-160m から 37. 0k+130m	290			
B75 B76	280	B78	堤体漏水	B	右	36. 85k から 37. 0k+130m	280			
A29 A30	650	B79	基礎地盤漏水	B	右	44. 25k から 45. 0k	780			
B78	130	B80	堤体漏水	B	右	44. 75+150m から 45. 0k	130			
		B81	越水（溢水）	B	右	46. 50k-100m から 46. 50k+100m	200			
		B82	越水（溢水）	B	右	電発No. 13 から 電発No. 15	560			

令和 6 度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

(重要度 B)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
82	天竜川	水衝洗掘	右	電発No. 53-40m から 電発No. 55+150m	浜松市佐久間町佐久間町中部地先	300	根固め洗掘
	天竜川		右岸 計	41箇所	静岡県：41箇所	35,620	静岡県：35,620m 水衝洗掘：2,680m 堤体漏水：12,910m 基礎地盤漏水：12,150m 堤防断面：0m 越水（溢水）：7,880m
	天竜川		合計	82箇所	静岡県：82箇所	76,275	静岡県：76,275m
				静岡県内訳	水衝洗掘	6,770	
					堤体漏水	31,775	
					基礎地盤漏水	21,590	
					堤防断面	0	
					越水（溢水）	16,140	
					計	76,275	

重複区間		前年度重要水防箇所調書						延長の増減と変更理由		
重 複 番 号	重 複 延 長	図面対象 番 号	種 別	重要 度	左右 岸別	位 置	延 長 (m)	延長 (m)		変 更 理 由
								増	減	
A33 A34 A35	300	B83	水衝洗掘	B	右	電発No. 53-40m から 電発No. 55+150m	300			
		B61	越水（溢水）	B	右	11.0k+80m から 11.2k+90m	170		170	基本高水流量見直しにより 区間変更 B60に結合
		B67	堤体漏水	B	右	17.8k から 18.2k	420		420	計画ハイドロ変更により 区間変更 B62に結合
静岡県 小計	14,095 14,095				右岸 計		静岡県 計 33,530	2,970	880 2,090	静岡県：2,090m
静岡県 合計	32,065 32,065				合計		静岡県 計 72,575	6,780	3,080 3,700	静岡県：3,700m