

道 路 台 帳

第一表

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要
道路一体建物の概要
協定利便施設の概要
軌道その他主要な占用物件の概要
その他特記すべき事項
調製（改訂）年月日 最終調製年月日：令和5年4月1日

道路台帳

第一表

供用開始の区間及び年月日

長野県塩尻市贄川若神子556番4～長野県塩尻市宗賀日出塩6035番1	20211128
長野県木曾郡上松町上松～長野県木曾郡上松町上松	20140329
長野県木曾郡木曾町福島(板敷野)～長野県木曾郡木曾町福島(板敷野)	20091107
長野県木曾郡上松町上松～長野県木曾郡上松町上松	20091107
長野県塩尻市贄川934番1～長野県塩尻市贄川963番1	20030327
長野県塩尻市奈良井1176番1～長野県塩尻市奈良井1221番1	20020915
長野県木曾郡大桑村長野2959番～長野県木曾郡大桑村須原1656番1	20020803
長野県木曾郡上松町見帰～長野県木曾郡上松町笹沢	19981217
長野県木曾郡木祖村山吹～長野県木曾郡木祖村藪原	19851212
長野県木曾郡木曾町日義(原野)～長野県木曾郡木曾町日義(宮ノ越)	19851212
長野県塩尻市贄川963番1～長野県塩尻市贄川	19781130
長野県塩尻市奈良井1221番1～長野県塩尻市贄川934番1	19781130
長野県塩尻市奈良井～長野県塩尻市奈良井1176番1	19781130
長野県木曾郡木曾町福島(板敷野)～長野県木曾郡木曾町新開(町組)	19780213
長野県塩尻市日出塩～長野県塩尻市大門	19731224
長野県木曾郡南木曾町田立～長野県木曾郡南木曾町十二兼	19661102
長野県木曾郡上松町池尻～長野県木曾郡上松町見帰	19660523
長野県木曾郡大桑村須原1656番1～長野県木曾郡大桑村上郷	19660120
長野県木曾郡大桑村下在郷～長野県木曾郡大桑村長野2959番	19660120

実延長調書

第二表

路線名：0019 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長野県木曾郡南木曾町 97.0 24 ~ 97.2 0	3.50 3.50	2.00 0.00	0.00	1.88 1.56	179.0	0.0	0.0		179.0	179.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡南木曾町 97.2 0 ~ 97.2 35	3.50 5.30	2.80 0.00	0.00	1.00 1.60	35.0	0.0	0.0		35.0	214.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡南木曾町 97.2 35 ~ 97.3 84	3.50 6.50	2.80 0.00	0.00	1.00 1.60	151.0	0.0	0.0		151.0	365.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡南木曾町 97.3 84 ~ 97.4 18	3.50 3.50	2.00 0.00	0.00	1.00 1.50	0.0	0.0	34.0		34.0	399.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡南木曾町 97.4 18 ~ 97.6 0	3.50 3.50	2.40 0.00	0.00	0.90 2.06	181.0	0.0	0.0		181.0	580.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡南木曾町 97.6 0 ~ 97.7 65	3.50 3.50	2.50 0.00	0.00	1.00 1.60	165.0	0.0	0.0		165.0	745.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡南木曾町 97.7 65 ~ 97.7 97	3.50 3.50	2.00 0.00	0.00	1.00 1.50	0.0	0.0	32.0		32.0	777.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡南木曾町 97.7 97 ~ 97.8 17	3.50 3.50	2.50 0.00	0.00	1.00 1.60	19.0	0.0	0.0		19.0	796.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡南木曾町 97.8 17 ~ 98.1 40	3.50 3.50	1.50 0.00	0.00	0.50 0.50	0.0	320.0	0.0		320.0	1,116.0	コンクリート舗装	
長野県木曾郡南木曾町 98.1 40 ~ 98.3 71	3.50 3.50	2.00 0.00	0.00	0.50 0.50	232.0	0.0	0.0		232.0	1,348.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡南木曾町 98.3 71 ~ 98.4 0	3.50 3.50	2.00 0.00	0.00	0.80 0.50	29.0	0.0	0.0		29.0	1,377.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡南木曾町 98.4 0 ~ 98.6 0	3.50 3.50	2.50 0.00	0.00	1.40 1.60	200.0	0.0	0.0		200.0	1,577.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡南木曾町 98.6 0 ~ 98.8 0	3.50 3.50	2.50 0.00	0.00	1.40 1.70	200.0	0.0	0.0		200.0	1,777.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡南木曾町 98.8 0 ~ 99.0 0	3.50 3.50	2.80 0.00	0.00	1.00 1.60	201.0	0.0	0.0		201.0	1,978.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名：0019 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長野県木曾郡南木曾町 99.0 0 ~ 99.2 31	3.50 3.50	2.70 0.00	0.00	1.00 1.60	230.0	0.0	0.0		230.0	2,208.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡南木曾町 99.2 31 ~ 99.4 78	3.50 3.50	2.00 0.00	0.00	0.75 1.25	0.0	0.0	247.0		247.0	2,455.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡南木曾町 99.4 78 ~ 99.5 0	3.50 3.50	2.00 0.00	0.00	1.70 1.80	18.0	0.0	0.0		18.0	2,473.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡南木曾町 99.5 0 ~ 99.5 17	3.50 3.50	2.80 0.00	0.00	0.50 0.60	17.0	0.0	0.0		17.0	2,490.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡南木曾町 99.5 17 ~ 99.5 75	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	58.0		58.0	2,548.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡南木曾町 99.5 75 ~ 99.6 22	3.25 4.00	2.70 0.00	0.00	0.50 0.90	152.0	0.0	0.0		152.0	2,700.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡南木曾町 99.6 22 ~ 99.6 44	5.50 4.00	2.70 0.00	0.00	0.50 0.90	22.0	0.0	0.0		22.0	2,722.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡南木曾町 99.6 44 ~ 99.6 66	6.80 4.00	2.80 0.00	0.00	0.50 1.60	22.0	0.0	0.0		22.0	2,744.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡南木曾町 99.6 66 ~ 99.6 86	9.00 4.00	2.80 0.00	0.00	0.50 0.60	20.0	0.0	0.0		20.0	2,764.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡南木曾町 99.6 86 ~ 99.7 41	6.00 4.00	2.70 2.60	0.00	0.50 1.20	51.0	0.0	0.0		51.0	2,815.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡南木曾町 99.7 41 ~ 99.9 48	3.50 3.50	0.00 2.00	0.00	1.35 1.00	206.0	0.0	0.0		206.0	3,021.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡南木曾町 99.9 48 ~ 100.0 0	3.25 3.25	0.00 2.60	0.00	1.00 1.20	51.0	0.0	0.0		51.0	3,072.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡南木曾町 100.0 0 ~ 100.2 0	3.25 3.25	0.00 2.60	0.00	0.85 1.20	165.0	0.0	0.0		165.0	3,237.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡南木曾町 100.2 0 ~ 100.3 85	3.25 3.25	0.00 2.70	0.00	0.95 0.60	185.0	0.0	0.0		185.0	3,422.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名：0019 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
	長野県木曾郡南木曾町 100.3 85 ~ 100.3 99	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.75 0.75	0.0	0.0	14.0				
長野県木曾郡南木曾町 100.3 99 ~ 100.5 0	3.25 3.25	0.00 2.70	0.00	0.80 0.80	105.0	0.0	0.0		105.0	3,541.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡南木曾町 100.5 0 ~ 100.5 6	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 1.10	0.0	0.0	6.0		6.0	3,547.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡南木曾町 100.5 6 ~ 100.6 0	3.25 3.25	0.00 2.70	0.00	0.80 0.80	94.0	0.0	0.0		94.0	3,641.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡南木曾町 100.6 0 ~ 100.8 0	3.25 3.25	0.00 2.70	0.00	0.70 0.80	201.0	0.0	0.0		201.0	3,842.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡南木曾町 100.8 0 ~ 100.8 53	3.25 3.25	1.20 2.40	0.00	0.60 0.60	53.0	0.0	0.0		53.0	3,895.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡南木曾町 100.8 53 ~ 100.8 64	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 0.75	3.0	0.0	8.0		11.0	3,906.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡南木曾町 100.8 64 ~ 101.2 0	3.25 3.25	0.00 2.40	0.00	1.03 0.50	330.0	0.0	0.0		330.0	4,236.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡南木曾町 101.2 0 ~ 101.4 0	3.25 3.25	0.00 2.23	0.00	1.05 0.80	198.0	0.0	0.0		198.0	4,434.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡南木曾町 101.4 0 ~ 101.5 6	3.25 3.25	0.00 1.85	0.00	0.90 0.90	113.0	0.0	0.0		113.0	4,547.0	排水性舗装	
長野県木曾郡南木曾町 101.5 6 ~ 101.5 12	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	1.70 1.70	6.0	0.0	0.0		6.0	4,553.0	排水性舗装	
長野県木曾郡南木曾町 101.5 12 ~ 101.8 0	3.25 3.25	0.00 1.80	0.00	1.12 0.90	271.0	0.0	16.0		287.0	4,840.0	排水性舗装	
長野県木曾郡南木曾町 101.8 0 ~ 101.9 22	3.25 3.25	0.00 1.75	0.00	0.90 0.58	122.0	0.0	0.0		122.0	4,962.0	排水性舗装	
長野県木曾郡南木曾町 101.9 22 ~ 101.9 27	3.25 3.25	1.50 1.50	0.00	0.75 0.75	0.0	0.0	5.0		5.0	4,967.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0019 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長野県木曾郡南木曾町 101.9 27 ~ 102.2 0	3.25 3.25	1.50 1.80	0.00	1.20 0.55	259.0	0.0	0.0		259.0	5,226.0	排水性舗装	
長野県木曾郡南木曾町 102.2 0 ~ 102.3 37	3.25 3.25	1.80 0.00	0.00	0.70 0.80	150.0	0.0	0.0		150.0	5,376.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡南木曾町 102.3 37 ~ 102.3 42	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	0.75 0.75	0.0	0.0	5.0		5.0	5,381.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡南木曾町 102.3 42 ~ 102.6 0	3.25 3.25	1.80 0.00	0.00	0.72 0.81	256.0	0.0	0.0		256.0	5,637.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡南木曾町 102.6 0 ~ 102.6 77	3.25 3.25	1.80 0.00	0.00	0.80 0.77	77.0	0.0	0.0		77.0	5,714.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡南木曾町 102.6 77 ~ 102.6 91	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	0.75 0.75	0.0	0.0	14.0		14.0	5,728.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡南木曾町 102.6 91 ~ 102.8 0	3.25 3.25	1.80 0.00	0.00	0.80 0.77	115.0	0.0	0.0		115.0	5,843.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡南木曾町 102.8 0 ~ 102.8 41	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	0.80 0.88	41.0	0.0	0.0		41.0	5,884.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡南木曾町 102.8 41 ~ 102.8 54	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.75 0.75	0.0	0.0	13.0		13.0	5,897.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡南木曾町 102.8 54 ~ 103.2 0	3.25 3.25	0.00 1.80	0.00	0.80 0.70	364.0	0.0	0.0		364.0	6,261.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡南木曾町 103.2 0 ~ 103.4 0	3.25 3.25	0.00 1.80	0.00	0.80 0.50	176.0	0.0	0.0		176.0	6,437.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡南木曾町 103.4 0 ~ 103.4 94	3.25 3.25	0.00 2.25	0.00	0.86 0.80	94.0	0.0	0.0		94.0	6,531.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡南木曾町 103.4 94 ~ 103.4 99	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	0.0	0.0	5.0		5.0	6,536.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡南木曾町 103.4 99 ~ 103.6 0	3.25 3.25	0.00 2.25	0.00	0.86 0.80	102.0	0.0	0.0		102.0	6,638.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名：0019 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長野県木曾郡南木曾町 103.6 0 ~ 103.7 78	3.25 3.25	0.00 2.10	0.00	0.85 0.85	167.0	0.0	0.0		167.0	6,805.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡南木曾町 103.7 78 ~ 103.7 87	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.75 0.75	0.0	0.0	9.0		9.0	6,814.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡南木曾町 103.7 87 ~ 104.0 0	3.25 3.25	0.00 2.25	0.00	1.60 1.05	227.0	0.0	0.0		227.0	7,041.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡南木曾町 104.0 0 ~ 104.2 0	3.25 3.25	0.00 2.75	0.00	0.90 0.65	194.0	0.0	0.0		194.0	7,235.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡南木曾町 104.2 0 ~ 104.4 0	3.25 3.25	0.00 2.73	0.00	0.70 0.67	196.0	0.0	0.0		196.0	7,431.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡南木曾町 104.4 0 ~ 104.6 0	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	0.90 0.78	204.0	0.0	0.0		204.0	7,635.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡南木曾町 104.6 0 ~ 104.8 0	3.25 3.25	0.00 2.65	0.00	0.85 0.65	196.0	0.0	0.0		196.0	7,831.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡南木曾町 104.8 0 ~ 104.9 72	3.25 3.25	0.00 2.55	0.00	2.00 0.74	175.0	0.0	0.0		175.0	8,006.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡南木曾町 104.9 72 ~ 104.9 91	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	19.0		19.0	8,025.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡南木曾町 104.9 91 ~ 105.2 0	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	1.90 0.70	218.0	0.0	0.0		218.0	8,243.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡南木曾町 105.2 0 ~ 105.3 80	3.25 3.25	0.00 2.70	0.00	1.40 0.70	181.0	0.0	0.0		181.0	8,424.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡南木曾町 105.3 80 ~ 105.3 87	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.75 0.75	0.0	0.0	7.0		7.0	8,431.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡南木曾町 105.3 87 ~ 105.5 40	3.25 3.25	0.00 2.70	0.00	1.40 1.20	150.0	0.0	0.0		150.0	8,581.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡南木曾町 105.5 40 ~ 105.5 80	3.50 3.50	0.00 2.00	0.00	0.50 0.75	0.0	0.0	40.0		40.0	8,621.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名：0019 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長野県木曾郡南木曾町 105.5 80 ~ 105.8 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.35 1.30	224.0	0.0	0.0		224.0	8,845.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡南木曾町 105.8 0 ~ 105.8 12	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	2.80 0.90	12.0	0.0	0.0		12.0	8,857.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡南木曾町 105.8 12 ~ 105.8 16	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.75 0.75	0.0	0.0	4.0		4.0	8,861.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡南木曾町 105.8 16 ~ 106.0 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	2.80 0.90	185.0	0.0	0.0		185.0	9,046.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡南木曾町 106.0 0 ~ 106.2 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.30	0.60 0.85	204.0	0.0	0.0		204.0	9,250.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡南木曾町 106.2 0 ~ 106.4 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.30	0.72 0.78	200.0	0.0	0.0		200.0	9,450.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡南木曾町 106.4 0 ~ 106.4 15	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.55 1.15	15.0	0.0	0.0		15.0	9,465.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡南木曾町 106.4 15 ~ 106.4 22	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.75 0.75	0.0	0.0	7.0		7.0	9,472.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡南木曾町 106.4 22 ~ 106.5 8	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.55 1.15	89.0	0.0	0.0		89.0	9,561.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡南木曾町 106.5 8 ~ 106.5 14	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.75 0.75	0.0	0.0	6.0		6.0	9,567.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡南木曾町 106.5 14 ~ 106.8 0	3.25 3.25	0.00 0.00	1.00	0.85 1.80	290.0	0.0	0.0		290.0	9,857.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡南木曾町 106.8 0 ~ 106.8 35	3.25 3.25	0.00 0.00	1.00	0.68 2.16	35.0	0.0	0.0		35.0	9,892.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡南木曾町 106.8 35 ~ 106.8 75	3.25 6.25	0.00 0.00	1.00	0.68 2.16	40.0	0.0	0.0		40.0	9,932.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡南木曾町 106.8 75 ~ 107.0 25	3.28 6.25	2.00 0.00	1.00	1.75 0.50	0.0	0.0	143.0		143.0	10,075.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名：0019 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長野県木曾郡南木曾町 107.0 25 ~ 107.1 22	3.28 6.25	0.00 0.00	1.00	1.12 1.25	106.0	0.0	0.0		106.0	10,181.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡南木曾町 107.1 22 ~ 107.2 0	3.28 6.25	2.50 0.00	1.00	1.75 0.50	0.0	0.0	75.0		75.0	10,256.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡南木曾町 107.2 0 ~ 107.3 18	3.25 6.25	0.00 0.00	0.00	0.80 0.89	141.0	0.0	0.0		141.0	10,397.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡南木曾町 107.3 18 ~ 107.4 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.80 0.89	81.0	0.0	0.0		81.0	10,478.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡南木曾町 107.4 0 ~ 107.6 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.90 6.44	197.0	0.0	0.0		197.0	10,675.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡南木曾町 107.6 0 ~ 107.8 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.90 0.75	197.0	0.0	0.0		197.0	10,872.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡南木曾町 107.8 0 ~ 108.0 0	3.25 3.25	0.00 2.77	0.00	1.05 0.75	206.0	0.0	0.0		206.0	11,078.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡南木曾町 108.0 0 ~ 108.2 0	3.25 3.25	0.00 2.60	0.00	0.85 1.00	202.0	0.0	0.0		202.0	11,280.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡南木曾町 108.2 0 ~ 108.3 91	3.25 3.25	0.00 2.80	0.00	0.85 0.50	193.0	0.0	0.0		193.0	11,473.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡南木曾町 108.3 91 ~ 108.4 8	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	0.25 0.25	0.0	0.0	17.0		17.0	11,490.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡南木曾町 108.4 8 ~ 108.5 25	3.25 3.25	0.00 1.65	0.00	0.72 0.72	118.0	0.0	0.0		118.0	11,608.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡大桑村 108.5 25 ~ 108.6 0	3.25 3.25	0.00 1.65	0.00	0.72 0.72	76.0	0.0	0.0		76.0	11,684.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡大桑村 108.6 0 ~ 108.7 9	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.72 0.72	107.0	0.0	0.0		107.0	11,791.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡大桑村 108.7 9 ~ 108.7 50	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.25 0.25	0.0	0.0	41.0		41.0	11,832.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0019 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長野県木曾郡大桑村 108.7 50 ~ 108.7 70	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.72 0.72	20.0	0.0	0.0		20.0	11,852.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡大桑村 108.7 70 ~ 108.9 83	3.25 7.20	0.00 0.00	0.00	0.72 0.72	221.0	0.0	0.0		221.0	12,073.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡大桑村 108.9 83 ~ 108.9 92	3.25 7.20	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	0.0	0.0	9.0		9.0	12,082.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡大桑村 108.9 92 ~ 109.2 47	3.25 7.20	0.00 0.00	0.00	0.72 0.72	269.0	0.0	0.0		269.0	12,351.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡大桑村 109.2 47 ~ 109.2 50	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	0.0	0.0	3.0		3.0	12,354.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡大桑村 109.2 50 ~ 109.3 12	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.60 0.60	38.0	0.0	0.0		38.0	12,392.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡大桑村 109.3 12 ~ 109.6 57	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.90 0.90	0.0	359.0	0.0		359.0	12,751.0	コンクリート舗装	
長野県木曾郡大桑村 109.6 57 ~ 109.7 22	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.00 1.50	51.0	0.0	0.0		51.0	12,802.0	コンクリート舗装	
長野県木曾郡大桑村 109.7 22 ~ 109.9 16	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.01 0.87	196.0	0.0	0.0		196.0	12,998.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡大桑村 109.9 16 ~ 109.9 47	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.35 0.25	0.0	0.0	31.0		31.0	13,029.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡大桑村 109.9 47 ~ 110.2 0	3.25 3.25	0.00 2.30	0.00	0.99 1.30	255.0	0.0	0.0		255.0	13,284.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡大桑村 110.2 0 ~ 110.4 0	3.25 3.25	0.00 1.99	0.00	0.70 0.63	200.0	0.0	0.0		200.0	13,484.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡大桑村 110.4 0 ~ 110.6 0	3.25 3.25	0.00 2.17	0.00	0.70 0.63	200.0	0.0	0.0		200.0	13,684.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡大桑村 110.6 0 ~ 110.6 42	3.25 3.25	0.00 2.78	0.00	0.80 0.85	42.0	0.0	0.0		42.0	13,726.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0019 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長野県木曾郡大桑村 110.6 42 ~ 110.6 46	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	0.70 0.70	0.0	0.0	4.0		4.0	13,730.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡大桑村 110.6 46 ~ 110.8 0	3.25 3.25	0.00 2.78	0.00	0.80 0.85	154.0	0.0	0.0		154.0	13,884.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡大桑村 110.8 0 ~ 111.0 0	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	0.80 0.62	202.0	0.0	0.0		202.0	14,086.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡大桑村 111.0 0 ~ 111.1 0	3.25 3.25	0.00 2.40	0.00	0.87 0.60	102.0	0.0	0.0		102.0	14,188.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡大桑村 111.1 0 ~ 111.1 5	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	2.00 0.70	0.0	0.0	5.0		5.0	14,193.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡大桑村 111.1 5 ~ 111.2 0	3.25 3.25	0.00 2.40	0.00	0.87 0.60	92.0	0.0	0.0		92.0	14,285.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡大桑村 111.2 0 ~ 111.3 17	3.25 3.25	0.00 1.75	0.00	0.60 0.65	122.0	0.0	0.0		122.0	14,407.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡大桑村 111.3 17 ~ 111.3 21	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	0.67 0.67	0.0	0.0	4.0		4.0	14,411.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡大桑村 111.3 21 ~ 111.4 0	3.25 3.25	0.00 1.75	0.00	0.60 0.65	67.0	0.0	0.0		67.0	14,478.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡大桑村 111.4 0 ~ 111.6 0	3.25 3.25	0.80 1.45	0.00	0.99 0.73	205.0	0.0	0.0		205.0	14,683.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡大桑村 111.6 0 ~ 111.8 0	3.25 3.25	3.00 2.10	0.00	0.90 0.83	202.0	0.0	0.0		202.0	14,885.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡大桑村 111.8 0 ~ 112.0 0	3.25 3.25	0.00 1.94	0.00	0.70 0.63	200.0	0.0	0.0		200.0	15,085.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡大桑村 112.0 0 ~ 112.2 0	3.25 3.25	0.00 1.70	0.00	0.90 1.60	192.0	0.0	0.0		192.0	15,277.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡大桑村 112.2 0 ~ 112.4 0	3.25 3.25	0.00 1.40	0.00	0.50 1.55	208.0	0.0	0.0		208.0	15,485.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0019 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長野県木曾郡大桑村 112.4 0 ~ 112.6 0	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.40 0.50	202.0	0.0	0.0		202.0	15,687.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡大桑村 112.6 0 ~ 112.7 44	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.90 0.80	139.0	0.0	0.0		139.0	15,826.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡大桑村 112.7 44 ~ 112.7 46	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.75 0.75	0.0	0.0	2.0		2.0	15,828.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡大桑村 112.7 46 ~ 112.8 0	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.90 0.80	62.0	0.0	0.0		62.0	15,890.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡大桑村 112.8 0 ~ 113.0 0	3.25 3.30	0.00 1.60	0.00	1.40 0.80	192.0	0.0	0.0		192.0	16,082.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡大桑村 113.0 0 ~ 113.2 0	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.70 0.90	205.0	0.0	0.0		205.0	16,287.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡大桑村 113.2 0 ~ 113.3 62	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.00 0.80	160.0	0.0	0.0		160.0	16,447.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡大桑村 113.3 62 ~ 113.3 66	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	0.65 0.65	0.0	0.0	4.0		4.0	16,451.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡大桑村 113.3 66 ~ 113.4 0	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.00 0.80	34.0	0.0	0.0		34.0	16,485.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡大桑村 113.4 0 ~ 113.4 28	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.30 0.50	28.0	0.0	0.0		28.0	16,513.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡大桑村 113.4 28 ~ 113.4 35	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	0.65 0.65	0.0	0.0	7.0		7.0	16,520.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡大桑村 113.4 35 ~ 113.6 0	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.30 0.50	157.0	0.0	0.0		157.0	16,677.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡大桑村 113.6 0 ~ 113.7 2	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.50 0.80	111.0	0.0	0.0		111.0	16,788.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡大桑村 113.7 2 ~ 113.7 13	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	1.00 1.00	0.0	0.0	11.0		11.0	16,799.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名：0019 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長野県木曾郡大桑村 113.7 13 ~ 113.8 0	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.50 0.80	85.0	0.0	0.0		85.0	16,884.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡大桑村 113.8 0 ~ 114.0 0	3.25 3.25	0.00 2.40	0.00	0.90 0.80	194.0	0.0	0.0		194.0	17,078.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡大桑村 114.0 0 ~ 114.2 0	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.90 0.80	199.0	0.0	0.0		199.0	17,277.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡大桑村 114.2 0 ~ 114.3 70	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.30 1.00	177.0	0.0	0.0		177.0	17,454.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡大桑村 114.3 70 ~ 114.3 90	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	0.75 0.75	0.0	0.0	20.0		20.0	17,474.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡大桑村 114.3 90 ~ 114.6 0	3.25 3.25	1.50 2.00	0.00	0.90 0.75	211.0	0.0	0.0		211.0	17,685.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡大桑村 114.6 0 ~ 114.7 86	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.90 0.65	177.0	0.0	0.0		177.0	17,862.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡大桑村 114.7 86 ~ 114.8 71	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.50	0.0	0.0	90.0		90.0	17,952.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡大桑村 114.8 71 ~ 115.0 0	3.25 3.25	1.00 2.00	0.00	0.95 0.50	106.0	0.0	0.0		106.0	18,058.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡大桑村 115.0 0 ~ 115.2 0	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	1.60 0.70	221.0	0.0	0.0		221.0	18,279.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡大桑村 115.2 0 ~ 115.4 0	3.25 3.25	0.00 2.60	0.00	0.90 0.75	200.0	0.0	0.0		200.0	18,479.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡大桑村 115.4 0 ~ 115.6 1	3.25 3.25	0.00 0.30	0.00	0.90 0.75	222.0	0.0	0.0		222.0	18,701.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡大桑村 115.6 1 ~ 115.7 9	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	0.25 0.25	0.0	0.0	102.0		102.0	18,803.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡大桑村 115.7 9 ~ 115.8 0	3.25 3.25	0.00 2.40	0.00	0.70 0.50	77.0	0.0	0.0		77.0	18,880.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名：0019 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長野県木曾郡大桑村 115.8 0 ~ 116.0 0	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.80 0.75	199.0	0.0	0.0		199.0	19,079.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡大桑村 116.0 0 ~ 116.2 0	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.90 0.90	201.0	0.0	0.0		201.0	19,280.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡大桑村 116.2 0 ~ 116.4 0	3.25 3.25	0.00 1.80	0.00	0.90 1.00	197.0	0.0	0.0		197.0	19,477.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡大桑村 116.4 0 ~ 116.6 0	3.25 3.25	0.00 2.20	0.00	0.90 0.70	198.0	0.0	0.0		198.0	19,675.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡大桑村 116.6 0 ~ 116.8 0	3.25 3.25	2.70 2.15	0.00	0.70 1.10	202.0	0.0	0.0		202.0	19,877.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡大桑村 116.8 0 ~ 117.0 0	3.25 3.25	2.70 0.00	0.00	0.70 1.10	199.0	0.0	0.0		199.0	20,076.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡大桑村 117.0 0 ~ 117.2 0	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	0.70 0.90	200.0	0.0	0.0		200.0	20,276.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡大桑村 117.2 0 ~ 117.2 78	3.25 3.25	2.60 0.00	0.00	0.80 0.70	78.0	0.0	0.0		78.0	20,354.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡大桑村 117.2 78 ~ 117.3 0	3.25 7.05	2.60 0.00	0.00	0.80 0.70	46.0	0.0	0.0		46.0	20,400.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡大桑村 117.3 0 ~ 117.3 65	3.25 7.75	2.60 2.00	0.00	0.80 0.70	65.0	0.0	0.0		65.0	20,465.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡大桑村 117.3 65 ~ 117.4 0	3.25 3.25	2.60 1.60	0.00	0.80 0.70	20.0	0.0	0.0		20.0	20,485.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡大桑村 117.4 0 ~ 117.5 81	3.25 3.25	1.20 1.60	0.00	0.80 0.70	176.0	0.0	0.0		176.0	20,661.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡大桑村 117.5 81 ~ 117.5 91	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	1.00 1.00	0.0	0.0	10.0		10.0	20,671.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡大桑村 117.5 91 ~ 117.7 64	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.80 0.75	162.0	0.0	0.0		162.0	20,833.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0019 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長野県木曾郡大桑村 117.7 64 ~ 117.7 95	3.25 3.25	2.30 0.00	0.00	0.35 0.25	0.0	0.0	31.0		31.0	20,864.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡大桑村 117.7 95 ~ 118.0 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.80 0.70	206.0	0.0	0.0		206.0	21,070.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡大桑村 118.0 0 ~ 118.0 43	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.80 0.70	43.0	0.0	0.0		43.0	21,113.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡大桑村 118.0 43 ~ 118.0 53	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	0.0	0.0	10.0		10.0	21,123.0	コンクリート舗装	
長野県木曾郡大桑村 118.0 53 ~ 118.2 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.80 0.70	147.0	0.0	0.0		147.0	21,270.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡大桑村 118.2 0 ~ 118.4 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.80 0.70	202.0	0.0	0.0		202.0	21,472.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡大桑村 118.4 0 ~ 118.6 3	3.25 3.25	2.10 0.00	0.00	1.95 0.95	182.0	0.0	0.0		182.0	21,654.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡大桑村 118.6 3 ~ 118.6 26	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	0.75 0.75	0.0	0.0	23.0		23.0	21,677.0	コンクリート舗装	
長野県木曾郡大桑村 118.6 26 ~ 118.8 0	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	1.10 0.70	180.0	0.0	0.0		180.0	21,857.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡大桑村 118.8 0 ~ 119.0 0	3.25 3.25	1.95 0.00	0.00	0.60 0.50	210.0	0.0	0.0		210.0	22,067.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡大桑村 119.0 0 ~ 119.2 0	3.25 3.25	1.00 0.00	0.00	0.60 1.30	216.0	0.0	0.0		216.0	22,283.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡大桑村 119.2 0 ~ 119.3 6	3.25 3.25	1.20 0.00	0.00	0.70 1.00	89.0	0.0	0.0		89.0	22,372.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡大桑村 119.3 6 ~ 119.3 19	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 0.75	0.0	0.0	13.0		13.0	22,385.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡大桑村 119.3 19 ~ 119.5 33	3.25 3.25	2.60 0.00	0.00	0.40 0.70	215.0	0.0	0.0		215.0	22,600.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0019 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長野県木曾郡大桑村 119.5 33 ~ 119.5 37	3.25 3.25	1.30 2.00	0.00	1.10 0.60	0.0	0.0	4.0		4.0	22,604.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡大桑村 119.5 37 ~ 119.8 0	3.25 3.25	1.10 0.00	0.00	0.50 0.90	255.0	0.0	0.0		255.0	22,859.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡大桑村 119.8 0 ~ 120.0 0	3.25 3.25	0.00 2.20	0.00	0.95 0.95	194.0	0.0	0.0		194.0	23,053.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡大桑村 120.0 0 ~ 120.2 0	3.25 3.25	0.00 3.70	0.00	0.90 0.90	200.0	0.0	0.0		200.0	23,253.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡大桑村 120.2 0 ~ 120.4 0	3.25 3.25	0.00 2.40	0.00	0.80 0.50	199.0	0.0	0.0		199.0	23,452.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡大桑村 120.4 0 ~ 120.6 0	3.25 3.25	0.00 2.40	0.00	0.85 0.60	188.0	0.0	0.0		188.0	23,640.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡大桑村 120.6 0 ~ 120.7 31	3.25 3.25	0.00 2.70	0.00	0.80 0.70	138.0	0.0	0.0		138.0	23,778.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡大桑村 120.7 31 ~ 120.7 40	3.25 3.25	1.50 2.20	0.00	0.75 0.75	0.0	0.0	9.0		9.0	23,787.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡上松町 120.7 40 ~ 120.7 43	3.25 3.25	1.50 2.20	0.00	0.75 0.75	0.0	0.0	3.0		3.0	23,790.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡上松町 120.7 43 ~ 120.8 0	3.25 3.25	0.00 2.70	0.00	0.80 0.70	67.0	0.0	0.0		67.0	23,857.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡上松町 120.8 0 ~ 121.0 0	3.25 3.25	0.00 2.70	0.00	0.90 1.00	218.0	0.0	0.0		218.0	24,075.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡上松町 121.0 0 ~ 121.2 0	3.25 3.25	0.00 2.35	0.00	0.85 0.70	199.0	0.0	0.0		199.0	24,274.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡上松町 121.2 0 ~ 121.4 0	3.25 3.25	1.80 0.00	0.00	0.80 0.60	206.0	0.0	0.0		206.0	24,480.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡上松町 121.4 0 ~ 121.6 0	3.25 3.25	2.65 0.00	0.00	1.00 0.80	197.0	0.0	0.0		197.0	24,677.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名：0019 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長野県木曾郡上松町 121.6 0 ~ 121.8 0	3.25 3.25	2.15 0.00	0.00	0.35 1.10	201.0	0.0	0.0		201.0	24,878.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡上松町 121.8 0 ~ 121.8 32	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	0.75 1.50	32.0	0.0	0.0		32.0	24,910.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡上松町 121.8 32 ~ 121.8 69	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	0.70 0.75	0.0	0.0	37.0		37.0	24,947.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡上松町 121.8 69 ~ 122.2 0	3.25 3.25	0.90 0.00	1.00	0.70 0.70	321.0	0.0	0.0		321.0	25,268.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡上松町 122.2 0 ~ 122.4 0	3.25 3.25	0.80 0.00	1.00	0.80 1.00	209.0	0.0	0.0		209.0	25,477.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡上松町 122.4 0 ~ 122.6 0	3.25 3.25	1.00 0.00	1.00	0.70 0.95	191.0	0.0	0.0		191.0	25,668.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡上松町 122.6 0 ~ 122.6 50	3.25 3.25	2.20 0.00	0.00	0.80 0.70	50.0	0.0	0.0		50.0	25,718.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡上松町 122.6 50 ~ 122.6 56	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	0.75 0.75	0.0	0.0	6.0		6.0	25,724.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡上松町 122.6 56 ~ 122.8 0	3.25 3.25	2.20 0.00	0.00	0.80 0.70	141.0	0.0	0.0		141.0	25,865.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡上松町 122.8 0 ~ 122.9 22	3.25 3.25	1.40 0.00	0.00	0.70 0.95	123.0	0.0	0.0		123.0	25,988.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡上松町 122.9 22 ~ 122.9 55	3.25 3.25	1.50 1.50	0.00	0.75 0.75	0.0	0.0	33.0		33.0	26,021.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡上松町 122.9 55 ~ 123.2 0	3.25 3.25	2.20 0.00	0.00	0.60 0.90	246.0	0.0	0.0		246.0	26,267.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡上松町 123.2 0 ~ 123.2 45	3.25 3.25	2.20 0.00	0.00	0.90 0.90	45.0	0.0	0.0		45.0	26,312.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡上松町 123.2 45 ~ 123.2 54	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	0.75 0.75	0.0	0.0	9.0		9.0	26,321.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0019 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長野県木曾郡上松町 123.2 54 ~ 123.4 0	3.25 3.25	2.20 0.00	0.00	0.90 0.90	142.0	0.0	0.0		142.0	26,463.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡上松町 123.4 0 ~ 123.6 0	3.25 3.25	2.20 0.00	0.00	0.90 0.95	202.0	0.0	0.0		202.0	26,665.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡上松町 123.6 0 ~ 123.8 0	3.25 3.25	3.30 0.00	0.00	0.95 1.05	212.0	0.0	0.0		212.0	26,877.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡上松町 123.8 0 ~ 123.9 58	3.25 3.25	2.10 0.00	0.00	0.80 1.10	141.0	0.0	6.0		147.0	27,024.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡上松町 123.9 58 ~ 123.9 64	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	0.75 0.75	0.0	0.0	6.0		6.0	27,030.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡上松町 123.9 64 ~ 124.2 0	3.25 3.25	1.90 0.00	0.00	0.80 0.60	232.0	0.0	1.0		233.0	27,263.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡上松町 124.2 0 ~ 124.4 0	3.25 3.25	1.90 0.00	0.00	0.80 0.60	200.0	0.0	0.0		200.0	27,463.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡上松町 124.4 0 ~ 124.6 0	3.25 3.25	1.05 0.00	0.00	0.60 0.90	201.0	0.0	0.0		201.0	27,664.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡上松町 124.6 0 ~ 124.6 87	3.25 3.25	1.60 0.00	0.00	0.70 1.00	87.0	0.0	0.0		87.0	27,751.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡上松町 124.6 87 ~ 124.7 12	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	0.75 0.75	0.0	0.0	38.0		38.0	27,789.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡上松町 124.7 12 ~ 124.8 0	3.25 3.25	1.60 0.00	0.00	0.70 1.00	76.0	0.0	0.0		76.0	27,865.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡上松町 124.8 0 ~ 125.0 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.80 1.90	194.0	0.0	0.0		194.0	28,059.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡上松町 125.0 0 ~ 125.2 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.80 1.10	207.0	0.0	0.0		207.0	28,266.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡上松町 125.2 0 ~ 125.2 85	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.60 1.00	85.0	0.0	0.0		85.0	28,351.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0019 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長野県木曾郡上松町 125.2 85 ~ 125.2 93	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 0.75	0.0	0.0	8.0		8.0	28,359.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡上松町 125.2 93 ~ 125.4 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.60 1.00	102.0	0.0	0.0		102.0	28,461.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡上松町 125.4 0 ~ 125.4 22	3.25 3.25	1.90 0.00	0.00	0.60 1.00	22.0	0.0	0.0		22.0	28,483.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡上松町 125.4 22 ~ 125.4 29	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 0.75	0.0	0.0	7.0		7.0	28,490.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡上松町 125.4 29 ~ 125.6 0	3.25 3.25	1.90 0.00	0.00	0.60 1.00	151.0	0.0	0.0		151.0	28,641.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡上松町 125.6 0 ~ 125.7 83	3.25 3.25	1.60 0.00	0.00	0.60 0.90	202.0	0.0	0.0		202.0	28,843.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡上松町 125.7 83 ~ 125.7 92	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 0.75	0.0	0.0	9.0		9.0	28,852.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡上松町 125.7 92 ~ 125.8 0	3.25 3.25	1.60 0.00	0.00	0.60 0.90	9.0	0.0	0.0		9.0	28,861.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡上松町 125.8 0 ~ 126.0 0	3.25 3.25	1.70 0.00	0.00	0.60 0.90	196.0	0.0	0.0		196.0	29,057.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡上松町 126.0 0 ~ 126.2 0	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	0.80 0.80	204.0	0.0	0.0		204.0	29,261.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡上松町 126.2 0 ~ 126.3 76	3.25 3.25	0.00 1.40	0.00	0.75 0.60	173.0	0.0	0.0		173.0	29,434.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡上松町 126.3 76 ~ 126.4 56	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.25 0.25	0.0	0.0	76.0		76.0	29,510.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡上松町 126.4 56 ~ 126.5 80	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.25 0.25	139.0	0.0	0.0		139.0	29,649.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡上松町 126.5 80 ~ 127.2 0	3.25 7.75	0.00 2.50	0.00	1.40 0.45	616.0	0.0	0.0		616.0	30,265.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0019 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長野県木曾郡上松町 127.2 0 ~ 127.4 0	3.25 3.25	2.00 2.50	0.00	0.80 0.70	206.0	0.0	0.0		206.0	30,471.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡上松町 127.4 0 ~ 127.6 0	3.25 3.25	0.00 1.30	0.00	0.90 0.70	226.0	0.0	0.0		226.0	30,697.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡上松町 127.6 0 ~ 127.8 24	3.50 3.50	0.00 2.00	0.00	0.80 1.75	224.0	0.0	0.0		224.0	30,921.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡上松町 127.8 24 ~ 128.2 3	3.50 3.50	0.00 2.00	0.00	1.10 0.50	0.0	380.0	0.0		380.0	31,301.0	排水性舗装	
長野県木曾郡上松町 128.2 3 ~ 128.2 9	3.50 3.50	0.00 2.00	0.00	0.80 1.75	6.0	0.0	0.0		6.0	31,307.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡上松町 128.2 9 ~ 128.2 25	3.50 3.50	0.00 2.50	0.00	1.50 1.00	0.0	0.0	16.0		16.0	31,323.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡上松町 128.2 25 ~ 128.3 91	3.50 3.50	0.00 2.00	0.00	0.80 1.75	167.0	0.0	0.0		167.0	31,490.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡上松町 128.3 91 ~ 129.0 42	3.50 3.50	0.00 2.00	0.00	1.10 0.50	0.0	660.0	0.0		660.0	32,150.0	コンクリート舗装	
長野県木曾郡上松町 129.0 42 ~ 129.1 24	3.50 3.50	0.00 2.00	0.00	0.80 1.75	81.0	0.0	0.0		81.0	32,231.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡上松町 129.1 24 ~ 129.1 70	3.50 3.50	0.00 2.50	0.00	1.50 1.00	0.0	0.0	46.0		46.0	32,277.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡上松町 129.1 70 ~ 129.2 23	3.50 3.50	0.00 2.00	0.00	0.80 1.75	56.0	0.0	0.0		56.0	32,333.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡上松町 129.2 23 ~ 129.9 38	3.50 3.50	0.00 2.00	0.00	1.10 0.50	0.0	724.0	0.0		724.0	33,057.0	コンクリート舗装	
長野県木曾郡上松町 129.9 38 ~ 130.0 0	3.50 3.50	1.20 2.00	0.00	0.55 1.75	69.0	0.0	0.0		69.0	33,126.0	排水性舗装	
長野県木曾郡上松町 130.0 0 ~ 130.1 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.50 0.70	93.0	0.0	0.0		93.0	33,219.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0019 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長野県木曾郡上松町 130.1 0 ~ 130.1 78	3.50 3.50	0.00 2.50	0.00	1.25 1.25	78.0	0.0	0.0		78.0	33,297.0	排水性舗装	
長野県木曾郡上松町 130.1 78 ~ 130.2 13	3.50 3.50	0.00 2.50	0.00	1.25 1.25	36.0	0.0	0.0		36.0	33,333.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡上松町 130.2 13 ~ 130.4 12	3.50 3.50	0.00 2.50	0.00	1.25 1.25	0.0	0.0	200.0		200.0	33,533.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡上松町 130.4 12 ~ 130.4 77	3.50 3.50	0.00 2.50	0.00	1.25 1.25	65.0	0.0	0.0		65.0	33,598.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡上松町 130.4 77 ~ 130.5 43	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	66.0	0.0	0.0		66.0	33,664.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡上松町 130.5 43 ~ 131.4 94	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	0.0	960.0	0.0		960.0	34,624.0	コンクリート舗装	
長野県木曾郡上松町 131.4 94 ~ 131.8 57	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	368.0	0.0	0.0		368.0	34,992.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡上松町 131.8 57 ~ 132.2 49	3.50 3.50	0.00 2.50	0.00	1.25 1.25	396.0	0.0	0.0		396.0	35,388.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡上松町 132.2 49 ~ 132.3 94	3.50 3.50	0.00 2.50	0.00	1.25 1.25	0.0	0.0	146.0		146.0	35,534.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡木曾町 132.3 94 ~ 132.4 35	3.50 3.50	0.00 2.50	0.00	1.25 1.25	0.0	0.0	43.0		43.0	35,577.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡木曾町 132.4 35 ~ 132.5 48	3.50 3.50	0.00 2.50	0.00	1.25 1.25	114.0	0.0	0.0		114.0	35,691.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡木曾町 132.5 48 ~ 132.8 0	3.25 3.25	0.00 2.10	0.00	1.05 0.55	46.0	0.0	0.0		46.0	35,737.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡木曾町 132.8 0 ~ 133.0 0	3.25 3.25	0.00 2.10	0.00	1.05 0.55	200.0	0.0	0.0		200.0	35,937.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡木曾町 133.0 0 ~ 133.2 0	3.25 3.25	0.00 2.65	0.00	1.00 0.60	208.0	0.0	0.0		208.0	36,145.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0019 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長野県木曾郡木曾町 133.2 0 ~ 133.4 0	3.25 3.25	0.00 2.65	0.00	1.06 0.75	198.0	0.0	0.0		198.0	36,343.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡木曾町 133.4 0 ~ 133.6 0	3.25 3.25	0.00 2.75	0.00	1.50 0.80	198.0	0.0	0.0		198.0	36,541.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡木曾町 133.6 0 ~ 133.8 0	3.25 3.25	0.00 2.25	0.00	0.75 0.70	199.0	0.0	0.0		199.0	36,740.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡木曾町 133.8 0 ~ 134.0 0	3.25 3.25	0.00 1.90	0.00	1.05 0.85	193.0	0.0	0.0		193.0	36,933.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡木曾町 134.0 0 ~ 134.2 0	3.25 3.25	0.00 2.90	0.00	0.80 1.00	233.0	0.0	0.0		233.0	37,166.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡木曾町 134.2 0 ~ 134.4 0	3.25 3.25	0.00 1.40	0.00	2.00 0.65	182.0	0.0	0.0		182.0	37,348.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡木曾町 134.4 0 ~ 134.5 44	3.25 3.25	0.00 1.40	0.00	1.75 0.80	142.0	0.0	0.0		142.0	37,490.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡木曾町 134.5 44 ~ 134.5 57	3.25 3.25	0.00 1.30	0.00	1.95 0.25	0.0	0.0	13.0		13.0	37,503.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡木曾町 134.5 57 ~ 134.8 0	3.25 3.25	0.00 2.30	0.00	1.00 1.00	235.0	0.0	0.0		235.0	37,738.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡木曾町 134.8 0 ~ 134.9 74	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.10 1.40	169.0	0.0	0.0		169.0	37,907.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡木曾町 134.9 74 ~ 135.0 89	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	121.0		121.0	38,028.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡木曾町 135.0 89 ~ 135.2 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.20 1.20	112.0	0.0	0.0		112.0	38,140.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡木曾町 135.2 0 ~ 135.4 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.90 0.90	200.0	0.0	0.0		200.0	38,340.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡木曾町 135.4 0 ~ 135.6 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.30 0.90	204.0	0.0	0.0		204.0	38,544.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0019 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長野県木曾郡木曾町 135.6 0 ~ 135.8 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.10 0.70	200.0	0.0	0.0		200.0	38,744.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡木曾町 135.8 0 ~ 135.9 79	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.10 0.70	178.0	0.0	0.0		178.0	38,922.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡木曾町 135.9 79 ~ 136.0 13	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	0.0	0.0	33.0		33.0	38,955.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡木曾町 136.0 13 ~ 136.2 0	3.25 3.25	0.00 2.90	0.00	0.90 0.90	186.0	0.0	0.0		186.0	39,141.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡木曾町 136.2 0 ~ 136.4 0	3.25 3.25	0.00 2.90	0.00	1.10 0.90	207.0	0.0	0.0		207.0	39,348.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡木曾町 136.4 0 ~ 136.4 70	3.25 3.25	0.00 3.20	0.00	0.90 1.00	70.0	0.0	0.0		70.0	39,418.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡木曾町 136.4 70 ~ 136.4 85	3.25 3.25	0.00 2.40	0.00	1.00 1.00	0.0	0.0	15.0		15.0	39,433.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡木曾町 136.4 85 ~ 136.6 0	3.25 3.25	0.00 3.20	0.00	0.90 1.00	114.0	0.0	0.0		114.0	39,547.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡木曾町 136.6 0 ~ 136.8 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.70 0.70	198.0	0.0	0.0		198.0	39,745.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡木曾町 136.8 0 ~ 137.0 0	3.25 3.25	0.00 1.70	0.00	0.70 0.70	207.0	0.0	0.0		207.0	39,952.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡木曾町 137.0 0 ~ 137.2 0	3.25 3.25	0.00 2.60	0.00	0.90 1.00	193.0	0.0	0.0		193.0	40,145.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡木曾町 137.2 0 ~ 137.4 0	3.25 3.25	2.00 2.50	0.00	1.00 1.00	201.0	0.0	0.0		201.0	40,346.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡木曾町 137.4 0 ~ 137.6 0	3.25 3.25	2.50 2.50	0.00	1.10 0.90	199.0	0.0	0.0		199.0	40,545.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡木曾町 137.6 0 ~ 137.9 5	3.25 3.25	2.30 2.70	0.00	1.30 1.10	304.0	0.0	0.0		304.0	40,849.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0019 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長野県木曾郡木曾町 137.9 5 ~ 137.9 65	3.45 3.45	2.50 2.50	0.00	0.80 0.80	34.0	0.0	26.0		60.0	40,909.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡木曾町 137.9 65 ~ 138.0 8	3.25 3.25	2.30 2.70	0.00	1.30 1.10	40.0	0.0	0.0		40.0	40,949.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡木曾町 138.0 8 ~ 138.5 9	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	0.50 0.30	0.0	503.0	0.0		503.0	41,452.0	半たわみ性舗装	
長野県木曾郡木曾町 138.5 9 ~ 138.6 0	3.50 5.00	0.00 1.50	0.00	0.30 0.60	49.0	0.0	0.0		49.0	41,501.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡木曾町 138.6 0 ~ 138.6 20	3.50 9.80	0.00 1.50	0.00	0.30 0.60	20.0	0.0	0.0		20.0	41,521.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡木曾町 138.6 20 ~ 138.8 0	6.50 5.50	0.00 1.50	0.00	0.30 0.30	85.0	0.0	0.0		85.0	41,606.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡木曾町 138.8 0 ~ 138.8 38	6.75 3.25	0.00 1.50	0.00	1.10 0.80	38.0	0.0	0.0		38.0	41,644.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡木曾町 138.8 38 ~ 139.0 0	3.25 3.25	0.00 1.90	0.00	0.90 1.10	186.0	0.0	0.0		186.0	41,830.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡木曾町 139.0 0 ~ 139.1 20	3.25 3.25	0.00 1.90	0.00	0.90 1.10	100.0	0.0	0.0		100.0	41,930.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡木曾町 139.1 20 ~ 139.1 23	3.30 3.25	0.00 0.00	0.00	0.70 0.70	0.0	0.0	3.0		3.0	41,933.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡木曾町 139.1 23 ~ 139.2 0	3.25 3.25	0.00 1.90	0.00	0.90 1.10	76.0	0.0	0.0		76.0	42,009.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡木曾町 139.2 0 ~ 139.4 0	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	0.90 0.60	196.0	0.0	0.0		196.0	42,205.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡木曾町 139.4 0 ~ 139.5 75	3.25 3.25	0.00 1.60	0.00	0.90 0.60	181.0	0.0	0.0		181.0	42,386.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡木曾町 139.5 75 ~ 139.5 80	3.30 3.25	0.00 1.60	0.00	0.70 0.70	0.0	0.0	5.0		5.0	42,391.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名：0019 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長野県木曾郡木曾町 139.5 80 ~ 139.8 0	3.25 3.25	0.00 1.40	0.00	0.90 0.80	218.0	0.0	0.0		218.0	42,609.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡木曾町 139.8 0 ~ 140.1 0	3.25 3.25	0.00 2.30	0.00	0.90 0.80	289.0	0.0	0.0		289.0	42,898.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡木曾町 140.1 0 ~ 140.1 20	3.25 4.58	0.00 2.30	0.00	0.90 0.80	20.0	0.0	0.0		20.0	42,918.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡木曾町 140.1 20 ~ 140.1 40	3.25 5.92	0.00 2.30	0.00	0.90 0.80	20.0	0.0	0.0		20.0	42,938.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡木曾町 140.1 40 ~ 140.4 50	3.25 6.25	0.00 2.30	0.00	0.90 1.00	318.0	0.0	0.0		318.0	43,256.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡木曾町 140.4 50 ~ 140.4 71	3.50 6.50	0.00 2.30	0.00	1.10 0.70	0.0	0.0	21.0		21.0	43,277.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡木曾町 140.4 71 ~ 140.4 84	3.25 6.25	0.00 2.30	0.00	0.90 1.00	13.0	0.0	0.0		13.0	43,290.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡木曾町 140.4 84 ~ 140.4 89	3.30 6.50	0.00 2.50	0.00	0.70 0.70	0.0	0.0	5.0		5.0	43,295.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡木曾町 140.4 89 ~ 140.7 0	3.25 6.25	0.00 2.30	0.00	0.90 1.00	211.0	0.0	0.0		211.0	43,506.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡木曾町 140.7 0 ~ 141.0 30	3.25 6.25	0.00 2.60	0.00	1.30 0.90	328.0	0.0	0.0		328.0	43,834.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡木曾町 141.0 30 ~ 141.0 60	3.25 5.25	0.00 2.60	0.00	0.70 0.90	30.0	0.0	0.0		30.0	43,864.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡木曾町 141.0 60 ~ 141.0 80	3.25 4.25	0.00 2.60	0.00	0.70 0.90	20.0	0.0	0.0		20.0	43,884.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡木曾町 141.0 80 ~ 141.2 0	3.25 3.25	0.00 2.60	0.00	0.70 0.90	122.0	0.0	0.0		122.0	44,006.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡木曾町 141.2 0 ~ 141.3 30	3.25 3.25	0.00 1.80	0.00	0.70 0.70	130.0	0.0	0.0		130.0	44,136.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0019 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長野県木曾郡木曾町 141.3 30 ~ 141.3 70	6.00 5.00	0.00 1.80	0.00	0.70 0.70	40.0	0.0	0.0		40.0	44,176.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡木曾町 141.3 70 ~ 141.4 0	6.30 7.00	2.00 0.00	0.00	0.70 0.70	29.0	0.0	0.0		29.0	44,205.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡木曾町 141.4 0 ~ 141.4 65	4.85 3.25	2.00 0.00	0.00	0.70 0.70	65.0	0.0	0.0		65.0	44,270.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡木曾町 141.4 65 ~ 141.5 0	4.35 3.25	2.00 0.00	0.00	0.70 0.70	38.0	0.0	0.0		38.0	44,308.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡木曾町 141.5 0 ~ 141.5 48	3.85 3.25	1.40 1.70	0.00	1.50 0.80	48.0	0.0	0.0		48.0	44,356.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡木曾町 141.5 48 ~ 141.6 2	3.25 3.25	0.00 1.70	0.00	1.50 0.80	55.0	0.0	0.0		55.0	44,411.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡木曾町 141.6 2 ~ 141.6 15	3.50 3.50	0.00 1.50	0.00	0.75 0.75	0.0	0.0	13.0		13.0	44,424.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡木曾町 141.6 15 ~ 141.6 33	3.50 3.50	0.00 1.50	0.00	0.75 0.75	0.0	0.0	18.0		18.0	44,442.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡木曾町 141.6 33 ~ 141.7 35	3.25 3.25	0.00 1.70	0.00	1.00 0.90	95.0	0.0	0.0		95.0	44,537.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡木曾町 141.7 35 ~ 141.8 0	3.25 6.65	0.00 1.50	0.00	0.80 0.80	62.0	0.0	0.0		62.0	44,599.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡木曾町 141.8 0 ~ 142.0 0	3.25 6.65	0.00 2.20	0.00	1.00 0.80	197.0	0.0	0.0		197.0	44,796.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡木曾町 142.0 0 ~ 142.2 0	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	1.00 1.15	203.0	0.0	0.0		203.0	44,999.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡木曾町 142.2 0 ~ 142.3 28	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.80 0.70	134.0	0.0	0.0		134.0	45,133.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡木曾町 142.3 28 ~ 142.3 48	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	0.60 0.60	0.0	0.0	20.0		20.0	45,153.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名：0019 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長野県木曾郡木曾町 142.3 48 ~ 142.6 0	3.25 3.25	0.00 2.70	0.00	0.75 0.75	246.0	0.0	0.0		246.0	45,399.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡木曾町 142.6 0 ~ 142.8 0	3.25 3.25	0.00 2.60	0.00	0.70 0.80	202.0	0.0	0.0		202.0	45,601.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡木曾町 142.8 0 ~ 143.0 0	3.25 3.25	0.00 2.75	0.00	0.90 0.80	201.0	0.0	0.0		201.0	45,802.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡木曾町 143.0 0 ~ 143.2 0	3.25 3.25	0.00 2.60	0.00	0.80 0.80	199.0	0.0	0.0		199.0	46,001.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡木曾町 143.2 0 ~ 143.4 0	3.25 3.25	0.00 2.60	0.00	0.75 0.60	201.0	0.0	0.0		201.0	46,202.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡木曾町 143.4 0 ~ 143.6 0	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	0.70 0.70	199.0	0.0	0.0		199.0	46,401.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡木曾町 143.6 0 ~ 143.8 0	3.25 3.25	0.00 2.55	0.00	0.60 0.70	196.0	0.0	0.0		196.0	46,597.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡木曾町 143.8 0 ~ 143.8 41	3.25 3.25	0.00 2.25	0.00	0.60 0.80	41.0	0.0	0.0		41.0	46,638.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡木曾町 143.8 41 ~ 143.8 43	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.80 0.00	0.0	0.0	2.0		2.0	46,640.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡木曾町 143.8 43 ~ 144.0 0	3.25 3.25	0.00 2.25	0.00	0.60 0.80	155.0	0.0	0.0		155.0	46,795.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡木曾町 144.0 0 ~ 144.2 0	3.25 3.25	0.00 2.70	0.00	0.80 0.90	199.0	0.0	0.0		199.0	46,994.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡木曾町 144.2 0 ~ 144.2 52	3.25 3.25	0.00 2.20	0.00	2.00 0.90	52.0	0.0	0.0		52.0	47,046.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡木曾町 144.2 52 ~ 144.2 54	3.25 3.25	2.10 0.00	0.00	0.15 0.15	0.0	0.0	2.0		2.0	47,048.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡木曾町 144.2 54 ~ 144.4 0	3.25 3.25	0.00 2.20	0.00	2.00 0.90	144.0	0.0	0.0		144.0	47,192.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名：0019 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長野県木曾郡木曾町 144.4 0 ~ 144.6 0	3.25 3.25	0.00 2.65	0.00	0.80 1.00	198.0	0.0	0.0		198.0	47,390.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡木曾町 144.6 0 ~ 144.8 0	3.25 3.25	0.00 2.15	0.00	0.60 0.90	197.0	0.0	0.0		197.0	47,587.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡木曾町 144.8 0 ~ 145.0 0	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	0.60 1.20	198.0	0.0	0.0		198.0	47,785.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡木曾町 145.0 0 ~ 145.2 0	3.25 3.25	0.00 2.30	0.00	0.60 0.90	198.0	0.0	0.0		198.0	47,983.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡木曾町 145.2 0 ~ 145.4 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.70 0.95	187.0	0.0	0.0		187.0	48,170.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡木曾町 145.4 0 ~ 145.5 66	3.25 3.25	0.00 2.60	0.00	0.70 0.90	178.0	0.0	0.0		178.0	48,348.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡木曾町 145.5 66 ~ 145.5 73	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.65 0.65	0.0	0.0	7.0		7.0	48,355.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡木曾町 145.5 73 ~ 145.6 0	3.25 3.25	0.00 2.60	0.00	0.70 0.90	29.0	0.0	0.0		29.0	48,384.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡木曾町 145.6 0 ~ 145.8 0	3.25 3.25	0.00 2.80	0.00	0.80 0.70	198.0	0.0	0.0		198.0	48,582.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡木曾町 145.8 0 ~ 145.8 58	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	2.30 0.90	58.0	0.0	0.0		58.0	48,640.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡木曾町 145.8 58 ~ 145.8 61	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	0.0	0.0	3.0		3.0	48,643.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡木曾町 145.8 61 ~ 146.0 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	2.30 0.90	134.0	0.0	0.0		134.0	48,777.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡木曾町 146.0 0 ~ 146.2 0	3.25 3.25	0.00 2.60	0.00	0.90 0.75	199.0	0.0	0.0		199.0	48,976.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡木曾町 146.2 0 ~ 146.3 56	3.25 3.25	0.00 2.60	0.00	0.90 0.75	155.0	0.0	0.0		155.0	49,131.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名：0019 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長野県木曾郡木曾町 146.3 56 ~ 146.3 58	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	0.0	0.0	2.0		2.0	49,133.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡木曾町 146.3 58 ~ 146.4 0	3.25 3.25	0.00 2.60	0.00	0.90 0.75	36.0	0.0	0.0		36.0	49,169.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡木曾町 146.4 0 ~ 146.6 0	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	0.80 0.80	201.0	0.0	0.0		201.0	49,370.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡木曾町 146.6 0 ~ 146.8 0	3.25 3.25	0.00 2.20	0.00	0.80 0.90	200.0	0.0	0.0		200.0	49,570.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡木曾町 146.8 0 ~ 146.9 2	3.25 3.25	0.00 2.35	0.00	0.70 0.80	99.0	0.0	0.0		99.0	49,669.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡木曾町 146.9 2 ~ 146.9 32	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.25 0.25	0.0	0.0	30.0		30.0	49,699.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡木曾町 146.9 32 ~ 147.2 0	3.25 3.25	1.90 0.00	0.00	0.70 1.00	267.0	0.0	0.0		267.0	49,966.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡木曾町 147.2 0 ~ 147.2 74	3.25 3.25	1.90 0.00	0.00	0.70 0.90	74.0	0.0	0.0		74.0	50,040.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡木曾町 147.2 74 ~ 147.2 94	3.25 4.20	2.00 0.00	0.00	0.70 0.90	20.0	0.0	0.0		20.0	50,060.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡木曾町 147.2 94 ~ 147.3 14	3.25 5.00	1.70 0.00	0.00	0.70 0.50	18.0	0.0	0.0		18.0	50,078.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡木曾町 147.3 14 ~ 147.3 34	3.25 5.80	1.70 0.00	0.00	0.70 0.50	20.0	0.0	0.0		20.0	50,098.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡木曾町 147.3 34 ~ 147.4 15	3.25 6.50	1.70 0.00	0.00	0.70 0.50	80.0	0.0	0.0		80.0	50,178.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡木曾町 147.4 15 ~ 147.4 35	3.50 5.00	1.70 0.00	0.00	0.70 0.50	20.0	0.0	0.0		20.0	50,198.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡木曾町 147.4 35 ~ 147.4 47	3.50 4.00	1.70 0.00	0.00	0.70 0.50	12.0	0.0	0.0		12.0	50,210.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0019 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長野県木曾郡木曾町 147.4 47 ~ 147.4 94	3.50 3.50	2.00 0.00	0.00	1.00 1.50	0.0	0.0	47.0		47.0	50,257.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡木曾町 147.4 94 ~ 147.5 4	3.25 3.25	2.60 0.00	0.00	1.00 1.80	10.0	0.0	0.0		10.0	50,267.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡木曾町 147.5 4 ~ 147.7 33	3.50 3.50	1.70 0.00	0.00	0.60 1.20	0.0	233.0	0.0		233.0	50,500.0	コンクリート舗装	
長野県木曾郡木祖村 147.7 33 ~ 147.8 38	3.50 3.50	1.70 0.00	0.00	0.60 1.20	3.0	100.0	0.0		103.0	50,603.0	コンクリート舗装	
長野県木曾郡木祖村 147.8 38 ~ 147.8 48	3.25 3.25	2.45 0.00	0.00	0.50 1.40	10.0	0.0	0.0		10.0	50,613.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡木祖村 147.8 48 ~ 147.8 93	3.50 3.50	2.00 0.00	0.00	1.00 1.50	0.0	0.0	45.0		45.0	50,658.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡木祖村 147.8 93 ~ 148.2 53	3.25 3.25	2.45 0.00	0.00	0.50 1.40	316.0	0.0	0.0		316.0	50,974.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡木祖村 148.2 53 ~ 148.2 97	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.25 0.25	0.0	0.0	44.0		44.0	51,018.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡木祖村 148.2 97 ~ 148.4 0	3.25 3.25	2.45 0.00	0.00	0.50 1.40	117.0	0.0	0.0		117.0	51,135.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡木祖村 148.4 0 ~ 148.6 0	3.25 3.25	0.00 3.00	0.00	0.85 0.90	187.0	0.0	0.0		187.0	51,322.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡木祖村 148.6 0 ~ 148.8 0	3.25 3.25	0.00 1.35	0.00	0.75 0.95	196.0	0.0	0.0		196.0	51,518.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡木祖村 148.8 0 ~ 149.0 0	3.25 3.25	0.00 1.70	0.00	0.85 0.90	218.0	0.0	0.0		218.0	51,736.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡木祖村 149.0 0 ~ 149.1 56	3.25 3.25	0.00 4.30	0.00	0.80 1.00	145.0	0.0	0.0		145.0	51,881.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡木祖村 149.1 56 ~ 149.4 23	3.50 3.50	0.00 2.00	0.00	1.25 0.90	271.0	0.0	0.0		271.0	52,152.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0019 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長野県木曾郡木祖村 149.4 23 ~ 149.6 0	3.25 3.25	0.00 2.60	0.00	1.40 1.40	161.0	0.0	0.0		161.0	52,313.0	排水性舗装	
長野県木曾郡木祖村 149.6 0 ~ 149.8 0	3.25 3.25	0.00 2.60	0.00	1.40 1.40	192.0	0.0	0.0		192.0	52,505.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡木祖村 149.8 0 ~ 149.8 84	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.50 1.00	0.0	0.0	84.0		84.0	52,589.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡木祖村 149.8 84 ~ 150.0 41	3.25 3.25	0.00 2.60	0.00	0.75 0.75	155.0	0.0	0.0		155.0	52,744.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡木祖村 150.0 41 ~ 150.0 97	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.50 1.00	0.0	0.0	56.0		56.0	52,800.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡木祖村 150.0 97 ~ 150.2 0	3.25 3.25	0.00 2.75	0.00	0.85 2.30	107.0	0.0	0.0		107.0	52,907.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡木祖村 150.2 0 ~ 150.4 0	3.25 3.25	0.00 2.75	0.00	0.80 0.70	216.0	0.0	0.0		216.0	53,123.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡木祖村 150.4 0 ~ 150.6 0	3.25 3.25	0.00 2.55	0.00	0.75 0.70	226.0	0.0	0.0		226.0	53,349.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡木祖村 150.6 0 ~ 150.6 59	3.25 3.25	0.00 2.55	0.00	0.85 0.90	59.0	0.0	0.0		59.0	53,408.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡木祖村 150.6 59 ~ 150.6 64	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	1.00 1.00	0.0	0.0	5.0		5.0	53,413.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡木祖村 150.6 64 ~ 150.8 0	3.25 3.25	0.00 2.55	0.00	0.85 0.90	134.0	0.0	0.0		134.0	53,547.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡木祖村 150.8 0 ~ 151.0 0	3.25 3.25	0.00 2.35	0.00	0.75 0.80	176.0	0.0	0.0		176.0	53,723.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡木祖村 151.0 0 ~ 151.2 12	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	0.80 0.85	212.0	0.0	7.0		219.0	53,942.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡木祖村 151.2 12 ~ 151.2 19	3.28 3.28	0.00 2.00	0.00	0.73 0.73	0.0	0.0	7.0		7.0	53,949.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0019 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長野県木曾郡木祖村 151.2 19 ~ 151.6 0	3.25 3.25	0.00 3.00	0.00	0.80 0.60	363.0	0.0	6.0		369.0	54,318.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡木祖村 151.6 0 ~ 151.6 95	3.25 3.25	0.00 1.75	0.00	0.80 0.80	85.0	0.0	10.0		95.0	54,413.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡木祖村 151.6 95 ~ 151.6 103	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	0.75 0.75	0.0	0.0	8.0		8.0	54,421.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡木祖村 151.6 103 ~ 151.8 0	3.25 3.25	0.00 1.75	0.00	0.80 0.80	121.0	0.0	3.0		124.0	54,545.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡木祖村 151.8 0 ~ 152.0 0	3.25 3.25	0.00 2.10	0.00	0.75 0.80	192.0	0.0	0.0		192.0	54,737.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡木祖村 152.0 0 ~ 152.2 0	3.25 3.25	0.00 1.70	0.00	0.90 0.70	224.0	0.0	0.0		224.0	54,961.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡木祖村 152.2 0 ~ 152.4 0	3.25 3.25	0.00 1.45	0.00	0.95 0.80	176.0	0.0	0.0		176.0	55,137.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡木祖村 152.4 0 ~ 152.5 11	3.25 3.25	0.00 2.10	0.00	0.80 0.60	117.0	0.0	0.0		117.0	55,254.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡木祖村 152.5 11 ~ 152.5 16	3.30 3.30	0.00 1.15	0.00	0.70 0.90	0.0	0.0	5.0		5.0	55,259.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡木祖村 152.5 16 ~ 152.6 0	3.25 3.25	0.00 2.10	0.00	0.80 0.60	84.0	0.0	0.0		84.0	55,343.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡木祖村 152.6 0 ~ 152.8 0	3.25 3.25	0.00 2.30	0.00	0.90 0.60	209.0	0.0	0.0		209.0	55,552.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡木祖村 152.8 0 ~ 152.8 30	3.25 4.60	0.00 2.30	0.00	0.70 0.60	30.0	0.0	0.0		30.0	55,582.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡木祖村 152.8 30 ~ 152.8 63	4.50 5.00	0.00 2.30	0.00	0.70 0.60	33.0	0.0	0.0		33.0	55,615.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡木祖村 152.8 63 ~ 152.9 30	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	0.90 2.35	65.0	0.0	0.0		65.0	55,680.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0019 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長野県木曾郡木祖村 152.9 30 ~ 152.9 82	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	52.0	0.0	0.0		52.0	55,732.0	アスファルト舗装	
長野県木曾郡木祖村 152.9 82 ~ 153.9 0	3.25 3.25	0.00 1.30	0.00	0.90 0.30	0.0	929.0	0.0		929.0	56,661.0	コンクリート舗装	
長野県塩尻市 153.9 0 ~ 154.7 50	3.25 3.25	0.00 1.30	0.00	0.90 0.30	0.0	857.0	0.0		857.0	57,518.0	コンクリート舗装	
長野県塩尻市 154.7 50 ~ 154.7 62	3.25 3.25	0.00 1.80	0.00	0.80 0.70	12.0	0.0	0.0		12.0	57,530.0	アスファルト舗装	
長野県塩尻市 154.7 62 ~ 154.7 87	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.75 0.75	0.0	0.0	25.0		25.0	57,555.0	アスファルト舗装	
長野県塩尻市 154.7 87 ~ 154.8 0	3.25 3.25	0.00 1.80	0.00	0.80 0.70	14.0	0.0	0.0		14.0	57,569.0	アスファルト舗装	
長野県塩尻市 154.8 0 ~ 154.9 0	3.25 3.25	0.00 1.60	0.00	1.00 0.80	98.0	0.0	0.0		98.0	57,667.0	アスファルト舗装	
長野県塩尻市 154.9 0 ~ 154.9 63	4.25 3.25	0.00 1.60	0.00	0.90 0.80	63.0	0.0	0.0		63.0	57,730.0	アスファルト舗装	
長野県塩尻市 154.9 63 ~ 155.0 0	8.70 3.25	0.00 1.60	0.00	0.90 0.80	38.0	0.0	0.0		38.0	57,768.0	アスファルト舗装	
長野県塩尻市 155.0 0 ~ 155.2 0	3.25 3.25	0.00 1.60	0.00	0.70 0.80	199.0	0.0	0.0		199.0	57,967.0	アスファルト舗装	
長野県塩尻市 155.2 0 ~ 155.4 0	3.25 3.25	0.00 1.70	0.00	0.70 0.80	200.0	0.0	0.0		200.0	58,167.0	アスファルト舗装	
長野県塩尻市 155.4 0 ~ 155.6 0	3.25 3.25	0.00 1.70	0.00	0.50 0.80	200.0	0.0	0.0		200.0	58,367.0	アスファルト舗装	
長野県塩尻市 155.6 0 ~ 155.8 0	3.25 3.25	0.00 1.80	0.00	1.00 0.80	195.0	0.0	0.0		195.0	58,562.0	アスファルト舗装	
長野県塩尻市 155.8 0 ~ 155.9 0	3.25 3.25	0.00 1.80	0.00	0.55 0.85	81.0	0.0	0.0		81.0	58,643.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名：0019 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長野県塩尻市 155.9 0 ~ 157.0 0	3.25 3.25	0.00 1.70	0.00	2.70 0.80	131.0	0.0	0.0		131.0	58,774.0	アスファルト舗装	
長野県塩尻市 157.0 0 ~ 157.2 0	3.35 3.35	0.00 2.30	0.00	2.30 1.50	200.0	0.0	0.0		200.0	58,974.0	アスファルト舗装	
長野県塩尻市 157.2 0 ~ 157.2 89	3.25 3.25	0.00 3.20	0.00	4.20 1.70	89.0	0.0	0.0		89.0	59,063.0	アスファルト舗装	
長野県塩尻市 157.2 89 ~ 157.2 98	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	0.75 0.75	0.0	0.0	9.0		9.0	59,072.0	アスファルト舗装	
長野県塩尻市 157.2 98 ~ 157.4 0	3.25 3.25	0.00 3.20	0.00	4.20 1.70	101.0	0.0	0.0		101.0	59,173.0	アスファルト舗装	
長野県塩尻市 157.4 0 ~ 157.6 0	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	2.90 0.90	202.0	0.0	0.0		202.0	59,375.0	アスファルト舗装	
長野県塩尻市 157.6 0 ~ 157.8 0	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	1.00 1.00	210.0	0.0	0.0		210.0	59,585.0	アスファルト舗装	
長野県塩尻市 157.8 0 ~ 158.0 0	3.25 3.25	0.00 2.60	0.00	0.90 1.00	185.0	0.0	0.0		185.0	59,770.0	アスファルト舗装	
長野県塩尻市 158.0 0 ~ 158.0 73	3.25 3.25	0.00 2.60	0.00	1.00 1.80	69.0	0.0	4.0		73.0	59,843.0	アスファルト舗装	
長野県塩尻市 158.0 73 ~ 158.0 77	3.30 3.25	0.00 1.20	0.00	0.70 0.10	4.0	0.0	0.0		4.0	59,847.0	アスファルト舗装	
長野県塩尻市 158.0 77 ~ 158.2 0	3.25 3.25	0.00 2.60	0.00	1.00 1.80	129.0	0.0	0.0		129.0	59,976.0	アスファルト舗装	
長野県塩尻市 158.2 0 ~ 158.4 0	3.25 3.25	0.00 2.60	0.00	1.10 1.00	201.0	0.0	0.0		201.0	60,177.0	アスファルト舗装	
長野県塩尻市 158.4 0 ~ 158.6 0	3.25 3.25	0.00 2.30	0.00	1.00 1.00	205.0	0.0	0.0		205.0	60,382.0	アスファルト舗装	
長野県塩尻市 158.6 0 ~ 158.7 19	3.25 3.25	0.00 2.30	0.00	1.00 1.40	113.0	0.0	0.0		113.0	60,495.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0019 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長野県塩尻市 158.7 19 ~ 158.7 27	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.25 0.25	0.0	0.0	8.0		8.0	60,503.0	アスファルト舗装	
長野県塩尻市 158.7 27 ~ 158.8 0	3.25 3.25	0.00 2.30	0.00	1.00 1.40	77.0	0.0	0.0		77.0	60,580.0	アスファルト舗装	
長野県塩尻市 158.8 0 ~ 159.0 0	3.25 3.25	0.00 1.80	0.00	1.00 0.90	201.0	0.0	0.0		201.0	60,781.0	アスファルト舗装	
長野県塩尻市 159.0 0 ~ 159.2 0	3.25 3.25	0.00 1.80	0.00	1.00 0.70	208.0	0.0	0.0		208.0	60,989.0	アスファルト舗装	
長野県塩尻市 159.2 0 ~ 159.3 63	3.25 3.25	0.00 1.80	0.00	1.00 0.70	148.0	0.0	0.0		148.0	61,137.0	アスファルト舗装	
長野県塩尻市 159.3 63 ~ 159.3 73	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	0.80 0.80	0.0	0.0	10.0		10.0	61,147.0	アスファルト舗装	
長野県塩尻市 159.3 73 ~ 159.4 0	3.25 3.25	0.00 1.80	0.00	1.00 0.70	33.0	0.0	0.0		33.0	61,180.0	アスファルト舗装	
長野県塩尻市 159.4 0 ~ 159.6 0	3.25 3.25	0.00 1.80	0.00	1.00 0.70	192.0	0.0	0.0		192.0	61,372.0	アスファルト舗装	
長野県塩尻市 159.6 0 ~ 159.8 0	3.25 3.25	0.00 1.80	0.00	1.00 0.70	212.0	0.0	0.0		212.0	61,584.0	アスファルト舗装	
長野県塩尻市 159.8 0 ~ 160.0 0	3.25 3.25	0.00 1.80	0.00	1.00 0.70	192.0	0.0	0.0		192.0	61,776.0	アスファルト舗装	
長野県塩尻市 160.0 0 ~ 160.2 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.30 0.80	204.0	0.0	0.0		204.0	61,980.0	アスファルト舗装	
長野県塩尻市 160.2 0 ~ 160.4 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	3.15 0.80	194.0	0.0	0.0		194.0	62,174.0	アスファルト舗装	
長野県塩尻市 160.4 0 ~ 160.6 0	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.95 0.80	201.0	0.0	0.0		201.0	62,375.0	アスファルト舗装	
長野県塩尻市 160.6 0 ~ 160.8 0	3.25 3.25	0.00 2.20	0.00	1.42 0.85	202.0	0.0	0.0		202.0	62,577.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0019 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長野県塩尻市 160.8 0 ~ 160.9 72	3.25 3.25	0.00 3.30	0.00	1.00 1.00	173.0	0.0	0.0		173.0	62,750.0	アスファルト舗装	
長野県塩尻市 160.9 72 ~ 160.9 98	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.25 0.25	0.0	0.0	26.0		26.0	62,776.0	アスファルト舗装	
長野県塩尻市 160.9 98 ~ 161.2 0	3.25 3.25	0.00 2.60	0.00	1.20 1.00	203.0	0.0	0.0		203.0	62,979.0	アスファルト舗装	
長野県塩尻市 161.2 0 ~ 161.4 0	3.25 3.25	0.00 2.80	0.00	0.70 1.00	200.0	0.0	0.0		200.0	63,179.0	アスファルト舗装	
長野県塩尻市 161.4 0 ~ 161.4 88	3.25 3.25	0.00 2.30	0.00	0.90 1.40	88.0	0.0	0.0		88.0	63,267.0	アスファルト舗装	
長野県塩尻市 161.4 88 ~ 161.4 93	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	0.60 0.60	0.0	0.0	5.0		5.0	63,272.0	アスファルト舗装	
長野県塩尻市 161.4 93 ~ 161.6 0	3.25 3.25	0.00 2.30	0.00	0.90 1.40	106.0	0.0	0.0		106.0	63,378.0	アスファルト舗装	
長野県塩尻市 161.6 0 ~ 161.8 0	3.25 3.25	0.00 2.30	0.00	0.65 1.40	203.0	0.0	0.0		203.0	63,581.0	アスファルト舗装	
長野県塩尻市 161.8 0 ~ 161.9 21	3.25 3.25	0.00 2.20	0.00	0.85 0.75	121.0	0.0	0.0		121.0	63,702.0	アスファルト舗装	
長野県塩尻市 161.9 21 ~ 161.9 35	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	0.60 0.60	0.0	0.0	14.0		14.0	63,716.0	アスファルト舗装	
長野県塩尻市 161.9 35 ~ 162.2 0	3.25 3.25	1.80 0.00	0.00	0.85 0.80	264.0	0.0	0.0		264.0	63,980.0	アスファルト舗装	
長野県塩尻市 162.2 0 ~ 162.4 0	3.25 3.25	1.80 0.00	0.00	0.75 0.80	200.0	0.0	0.0		200.0	64,180.0	アスファルト舗装	
長野県塩尻市 162.4 0 ~ 162.6 0	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.90 1.10	198.0	0.0	0.0		198.0	64,378.0	アスファルト舗装	
長野県塩尻市 162.6 0 ~ 162.7 9	3.24 3.25	2.00 0.00	0.00	1.45 0.95	109.0	0.0	0.0		109.0	64,487.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名：0019 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長野県塩尻市 162.7 9 ~ 162.7 13	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.90 1.00	0.0	0.0	4.0		4.0	64,491.0	アスファルト舗装	
長野県塩尻市 162.7 13 ~ 162.8 0	3.24 3.25	2.00 0.00	0.00	1.45 0.95	87.0	0.0	0.0		87.0	64,578.0	アスファルト舗装	
長野県塩尻市 162.8 0 ~ 162.8 79	3.25 3.25	3.30 0.00	0.00	1.10 1.20	79.0	0.0	0.0		79.0	64,657.0	アスファルト舗装	
長野県塩尻市 162.8 79 ~ 162.8 85	3.30 3.30	1.50 0.00	0.00	1.20 0.70	0.0	0.0	6.0		6.0	64,663.0	アスファルト舗装	
長野県塩尻市 162.8 85 ~ 163.0 0	3.25 3.25	3.30 0.00	0.00	1.10 1.20	115.0	0.0	0.0		115.0	64,778.0	アスファルト舗装	
長野県塩尻市 163.0 0 ~ 163.0 58	3.25 3.25	1.10 0.00	0.00	0.55 1.05	58.0	0.0	0.0		58.0	64,836.0	アスファルト舗装	
長野県塩尻市 163.0 58 ~ 163.0 92	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	0.25 0.25	0.0	0.0	34.0		34.0	64,870.0	アスファルト舗装	
長野県塩尻市 163.0 92 ~ 163.2 0	3.25 3.25	1.10 0.00	0.00	0.55 1.05	96.0	0.0	6.0		102.0	64,972.0	アスファルト舗装	
長野県塩尻市 163.2 0 ~ 163.3 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 1.05	104.0	0.0	0.0		104.0	65,076.0	アスファルト舗装	
長野県塩尻市 163.3 0 ~ 163.3 9	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.90 0.90	0.0	0.0	9.0		9.0	65,085.0	アスファルト舗装	
長野県塩尻市 163.3 9 ~ 163.4 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 1.05	90.0	0.0	0.0		90.0	65,175.0	アスファルト舗装	
長野県塩尻市 163.4 0 ~ 163.6 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.90 0.85	201.0	0.0	0.0		201.0	65,376.0	アスファルト舗装	
長野県塩尻市 163.6 0 ~ 163.8 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.35 0.95	196.0	0.0	0.0		196.0	65,572.0	アスファルト舗装	
長野県塩尻市 163.8 0 ~ 164.0 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.20 1.10	203.0	0.0	0.0		203.0	65,775.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0019 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長野県塩尻市 164.0 0 ~ 164.2 0	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	0.65 1.80	201.0	0.0	0.0		201.0	65,976.0	アスファルト舗装	
長野県塩尻市 164.2 0 ~ 164.4 0	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	0.80 0.75	202.0	0.0	0.0		202.0	66,178.0	アスファルト舗装	
長野県塩尻市 164.4 0 ~ 164.6 0	3.25 3.25	0.00 2.40	0.00	0.85 0.85	202.0	0.0	0.0		202.0	66,380.0	アスファルト舗装	
長野県塩尻市 164.6 0 ~ 164.8 0	3.25 3.25	0.00 2.40	0.00	0.60 0.60	201.0	0.0	0.0		201.0	66,581.0	アスファルト舗装	
長野県塩尻市 164.8 0 ~ 165.0 0	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.45 1.00	197.0	0.0	0.0		197.0	66,778.0	アスファルト舗装	
長野県塩尻市 165.0 0 ~ 165.2 0	3.25 3.25	2.30 0.00	0.00	0.70 0.70	203.0	0.0	0.0		203.0	66,981.0	アスファルト舗装	
長野県塩尻市 165.2 0 ~ 165.4 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.68 1.92	197.0	0.0	0.0		197.0	67,178.0	アスファルト舗装	
長野県塩尻市 165.4 0 ~ 165.6 0	3.25 3.25	0.00 1.30	0.00	0.70 0.50	201.0	0.0	0.0		201.0	67,379.0	アスファルト舗装	
長野県塩尻市 165.6 0 ~ 165.8 0	3.25 3.25	0.00 1.30	0.00	0.53 0.60	199.0	0.0	0.0		199.0	67,578.0	アスファルト舗装	
長野県塩尻市 165.8 0 ~ 166.0 0	3.25 3.25	0.00 1.20	0.00	0.90 0.50	200.0	0.0	0.0		200.0	67,778.0	アスファルト舗装	
長野県塩尻市 166.0 0 ~ 166.2 0	3.25 3.25	0.00 0.90	0.00	0.80 0.70	201.0	0.0	0.0		201.0	67,979.0	アスファルト舗装	
長野県塩尻市 166.2 0 ~ 166.4 0	3.25 3.25	0.00 1.00	0.00	0.90 0.75	200.0	0.0	0.0		200.0	68,179.0	アスファルト舗装	
長野県塩尻市 166.4 0 ~ 166.7 10	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.75 0.80	314.0	0.0	0.0		314.0	68,493.0	アスファルト舗装	
長野県塩尻市 166.7 10 ~ 167.2 80	8.91 3.63	0.00 2.00	0.00	0.93 1.81	373.0	171.0	22.0		566.0	69,059.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名：0019 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長野県塩尻市 167.2 80 ~ 167.4 0	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	0.70 1.30	0.0	120.0	0.0		120.0	69,179.0	アスファルト舗装	
長野県塩尻市 167.4 0 ~ 167.6 0	3.25 3.25	0.00 1.00	0.00	0.70 1.10	0.0	200.0	0.0		200.0	69,379.0	アスファルト舗装	
長野県塩尻市 167.6 0 ~ 167.7 42	3.25 3.25	0.00 2.60	0.00	1.30 1.20	0.0	142.0	0.0		142.0	69,521.0	アスファルト舗装	
長野県塩尻市 167.7 42 ~ 167.8 0	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	0.25 0.25	-58.0	58.0	58.0		58.0	69,579.0	アスファルト舗装	
長野県塩尻市 167.8 0 ~ 168.0 0	3.25 3.25	0.00 1.70	0.00	0.70 0.75	-200.0	200.0	200.0		200.0	69,779.0	アスファルト舗装	
長野県塩尻市 168.0 0 ~ 168.2 0	3.25 3.25	0.00 1.70	0.00	0.80 0.50	0.0	200.0	0.0		200.0	69,979.0	アスファルト舗装	
長野県塩尻市 168.2 0 ~ 168.4 0	3.25 3.25	0.00 1.70	0.00	0.80 0.50	0.0	200.0	0.0		200.0	70,179.0	アスファルト舗装	
長野県塩尻市 168.4 0 ~ 168.6 0	3.25 3.25	0.00 2.20	0.00	0.70 0.80	0.0	200.0	0.0		200.0	70,379.0	アスファルト舗装	
長野県塩尻市 168.6 0 ~ 168.6 48	3.25 3.25	0.00 2.20	0.00	0.70 0.80	10.0	7.0	31.0		48.0	70,427.0	アスファルト舗装	
長野県塩尻市 168.6 48 ~ 168.6 63	4.48 4.00	0.00 1.50	0.00	0.30 0.40	0.0	0.0	15.0		15.0	70,442.0	アスファルト舗装	
長野県塩尻市 168.6 63 ~ 168.6 78	4.48 4.00	0.00 1.50	0.00	0.30 0.40	0.0	0.0	15.0		15.0	70,457.0	アスファルト舗装	
長野県塩尻市 168.6 78 ~ 168.8 0	3.25 3.25	0.00 2.20	0.00	0.70 0.80	121.0	0.0	1.0		122.0	70,579.0	アスファルト舗装	
長野県塩尻市 168.8 0 ~ 169.0 0	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.20 0.40	200.0	0.0	0.0		200.0	70,779.0	アスファルト舗装	
長野県塩尻市 169.0 0 ~ 169.2 0	3.25 3.25	0.00 2.30	0.00	0.70 0.90	183.0	0.0	0.0		183.0	70,962.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0019 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長野県塩尻市 169.2 0 ~ 169.4 0	3.25 3.25	0.00 2.30	0.00	0.70 0.30	204.0	0.0	0.0		204.0	71,166.0	アスファルト舗装	
長野県塩尻市 169.4 0 ~ 169.6 0	3.25 3.25	0.00 2.30	0.00	0.80 0.90	201.0	0.0	0.0		201.0	71,367.0	アスファルト舗装	
長野県塩尻市 169.6 0 ~ 169.8 0	3.25 3.25	0.00 2.40	0.00	0.75 0.75	203.0	0.0	0.0		203.0	71,570.0	アスファルト舗装	
長野県塩尻市 169.8 0 ~ 169.8 50	3.25 3.25	0.00 2.30	0.00	4.95 0.50	50.0	0.0	0.0		50.0	71,620.0	アスファルト舗装	
長野県塩尻市 169.8 50 ~ 170.0 8	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	157.0		157.0	71,777.0	アスファルト舗装	
長野県塩尻市 170.0 8 ~ 170.2 0	3.25 3.25	0.00 1.90	0.00	0.50 0.50	191.0	0.0	0.0		191.0	71,968.0	アスファルト舗装	
長野県塩尻市 170.2 0 ~ 170.4 0	3.25 3.25	0.00 2.60	0.00	0.90 1.10	199.0	0.0	0.0		199.0	72,167.0	アスファルト舗装	
長野県塩尻市 170.4 0 ~ 170.6 0	3.25 3.25	0.00 2.30	0.00	0.30 1.10	201.0	0.0	0.0		201.0	72,368.0	アスファルト舗装	
長野県塩尻市 170.6 0 ~ 170.8 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.80 1.10	200.0	0.0	0.0		200.0	72,568.0	アスファルト舗装	
長野県塩尻市 170.8 0 ~ 171.0 0	3.25 3.25	0.00 2.25	0.00	0.80 1.10	202.0	0.0	0.0		202.0	72,770.0	アスファルト舗装	
長野県塩尻市 171.0 0 ~ 171.2 0	3.25 3.25	0.00 2.20	0.00	0.90 1.20	218.0	0.0	0.0		218.0	72,988.0	アスファルト舗装	
長野県塩尻市 171.2 0 ~ 171.4 0	3.25 3.25	0.00 2.60	0.00	0.75 0.75	198.0	0.0	0.0		198.0	73,186.0	アスファルト舗装	
長野県塩尻市 171.4 0 ~ 171.6 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.20 1.00	206.0	0.0	0.0		206.0	73,392.0	アスファルト舗装	
長野県塩尻市 171.6 0 ~ 171.8 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.08 1.07	200.0	0.0	0.0		200.0	73,592.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0019 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長野県塩尻市 171.8 0 ~ 172.0 0	3.25 3.25	2.40 0.00	0.00	1.13 1.12	196.0	0.0	0.0		196.0	73,788.0	アスファルト舗装	
長野県塩尻市 172.0 0 ~ 172.2 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.05 1.05	202.0	0.0	0.0		202.0	73,990.0	アスファルト舗装	
長野県塩尻市 172.2 0 ~ 172.4 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.10 1.05	204.0	0.0	0.0		204.0	74,194.0	アスファルト舗装	
長野県塩尻市 172.4 0 ~ 172.6 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.05	194.0	0.0	0.0		194.0	74,388.0	アスファルト舗装	
長野県塩尻市 172.6 0 ~ 172.8 0	3.25 3.25	3.20 0.00	2.00	1.20 1.20	199.0	0.0	0.0		199.0	74,587.0	アスファルト舗装	
長野県塩尻市 172.8 0 ~ 173.0 0	3.25 3.25	4.00 2.20	0.00	0.90 1.10	204.0	0.0	0.0		204.0	74,791.0	アスファルト舗装	
長野県塩尻市 173.0 0 ~ 173.2 0	3.25 3.25	3.70 2.60	0.00	0.60 0.90	199.0	0.0	0.0		199.0	74,990.0	アスファルト舗装	
長野県塩尻市 173.2 0 ~ 173.4 0	3.25 3.25	2.10 2.50	0.00	1.50 0.50	208.0	0.0	0.0		208.0	75,198.0	アスファルト舗装	
長野県塩尻市 173.4 0 ~ 173.6 0	3.25 3.25	1.00 2.10	0.00	1.50 0.50	190.0	0.0	0.0		190.0	75,388.0	アスファルト舗装	
長野県塩尻市 173.6 0 ~ 173.8 0	3.25 3.25	1.00 3.00	0.00	2.00 0.80	203.0	0.0	0.0		203.0	75,591.0	アスファルト舗装	
長野県塩尻市 173.8 0 ~ 174.0 0	3.25 3.25	1.00 2.60	0.00	1.35 0.75	199.0	0.0	0.0		199.0	75,790.0	アスファルト舗装	
長野県塩尻市 174.0 0 ~ 174.2 0	3.25 3.25	2.70 2.30	0.00	0.75 0.80	200.0	0.0	0.0		200.0	75,990.0	アスファルト舗装	
長野県塩尻市 174.2 0 ~ 174.3 75	3.25 3.25	2.40 2.20	0.00	0.70 0.85	176.0	0.0	0.0		176.0	76,166.0	アスファルト舗装	
長野県塩尻市 174.3 75 ~ 174.5 11	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.25 0.25	0.0	0.0	145.0		145.0	76,311.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0019 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長野県塩尻市 174.5 11 ~ 174.6 0	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.50 0.90	80.0	0.0	0.0		80.0	76,391.0	アスファルト舗装	
長野県塩尻市 174.6 0 ~ 174.8 0	3.25 3.25	2.80 2.00	0.00	0.70 0.80	199.0	0.0	0.0		199.0	76,590.0	アスファルト舗装	
長野県塩尻市 174.8 0 ~ 175.0 0	3.25 3.25	2.60 3.40	0.00	0.70 0.70	202.0	0.0	0.0		202.0	76,792.0	アスファルト舗装	
長野県塩尻市 175.0 0 ~ 175.2 0	3.25 3.25	0.60 3.50	0.00	0.70 0.70	201.0	0.0	0.0		201.0	76,993.0	アスファルト舗装	
長野県塩尻市 175.2 0 ~ 175.4 0	3.25 3.25	2.30 2.50	0.00	0.80 0.90	200.0	0.0	0.0		200.0	77,193.0	アスファルト舗装	
長野県塩尻市 175.4 0 ~ 175.6 0	3.25 3.25	2.10 2.55	0.00	0.60 0.85	199.0	0.0	0.0		199.0	77,392.0	アスファルト舗装	
長野県塩尻市 175.6 0 ~ 175.8 0	3.25 3.25	0.00 2.95	0.00	1.95 0.80	198.0	0.0	0.0		198.0	77,590.0	アスファルト舗装	
長野県塩尻市 175.8 0 ~ 175.8 95	3.25 3.25	0.00 2.60	0.00	0.80 0.80	95.0	0.0	0.0		95.0	77,685.0	アスファルト舗装	
長野県塩尻市 175.8 95 ~ 175.9 14	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.25 1.25	0.0	0.0	21.0		21.0	77,706.0	アスファルト舗装	
長野県塩尻市 175.9 14 ~ 176.0 0	3.25 3.25	0.00 2.60	0.00	0.80 0.80	81.0	0.0	0.0		81.0	77,787.0	アスファルト舗装	
長野県塩尻市 176.0 0 ~ 176.2 0	3.25 3.25	0.00 2.30	0.00	1.80 0.70	205.0	0.0	0.0		205.0	77,992.0	アスファルト舗装	
長野県塩尻市 176.2 0 ~ 176.4 0	3.25 3.25	2.10 2.30	0.00	0.90 0.80	193.0	0.0	0.0		193.0	78,185.0	アスファルト舗装	
長野県塩尻市 176.4 0 ~ 176.6 0	3.25 3.25	0.00 2.30	0.00	1.90 0.65	206.0	0.0	0.0		206.0	78,391.0	アスファルト舗装	
長野県塩尻市 176.6 0 ~ 176.8 0	3.25 3.25	0.00 1.90	0.00	1.90 0.65	201.0	0.0	0.0		201.0	78,592.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0019 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長野県塩尻市 176.8 0 ~ 177.0 0	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.00 0.60	207.0	0.0	0.0		207.0	78,799.0	アスファルト舗装	
長野県塩尻市 177.0 0 ~ 177.2 0	3.25 3.25	0.00 2.45	0.00	2.00 0.70	199.0	0.0	0.0		199.0	78,998.0	アスファルト舗装	
長野県塩尻市 177.2 0 ~ 177.4 0	3.25 3.25	1.30 2.30	0.00	0.70 0.70	195.0	0.0	0.0		195.0	79,193.0	アスファルト舗装	
長野県塩尻市 177.4 0 ~ 177.6 0	3.25 3.25	2.90 3.20	0.00	0.70 0.62	204.0	0.0	0.0		204.0	79,397.0	アスファルト舗装	
長野県塩尻市 177.6 0 ~ 177.8 0	3.25 3.25	3.00 2.10	0.00	0.70 2.00	203.0	0.0	0.0		203.0	79,600.0	アスファルト舗装	
長野県塩尻市 177.8 0 ~ 178.0 0	3.25 3.25	3.00 2.10	0.00	0.70 2.00	192.0	0.0	0.0		192.0	79,792.0	アスファルト舗装	
長野県塩尻市 178.0 0 ~ 178.2 0	3.25 3.25	2.60 2.45	0.00	0.80 0.57	213.0	0.0	0.0		213.0	80,005.0	アスファルト舗装	
長野県塩尻市 178.2 0 ~ 178.4 0	3.25 3.25	2.20 2.50	0.00	0.80 0.60	183.0	0.0	0.0		183.0	80,188.0	アスファルト舗装	
長野県塩尻市 178.4 0 ~ 178.6 0	3.25 3.25	3.20 2.50	0.00	0.80 0.60	211.0	0.0	0.0		211.0	80,399.0	アスファルト舗装	
長野県塩尻市 178.6 0 ~ 178.8 0	3.25 3.25	3.00 2.20	0.00	0.80 0.80	195.0	0.0	0.0		195.0	80,594.0	アスファルト舗装	
長野県塩尻市 178.8 0 ~ 179.0 0	3.25 3.25	3.00 2.20	0.00	0.60 0.85	221.0	0.0	0.0		221.0	80,815.0	アスファルト舗装	
長野県塩尻市 179.0 0 ~ 179.2 0	3.25 3.25	3.00 1.70	0.00	1.00 1.00	174.0	0.0	0.0		174.0	80,989.0	アスファルト舗装	
長野県塩尻市 179.2 0 ~ 179.4 0	3.25 3.25	2.40 2.40	0.00	0.90 0.80	200.0	0.0	0.0		200.0	81,189.0	アスファルト舗装	
長野県塩尻市 179.4 0 ~ 179.6 0	3.25 3.25	2.60 2.50	0.00	0.90 0.80	205.0	0.0	0.0		205.0	81,394.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名：0019 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長野県塩尻市 179.6 0 ~ 179.8 0	3.25 3.25	2.60 2.10	0.00	0.80 0.80	198.0	0.0	0.0		198.0	81,592.0	アスファルト舗装	
長野県塩尻市 179.8 0 ~ 179.9 35	3.25 3.25	0.00 2.90	0.00	1.30 1.00	133.0	0.0	0.0		133.0	81,725.0	アスファルト舗装	
長野県塩尻市 179.9 35 ~ 179.9 55	3.25 3.25	0.00 2.30	0.00	1.25 1.25	0.0	0.0	20.0		20.0	81,745.0	アスファルト舗装	
長野県塩尻市 179.9 55 ~ 180.0 69	3.25 3.25	0.00 2.90	0.00	1.30 0.85	113.0	0.0	0.0		113.0	81,858.0	アスファルト舗装	
長野県塩尻市 180.0 69 ~ 180.0 76	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.25 1.25	0.0	0.0	7.0		7.0	81,865.0	アスファルト舗装	
長野県塩尻市 180.0 76 ~ 180.2 0	3.25 3.25	0.00 2.90	0.00	1.30 0.85	122.0	0.0	0.0		122.0	81,987.0	アスファルト舗装	
長野県塩尻市 180.2 0 ~ 180.4 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.70 0.80	203.0	0.0	0.0		203.0	82,190.0	排水性舗装	
長野県塩尻市 180.4 0 ~ 180.6 0	3.25 3.25	2.60 3.10	0.00	0.90 1.70	199.0	0.0	0.0		199.0	82,389.0	排水性舗装	
長野県塩尻市 180.6 0 ~ 180.8 0	3.25 3.25	3.20 2.60	0.00	0.80 0.70	189.0	0.0	0.0		189.0	82,578.0	排水性舗装	
長野県塩尻市 180.8 0 ~ 181.0 0	3.25 3.25	3.20 2.50	0.00	1.00 1.00	194.0	0.0	0.0		194.0	82,772.0	排水性舗装	
長野県塩尻市 181.0 0 ~ 181.0 10	3.25 3.25	3.20 2.50	0.00	1.00 1.00	10.0	0.0	0.0		10.0	82,782.0	排水性舗装	
								0.0				

トンネル調書

第三表

路線名： 0019

現道

図面 対照番号	名称	箇所名 (上段:起点側、下段:終点側)	構造								建設年次	備考	
			延長 m	幅員 m			有効高 m	拱 cm	側壁 cm	排水 施設			照明 設備
				車道	歩道	路肩							
	新賤母トンネル	長野県木曽郡南木曽町読書(紋六屋) 長野県木曽郡南木曽町読書(紋六屋)	324	3.5	1.5	0.5	6.20	535	45	有り	有り	昭和58年	
	野尻トンネル	長野県木曽郡大桑村野尻(下在郷) 長野県木曽郡大桑村野尻(下在郷)	358	3.3	0.0	0.3	4.16	430	40	有り	有り	昭和40年	
	上松第1トンネル	長野県木曽郡上松町小川(見帰) 長野県木曽郡上松町小川(久保寺)	380	3.5	0.0	0.5	4.86	615	30	有り	有り	平成9年	
	上松第2トンネル	長野県木曽郡上松町小川(久保寺) 長野県木曽郡上松町上松(瀬木)	659	3.5	0.0	0.5	4.96	620	30	有り	有り	平成9年	
	上松第3トンネル	長野県木曽郡上松町上松(瀬木) 長野県木曽郡上松町上松(笹沢)	712	3.5	0.0	0.5	4.60	615	30	無し	有り	平成9年	
	かけはしトンネル	長野県木曽郡上松町 長野県木曽郡上松町	951	3.5	0.0	0.5	5.38	504	30	無し	有り	平成25年	
	福島トンネル	長野県木曽郡木曽町福島(伊谷) 長野県木曽郡木曽町新開(中部)	507	3.3	0.0	0.5	4.62	485	60	有り	有り	昭和47年	
	山吹トンネル	長野県木曽郡木曽町日義砂ヶ瀬 長野県木曽郡木祖村菅松原	334	3.5	1.5	0.5	5.12	540	45	有り	有り	昭和60年	
	鳥居トンネル	長野県木曽郡木祖村藪原 長野県塩尻市奈良井(栃窪)	1,738	3.3	0.0	0.5	4.70	470	60	無し	有り	昭和53年	
	桜沢トンネル	長野県塩尻市贅川 長野県塩尻市贅川	1,498	3.5	0.8	0.5	4.70	480	30	有り	有り	令和2年	
	計		7,461										

橋 調 書

第四表

路線名： 0019

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	二の沢橋	長野県木曾郡南木曾町田立(元組)4番55 長野県木曾郡南木曾町田立(元組)4番37	33.8	3.5	2.0	1.0	405.6	鋼溶接橋 I桁(非合成)	昭和56年	TL-20	通行制限 無し	
	地蔵橋	長野県木曾郡南木曾町田立(元組)6番2 長野県木曾郡南木曾町読書(紋六屋)石亀沢川境/沢迄3155番5	31.9	3.5	2.0	1.0	366.9	鋼溶接橋 I桁(非合成)	昭和55年	TL-20	通行制限 無し	
	南木曾大橋	長野県木曾郡南木曾町読書(紋六屋)石亀沢川境/沢迄3155番1 長野県木曾郡南木曾町吾妻芳ヶ沢925番19	246.5	3.5	2.0	0.8	2,711.5	鋼溶接橋 箱桁(非合成)	昭和57年	TL-20	通行制限 無し	
	吾妻橋	長野県木曾郡南木曾町吾妻芳ヶ沢925番18 長野県木曾郡南木曾町吾妻城山218番27	57.5	3.3	2.0	0.5	560.0	鋼溶接橋 I桁(非合成)	昭和39年	TL-20	通行制限 無し	
	渡島跨線橋	長野県木曾郡南木曾町吾妻(渡島)145番1 長野県木曾郡南木曾町吾妻(渡島)97番1	14.3	3.3	0.0	0.8	114.4	鋼溶接橋 I桁(非合成)	昭和41年	TL-20	通行制限 無し	
	戦沢溝橋	長野県木曾郡南木曾町読書(神戸)32番4 長野県木曾郡南木曾町読書(神戸)3216番1	5.8	3.3	0.0	0.8	35.1	RC橋 RC 中実床版	昭和41年	TL-20	通行制限 無し	
	兜沢溝橋	長野県木曾郡南木曾町読書(神戸)3232番8 長野県木曾郡南木曾町読書(神戸)3239番16	10.8	3.3	0.0	0.8	84.8	RC橋 RC 中実床版	昭和41年	TL-20	通行制限 無し	
	神戸沢橋下り	長野県木曾郡南木曾町読書(神戸)3358番12 長野県木曾郡南木曾町読書(三留野)3370番5	15.7	0.0	0.0	0.0	85.3	PC橋 プレテン中空床版	平成15年	B活荷重	通行制限 無し	
	神戸沢橋上り	長野県木曾郡南木曾町読書(神戸)3358番13 長野県木曾郡南木曾町読書(三留野)3370番6	6.3	4.7	0.0	6.7	94.0	PC橋 プレテン床版	昭和38年	TL-20	通行制限 無し	
	三留野1号溝橋	長野県木曾郡南木曾町読書(三留野)3436番2他合筆地 長野県木曾郡南木曾町読書(三留野)3442番8	5.1	3.3	0.0	0.8	40.8	RC橋 RC 中実床版	昭和38年	TL-20	通行制限 無し	
	蛇抜橋	長野県木曾郡南木曾町読書(三留野)3639番2 長野県木曾郡南木曾町読書(三留野)3639番8	5.3	3.3	0.0	0.8	42.4	RC橋 RC 中実床版	昭和38年	TL-20	通行制限 無し	
	新大沢田橋	長野県木曾郡南木曾町読書(三留野)3680番20 長野県木曾郡南木曾町読書(三留野)3680番7	19.0	3.3	0.0	0.8	187.4	PC橋 箱桁(非合成)	昭和42年	TL-20	通行制限 無し	
	梨子沢橋	長野県木曾郡南木曾町読書(三留野)3779番40 長野県木曾郡南木曾町読書(三留野)3780番4	13.5	3.3	0.0	0.8	108.2	PC橋 プレテン床版	昭和38年	TL-20	通行制限 無し	
	牧ヶ沢橋	長野県木曾郡南木曾町読書(三留野)官有無番地 長野県木曾郡南木曾町読書(三留野)官有無番地	5.4	3.3	0.0	0.8	43.0	RC橋 RC 中実床版	昭和38年	TL-20	通行制限 無し	
	三留野橋	長野県木曾郡南木曾町読書(三留野)官有無番地	9.4	3.3	0.0	0.8	76.0	RC橋	昭和38年	TL-20	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

路線名： 0019

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
		長野県木曾郡南木曾町読書(三留野)官有無番地		3.3	0.0	0.8		RC T桁				
	与川渡橋(下り)	長野県木曾郡南木曾町読書(金知谷)官有無番地 長野県木曾郡南木曾町読書(羅天)官有無番地	18.7	0.0	0.0	0.0	93.4	鋼溶接橋 I桁(合成)	昭和43年	B活荷重	通行制限 無し	
	与川渡橋(上り)	長野県木曾郡南木曾町読書(金知谷)官有無番地 長野県木曾郡南木曾町読書(羅天)官有無番地	20.9	5.0	0.0	0.5	116.2	RC橋 アーチ橋	昭和26年	TL-20	通行制限 無し	
	清水橋	長野県木曾郡南木曾町読書(羅天)官有無番地 長野県木曾郡南木曾町読書(羅天)官有無番地	7.0	3.3	0.0	0.8	56.8	RC橋 RC 中実床版	昭和40年	TL-20	通行制限 無し	
	羅天橋	長野県木曾郡南木曾町読書(羅天)官有無番地 長野県木曾郡南木曾町読書(羅天)官有無番地	40.1	3.5	0.0	0.5	433.1	鋼溶接橋 I桁(非合成)	昭和61年	TL-20	通行制限 無し	
	十二兼1号溝橋	長野県木曾郡南木曾町読書(羅天)4989番1 長野県木曾郡南木曾町読書(羅天)4995番12	4.0	3.3	0.0	0.8	32.2	RC橋 RC 中実床版	昭和41年	TL-20	通行制限 無し	
	中河原1号溝橋	長野県木曾郡南木曾町読書(羅天)5055番9 長野県木曾郡南木曾町読書(中川原)5056番1	7.1	3.3	0.0	0.8	56.2	RC橋 RC 中実床版	昭和40年	TL-20	通行制限 無し	
	中河原2号溝橋	長野県木曾郡南木曾町読書(中川原)5055番5 長野県木曾郡南木曾町読書(中川原)5062番2	5.5	3.3	0.0	0.8	44.2	RC橋 RC 中実床版	昭和40年	TL-20	通行制限 無し	
	十二兼高架橋(上り)	長野県木曾郡南木曾町読書(中川原) 長野県木曾郡南木曾町読書(十二兼)	120.0	3.3	2.5	1.8	870.0	鋼溶接橋 I桁(非合成)	平成11年	B活荷重	通行制限 無し	
	十二兼高架橋(下り)	長野県木曾郡南木曾町読書(中川原) 長野県木曾郡南木曾町読書(十二兼)	150.5	0.0	0.0	0.3	1,053.2	鋼溶接橋 I桁(非合成)	平成9年	B活荷重	通行制限 無し	
	十二兼跨線橋	長野県木曾郡南木曾町読書(十二兼) 長野県木曾郡南木曾町読書(十二兼)	81.0	3.3	2.5	1.8	1,280.0	鋼溶接橋 箱桁(非合成)	平成9年	B活荷重	通行制限 無し	
	下横橋	長野県木曾郡南木曾町読書(十二兼)5495番4 長野県木曾郡南木曾町読書(十二兼)5546番1	17.3	3.3	0.0	0.3	121.2	RC橋 ラーメン橋	昭和31年	TL-20	通行制限 無し	
	新横橋	長野県木曾郡大桑村 長野県木曾郡大桑村	41.0	3.3	0.0	0.3	287.0	鋼溶接橋 トラス橋	昭和39年	TL-20	通行制限 無し	
	倉兼1号溝橋	長野県木曾郡大桑村野尻(下在郷)長兵衛沢刈八人石迄3125番20 長野県木曾郡大桑村野尻(下在郷)勝井沢3120番1	9.3	3.3	0.0	0.8	100.3	RC橋 RC 中実床版	昭和40年	TL-20	通行制限 無し	
	倉兼2号溝橋	長野県木曾郡大桑村野尻(下在郷)長兵衛沢刈八人石迄3125番35 長野県木曾郡大桑村野尻(下在郷)長兵衛沢刈八人石迄3096番	3.1	3.3	0.0	0.8	25.6	RC橋 RC 中実床版	昭和40年	TL-20	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

路線名： 0019

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	倉兼沢橋	長野県木曾郡大桑村野尻(下在郷)倉兼沢3078番7 長野県木曾郡大桑村野尻(下在郷)倉兼沢3076番2	30.8	3.3	0.0	0.3	215.6	鋼溶接橋 I桁(合成)	昭和39年	TL-20	通行制限 無し	
	野尻1号溝橋	長野県木曾郡大桑村野尻(下在郷)宮ノ沢301長兵衛沢3081番303 長野県木曾郡大桑村野尻(下在郷)宮ノ沢301長兵衛沢3081番392	3.5	3.3	0.0	0.7	27.7	RC橋 RC 中実床版	昭和34年	TL-20	通行制限 無し	
	二反田川溝橋	長野県木曾郡大桑村野尻(猪目小路)2439番2 長野県木曾郡大桑村野尻(二反田)2271番6	4.7	3.3	0.0	2.0	52.2	RC橋 RC 中実床版	昭和34年	TL-20	通行制限 無し	
	檜沢橋	長野県木曾郡大桑村野尻(横溝)2125番1 長野県木曾郡大桑村野尻(横溝)2122番1	4.4	3.3	0.0	0.7	34.7	RC橋 RC 中実床版	昭和34年	TL-20	通行制限 無し	
	桑沢溝橋	長野県木曾郡大桑村野尻(上在郷)164番1 長野県木曾郡大桑村野尻(上在郷)163番1	2.4	3.3	0.0	0.8	19.2	RC橋 RC 中実床版	昭和35年	TL-20	通行制限 無し	
	青木沢橋	長野県木曾郡大桑村長野(振田)58番6 長野県木曾郡大桑村長野(地蔵平)160番6	4.0	3.3	0.0	0.7	31.4	RC橋 RC 中実床版	昭和35年	TL-20	通行制限 無し	
	馬場沢橋	長野県木曾郡大桑村長野(地蔵平)160番20 長野県木曾郡大桑村長野(二ヶ溝)154番25	6.9	3.3	0.0	0.7	54.0	RC橋 RC 中実床版	昭和35年	TL-20	通行制限 無し	
	にが溝橋	長野県木曾郡大桑村長野(二ヶ溝)154番3 長野県木曾郡大桑村長野(二ヶ溝)154番3	10.6	3.3	0.0	1.0	87.1	RC橋 RC T桁	昭和37年	TL-20	通行制限 無し	
	上田沢橋	長野県木曾郡大桑村長野(松葉小路)2899番3 長野県木曾郡大桑村長野(松葉小路)2900番3	19.7	7.0	0.0	0.8	284.6	PC橋 プレテンT桁	昭和38年	B活荷重	通行制限 無し	
	中山高架橋	長野県木曾郡大桑村長野897番2 長野県木曾郡大桑村長野897番13	88.0	3.5	0.0	1.3	858.0	鋼溶接橋 I桁(非合成)	平成13年	B活荷重	通行制限 無し	
	伊奈川橋	長野県木曾郡大桑村須原(大島)824番4 長野県木曾郡大桑村須原(下柏尾)1367番4	108.3	3.3	0.0	0.3	758.1	鋼溶接橋 トラス橋	昭和38年	TL-20	通行制限 無し	
	下宮の沢橋	長野県木曾郡大桑村須原(里塚)524番3 長野県木曾郡大桑村須原(里塚)523番ハ	10.4	3.3	0.0	1.0	88.6	PC橋 プレテン床版	昭和39年	TL-20	通行制限 無し	
	宮の沢橋	長野県木曾郡大桑村須原(宮ノ前)497番1 長野県木曾郡大桑村須原(宮ノ前)484番1	30.8	3.3	0.0	0.3	215.6	鋼溶接橋 I桁(非合成)	昭和39年	TL-20	通行制限 無し	
	穴沢橋	長野県木曾郡大桑村須原(恵下)官有無番地 長野県木曾郡大桑村須原(上郷)官有無番地	10.4	3.3	0.0	0.8	87.2	PC橋 プレテン床版	昭和40年	TL-20	通行制限 無し	
	猿沢橋	長野県木曾郡大桑村須原(上郷)390番3	22.7	3.3	0.0	0.8	181.6	PC橋	昭和35年	TL-20	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

路線名： 0019

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
		長野県木曽郡大桑村須原(上郷) 3 7 6 番 8		3.3	0.0	0.8		プレテン床版				
	松淵橋	長野県木曽郡大桑村須原(上郷) 2 6 8 番 1 長野県木曽郡大桑村須原(上郷) 2 6 0 番 1	12.5	3.3	0.0	0.8	100.0	P C 橋 プレテン床版	昭和38年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	村沢溝橋	長野県木曽郡大桑村須原(上郷) 2 3 8 番 3 長野県木曽郡大桑村須原(上郷) 2 3 0 番 1	3.0	3.3	1.3	1.1	28.5	R C 橋 R C 中実床版	昭和38年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	境の沢橋	長野県木曽郡大桑村須原(上郷) 1 の口の 1 長野県木曽郡上松町荻原(池の尻) 2 0 1 番イの 2	12.0	3.3	1.5	0.8	114.0	R C 橋 R C T 桁	昭和50年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	大沢橋	長野県木曽郡大桑村 長野県木曽郡大桑村	37.3	3.3	0.0	0.5	279.6	R C 橋 アーチ橋	昭和32年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	古田小沢溝橋	長野県木曽郡上松町荻原(倉本) 1 0 0 7 番 1 長野県木曽郡上松町荻原(倉本) 1 0 2 6 番ハ	6.4	3.3	0.0	0.8	51.8	R C 橋 R C T 桁	昭和37年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	棧沢橋	長野県木曽郡上松町荻原(倉本) 1 0 5 1 番 1 長野県木曽郡上松町荻原(立町) 1 0 5 2 番 5	33.0	3.3	0.0	0.8	313.5	P C 橋 プレテン床版	昭和50年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	空沢溝橋	長野県木曽郡上松町荻原(立町) 1 1 0 5 番 1 長野県木曽郡上松町荻原(立町) 1 1 4 2 番 1	9.4	3.3	0.0	0.8	75.1	P C 橋 プレテン床版	昭和38年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	二ノ俣沢橋	長野県木曽郡上松町荻原(立町) 1 5 7 9 番 3 長野県木曽郡上松町荻原(宮戸下) 1 5 8 0 番 1	12.0	3.3	1.4	0.8	116.9	P C 橋 プレテン床版	昭和38年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	荻原橋 (下り線)	長野県木曽郡上松町荻原(荻原沢) 1 6 4 5 番 1 長野県木曽郡上松町荻原(下小路) 2 0 0 2 番 1	24.1	0.0	0.0	0.0	151.8	R C 橋 アーチ橋	昭和30年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	荻原橋 (上り線)	長野県木曽郡上松町荻原(荻原沢) 1 6 4 5 番 1 長野県木曽郡上松町荻原(下小路) 2 0 0 2 番 1	25.4	3.3	1.5	0.8	88.7	R C 橋 R C T 桁	昭和47年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	穴沢溝橋	長野県木曽郡上松町荻原(半野田) 2 1 8 0 番 1 長野県木曽郡上松町荻原(大ジラ) 2 1 8 4 番 1	7.9	3.3	0.0	0.8	64.3	R C 橋 R C 中実床版	昭和39年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	木戸沢橋	長野県木曽郡上松町荻原官有無番地 長野県木曽郡上松町荻原官有無番地	7.0	3.3	0.0	0.8	56.3	R C 橋 R C 中実床版	昭和39年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	小野滝橋	長野県木曽郡上松町荻原(小野) 2 3 0 2 番 長野県木曽郡上松町荻原(小野) 2 3 0 6 番 1	9.0	3.3	0.0	0.8	72.3	R C 橋 R C 中実床版	昭和39年	T L - 2 0	通行制限 無し	
	滑川橋	長野県木曽郡上松町荻原(小野) 2 4 0 1 番 1 長野県木曽郡上松町小川(寝覚)床島刈滑川島迄 2 4 1 9 番 5 9	80.0	3.3	0.0	0.3	560.0	P C 橋 ポステンT 桁	昭和39年	T L - 2 0	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

路線名： 0019

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	中沢橋	長野県木曽郡上松町小川(久保寺) 長野県木曽郡上松町小川(久保寺)	15.7	3.5	0.0	1.5	188.4	PC橋 I桁(非合成)	平成8年	B活荷重	通行制限 無し	
	十王沢橋	長野県木曽郡上松町上松(瀬木) 長野県木曽郡上松町上松(瀬木)	45.1	3.5	0.0	1.5	541.2	PC橋 ポステンT桁	平成8年	B活荷重	通行制限 無し	
	あげまつ大橋	長野県木曽郡上松町上松 長野県木曽郡上松町上松	199.0	3.5	0.0	1.3	2,388.0	PC橋 ローゼ(アーチ橋)	平成25年	B活荷重	通行制限 無し	
	かけはし大橋	長野県木曽郡上松町上松 長野県木曽郡上松町上松	185.0	3.5	0.0	1.3	2,220.0	鋼溶接橋 ローゼ(アーチ橋)	平成21年	B活荷重	通行制限 無し	
	鳥居橋	長野県木曽郡木曽町福島(鳥居)3489番2 長野県木曽郡木曽町福島(鳥居)3488番3	13.0	3.3	0.0	2.0	113.1	PC橋 プレテン床版	昭和34年	TL-20	通行制限 無し	
	中平跨線橋	長野県木曽郡木曽町福島(中平)3395番 長野県木曽郡木曽町福島(中平)3344番2	115.9	3.3	0.0	0.5	869.3	鋼溶接橋 I桁(非合成)	昭和47年	TL-20	通行制限 無し	
	越畑沢橋	長野県木曽郡木曽町福島(越畑)2640番6 長野県木曽郡木曽町福島(越畑)2681番11	34.0	3.3	0.0	0.8	272.0	その他 その他	昭和46年	TL-20	通行制限 無し	
	万郡沢橋	長野県木曽郡木曽町福島(万郡)2299番1 長野県木曽郡木曽町福島(万郡)2257番1	15.1	3.3	0.0	1.0	163.1	鋼溶接橋 H形鋼(非合成)	昭和46年	TL-20	通行制限 無し	
	八沢橋	長野県木曽郡木曽町福島(伊谷)1297番5 長野県木曽郡木曽町福島(伊谷)1225番2	25.7	6.3	0.0	0.8	347.0	鋼溶接橋 I桁(合成)	昭和46年	TL-20	通行制限 無し	
	新開1号溝橋	長野県木曽郡木曽町新開(中部)4962番12 長野県木曽郡木曽町新開(中部)2297番3	2.6	3.3	0.0	0.7	20.6	RC橋 RC 中実床版	昭和39年	TL-20	通行制限 無し	
	新開3号溝橋	長野県木曽郡木曽町新開(中部)2255番イ-2 長野県木曽郡木曽町新開(中部)2161番3	4.8	4.3	0.0	0.0	39.4	RC橋 RC 中実床版	昭和39年	TL-20	通行制限 無し	
	上田跨線橋(旧橋)	長野県木曽郡木曽町新開(町組)1923番1 長野県木曽郡木曽町新開(町組)1912番1	18.6	0.0	0.0	0.0	145.1	鋼溶接橋 I桁(非合成)	昭和39年	TL-20	通行制限 無し	
	上田跨線橋(新橋)	長野県木曽郡木曽町新開(町組)1923番1 長野県木曽郡木曽町新開(町組)1912番1	20.6	2.5	0.0	0.4	117.4	鋼溶接橋 I桁(非合成)	昭和57年	TL-20	通行制限 無し	
	新開4号溝橋	長野県木曽郡木曽町新開(町組)1912番1 長野県木曽郡木曽町新開(町組)1912番1	5.3	3.3	0.0	1.0	42.4	RC橋 RC 中実床版	昭和39年	TL-20	通行制限 無し	
	七笑橋(新橋)	長野県木曽郡木曽町新開(町組)1303番7	31.0	1.2	0.0	1.0	68.2	PC橋	昭和53年	TL-20	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

路線名： 0019

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
		長野県木曽郡木曽町新開(町組)4871番4		0.0	0.0	0.0		ポステンT桁				
	七笑橋(旧橋)	長野県木曽郡木曽町新開(町組)1303番7 長野県木曽郡木曽町新開(町組)4871番4	31.0	2.1 3.3	0.0 0.0	0.0 1.0	195.3	PC橋 ポステンT桁	昭和36年	TL-20	通行制限 無し	
	無笹川橋	長野県木曽郡木曽町日義(原野)4587番1 長野県木曽郡木曽町日義(原野)4397番3	19.5	3.4 3.4	0.0 0.0	0.6 0.6	154.4	鋼溶接橋 H形鋼(合成)	昭和40年	TL-20	通行制限 無し	
	日義1号溝橋	長野県木曽郡木曽町日義(原野)3749番9 長野県木曽郡木曽町日義(原野)1577番9	2.0	3.3 3.3	0.0 0.0	0.8 0.0	14.9	RC橋 RC 中実床版	昭和40年	TL-20	通行制限 無し	
	宮ノ越1号溝橋	長野県木曽郡木曽町日義(宮ノ越)1674番2 長野県木曽郡木曽町日義(宮ノ越)1692番1	2.0	3.3 3.3	0.0 0.0	0.1 0.1	13.6	RC橋 RC 中実床版	昭和40年	TL-20	通行制限 無し	
	日義3号溝橋	長野県木曽郡木曽町日義(宮ノ越)2003番2 長野県木曽郡木曽町日義(宮ノ越)2001番1	6.5	3.4 3.4	0.0 0.0	0.7 0.7	52.0	RC橋 RC 中実床版	昭和40年	TL-20	通行制限 無し	
	日義4号溝橋	長野県木曽郡木曽町日義(宮ノ越)2065番1 長野県木曽郡木曽町日義(宮ノ越)2084番2	3.0	3.3 3.3	0.0 0.0	0.8 0.8	24.0	RC橋 RC 中実床版	昭和40年	TL-20	通行制限 無し	
	日義5号溝橋	長野県木曽郡木曽町日義(宮ノ越)2148番1 長野県木曽郡木曽町日義(宮ノ越)2159番3	2.3	3.3 3.3	0.0 0.0	0.8 0.8	18.4	RC橋 RC 中実床版	昭和40年	TL-20	通行制限 無し	
	山吹橋	長野県木曽郡木曽町日義(宮ノ越)2235番1 長野県木曽郡木曽町日義(宮ノ越)522番3	30.0	3.3 3.3	0.0 0.0	0.3 0.3	210.0	RC橋 アーチ橋	昭和33年	TL-20	通行制限 無し	
	第一山吹橋	長野県木曽郡木曽町日義(宮ノ越)535番7 長野県木曽郡木曽町日義(宮ノ越)547番4	46.8	3.5 3.5	2.0 0.0	1.0 1.5	561.6	鋼溶接橋 I桁(非合成)	昭和57年	TL-20	通行制限 無し	
	第二山吹橋	長野県木曽郡木祖村菅(山吹)635番50 長野県木曽郡木祖村菅(山吹)313番5	45.2	3.5 3.5	2.0 0.0	1.0 1.5	542.4	鋼溶接橋 I桁(非合成)	昭和58年	TL-20	通行制限 無し	
	吉田橋	長野県木曽郡木祖村菅332番3 長野県木曽郡木祖村菅334番1	43.6	3.3 3.3	0.0 0.0	0.3 0.3	305.4	鋼溶接橋 トラス橋	昭和36年	TL-20	通行制限 無し	
	鷺鳥橋	長野県木曽郡木祖村藪原官有無番地 長野県木曽郡木祖村藪原官有無番地	86.5	3.5 3.5	0.0 2.5	1.5 1.0	1,038.0	鋼溶接橋 箱桁(非合成)	平成5年	TL-20	通行制限 無し	
	獅子岩橋	長野県木曽郡木祖村藪原1392番5 長野県木曽郡木祖村藪原1番7	56.0	3.5 3.5	0.0 2.5	1.5 1.0	672.0	鋼溶接橋 箱桁(非合成)	平成5年	TL-20	通行制限 無し	
	桂沢橋	長野県木曽郡木祖村藪原1番1 長野県木曽郡木祖村藪原1番1	5.2	3.3 3.3	0.0 0.0	1.0 1.0	43.0	RC橋 RC 中実床版	昭和39年	TL-20	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

路線名： 0019

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	犀勝橋 下り	長野県木曽郡木祖村藪原47番3 長野県木曽郡木祖村藪原47番3	20.1	0.0 1.8	0.0 2.5	0.0 0.8	101.7	PC橋 プレテン中空床版	令和2年	B活荷重	通行制限 無し	
	犀勝橋 上り	長野県木曽郡木祖村藪原47番3 長野県木曽郡木祖村藪原43番3	7.4	7.5 0.0	0.0 0.0	0.8 0.0	60.6	PC橋 プレテン床版	昭和38年	TL-20	通行制限 無し	
	藪沢橋(下り)	長野県木曽郡木祖村藪原152番3 長野県木曽郡木祖村藪原341番4	21.0	0.0 3.3	0.0 2.5	0.0 0.8	115.0	PC橋 プレテンT桁	平成18年	B活荷重	通行制限 無し	
	藪沢橋(上り)	長野県木曽郡木祖村藪原152番3 長野県木曽郡木祖村藪原341番4	8.4	6.3 0.0	0.0 0.0	0.8 0.0	67.5	RC橋 RC 中実床版	昭和37年	TL-20	通行制限 無し	
	屑沢橋	長野県木曽郡木祖村藪原514番3 長野県木曽郡木祖村藪原542番5	5.0	3.3 3.3	0.0 1.1	0.7 0.9	46.8	RC橋 RC 中実床版	昭和37年	TL-20	通行制限 無し	
	奈良井橋	長野県塩尻市奈良井(柗窪)2727番91 長野県塩尻市奈良井(柗窪)1156番6	25.5	3.3 3.3	0.0 2.0	0.8 0.8	255.0	鋼溶接橋 H形鋼(合成)	昭和50年	TL-20	通行制限 無し	
	天照沢橋	長野県塩尻市奈良井官有無番地 長野県塩尻市奈良井1235番16	8.7	3.3 3.3	0.0 0.0	0.8 0.8	69.2	PC橋 プレテン床版	昭和39年	TL-20	通行制限 無し	
	マキヤ沢溝橋	長野県塩尻市奈良井1329番7 長野県塩尻市奈良井1361番13	4.3	3.3 4.5	0.0 1.2	0.1 0.1	35.7	RC橋 RC 中実床版	昭和48年	B活荷重	通行制限 無し	
	渡沢橋	長野県塩尻市奈良井1451番190 長野県塩尻市奈良井1451番174	8.0	3.3 3.3	0.0 0.0	0.5 0.5	56.0	RC橋 RC T桁	昭和32年	TL-20	通行制限 無し	
	母沢橋	長野県塩尻市木曾平沢1451番149 長野県塩尻市木曾平沢2077番249	10.2	3.3 3.3	0.0 1.5	0.8 0.8	100.5	RC橋 RC 中実床版	昭和54年	TL-20	通行制限 無し	
	平沢跨線橋	長野県塩尻市木曾平沢2239番1 長野県塩尻市木曾平沢2238番3	25.7	3.3 3.3	0.0 0.0	0.3 0.3	179.6	鋼溶接橋 I桁(非合成)	昭和34年	TL-20	通行制限 無し	
	大崩沢橋	長野県塩尻市贄川(長瀬)2289番5 長野県塩尻市贄川(長瀬)2289番5	5.3	3.3 3.3	0.0 0.0	0.6 0.6	41.0	PC橋 プレテン床版	昭和34年	TL-20	通行制限 無し	
	楡沢橋	長野県塩尻市贄川(長瀬)2369番6 長野県塩尻市贄川(長瀬)2369番7	13.5	3.3 3.3	0.0 0.0	0.6 0.6	104.3	PC橋 プレテン床版	昭和34年	TL-20	通行制限 無し	
	長瀬1号溝橋	長野県塩尻市贄川(長瀬)2401番3 長野県塩尻市贄川(長瀬)2401番3	3.5	3.3 3.3	0.0 0.0	0.9 1.0	40.6	RC橋 RC 中実床版	昭和34年	TL-20	通行制限 無し	
	長瀬2号溝橋	長野県塩尻市贄川(長瀬)2294番1	6.4	3.3	0.0	1.2	54.5	RC橋	昭和34年	TL-20	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

路線名： 0019

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
		長野県塩尻市贄川(長瀬)2263番1		3.3	0.0	0.7		RC 中実床版				
	桃岡橋	長野県塩尻市贄川(桃岡)2253番1 長野県塩尻市贄川(桃岡)2194番イ-1	33.5	3.3	0.0	0.3	234.5	鋼溶接橋 I桁(非合成)	昭和34年	TL-20	通行制限 無し	
	桃岡橋	長野県塩尻市贄川 長野県塩尻市贄川	40.0	3.3	2.0	0.5	232.0	鋼溶接橋 I桁(非合成)	平成24年	B活荷重	通行制限 無し	
	押込沢溝橋	長野県塩尻市贄川(桃岡)2162番3 長野県塩尻市贄川(桃岡)2142番1	9.4	3.3	0.0	0.9	77.8	PC橋 プレテン床版	昭和36年	TL-20	通行制限 無し	
	新片平橋	長野県塩尻市贄川 長野県塩尻市贄川	21.5	3.5	0.0	0.8	215.0	PC橋 プレテンT桁	平成31年	B活荷重	通行制限 無し	
	片平橋	長野県塩尻市贄川(桜沢)196番2 長野県塩尻市贄川(桜沢)286番2	70.0	3.3	0.0	0.3	490.0	鋼溶接橋 箱桁(合成)	昭和39年	TL-20	通行制限 無し	
	桜沢橋	長野県塩尻市贄川 長野県塩尻市宗賀	62.0	3.5	0.0	1.5	620.0	鋼溶接橋 箱桁(非合成)	平成31年	B活荷重	通行制限 無し	
	境橋(下り)	長野県塩尻市贄川(桜沢)235番1 長野県塩尻市宗賀(日出塩)6030番1	30.0	0.0	0.0	0.0	285.0	鋼溶接橋 I桁(合成)	昭和51年	TL-20	通行制限 無し	
	境橋(上り)	長野県塩尻市贄川(桜沢)235番1 長野県塩尻市宗賀(日出塩)6030番1	18.1	4.8	0.0	0.8	172.3	RC橋 アーチ橋	昭和29年	TL-20	通行制限 無し	
	日出塩跨線橋	長野県塩尻市宗賀(日出塩)6080番1 長野県塩尻市宗賀(日出塩)5884番1	157.5	3.3	0.0	0.5	1,417.5	鋼溶接橋 I桁(非合成)	昭和53年	TL-20	通行制限 無し	
	尾沢橋	長野県塩尻市宗賀(牧野)3619番5 長野県塩尻市宗賀(洗馬)2837番4	135.6	3.3	0.0	0.5	1,356.0	鋼(鉄)リベット橋 アーチ橋(その他)	昭和42年	TL-20	通行制限 無し	
	洗馬跨線橋	長野県塩尻市宗賀(洗馬)2667番8 長野県塩尻市宗賀(洗馬)2673番4	18.5	3.3	0.0	1.3	166.8	鋼溶接橋 I桁(非合成)	昭和42年	TL-20	通行制限 無し	
	高出跨線跨道橋	長野県塩尻市大門七区1062番2 長野県塩尻市大門七区1062番1	19.8	3.3	0.0	1.5	167.1	PC橋 プレテン床版	昭和41年	TL-20	通行制限 無し	
	高出跨道橋	長野県塩尻市大門七区1064番2 長野県塩尻市大門七区1013番11	7.4	3.3	0.0	1.3	66.8	RC橋 RC 中実床版	昭和41年	TL-20	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

路線名： 0019

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	渡島橋側道橋	長野県木曾郡南木曾町吾妻(渡島)145番1 長野県木曾郡南木曾町吾妻(渡島)97番1	17.7	0.0	1.0	0.0	35.3	PC橋 プレテン箱桁(合成)	昭和63年	*	*	
	戦沢橋側歩道橋	長野県木曾郡南木曾町読書(金知屋) 長野県木曾郡南木曾町読書(羅天)	13.6	0.0	0.0	0.0	27.3	PC橋 プレテンT桁	平成2年	*	*	
	兜沢溝橋側道橋	長野県木曾郡南木曾町読書(神戸)3232番8 長野県木曾郡南木曾町読書(神戸)3239番16	17.1	0.0	1.0	0.0	34.3	PC橋 プレテンT桁(合成)	昭和62年	*	*	
	三留野1号溝橋側歩	長野県木曾郡南木曾町読書(三留野)3436番2 長野県木曾郡南木曾町読書(三留野)3436番8	5.2	0.0	0.8	0.0	7.7	鋼溶接橋 H形鋼(合成)	昭和63年	*	*	
	三留野1号溝橋側歩道	長野県木曾郡南木曾町読書(三留野)3436番2 長野県木曾郡南木曾町読書(三留野)3436番8	7.3	0.0	0.8	0.0	11.0	RC橋 RC 中実床版	昭和38年	*	*	
	蛇抜沢橋側歩道橋	長野県木曾郡南木曾町読書(三留野)3639番2 長野県木曾郡南木曾町読書(三留野)3639番8	8.5	0.0	0.8	0.0	12.8	鋼溶接橋 I桁(非合成)	昭和49年	*	*	
	新大沢田橋側歩道橋	長野県木曾郡南木曾町読書(三留野)3680番2 長野県木曾郡南木曾町読書(三留野)3680番7	14.5	0.0	0.8	0.0	21.8	鋼溶接橋 I桁(非合成)	昭和50年	*	*	
	梨子沢橋側歩道橋	長野県木曾郡南木曾町読書(三留野)3779番4 長野県木曾郡南木曾町読書(三留野)3780番4	16.0	0.0	0.8	0.0	24.1	鋼溶接橋 I桁(非合成)	昭和49年	*	*	
	牧ヶ沢橋側歩道橋	長野県木曾郡南木曾町読書(三留野)官有無番地 長野県木曾郡南木曾町読書(三留野)官有無番地	14.4	0.0	1.0	0.0	28.9	鋼溶接橋 H形鋼(非合成)	昭和55年	*	*	
	三留野橋側道橋	長野県木曾郡南木曾町読書(三留野)官有無番地 長野県木曾郡南木曾町読書(金知屋)官有無番地	15.4	0.0	1.0	0.0	30.9	鋼溶接橋 H形鋼(非合成)	昭和55年	*	*	
	与川渡橋橋側歩道橋	長野県木曾郡南木曾町読書(金知谷)官有無番地 長野県木曾郡南木曾町読書(金知谷)官有無番地	18.7	0.0	1.0	0.0	37.3	鋼溶接橋 I桁(非合成)	昭和62年	*	*	
	清水橋歩道橋	長野県木曾郡南木曾町読書(羅天)官有無番地 長野県木曾郡南木曾町読書(羅天)官有無番地	7.6	0.0	1.0	0.0	15.2	RC橋 RC 中実床版	昭和63年	*	*	
	十二兼1号溝橋側歩道	長野県木曾郡南木曾町読書(羅天)4989番1 長野県木曾郡南木曾町読書(羅天)4995番12	6.8	0.0	0.0	0.0	13.7	PC橋 プレテン床版	平成10年	*	*	
	中河原1号橋側歩道橋	長野県木曾郡南木曾町読書(羅天)5055番9 長野県木曾郡南木曾町読書(中川原)5056番1	7.0	0.0	1.0	0.0	20.4	PC橋 PC 床版橋その他	平成14年	*	*	

橋 調 書

第四表

路線名： 0019

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	中河原2号橋側歩道橋	長野県木曾郡南木曾町読書(中川原)5055番5 長野県木曾郡南木曾町読書(中川原)5062番2	9.9	0.0	1.0	0.0	28.8	PC橋 PC 床版橋その他	平成14年	*	*	
	下横橋側歩道橋	長野県木曾郡南木曾町読書十二兼5495番4 長野県木曾郡南木曾町読書十二兼5546番1	35.3	0.0	0.8	0.0	52.9	鋼溶接橋 I桁(鋼床版)	昭和46年	*	*	
	野尻1号歩道橋	長野県木曾郡大桑村野尻(下在郷) 長野県木曾郡大桑村野尻(下在郷)	29.4	0.0	0.0	0.0	57.0	H型鋼 H形鋼(合成)	平成2年	*	*	
	野尻1号溝橋側歩道橋	長野県木曾郡大桑村野尻(下在郷)宮ノ沢301長兵衛沢3081番303 長野県木曾郡大桑村野尻(下在郷)宮ノ沢301長兵衛沢3081番392	7.0	0.0	0.0	0.0	14.0	RC橋 RC 中実床版	昭和34年	*	*	
	樽沢橋側歩道橋	長野県木曾郡大桑村野尻横溝2125番1 長野県木曾郡大桑村野尻横溝2122番1	5.6	0.0	0.0	0.0	11.2	RC橋 RC 中実床版	平成1年	*	*	
	桑沢溝橋側歩道橋	長野県木曾郡大桑村野尻(上在郷)164番1 長野県木曾郡大桑村野尻(上在郷)163番1	3.9	0.0	1.0	0.0	7.7	RC橋 RC 中実床版	昭和62年	*	*	
	青木沢橋側歩道橋	長野県木曾郡大桑村長野58番6 長野県木曾郡大桑村長野160番6	7.0	0.0	0.0	0.0	14.0	H型鋼 H形鋼(非合成)	昭和46年	*	*	
	馬場沢橋側歩道橋	長野県木曾郡大桑村長野160番20 長野県木曾郡大桑村長野二ヶ溝154番25	12.0	0.0	0.0	0.0	24.0	H型鋼 H形鋼(非合成)	昭和46年	*	*	
	二ガ溝橋側歩道橋	長野県木曾郡大桑村長野二ヶ溝154番3 長野県木曾郡大桑村長野二ヶ溝154番3	13.0	0.0	0.0	0.0	26.0	H型鋼 H形鋼(非合成)	昭和46年	*	*	
	伊奈川橋側歩道橋	長野県木曾郡大桑村須原(大島)824番4 長野県木曾郡大桑村須原下柏尾1367番4	108.3	0.0	0.8	0.0	162.8	鋼溶接橋 I桁(鋼床版)	昭和49年	*	*	
	下宮の沢橋側歩道橋	長野県木曾郡大桑村須原里塚524番3 長野県木曾郡大桑村須原里塚523番ハ	15.0	0.0	2.0	0.0	30.1	PC橋 プレテン床版	昭和59年	*	*	
	宮の沢橋側歩道橋	長野県木曾郡大桑村須原宮ノ前497番1 長野県木曾郡大桑村須原宮ノ前484番1	28.5	0.0	1.1	0.0	64.0	鋼溶接橋 H形鋼(合成)	昭和51年	*	*	
	猿沢橋側歩道橋	長野県木曾郡大桑村須原(上郷)390番3 長野県木曾郡大桑村須原(上郷)376番8	24.8	0.0	2.0	0.0	49.7	H型鋼 H形鋼(非合成)	昭和48年	*	*	
	松淵橋側歩道橋	長野県木曾郡大桑村須原(上郷)268番1 長野県木曾郡大桑村須原(上郷)260番1	15.0	0.0	1.0	0.0	30.1	PC橋 プレテン中空床版	平成6年	*	*	

第四表

橋 調 書

路線名： 0019

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	上郷1号歩道橋	長野県木曾郡大桑村須原(上郷) 長野県木曾郡大桑村須原(上郷)	12.4	0.0	1.0	0.0	24.9	鋼溶接橋 I桁(非合成)	昭和55年	*	*	
	境ノ沢橋側歩道橋	長野県木曾郡大桑村須原(上郷)1の口の1 長野県木曾郡上松町荻原(池の尻)201番イの2	11.9	0.0	1.0	0.0	23.9	鋼溶接橋 I桁(非合成)	昭和55年	*	*	
	大沢橋側歩道橋	長野県木曾郡上松町 長野県木曾郡上松町	39.0	0.0	1.5	0.0	58.5	鋼溶接橋 I桁(鋼床版)	昭和46年	*	*	
	古田小沢溝橋側歩道橋	長野県木曾郡上松町荻原(倉本)1007番1 長野県木曾郡上松町荻原(倉本)1026番ハ	8.0	0.0	2.0	0.0	16.0	H型鋼 H形鋼(非合成)	昭和46年	*	*	
	棧沢橋側歩道橋	長野県木曾郡上松町荻原(倉本)1051番1 長野県木曾郡上松町荻原(立町)1052番5	36.0	0.0	2.0	0.0	72.0	H型鋼 H形鋼(非合成)	昭和46年	*	*	
	空沢溝橋側歩道橋	長野県木曾郡上松町荻原(立町)1105番1 長野県木曾郡上松町荻原(立町)1142番1	15.2	0.0	0.8	0.0	22.7	鋼溶接橋 I桁(非合成)	昭和46年	*	*	
	二ノ俣沢橋側歩道橋	長野県木曾郡上松町荻原(立町)1579番3 長野県木曾郡上松町荻原(立町)1580番1	11.4	0.0	1.5	0.0	17.2	PC橋 プレテン床版	令和5年	*	*	
	穴沢溝橋側歩道橋	長野県木曾郡上松町荻原半野田2180番1 長野県木曾郡上松町荻原大ジラ2184番1	14.4	0.0	1.0	0.0	28.9	鋼溶接橋 I桁(非合成)	昭和53年	*	*	
	木戸沢橋側歩道橋	長野県木曾郡上松町荻原官有無番地 長野県木曾郡上松町荻原(小野)官有無番地	10.9	0.0	1.0	0.0	21.9	鋼溶接橋 I桁(非合成)	昭和53年	*	*	
	小野滝橋側歩道橋	長野県木曾郡上松町荻原(小野)2302番 長野県木曾郡上松町荻原(小野)2306番1	15.4	0.0	1.0	0.0	30.9	鋼溶接橋 I桁(非合成)	昭和53年	*	*	
	滑川橋側歩道橋	長野県木曾郡上松町荻原(小野)2401番1 長野県木曾郡上松町小川(寢覚)床島3滑川島迄2419番59	92.8	0.0	1.0	0.0	185.5	鋼溶接橋 I桁(非合成)	昭和59年	*	*	
	鳥居橋側歩道橋	長野県木曾郡木曾島福島(鳥居)3489番2 長野県木曾郡木曾島福島(鳥居)3488番3	12.8	0.0	0.7	0.0	16.6	鋼溶接橋 I桁(非合成)	昭和47年	*	*	
	越畑沢橋側歩道橋	長野県木曾郡木曾町福島中組 長野県木曾郡木曾町福島中組	29.5	0.0	1.0	0.0	59.0	鋼溶接橋 I桁(鋼床版)	平成30年	*	*	
	八沢橋側歩道橋	長野県木曾郡木曾町福島(伊谷)1297番5 長野県木曾郡木曾町福島(伊谷)1225番2	34.0	0.0	2.5	0.0	85.0	鋼溶接橋 I桁(鋼床版)	平成19年	*	*	

第四表

橋 調 書

路線名： 0019

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	新開1号溝橋側道橋	長野県木曾郡木曾町新開(中部)4962番12 長野県木曾郡木曾町新開(中部)2297番3	5.7	0.0	0.0	0.0	11.3	RC橋 RC 中実床版	平成2年	*	*	
	矢崎沢歩道橋	長野県木曾郡木曾町新開(中部)2255番イ-2 長野県木曾郡木曾町新開(中部)2161番3	12.6	0.0	0.0	0.0	25.1	H型鋼 H形鋼(非合成)	平成3年	*	*	
	七笑橋歩道橋	長野県木曾郡木曾町新開(町組)1303番7 長野県木曾郡木曾町新開(町組)4871番4	35.5	0.0	0.0	0.0	53.3	鋼溶接橋 I桁(合成)	昭和45年	*	*	
	無笹川橋歩道橋	長野県木曾郡木曾町日義(原野)4587番1 長野県木曾郡木曾町日義(原野)4397番3	29.8	0.0	0.8	0.0	44.7	鋼溶接橋 H形鋼(不明)	昭和51年	*	*	
	原野4号溝橋側道橋	長野県木曾郡木曾町日義(原野)2003番2 長野県木曾郡木曾町日義(原野)2001番1	2.0	0.0	1.0	0.0	4.1	PC橋 プレテン中空床版	昭和54年	*	*	
	宮ノ越1号溝橋側道橋	長野県木曾郡木曾町(宮ノ越)2065番1 長野県木曾郡木曾町(宮ノ越)2084番2	2.0	0.0	1.0	0.0	4.1	PC橋 プレテン中空床版	昭和54年	*	*	
	宮の越2号溝橋側道橋	長野県木曾郡木曾町(宮ノ越)2148番1 長野県木曾郡木曾町(宮ノ越)2159番3	6.5	0.0	1.0	0.0	13.0	RC橋 RC 中実床版	昭和56年	*	*	
	山吹歩道橋	長野県木曾郡木曾町(宮ノ越)2235番1 長野県木曾郡木曾町(宮ノ越)522番3	40.0	0.0	1.0	0.0	80.0	鋼溶接橋 I桁(非合成)	昭和53年	*	*	
	吉田橋歩道橋	長野県木曾郡木祖村菅(山吹)332番3 長野県木曾郡木祖村菅334番1	55.0	0.0	1.0	0.0	110.0	鋼溶接橋 箱桁(非合成)	昭和62年	*	*	
	藪原1号水路函渠側道	長野県木曾郡木祖村藪原 長野県木曾郡木祖村藪原	6.0	0.0	0.9	0.0	11.4	RC橋 RC 中実床版	昭和60年	*	*	
	溝橋(側道橋)	長野県木曾郡木祖村藪原 長野県木曾郡木祖村藪原	10.0	0.0	0.7	0.0	14.0	RC橋 RC 中実床版	昭和60年	*	*	
	桂沢橋側道橋	長野県木曾郡木祖村藪原1番1 長野県木曾郡木祖村藪原1番1	5.0	0.0	0.0	0.0	7.6	RC橋 RC 中実床版	昭和59年	*	*	
	藪原2号水路函渠側道	長野県木曾郡木祖村藪原 長野県木曾郡木祖村藪原	5.0	0.0	0.8	0.0	8.5	RC橋 RC 中実床版	昭和60年	*	*	
	奈良井歩道橋	長野県塩尻市奈良井 長野県塩尻市奈良井	49.0	0.0	0.0	0.0	98.0	H型鋼 H形鋼(合成)	平成2年	*	*	

第四表

橋 調 書

路線名： 0019

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
				(上段:上り,下段:下り)								
	天照沢橋側道橋	長野県塩尻市奈良井官有無番地 長野県塩尻市奈良井1235番16	9.7	0.0 0.0	0.0 2.0	0.0 0.0	19.5	H型鋼 H形鋼(非合成)	昭和48年	*	*	
	渡沢橋側道橋	長野県塩尻市奈良井1451番190 長野県塩尻市奈良井1451番174	12.6	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	25.2	RC橋 RC T桁	昭和60年	*	*	
	平沢跨線橋側橋	長野県塩尻市木曾平沢2239番1 長野県塩尻市木曾平沢2238番3	34.7	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	69.4	鋼溶接橋 I桁(非合成)	昭和59年	*	*	
	大崩沢橋側橋	長野県塩尻市贄川(長瀬)2289番5 長野県塩尻市贄川(長瀬)2289番5	7.3	0.0 0.0	0.8 0.8	0.0 0.0	10.9	鋼溶接橋 I桁(非合成)	昭和50年	*	*	
	楡沢橋側橋	長野県塩尻市贄川(長瀬)2369番6 長野県塩尻市贄川(長瀬)2369番7	12.3	0.0 0.0	0.8 0.8	0.0 0.0	18.4	鋼溶接橋 I桁(非合成)	昭和50年	*	*	
	長瀬1号溝橋側道橋	長野県塩尻市贄川(長瀬)2401番3 長野県塩尻市贄川(長瀬)2401番3	4.3	0.0 0.0	1.7 0.0	0.0 0.0	7.3	RC橋 RC 中実床版	昭和52年	*	*	
	長瀬2号溝橋側道橋	長野県塩尻市贄川(長瀬)2294番1 長野県塩尻市贄川(長瀬)2263番1	6.4	0.0 0.0	2.0 0.0	0.0 0.0	12.8	RC橋 RC 中実床版	平成2年	*	*	
	片平橋側橋	長野県塩尻市贄川(桜沢)196番2 長野県塩尻市贄川(桜沢)286番2	70.0	0.0 0.0	0.8 0.8	0.0 0.0	105.0	鋼溶接橋 I桁(非合成)	昭和51年	*	*	
	洗馬跨線橋側歩道橋	長野県塩尻市宗賀(洗馬)2667番8 長野県塩尻市宗賀(洗馬)2673番4	29.0	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	58.0	鋼溶接橋 I桁(非合成)	昭和58年	*	*	
	高出跨線跨道橋側歩道	長野県塩尻市大門七区1062番2 長野県塩尻市大門七区1062番1	30.0	0.0 0.0	1.3 1.3	0.0 0.0	67.5	鋼溶接橋 I桁(非合成)	昭和52年	*	*	
	高出跨道橋側歩道橋	長野県塩尻市大門七区1064番2 長野県塩尻市大門七区1013番11	10.6	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	21.3	鋼溶接橋 I桁(非合成)	昭和52年	*	*	

鉄道等との交差調書

第五表

路線名： 0019

現道

図面 対照番号	箇所名	鉄道または新設軌道の名称	交差方式	延長 m	幅員 m	有効高(m)または 交差角度(度)	備考
	長野県木曾郡南木曾町読書(神戸)	東海旅客鉄道(株) 中央本線	立体交差 跨道			4.70	
	長野県木曾郡南木曾町読書(十二兼)	東海旅客鉄道(株) 中央本線	立体交差 跨線			0.00	
	長野県木曾郡上松町上松(笹沢)	東海旅客鉄道(株) 中央本線	立体交差 跨道			4.70	
	長野県木曾郡木曾町新開(町組)	東海旅客鉄道(株) 中央本線	立体交差 跨線			0.00	
	長野県塩尻市木曾平沢	東海旅客鉄道(株) 中央本線	立体交差 跨線			0.00	
	長野県塩尻市贅川(長瀬)	東海旅客鉄道(株) 中央本線	立体交差 跨道			5.80	
	長野県塩尻市宗賀(日出塩)	東海旅客鉄道(株) 中央本線	立体交差 跨線			0.00	
	長野県塩尻市宗賀(洗馬)	東海旅客鉄道(株) 中央本線	立体交差 跨線			0.00	
	長野県塩尻市大門七区	東日本旅客鉄道(株) 篠ノ井線	立体交差 跨線			0.00	