

様式-4の3

令和6年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書

<工作物>

(重要度 A)

図面 対象 番号	河川名	種別	左右 岸の 区分	位置	地先名	延長 (m)	摘要 (m)
1	揖斐川	工作物	左	27.0k-75m	養老郡養老町御大巻	—	平成13年度構造物点検結果より 土砂吸出しによる空洞化の恐れ 大樽川水門
2	揖斐川	工作物	左	34.6k-55m	安八郡輪之内町南波	—	平成13年度構造物点検結果より 土砂吸出しによる空洞化の恐れ 牧排水ひ管
3	揖斐川	工作物	右	44.0k+90m	瑞穂市呂久	—	平成13年度構造物点検結果より 土砂吸出しによる空洞化の恐れ 新平野井川排水ひ管
			合計	3箇所			
4	揖斐川 (杭瀬川)	工作物	左右	L8.8k-10m	大垣市久瀬川町 大垣市静里町	—	桁下不足 塩田橋
			合計	1箇所			

様式-4の3

令和6年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書

<工作物>

(重要度 A)

図面 対象 番号	河川名	種別	左右 岸の 区分	位置	地先名	延長 (m)	摘要 (m)
5	揖斐川 (牧田川)	工作物	右	4.0k+130m	養老郡養老町大野	—	埋没ひ管
6	揖斐川 (牧田川)	工作物	右	7.0k+7m	養老郡養老町烏江	—	平成13年度構造物点検結果より 土砂吸出しによる空洞化の恐れ 金草川排水機ひ管
7	揖斐川 (牧田川)	工作物	右	15.4k+50m	養老郡養老町沢田	—	埋没ひ管
			合計	3箇所			
8	揖斐川 (根尾川)	工作物	左	0.4k+55m	瑞穂市唐栗	—	菱野川用水ひ管
9	揖斐川 (根尾川)	工作物	左	12.0k+85m	本巣市山口	—	平成13年度構造物点検結果より 土砂吸出しによる空洞化の恐れ 山口ひ管
			合計	2箇所			

様式-4の3

令和6年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書

<工作物>
(重要度 B)

図面 対象 番号	河川名	種別	左右 岸の 区分	位置	地先名	延長 (m)	摘要 (m)
1	揖斐川	工作物	左右	L34. 6k+140m	安八郡安八町 大垣市今福町	—	桁下不足 名神揖斐川橋
2	揖斐川	工作物	左右	L38. 3k	大垣市平町字川向 大垣市平町字平	—	桁下不足 新幹線揖斐川橋
3	揖斐川	工作物	左右	L38. 6k+40m	安八郡安八町 大垣市直江町	—	桁下不足 大垣大橋
4	揖斐川	工作物	左右	L40. 6k+36m	安八郡安八町西結 大垣市万石	—	桁下不足 揖斐大橋
			合計	4箇所			
5	揖斐川 (杭瀬川)	工作物	左右	L4. 8k-10m	大垣市上笠町 養老郡養老町祖父江	—	桁下不足 柳橋
6	揖斐川 (杭瀬川)	工作物	左右	L6. 6k+35m	岐阜県大垣市野口 大垣市割田	—	桁下不足 水都大橋

様式-4の3

令和6年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書

<工作物>
(重要度 B)

図面 対象 番号	河川名	種別	左右 岸の 区分	位置	地先名	延長 (m)	摘要 (m)
			合計	2箇所			
7	揖斐川 (牧田川)	工作物	左右	L5. 0k+67m	大垣市横曾根町 安八郡輪之内町	—	桁下不足 養老大橋
8	揖斐川 (牧田川)	工作物	左右	L10. 2k+15m	養老郡養老町直江字池 養老郡養老町大字高田字井口北	—	桁下不足 高田橋
9	揖斐川 (牧田川)	工作物	左右	L11. 2k+62m	養老郡養老町安久 養老郡養老町泉	—	桁下不足 多芸橋
			合計	3箇所			

