

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左 右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要
1	長良川	工作物	左	37. 2k+130m	羽島市小熊町西小熊	—	平成13年度構造物点検結果より 土砂吸出しによる空洞化の恐れ 境川ひ門
2	長良川	工作物	左	37. 2k+130m	羽島市小熊町西小熊	—	平成13年度構造物点検結果より 土砂吸出しによる空洞化の恐れ 大江川ひ門
3	長良川	工作物	右	44. 0k+123m	瑞穂市生津	—	平成13年度構造物点検結果より 老朽化に伴う鉄筋腐食 糸貫川天王川排水ひ管
			合計	3箇所			
4	長良川 (伊自良川)	工作物	左右	L2. 6k+8m	岐阜市旦島 岐阜市下尻毛	—	桁下不足 尻毛橋
5	長良川 (伊自良川)	工作物	左	L4. 0k-45m	岐阜市萱場	—	早田川則武川排水ひ管
6	長良川 (伊自良川)	工作物	右	3. 2k+50m	岐阜市木田字権現	—	平成13年度構造物点検結果より 老朽化に伴う鉄筋腐食 権現排水ひ管

前年度重要水防箇所調書						変 更 理 由
図面対象番 号		重 要 度		左 右 岸 別	位 置	
1	長良 川	A	工作物	左	37. 2k+130m	
2	長良 川	A	工作物	左	37. 2k+130m	
3	長良 川	A	工作物	右	44. 0k+123m	
				合計	3箇所	
4	長良 川 (伊自良川)	A	工作物	左右	L2. 6k+8m	
5	長良 川 (伊自良川)	A	工作物	左	L4. 0k-45m	
6	長良 川 (伊自良川)	A	工作物	右	3. 2k+50m	

(注)摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左 右 岸 の 区 分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要
7	長良川 (伊自良川)	工作物	右	3. 6k+4m	岐阜市木田字馬場	—	平成13年度構造物点検結果より 土砂吸出しによる空洞化の恐れ 福満排水ひ管
8	長良川 (伊自良川)	工作物	左右	L5. 0k-50m	岐阜市則武本 岐阜市本田垣内	—	桁下不足 古川橋
9	長良川 (伊自良川)	工作物	左右	L5. 6k+163m	岐阜市正木字繰舟 岐阜市折立字柿添	—	桁下不足 繰舟橋
			合計	6箇所			
10	長良川 (五六川)	工作物	左	0. 0k-134m	瑞穂市野白新田	—	平成13年度構造物点検結果より 土砂吸出しによる空洞化の恐れ 野白新田ひ門（下）
11	長良川 (五六川)	工作物	左	0. 0k+138m	瑞穂市野白新田	—	平成13年度構造物点検結果より 土砂吸出しによる空洞化の恐れ 野白新田ひ門（上）
12	長良川 (五六川)	工作物	右	0. 0k+78m	瑞穂市牛牧	—	平成13年度構造物点検結果より 土砂吸出しによる空洞化の恐れ 牛牧ひ門
			合計	3箇所			

前年度重要水防箇所調書						変 更 理 由
図面対象番号		重 要 度		左 右 岸 別	位 置	
7	長良川 (伊自良)	A	工作物	右	3. 6k+4m	
8	長良川 (伊自良)	A	工作物	左右	L5. 0k-50m	
9	長良川 (伊自良)	A	工作物	左右	L5. 6k+163m	
				合計	6箇所	
10	長良川 (五六川)		工作物	左	0. 0k-134m	
11	長良川 (五六川)		工作物	左	0. 0k+138m	
12	長良川 (五六川)		工作物	右	0. 0k+78m	
				合計	3箇所	

(注)摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要
1	長良川	工作物	左右	L28. 0k+20m	羽島市桑原町大字大須字六藏池 海津郡平田町大字幡長字宮池	－	桁下不足 南濃大橋
2	長良川	工作物	左右	L30. 6k+1m	羽島市堀津町字川並 安八郡輪之内町大藪	－	桁下不足 大藪大橋
3	長良川	工作物	左右	L34. 4k+170m	羽島市福寿町大字平方字上屋敷 安八郡安八町大字大森字宮東	－	桁下不足 羽島大橋
4	長良川	工作物	左右	L39. 2k+13m	岐阜市日置江茶屋新田 大垣市墨俣町墨俣	－	桁下不足 長良大橋
5	長良川	工作物	左右	43. 8k+33m から 43. 8k+49m	岐阜市江崎 瑞穂市別府	－	桁下不足 JR長良川橋
6	長良川	工作物	左右	L45. 2k-50m	岐阜市大字江崎字古川 岐阜市大字河渡字道内	－	桁下不足 河渡橋
7	長良川	工作物	左右	L52. 8k-50m	岐阜市湊町 岐阜市鵜飼屋	－	桁下不足 長良橋
			合計	7箇所			

前年度重要水防箇所調書				変 更 理 由
図 面 対 象 番 号	重 要 度	左 右 岸 別	位 置	
1	B	左右	L28. 0k+20m	
2	B	左右	L30. 6k+1m	
3	B	左右	L34. 4k+170m	
4	B	左右	L39. 2k+13m	
5	B	左右	43. 8k+33m から 43. 8k+49m	
6	B	左右	L45. 2k-50m	
7	B	左右	L52. 8k-50m	
		合計	7箇所	

(注) 摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要
8	長良川 (伊自良川)	工作物	左右	L4. 4k-105m	岐阜市則武字向上戸 岐阜市木田内森元	－	桁下不足 記念大橋
			合計	1箇所			

前年度重要水防箇所調書				変 更 理 由
図 面 対 象 番 号	重 要 度	左 右 岸 別	位 置	
8	B	左右	L4. 4k-105m	
		合計	1箇所	

(注) 摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。