

令和8年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書

< 工作物以外 >
(重要度 A)

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左 右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
1	長良川	堤体漏水	左	25. 0k から 25. 6k	羽島市桑原町小藪	489	すべり破壊
2	長良川	堤体漏水	左	30. 0k から 30. 4k	羽島市堀津町	409	すべり破壊
3	長良川	堤体漏水	左	32. 4k から 33. 2k	羽島市堀津町 ～羽島市福寿町平方	614	すべり破壊
4	長良川	基礎地盤漏水	左	32. 4k から 32. 6k	羽島市堀津町須賀西	136	パイピング破壊
5	長良川	基礎地盤漏水	左	33. 0k から 34. 4k	羽島市福寿町平方	1, 375	パイピング破壊
6	長良川	堤体漏水	左	34. 0k+89m から 34. 6k	羽島市福寿町平方	493	すべり破壊
7	長良川	堤体漏水	左	35. 2k から 35. 4k	羽島市福寿町本郷	245	すべり破壊
8	長良川	堤体漏水	左	38. 6k から 38. 8k	岐阜市茶屋新田	198	すべり破壊

重複区間		前年度重要水防箇所調書						延長の増減と変更理由		
重複 番号	重複 延長	図面対象 番 号	種 別	重要 度	左 右 岸 別	位 置	延 長 (m)	延長 (m)		変 更 理 由
								増	減	
		1	堤体漏水		左	25. 0k から 25. 6k	489			
		2	堤体漏水		左	30. 0k から 30. 4k	409			
		3	堤体漏水		左	32. 4k から 33. 2k	614			
A3	136	4	基礎地盤漏水		左	32. 4k から 32. 6k	136			
A3	165	5	基礎地盤漏水		左	33. 0k から 34. 4k	1, 375			
A5	272	6	堤体漏水		左	34. 0k+89m から 34. 6k	493			
		7	堤体漏水		左	35. 2k から 35. 4k	245			
		8	堤体漏水		左	38. 6k から 38. 8k	198			

(注) 摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

令和8年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書

< 工作物以外 >
(重要度 A)

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
9	長良川	堤体漏水	左	41.0k から 41.2k+122m	岐阜市日置江	354	堤防の脆弱性
10	長良川	堤体漏水	左	41.6k から 41.8k+119m	岐阜市高河原	327	堤防の脆弱性
11	長良川	堤体漏水	左	47.6m から 48.8k	岐阜市鏡島 ～本荘	1,445	堤防の脆弱性
			左岸 計	11箇所		6,085	
12	長良川	堤体漏水	右	44.6k から 45.0k	岐阜市河渡	218	堤防の脆弱性
13	長良川	堤体漏水	右	46.4k から 46.8k+153m	岐阜市一日市場	575	堤防の脆弱性
14	長良川	基礎地盤漏水	右	46.8k+153m から 47.2k+112m	岐阜市一日市場 ～江口	561	パイピング破壊

重複区間		前年度重要水防箇所調書						延長の増減と変更理由		
重複 番号	重複 延長	図面対象 番 号	種 別	重要 度	左右 岸 別	位 置	延 長 (m)	延長 (m)		変 更 理 由
								増	減	
		9	堤体漏水		左	41.0k から 41.2k+122m	354			
		10	堤体漏水		左	41.6k から 41.8k+119m	327			
		11	堤体漏水		左	47.6m から 48.8k	1,445			
		12	越水・溢水		左	72.0k から 73.3k	1,300		1,300	対策工実施のため削除 R6長良川美濃堤防護岸工事
計	573				左岸 計	12箇所	7,385	0	1,300	-1,300m
		13	堤体漏水		右	44.6k から 45.0k	218			
		14	堤体漏水		右	46.4k から 46.8k+153m	575			
		15	基礎地盤漏水		右	46.8k+153m から 47.2k+112m	561			

(注) 摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

令和8年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書

< 工作物以外 >
(重要度 A)

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
15	長良川	堤体漏水	右	48. 4k から 49. 0k	岐阜市菅生 ～島田	427	堤防の脆弱性
16	長良川	堤体漏水	右	49. 4k から 49. 4k+105. 7m	岐阜市東島 ～島新町	106	堤防の脆弱性
17	長良川	堤体漏水	右	49. 8k から 50. 4k+50m	岐阜市池ノ上町 ～早田	721	堤防の脆弱性
18	長良川	越水・溢水	右	67. 2k-50m から 67. 2k	関市池尻	50	堤防高不足 (旧堤防高) ※67. 2kは開口部
			右岸 計	7箇所		2, 658	
			合計	18箇所		8, 743	
				内訳	堤体漏水 基礎地盤漏水 越水・溢水	6, 621 2, 072 50	
					計	8, 743	

重複区間		前年度重要水防箇所調書						延長の増減と変更理由		
重複 番号	重複 延長	図面対象 番 号	種 別	重要 度	左右 岸 別	位 置	延 長 (m)	延長 (m)		変 更 理 由
								増	減	
		16	堤体漏水		右	48. 4k から 49. 0k	427			
		17	堤体漏水		右	49. 4k から 49. 4k+105. 7m	106			
		18	堤体漏水		右	49. 8k から 50. 4k+50m	721			
		19	越水・溢水		右	67. 2k から 67. 8k+40m	690		640	対策工実施のため削除 R6長良川美濃堤防護岸工事
計	0				右岸 計	7箇所	3, 298	0	640	-640m
計	573				合計	19箇所	10, 683			
						内訳	6, 621 2, 072 1, 990			
							10, 683			

(注) 摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

令和8年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書

< 工作物以外 >
(重要度 A)

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
18	長良川 (伊自良川)	堤体漏水	左	0.0k から 0.4k	岐阜市一日市場	404	堤防の脆弱性
			左岸 計	1箇所		404	
	長良川 (伊自良川)		右				該当無し
			右岸 計	0箇所		0	
			合計	1箇所		404	
				内訳	堤体漏水	404	
					計	404	

重複区間		前年度重要水防箇所調書						延長の増減と変更理由		
重複 番号	重複 延長	図面対象 番 号	種 別	重要 度	左右 岸 別	位 置	延 長 (m)	延長 (m)		変 更 理 由
								増	減	
		20	堤体漏水		左	0.0k から 0.4k	404			
計	0				左岸 計	1箇所	404			
					右					
計	0				右岸 計	0箇所	0			
計	0				合計	1箇所	404			
						内訳	404 0 404			

(注) 摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
1	長良川	堤体漏水	左	24. 4k+113m から 25. 0k	羽島市桑原町	672	すべり破壊
2	長良川	越水・溢水	左	24. 4k+113m から 30. 4k	羽島市桑原町 ～羽島市堀津町	5, 970	河積不足 越水危険箇所
3	長良川	基礎地盤漏水	左	27. 8k から 29. 4k+128m	羽島市桑原町	1, 843	パイピング破壊
4	長良川	堤体漏水	左	29. 4k+128m から 30. 0k	羽島市桑原町 ～羽島市堀津町	546	すべり破壊
5	長良川	水衝洗掘	左	29. 6k+200m から 29. 8k+140m	羽島市桑原町	160	洗掘の未施工
6	長良川	越水・溢水	左	30. 6k から 32. 0k+70m	羽島市堀津町 ～堀津町須賀南	1, 557	河積不足
7	長良川	堤体漏水	左	31. 4k から 31. 8k	羽島市堀津町	434	被災履歴・点検結果
8	長良川	越水・溢水	左	32. 2k から 32. 8k	羽島市堀津町 ～堀津町横手	433	河積不足

重複区間		前年度重要水防箇所調書					延長の増減と変更理由			
重複 番号	重複 延長	図面対象 番 号	種 別	重要 度	左 右 岸 別	位 置	延 長 (m)	延長 (m)		変 更 理 由
								増	減	
			1	堤体漏水		左	24. 4k+113m から 25. 0k	672		
A1 B1	489 672		2	越水・溢水		左	24. 4k+113m から 30. 4k	5, 970		
B2	1, 843		3	基礎地盤漏水		左	27. 8k から 29. 4k+128m	1, 843		
B2	546		4	堤体漏水		左	29. 4k+128m から 30. 0k	546		
B2 B4	160 160		5	水衝洗掘		左	29. 6k+200m から 29. 8k+140m	160		
			6	越水・溢水		左	30. 6k から 32. 0k+70m	1, 557		
B6	434		7	堤体漏水		左	31. 4k から 31. 8k	434		
A3, 4	299		8	越水・溢水		左	32. 2k から 32. 8k	433		

(注) 摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長 （ m ）	摘 要 （ 水 防 工 法 ）
9	長良川	基礎地盤漏水	左	32.6k から 33.0k	羽島市堀津町 ～堀津町横手	312	パイピング破壊 被災履歴・点検結果
10	長良川	堤体漏水	左	33.2k から 34.0k+89m	羽島市福寿町平方	788	堤防の脆弱性 すべり破壊
11	長良川	越水・溢水	左	34.2k から 35.2k	羽島市福寿町平方 ～福寿町本郷	1,133	河積不足
12	長良川	基礎地盤漏水	左	34.4k から 34.6k	羽島市福寿町平方	221	被災履歴・点検結果
13	長良川	堤体漏水	左	34.6k から 35.2k	羽島市福寿町平方 ～福寿町本郷	729	すべり破壊
14	長良川	基礎地盤漏水	左	35.0k から 35.2k	羽島市福寿町本郷	272	被災履歴・点検結果
15	長良川	堤体漏水	左	35.4k から 36.0k	羽島市福寿町本郷 ～福寿町間島	591	すべり破壊 被災履歴・点検結果
16	長良川	越水・溢水	左	35.4k から 36.2k+137m	羽島市福寿町本郷 ～福寿町間島	960	河積不足

重複区間		前年度重要水防箇所調書						延長の増減と変更理由		
重複 番号	重複 延長	図面対象 番号	種 別	重要 度	左右 岸別	位 置	延 長 (m)	延長 (m)		変 更 理 由
								増	減	
A3 B8	312 200	9	基礎地盤漏水		左	32.6k から 33.0k	312			
A5	788	10	堤体漏水		左	33.2k から 34.0k+89m	788			
A5, 6	405	11	越水・溢水		左	34.2k から 35.2k	1, 133			
A6 B11	221	12	基礎地盤漏水		左	34.4k から 34.6k	221			
B11	729	13	堤体漏水		左	34.6k から 35.2k	729			
B11, 13	272	14	基礎地盤漏水		左	35.0k から 35.2k	272			
		15	堤体漏水		左	35.4k から 36.0k	591			
B15	591	16	越水・溢水		左	35.4k から 36.2k+137m	960			

（注）摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長 （ m ）	摘 要 （ 水 防 工 法 ）
17	長良川	堤体漏水	左	36.8k から 37.0k+19m	羽島市小熊町 ～岐阜市茶屋新田	186	すべり破壊 （工事により分割）
18	長良川	堤体漏水	左	37.0k+196m から 37.6k+83m	羽島市小熊町 ～岐阜市茶屋新田	574	すべり破壊 （工事により分割）
19	長良川	堤体漏水	左	37.8k から 38.6k	羽島市小熊町 ～岐阜市茶屋新田	814	すべり破壊 （工事により分割）
20	長良川	堤体漏水	左	38.8k から 41.0k	岐阜市茶屋新田 ～岐阜市日置江	2,117	堤防の脆弱性
21	長良川	基礎地盤漏水	左	39.0k から 41.0k	岐阜市茶屋新田 ～岐阜市日置江	1,918	パイピング破壊
22	長良川	越水・溢水	左	40.0k から 41.2k+122m	岐阜市日置江	1,354	河積不足 越水危険箇所
23	長良川	堤体漏水	左	41.2k+122m から 41.6k	岐阜市高河原	387	堤防の脆弱性
24	長良川	越水・溢水	左	41.6k から 41.8k+119m	岐阜市高河原	327	河積不足

重複区間 重複 番号 延長		前年度重要水防箇所調書						延長の増減と変更理由		
		図面対象 番 号	種 別	重要 度	左右 岸別	位 置	延 長 （ m ）	延長（m）		変 更 理 由
								増	減	
		17	堤体漏水		左	36.8k から 37.0k+19m	186			
		18	堤体漏水		左	37.0k+196m から 37.6k+83m	574			
		19	堤体漏水		左	37.8k から 38.6k	814			
		20	堤体漏水		左	38.8k から 41.0k	2,117			
B20	1918	21	基礎地盤漏水		左	39.0k から 41.0k	1,918			
A9 B20, 21	354 1000	22	越水・溢水		左	40.0k から 41.2k+122m	1,354			
		23	堤体漏水		左	41.2k+122m から 41.6k	387			
A10	327	24	越水・溢水		左	41.6k から 41.8k+119m	327			

（注）摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
25	長良川	堤体漏水	左	41.8k+119m から 45.6k	岐阜市高河原 ～鏡島	3,554	堤防の脆弱性 すべり破壊
26	長良川	基礎地盤漏水	左	42.0k から 42.8k	岐阜市下奈良	921	パイピング破壊
27	長良川	水衝洗掘	左	42.4k から 42.4k+160m	岐阜市下奈良	160	局所洗掘
28	長良川	越水・溢水	左	42.4k+50m から 42.6k+110m	岐阜市下奈良	277	河積不足
29	長良川	越水・溢水	左	42.8k から 43.4k	岐阜市下奈良 ～菰田西	570	河積不足
30	長良川	越水・溢水	左	43.8k から 44.2k	岐阜市今嶺 ～江崎南	370	河積不足 越水危険箇所
31	長良川	基礎地盤漏水	左	44.6k から 47.8k	岐阜市江崎 ～岐阜市鏡島	3,235	パイピング破壊
32	長良川	堤体漏水	左	47.0k から 47.6k	岐阜市鏡島	559	堤防の脆弱性

重複区間		前年度重要水防箇所調書					延長の増減と変更理由			
重複 番号	重複 延長	図面対象 番号	種 別	重要 度	左右 岸別	位 置	延 長 (m)	延長 (m)		変 更 理 由
								増	減	
		25	堤体漏水		左	41.8k+119m から 45.6k	3,554			
B25	921	26	基礎地盤漏水		左	42.0k から 42.8k	921			
B25、26	160	27	水衝洗掘		左	42.4k から 42.4k+160m	160			
B25-27	277	28	越水・溢水		左	42.4k+50m から 42.6k+110m	277			
B25	570	29	越水・溢水		左	42.8k から 43.4k	570			
B25	370	30	越水・溢水		左	43.8k から 44.2k	370			
B25 A11	853 280	31	基礎地盤漏水		左	44.6k から 47.8k	3,235			
B31	559	32	堤体漏水		左	47.0k から 47.6k	559			

(注)摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長 （ m ）	摘 要 （ 水 防 工 法 ）
33	長良川	堤体漏水	左	48.8k から 52.0k	岐阜市本郷町 ～西材木町	3,205	堤防の脆弱性 すべり破壊
34	長良川	基礎地盤漏水	左	49.0k から 51.2k	岐阜市大縄場 ～四屋町	2,099	パイピング破壊
35	長良川	越水・溢水	左	50.4k+103m から 50.6k	岐阜市忠節町	101	河積不足
36	長良川	越水・溢水	左	51.0k から 51.2k	岐阜市忠節町 ～四屋町	231	河積不足
37	長良川	越水・溢水	左	51.6k から 52.2k	岐阜市下新町 ～西材木町	676	河積不足
38	長良川	基礎地盤漏水	左	52.0k から 52.8k+82m	岐阜市西材木町 ～湊町	622	パイピング破壊
39	長良川	越水・溢水	左	52.4k から 52.8k+82m	岐阜市大宮町	207	河積不足
40	長良川	基礎地盤漏水	左	54.6k-203m から 56.0k+104m	岐阜市日野	1,786	パイピング破壊

重複区間		前年度重要水防箇所調書					延長の増減と変更理由			
重複 番号	重複 延長	図面対象 番号	種 別	重要 度	左右 岸別	位 置	延 長 (m)	延長 (m)		変 更 理 由
								増	減	
		33	堤体漏水		左	48.8k から 52.0k	3,205			
B33	2,099	34	基礎地盤漏水		左	49.0k から 51.2k	2,099			
B33, 34	101	35	越水・溢水		左	50.4k+103m から 50.6k	101			
B33, 34	231	36	越水・溢水		左	51.0k から 51.2k	231			
B33	404	37	越水・溢水		左	51.6k から 52.2k	676			
B37	272	38	基礎地盤漏水		左	52.0k から 52.8k+82m	622			
B38	207	39	越水・溢水		左	52.4k から 52.8k+82m	207			
		40	基礎地盤漏水		左	54.6k-203m から 56.0k+104m	1,786			

（注）摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
41	長良川	水衝洗掘	左	55. 4k+60m から 55. 6k	岐阜市日野	160	洗掘の未施工
			左岸 計	41箇所		43, 031	
42	長良川	越水・溢水	右	30. 2k から 34. 2k+110m	安八郡輪之内町大藪 ～安八町大森	4, 532	河積不足 越水危険箇所
43	長良川	基礎地盤漏水	右	30. 2k から 30. 6k	安八郡輪之内町大藪	422	パイピング破壊
44	長良川	越水・溢水	右	34. 4k から 34. 6k+109m	安八郡安八町大森	293	河積不足
45	長良川	堤体漏水	右	34. 4k から 36. 0k	安八郡安八町大森 ～安八町森部	1, 459	堤防の脆弱性 すべり破壊
46	長良川	越水・溢水	右	34. 8k から 35. 2k	安八郡安八町大森 ～安八町森部	281	河積不足

前年度重要水防箇所調書							延長の増減と変更理由		
図面対象 番 号	種 別	重要 度	左右 岸 別	位 置	延 長 (m)		延長 (m)		変 更 理 由
							増	減	
41	水衝洗掘		左	55. 4k+60m から 55. 6k	160				
			左岸 計	41箇所	43, 031	0	0	0m	
42	越水・溢水		右	30. 2k から 34. 2k+110m	4, 532				
43	基礎地盤漏水		右	30. 2k から 30. 6k	422				
44	越水・溢水		右	34. 4k から 34. 6k+109m	293				
45	堤体漏水		右	34. 4k から 36. 0k	1, 459				
46	越水・溢水		右	34. 8k から 35. 2k	281				

(注)摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左 右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
47	長良川	堤体漏水	右	38. 2k から 41. 4k	大垣市墨俣町 ～瑞穂市穂積	3, 314	堤防の脆弱性 すべり破壊
48	長良川	越水・溢水	右	40. 6k から 42. 6k	瑞穂市穂積	1, 830	河積不足
49	長良川	越水・溢水	右	42. 8k から 43. 0k+105m	瑞穂市穂積	290	河積不足
50	長良川	越水・溢水	右	43. 2k から 43. 4k	瑞穂市穂積 ～生津	216	河積不足
51	長良川	水衝洗掘	右	43. 6k から 43. 8k+150m	瑞穂市穂積	350	局所洗掘
52	長良川	越水・溢水	右	43. 6k から 44. 0k	瑞穂市穂積	411	河積不足 越水危険箇所
53	長良川	堤体漏水	右	44. 0k から 44. 6k	瑞穂市生津 ～河渡	732	堤防の脆弱性
54	長良川	水衝洗掘	右	44. 4k+190m から 44. 6k+70m	岐阜市河渡	110	洗掘の暫定施工

前年度重要水防箇所調書							延長の増減と変更理由		
図面対象 番 号	種 別	重要 度	左 右 岸 別	位 置	延 長 (m)		延長 (m)		変 更 理 由
							増	減	
47	堤体漏水		右	38. 2k から 41. 4k	3, 314				
48	越水・溢水		右	40. 6k から 42. 6k	1, 830				
49	越水・溢水		右	42. 8k から 43. 0k+105m	290				
50	越水・溢水		右	43. 2k から 43. 4k	216				
51	水衝洗掘		右	43. 6k から 43. 8k+150m	350				
52	越水・溢水		右	43. 6k から 44. 0k	411				
53	堤体漏水		右	44. 0k から 44. 6k	732				
54	水衝洗掘		右	44. 4k+190m から 44. 6k+70m	110				

令和8年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書

<工作物以外>

(重要度 B)

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左 右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
55	長良川	水衝洗掘	右	44. 8k+30m から 45. 0k+55m	岐阜市河渡	210	洗掘の暫定施工
56	長良川	堤体漏水	右	45. 0k から 45. 6k	岐阜市河渡	780	堤防の脆弱性
57	長良川	水衝洗掘	右	45. 0k+185m から 45. 2k+50m	岐阜市河渡	130	洗掘の暫定施工
58	長良川	堤体漏水	右	45. 8k から 46. 4k	岐阜市一日市場	585	堤防の脆弱性
59	長良川	基礎地盤漏水	右	46. 4k から 46. 6k	岐阜市一日市場	193	被災履歴・点検結果
60	長良川	堤体漏水	右	46. 8k+153m から 48. 4k	岐阜市一日市場 ～東島	1, 629	堤防の脆弱性
61	長良川	基礎地盤漏水	右	47. 2k+112m から 55. 8k	岐阜市江口 ～岐阜市中川原	9, 282	パイピング破壊
62	長良川	水衝洗掘	右	47. 8k から 48. 0k+200m	岐阜市菅生	430	局所洗掘

重複区間		前年度重要水防箇所調書						延長の増減と変更理由		
重複 番号	重複 延長	図面対象 番号	種 別	重要 度	左 右 岸 別	位 置	延 長 (m)	延長 (m)		変 更 理 由
								増	減	
A13	184	55	水衝洗掘		右	44. 8k+30m から 45. 0k+55m	210			
B55	55	56	堤体漏水		右	45. 0k から 45. 6k	780			
B56	130	57	水衝洗掘		右	45. 0k+185m から 45. 2k+50m	130			
		58	堤体漏水		右	45. 8k から 46. 4k	585			
A14	193	59	基礎地盤漏水		右	46. 4k から 46. 6k	193			
A15	561	60	堤体漏水		右	46. 8k+153m から 48. 4k	1, 629			
A16-18 B60	1, 368 1, 068	61	基礎地盤漏水		右	47. 2k+112m から 55. 8k	9, 282			
B60, 61	430	62	水衝洗掘		右	47. 8k から 48. 0k+200m	430			

(注) 摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左 右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
63	長良川	堤体漏水	右	49. 0k から 49. 4k	岐阜市島田 ～東島	378	堤防の脆弱性
64	長良川	堤体漏水	右	49. 6k+8m から 49. 8k	岐阜市島新町 ～池ノ上町	249	堤防の脆弱性 すべり破壊
65	長良川	堤体漏水	右	50. 4k+50m から 52. 0k	岐阜市早田	1, 458	堤防の脆弱性 すべり破壊
66	長良川	越水・溢水	右	53. 2k から 53. 6k	岐阜市長良	453	河積不足
67	長良川	越水・溢水	右	54. 0k から 54. 6k	岐阜市雄総桜町 ～雄総柳町	730	河積不足 越水危険箇所
68	長良川	越水・溢水	右	72. 0k から 73. 3k	美濃市横越	1, 300	河積不足
			右岸 計	27箇所		32, 047	

重複区間		前年度重要水防箇所調書						延長の増減と変更理由		
重複 番号	重複 延長	図面対象 番 号	種 別	重要 度	左 右 岸 別	位 置	延 長 (m)	延長 (m)		変 更 理 由
								増	減	
B61	378	63	堤体漏水		右	49. 0k から 49. 4k	378			
B61	257	64	堤体漏水		右	49. 6k+8m から 49. 8k	249			
B61	1, 458	65	堤体漏水		右	50. 4k+50m から 52. 0k	1, 458			
B61	453	66	越水・溢水		右	53. 2k から 53. 6k	453			
B61	730	67	越水・溢水		右	54. 0k から 54. 6k	730			
		68	越水・溢水		右	72. 0k から 73. 3k	1, 300			
計	9, 498				右岸 計	27箇所	32, 047	0	0 0m	

（注）摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
			合計	68箇所		75,078	
				内訳	水衝洗掘 堤体漏水 基礎地盤漏水	1,710 25,740 23,126	
					越水・溢水 計	24,502 75,078	
69	長良川 (伊自良川)	基礎地盤漏水	左	0.0k から 1.0k	岐阜市一日市場	968	パイピング破壊
70	長良川 (伊自良川)	水衝洗掘	左	0.0k+95m から 0.2k+30m	岐阜市一日市場	140	洗掘の未施工
71	長良川	堤体漏水	左	0.4k から	岐阜市一日市場	764	堤防の脆弱性

前年度重要水防箇所調書							延長の増減と変更理由		
図面対象 番号	種 別	重要 度	左右 岸別	位 置	延 長 (m)		延長 (m)		変 更 理 由
							増	減	
			合計	68箇所	75,078		0	0	
				内訳	1,710 25,740 23,126				
					24,502 75,078				
69	基礎地盤漏水		左	0.0k から 1.0k	968				
70	水衝洗掘		左	0.0k+95m から 0.2k+30m	140				
71	堤体漏水		左	0.4k から	764				

(注)摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

令和8年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書

<工作物以外>
(重要度 B)

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
	(伊自良川)			1. 2k			被災履歴・点検結果

前年度重要水防箇所調書							延長の増減と変更理由		
図面対象 番 号	種 別	重要 度	左右 岸 別	位 置	延 長 (m)	延長 (m)		変 更 理 由	
						増	減		
				1. 2k					

(注)摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長 （ m ）	摘 要 （ 水 防 工 法 ）
72	長良川 (伊自良川)	堤体漏水	左	1.4k から 2.2k	岐阜市一日市場 ～岐阜市旦島	817	堤防の脆弱性
73	長良川 (伊自良川)	基礎地盤漏水	左	1.6k から 2.4k+96m	岐阜市西中島 ～旦島	911	パイピング破壊
74	長良川 (伊自良川)	越水・溢水	左	2.4k+96m から 5.6k+154m	岐阜市旦島 ～正木	3,031	河積不足 越水危険箇所
75	長良川 (伊自良川)	堤体漏水	左	3.8k から 4.0k	岐阜市旦島 ～則武西	209	被災履歴・点検結果
			左岸 計	7箇所		6,840	
76	長良川 (伊自良川)	堤体漏水	右	0.0k から 1.0k	岐阜市寺田 ～曾我屋	1,062	すべり破壊
77	長良川 (伊自良川)	基礎地盤漏水	右	0.0k から 1.0k	岐阜市寺田 ～曾我屋	1,062	パイピング破壊

前年度重要水防箇所調書							延長の増減と変更理由		
図面対象 番 号	種 別	重要 度	左右 岸 別	位 置	延 長 （ m ）		延長（m）		変 更 理 由
							増	減	
72	堤体漏水		左	1.4k から 2.2k	817				
73	基礎地盤漏水		左	1.6k から 2.4k+96m	911				
74	越水・溢水		左	2.4k+96m から 5.6k+154m	3,031				
75	堤体漏水		左	3.8k から 4.0k	209				
			左岸 計	7箇所	6,840				
76	堤体漏水		右	0.0k から 1.0k	1,062				
77	基礎地盤漏水		右	0.0k から 1.0k	1,062				

（注）摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
78	長良川 (伊自良川)	堤体漏水	右	1.8k から 2.4k	岐阜市曾我屋 ～下尻毛	582	堤防の脆弱性
79	長良川 (伊自良川)	基礎地盤漏水	右	1.8k から 2.4k	岐阜市曾我屋 ～下尻毛	582	パイピング破壊
80	長良川 (伊自良川)	越水・溢水	右	2.4k から 5.6k+143m	岐阜市下尻毛	3,184	河積不足 越水危険箇所
81	長良川 (伊自良川)	基礎地盤漏水	右	4.0k から 5.6k+143m	岐阜市木田 ～岐阜市折立	1,513	パイピング破壊
82	長良川 (伊自良川)	堤体漏水	右	5.4k から 5.6k+143m	岐阜市折立	327	被災履歴・点検結果
			右岸 計	7箇所		8,312	
			合計	14箇所		15,152	

前年度重要水防箇所調書							延長の増減と変更理由		
図面対象 番 号	種 別	重要 度	左右 岸 別	位 置	延 長 (m)		延長 (m)		変 更 理 由
							増	減	
78	堤体漏水		右	1.8k から 2.4k	582				
79	基礎地盤漏水		右	1.8k から 2.4k	582				
80	越水・溢水		右	2.4k から 5.6k+143m	3,184				
81	基礎地盤漏水		右	4.0k から 5.6k+143m	1,513				
82	堤体漏水		右	5.4k から 5.6k+143m	327				
			右岸 計	7箇所	8,312				
			合計	14箇所	15,152				

(注)摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左 右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
				内訳	水衝洗掘 堤体漏水 基礎地盤漏水	140 3,761 5,036	
					越水・溢水 計	6,215 15,152	
83	長良川 (犀川)	堤体漏水	左	0.8k から 0.8k+142m	瑞穂市祖父江	140	断面不足 (旧堤防断面)
84	長良川 (犀川)	堤体漏水	左	1.4k から 1.4k+99m	瑞穂市牛牧	100	断面不足 (旧堤防断面)
85	長良川 (犀川)	堤体漏水	左	1.6k から 1.6k+78m	瑞穂市牛牧	80	断面不足 (旧堤防断面)
86	長良川 (犀川)	堤体漏水	左	1.6k+100m から 1.8k+170m	瑞穂市牛牧	270	発生するおそれ（川裏） (旧法崩すべり)

前年度重要水防箇所調書							延長の増減と変更理由		
図面対象 番 号	種 別	重要 度	左 右 岸 別	位 置	延 長 (m)		延長 (m)		変 更 理 由
							増	減	
				内訳	140 3,761 5,036				
					6,215 15,152				
83	堤体漏水		左	0.8k から 0.8k+142m	140				
84	堤体漏水		左	1.4k から 1.4k+99m	100				
85	堤体漏水		左	1.6k から 1.6k+78m	80				
86	堤体漏水		左	1.6k+100m から 1.8k+170m	270				

(注)摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
87	長良川 (犀川)	堤体漏水	左	1.8k から 1.8k+136m	瑞穂市牛牧	140	断面不足 (旧堤防断面)
			左岸 計	5箇所		730	
88	長良川 (犀川)	堤体漏水	右	0.0k から 0.0k+100m	大垣市墨俣町	100	発生する恐れ (旧法崩すべり)
89	長良川 (犀川)	基礎地盤漏水	右	0.4k+25m から 0.4k+55m	大垣市墨俣町	30	旧川・破堤跡以外 S59.1履歴有の暫定施工 (旧漏水)
			右岸 計	2箇所		130	
			合計	7箇所		860	
				内訳	基礎地盤漏水 堤体漏水 計	30 830 860	

前年度重要水防箇所調書							延長の増減と変更理由		
図面対象 番 号	種 別	重要 度	左右 岸 別	位 置	延 長 (m)		延長 (m)		変 更 理 由
							増	減	
87	堤体漏水		左	1.8k から 1.8k+136m	140				
			左岸 計	5箇所	730				
88	堤体漏水		右	0.0k から 0.0k+100m	100				
89	基礎地盤漏水		右	0.4k+25m から 0.4k+55m	30				
			右岸 計	2箇所	130				
			合計	7箇所	860				
				内訳	30 830 860				

(注)摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長 （ m ）	摘 要 （ 水 防 工 法 ）
90	長良川 （五六川）	堤体漏水	左	0.0k から 0.4k+15m	瑞穂市野白新田	410	発生する恐れ（川表） （旧法崩すべり）
91	長良川 （五六川）	堤体漏水	左	0.2k から 0.4k	瑞穂市野白新田	190	断面不足 （旧堤防断面）
			左岸 計	2箇所		600	
92	長良川 （五六川）	堤体漏水	右	0.0k から 0.4k+15m	瑞穂市牛牧	460	発生する恐れ（川表） （旧法崩すべり）
93	長良川 （五六川）	堤体漏水	右	0.2k から 0.4k	瑞穂市牛牧	250	断面不足 （旧堤防断面）
			右岸 計	2箇所		710	

前年度重要水防箇所調書							延長の増減と変更理由		
図面対象 番 号	種 別	重要 度	左右 岸 別	位 置	延 長 （ m ）		延長（m）		変 更 理 由
							増	減	
90	堤体漏水		左	0.0k から 0.4k+15m	410				
91	堤体漏水		左	0.2k から 0.4k	190				
			左岸 計	2箇所	600				
92	堤体漏水		右	0.0k から 0.4k+15m	460				
93	堤体漏水		右	0.2k から 0.4k	250				
			右岸 計	2箇所	710				

（注）摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左 右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
			合計	4箇所		1,310	
				内訳	堤体漏水	1,310	
					計	1,310	
94	長良川 (天王川)	堤体漏水	右	0.0k から 0.2k+80m	瑞穂市穂積	280	断面不足 (旧堤防断面)
95	長良川 (天王川)	堤体漏水	右	0.6k+125m から 1.0k	瑞穂市穂積	280	断面不足 (旧堤防断面)
			右岸 計	2箇所		560	

前年度重要水防箇所調書							延長の増減と変更理由		
図面対象 番 号	種 別	重要 度	左 右 岸 別	位 置	延 長 (m)		延長 (m)		変 更 理 由
							増	減	
			合計	4箇所	1,310				
				内訳	1,310				
					1,310				
94	堤体漏水		右	0.0k から 0.2k+80m	280				
95	堤体漏水		右	0.6k+125m から 1.0k	280				
			右岸 計	2箇所	560				

(注)摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長 （ m ）	摘 要 （ 水 防 工 法 ）
			合計	2箇所		560	
				内訳	堤体漏水 計	560 560	

前年度重要水防箇所調書							延長の増減と変更理由		
図面対象 番 号	種 別	重要 度	左右 岸 別	位 置	延 長 （ m ）		延長（m）		変 更 理 由
							増	減	
			合計	2箇所	560				
				内訳	560 560				

（注）摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。