

* 様式-4の1

平成31年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書<重点区間>

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (対 象 番 号)
1	木曽川	堤 防 高 堤 防 断 面	左	3.0K+159 から 3.0K+204	桑名郡木曽岬町源緑輪中	50	B3、B4
2	木曽川	漏 水	左	6.0K から 6.2K+160	桑名郡木曽岬町加路戸	340	要1
3	木曽川	堤 防 断 面 工 事 施 工 旧 川 跡	左	7.8K+85 から 8.0k	弥富市前ヶ須町	130	B5、要5、要6
4	木曽川	工 作 物	左 右	8.2K+130 8.2K+243	弥富市小島町 桑名市長島町押付	—	工A-1 尾張大橋
5	木曽川	堤 防 高 堤 防 断 面 漏 水	左	8.2K + 170 から 8.4K + 170	弥富市小島町附新田 弥富市小島町上新田	260	B6、B7、B8
6	木曽川	堤 防 断 面 漏 水	左	16.8K+150 から 18.2K	愛西市石田町知田 愛西市早尾町大西	1,150	B16、B18
7	木曽川	堤 防 高 堤 防 断 面 漏 水	右	8.0K+80 から 8.4K+110	桑名市長島町東殿名 桑名市長島町押付	430	B25、B26、B27
8	木曽川	堤 防 断 面 旧 川 跡 漏 水	右	11.2K+90 から 11.6K	桑名市長島町西川	360	B28、B29、要15
9	木曽川	堤 防 高 堤 防 断 面	右	12.0K から 12.2K	愛西市福原町郷前 愛西市立田町十六石山	280	B30、B31
			合計	9箇所	愛知県： 5箇所 三重県： 5箇所	3,000	愛知県：1,820m 三重県：1,180m

様式-4の2

平成31年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書<工作物以外>

(重要度 B)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
1	木曽川	堤 防 断 面	左	0.0k から 0.4k+160	桑名市長島町老松	560	暫定堤防 河積不足 (積土のう工)
2	木曽川	堤 防 断 面	左	0.4k+160 から 1.2K+100	桑名郡木曽岬町新輪 桑名郡木曽岬町源緑輪中	740	暫定堤防 河積不足 (積土のう工)
3	木曽川	堤 防 高	左	3.0K+159 から 3.0K+204	桑名郡木曽岬町源緑輪中	50	暫定堤防 河積不足 (積土のう工)
4	木曽川	堤 防 断 面	左	3.0K+159 から 3.0K+204	桑名郡木曽岬町源緑輪中	50	断面不足
5	木曽川	堤 防 断 面	左	7.8K+ 85 から 8.0k	弥富市前ヶ須町	130	断面不足
6	木曽川	堤 防 高	左	8.2k+170 から 8.4K	弥富市小島町附新田 弥富市小島町附新田	100	暫定堤防 河積不足 (積土のう工)
7	木曽川	堤 防 断 面	左	8.2k+170 から 8.4k+170	弥富市小島町附新田 弥富市小島町上新田	260	断面不足
8	木曽川	漏 水	左	8.4K+ 130 から 8.4K+ 170	弥富市小島町上新田 弥富市小島町上新田	40	旧川・破堤跡以外 履歴有の暫定施工 (月の輪工)
9	木曽川	漏 水	左	8.6K+ 130 から 10.0K+ 80	弥富市小島町上新田 弥富市五明町内川平外	1,360	旧川・破堤跡以外 履歴有の暫定施工 (月の輪工)
10	木曽川	堤 防 断 面	左	9.6k から 10.0k+90	弥富市五明町内川平外	580	断面不足 (アンダーパス)

様式-4の2

平成31年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書<工作物以外>

(重要度 B)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
11	木曾川	漏 水	左	10.0K+ 80 から 11.0K+ 80	愛西市森川町東柳 愛西市森川町東柳	1,110	旧川・破堤跡以外 履歴有の暫定施工 (月の輪工)
12	木曾川	堤 防 断 面	左	10.0k+90 から 10.4k+29	愛西市森川町東柳 愛西市森川町川平	420	断面不足
13	木曾川	堤 防 断 面	左	11.2k+62 から 12.0k+50	愛西市森川町重兵 愛西市立田町船頭平	690	断面不足
14	木曾川	堤 防 断 面	左	12.0K+50 から 12.4K+119	愛西市立田町船頭平 愛西市立田町松田	460	断面不足
15	木曾川	堤 防 断 面	左	12.4k+119 から 13.2K	愛西市立田町船頭平 愛西市立田町松田	680	断面不足
16	木曾川	漏 水	左	14.4K+170 から 15.6K+190	愛西市立田町郷附 愛西市三和町中ノ割	1,390	旧川・破堤跡以外 履歴有の暫定施工 (月の輪工)
17	木曾川	堤 防 断 面	左	15.4K から 19.2K	愛西市立田町郷附 愛西市塩田町大森	3,800	断面不足
18	木曾川	漏 水	左	16.8K+150 から 18.2K	愛西市石田町知田 愛西市早尾町大西	1,150	旧川・破堤跡以外 履歴有の暫定施工 (月の輪工)
19	木曾川	漏 水	左	18.4K+ 40 から 18.4K+200	愛西市早尾町井下野 愛西市早尾町西立切	160	旧川・破堤跡以外 履歴有の暫定施工 (月の輪工)
20	木曾川	漏 水	左	19.0K から 19.6K+ 40	愛西市塩田町大森 愛西市塩田町池田	680	旧川・破堤跡以外 履歴有の暫定施工 (月の輪工)

様式-4の2

平成31年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書<工作物以外>

(重要度 B)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
21	木曾川	堤 防 断 面	左	20.2k+103 から 22.4k	愛西市下大牧町稻香 愛西市給父町中部	2,000	断面不足
22	木曾川	漏 水	左	21.6K から 21.8K	愛西市高畑町村中	200	旧川・破堤跡以外 履歴有の暫定施工 (月の輪工)
23	木曾川	漏 水	左	21.8K+181 から 22.0K+ 20	愛西市給父町南部	40	旧川・破堤跡以外 履歴有の暫定施工 (月の輪工)
24	木曾川	漏 水	左	22.2K+ 40 から 22.2K+110	愛西市給父町南部	70	旧川・破堤跡以外 履歴有の暫定施工 (月の輪工)
			左岸 計	24箇所	愛知県:20箇所 三重県:4箇所	16,720	愛知県:15,320m 三重県:1,400m

平成31年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書<工作物以外>

(重要度 B)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
25	木曾川	漏 水	右	8.0k+ 35 から 8.4k	桑名市長島町東殿名 桑名市長島町押付	280	旧川・破堤跡以外 履歴有の暫定施工 (月の輪工)
26	木曾川	堤 防 断 面	右	8.0k+80 から 8.4k+110	桑名市長島町東殿名 桑名市長島町小島	430	断面不足
27	木曾川	堤 防 高	右	8.0k+80 から 8.4k+110	桑名市長島町東殿名 桑名市長島町押付	430	暫定堤防 河積不足 (積土のう工)
28	木曾川	堤 防 断 面	右	11.2k+90 から 11.4k+122	桑名市長島町小島 桑名市長島町西川	240	暫定堤防 河積不足 (積土のう工)
29	木曾川	漏 水	右	11.2k+90 から 11.6k	桑名市長島町西川	360	旧川・破堤跡以外 履歴有の暫定施工 (月の輪工)
30	木曾川	堤 防 断 面	右	11.8k から 13.8k	愛西市福原町郷前 愛西市立田町	2,700	断面不足
31	木曾川	堤 防 高	右	12.0k から 12.2k	愛西市福原新田町式反歩 愛西市立田町十六石山	280	暫定堤防 河積不足 (積土のう工)
32	木曾川	堤 防 断 面	右	13.8k から 19.0k	愛西市立田町 愛西市塩田町大森	5,400	断面不足 (中堤)
33	木曾川	堤 防 断 面	右	19.0k から 24.4k	海津市海津町日原 海津市海津町成戸	5,360	断面不足 (中堤)
34	木曾川	堤 防 高	右	23.8k から 24.2k	海津市海津町秋江 海津市海津町成戸	400	暫定堤防 河積不足 (積土のう工)

様式-4の2

平成31年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書<工作物以外>

(重要度 B)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
			右岸 計	10箇所	愛知県:3箇所 岐阜県:2箇所 三重県:5箇所	15,880	愛知県:8,380m 岐阜県:5,760m 三重県:1,740m
			合計	34箇所	愛知県:23箇所 岐阜県:2箇所 三重県:9箇所	32,600	愛知県:23,700m 岐阜県:5,760m 三重県:3,140m
				愛知県内訳	堤防高 堤防断面 漏水 計	380 17,120 6,200 23,700	
				岐阜県内訳	堤防高 堤防断面 漏水 計	400 5,360 0 5,760	
				三重県内訳	堤防高 堤防断面 漏水 計	480 2,020 640 3,140	

様式-4の3

平成31年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書<工作物>

(重要度 A)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要
1	木曾川	工 作 物	左	8.2K+130	弥富市小島町	—	桁下不足
			右	8.2K+243	桑名市長島町押付		尾張大橋
			合計	1箇所	愛知県： 1箇所 三重県： 1箇所		

平成31年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書<工作物>

(重要度 B)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要
1	木曾川	工 作 物	左	3.2K- 38.1	桑名郡木曾岬町源緑輪中	—	桁下不足 名四木曾川大橋(下流)
			右	3.2K- 34.5	桑名市長島町福吉		
2	木曾川	工 作 物	左	3.2K- 18.1	桑名郡木曾岬町源緑輪中	—	桁下不足 名四木曾川大橋(上流)
			右	3.2K- 13.6	桑名市長島町福吉		
3	木曾川	工 作 物	左	8.4K+ 32.8	弥富市小島町	—	桁下不足 近鉄木曾川橋
			右	8.4K+ 14.5	桑名市長島町押付		
4	木曾川	工 作 物	左	22.6K+ 70.2	愛西市給父町北部	—	桁下不足 東海大橋
			右	22.6K+ 50	海津市海津町秋江		
			合計	4箇所	愛知県： 2箇所 岐阜県： 1箇所 三重県： 3箇所		

様式-4の4

平成31年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書<要注意箇所>

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要
1	木曽川	漏 水	左	6.0K から 6.2K+160	桑名郡木曽岬町新加路戸	340	旧川・破堤跡以外 履歴有(対策済) (月の輪工)
2	木曽川	旧 川 跡	左	7.6k+110 から 7.8k+85	桑名郡木曽岬町新加路戸	230	三川分流工事で締切
3	木曽川	新 堤 防	左	7.8k+15 から 7.8k+22	桑名郡木曽岬町新加路戸	10	H25 木曽川鍋田上水門改築工事 H26.3～H29.3
4	木曽川	工 事 施 工	左	7.8K+22 から 7.8k+85	桑名郡木曽岬町新加路戸	60	H29木曽川鍋田上水門整備工事 H29.9～H33.2 工事施工 仮締切り
5	木曽川	工 事 施 工	左	7.8k+85 から 8.0k+129	弥富市前ヶ須町	260	H29木曽川鍋田上水門整備工事 H29.9～H33.2 工事施工 仮締切り
6	木曽川	旧 川 跡	左	7.8k+85 から 8.2k-70	弥富市前ヶ須町	310	三川分流工事で締切
7	木曽川	旧 川 跡	左	10.2k+100 から 11.8k-50	愛西市森川町東柳 愛西市森川町杵先	1,370	三川分流工事で締切
8	木曽川	法崩れ・すべり	左	10.6k から 11.4k	愛西市森川町杵先	710	出張所の現場確認に より
9	木曽川	新 堤 防	左	11.4k+134.7 から 11.8k+3.6	愛西市森川町東柳	200	H28木曽川立田護岸工 事 H29.5完成
10	木曽川	新 堤 防	左	11.8k+3.6 から 12.0k+14	愛西市森川町東柳 愛西市立田町船頭平	180	H29木曽川森川護岸工 事 H30.6完成

様式-4の4

平成31年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書<要注意箇所>

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要
11	木曾川	法崩れ・すべり	左	12.2k から 12.6k+100	愛西市立田町船頭平 愛西市立田町松田	470	出張所の現場確認に より
			左岸 計	11箇所	愛知県:7箇所 三重県:4箇所	4,140	愛知県:3,500m 三重県:640m

様式-4の4

平成31年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書<要注意箇所>

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要
12	木曾川	旧 川 跡	右	0.0k+0 から 1.6k+0	桑名市長島町浦安 桑名市長島町松陰	1,620	三川分流工事で干拓
13	木曾川	旧 川 跡	右	3.0k+40 から 3.4k+120	桑名市長島町浦安 桑名市長島町松陰	570	三川分流工事で締切
14	木曾川	旧 川 跡	右	5.8k+0 から 6.0k+40	桑名市長島町浦安 桑名市長島町松陰	170	三川分流工事で締切
15	木曾川	旧 川 跡	右	11.4k+0 から 11.6k+40	桑名市長島町新所	280	三川分流工事で締切
16	木曾川	旧 川 跡	右	11.6k+40 から 12.0k-15	愛西市福原新田郷前	370	三川分流工事で締切
17	木曾川	新 堤 防	右	11.6k+45 から 11.6k+134.8	愛西市福原新田郷前	90	H27木曾川福原新田下 流護岸工事 H29.2完成
			右岸 計	6箇所	愛知県:2箇所 岐阜県:0箇所 三重県:4箇所	3,100	愛知県:460m 岐阜県:0m 三重県:2,640m
			合計	17箇所	愛知県:9箇所 岐阜県:0箇所 三重県:8箇所	7,240	愛知県:3,960m 岐阜県:0m 三重県:3,280m

平成31年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書<堤防詳細点検>

(重要度B)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (重 複 番 号)
1	木曽川	法崩れ・すべり (裏)	左	8.4k ～ 8.4k+173	弥富市小島町附新田 弥富市小島町下新田	170	
2	木曽川	法崩れ・すべり (裏)	左	10.2k ～ 10.6k	愛西市森川町東柳 愛西市森川町杵先	540	
3	木曽川	法崩れ・すべり (裏)	左	11.4k ～ 12.2k	愛西市森川町杵先 愛西市立田町船頭平	730	
			左岸 計	3箇所	愛知県:3箇所	1,440	

平成31年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書<堤防詳細点検>

(重要度B)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (重 複 番 号)
4	木曾川	法崩れ・すべり (裏)	右	9.6k ～ 10.2k	桑名市長島町大倉 桑名市長島町小島	510	
			右岸 計	1箇所	愛知県:0箇所 三重県:1箇所	510	
			合計	4箇所		1,950	
				愛知県内訳	法 崩 れ ・ す べ り 漏 水 計	1,440 0 1,440	
				三重県内訳	法 崩 れ ・ す べ り 漏 水 計	510 0 510	
				合計	法 崩 れ ・ す べ り 漏 水 計	1,950 0 1,950	