

* 様式－４の１

令和7年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜重点区間＞

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (対 象 番 号)
1	木曽川	堤体漏水	左	3.0K+159 から 3.0K+204	桑名郡木曽岬町源緑輪中	50	B3
2	木曽川	基礎地盤漏水	左	6.0K から 6.2K+160	桑名郡木曽岬町加路戸	340	要1
3	木曽川	旧川跡	左	7.8K+22 から 8.0k+129	弥富市前ヶ須町	320	要2、要3
4	木曽川	工作物	左 右	8.2K+130 8.2K+243	弥富市小島町 桑名市長島町押付	—	工A-1 尾張大橋
5	木曽川	越水・溢水 堤体漏水 基礎地盤漏水	左	8.2K + 170 から 8.4K + 170	弥富市小島町附新田 弥富市小島町上新田	260	B4、B5、B6
6	木曽川	堤体漏水 工事施工	左	16.8K+150 から 18.2K	愛西市石田町知田 愛西市早尾町大西	1,150	A2、要7
7	木曽川	堤体漏水 越水・溢水 基礎地盤漏水	右	8.0K+80 から 8.4K+110	桑名市長島町東殿名 桑名市長島町押付	430	A4、B14、B15、B16
8	木曽川	堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	右	11.2K から 11.6K+40	桑名市長島町西川	490	A4、B18、要12、要13
			合計	8箇所	愛知県： 4箇所 三重県： 4箇所	3,040	愛知県： 1,730m 三重県： 1,310m

様式－４の２

令和7年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

(重要度 A)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
1	木曽川	堤体漏水	左	9.0k から 13.8k	弥富市小島町 愛西市立田町松田	4,626	堤防の脆弱性 すべり破壊
2	木曽川	堤体漏水	左	14.4k から 18.8k	愛西市立田町郷附 愛西市塩田町大森	4,442	堤防の脆弱性 すべり破壊
3	木曽川	堤体漏水	左	20.0k から 21.0k	愛西市下大牧町塩田 愛西市高畑町村中	1,065	すべり破壊
			左岸 計	3箇所	愛知県：3箇所 三重県：0箇所	10,133	愛知県：10,133m 三重県：0m

様式－４の２

令和7年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

(重要度 A)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
4	木曽川	堤体漏水	右	8.4k+110 から 11.6K+40	桑名市長島町押付 桑名市長島町西川	3,138	堤防の脆弱性 すべり破壊
5	木曽川	堤体漏水	右	11.6k+40 から 12.0K	愛西市福原町郷前 愛西市福原新田町式反歩	384	堤防の脆弱性 すべり破壊
			右岸 計	2箇所	愛知県：1箇所 岐阜県：0箇所 三重県：1箇所	3,522	愛知県：384m 岐阜県：0m 三重県：3,138m
			合計	5箇所	愛知県：4箇所 岐阜県：0箇所 三重県：1箇所	13,655	愛知県：10,517m 岐阜県：0m 三重県：3,138m
				愛知県内 訳	越水・溢水 堤体漏水 基礎地盤漏水 計	0 10,517 0 10,517	
				岐阜県内 訳	越水・溢水 堤体漏水 基礎地盤漏水 計	0 0 0 0	

様式－４の２

令和7年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

(重要度 A)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
				三重県内 訳	越水・溢水 堤体漏水 基礎地盤漏水 計	0 3,138 0 3,138	

様式－４の２

令和7年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

(重要度 B)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
1	木曽川	堤体漏水	左	0.0k から 0.4k+160	桑名市長島町老松	560	河積不足 (積土のう工)
2	木曽川	堤体漏水	左	0.4k+160 から 1.2K+100	桑名郡木曽岬町新輪 桑名郡木曽岬町源緑輪中	740	河積不足 (積土のう工)
3	木曽川	堤体漏水	左	3.0K+159 から 3.0K+204	桑名郡木曽岬町源緑輪中	50	断面不足
4	木曽川	越水・溢水	左	8.2k+170 から 8.4K	弥富市小島町附新田 弥富市小島町附新田	100	越水危険箇所 河積不足 (積土のう工)
5	木曽川	堤体漏水	左	8.2k+170 から 8.4k+170	弥富市小島町附新田 弥富市小島町上新田	260	断面不足
6	木曽川	基礎地盤漏水	左	8.4K+ 130 から 8.4K+ 170	弥富市小島町上新田	40	旧川・破堤跡以外 履歴有の暫定施工 (月の輪工)
7	木曽川	基礎地盤漏水	左	8.4K+ 170 から 9.0k	弥富市小島町上新田	447	旧川・破堤跡以外 履歴有の暫定施工 (月の輪工)
8	木曽川	基礎地盤漏水	左	11.6k から 12.0k+14.4	愛西市森川町重兵 愛西市立田町松田	414	パイピング破壊
9	木曽川	基礎地盤漏水	左	12.0k+146.1 から 13.8k	愛西市立田町松田	1,498	パイピング破壊

様式－４の２

令和7年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

(重要度 B)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
10	木曽川	堤体漏水	左	13. 8k から 14. 4k	愛西市立田町松田 愛西市立田町郷附	494	堤防の脆弱性
11	木曽川	基礎地盤漏水	左	18. 8k から 19. 6k	愛西市塩田町大森 愛西市塩田町池田	838	旧川・破堤跡以外 履歴有の暫定施工 (月の輪工)
12	木曽川	堤体漏水	左	18. 8k から 19. 2k	愛西市塩田町大森	403	断面不足
13	木曽川	堤体漏水	左	21. 0k から 22. 4k	愛西市高畑町村中 愛西市給父町南部	1, 446	被災履歴・点検結果
			左岸 計	1 3箇所	愛知県：1 0箇所 三重県：3箇所	7, 290	愛知県：5, 9 4 0 m 三重県：1, 3 5 0 m

様式－４の２

令和7年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

(重要度 B)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
14	木曽川	基礎地盤漏水	右	8.0K+ 35 から 8.4K	桑名市長島町東殿名 桑名市長島町押付	280	旧川・破堤跡以外 履歴有の暫定施工 (月の輪工)
15	木曽川	堤体漏水	右	8.0k+80 から 8.4k+110	桑名市長島町東殿名 桑名市長島町小島	430	断面不足
16	木曽川	越水・溢水	右	8.0k+80 から 8.4k	桑名市長島町東殿名 桑名市長島町押付	229	暫定堤防、越水危険箇所 河積不足 (積土のう工)
17	木曽川	基礎地盤漏水	右	8.4k+110 から 8.8k	桑名市長島町小島	300	パイピング破壊
18	木曽川	基礎地盤漏水	右	11.2k から 11.6k+40	桑名市長島町小島 桑名市長島町西川	485	パイピング破壊
19	木曽川	基礎地盤漏水	右	11.6k+40 から 11.8K	愛西市福原町郷前 愛西市福原新田町式反歩	175	パイピング破壊
20	木曽川	堤体漏水	右	12.4k から 13.6k	愛西市立田町十六石山 愛西市立田町	1,351	堤防の脆弱性
21	木曽川	堤体漏水	右	13.8k から 19.0k	愛西市立田町 愛西市塩田町大森	5,400	断面不足 (中堤)
22	木曽川	堤体漏水	右	19.0k から 24.4k	海津市海津町日原 海津市海津町成戸	5,360	断面不足 (中堤)

様式－４の２

令和7年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

(重要度 B)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
23	木曽川	越水・溢水	右	23. 8K から 24. 2k	海津市海津町秋江 海津市海津町成戸	400	暫定堤防 河積不足 (積土のう工)
			右岸 計	1 0 箇所	愛知県：3 箇所 岐阜県：2 箇所 三重県：5 箇所	14, 410	愛知県：6, 9 2 6 m 岐阜県：5, 7 6 0 m 三重県：1, 7 2 4 m
			合計	2 3 箇所	愛知県：1 3 箇所 岐阜県：2 箇所 三重県：8 箇所	21, 700	愛知県：1 2, 8 6 6 m 岐阜県：5, 7 6 0 m 三重県：3, 0 7 4 m
				愛知県内 訳	越水・溢水 基礎地盤漏水 堤体漏水 計	100 3, 412 9, 354 12, 866	
				岐阜県内 訳	越水・溢水 基礎地盤漏水 堤体漏水 計	400 0 5, 360 5, 760	

様式－４の２

令和7年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

(重要度 B)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
				三重県内 訳	越水・溢水 基礎地盤漏水 堤体漏水 計	229 1,065 1,780 3,074	

様式－４の３

令和7年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物＞

(重要度 A)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要
1	木曽川	工 作 物	左 右	8. 2K+130 8. 2K+243	弥富市小島町 桑名市長島町押付	—	桁下不足 尾張大橋
			合計	1箇所	愛知県： 1箇所 三重県： 1箇所		

様式－4 の 3

令和7年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物＞

(重要度 B)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要
1	木曽川	工 作 物	左 右	8.4K+ 32.8 8.4K+ 14.5	弥富市小島町 桑名市長島町押付	—	桁下不足 近鉄木曽川橋
2	木曽川	工 作 物	左 右	22.6K+ 70.2 22.6K+ 50	愛西市給父町北部 海津市海津町秋江	—	桁下不足 東海大橋
			合計	2箇所			

様式－４の４

令和7年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜要注意箇所＞

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要
1	木曽川	基礎地盤漏水	左	6.0K から 6.2K+160	桑名郡木曽岬町新加路戸	340	旧川・破堤跡以外 履歴有(対策済) (月の輪工)
2	木曽川	旧 川 跡	左	7.6k+110 から 7.8k+85	桑名郡木曽岬町新加路戸	230	三川分流工事で締切
3	木曽川	旧 川 跡	左	7.8k+85 から 8.2k-70	弥富市前ヶ須町	310	三川分流工事で締切
4	木曽川	旧 川 跡	左	10.2k+100 から 11.8k-50	愛西市森川町東柳 愛西市森川町杵先	1,370	三川分流工事で締切
5	木曽川	法崩れ・すべり	左	10.6k から 11.4k	愛西市森川町杵先	710	出張所の現場確認により
6	木曽川	法崩れ・すべり	左	12.2k から 12.6k+100	愛西市立田町船頭平 愛西市立田町松田	470	出張所の現場確認により
7	木曽川	工事施工	左	17.0k+136 から 17.2k+43	愛西市葛木地先	90	R5葛木樋管新設工事 R7.9完成予定
			左岸 計	7箇所	愛知県：5箇所 三重県：2箇所	3,520	愛知県：2,950m 三重県：570m

様式－４の４

令和7年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜要注意箇所＞

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要
8	木曽川	旧 川 跡	右	0.0k+0 から 1.6k+0	桑名市長島町浦安 桑名市長島町松陰	1,620	三川分流工事で干拓
9	木曽川	新 堤 防	右	1.0k から 3.0k+207	桑名市長島町横満蔵	3,129	R4木曽川横満高潮堤防嵩 上工事 R6.3完成
10	木曽川	旧 川 跡	右	3.0k-40 から 3.4k+120	桑名市長島町浦安 桑名市長島町松陰	570	三川分流工事で締切
11	木曽川	旧 川 跡	右	5.8k+0 から 6.0k-40	桑名市長島町浦安 桑名市長島町松陰	170	三川分流工事で締切
12	木曽川	旧 川 跡	右	11.4k+0 から 11.6k+40	桑名市長島町新所	280	三川分流工事で締切
13	木曽川	旧 川 跡	右	11.6k+40 から 12.0k-15	愛西市福原新田郷前	370	三川分流工事で締切
			右岸 計	6箇所	愛知県：1箇所 岐阜県：0箇所 三重県：5箇所	6,139	愛知県：370m 岐阜県：0m 三重県：5,769m
			合計	13箇所	愛知県：6箇所 岐阜県：0箇所 三重県：7箇所	9,659	愛知県：3,320m 岐阜県：0m 三重県：6,339m

様式－４の５

令和7年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜堤防詳細点検＞
(重要度B)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (重 複 番 号)
1	木曽川	法崩れ・すべり (裏)	左	8.4k ～ 8.4k+173	弥富市小島町附新田 弥富市小島町下新田	170	
2	木曽川	法崩れ・すべり (裏)	左	10.2k ～ 10.6k	愛西市森川町東柳 愛西市森川町杵先	540	
3	木曽川	法崩れ・すべり (裏)	左	11.4k ～ 12.2k	愛西市森川町杵先 愛西市立田町船頭平	730	
			左岸 計	3箇所	愛知県：3箇所	1,440	

令和7年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜堤防詳細点検＞
(重要度B)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (重 複 番 号)
4	木曽川	法崩れ・すべり (裏)	右	9.6k ～ 10.2k	桑名市長島町大倉 桑名市長島町小島	510	
			右岸 計	1箇所	愛知県：0箇所 三重県：1箇所	510	
			合計	4箇所		1,950	
				愛知県内訳	法 崩 れ ・ す べ り 漏 水 計	1,440 0 1,440	
				三重県内訳	法 崩 れ ・ す べ り 漏 水 計	510 0 510	
				合計	法 崩 れ ・ す べ り 漏 水 計	1,950 0 1,950	