

* 様式－４の１

令和7年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜重点区間＞

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (対 象 番 号)
1	長良川	基礎地盤漏水	左	3.6k から 4.2k	桑名市長島町福豊 桑名市長島町赤地	720	要1
2	長良川	堤体漏水 越水・溢水	左	5.6k+153 から 5.8k+56	桑名市長島町十日外面	100	B1、B2
3	長良川	工作物	左 右	5.8K+ 39.7 5.8K+ 59.8	桑名市長島町十日外面 桑名市福島	—	工A-1 伊勢大橋
4	長良川	堤体漏水 越水・溢水 旧川跡	左	13.4k から 13.6k-35	愛西市立田町福原	170	A3, B11, 要4
5	長良川	堤体漏水 基礎地盤漏水 越水・溢水	右	13.8k+175 から 14.0k+160	海津市海津町油島	380	A8, B23, B24, 要5
6	長良川	越水・溢水 堤体漏水 旧川跡	右	18.6k から 19.0k	海津市海津町外浜	400	B24, B25, 要6
7	長良川	堤体漏水 越水・溢水 基礎地盤漏水	右	22.8k から 23.4k+100	海津市海津町秋江	770	A10, B24, 要8
8	長良川	堤体漏水 越水・溢水 基礎地盤漏水	右	26.4k から 26.4k+180	羽島市桑原町西小藪	180	A10, B24, 要11
9	長良川	越水・溢水 旧川跡 基礎地盤漏水	右	29.6K から 29.8k+100	海津市平田町勝賀	240	B28, 要14, 要15
			合計	9箇所	愛知県： 1箇所 岐阜県： 5箇所 三重県： 3箇所	2,960	愛知県： 170m 岐阜県： 1,970m 三重県： 820m

令和7年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

(重要度 A)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
1	長良川	堤 体 漏 水	左	7.0k から 7.6K	桑名市長島町西外面	810	堤防の脆弱性 すべり破壊
2	長良川	堤 体 漏 水	左	10.4k から 11.8k	桑名市長島町上坂手 桑名市長島町松之木	1,672	すべり破壊
3	長良川	堤 体 漏 水	左	11.8k から 13.6k	愛西市立田町福原	1,868	すべり破壊
			左岸 計	3箇所	愛知県：1箇所 三重県：2箇所	4,350	愛知県：1,868m 三重県：2,482m

令和7年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

(重要度 A)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
4	長良川	越 水 ・ 溢 水	右	5.8k から 6.6K	桑名市福島 桑名市上之輪	836	暫定堤防（中堤） 河積不足 （積土のう工）
5	長良川	越 水 ・ 溢 水	右	7.0K から 7.6K	桑名市上之輪	672	暫定堤防（中堤） 河積不足 （積土のう工）
6	長良川	越 水 ・ 溢 水	右	8.8K から 9.4K	桑名市長島町千倉	603	暫定堤防（中堤） 河積不足 （積土のう工）
7	長良川	越 水 ・ 溢 水	右	10.8K から 11.2K	桑名市長島町上坂手	377	暫定堤防（中堤） 河積不足 （積土のう工）
8	長良川	堤 体 漏 水	右	13.6k から 15.2k	海津市海津町油島 海津市海津町金廻	1,635	すべり破壊
9	長良川	堤 体 漏 水	右	20.2k から 21.4k	海津市海津町日原 海津市海津町駒ヶ江	1,135	堤防の脆弱性 すべり破壊
10	長良川	堤 体 漏 水	右	22.8k から 28.6k	海津市海津町秋江 海津市平田町野寺	5,894	すべり破壊
			右岸 計	7箇所	岐阜県：3箇所 三重県：4箇所	11,152	岐阜県：8,664m 三重県：2,488m

様式-4 の 2

令和7年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

(重要度 A)

[illegible]

令和7年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

(重要度 B)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
1	長良川	堤体漏水	左	5.6K+153 から 5.8K+56	桑名市長島町十日外面	100	断面不足
2	長良川	越水・溢水	左	5.6k+153 から 5.8K+56	桑名市長島町十日外面	100	暫定堤防 河積不足 (積土のう工)
3	長良川	基礎地盤漏水	左	7.0k から 7.6K	桑名市長島町西外面	810	パイピング破壊
4	長良川	越水・溢水	左	7.2k から 7.4k	桑名市長島町西外面	253	暫定堤防 河積不足 (積土のう工)
5	長良川	堤体漏水	左	7.6k から 7.8k	桑名市長島町西外面	186	被災履歴・点検結果
6	長良川	越水・溢水	左	7.6K から 11.8k	桑名市長島町西外面 桑名市長島町松之木	3,724	河積不足 (積土のう工)
7	長良川	堤体漏水	左	9.4k から 10.4k	桑名市長島町下坂手	701	被災履歴・点検結果
8	長良川	基礎地盤漏水	左	9.4k から 10.4k	桑名市長島町下坂手	701	パイピング破壊
9	長良川	越水・溢水	左	11.8k から 12.4K	愛西市立田町福原	862	越水危険箇所 河積不足 (積土のう工)
10	長良川	堤体漏水	左	11.8K から 11.8k+150	愛西市立田町福原	150	断面不足

様式-4 の 2

令和7年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

(重要度 B)

[illegible]

令和7年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

(重要度 B)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
14	長良川	堤体漏水	右	5.2k から 12.4K+98	桑名市福島 桑名市長島町松之木	7,510	断面不足 (中堤)
15	長良川	越水・溢水	右	5.6K から 5.8K	桑名市福島	226	暫定堤防 河積不足 (積土のう工)
16	長良川	越水・溢水	右	6.6K から 7.0K	桑名市上之輪	416	暫定堤防 河積不足 (積土のう工)
17	長良川	越水・溢水	右	7.6K から 8.0K	桑名市長島町千倉	416	暫定堤防 河積不足 (積土のう工)
18	長良川	越水・溢水	右	9.4K から 10.8K	桑名市長島町千倉	1,257	暫定堤防 河積不足 (積土のう工)
19	長良川	越水・溢水	右	11.2K から 12.4K	桑名市長島町松之木	1,495	暫定堤防 河積不足 (積土のう工)
20	長良川	越水・溢水	右	12.4K から 12.4K+98	桑名市長島町松之木	98	暫定堤防 (中堤) 河積不足 (積土のう工)
21	長良川	堤体漏水	右	12.4K+ 98 から 13.6K+162	海津市海津町油島	1,280	断面不足 (中堤)
22	長良川	越水・溢水	右	12.4k+98 から 13.6K	海津市海津町油島	1,120	暫定堤防 河積不足 (積土のう工)
23	長良川	基礎地盤漏水	右	13.6K から 15.2k	海津市海津町油島 海津市海津町金廻	1,635	パイピング破壊

令和7年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

(重要度 B)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
24	長良川	越水・溢水	右	13.8K から 27.8k	海津市海津町油島 海津市平田町幡長	14,048	暫定堤防、越水危険箇所 河積不足 (積土のう工)
25	長良川	堤体漏水	右	15.2k から 20.2k	海津市海津町金廻 海津市海津町日原	5,121	被災履歴・点検結果
26	長良川	基礎地盤漏水	右	20.2k から 21.4k	海津市海津町日原 海津市海津町駒ヶ江	1,135	パイピング破壊
27	長良川	堤体漏水	右	21.4k から 21.6k	海津市海津町駒ヶ江	196	被災履歴・点検結果
28	長良川	越水・溢水	右	28.0K から 30.0K	海津市平田町幡長 海津市平田町勝賀	1,786	暫定堤防 河積不足 (積土のう工)
29	長良川	堤体漏水	右	28.6k から 28.8k	海津市平田町野寺	196	被災履歴・点検結果
			右岸 計	16箇所	岐阜県：9箇所 三重県：7箇所	37,935	岐阜県：26,517m 三重県：11,418m
			合計	29箇所	愛知県：5箇所 岐阜県：9箇所 三重県：15箇所	48,807	愛知県：4,297m 岐阜県：26,517m 三重県：17,993m

令和7年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

(重要度 B)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
				愛知県内 訳	越水・溢水 堤体漏水 基礎地盤漏水	4, 147 150 0	
					計	4, 297	
				岐阜県内 訳	越水・溢水 堤体漏水 基礎地盤漏水	16, 954 6, 793 2, 770	
					計	26, 517	
				三重県内 訳	越水・溢水 堤体漏水 基礎地盤漏水	7, 985 8, 497 1, 511	
					計	17, 993	

令和7年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物＞

(重要度 A)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要
1	長良川	工 作 物	左 右	5.8K+ 39.7 5.8K+ 59.8	桑名市長島町十日外面 桑名市福島	—	桁下不足 伊勢大橋
			合計	1箇所	三重県： 1箇所		

令和7年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物＞

(重要度 B)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要
1	長良川	工 作 物	左 右	2. 4K+140 2. 4K+175	桑名市長島町福吉 桑名市大字地蔵	—	桁下不足 名四国道揖斐長良大橋
2	長良川	工 作 物	左 右	2. 4K+160 2. 4K+195	桑名市長島町福吉 桑名市大字地蔵	—	桁下不足 名四国道揖斐長良大橋
3	長良川	工 作 物	左 右	7. 0K+179. 8 7. 0K+131	桑名市長島町西外面 桑名市上之輪新田	—	桁下不足 近鉄揖斐長良川橋
4	長良川	工 作 物	左 右	7. 8K+120 7. 8K+170	 桑名市長島町千倉	—	桁下不足 東名阪揖斐長良川橋
			合計	4箇所	三重県： 4箇所		

令和7年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜要注意箇所＞

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要
1	長良川	基礎地盤漏水	左	3.6k から 4.2k	桑名市長島町福豊 桑名市長島町赤地	720	旧川・破堤跡以外 履歴有（対策済） (月の輪工)
2	長良川	旧 川 跡	左	11.6k+400 から 11.8k-50	桑名市長島町松之木	180	三川分流工事で締切
3	長良川	旧 川 跡	左	11.8k-50 から 11.8k+160	愛西市福原新田郷前	210	三川分流工事で締切
4	長良川	旧 川 跡	左	13.0k+80 から 13.6k-35	愛西市立田町福原	540	三川分流工事で締切
			左岸 計	4箇所	愛知県：2箇所 三重県：2箇所	1,650	愛知県：750m 三重県：900m

令和7年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜要注意箇所＞

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要
5	長良川	基礎地盤漏水	右	13. 8k+175 から 14. 0k+160	海津市海津町油島	380	旧川・破堤跡以外 履歴有（対策済） （月の輪工）
6	長良川	旧 川 跡	右	18. 6k から 19. 0k	海津市海津町外浜	400	三川分流工事で締切
7	長良川	旧 川 跡	右	20. 8k-30 から 21. 8k+70	海津市海津町長瀬 海津市海津町大和田	1, 110	三川分流工事で締切
8	長良川	基礎地盤漏水	右	22. 8k から 23. 4k+100	海津市海津町秋江	770	旧川・破堤跡以外 履歴有（対策済） （月の輪工）
9	長良川	旧 川 跡	右	25. 2k-10 から 25. 8k	海津市海津町瀬古	690	三川分流工事で締切
10	長良川	旧 川 跡	右	25. 8k から 26. 0k-110	羽島市桑原町西小藪	120	三川分流工事で締切
11	長良川	基礎地盤漏水	右	26. 4k から 26. 4k+180	羽島市桑原町西小藪	180	旧川・破堤跡以外 履歴有（対策済） （月の輪工）
12	長良川	旧 川 跡	右	27. 0k から 27. 4k	羽島市桑原町西小藪	410	三川分流工事で締切
13	長良川	旧 川 跡	右	27. 4k から 27. 8k	海津市平田町幡長	410	三川分流工事で締切
14	長良川	基礎地盤漏水	右	29. 6k から 29. 8k+100	海津市平田町勝賀	240	旧川・破堤跡 履歴有（対策済） （月の輪工）

令和7年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜要注意箇所＞

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要
15	長良川	旧 川 跡	右	29.8k+50 から 30.2k	海津市平田町勝賀	370	三川分流工事で締切
			右岸 計	1 1 箇所	愛知県：0 箇所 岐阜県：1 1 箇所 三重県：0 箇所	5,080	愛知県：0 m 岐阜県：5,080 m 三重県：0 m
			合計	1 5 箇所	愛知県：2 箇所 岐阜県：1 1 箇所 三重県：2 箇所	6,730	愛知県：750 m 岐阜県：5,080 m 三重県：900 m