

* 様式－４の１

令和8年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜重点区間＞

| 図面 対象 番号 | 河川名 | 種 別 | 左右 岸の 区分 | 位 置 | 地 先 名 | 延長 (m) | 摘 要 (対 象 番 号) |
|----------------|-----|-------------------------------------|----------------|----------------------------|------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1 | 揖斐川 | 旧 川 跡 新 堤 防 基礎地盤漏水 | 左 | 0.0K+150 から 0.4K+ 50 | 桑名市長島町松蔭 | 300 | 要1、要2、要3 |
| 2 | 揖斐川 | 工 作 物 | 左 右 | 5.8K+ 40 5.8K+ 59.8 | 桑名市福島 | — | 工A-1 伊勢大橋 |
| 3 | 揖斐川 | 堤 体 漏 水 基礎地盤漏水 越水・溢水 | 左 | 16.8K から 18.8k | 海津市海津町安田 | 1,940 | A3, B13, B14 |
| 4 | 揖斐川 | 堤 体 漏 水 越水・溢水 基礎地盤漏水 新 堤 防 | 左 | 18.8K+113 から 19.2k | 海津市海津町安田 | 293 | A3, B14, B15, 要5 |
| 5 | 揖斐川 | 堤 体 漏 水 基礎地盤漏水 新 堤 防 | 左 | 20.2k から 20.8K+179.4 | 海津市海津町安田新田 海津市海津町稲山 | 778 | A3, B14, 要7 |
| 6 | 揖斐川 | 堤 体 漏 水 基礎地盤漏水 | 左 | 23.4k+88 から 25.4k | 海津市海津町福岡 海津市平田町脇野 | 1,841 | A6, B16, 要10, 要11 |
| 7 | 揖斐川 | 堤 体 漏 水 基礎地盤漏水 越水・溢水 | 右 | 6.6k から 7.8K+220 | 桑名市上之輪新田 桑名市下深谷部 | 1,385 | A9, A10, B26, B27, B28, B29, 要15 |
| 8 | 揖斐川 | 堤 体 漏 水 基礎地盤漏水 | 右 | 11.4K から 11.6K | 桑名市多度町南之郷 | 148 | A10, B32 |
| 9 | 揖斐川 | 堤 体 漏 水 越水・溢水 | 右 | 11.8K から 12.0K | 桑名市多度町南之郷 | 123 | A10, B33 |

* 様式-4の1

令和8年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書<重点区間>

| 図面 対象 番号 | 河川名 | 種 別 | 左右 岸の 区分 | 位 置 | 地 先 名 | 延長 (m) | 摘 要 (対 象 番 号) |
|----------------|-----|-----------------|----------------|------------------------------|----------------------|-----------|--------------------------|
| 10 | 揖斐川 | 基礎地盤漏水 越水・溢水 | 右 | 19.8K+100 から 20.0K+100 | 海津市南濃町安江 | 200 | A11, B37 |
| | | | | | | | |
| | | | 合計 | 10箇所 | 岐阜県： 5箇所 三重県： 5箇所 | 7,008 | 岐阜県：5,052m 三重県：1,956m |

* 様式-4の1

令和8年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書<重点区間>

| 図面 対象 番号 | 河川名 | 種 別 | 左右 岸の 区分 | 位 置 | 地 先 名 | 延長 (m) | 摘 要 (対 象 番 号) |
|----------------|--------------|--|----------------|--------------------|----------|-----------|--------------------|
| 11 | 揖斐川 (肱江川) | 堤 体 漏 水 越 水 ・ 溢 水 基 礎 地 盤 漏 水 新 堤 防 | 右 | 0.8k から 1.6k | 桑名市多度町中須 | 807 | A18, B46, 要19, 要20 |
| | | | | | | | |
| | | | 合計 | 1箇所 | 三重県： 1箇所 | 807 | 三重県： 807m |

令和8年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

(重要度 A)

| 図面 対象 番号 | 河川名 | 種 別 | 左右 岸の 区分 | 位 置 | 地 先 名 | 延長 (m) | 摘 要 (水 防 工 法) |
|----------------|-----|---------|----------------|------------------------|-------------------------|---------------|------------------------------|
| 9 | 揖斐川 | 堤 体 漏 水 | 右 | 6.6k から 7.6k | 桑名市上之輪新田 桑名市東汰上 | 975 | 堤防の脆弱性 すべり破壊 |
| 10 | 揖斐川 | 堤 体 漏 水 | 右 | 7.8k から 16.6k+50 | 桑名市東汰上 桑名市多度町東平賀 | 8,684 | 堤防の脆弱性 すべり破壊 |
| 11 | 揖斐川 | 基礎地盤漏水 | 右 | 19.6k から 20.0k | 海津市南濃町安江 | 443 | 被災履歴・点検結果 |
| 12 | 揖斐川 | 堤 体 漏 水 | 右 | 20.2k から 20.4k | 海津市南濃町山崎 | 218 | 被災履歴・点検結果 |
| 13 | 揖斐川 | 堤 体 漏 水 | 右 | 20.8k から 21.2k | 海津市南濃町山崎 | 391 | 堤防の脆弱性 すべり破壊 |
| 14 | 揖斐川 | 基礎地盤漏水 | 右 | 20.8k から 21.0k | 海津市南濃町安江 | 203 | パイピング破壊 |
| 15 | 揖斐川 | 堤 体 漏 水 | 右 | 22.4k から 23.0k | 海津市南濃町羽沢 | 618 | すべり破壊 |
| 16 | 揖斐川 | 基礎地盤漏水 | 右 | 22.4k から 22.6k | 海津市南濃町羽沢 | 198 | パイピング破壊 |
| | | | | | | | |
| | | | 右岸 計 | 8箇所 | 三重県：2箇所 岐阜県：6箇所 | 11,730 | 三重県：9,659m 岐阜県：2,071m |

様式－４の２

令和8年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書<工作物以外>

(重要度 B)

| 図面 対象 番号 | 河川名 | 種 別 | 左右 岸の 区分 | 位 置 | 地 先 名 | 延長 (m) | 摘 要 (水 防 工 法) |
|----------------|-----|-----------|----------------|----------------------------|------------------------|-----------|--------------------|
| 1 | 揖斐川 | 堤 体 漏 水 | 左 | 2.4K+201 から 2.4K+238 | 桑名市長島町福吉 | 40 | 断面不足 |
| 2 | 揖斐川 | 越 水 ・ 溢 水 | 左 | 2.4K+201 から 2.4K+238 | 桑名市長島町福吉 | 40 | 河積不足 (積土のう工) |
| 3 | 揖斐川 | 越 水 ・ 溢 水 | 左 | 5.6k から 5.8k | 桑名市福島 | 199 | 河積不足 (積土のう工) |
| 4 | 揖斐川 | 越 水 ・ 溢 水 | 左 | 6.6k から 7.0k | 桑名市長島町千倉 桑名市長島町西外面 | 416 | 河積不足 (積土のう工) |
| 5 | 揖斐川 | 水 衝 ・ 洗 掘 | 左 | 7.2k-107 から 7.2k-59 | 桑名市長島町西外面 | 48 | 暫定施工 |
| 6 | 揖斐川 | 越 水 ・ 溢 水 | 左 | 7.6k から 8.0k | 桑名市長島町千倉 | 416 | 河積不足 (積土のう工) |
| 7 | 揖斐川 | 越 水 ・ 溢 水 | 左 | 8.8k から 11.8k | 桑名市福島 桑名市長島町松之木 | 3,007 | 河積不足 (積土のう工) |
| 8 | 揖斐川 | 越 水 ・ 溢 水 | 左 | 12.0k から 12.4k+100 | 桑名市長島町松之木 | 538 | 河積不足 (積土のう工) |
| 9 | 揖斐川 | 越 水 ・ 溢 水 | 左 | 12.4k+100 から 13.6k | 海津市海津町油島 | 1,118 | 河積不足 (積土のう工) |
| 10 | 揖斐川 | 基礎地盤漏水 | 左 | 13.6k から 16.2k | 海津市海津町油島 海津市海津町帆引新田 | 2,964 | パイピング破壊 |

様式－４の２

令和8年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書<工作物以外>

(重要度 B)

| 図面 対象 番号 | 河川名 | 種 別 | 左右 岸の 区分 | 位 置 | 地 先 名 | 延長 (m) | 摘 要 (水 防 工 法) |
|----------------|-----|--------|----------------|----------------------------|--------------------------|-----------|--------------------------------|
| 11 | 揖斐川 | 越水・溢水 | 左 | 15.8k から 16.4k | 海津市海津町万寿新田 海津市海津町帆引新田 | 791 | 暫定堤防 河積不足 (積土のう工) |
| 12 | 揖斐川 | 基礎地盤漏水 | 左 | 16.4k から 16.6k | 海津市海津町万寿新田 | 202 | パイピング破壊 |
| 13 | 揖斐川 | 越水・溢水 | 左 | 16.6k から 18.8k | 海津市海津町万寿新田 海津市海津町安田 | 2,126 | 暫定堤防、越水危険箇所 河積不足 (積土のう工) |
| 14 | 揖斐川 | 基礎地盤漏水 | 左 | 16.8k から 20.8k+179.4 | 海津市海津町万寿新田 海津市海津町稲山 | 4,069 | パイピング破壊 |
| 15 | 揖斐川 | 越水・溢水 | 左 | 19.0k から 19.2k | 海津市海津町安田 | 201 | 暫定堤防 河積不足 (積土のう工) |
| 16 | 揖斐川 | 基礎地盤漏水 | 左 | 24.0k から 25.6k | 海津市海津町福岡 海津市平田町脇野 | 1,503 | 堤防の脆弱性 パイピング破壊 |
| 17 | 揖斐川 | 堤体漏水 | 左 | 25.4k から 25.6k | 海津市平田町脇野 | 239 | すべり破壊 |
| 18 | 揖斐川 | 越水・溢水 | 左 | 26.2k から 26.8k | 海津市平田町今尾 | 575 | 河積不足 (積土のう工) |
| 19 | 揖斐川 | 堤体漏水 | 左 | 26.4k から 26.6k | 海津市平田町今尾 | 178 | すべり破壊 |
| | | | 左岸 計 | 19箇所 | 岐阜県：11箇所 三重県：8箇所 | 18,670 | 岐阜県：13,966m 三重県：4,704m |

様式－４の２

令和8年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書<工作物以外>

(重要度 B)

| 図面 対象 番号 | 河川名 | 種 別 | 左右 岸の 区分 | 位 置 | 地 先 名 | 延長 (m) | 摘 要 (水 防 工 法) |
|----------------|-----|--------|----------------|----------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------------|
| 20 | 揖斐川 | 越水・溢水 | 右 | 0.0k から 0.2k | 桑名市福岡町 | 201 | 暫定堤防 河積不足 (積土のう工) |
| 21 | 揖斐川 | 越水・溢水 | 右 | 2.4K+ 160 から 2.6k | 桑名市地蔵 桑名市赤須賀 | 40 | 暫定堤防 河積不足 (積土のう工) |
| 22 | 揖斐川 | 堤体漏水 | 右 | 2.4K+ 160 から 2.6k | 桑名市地蔵 桑名市赤須賀 | 40 | 断面不足 |
| 23 | 揖斐川 | 越水・溢水 | 右 | 5.8k+5 から 5.8K+103 | 桑名市福島 | 100 | 暫定堤防 河積不足 (積土のう工) |
| 24 | 揖斐川 | 堤体漏水 | 右 | 5.8k+45 から 5.8K+80 | 桑名市福島 | 40 | 断面不足 |
| 25 | 揖斐川 | 基礎地盤漏水 | 右 | 6.2K+150 から 6.4K+ 30 | 桑名市上之輪新田 | 80 | 旧川・破堤跡以外 履歴有の暫定施工 (月の輪工) |
| 26 | 揖斐川 | 基礎地盤漏水 | 右 | 6.6k から 8.0k | 桑名市上之輪新田 桑名市下深谷部 | 1,395 | パイピング破壊 |
| 27 | 揖斐川 | 越水・溢水 | 右 | 6.8k から 7.2k | 桑名市上之輪新田 | 431 | 暫定堤防、越水危険箇所 河積不足 (積土のう工) |
| 28 | 揖斐川 | 堤体漏水 | 右 | 7.6k から 7.8k | 桑名市東汰上 | 190 | すべり破壊 |
| 29 | 揖斐川 | 越水・溢水 | 右 | 7.8K+190 から 7.8K+220 | 桑名市下深谷部 桑名市下深谷部 | 30 | 暫定堤防 河積不足 (積土のう工) |

様式－４の２

令和8年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書<工作物以外>

(重要度 B)

| 図面 対象 番号 | 河川名 | 種 別 | 左右 岸の 区分 | 位 置 | 地 先 名 | 延長 (m) | 摘 要 (水 防 工 法) |
|----------------|-----|--------|----------------|---------------------------|------------------------|---------------|--------------------------------|
| 30 | 揖斐川 | 基礎地盤漏水 | 右 | 10. 2k から 10. 4k | 桑名市今島 | 224 | 被災履歴・点検結果 |
| 31 | 揖斐川 | 基礎地盤漏水 | 右 | 10. 6k から 11. 2K | 桑名市今島 桑名市多度町南之郷 | 657 | 被災履歴・点検結果 |
| 32 | 揖斐川 | 基礎地盤漏水 | 右 | 11. 4k から 11. 6K | 桑名市多度町南之郷 | 148 | 被災履歴・点検結果 |
| 33 | 揖斐川 | 越水・溢水 | 右 | 11. 8k から 12. 0k | 桑名市多度町南之郷 | 123 | 暫定堤防 河積不足 (積土のう工) |
| 34 | 揖斐川 | 越水・溢水 | 右 | 12. 8k から 13. 0k | 桑名市多度町南之郷 | 231 | 暫定堤防 河積不足 (積土のう工) |
| 35 | 揖斐川 | 越水・溢水 | 右 | 14. 2k から 16. 2k | 桑名市多度町福永 桑名市多度町平古 | 1, 924 | 暫定堤防、越水危険箇所 河積不足 (積土のう工) |
| 36 | 揖斐川 | 堤体漏水 | 右 | 16. 6k+50 から 16. 8k | 海津市南濃町田鶴 | 192 | 被災履歴・点検結果 |
| 37 | 揖斐川 | 越水・溢水 | 右 | 19. 6K から 21. 2k | 海津市南濃町安江 海津市南濃町上野河戸 | 1, 670 | 暫定堤防、越水危険箇所 河積不足 (積土のう工) |
| 38 | 揖斐川 | 堤体漏水 | 右 | 21. 2k から 22. 4k | 海津市南濃町上野河戸 | 1, 268 | 被災履歴・点検結果 |
| 39 | 揖斐川 | 越水・溢水 | 右 | 21. 4K から 22. 4K | 海津市南濃町上野河戸 | 1, 055 | 暫定堤防 河積不足 (積土のう工) |

様式－４の２

令和8年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書<工作物以外>

(重要度 B)

| 図面 対象 番号 | 河川名 | 種 別 | 左右 岸の 区分 | 位 置 | 地 先 名 | 延長 (m) | 摘 要 (水 防 工 法) |
|----------------|--------------|-------|----------------|--------------------|-----------------------|-----------|--------------------------------|
| 45 | 揖斐川 (肱江川) | 越水・溢水 | 左 | 0.8k から 2.0k | 桑名市多度町香取 桑名市多度町肱江 | 1,247 | 越水危険箇所 河積不足 (積土のう工) |
| | | | 左岸 計 | 1箇所 | 三重県：1箇所 | 1,247 | 三重県：1,247m |
| 46 | 揖斐川 (肱江川) | 越水・溢水 | 右 | 0.8k から 1.6k | 桑名市多度町中須 桑名市多度町下野代 | 798 | 暫定堤防、越水危険箇所 河積不足 (積土のう工) |
| | | | 右岸 計 | 1箇所 | 三重県：1箇所 | 798 | 三重県：798m |
| | | | 合計 | 2箇所 | 三重県：2箇所 | 2,045 | 三重県：2,045m |
| | | | | 三重県内訳 | 越水・溢水 | 2,045 | |
| | | | | | 堤体漏水 | 0 | |
| | | | | | 基礎地盤漏水 | 0 | |
| | | | | | 漏水 | 0 | |
| | | | | | 計 | 2,045 | |

様式－４の２

令和8年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書<工作物以外>

(重要度 B)

| 図面 対象 番号 | 河川名 | 種 別 | 左右 岸の 区分 | 位 置 | 地 先 名 | 延長 (m) | 摘 要 (水 防 工 法) |
|----------------|-----|-----|----------------|-------|---------|-----------|--------------------|
| | | | 合計 | 6箇所 | 三重県：6箇所 | 1,583 | 三重県：1,583m |
| | | | | 三重県内訳 | 越水・溢水 | 656 | |
| | | | | | 堤体漏水 | 927 | |
| | | | | | 基礎地盤漏水 | 0 | |
| | | | | | 漏水 | 0 | |
| | | | | | 計 | 1,583 | |

様式－４の３

令和8年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物＞

(重要度 A)

| 図面 対象 番号 | 河川名 | 種 別 | 左右 岸の 区分 | 位 置 | 地 先 名 | 延長 (m) | 摘 要 |
|----------------|-----|-------|----------------|----------------------------|----------------------|-----------|-------------------------|
| 1 | 揖斐川 | 工 作 物 | 左 右 | 5.8K+ 40 5.8K+ 59.8 | 桑名市福島 | — | 桁下不足 伊勢大橋 |
| 2 | 揖斐川 | 工 作 物 | 右 | 19.4K+23 | 海津市南濃町石津 | — | 応対基準 S 5 2 石津排水樋管 |
| | | | | | | | |
| | | | 合計 | 3箇所 | 岐阜県： 1箇所 三重県： 2箇所 | | |

令和8年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物＞

(重要度 B)

| 図面 対象 番号 | 河川名 | 種 別 | 左右 岸の 区分 | 位 置 | 地 先 名 | 延長 (m) | 摘 要 |
|----------------|-----|-------|----------------|--------------------------|----------------------|-----------|-----------------------|
| 1 | 揖斐川 | 工 作 物 | 左 右 | 2.6K- 94.1 2.6K- 30.8 | 桑名市長島町福吉 桑名市地蔵 | — | 桁下不足 名四揖斐長良川大橋(下流) |
| 2 | 揖斐川 | 工 作 物 | 左 右 | 2.6K- 73.2 2.6K- 9.8 | 桑名市長島町福吉 桑名市地蔵 | — | 桁下不足 名四揖斐長良川大橋(上流) |
| 3 | 揖斐川 | 工 作 物 | 左 右 | 7.0K+131 7.0K+ 80.5 | 桑名市上之輪新田 | — | 桁下不足 近鉄揖斐長良川橋 |
| 4 | 揖斐川 | 工 作 物 | 左 右 | 7.8K+175 8.0k | 桑名市上之輪新田 | — | 桁下不足 東名阪揖斐長良川橋 |
| 5 | 揖斐川 | 工 作 物 | 左 右 | 7.8K+175 8.0k | 桑名市上之輪新田 | — | 桁下不足 東名阪揖斐長良川水管橋 |
| 6 | 揖斐川 | 工 作 物 | 左 右 | 19.4K+37 19.4K+37 | 海津市海津町安田 | — | 桁下不足 海津橋 |
| 7 | 揖斐川 | 工 作 物 | 左 右 | 23.4K+ 88 23.4K+ 86 | 海津市海津町福岡 海津市南濃町羽沢 | — | 桁下不足 福岡大橋 |
| | | | 合計 | 7箇所 | 岐阜県： 2箇所 三重県： 5箇所 | | |

令和8年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書<工作物>

(重要度 B)

| 図面 対象 番号 | 河川名 | 種 別 | 左右 岸の 区分 | 位 置 | 地 先 名 | 延長 (m) | 摘 要 |
|----------------|--------------|-------|----------------|--------------------------|----------|-----------|--------------|
| 8 | 揖斐川 (多度川) | 工 作 物 | 左 右 | 0.2K+ 19 0.2K+ 19 | 桑名市多度町香取 | — | 桁下不足 二郷橋 |
| 9 | 揖斐川 (多度川) | 工 作 物 | 左 右 | 1.8K+ 55.3 1.8K+ 9.5 | 桑名市多度町香取 | — | 桁下不足 香取橋 |
| 10 | 揖斐川 (多度川) | 工 作 物 | 左 右 | 1.8K+207.5 2.0K+ 15.8 | 桑名市多度町香取 | — | 桁下不足 新多度橋 |
| | | | | | | | |
| | | | 合計 | 3箇所 | 三重県： 3箇所 | | |

様式－４の４

令和8年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜要注意箇所＞

| 図面 対象 番号 | 河川名 | 種 別 | 左右 岸の 区分 | 位 置 | 地 先 名 | 延長 (m) | 摘 要 |
|----------------|-----|--------|----------------|----------------------------------|----------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1 | 揖斐川 | 旧 川 跡 | 左 | -1.0k から 2.0k | 桑名市長島町浦安 桑名市長島町福吉 | 3,050 | 三川分流工事で干拓 |
| 2 | 揖斐川 | 新 堤 防 | 左 | 0.0k+150 から 1.6k+105 | 桑名市長島町松蔭 桑名市長島町白鷄 | 1,625 | R4揖斐川白鷄高潮堤防嵩上工事 R6.3完成 |
| 3 | 揖斐川 | 基礎地盤漏水 | 左 | 0.0k+150 から 0.4k+50 | 桑名市長島町松蔭 | 300 | 旧川・破堤跡以外 履歴有（対策済） （月の輪工） |
| 4 | 揖斐川 | 新 堤 防 | 左 | 1.6k+132 から 3.4k+3 | 桑名市長島町白鷄 桑名市長島町福豊 | 1,765 | R4揖斐川福吉高潮堤防嵩上工事 R6.3完成 |
| 5 | 揖斐川 | 新 堤 防 | 左 | 18.8k+113 から 19.0k+62 | 海津市海津町安田 | 180 | R5木曾川下流管内揖斐川堤防補強工事 R6.3完成 |
| 6 | 揖斐川 | 新 堤 防 | 左 | 19.4k+55.8 から 20.0k+197.9 | 海津市海津町安田 海津市海津町安田新田 | 736 | R5揖斐川本阿弥新田下流工事 R7.2完成 |
| 7 | 揖斐川 | 新 堤 防 | 左 | 20.2k から 21.0k+83.2 | 海津市海津町安田新田 海津市海津町稲山 | 882 | R5揖斐川本阿弥新田上流工事 R7.2完成 |
| 8 | 揖斐川 | 新 堤 防 | 左 | 20.8k+179.4 から 21.4k+159.5 | 海津市海津町稲山 | 620 | R4揖斐川本阿弥新田下流築堤工事 R5.12完成 |
| 9 | 揖斐川 | 新 堤 防 | 左 | 21.4k+159.5 から 22.0k+143.9 | 海津市海津町稲山 | 602 | R4揖斐川本阿弥新田上流築堤工事 R5.12完成 |
| 10 | 揖斐川 | 基礎地盤漏水 | 左 | 25.0k+140 から 25.0k+180 | 海津市平田町脇野 | 40 | 旧川・破堤跡以外 履歴有（対策済） （月の輪工） |

様式－4の4

令和8年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書<要注意箇所>

| 図面 対象 番号 | 河川名 | 種 別 | 左右 岸の 区分 | 位 置 | 地 先 名 | 延長 (m) | 摘 要 |
|----------------|-----|--------|----------------|----------------------------|-----------------------|-----------|--------------------------------|
| 11 | 揖斐川 | 基礎地盤漏水 | 左 | 25.2K から 25.2k+100 | 海津市平田町脇野 | 100 | 旧川・破堤跡以外 履歴有（対策済） （月の輪工） |
| | | | | | | | |
| | | | 左岸 計 | 1 1箇所 | 岐阜県：7箇所 三重県：4箇所 | 9,900 | 岐阜県：3,160m 三重県：6,740m |
| 12 | 揖斐川 | 旧 川 跡 | 右 | -0.6k から 1.8k+115 | 桑名市福岡町 桑名市立田町 | 2,650 | 城南干拓事業 S21～S32 |
| 13 | 揖斐川 | 新 堤 防 | 右 | 0.6k+115 から 2.4k+130 | 桑名市立田町 桑名市地藏 | 1,822 | R4揖斐川立田高潮堤防嵩上工事 R6.3完成 |
| 14 | 揖斐川 | 陸 閘 | 右 | 3.2k+60 | 桑名市赤須賀 | | 赤須賀（横引） H21.12改築 |
| 15 | 揖斐川 | 基礎地盤漏水 | 右 | 7.2K から 11.4k+ 160 | 桑名市上之輪新田 桑名市多度町南之郷 | 4,300 | 地元要望有り |

様式－４の４

令和8年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜要注意箇所＞

| 図面 対象 番号 | 河川名 | 種 別 | 左右 岸の 区分 | 位 置 | 地 先 名 | 延長 (m) | 摘 要 |
|----------------|-----|---------|----------------|------------------------------|---------------------|-----------|-------------------------------------|
| 16 | 揖斐川 | 工 事 施 工 | 右 | 9.2k+40.8 から 9.4k+80.1 | 桑名市今島町江向 | 238 | R3揖斐川御砂樋管改築工事 R3.11～R8.3 工事施工 |
| 17 | 揖斐川 | 旧 川 跡 | 右 | 16.4k+100 から 16.6k+80 | 桑名市多度町東平賀 | 180 | 三川分流工事で締切 |
| | | | | | | | |
| | | | 右岸 計 | 6箇所 | 岐阜県：0箇所 三重県：6箇所 | 9,190 | 岐阜県：0m 三重県：9,190m |
| | | | 合計 | 17箇所 | 岐阜県：7箇所 三重県：10箇所 | 19,090 | 岐阜県：3,160m 三重県：15,930m |

様式－４の４

令和8年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜要注意箇所＞

| 図面 対象 番号 | 河川名 | 種 別 | 左右 岸の 区分 | 位 置 | 地 先 名 | 延長 (m) | 摘 要 |
|----------------|--------------|--------|----------------|----------------------------|----------------------------|-----------|---------------------------|
| 18 | 揖斐川 (肱江川) | 基礎地盤漏水 | 左 | 1.4K から 2.0K | 桑名市多度町香取 桑名市多度町肱江 | 600 | 出張所の現場確認により |
| | | | | | | | |
| | | | 左岸 計 | 1箇所 | 岐阜県：0箇所 三重県：1箇所 | 600 | 岐阜県：0m 三重県：600m |
| | | | | | | | |
| 19 | 揖斐川 (肱江川) | 基礎地盤漏水 | 右 | 0.0K から 2.1K | 桑名市多度町南之郷 桑名市多度町下野代 | 1,950 | 出張所の現場確認により |
| 20 | 揖斐川 (肱江川) | 新 堤 防 | 右 | 1.2k+51 から 1.4k+56.1 | 桑名市多度町中須 | 189 | R3肱江川堤防整備工事 R6.3完成 |
| | | | | | | | |
| | | | 右岸 計 | 2箇所 | 岐阜県：0箇所 三重県：2箇所 | 2,139 | 岐阜県：0m 三重県：2,139m |
| | | | 合計 | 3箇所 | 岐阜県：0箇所 三重県：3箇所 | 2,739 | 岐阜県：0m 三重県：2,739m |

様式－４の４

令和8年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜要注意箇所＞

| 図面 対象 番号 | 河川名 | 種 別 | 左右 岸の 区分 | 位 置 | 地 先 名 | 延長 (m) | 摘 要 |
|----------------|--------------|-------|----------------|--------------------------|--------------------------|-----------|-----------------------|
| 21 | 揖斐川 (多度川) | 旧 川 跡 | 左 | 1.8k-25 から 1.8k+50 | 桑名市多度町香取 桑名市多度町香取 | 80 | 三川分流工事で締切 |
| | | | | | | | |
| | | | 左岸 計 | 1箇所 | 岐阜県：0箇所 三重県：1箇所 | 80 | 岐阜県：0m 三重県：80m |
| | | | 合計 | 1箇所 | 岐阜県：0箇所 三重県：1箇所 | 80 | 岐阜県：0m 三重県：80m |

令和8年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜堤防詳細点検＞

(重要度B)

| 図面 対象 番号 | 河川名 | 種 別 | 左右 岸の 区分 | 位 置 | 地 先 名 | 延長 (m) | 摘 要 (重 複 番 号) |
|----------------|-----|------------------|----------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------|--------------------|
| 1 | 揖斐川 | 法崩れ・すべり (裏) | 左 | 13.8k ～ 14.6k | 海津市海津町油島 海津市海津町油島 | 820 | |
| 2 | 揖斐川 | 法崩れ・すべり (裏) | 左 | 15.0k ～ 15.2k+100 | 海津市海津町金廻 海津市海津町金廻 | 280 | |
| 3 | 揖斐川 | 法崩れ・すべり (裏) | 左 | 16.4k+100 ～ 16.6k+100 | 海津市海津町七右衛門新田 海津市海津町帆引新田 | 200 | |
| 4 | 揖斐川 | 法崩れ・すべり (裏) | 左 | 17.0k ～ 17.2k+100 | 海津市海津町安田 海津市海津町安田 | 270 | |
| 5 | 揖斐川 | 法崩れ・すべり (裏) | 左 | 17.4k+100 ～ 18.2k+100 | 海津市海津町安田 海津市海津町安田 | 810 | |
| 6 | 揖斐川 | 法崩れ・すべり (裏) | 左 | 18.6k ～ 18.8k | 海津市海津町安田 海津市海津町安田 | 210 | |
| 7 | 揖斐川 | 法崩れ・すべり (裏) | 左 | 19.2k+100 ～ 19.8k | 海津市海津町本阿弥新田 海津市海津町本阿弥新田 | 490 | |
| 8 | 揖斐川 | 法崩れ・すべり (裏) | 左 | 23.4k+15 ～ 23.4k+75 | 海津市海津町福岡 海津市海津町福岡 | 60 | |
| | | | | | | | |
| | | | 左岸 計 | 8箇所 | 岐阜県：8箇所 | 3,140 | |

令和8年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜堤防詳細点検＞

(重要度B)

| 図面 対象 番号 | 河川名 | 種 別 | 左右 岸の 区分 | 位 置 | 地 先 名 | 延長 (m) | 摘 要 (重 複 番 号) |
|----------------|-----|------------------|----------------|-------------------------------|------------------------------|-----------|--------------------|
| 9 | 揖斐川 | 法崩れ・すべり (裏) | 右 | 6. 8k ～ 7. 6k+57 | 桑名市大字上之輪新田 桑名市下深谷部 | 950 | |
| 10 | 揖斐川 | 法崩れ・すべり (裏) | 右 | 7. 8k+150 ～ 8. 2k | 桑名市下深谷部 桑名市下深谷部 | 250 | |
| 11 | 揖斐川 | 法崩れ・すべり (裏) | 右 | 10. 4k ～ 11. 0k+150 | 桑名市大字今島 桑名市多度町南之郷 | 850 | |
| 12 | 揖斐川 | 法崩れ・すべり (裏) | 右 | 11. 2k+50 ～ 11. 4k+100 | 桑名市多度町南之郷 桑名市多度町南之郷 | 250 | |
| 13 | 揖斐川 | 法崩れ・すべり (裏) | 右 | 11. 6k ～ 16. 2k | 桑名市多度町南之郷 桑名市多度町平古 | 4, 390 | |
| 14 | 揖斐川 | 法崩れ・すべり (裏) | 右 | 20. 8k+100 ～ 21. 2k+100 | 海津市南濃町上野河戸 海津市南濃町上野河戸 | 400 | |
| 15 | 揖斐川 | 法崩れ・すべり (裏) | 右 | 22. 4k+100 ～ 23. 0k+100 | 海津市南濃町羽沢 海津市南濃町羽沢 | 600 | |
| | | | | | | | |
| | | | 右岸 計 | 7箇所 | 岐阜県：2箇所 三重県：5箇所 | 7, 690 | |
| | | | 合計 | 15箇所 | 岐阜県：10箇所 三重県：5箇所 | 10, 830 | |

令和8年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書<堤防詳細点検>

(重要度B)

| 図面 対象 番号 | 河川名 | 種 別 | 左右 岸の 区分 | 位 置 | 地 先 名 | 延長 (m) | 摘 要 (重 複 番 号) |
|----------------|-----|-----|----------------|-------|---------------------|-----------------------|------------------------|
| | | | | | | | |
| | | | | 岐阜県内訳 | 法崩れ・すべり 漏 水 計 | 4,140 0 4,140 | |
| | | | | 三重県内訳 | 法崩れ・すべり 漏 水 計 | 6,690 0 6,690 | |
| | | | | 合計 | 法崩れ・すべり 漏 水 計 | 10,830 0 10,830 | |

様式－4の5

令和8年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書<堤防詳細点検>

(重要度B)

| 図面 対象 番号 | 河川名 | 種 別 | 左右 岸の 区分 | 位 置 | 地 先 名 | 延長 (m) | 摘 要 (重 複 番 号) |
|----------------|--------------|------------------|----------------|----------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|
| 16 | 揖斐川 (肱江川) | 法崩れ・すべり (裏) | 左 | 1.0k ～ 2.0k | 桑名市多度町香取 桑名市多度町肱江 | 980 | |
| | | | 左岸 計 | 1箇所 | 三重県：1箇所 | 980 | |
| 17 | 揖斐川 (肱江川) | 法崩れ・すべり (裏) | 右 | 0.2k ～ 1.4k+50 | 桑名市多度町南之郷 桑名市多度町中須 | 1,270 | |
| | | | 右岸 計 | 1箇所 | 三重県：1箇所 | 1,270 | |
| | | | 合計 | 2箇所 | 三重県：2箇所 | 2,250 | |
| | | | | 三重県内訳 | 法崩れ・すべり 漏 水 計 | 2,250 0 2,250 | |
| | | | | 合計 | 法崩れ・すべり 漏 水 計 | 2,250 0 2,250 | |

令和8年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書<堤防詳細点検>

(重要度B)

| 図面 対象 番号 | 河川名 | 種 別 | 左右 岸の 区分 | 位 置 | 地 先 名 | 延長 (m) | 摘 要 (重 複 番 号) |
|----------------|--------------|------------------|----------------|-------------------|---------------------------|-----------|--------------------|
| 18 | 揖斐川 (多度川) | 法崩れ・すべり (裏) | 左 | 0.0k ～ 2.0k | 桑名市多度町上之郷 桑名市多度町香取 | 1,850 | |
| | | | 左岸 計 | 1箇所 | 三重県：1箇所 | 1,850 | |
| | | | 合計 | 1箇所 | 三重県：1箇所 | 1,850 | |
| | | | | 三重県内訳 | 法崩れ・すべり | 1,850 | |
| | | | | | 計 | 1,850 | |
| | | | | 合計 | 法崩れ・すべり | 1,850 | |
| | | | | | 計 | 1,850 | |