

第一表

道 路 台 帳

|                  |                 |              |              |             |                        |       |              |                        |             |                 |           |  |
|------------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|------------------------|-------|--------------|------------------------|-------------|-----------------|-----------|--|
| 整理番号             | 区面對照番号          |              |              | 路線名         | 0001                   | 現道    | 道路管理者        | 中部地方整備局長               |             |                 |           |  |
| 道路の種類            | 一般国道指定区間        |              | 路線名          | 0001        | 現道                     | 道路管理者 | 中部地方整備局長     |                        |             |                 |           |  |
| 路線の指定(認定)年月日     | 19650329 政令第58号 |              | 指定(認定)の該当条項  | 道路法第5条第1項1号 |                        |       |              |                        |             |                 |           |  |
| 起点               | 東京都中央区          |              | 主要な経過地       | 豊橋市         | 豊川市                    |       |              |                        |             |                 |           |  |
| 終点               | 大阪市             |              |              | 岡崎市         | 安城市                    |       |              |                        |             |                 |           |  |
|                  |                 |              |              | 知立市         | 刈谷市                    |       |              |                        |             |                 |           |  |
|                  |                 |              |              | 刈谷市         | 豊明市                    |       |              |                        |             |                 |           |  |
| 路線の延長 (m)        | 93,823          |              | 供用開始の区間及び年月日 |             |                        |       |              |                        |             |                 |           |  |
| 路線の実延長の内訳        | 供用されている区間の延長(m) | 実延長          | 93,823       | 別紙参照        |                        |       |              |                        |             |                 |           |  |
|                  |                 | 重複延長         | 0            |             |                        |       |              |                        |             |                 |           |  |
|                  | 供用されていない区間の延長   | 0            |              |             |                        |       |              |                        |             |                 |           |  |
|                  |                 |              |              |             |                        |       |              |                        |             |                 |           |  |
| 路線の延長の内訳         | 道 路 (m)         |              | トンネル         |             | 橋                      |       | 渡 船 施 設      |                        |             |                 |           |  |
|                  | 89,087          |              | 個数           | 延長 (m)      | 種類                     | 個数    | 延長 (m)       | 渡 船 場                  |             | 渡 船             |           |  |
|                  |                 |              | 0            | 0           | 永久橋                    | 104   | 4,736        | 個 数                    | 延長 (m)      | 船 数             | 運行距離(m)   |  |
|                  |                 |              |              |             | 木 橋                    | 0     | 0            | 0                      | 0           | 0               | 0         |  |
|                  |                 |              |              |             | 混合橋                    | 0     | 0            |                        |             |                 |           |  |
|                  |                 |              |              |             | 計                      | 104   | 4,736        |                        |             |                 |           |  |
|                  | 車道の幅員           |              | 9.0メートル以上    |             | 5.5メートル以上              |       | 4.0メートル以上    |                        | 4.0メートル未満   |                 |           |  |
|                  | 路面の種類           |              | (m)          |             | 9.0メートル未満(m)           |       | 5.5メートル未満(m) |                        | (m)         |                 |           |  |
|                  | 舗 装 道           |              | 79,151       |             | 14,672                 |       | 0            |                        | 0           |                 |           |  |
|                  | 砂 利 道           |              | 0            |             | 0                      |       | 0            |                        | 0           |                 |           |  |
| 計                |                 | 79,151       |              | 14,672      |                        | 0     |              | 0                      |             |                 |           |  |
| 自動車交通不能区間の延長 (m) |                 | 0            |              |             |                        |       |              | 交差の方式 個数               |             |                 |           |  |
| 道路の敷地の面積         | 国有地 (㎡)         | 地方公共団体有地 (㎡) | 民有地 (㎡)      | 計 (㎡)       | 鉄道または新設軌道との交差          |       | 立体交差         |                        | 跨道          | 7               |           |  |
|                  | 2,176,912       | 0            | 0            | 2,176,912   |                        |       | 平面交差         |                        | 跨線          | 6               |           |  |
|                  |                 |              |              |             |                        |       |              |                        |             | 0               |           |  |
| 最小車道幅員           |                 | 箇所           |              | 最小曲線半径(m)   |                        | 箇所    |              | 最急縦断勾配 (%)             |             | 箇所              |           |  |
| 6.4              |                 | 345.6        |              | 50.0        |                        | 353.2 |              | 4.6                    |             | 290.5           |           |  |
| 有料道路             | 区 間             |              | 延長 (m)       |             | 管 理 者                  |       | 根 拠 条 項      |                        | 料 金 徴 収 期 間 |                 |           |  |
|                  |                 |              |              |             |                        |       |              |                        |             |                 |           |  |
|                  | 延長の内訳 (m)       | 道 路          |              | トンネル        |                        | 橋     |              | 渡船延長                   |             |                 |           |  |
|                  |                 | 9.0メートル以上    |              |             | 5.5メートル以上<br>9.0メートル未満 |       |              | 4.0メートル以上<br>5.5メートル未満 |             |                 | 4.0メートル未満 |  |
| 駐 車 場            | 位置              | 規 模          |              | 構 造         |                        | 管 理 者 |              | 根 拠 条 項                |             | 料 金 徴 収 開 始 の 日 |           |  |
|                  |                 | 面積 (㎡)       | 駐車台数         |             |                        |       |              |                        |             |                 |           |  |
|                  |                 |              |              |             |                        |       |              |                        |             |                 |           |  |

# 道 路 台 帳

## 第一表

|                               |
|-------------------------------|
| 道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要          |
| 道路一体建物の概要                     |
| 協定利便施設の概要                     |
| 軌道その他主要な占用物件の概要               |
| その他特記すべき事項                    |
| 調製（改訂）年月日<br>最終調製年月日：令和5年4月1日 |

# 道 路 台 帳

## 第一表

供用開始の区間及び年月日

|  |          |
|--|----------|
| 名古屋市南区寺部通り4丁目～名古屋市南区寺部通り2丁目              | 19970513 |
| 名古屋市緑区鳴海町字鴻之巢69番3～名古屋市緑区鳴海町字漆山96番7       | 19961201 |
| 愛知県豊橋市東細谷町字一里山90番176～愛知県豊橋市東細谷町字一里山161番3 | 19960605 |
| 愛知県豊橋市東細谷町字境川～愛知県豊橋市東細谷町字一里山90番176       | 19960605 |
| 愛知県豊川市白鳥町京次43番2～愛知県豊川市白鳥町高田70番1          | 19931001 |
| 愛知県岡崎市本宿町字城屋敷12番1～愛知県岡崎市山綱町字中柴1番2        | 19930826 |
| 愛知県岡崎市康生町390番2～愛知県岡崎市中岡崎町1番1             | 19930726 |
| 愛知県岡崎市本宿町字深田13番～愛知県岡崎市本宿町字深田1番5          | 19930224 |
| 愛知県岡崎市本宿町字深田1番5～愛知県岡崎市本宿町字後畑23番2         | 19930224 |
| 愛知県岡崎市中岡崎町1番1～愛知県岡崎市八帖町大通36番3            | 19920316 |
| 愛知県海部郡蟹江町蟹江本町字八反田～愛知県海部郡蟹江町蟹江新田字下市場口     | 19871001 |
| 愛知県豊川市国府町前崎9番1～愛知県豊川市国府南1丁目51番           | 19861120 |
| 愛知県豊川市長沢町流田151番～愛知県豊川市長沢町欠田109番          | 19861031 |
| 愛知県豊川市国府南1丁目51番～愛知県豊川市国府町字桜田11番5         | 19860401 |
| 愛知県豊橋市大岩町字小塚山27番1～愛知県豊橋市大岩町字本郷47番1       | 19800331 |
| 愛知県豊橋市二川町字西向山～愛知県豊橋市大岩町字小塚山              | 19800331 |
| 愛知県豊橋市二川町字四畝町13番1～愛知県豊橋市二川町字西向山166番2     | 19800331 |
| 愛知県岡崎市山綱町字中柴1番2～愛知県岡崎市舞木町字松下39番1         | 19800331 |
| 名古屋市瑞穂区熱田東町～名古屋市瑞穂区神徳通3丁目2番              | 19790901 |
| 愛知県安城市東栄町1丁目13番9～愛知県安城市今本町3丁目4番          | 19790529 |
| 名古屋市中川区下之一色町字波花～名古屋市中川区下之一色町字小山          | 19781221 |
| 愛知県豊川市小坂井町宮下35番1～愛知県豊川市小坂井町欠山95番1        | 19780616 |
| 名古屋市南区本地通5丁目8番1～名古屋市南区本地通5丁目6番1          | 19780616 |
| 名古屋市南区寺部通り2丁目6番～名古屋市南区千竈通り1丁目48          | 19770513 |
| 名古屋市南区本地通2丁目1番～名古屋市南区寺部通り4丁目5番           | 19770513 |
| 名古屋市南区本地通5丁目6番1～名古屋市南区本地通2丁目1番           | 19750630 |
| 愛知県豊川市長沢町未ノ田42番～愛知県豊川市長沢町千東98番1          | 19741211 |
| 愛知県豊川市赤坂町丁田49番4～愛知県豊川市長沢町流田151番          | 19741211 |
| 愛知県豊橋市東細谷町字一里山161番6～愛知県豊橋市二川町字四畝町13番1    | 19741211 |
| 愛知県知立市牛田町字湯山～愛知県知立市牛田町西屋敷12番2            | 19741211 |
| 愛知県安城市今本町字西大塚13番2～愛知県安城市今本町字西向山          | 19741211 |
| 愛知県安城市柿崎町長合～愛知県安城市東桑町横根畑59番326           | 19741211 |
| 愛知県岡崎市宇頭町字小藪87番1～愛知県岡崎市宇頭北町2丁目           | 19741211 |
| 愛知県岡崎市舞木町字松下39番1～愛知県岡崎市藤川町字黒上79番1        | 19741211 |
| 名古屋市瑞穂区熱田東町字浮島～名古屋市瑞穂区熱田東町字浮島            | 19690121 |
| 愛知県岡崎市大平町字杉本42番1～愛知県岡崎市大平町字新寺40番1        | 19680425 |
| 名古屋市中川区下之一色町松陰4～名古屋市中川区下之一色町字宮分          | 19680327 |
| 名古屋市緑区鳴海町字左京山5番～名古屋市緑区鳴海町字鴻之巢            | 19680321 |
| 愛知県刈谷市一里山町～愛知県刈谷市逢見字上矢戸                  | 19641001 |
| 愛知県知立市西町～愛知県知立市西町                        | 19641001 |
| 愛知県知立市山町～愛知県知立市西町                        | 19641001 |
| 三重県桑名市長島町殿名字下知田～三重県桑名市長島町東殿名字木曾          | 19631017 |
| 愛知県弥富市小島町～愛知県弥富市小島町                      | 19631017 |
| 名古屋市緑区鳴海町字漆山～名古屋市緑区鳴海町字中汐田               | 19630320 |
| 愛知県豊川市白鳥町高田70番1～愛知県豊川市国府町前崎9番1           | 19601227 |
| 愛知県豊川市白鳥町下垂～愛知県豊川市白鳥町京次43番2              | 19601227 |
| 愛知県豊川市小坂井町欠山95番1～愛知県豊川市伊奈町               | 19601227 |
| 愛知県豊川市小坂井町大島～愛知県豊川市小坂井町宮下35番1            | 19601227 |
| 愛知県豊橋市下地町～愛知県豊橋市下五井町                     | 19601227 |
| 愛知県岡崎市大平町字新寺40番1～愛知県岡崎市栄5丁目6番            | 19601101 |
| 愛知県岡崎市大平町字市木24番～愛知県岡崎市大平町字杉本42番1         | 19601101 |
| 愛知県刈谷市逢見字上矢戸95番4～愛知県刈谷市今川町               | 19600728 |
| 愛知県豊明市阿野町～愛知県豊明市東阿野字柴中23番                | 19600728 |
| 愛知県刈谷市今川町～愛知県刈谷市今川町                      | 19600728 |

# 道 路 台 帳

## 第一表

供用開始の区間及び年月日

愛知県豊橋市大井町145番～愛知県豊橋市瓦町本通82番1 19600715  
 愛知県岡崎市八帖町大通36番3～愛知県岡崎市矢作町字市場 19600607  
 愛知県知立市牛田町西屋敷12番2～愛知県知立市山町 19600323  
 愛知県安城市今本町3丁目4番～愛知県安城市今本町字西大塚13番2 19600323  
 愛知県安城市東桑町横根畑59番326～愛知県安城市東栄町1丁目13番9 19600323  
 愛知県豊橋市西八町～愛知県豊橋市下地町 19600302  
 愛知県豊川市長沢町欠田109番～愛知県豊川市長沢町未ノ田42番 19580602  
 愛知県豊川市国府町字桜田～愛知県豊川市御油町一重藪 19580602  
 愛知県豊橋市瓦町本通り～愛知県豊橋市西八町 19580602  
 愛知県豊橋市大岩町字本郷～愛知県豊橋市大井町 19580602  
 愛知県岡崎市矢作町字市場～愛知県岡崎市宇頭町字小藪 19580602  
 愛知県岡崎市栄5丁目～愛知県岡崎市康生町 19580602  
 愛知県岡崎市藤川町字黒上～愛知県岡崎市大平町字市木 19580602  
 愛知県岡崎市本宿町字後畑～愛知県岡崎市本宿町字城屋敷 19580602  
 愛知県弥富市鯛浦町～愛知県弥富市小島町 19580602  
 愛知県弥富市五斗山1丁目～愛知県弥富市六條町 19580602  
 愛知県弥富市佐古木1丁目～愛知県弥富市佐古木 19580602  
 愛知県弥富市鮫ヶ地町～愛知県弥富市鮫ヶ地町 19580602  
 愛知県愛西市善田新田町～愛知県愛西市善田新田町 19580602  
 愛知県海部郡蟹江町蟹江新田字下市場口～愛知県海部郡蟹江町蟹江新田 19580602  
 愛知県海部郡蟹江町蟹江本町～愛知県海部郡蟹江町蟹江本町字八反田 19580602  
 名古屋市市中川区富田町包里～名古屋市市中川区福島3丁目 19580602  
 名古屋市港区南陽町福田～名古屋市港区南陽町福田 19580602  
 名古屋市市中川区下之一色町字小山～名古屋市市中川区富田町江松 19580602  
 名古屋市市中川区下之一色町字宮分～名古屋市市中川区下之一色町字波花 19580602  
 名古屋市市中川区十番町1丁目～名古屋市市中川区下之一色町松陰4 19580602  
 名古屋市熱田区神宮2丁目～名古屋市熱田区八番町2丁目 19580602  
 名古屋市熱田区神宮4丁目～名古屋市熱田区神宮2丁目 19580602  
 名古屋市瑞穂区神穂通3丁目～名古屋市瑞穂区熱田東町字浮島 19580602  
 名古屋市南区鳴尾町～名古屋市南区本地通5丁目 19580602  
 名古屋市緑区鳴海町字境松～名古屋市緑区鳴海町字左京山 19580602  
 愛知県豊明市栄町館～愛知県豊明市栄町南館 19580602  
 名古屋市緑区鳴海町字境松～名古屋市緑区大高町字北平部 19580602  
 愛知県豊明市東阿野字柴中～愛知県豊明市前後町字三ツ谷 19580602

# 実 延 長 調 書

## 第二表

路線名：0001 現道

| 区 間                             | 幅 員<br>(上段:上り側、下段:下り側) m |              |      |              | 延 長<br>m |      |      |      |       | 追加延長<br>m | 路面の種類    | 備 考 |
|---------------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|----------|------|------|------|-------|-----------|----------|-----|
|                                 | 車 道                      | 歩 道          | 分離帯  | 路 肩          | 道 路      | トンネル | 橋    | 渡船施設 | 計     |           |          |     |
| 愛知県豊橋市<br>283.0 88 ~ 283.2 80   | 3.25<br>3.25             | 0.00<br>3.05 | 1.97 | 1.25<br>0.75 | 182.0    | 0.0  | 14.0 |      | 196.0 | 196.0     | アスファルト舗装 |     |
| 愛知県豊橋市<br>283.2 80 ~ 283.3 50   | 3.25<br>3.25             | 0.00<br>3.05 | 1.97 | 1.25<br>0.75 | 17.0     | 0.0  | 56.0 |      | 73.0  | 269.0     | アスファルト舗装 |     |
| 愛知県豊橋市<br>283.3 50 ~ 283.4 200  | 6.48<br>2.84             | 3.22<br>4.03 | 1.24 | 1.61<br>3.21 | 233.0    | 0.0  | 44.0 |      | 277.0 | 546.0     | アスファルト舗装 |     |
| 愛知県豊橋市<br>283.4 200 ~ 283.4 400 | 3.52<br>3.51             | 2.84<br>3.45 | 6.97 | 1.70<br>1.66 | 200.0    | 0.0  | 0.0  |      | 200.0 | 746.0     | アスファルト舗装 |     |
| 愛知県豊橋市<br>283.4 400 ~ 283.6 0   | 6.38<br>7.16             | 2.83<br>3.60 | 2.54 | 1.06<br>0.60 | 176.0    | 0.0  | 0.0  |      | 176.0 | 922.0     | アスファルト舗装 |     |
| 愛知県豊橋市<br>283.6 0 ~ 283.8 0     | 6.49<br>6.51             | 3.07<br>2.17 | 1.00 | 0.76<br>0.75 | 203.0    | 0.0  | 0.0  |      | 203.0 | 1,125.0   | アスファルト舗装 |     |
| 愛知県豊橋市<br>283.8 0 ~ 284.0 0     | 9.26<br>6.49             | 3.57<br>2.22 | 0.74 | 0.52<br>0.49 | 197.0    | 0.0  | 0.0  |      | 197.0 | 1,322.0   | アスファルト舗装 |     |
| 愛知県豊橋市<br>284.0 0 ~ 284.2 0     | 6.51<br>6.53             | 2.21<br>2.13 | 0.99 | 0.75<br>0.74 | 186.0    | 0.0  | 0.0  |      | 186.0 | 1,508.0   | アスファルト舗装 |     |
| 愛知県豊橋市<br>284.2 0 ~ 284.4 0     | 6.50<br>6.50             | 2.70<br>3.10 | 0.95 | 0.75<br>0.75 | 209.0    | 0.0  | 0.0  |      | 209.0 | 1,717.0   | 排水性舗装    |     |
| 愛知県豊橋市<br>284.4 0 ~ 284.6 0     | 6.50<br>6.50             | 2.50<br>2.30 | 0.95 | 0.70<br>0.70 | 201.0    | 0.0  | 0.0  |      | 201.0 | 1,918.0   | 排水性舗装    |     |
| 愛知県豊橋市<br>284.6 0 ~ 284.8 0     | 6.50<br>6.50             | 3.40<br>2.50 | 0.95 | 0.75<br>0.85 | 194.0    | 0.0  | 0.0  |      | 194.0 | 2,112.0   | 排水性舗装    |     |
| 愛知県豊橋市<br>284.8 0 ~ 285.0 0     | 6.50<br>6.50             | 2.85<br>2.25 | 1.00 | 4.70<br>0.75 | 211.0    | 0.0  | 0.0  |      | 211.0 | 2,323.0   | 排水性舗装    |     |
| 愛知県豊橋市<br>285.0 0 ~ 285.2 0     | 6.50<br>6.50             | 3.90<br>2.25 | 1.00 | 0.60<br>0.70 | 200.0    | 0.0  | 0.0  |      | 200.0 | 2,523.0   | 排水性舗装    |     |
| 愛知県豊橋市<br>285.2 0 ~ 285.4 0     | 6.50<br>6.50             | 2.30<br>2.40 | 1.00 | 0.75<br>0.70 | 203.0    | 0.0  | 0.0  |      | 203.0 | 2,726.0   | 排水性舗装    |     |

# 実 延 長 調 書

## 第二表

路線名：0001 現道

| 区 間                         | 幅 員<br>(上段:上り側、下段:下り側) m |              |      |              | 延 長<br>m |      |      |      |       | 追加延長<br>m | 路面の種類 | 備 考 |
|-----------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|----------|------|------|------|-------|-----------|-------|-----|
|                             | 車 道                      | 歩 道          | 分離帯  | 路 肩          | 道 路      | トンネル | 橋    | 渡船施設 | 計     |           |       |     |
| 愛知県豊橋市<br>285.4 0 ~ 285.6 0 | 6.50<br>6.50             | 3.15<br>3.50 | 1.00 | 0.75<br>0.75 | 202.0    | 0.0  | 0.0  |      | 202.0 | 2,928.0   | 排水性舗装 |     |
| 愛知県豊橋市<br>285.6 0 ~ 285.8 0 | 6.50<br>6.50             | 2.50<br>2.45 | 1.00 | 1.75<br>0.75 | 197.0    | 0.0  | 0.0  |      | 197.0 | 3,125.0   | 排水性舗装 |     |
| 愛知県豊橋市<br>285.8 0 ~ 286.0 0 | 6.50<br>6.50             | 3.05<br>2.60 | 1.00 | 0.75<br>0.70 | 192.0    | 0.0  | 0.0  |      | 192.0 | 3,317.0   | 排水性舗装 |     |
| 愛知県豊橋市<br>286.0 0 ~ 286.2 0 | 6.50<br>6.50             | 3.40<br>2.50 | 1.00 | 0.75<br>0.75 | 213.0    | 0.0  | 0.0  |      | 213.0 | 3,530.0   | 排水性舗装 |     |
| 愛知県豊橋市<br>286.2 0 ~ 286.4 0 | 6.50<br>6.50             | 2.30<br>2.60 | 0.95 | 0.75<br>0.75 | 204.0    | 0.0  | 0.0  |      | 204.0 | 3,734.0   | 排水性舗装 |     |
| 愛知県豊橋市<br>286.4 0 ~ 286.6 0 | 6.50<br>6.50             | 3.00<br>2.40 | 4.50 | 0.75<br>0.75 | 193.0    | 0.0  | 0.0  |      | 193.0 | 3,927.0   | 排水性舗装 |     |
| 愛知県豊橋市<br>286.6 0 ~ 286.8 0 | 6.50<br>6.50             | 1.40<br>2.40 | 7.20 | 0.70<br>0.75 | 191.0    | 0.0  | 0.0  |      | 191.0 | 4,118.0   | 排水性舗装 |     |
| 愛知県豊橋市<br>286.8 0 ~ 287.0 0 | 6.50<br>6.50             | 3.30<br>3.20 | 1.00 | 0.75<br>0.75 | 197.0    | 0.0  | 0.0  |      | 197.0 | 4,315.0   | 排水性舗装 |     |
| 愛知県豊橋市<br>287.0 0 ~ 287.2 0 | 6.85<br>6.50             | 2.50<br>3.50 | 1.25 | 0.65<br>0.50 | 206.0    | 0.0  | 0.0  |      | 206.0 | 4,521.0   | 排水性舗装 |     |
| 愛知県豊橋市<br>287.2 0 ~ 287.4 0 | 6.50<br>6.50             | 2.45<br>3.15 | 1.00 | 0.70<br>0.75 | 194.0    | 0.0  | 0.0  |      | 194.0 | 4,715.0   | 排水性舗装 |     |
| 愛知県豊橋市<br>287.4 0 ~ 287.6 0 | 6.50<br>6.50             | 7.20<br>3.15 | 1.00 | 0.70<br>0.75 | 217.0    | 0.0  | 0.0  |      | 217.0 | 4,932.0   | 排水性舗装 |     |
| 愛知県豊橋市<br>287.6 0 ~ 287.8 0 | 6.50<br>6.50             | 5.30<br>3.80 | 1.00 | 0.75<br>0.75 | 188.0    | 0.0  | 22.0 |      | 210.0 | 5,142.0   | 排水性舗装 |     |
| 愛知県豊橋市<br>287.8 0 ~ 288.0 0 | 6.50<br>6.50             | 3.00<br>2.10 | 1.00 | 0.75<br>0.75 | 161.0    | 0.0  | 0.0  |      | 161.0 | 5,303.0   | 排水性舗装 |     |
| 愛知県豊橋市<br>288.0 0 ~ 288.2 0 | 6.50<br>6.50             | 3.10<br>2.80 | 2.10 | 0.60<br>0.60 | 201.0    | 0.0  | 0.0  |      | 201.0 | 5,504.0   | 排水性舗装 |     |

# 実 延 長 調 書

第二表

路線名：0001 現道

| 区 間                         | 幅 員<br>(上段:上り側、下段:下り側) m |              |              |              | 延 長<br>m |      |      |      |       | 追加延長<br>m | 路面の種類 | 備 考 |
|-----------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|------|------|------|-------|-----------|-------|-----|
|                             | 車 道                      | 歩 道          | 分離帯          | 路 肩          | 道 路      | トンネル | 橋    | 渡船施設 | 計     |           |       |     |
| 愛知県豊橋市<br>288.2 0 ~ 288.4 0 | 6.50<br>6.50             | 2.70<br>2.70 | 1.90<br>0.55 | 0.65<br>0.55 | 200.0    | 0.0  | 0.0  |      | 200.0 | 5,704.0   | 排水性舗装 |     |
| 愛知県豊橋市<br>288.4 0 ~ 288.6 0 | 6.50<br>6.50             | 3.20<br>2.55 | 1.00         | 0.70<br>0.70 | 191.0    | 0.0  | 0.0  |      | 191.0 | 5,895.0   | 排水性舗装 |     |
| 愛知県豊橋市<br>288.6 0 ~ 288.8 0 | 6.50<br>6.50             | 3.95<br>2.95 | 1.00         | 0.70<br>0.70 | 184.0    | 0.0  | 12.0 |      | 196.0 | 6,091.0   | 排水性舗装 |     |
| 愛知県豊橋市<br>288.8 0 ~ 289.0 0 | 6.50<br>6.50             | 5.45<br>2.20 | 1.90         | 0.70<br>0.70 | 238.0    | 0.0  | 0.0  |      | 238.0 | 6,329.0   | 排水性舗装 |     |
| 愛知県豊橋市<br>289.0 0 ~ 289.2 0 | 6.50<br>6.50             | 2.40<br>2.45 | 1.00         | 0.70<br>0.70 | 201.0    | 0.0  | 0.0  |      | 201.0 | 6,530.0   | 排水性舗装 |     |
| 愛知県豊橋市<br>289.2 0 ~ 289.4 0 | 6.50<br>6.50             | 3.45<br>3.90 | 1.00         | 0.75<br>0.70 | 202.0    | 0.0  | 0.0  |      | 202.0 | 6,732.0   | 排水性舗装 |     |
| 愛知県豊橋市<br>289.4 0 ~ 289.6 0 | 6.50<br>6.50             | 2.35<br>3.30 | 1.00         | 0.70<br>0.70 | 199.0    | 0.0  | 0.0  |      | 199.0 | 6,931.0   | 排水性舗装 |     |
| 愛知県豊橋市<br>289.6 0 ~ 289.8 0 | 6.50<br>6.50             | 3.40<br>2.30 | 1.00         | 0.75<br>0.75 | 202.0    | 0.0  | 0.0  |      | 202.0 | 7,133.0   | 排水性舗装 |     |
| 愛知県豊橋市<br>289.8 0 ~ 290.0 0 | 6.50<br>6.50             | 2.60<br>2.20 | 1.00         | 0.90<br>0.75 | 203.0    | 0.0  | 0.0  |      | 203.0 | 7,336.0   | 排水性舗装 |     |
| 愛知県豊橋市<br>290.0 0 ~ 290.2 0 | 6.50<br>6.50             | 2.70<br>2.40 | 3.50         | 0.75<br>0.75 | 151.0    | 0.0  | 74.0 |      | 225.0 | 7,561.0   | 排水性舗装 |     |
| 愛知県豊橋市<br>290.2 0 ~ 290.4 0 | 9.25<br>6.50             | 2.60<br>0.00 | 1.00         | 0.75<br>0.90 | 173.0    | 0.0  | 0.0  |      | 173.0 | 7,734.0   | 排水性舗装 |     |
| 愛知県豊橋市<br>290.4 0 ~ 290.6 0 | 6.50<br>6.50             | 3.00<br>2.70 | 0.70         | 0.70<br>0.90 | 221.0    | 0.0  | 0.0  |      | 221.0 | 7,955.0   | 排水性舗装 |     |
| 愛知県豊橋市<br>290.6 0 ~ 290.8 0 | 6.50<br>6.50             | 2.45<br>0.00 | 1.10         | 0.75<br>0.90 | 103.0    | 0.0  | 78.0 |      | 181.0 | 8,136.0   | 排水性舗装 |     |
| 愛知県豊橋市<br>290.8 0 ~ 291.0 0 | 6.50<br>6.70             | 2.30<br>2.40 | 2.70         | 0.75<br>0.55 | 160.0    | 0.0  | 0.0  |      | 160.0 | 8,296.0   | 排水性舗装 |     |

# 実延長調書

## 第二表

路線名：0001 現道

| 区 間                         | 幅 員<br>(上段:上り側、下段:下り側) m |              |      |              | 延 長<br>m |      |      |      |       | 通加延長<br>m | 路面の種類 | 備 考 |
|-----------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|----------|------|------|------|-------|-----------|-------|-----|
|                             | 車 道                      | 歩 道          | 分離帯  | 路 肩          | 道 路      | トンネル | 橋    | 渡船施設 | 計     |           |       |     |
| 愛知県豊橋市<br>291.0 0 ~ 291.2 0 | 8.40<br>6.50             | 2.60<br>3.10 | 1.80 | 0.70<br>0.75 | 229.0    | 0.0  | 0.0  |      | 229.0 | 8,525.0   | 排水性舗装 |     |
| 愛知県豊橋市<br>291.2 0 ~ 291.4 0 | 6.50<br>6.50             | 2.50<br>3.30 | 1.00 | 0.85<br>0.75 | 201.0    | 0.0  | 0.0  |      | 201.0 | 8,726.0   | 排水性舗装 |     |
| 愛知県豊橋市<br>291.4 0 ~ 291.6 0 | 6.50<br>6.50             | 2.70<br>2.80 | 1.00 | 1.00<br>0.75 | 200.0    | 0.0  | 0.0  |      | 200.0 | 8,926.0   | 排水性舗装 |     |
| 愛知県豊橋市<br>291.6 0 ~ 291.8 0 | 6.50<br>6.50             | 2.30<br>2.70 | 1.00 | 1.00<br>0.75 | 183.0    | 0.0  | 0.0  |      | 183.0 | 9,109.0   | 排水性舗装 |     |
| 愛知県豊橋市<br>291.8 0 ~ 292.0 0 | 6.50<br>6.50             | 2.00<br>1.70 | 0.90 | 1.00<br>1.50 | 220.0    | 0.0  | 0.0  |      | 220.0 | 9,329.0   | 排水性舗装 |     |
| 愛知県豊橋市<br>292.0 0 ~ 292.2 0 | 6.50<br>6.50             | 2.00<br>1.10 | 1.50 | 0.65<br>0.25 | 163.0    | 0.0  | 0.0  |      | 163.0 | 9,492.0   | 排水性舗装 |     |
| 愛知県豊橋市<br>292.2 0 ~ 292.4 0 | 6.50<br>6.50             | 2.20<br>1.00 | 1.90 | 0.60<br>0.25 | 239.0    | 0.0  | 0.0  |      | 239.0 | 9,731.0   | 排水性舗装 |     |
| 愛知県豊橋市<br>292.4 0 ~ 292.6 0 | 6.50<br>6.50             | 1.35<br>1.20 | 0.90 | 0.25<br>0.25 | 170.0    | 0.0  | 0.0  |      | 170.0 | 9,901.0   | 排水性舗装 |     |
| 愛知県豊橋市<br>292.6 0 ~ 292.8 0 | 6.50<br>6.50             | 1.20<br>3.40 | 0.90 | 0.25<br>0.25 | 244.0    | 0.0  | 0.0  |      | 244.0 | 10,145.0  | 排水性舗装 |     |
| 愛知県豊橋市<br>292.8 0 ~ 293.0 0 | 6.50<br>6.50             | 1.10<br>1.30 | 0.90 | 0.25<br>0.25 | 193.0    | 0.0  | 0.0  |      | 193.0 | 10,338.0  | 排水性舗装 |     |
| 愛知県豊橋市<br>293.0 0 ~ 293.2 0 | 6.50<br>6.50             | 2.00<br>2.50 | 0.80 | 0.50<br>0.50 | 195.0    | 0.0  | 13.0 |      | 208.0 | 10,546.0  | 排水性舗装 |     |
| 愛知県豊橋市<br>293.2 0 ~ 293.4 0 | 6.50<br>6.50             | 2.30<br>2.20 | 0.50 | 0.75<br>0.75 | 183.0    | 0.0  | 0.0  |      | 183.0 | 10,729.0  | 排水性舗装 |     |
| 愛知県豊橋市<br>293.4 0 ~ 293.6 0 | 6.50<br>6.50             | 2.30<br>2.20 | 0.50 | 0.75<br>0.75 | 201.0    | 0.0  | 0.0  |      | 201.0 | 10,930.0  | 排水性舗装 |     |
| 愛知県豊橋市<br>293.6 0 ~ 293.8 0 | 6.50<br>6.50             | 2.30<br>2.20 | 0.50 | 0.75<br>0.70 | 194.0    | 0.0  | 10.0 |      | 204.0 | 11,134.0  | 排水性舗装 |     |



# 実 延 長 調 書

## 第二表

路線名：0001 現道

| 区 間                         | 幅 員<br>(上段:上り側、下段:下り側) m |              |      |              | 延 長<br>m |      |     |      |       | 通加延長<br>m | 路面の種類    | 備 考 |
|-----------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|----------|------|-----|------|-------|-----------|----------|-----|
|                             | 車 道                      | 歩 道          | 分離帯  | 路 肩          | 道 路      | トンネル | 橋   | 渡船施設 | 計     |           |          |     |
| 愛知県豊橋市<br>293.8 0 ~ 294.0 0 | 6.50<br>6.50             | 2.20<br>2.20 | 0.50 | 0.75<br>1.00 | 196.0    | 0.0  | 0.0 |      | 196.0 | 11,330.0  | 排水性舗装    |     |
| 愛知県豊橋市<br>294.0 0 ~ 294.2 0 | 6.50<br>6.50             | 3.40<br>3.30 | 0.50 | 0.70<br>0.70 | 212.0    | 0.0  | 0.0 |      | 212.0 | 11,542.0  | 排水性舗装    |     |
| 愛知県豊橋市<br>294.2 0 ~ 294.4 0 | 6.50<br>6.50             | 2.20<br>2.20 | 0.50 | 0.60<br>0.60 | 186.0    | 0.0  | 0.0 |      | 186.0 | 11,728.0  | 排水性舗装    |     |
| 愛知県豊橋市<br>294.4 0 ~ 294.6 0 | 7.00<br>7.00             | 3.00<br>3.20 | 1.00 | 1.00<br>1.00 | 186.0    | 0.0  | 0.0 |      | 186.0 | 11,914.0  | 排水性舗装    |     |
| 愛知県豊橋市<br>294.6 0 ~ 294.8 0 | 7.00<br>7.00             | 3.50<br>3.20 | 1.00 | 1.00<br>1.00 | 220.0    | 0.0  | 0.0 |      | 220.0 | 12,134.0  | 排水性舗装    |     |
| 愛知県豊橋市<br>294.8 0 ~ 295.0 0 | 9.00<br>6.00             | 3.20<br>3.20 | 0.90 | 0.50<br>0.60 | 208.0    | 0.0  | 0.0 |      | 208.0 | 12,342.0  | 排水性舗装    |     |
| 愛知県豊橋市<br>295.0 0 ~ 295.2 0 | 6.50<br>6.50             | 3.20<br>3.20 | 0.90 | 1.25<br>1.25 | 168.0    | 0.0  | 0.0 |      | 168.0 | 12,510.0  | 排水性舗装    |     |
| 愛知県豊橋市<br>295.2 0 ~ 295.4 0 | 6.50<br>6.50             | 3.20<br>3.30 | 0.90 | 1.25<br>1.30 | 197.0    | 0.0  | 0.0 |      | 197.0 | 12,707.0  | 排水性舗装    |     |
| 愛知県豊橋市<br>295.4 0 ~ 295.6 0 | 6.00<br>9.00             | 3.20<br>3.20 | 0.90 | 0.50<br>0.55 | 255.0    | 0.0  | 7.0 |      | 262.0 | 12,969.0  | 排水性舗装    |     |
| 愛知県豊橋市<br>295.6 0 ~ 295.8 0 | 6.22<br>9.10             | 3.23<br>2.78 | 1.00 | 0.70<br>0.60 | 180.0    | 0.0  | 0.0 |      | 180.0 | 13,149.0  | コンクリート舗装 |     |
| 愛知県豊橋市<br>295.8 0 ~ 296.0 0 | 6.85<br>6.88             | 5.60<br>5.64 | 5.35 | 1.72<br>1.78 | 190.0    | 0.0  | 0.0 |      | 190.0 | 13,339.0  | 排水性舗装    |     |
| 愛知県豊橋市<br>296.0 0 ~ 296.2 0 | 6.90<br>6.84             | 5.43<br>5.62 | 5.35 | 1.61<br>1.80 | 202.0    | 0.0  | 0.0 |      | 202.0 | 13,541.0  | 排水性舗装    |     |
| 愛知県豊橋市<br>296.2 0 ~ 296.4 0 | 7.00<br>6.80             | 6.14<br>5.72 | 5.35 | 1.70<br>1.75 | 209.0    | 0.0  | 0.0 |      | 209.0 | 13,750.0  | 排水性舗装    |     |
| 愛知県豊橋市<br>296.4 0 ~ 296.6 0 | 6.82<br>7.93             | 6.18<br>6.30 | 5.83 | 1.60<br>0.73 | 234.0    | 0.0  | 0.0 |      | 234.0 | 13,984.0  | 排水性舗装    |     |

# 実 延 長 調 書

第二表

路線名：0001 現道

| 区 間                         | 幅 員<br>(上段:上り側、下段:下り側) m |              |      |              | 延 長<br>m |      |       |      |       | 追加延長<br>m | 路面の種類              | 備 考 |
|-----------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|----------|------|-------|------|-------|-----------|--------------------|-----|
|                             | 車 道                      | 歩 道          | 分離帯  | 路 肩          | 道 路      | トンネル | 橋     | 渡船施設 | 計     |           |                    |     |
| 愛知県豊橋市<br>296.6 0 ~ 296.8 0 | 11.86<br>12.13           | 6.29<br>4.89 | 0.96 | 0.75<br>0.75 | 197.0    | 0.0  | 0.0   |      | 197.0 | 14,181.0  | 排水性舗装              |     |
| 愛知県豊橋市<br>296.8 0 ~ 297.0 0 | 6.50<br>6.75             | 3.50<br>3.50 | 0.45 | 0.50<br>1.05 | 3.0      | 0.0  | 202.0 |      | 205.0 | 14,386.0  | 排水性舗装              |     |
| 愛知県豊橋市<br>297.0 0 ~ 297.2 0 | 6.50<br>6.50             | 3.50<br>3.50 | 0.45 | 0.50<br>0.50 | 124.0    | 0.0  | 77.0  |      | 201.0 | 14,587.0  | 排水性舗装,<br>アスファルト舗装 |     |
| 愛知県豊橋市<br>297.2 0 ~ 297.4 0 | 6.50<br>6.50             | 3.30<br>3.40 | 0.75 | 0.50<br>0.50 | 189.0    | 0.0  | 0.0   |      | 189.0 | 14,776.0  | 排水性舗装              |     |
| 愛知県豊橋市<br>297.4 0 ~ 297.6 0 | 6.50<br>9.00             | 1.40<br>3.50 | 0.75 | 0.50<br>0.50 | 234.0    | 0.0  | 0.0   |      | 234.0 | 15,010.0  | 排水性舗装              |     |
| 愛知県豊橋市<br>297.6 0 ~ 297.8 0 | 9.00<br>6.50             | 2.00<br>1.50 | 0.75 | 0.45<br>0.40 | 173.0    | 0.0  | 0.0   |      | 173.0 | 15,183.0  | 排水性舗装              |     |
| 愛知県豊橋市<br>297.8 0 ~ 298.0 0 | 6.50<br>6.50             | 3.05<br>2.50 | 0.75 | 0.45<br>0.40 | 196.0    | 0.0  | 0.0   |      | 196.0 | 15,379.0  | 排水性舗装              |     |
| 愛知県豊橋市<br>298.0 0 ~ 298.2 0 | 6.50<br>6.50             | 3.10<br>3.10 | 0.75 | 0.40<br>0.40 | 194.0    | 0.0  | 0.0   |      | 194.0 | 15,573.0  | 排水性舗装              |     |
| 愛知県豊橋市<br>298.2 0 ~ 298.4 0 | 6.25<br>6.85             | 3.10<br>3.00 | 1.30 | 0.60<br>0.50 | 201.0    | 0.0  | 0.0   |      | 201.0 | 15,774.0  | 排水性舗装              |     |
| 愛知県豊橋市<br>298.4 0 ~ 298.6 0 | 6.50<br>6.50             | 3.00<br>3.00 | 0.85 | 0.50<br>0.50 | 203.0    | 0.0  | 0.0   |      | 203.0 | 15,977.0  | 排水性舗装              |     |
| 愛知県豊橋市<br>298.6 0 ~ 298.8 0 | 6.50<br>6.50             | 3.20<br>3.05 | 0.75 | 0.40<br>0.40 | 199.0    | 0.0  | 7.0   |      | 206.0 | 16,183.0  | 排水性舗装              |     |
| 愛知県豊橋市<br>298.8 0 ~ 299.0 0 | 6.50<br>6.50             | 3.20<br>3.10 | 0.75 | 0.50<br>0.40 | 188.0    | 0.0  | 0.0   |      | 188.0 | 16,371.0  | 排水性舗装              |     |
| 愛知県豊橋市<br>299.0 0 ~ 299.2 0 | 6.50<br>6.50             | 3.00<br>3.15 | 0.75 | 0.40<br>0.35 | 202.0    | 0.0  | 0.0   |      | 202.0 | 16,573.0  | 排水性舗装              |     |
| 愛知県豊橋市<br>299.2 0 ~ 299.4 0 | 7.50<br>6.25             | 3.00<br>3.30 | 1.45 | 0.45<br>0.45 | 199.0    | 0.0  | 0.0   |      | 199.0 | 16,772.0  | 排水性舗装              |     |

# 実 延 長 調 書

## 第二表

路線名：0001 現道

| 区 間                          | 幅 員<br>(上段:上り側、下段:下り側) m |              |      |              | 延 長<br>m |      |       |      |       | 通加延長<br>m | 路面の種類              | 備 考 |
|------------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|----------|------|-------|------|-------|-----------|--------------------|-----|
|                              | 車 道                      | 歩 道          | 分離帯  | 路 肩          | 道 路      | トンネル | 橋     | 渡船施設 | 計     |           |                    |     |
| 愛知県豊橋市<br>299.4 0 ~ 299.6 0  | 9.00<br>6.25             | 2.80<br>3.10 | 0.75 | 0.40<br>0.50 | 197.0    | 0.0  | 0.0   |      | 197.0 | 16,969.0  | 排水性舗装              |     |
| 愛知県豊橋市<br>299.6 0 ~ 299.6 19 | 6.50<br>6.50             | 2.60<br>2.50 | 0.75 | 0.40<br>0.50 | 19.0     | 0.0  | 0.0   |      | 19.0  | 16,988.0  | 排水性舗装              |     |
| 愛知県豊川市<br>299.6 19 ~ 299.8 0 | 6.50<br>6.50             | 2.60<br>2.50 | 0.75 | 0.40<br>0.50 | 180.0    | 0.0  | 0.0   |      | 180.0 | 17,168.0  | 排水性舗装              |     |
| 愛知県豊川市<br>299.8 0 ~ 300.0 0  | 6.50<br>6.50             | 2.60<br>2.60 | 0.75 | 0.50<br>0.45 | 64.0     | 0.0  | 138.0 |      | 202.0 | 17,370.0  | 排水性舗装              |     |
| 愛知県豊川市<br>300.0 0 ~ 300.2 0  | 6.50<br>6.50             | 2.40<br>2.40 | 0.50 | 0.60<br>0.60 | 182.0    | 0.0  | 18.0  |      | 200.0 | 17,570.0  | 排水性舗装              |     |
| 愛知県豊川市<br>300.2 0 ~ 300.4 0  | 6.50<br>6.50             | 2.50<br>2.50 | 0.50 | 0.65<br>0.50 | 188.0    | 0.0  | 0.0   |      | 188.0 | 17,758.0  | 排水性舗装,<br>アスファルト舗装 |     |
| 愛知県豊川市<br>300.4 0 ~ 300.6 0  | 9.58<br>6.71             | 1.80<br>1.75 | 0.50 | 0.85<br>0.80 | 196.0    | 0.0  | 0.0   |      | 196.0 | 17,954.0  | 排水性舗装              |     |
| 愛知県豊川市<br>300.6 0 ~ 300.8 0  | 6.43<br>6.45             | 2.15<br>2.20 | 0.50 | 0.75<br>0.75 | 209.0    | 0.0  | 0.0   |      | 209.0 | 18,163.0  | 排水性舗装              |     |
| 愛知県豊川市<br>300.8 0 ~ 301.0 0  | 6.57<br>6.41             | 1.93<br>1.88 | 0.50 | 0.75<br>0.75 | 205.0    | 0.0  | 0.0   |      | 205.0 | 18,368.0  | 排水性舗装              |     |
| 愛知県豊川市<br>301.0 0 ~ 301.2 0  | 6.49<br>6.41             | 1.90<br>1.80 | 0.50 | 0.80<br>0.80 | 195.0    | 0.0  | 0.0   |      | 195.0 | 18,563.0  | 排水性舗装              |     |
| 愛知県豊川市<br>301.2 0 ~ 301.4 0  | 6.36<br>6.47             | 1.97<br>1.63 | 0.50 | 0.80<br>0.80 | 203.0    | 0.0  | 0.0   |      | 203.0 | 18,766.0  | 排水性舗装              |     |
| 愛知県豊川市<br>301.4 0 ~ 301.6 0  | 6.37<br>6.45             | 1.76<br>1.95 | 0.50 | 0.80<br>0.65 | 195.0    | 0.0  | 0.0   |      | 195.0 | 18,961.0  | 排水性舗装              |     |
| 愛知県豊川市<br>301.6 0 ~ 301.8 0  | 6.46<br>6.39             | 1.93<br>1.85 | 0.50 | 0.77<br>0.83 | 195.0    | 0.0  | 0.0   |      | 195.0 | 19,156.0  | 排水性舗装              |     |
| 愛知県豊川市<br>301.8 0 ~ 301.9 60 | 6.44<br>6.41             | 1.55<br>2.73 | 0.50 | 0.77<br>0.82 | 164.0    | 0.0  | 0.0   |      | 164.0 | 19,320.0  | 排水性舗装              |     |

# 実 延 長 調 書

## 第二表

路線名：0001 現道

| 区 間                          | 幅 員<br>(上段:上り側、下段:下り側) m |              |      |              | 延 長<br>m |      |      |      |       | 追加延長<br>m | 路面の種類    | 備 考 |
|------------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|----------|------|------|------|-------|-----------|----------|-----|
|                              | 車 道                      | 歩 道          | 分離帯  | 路 肩          | 道 路      | トンネル | 橋    | 渡船施設 | 計     |           |          |     |
| 愛知県豊川市<br>301.9 60 ~ 302.2 0 | 6.50<br>9.50             | 1.80<br>1.80 | 0.49 | 0.70<br>0.70 | 233.0    | 0.0  | 0.0  |      | 233.0 | 19,553.0  | 排水性舗装    |     |
| 愛知県豊川市<br>302.2 0 ~ 302.4 0  | 6.52<br>6.30             | 2.11<br>1.75 | 0.50 | 0.77<br>0.82 | 180.0    | 0.0  | 0.0  |      | 180.0 | 19,733.0  | 排水性舗装    |     |
| 愛知県豊川市<br>302.4 0 ~ 302.6 0  | 6.40<br>6.34             | 1.95<br>2.00 | 0.50 | 0.82<br>0.65 | 227.0    | 0.0  | 0.0  |      | 227.0 | 19,960.0  | 排水性舗装    |     |
| 愛知県豊川市<br>302.6 0 ~ 302.8 0  | 6.53<br>6.40             | 1.94<br>2.15 | 0.50 | 0.65<br>0.82 | 150.0    | 0.0  | 42.0 |      | 192.0 | 20,152.0  | 排水性舗装    |     |
| 愛知県豊川市<br>302.8 0 ~ 302.8 28 | 6.45<br>6.59             | 1.22<br>1.20 | 0.60 | 0.77<br>0.77 | 28.0     | 0.0  | 0.0  |      | 28.0  | 20,180.0  | 排水性舗装    |     |
| 愛知県豊川市<br>302.8 28 ~ 303.0 0 | 6.45<br>6.59             | 1.22<br>1.20 | 0.60 | 0.77<br>0.77 | 119.0    | 0.0  | 0.0  |      | 119.0 | 20,299.0  | 排水性舗装    |     |
| 愛知県豊川市<br>303.0 0 ~ 303.2 0  | 6.50<br>6.56             | 1.39<br>1.30 | 0.60 | 0.60<br>0.77 | 247.0    | 0.0  | 0.0  |      | 247.0 | 20,546.0  | 排水性舗装    |     |
| 愛知県豊川市<br>303.2 0 ~ 303.4 0  | 6.39<br>6.59             | 1.25<br>1.30 | 0.60 | 0.77<br>0.77 | 196.0    | 0.0  | 0.0  |      | 196.0 | 20,742.0  | 排水性舗装    |     |
| 愛知県豊川市<br>303.4 0 ~ 303.6 0  | 6.36<br>6.63             | 1.15<br>1.25 | 0.60 | 0.77<br>0.77 | 181.0    | 0.0  | 14.0 |      | 195.0 | 20,937.0  | 排水性舗装    |     |
| 愛知県豊川市<br>303.6 0 ~ 303.8 0  | 6.38<br>6.40             | 1.45<br>1.40 | 0.60 | 0.65<br>0.85 | 197.0    | 0.0  | 0.0  |      | 197.0 | 21,134.0  | 排水性舗装    |     |
| 愛知県豊川市<br>303.8 0 ~ 304.0 0  | 6.43<br>6.33             | 1.26<br>1.37 | 0.60 | 0.65<br>0.68 | 204.0    | 0.0  | 0.0  |      | 204.0 | 21,338.0  | 排水性舗装    |     |
| 愛知県豊川市<br>304.0 0 ~ 304.2 0  | 6.51<br>6.37             | 1.17<br>1.27 | 0.60 | 0.65<br>0.63 | 186.0    | 0.0  | 22.0 |      | 208.0 | 21,546.0  | コンクリート舗装 |     |
| 愛知県豊川市<br>304.2 0 ~ 304.4 0  | 6.44<br>6.42             | 1.28<br>3.47 | 0.60 | 0.65<br>0.65 | 188.0    | 0.0  | 0.0  |      | 188.0 | 21,734.0  | コンクリート舗装 |     |
| 愛知県豊川市<br>304.4 0 ~ 304.6 0  | 6.40<br>6.40             | 1.37<br>1.28 | 0.60 | 0.60<br>0.60 | 249.0    | 0.0  | 0.0  |      | 249.0 | 21,983.0  | コンクリート舗装 |     |

# 実 延 長 調 書

第二表

路線名：0001 現道

| 区 間                         | 幅 員<br>(上段:上り側、下段:下り側) m |              |      |              | 延 長<br>m |      |      |      |       | 追加延長<br>m | 路面の種類    | 備 考 |
|-----------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|----------|------|------|------|-------|-----------|----------|-----|
|                             | 車 道                      | 歩 道          | 分離帯  | 路 肩          | 道 路      | トンネル | 橋    | 渡船施設 | 計     |           |          |     |
| 愛知県豊川市<br>304.6 0 ~ 304.8 0 | 9.50<br>6.50             | 2.21<br>2.35 | 0.60 | 0.40<br>0.65 | 194.0    | 0.0  | 0.0  |      | 194.0 | 22,177.0  | コンクリート舗装 |     |
| 愛知県豊川市<br>304.8 0 ~ 305.0 0 | 6.91<br>6.46             | 2.79<br>3.24 | 1.00 | 0.50<br>0.80 | 195.0    | 0.0  | 0.0  |      | 195.0 | 22,372.0  | コンクリート舗装 |     |
| 愛知県豊川市<br>305.0 0 ~ 305.2 0 | 6.54<br>6.53             | 2.42<br>2.35 | 2.40 | 0.65<br>0.70 | 172.0    | 0.0  | 28.0 |      | 200.0 | 22,572.0  | 排水性舗装    |     |
| 愛知県豊川市<br>305.2 0 ~ 305.4 0 | 6.43<br>6.64             | 2.42<br>2.50 | 1.00 | 0.85<br>0.90 | 197.0    | 0.0  | 0.0  |      | 197.0 | 22,769.0  | 排水性舗装    |     |
| 愛知県豊川市<br>305.4 0 ~ 305.6 0 | 6.60<br>6.62             | 2.11<br>2.50 | 1.35 | 0.75<br>0.89 | 200.0    | 0.0  | 0.0  |      | 200.0 | 22,969.0  | 排水性舗装    |     |
| 愛知県豊川市<br>305.6 0 ~ 305.8 0 | 6.49<br>6.60             | 5.38<br>2.25 | 1.00 | 0.75<br>0.70 | 196.0    | 0.0  | 0.0  |      | 196.0 | 23,165.0  | 排水性舗装    |     |
| 愛知県豊川市<br>305.8 0 ~ 306.0 0 | 6.57<br>6.64             | 2.01<br>2.50 | 1.00 | 0.75<br>0.75 | 195.0    | 0.0  | 3.0  |      | 198.0 | 23,363.0  | 排水性舗装    |     |
| 愛知県豊川市<br>306.0 0 ~ 306.2 0 | 6.55<br>6.58             | 2.16<br>2.25 | 1.00 | 0.70<br>0.75 | 190.0    | 0.0  | 0.0  |      | 190.0 | 23,553.0  | 排水性舗装    |     |
| 愛知県豊川市<br>306.2 0 ~ 306.4 0 | 6.53<br>9.61             | 2.65<br>2.35 | 1.00 | 0.75<br>0.75 | 203.0    | 0.0  | 0.0  |      | 203.0 | 23,756.0  | 排水性舗装    |     |
| 愛知県豊川市<br>306.4 0 ~ 306.6 0 | 6.18<br>6.87             | 2.68<br>2.09 | 1.95 | 0.30<br>0.46 | 204.0    | 0.0  | 0.0  |      | 204.0 | 23,960.0  | 排水性舗装    |     |
| 愛知県豊川市<br>306.6 0 ~ 306.8 0 | 6.50<br>6.50             | 2.93<br>2.40 | 1.00 | 0.77<br>0.75 | 193.0    | 0.0  | 0.0  |      | 193.0 | 24,153.0  | 排水性舗装    |     |
| 愛知県豊川市<br>306.8 0 ~ 307.0 0 | 9.50<br>6.65             | 3.05<br>2.75 | 1.00 | 0.71<br>0.70 | 201.0    | 0.0  | 0.0  |      | 201.0 | 24,354.0  | 排水性舗装    |     |
| 愛知県豊川市<br>307.0 0 ~ 307.2 0 | 6.50<br>9.25             | 2.38<br>3.26 | 0.60 | 0.50<br>0.50 | 198.0    | 0.0  | 0.0  |      | 198.0 | 24,552.0  | 排水性舗装    |     |
| 愛知県豊川市<br>307.2 0 ~ 307.4 0 | 6.50<br>6.50             | 2.20<br>2.37 | 1.00 | 1.00<br>1.00 | 200.0    | 0.0  | 0.0  |      | 200.0 | 24,752.0  | 排水性舗装    |     |

# 実 延 長 調 書

第二表

路線名：0001 現道

| 区 間                          | 幅 員<br>(上段:上り側、下段:下り側) m |              |      |              | 延 長<br>m |      |      |      |       | 追加延長<br>m | 路面の種類 | 備 考 |
|------------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|----------|------|------|------|-------|-----------|-------|-----|
|                              | 車 道                      | 歩 道          | 分離帯  | 路 肩          | 道 路      | トンネル | 橋    | 渡船施設 | 計     |           |       |     |
| 愛知県豊川市<br>307.4 0 ~ 307.6 0  | 6.50<br>6.50             | 6.70<br>2.00 | 1.00 | 1.00<br>1.00 | 201.0    | 0.0  | 0.0  |      | 201.0 | 24,953.0  | 排水性舗装 |     |
| 愛知県豊川市<br>307.6 0 ~ 307.8 0  | 6.50<br>6.50             | 2.50<br>2.35 | 1.00 | 1.00<br>1.00 | 201.0    | 0.0  | 0.0  |      | 201.0 | 25,154.0  | 排水性舗装 |     |
| 愛知県豊川市<br>307.8 0 ~ 308.0 0  | 6.50<br>6.50             | 2.32<br>1.95 | 1.00 | 1.00<br>1.00 | 198.0    | 0.0  | 0.0  |      | 198.0 | 25,352.0  | 排水性舗装 |     |
| 愛知県豊川市<br>308.0 0 ~ 308.2 0  | 6.50<br>6.50             | 2.21<br>3.36 | 1.00 | 1.00<br>1.00 | 197.0    | 0.0  | 0.0  |      | 197.0 | 25,549.0  | 排水性舗装 |     |
| 愛知県豊川市<br>308.2 0 ~ 308.3 14 | 6.50<br>6.50             | 2.35<br>2.47 | 1.00 | 1.00<br>1.00 | 114.0    | 0.0  | 0.0  |      | 114.0 | 25,663.0  | 排水性舗装 |     |
| 愛知県豊川市<br>308.3 14 ~ 308.4 0 | 6.50<br>6.50             | 2.35<br>2.47 | 1.00 | 1.00<br>1.00 | 94.0     | 0.0  | 0.0  |      | 94.0  | 25,757.0  | 排水性舗装 |     |
| 愛知県豊川市<br>308.4 0 ~ 308.6 0  | 6.50<br>6.50             | 1.80<br>1.55 | 1.00 | 1.00<br>1.00 | 177.0    | 0.0  | 0.0  |      | 177.0 | 25,934.0  | 排水性舗装 |     |
| 愛知県豊川市<br>308.6 0 ~ 308.8 0  | 6.50<br>6.50             | 2.48<br>1.90 | 1.00 | 0.50<br>1.00 | 187.0    | 0.0  | 24.0 |      | 211.0 | 26,145.0  | 排水性舗装 |     |
| 愛知県豊川市<br>308.8 0 ~ 309.0 0  | 6.50<br>6.50             | 2.15<br>2.60 | 1.00 | 0.70<br>1.00 | 192.0    | 0.0  | 3.0  |      | 195.0 | 26,340.0  | 排水性舗装 |     |
| 愛知県豊川市<br>309.0 0 ~ 309.2 0  | 6.60<br>9.40             | 3.65<br>2.80 | 1.00 | 0.70<br>0.85 | 199.0    | 0.0  | 0.0  |      | 199.0 | 26,539.0  | 排水性舗装 |     |
| 愛知県豊川市<br>309.2 0 ~ 309.4 0  | 6.60<br>6.55             | 2.00<br>2.75 | 1.00 | 0.70<br>0.85 | 202.0    | 0.0  | 0.0  |      | 202.0 | 26,741.0  | 排水性舗装 |     |
| 愛知県豊川市<br>309.4 0 ~ 309.6 0  | 9.40<br>6.50             | 1.75<br>2.75 | 1.00 | 0.75<br>0.85 | 169.0    | 0.0  | 0.0  |      | 169.0 | 26,910.0  | 排水性舗装 |     |
| 愛知県豊川市<br>309.6 0 ~ 309.8 0  | 6.55<br>6.50             | 2.50<br>2.80 | 3.95 | 0.80<br>0.85 | 201.0    | 0.0  | 0.0  |      | 201.0 | 27,111.0  | 排水性舗装 |     |
| 愛知県豊川市<br>309.8 0 ~ 310.0 0  | 6.65<br>6.65             | 2.00<br>2.85 | 1.00 | 0.80<br>0.65 | 196.0    | 0.0  | 0.0  |      | 196.0 | 27,307.0  | 排水性舗装 |     |

# 実延長調書

第二表

路線名：0001 現道

| 区 間                         | 幅 員<br>(上段:上り側、下段:下り側) m |              |      |              | 延 長<br>m |      |     |      |       | 追加延長<br>m | 路面の種類 | 備 考 |
|-----------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|----------|------|-----|------|-------|-----------|-------|-----|
|                             | 車 道                      | 歩 道          | 分離帯  | 路 肩          | 道 路      | トンネル | 橋   | 渡船施設 | 計     |           |       |     |
| 愛知県豊川市<br>310.0 0 ~ 310.2 0 | 6.50<br>6.50             | 2.75<br>1.50 | 1.00 | 1.00<br>1.00 | 201.0    | 0.0  | 0.0 |      | 201.0 | 27,508.0  | 排水性舗装 |     |
| 愛知県豊川市<br>310.2 0 ~ 310.4 0 | 6.50<br>6.50             | 2.35<br>1.50 | 1.00 | 1.00<br>1.00 | 196.0    | 0.0  | 2.0 |      | 198.0 | 27,706.0  | 排水性舗装 |     |
| 愛知県豊川市<br>310.4 0 ~ 310.6 0 | 6.50<br>6.50             | 3.00<br>1.50 | 1.00 | 1.00<br>1.00 | 199.0    | 0.0  | 0.0 |      | 199.0 | 27,905.0  | 排水性舗装 |     |
| 愛知県豊川市<br>310.6 0 ~ 310.8 0 | 6.50<br>6.50             | 2.70<br>1.90 | 2.05 | 1.00<br>1.00 | 204.0    | 0.0  | 0.0 |      | 204.0 | 28,109.0  | 排水性舗装 |     |
| 愛知県豊川市<br>310.8 0 ~ 311.0 0 | 6.50<br>12.50            | 2.55<br>2.50 | 1.00 | 1.00<br>1.00 | 214.0    | 0.0  | 0.0 |      | 214.0 | 28,323.0  | 排水性舗装 |     |
| 愛知県豊川市<br>311.0 0 ~ 311.2 0 | 6.50<br>7.85             | 3.33<br>2.60 | 2.65 | 1.00<br>1.00 | 192.0    | 0.0  | 0.0 |      | 192.0 | 28,515.0  | 排水性舗装 |     |
| 愛知県豊川市<br>311.2 0 ~ 311.4 0 | 6.50<br>6.50             | 1.50<br>1.50 | 1.00 | 1.00<br>1.00 | 194.0    | 0.0  | 0.0 |      | 194.0 | 28,709.0  | 排水性舗装 |     |
| 愛知県豊川市<br>311.4 0 ~ 311.6 0 | 6.50<br>6.50             | 2.50<br>2.50 | 1.00 | 1.00<br>0.80 | 195.0    | 0.0  | 0.0 |      | 195.0 | 28,904.0  | 排水性舗装 |     |
| 愛知県豊川市<br>311.6 0 ~ 311.8 0 | 6.50<br>6.50             | 3.00<br>2.50 | 3.30 | 1.00<br>0.90 | 194.0    | 0.0  | 5.0 |      | 199.0 | 29,103.0  | 排水性舗装 |     |
| 愛知県豊川市<br>311.8 0 ~ 312.0 0 | 6.50<br>6.50             | 2.50<br>2.50 | 1.00 | 1.00<br>1.10 | 199.0    | 0.0  | 0.0 |      | 199.0 | 29,302.0  | 排水性舗装 |     |
| 愛知県豊川市<br>312.0 0 ~ 312.2 0 | 6.50<br>6.50             | 2.00<br>2.50 | 1.00 | 0.25<br>1.15 | 202.0    | 0.0  | 0.0 |      | 202.0 | 29,504.0  | 排水性舗装 |     |
| 愛知県豊川市<br>312.2 0 ~ 312.4 0 | 6.50<br>6.50             | 3.50<br>4.25 | 1.00 | 0.65<br>1.00 | 193.0    | 0.0  | 0.0 |      | 193.0 | 29,697.0  | 排水性舗装 |     |
| 愛知県豊川市<br>312.4 0 ~ 312.6 0 | 6.50<br>6.50             | 3.00<br>3.35 | 1.25 | 0.70<br>0.70 | 206.0    | 0.0  | 7.0 |      | 213.0 | 29,910.0  | 排水性舗装 |     |
| 愛知県豊川市<br>312.6 0 ~ 312.8 0 | 6.50<br>6.50             | 2.25<br>3.24 | 3.05 | 0.75<br>0.76 | 202.0    | 0.0  | 0.0 |      | 202.0 | 30,112.0  | 排水性舗装 |     |

# 実 延 長 調 書

## 第二表

路線名：0001 現道

| 区 間                           | 幅 員<br>(上段:上り側、下段:下り側) m |              |      |              | 延 長<br>m |      |      |      |       | 追加延長<br>m | 路面の種類 | 備 考 |
|-------------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|----------|------|------|------|-------|-----------|-------|-----|
|                               | 車 道                      | 歩 道          | 分離帯  | 路 肩          | 道 路      | トンネル | 橋    | 渡船施設 | 計     |           |       |     |
| 愛知県豊川市<br>312.8 0 ~ 313.0 0   | 6.50<br>6.50             | 2.30<br>3.55 | 1.00 | 0.75<br>1.00 | 214.0    | 0.0  | 0.0  |      | 214.0 | 30,326.0  | 排水性舗装 |     |
| 愛知県豊川市<br>313.0 0 ~ 313.2 0   | 6.50<br>6.50             | 1.10<br>3.78 | 1.00 | 0.75<br>0.75 | 184.0    | 0.0  | 0.0  |      | 184.0 | 30,510.0  | 排水性舗装 |     |
| 愛知県豊川市<br>313.2 0 ~ 313.4 0   | 6.50<br>6.50             | 1.10<br>3.78 | 1.00 | 0.75<br>0.75 | 215.0    | 0.0  | 0.0  |      | 215.0 | 30,725.0  | 排水性舗装 |     |
| 愛知県豊川市<br>313.4 0 ~ 313.6 0   | 6.50<br>6.50             | 1.97<br>3.85 | 1.00 | 0.75<br>0.75 | 187.0    | 0.0  | 0.0  |      | 187.0 | 30,912.0  | 排水性舗装 |     |
| 愛知県豊川市<br>313.6 0 ~ 313.8 0   | 6.50<br>6.50             | 1.10<br>3.96 | 1.05 | 1.62<br>0.75 | 230.0    | 0.0  | 0.0  |      | 230.0 | 31,142.0  | 排水性舗装 |     |
| 愛知県豊川市<br>313.8 0 ~ 314.0 0   | 8.55<br>6.55             | 0.00<br>5.09 | 1.00 | 0.80<br>1.27 | 171.0    | 0.0  | 0.0  |      | 171.0 | 31,313.0  | 排水性舗装 |     |
| 愛知県豊川市<br>314.0 0 ~ 314.1 43  | 6.50<br>6.60             | 0.00<br>3.60 | 1.00 | 0.95<br>0.65 | 142.0    | 0.0  | 0.0  |      | 142.0 | 31,455.0  | 排水性舗装 |     |
| 愛知県岡崎市<br>314.1 43 ~ 314.2 0  | 9.00<br>6.55             | 3.00<br>0.00 | 1.70 | 0.90<br>0.95 | 57.0     | 0.0  | 0.0  |      | 57.0  | 31,512.0  | 排水性舗装 |     |
| 愛知県岡崎市<br>314.2 0 ~ 314.4 0   | 8.50<br>6.55             | 3.00<br>0.00 | 1.70 | 0.90<br>0.95 | 201.0    | 0.0  | 0.0  |      | 201.0 | 31,713.0  | 排水性舗装 |     |
| 愛知県岡崎市<br>314.4 0 ~ 314.6 0   | 6.55<br>9.55             | 2.65<br>0.00 | 0.80 | 0.95<br>1.00 | 206.0    | 0.0  | 0.0  |      | 206.0 | 31,919.0  | 排水性舗装 |     |
| 愛知県岡崎市<br>314.6 0 ~ 314.8 0   | 6.50<br>6.55             | 4.45<br>0.00 | 1.40 | 0.95<br>1.00 | 194.0    | 0.0  | 0.0  |      | 194.0 | 32,113.0  | 排水性舗装 |     |
| 愛知県岡崎市<br>314.8 0 ~ 314.9 12  | 6.50<br>6.50             | 2.90<br>0.00 | 0.95 | 1.00<br>1.00 | 112.0    | 0.0  | 0.0  |      | 112.0 | 32,225.0  | 排水性舗装 |     |
| 愛知県岡崎市<br>314.9 12 ~ 314.9 46 | 6.55<br>6.55             | 2.45<br>2.30 | 1.05 | 0.95<br>1.00 | 8.0      | 0.0  | 26.0 |      | 34.0  | 32,259.0  | 排水性舗装 |     |
| 愛知県岡崎市<br>314.9 46 ~ 315.0 0  | 6.55<br>6.55             | 0.00<br>0.00 | 1.05 | 0.95<br>1.00 | 27.0     | 0.0  | 7.0  |      | 34.0  | 32,293.0  | 排水性舗装 |     |



# 実延長調書

## 第二表

路線名：0001 現道

| 区 間                         | 幅 員<br>(上段:上り側、下段:下り側) m |              |      |              | 延 長<br>m |      |      |      |       | 追加延長<br>m | 路面の種類 | 備 考 |
|-----------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|----------|------|------|------|-------|-----------|-------|-----|
|                             | 車 道                      | 歩 道          | 分離帯  | 路 肩          | 道 路      | トンネル | 橋    | 渡船施設 | 計     |           |       |     |
| 愛知県岡崎市<br>315.0 0 ~ 315.4 0 | 6.55<br>6.60             | 2.90<br>0.00 | 3.20 | 0.95<br>1.00 | 442.0    | 0.0  | 0.0  |      | 442.0 | 32,735.0  | 排水性舗装 |     |
| 愛知県岡崎市<br>315.4 0 ~ 315.6 0 | 12.60<br>6.60            | 3.70<br>0.00 | 0.80 | 0.45<br>0.70 | 203.0    | 0.0  | 0.0  |      | 203.0 | 32,938.0  | 排水性舗装 |     |
| 愛知県岡崎市<br>315.6 0 ~ 315.8 0 | 6.50<br>9.45             | 2.90<br>0.00 | 0.80 | 0.40<br>0.80 | 191.0    | 0.0  | 0.0  |      | 191.0 | 33,129.0  | 排水性舗装 |     |
| 愛知県岡崎市<br>315.8 0 ~ 316.0 0 | 6.50<br>8.60             | 2.50<br>0.00 | 1.70 | 1.00<br>0.95 | 207.0    | 0.0  | 0.0  |      | 207.0 | 33,336.0  | 排水性舗装 |     |
| 愛知県岡崎市<br>316.0 0 ~ 316.2 0 | 6.60<br>9.15             | 2.55<br>1.95 | 2.20 | 0.95<br>0.90 | 192.0    | 0.0  | 0.0  |      | 192.0 | 33,528.0  | 排水性舗装 |     |
| 愛知県岡崎市<br>316.2 0 ~ 316.6 0 | 6.50<br>6.50             | 3.15<br>5.60 | 0.90 | 0.95<br>1.10 | 355.0    | 0.0  | 0.0  |      | 355.0 | 33,883.0  | 排水性舗装 |     |
| 愛知県岡崎市<br>316.6 0 ~ 316.8 0 | 8.85<br>6.50             | 3.00<br>3.10 | 1.00 | 1.70<br>0.76 | 202.0    | 0.0  | 0.0  |      | 202.0 | 34,085.0  | 排水性舗装 |     |
| 愛知県岡崎市<br>316.8 0 ~ 317.0 0 | 6.50<br>6.50             | 2.60<br>2.30 | 1.00 | 0.75<br>0.75 | 187.0    | 0.0  | 0.0  |      | 187.0 | 34,272.0  | 排水性舗装 |     |
| 愛知県岡崎市<br>317.0 0 ~ 317.2 0 | 6.50<br>6.50             | 3.00<br>2.40 | 1.00 | 0.75<br>0.75 | 194.0    | 0.0  | 0.0  |      | 194.0 | 34,466.0  | 排水性舗装 |     |
| 愛知県岡崎市<br>317.2 0 ~ 317.4 0 | 9.50<br>6.50             | 2.90<br>2.50 | 0.70 | 0.50<br>0.75 | 189.0    | 0.0  | 0.0  |      | 189.0 | 34,655.0  | 排水性舗装 |     |
| 愛知県岡崎市<br>317.4 0 ~ 317.6 0 | 6.50<br>6.50             | 2.40<br>2.40 | 1.00 | 0.75<br>0.75 | 208.0    | 0.0  | 0.0  |      | 208.0 | 34,863.0  | 排水性舗装 |     |
| 愛知県岡崎市<br>317.6 0 ~ 317.8 0 | 6.50<br>6.50             | 3.10<br>2.50 | 1.00 | 0.80<br>3.40 | 177.0    | 0.0  | 14.0 |      | 191.0 | 35,054.0  | 排水性舗装 |     |
| 愛知県岡崎市<br>317.8 0 ~ 318.0 0 | 6.50<br>6.50             | 2.70<br>2.40 | 1.00 | 0.80<br>0.80 | 202.0    | 0.0  | 0.0  |      | 202.0 | 35,256.0  | 排水性舗装 |     |
| 愛知県岡崎市<br>318.0 0 ~ 318.2 0 | 6.50<br>6.50             | 2.50<br>2.60 | 0.50 | 1.00<br>1.00 | 183.0    | 0.0  | 0.0  |      | 183.0 | 35,439.0  | 排水性舗装 |     |

# 実 延 長 調 書

## 第二表

路線名：0001 現道

| 区 間                         | 幅 員<br>(上段:上り側、下段:下り側) m |              |      |              | 延 長<br>m |      |      |      |       | 追加延長<br>m | 路面の種類 | 備 考 |
|-----------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|----------|------|------|------|-------|-----------|-------|-----|
|                             | 車 道                      | 歩 道          | 分離帯  | 路 肩          | 道 路      | トンネル | 橋    | 渡船施設 | 計     |           |       |     |
| 愛知県岡崎市<br>318.2 0 ~ 318.4 0 | 6.50<br>6.50             | 2.00<br>3.30 | 0.50 | 1.40<br>0.80 | 199.0    | 0.0  | 0.0  |      | 199.0 | 35,638.0  | 排水性舗装 |     |
| 愛知県岡崎市<br>318.4 0 ~ 318.6 0 | 6.50<br>6.50             | 3.15<br>3.90 | 0.70 | 0.00<br>0.80 | 206.0    | 0.0  | 0.0  |      | 206.0 | 35,844.0  | 排水性舗装 |     |
| 愛知県岡崎市<br>318.6 0 ~ 318.8 0 | 9.20<br>6.50             | 3.30<br>4.00 | 0.50 | 0.60<br>0.50 | 174.0    | 0.0  | 0.0  |      | 174.0 | 36,018.0  | 排水性舗装 |     |
| 愛知県岡崎市<br>318.8 0 ~ 319.0 0 | 6.50<br>6.50             | 3.00<br>0.00 | 0.50 | 1.00<br>1.30 | 184.0    | 0.0  | 43.0 |      | 227.0 | 36,245.0  | 排水性舗装 |     |
| 愛知県岡崎市<br>319.0 0 ~ 319.2 0 | 6.50<br>6.50             | 2.40<br>0.00 | 0.55 | 0.70<br>0.55 | 206.0    | 0.0  | 0.0  |      | 206.0 | 36,451.0  | 排水性舗装 |     |
| 愛知県岡崎市<br>319.2 0 ~ 319.4 0 | 6.50<br>6.50             | 2.60<br>2.90 | 0.60 | 1.40<br>0.50 | 213.0    | 0.0  | 0.0  |      | 213.0 | 36,664.0  | 排水性舗装 |     |
| 愛知県岡崎市<br>319.4 0 ~ 319.6 0 | 6.50<br>6.50             | 2.80<br>3.00 | 0.50 | 0.60<br>0.50 | 183.0    | 0.0  | 4.0  |      | 187.0 | 36,851.0  | 排水性舗装 |     |
| 愛知県岡崎市<br>319.6 0 ~ 319.8 0 | 6.50<br>6.50             | 0.00<br>2.50 | 0.50 | 1.80<br>0.50 | 213.0    | 0.0  | 0.0  |      | 213.0 | 37,064.0  | 排水性舗装 |     |
| 愛知県岡崎市<br>319.8 0 ~ 320.0 0 | 6.50<br>6.50             | 2.60<br>3.00 | 0.50 | 1.20<br>0.50 | 192.0    | 0.0  | 27.0 |      | 219.0 | 37,283.0  | 排水性舗装 |     |
| 愛知県岡崎市<br>320.0 0 ~ 320.2 0 | 6.50<br>6.50             | 2.40<br>2.80 | 0.70 | 0.90<br>0.70 | 193.0    | 0.0  | 0.0  |      | 193.0 | 37,476.0  | 排水性舗装 |     |
| 愛知県岡崎市<br>320.2 0 ~ 320.4 0 | 6.50<br>6.50             | 3.60<br>2.90 | 0.50 | 0.90<br>0.80 | 191.0    | 0.0  | 0.0  |      | 191.0 | 37,667.0  | 排水性舗装 |     |
| 愛知県岡崎市<br>320.4 0 ~ 320.6 0 | 6.50<br>6.50             | 0.00<br>2.20 | 0.50 | 0.90<br>0.80 | 198.0    | 0.0  | 0.0  |      | 198.0 | 37,865.0  | 排水性舗装 |     |
| 愛知県岡崎市<br>320.6 0 ~ 320.8 0 | 6.50<br>6.50             | 2.60<br>3.80 | 3.40 | 0.60<br>0.70 | 189.0    | 0.0  | 0.0  |      | 189.0 | 38,054.0  | 排水性舗装 |     |
| 愛知県岡崎市<br>320.8 0 ~ 321.0 0 | 6.50<br>6.50             | 2.60<br>2.40 | 2.00 | 0.80<br>0.80 | 186.0    | 0.0  | 0.0  |      | 186.0 | 38,240.0  | 排水性舗装 |     |

# 実 延 長 調 書

第二表

路線名：0001 現道

| 区 間                         | 幅 員<br>(上段:上り側、下段:下り側) m |              |      |              | 延 長<br>m |      |      |      |       | 追加延長<br>m | 路面の種類              | 備 考 |
|-----------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|----------|------|------|------|-------|-----------|--------------------|-----|
|                             | 車 道                      | 歩 道          | 分離帯  | 路 肩          | 道 路      | トンネル | 橋    | 渡船施設 | 計     |           |                    |     |
| 愛知県岡崎市<br>321.0 0 ~ 321.2 0 | 6.60<br>6.50             | 3.80<br>3.40 | 2.40 | 0.80<br>0.80 | 202.0    | 0.0  | 0.0  |      | 202.0 | 38,442.0  | 排水性舗装              |     |
| 愛知県岡崎市<br>321.2 0 ~ 321.4 0 | 6.50<br>6.50             | 2.60<br>2.70 | 1.00 | 0.60<br>0.90 | 206.0    | 0.0  | 0.0  |      | 206.0 | 38,648.0  | 排水性舗装              |     |
| 愛知県岡崎市<br>321.4 0 ~ 321.6 0 | 6.50<br>6.50             | 2.60<br>4.20 | 1.00 | 0.80<br>0.80 | 196.0    | 0.0  | 0.0  |      | 196.0 | 38,844.0  | 排水性舗装              |     |
| 愛知県岡崎市<br>321.6 0 ~ 321.8 0 | 6.50<br>6.50             | 2.40<br>1.90 | 0.95 | 0.80<br>0.80 | 208.0    | 0.0  | 0.0  |      | 208.0 | 39,052.0  | 排水性舗装              |     |
| 愛知県岡崎市<br>321.8 0 ~ 322.0 0 | 6.50<br>6.50             | 2.00<br>2.00 | 1.00 | 0.80<br>0.80 | 178.0    | 0.0  | 33.0 |      | 211.0 | 39,263.0  | 排水性舗装              |     |
| 愛知県岡崎市<br>322.0 0 ~ 322.2 0 | 8.65<br>6.50             | 2.70<br>2.50 | 2.50 | 0.80<br>0.80 | 190.0    | 0.0  | 4.0  |      | 194.0 | 39,457.0  | 排水性舗装              |     |
| 愛知県岡崎市<br>322.2 0 ~ 322.4 0 | 6.50<br>6.50             | 2.10<br>2.90 | 1.80 | 0.80<br>0.80 | 188.0    | 0.0  | 0.0  |      | 188.0 | 39,645.0  | 排水性舗装              |     |
| 愛知県岡崎市<br>322.4 0 ~ 322.6 0 | 9.50<br>6.50             | 2.50<br>2.80 | 0.70 | 0.80<br>0.80 | 208.0    | 0.0  | 0.0  |      | 208.0 | 39,853.0  | 排水性舗装              |     |
| 愛知県岡崎市<br>322.6 0 ~ 322.8 0 | 9.50<br>6.50             | 2.30<br>8.50 | 0.70 | 0.90<br>0.80 | 165.0    | 0.0  | 30.0 |      | 195.0 | 40,048.0  | 排水性舗装              |     |
| 愛知県岡崎市<br>322.8 0 ~ 323.0 0 | 6.50<br>6.50             | 2.30<br>2.90 | 1.90 | 0.90<br>0.80 | 137.0    | 0.0  | 55.0 |      | 192.0 | 40,240.0  | 排水性舗装              |     |
| 愛知県岡崎市<br>323.0 0 ~ 323.2 0 | 6.50<br>6.50             | 1.80<br>2.00 | 0.00 | 0.50<br>2.20 | 105.0    | 0.0  | 97.0 |      | 202.0 | 40,442.0  | 排水性舗装,<br>アスファルト舗装 |     |
| 愛知県岡崎市<br>323.2 0 ~ 323.4 0 | 6.50<br>6.50             | 2.80<br>3.20 | 1.00 | 0.35<br>0.55 | 185.0    | 0.0  | 0.0  |      | 185.0 | 40,627.0  | 排水性舗装              |     |
| 愛知県岡崎市<br>323.4 0 ~ 323.6 0 | 6.50<br>6.50             | 2.80<br>3.10 | 0.55 | 0.35<br>0.55 | 203.0    | 0.0  | 0.0  |      | 203.0 | 40,830.0  | 排水性舗装              |     |
| 愛知県岡崎市<br>323.6 0 ~ 323.8 0 | 6.50<br>6.50             | 2.00<br>1.91 | 0.60 | 0.42<br>0.54 | 193.0    | 0.0  | 0.0  |      | 193.0 | 41,023.0  | 排水性舗装              |     |

# 実 延 長 調 書

第二表

路線名：0001 現道

| 区 間                         | 幅 員<br>(上段:上り側、下段:下り側) m |              |      |              | 延 長<br>m |      |     |      |       | 追加延長<br>m | 路面の種類 | 備 考 |
|-----------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|----------|------|-----|------|-------|-----------|-------|-----|
|                             | 車 道                      | 歩 道          | 分離帯  | 路 肩          | 道 路      | トンネル | 橋   | 渡船施設 | 計     |           |       |     |
| 愛知県岡崎市<br>323.8 0 ~ 324.0 0 | 6.50<br>6.50             | 3.00<br>3.26 | 0.60 | 0.50<br>0.52 | 231.0    | 0.0  | 0.0 |      | 231.0 | 41,254.0  | 排水性舗装 |     |
| 愛知県岡崎市<br>324.0 0 ~ 324.2 0 | 6.50<br>6.50             | 2.89<br>2.50 | 0.60 | 0.41<br>0.65 | 174.0    | 0.0  | 0.0 |      | 174.0 | 41,428.0  | 排水性舗装 |     |
| 愛知県岡崎市<br>324.2 0 ~ 324.4 0 | 6.50<br>6.50             | 1.50<br>2.40 | 0.60 | 0.40<br>0.55 | 195.0    | 0.0  | 0.0 |      | 195.0 | 41,623.0  | 排水性舗装 |     |
| 愛知県岡崎市<br>324.4 0 ~ 324.6 0 | 6.50<br>10.67            | 0.00<br>0.00 | 0.60 | 6.10<br>1.35 | 201.0    | 0.0  | 0.0 |      | 201.0 | 41,824.0  | 排水性舗装 |     |
| 愛知県岡崎市<br>324.6 0 ~ 324.8 0 | 6.50<br>9.50             | 3.15<br>0.00 | 2.70 | 0.40<br>2.40 | 191.0    | 0.0  | 0.0 |      | 191.0 | 42,015.0  | 排水性舗装 |     |
| 愛知県岡崎市<br>324.8 0 ~ 325.0 0 | 9.50<br>9.50             | 2.80<br>2.85 | 0.70 | 1.80<br>0.80 | 207.0    | 0.0  | 0.0 |      | 207.0 | 42,222.0  | 排水性舗装 |     |
| 愛知県岡崎市<br>325.0 0 ~ 325.1 0 | 6.75<br>6.50             | 2.45<br>2.10 | 0.60 | 1.35<br>0.90 | 89.0     | 0.0  | 7.0 |      | 96.0  | 42,318.0  | 排水性舗装 |     |
| 愛知県岡崎市<br>325.1 0 ~ 325.3 0 | 6.00<br>6.00             | 2.00<br>2.60 | 0.60 | 1.00<br>1.00 | 203.0    | 0.0  | 0.0 |      | 203.0 | 42,521.0  | 排水性舗装 |     |
| 愛知県岡崎市<br>325.3 0 ~ 325.5 0 | 6.00<br>6.00             | 4.70<br>2.50 | 0.60 | 0.70<br>0.80 | 194.0    | 0.0  | 0.0 |      | 194.0 | 42,715.0  | 排水性舗装 |     |
| 愛知県岡崎市<br>325.5 0 ~ 325.7 0 | 6.00<br>6.00             | 4.00<br>2.30 | 0.60 | 0.75<br>0.80 | 198.0    | 0.0  | 0.0 |      | 198.0 | 42,913.0  | 排水性舗装 |     |
| 愛知県岡崎市<br>325.7 0 ~ 325.9 0 | 6.00<br>6.00             | 4.10<br>2.70 | 0.60 | 0.75<br>0.65 | 216.0    | 0.0  | 0.0 |      | 216.0 | 43,129.0  | 排水性舗装 |     |
| 愛知県岡崎市<br>325.9 0 ~ 326.1 0 | 6.00<br>6.00             | 4.00<br>2.50 | 0.60 | 0.80<br>1.00 | 190.0    | 0.0  | 0.0 |      | 190.0 | 43,319.0  | 排水性舗装 |     |
| 愛知県岡崎市<br>326.1 0 ~ 326.3 0 | 6.00<br>6.60             | 2.50<br>3.20 | 1.80 | 0.80<br>0.75 | 186.0    | 0.0  | 0.0 |      | 186.0 | 43,505.0  | 排水性舗装 |     |
| 愛知県岡崎市<br>326.3 0 ~ 326.5 0 | 6.00<br>6.00             | 6.25<br>3.65 | 0.60 | 0.75<br>0.75 | 207.0    | 0.0  | 0.0 |      | 207.0 | 43,712.0  | 排水性舗装 |     |

# 実 延 長 調 書

## 第二表

路線名：0001 現道

| 区 間                           | 幅 員<br>(上段:上り側、下段:下り側) m |              |      |              | 延 長<br>m |      |       |      |       | 追加延長<br>m | 路面の種類 | 備 考 |
|-------------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|----------|------|-------|------|-------|-----------|-------|-----|
|                               | 車 道                      | 歩 道          | 分離帯  | 路 肩          | 道 路      | トンネル | 橋     | 渡船施設 | 計     |           |       |     |
| 愛知県岡崎市<br>326.5 0 ~ 326.7 0   | 6.00<br>6.00             | 2.80<br>2.40 | 0.70 | 0.75<br>0.75 | 201.0    | 0.0  | 0.0   |      | 201.0 | 43,913.0  | 排水性舗装 |     |
| 愛知県岡崎市<br>326.7 0 ~ 326.9 0   | 6.00<br>6.00             | 6.60<br>2.85 | 2.55 | 0.75<br>0.75 | 196.0    | 0.0  | 0.0   |      | 196.0 | 44,109.0  | 排水性舗装 |     |
| 愛知県岡崎市<br>326.9 0 ~ 327.1 0   | 6.00<br>6.00             | 6.70<br>6.70 | 0.60 | 0.70<br>0.75 | 189.0    | 0.0  | 0.0   |      | 189.0 | 44,298.0  | 排水性舗装 |     |
| 愛知県岡崎市<br>327.1 0 ~ 327.3 0   | 6.00<br>9.00             | 3.50<br>3.55 | 0.60 | 0.75<br>0.75 | 204.0    | 0.0  | 0.0   |      | 204.0 | 44,502.0  | 排水性舗装 |     |
| 愛知県岡崎市<br>327.3 0 ~ 327.5 20  | 6.00<br>6.00             | 6.40<br>3.00 | 0.60 | 0.75<br>0.75 | 196.0    | 0.0  | 0.0   |      | 196.0 | 44,698.0  | 排水性舗装 |     |
| 愛知県岡崎市<br>327.5 20 ~ 327.6 36 | 9.50<br>6.50             | 0.00<br>6.25 | 1.00 | 0.50<br>0.50 | 126.0    | 0.0  | 0.0   |      | 126.0 | 44,824.0  | 排水性舗装 |     |
| 愛知県岡崎市<br>327.6 36 ~ 327.9 20 | 6.50<br>6.50             | 0.00<br>6.25 | 4.00 | 0.50<br>0.50 | 258.0    | 0.0  | 25.0  |      | 283.0 | 45,107.0  | 排水性舗装 |     |
| 愛知県岡崎市<br>327.9 20 ~ 328.0 88 | 8.75<br>8.75             | 0.00<br>0.00 | 0.00 | 0.60<br>0.60 | 158.0    | 0.0  | 0.0   |      | 158.0 | 45,265.0  | 排水性舗装 |     |
| 愛知県岡崎市<br>328.0 88 ~ 328.3 0  | 6.50<br>6.50             | 0.00<br>0.00 | 3.18 | 0.50<br>0.50 | 240.0    | 0.0  | 0.0   |      | 240.0 | 45,505.0  | 排水性舗装 |     |
| 愛知県岡崎市<br>328.3 0 ~ 328.7 0   | 6.50<br>6.50             | 0.00<br>0.00 | 1.00 | 0.50<br>0.50 | 106.0    | 0.0  | 286.0 |      | 392.0 | 45,897.0  | 排水性舗装 |     |
| 愛知県岡崎市<br>328.7 0 ~ 328.9 0   | 6.15<br>6.00             | 1.85<br>1.70 | 0.60 | 0.60<br>0.60 | 176.0    | 0.0  | 0.0   |      | 176.0 | 46,073.0  | 排水性舗装 |     |
| 愛知県岡崎市<br>328.9 0 ~ 329.1 0   | 6.10<br>6.15             | 1.70<br>1.80 | 0.60 | 0.60<br>0.60 | 212.0    | 0.0  | 0.0   |      | 212.0 | 46,285.0  | 排水性舗装 |     |
| 愛知県岡崎市<br>329.1 0 ~ 329.3 0   | 6.10<br>6.10             | 1.80<br>1.75 | 0.60 | 0.60<br>0.65 | 209.0    | 0.0  | 0.0   |      | 209.0 | 46,494.0  | 排水性舗装 |     |
| 愛知県岡崎市<br>329.3 0 ~ 329.5 0   | 6.10<br>6.05             | 1.50<br>1.75 | 0.60 | 0.70<br>0.65 | 157.0    | 0.0  | 0.0   |      | 157.0 | 46,651.0  | 排水性舗装 |     |

# 実延長調書

## 第二表

路線名：0001 現道

| 区 間                          | 幅 員<br>(上段:上り側、下段:下り側) m |              |      |              | 延 長<br>m |      |     |      |       | 通加延長<br>m | 路面の種類 | 備 考 |
|------------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|----------|------|-----|------|-------|-----------|-------|-----|
|                              | 車 道                      | 歩 道          | 分離帯  | 路 肩          | 道 路      | トンネル | 橋   | 渡船施設 | 計     |           |       |     |
| 愛知県岡崎市<br>329.5 0 ~ 329.7 0  | 6.10<br>6.05             | 1.60<br>1.75 | 0.60 | 0.65<br>0.60 | 232.0    | 0.0  | 0.0 |      | 232.0 | 46,883.0  | 排水性舗装 |     |
| 愛知県岡崎市<br>329.7 0 ~ 329.8 0  | 6.15<br>6.05             | 1.70<br>1.75 | 0.60 | 0.60<br>0.65 | 113.0    | 0.0  | 0.0 |      | 113.0 | 46,996.0  | 排水性舗装 |     |
| 愛知県岡崎市<br>329.8 0 ~ 330.0 0  | 6.31<br>6.28             | 1.77<br>1.75 | 0.50 | 0.50<br>0.50 | 198.0    | 0.0  | 0.0 |      | 198.0 | 47,194.0  | 排水性舗装 |     |
| 愛知県岡崎市<br>330.0 0 ~ 330.2 0  | 6.58<br>6.61             | 1.90<br>2.57 | 0.50 | 0.50<br>0.50 | 201.0    | 0.0  | 0.0 |      | 201.0 | 47,395.0  | 排水性舗装 |     |
| 愛知県岡崎市<br>330.2 0 ~ 330.4 0  | 6.58<br>6.58             | 2.02<br>2.03 | 0.50 | 0.50<br>0.50 | 205.0    | 0.0  | 0.0 |      | 205.0 | 47,600.0  | 排水性舗装 |     |
| 愛知県岡崎市<br>330.4 0 ~ 330.6 0  | 6.25<br>5.83             | 2.01<br>1.82 | 2.40 | 0.50<br>0.50 | 205.0    | 0.0  | 0.0 |      | 205.0 | 47,805.0  | 排水性舗装 |     |
| 愛知県岡崎市<br>330.6 0 ~ 330.8 0  | 6.50<br>6.73             | 2.35<br>2.28 | 0.50 | 4.33<br>0.50 | 189.0    | 0.0  | 0.0 |      | 189.0 | 47,994.0  | 排水性舗装 |     |
| 愛知県岡崎市<br>330.8 0 ~ 331.0 0  | 7.19<br>6.50             | 1.96<br>3.63 | 0.50 | 0.50<br>2.48 | 211.0    | 0.0  | 0.0 |      | 211.0 | 48,205.0  | 排水性舗装 |     |
| 愛知県岡崎市<br>331.0 0 ~ 331.2 0  | 6.50<br>6.50             | 3.62<br>2.27 | 0.50 | 3.20<br>0.84 | 196.0    | 0.0  | 7.0 |      | 203.0 | 48,408.0  | 排水性舗装 |     |
| 愛知県岡崎市<br>331.2 0 ~ 331.4 0  | 6.84<br>6.78             | 2.15<br>2.14 | 0.50 | 0.50<br>0.50 | 199.0    | 0.0  | 0.0 |      | 199.0 | 48,607.0  | 排水性舗装 |     |
| 愛知県岡崎市<br>331.4 0 ~ 331.6 0  | 6.49<br>6.45             | 2.25<br>2.17 | 0.80 | 0.50<br>0.50 | 199.0    | 0.0  | 0.0 |      | 199.0 | 48,806.0  | 排水性舗装 |     |
| 愛知県岡崎市<br>331.6 0 ~ 331.6 20 | 6.05<br>5.94             | 1.99<br>2.24 | 1.80 | 0.50<br>0.50 | 20.0     | 0.0  | 0.0 |      | 20.0  | 48,826.0  | 排水性舗装 |     |
| 愛知県安城市<br>331.6 20 ~ 331.8 0 | 6.05<br>5.94             | 1.99<br>2.24 | 1.80 | 0.50<br>0.50 | 166.0    | 0.0  | 0.0 |      | 166.0 | 48,992.0  | 排水性舗装 |     |
| 愛知県安城市<br>331.8 0 ~ 332.0 0  | 6.50<br>7.00             | 3.21<br>2.32 | 2.00 | 3.35<br>1.02 | 190.0    | 0.0  | 3.0 |      | 193.0 | 49,185.0  | 排水性舗装 |     |

# 実 延 長 調 書

## 第二表

路線名：0001 現道

| 区 間                         | 幅 員<br>(上段:上り側、下段:下り側) m |              |      |              | 延 長<br>m |      |      |      |       | 追加延長<br>m | 路面の種類 | 備 考 |
|-----------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|----------|------|------|------|-------|-----------|-------|-----|
|                             | 車 道                      | 歩 道          | 分離帯  | 路 肩          | 道 路      | トンネル | 橋    | 渡船施設 | 計     |           |       |     |
| 愛知県安城市<br>332.0 0 ~ 332.2 0 | 6.65<br>6.65             | 4.00<br>2.30 | 0.90 | 0.70<br>0.50 | 189.0    | 0.0  | 0.0  |      | 189.0 | 49,374.0  | 排水性舗装 |     |
| 愛知県安城市<br>332.2 0 ~ 332.4 0 | 6.90<br>6.60             | 3.10<br>2.18 | 0.90 | 0.60<br>0.60 | 173.0    | 0.0  | 5.0  |      | 178.0 | 49,552.0  | 排水性舗装 |     |
| 愛知県安城市<br>332.4 0 ~ 332.6 0 | 6.70<br>6.70             | 2.30<br>2.30 | 1.90 | 0.70<br>0.60 | 198.0    | 0.0  | 0.0  |      | 198.0 | 49,750.0  | 排水性舗装 |     |
| 愛知県安城市<br>332.6 0 ~ 332.8 0 | 6.65<br>6.65             | 2.30<br>2.30 | 0.90 | 0.50<br>0.50 | 167.0    | 0.0  | 4.0  |      | 171.0 | 49,921.0  | 排水性舗装 |     |
| 愛知県安城市<br>332.8 0 ~ 333.0 0 | 6.50<br>6.50             | 2.20<br>2.20 | 1.00 | 0.70<br>0.70 | 170.0    | 0.0  | 0.0  |      | 170.0 | 50,091.0  | 排水性舗装 |     |
| 愛知県安城市<br>333.0 0 ~ 333.2 0 | 6.50<br>6.50             | 2.20<br>2.20 | 0.00 | 0.70<br>0.80 | 190.0    | 0.0  | 2.0  |      | 192.0 | 50,283.0  | 排水性舗装 |     |
| 愛知県安城市<br>333.2 0 ~ 333.4 0 | 6.50<br>6.50             | 2.20<br>2.20 | 4.00 | 0.70<br>0.70 | 190.0    | 0.0  | 3.0  |      | 193.0 | 50,476.0  | 排水性舗装 |     |
| 愛知県安城市<br>333.4 0 ~ 333.6 0 | 6.50<br>6.50             | 2.65<br>2.55 | 1.00 | 0.80<br>0.80 | 189.0    | 0.0  | 0.0  |      | 189.0 | 50,665.0  | 排水性舗装 |     |
| 愛知県安城市<br>333.6 0 ~ 333.8 0 | 6.50<br>6.50             | 2.50<br>1.75 | 1.00 | 0.70<br>0.70 | 166.0    | 0.0  | 21.0 |      | 187.0 | 50,852.0  | 排水性舗装 |     |
| 愛知県安城市<br>333.8 0 ~ 334.0 0 | 10.10<br>6.50            | 2.40<br>2.40 | 0.60 | 0.50<br>0.50 | 213.0    | 0.0  | 0.0  |      | 213.0 | 51,065.0  | 排水性舗装 |     |
| 愛知県安城市<br>334.0 0 ~ 334.2 0 | 6.50<br>6.50             | 2.30<br>2.50 | 0.60 | 0.50<br>0.50 | 185.0    | 0.0  | 4.0  |      | 189.0 | 51,254.0  | 排水性舗装 |     |
| 愛知県安城市<br>334.2 0 ~ 334.4 0 | 6.50<br>6.50             | 1.80<br>1.50 | 0.60 | 0.50<br>0.50 | 187.0    | 0.0  | 0.0  |      | 187.0 | 51,441.0  | 排水性舗装 |     |
| 愛知県安城市<br>334.4 0 ~ 334.6 0 | 6.50<br>6.50             | 2.40<br>1.90 | 0.60 | 0.50<br>0.50 | 210.0    | 0.0  | 0.0  |      | 210.0 | 51,651.0  | 排水性舗装 |     |
| 愛知県安城市<br>334.6 0 ~ 334.8 0 | 6.50<br>6.50             | 2.50<br>2.60 | 0.60 | 0.60<br>0.60 | 168.0    | 0.0  | 0.0  |      | 168.0 | 51,819.0  | 排水性舗装 |     |

# 実延長調書

## 第二表

路線名：0001 現道

| 区 間                          | 幅 員<br>(上段:上り側、下段:下り側) m |              |      |              | 延 長<br>m |      |      |      |       | 追加延長<br>m | 路面の種類              | 備 考 |
|------------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|----------|------|------|------|-------|-----------|--------------------|-----|
|                              | 車 道                      | 歩 道          | 分離帯  | 路 肩          | 道 路      | トンネル | 橋    | 渡船施設 | 計     |           |                    |     |
| 愛知県安城市<br>334.8 0 ~ 335.0 0  | 6.50<br>6.50             | 2.50<br>2.20 | 0.45 | 0.60<br>0.60 | 176.0    | 0.0  | 5.0  |      | 181.0 | 52,000.0  | 排水性舗装              |     |
| 愛知県安城市<br>335.0 0 ~ 335.2 0  | 6.50<br>6.50             | 1.50<br>1.50 | 0.45 | 0.60<br>0.60 | 195.0    | 0.0  | 0.0  |      | 195.0 | 52,195.0  | 排水性舗装              |     |
| 愛知県安城市<br>335.2 0 ~ 335.4 0  | 6.50<br>6.50             | 1.60<br>1.50 | 0.45 | 0.60<br>0.60 | 184.0    | 0.0  | 0.0  |      | 184.0 | 52,379.0  | 排水性舗装              |     |
| 愛知県安城市<br>335.4 0 ~ 335.6 0  | 6.50<br>6.50             | 1.50<br>1.50 | 0.45 | 0.60<br>0.60 | 181.0    | 0.0  | 0.0  |      | 181.0 | 52,560.0  | 排水性舗装              |     |
| 愛知県安城市<br>335.6 0 ~ 335.8 0  | 6.50<br>6.50             | 4.60<br>1.70 | 0.45 | 0.70<br>0.60 | 209.0    | 0.0  | 0.0  |      | 209.0 | 52,769.0  | 排水性舗装              |     |
| 愛知県安城市<br>335.8 0 ~ 336.0 20 | 6.50<br>6.50             | 1.90<br>1.90 | 0.45 | 0.60<br>0.60 | 264.0    | 0.0  | 0.0  |      | 264.0 | 53,033.0  | 排水性舗装              |     |
| 愛知県安城市<br>336.0 20 ~ 336.2 0 | 9.05<br>5.80             | 2.75<br>2.50 | 0.35 | 0.70<br>0.60 | 137.0    | 0.0  | 0.0  |      | 137.0 | 53,170.0  | 排水性舗装              |     |
| 愛知県安城市<br>336.2 0 ~ 336.6 0  | 6.50<br>6.50             | 3.00<br>2.60 | 1.00 | 0.70<br>0.60 | 352.0    | 0.0  | 5.0  |      | 357.0 | 53,527.0  | 排水性舗装              |     |
| 愛知県安城市<br>336.6 0 ~ 336.8 0  | 6.50<br>6.50             | 1.70<br>2.30 | 1.00 | 0.80<br>0.80 | 189.0    | 0.0  | 0.0  |      | 189.0 | 53,716.0  | 排水性舗装              |     |
| 愛知県安城市<br>336.8 0 ~ 336.9 6  | 6.50<br>6.50             | 2.40<br>2.40 | 1.00 | 0.80<br>0.80 | 94.0     | 0.0  | 0.0  |      | 94.0  | 53,810.0  | 排水性舗装              |     |
| 愛知県知立市<br>336.9 6 ~ 337.0 0  | 6.50<br>6.50             | 2.40<br>2.40 | 1.00 | 0.80<br>0.80 | 88.0     | 0.0  | 0.0  |      | 88.0  | 53,898.0  | 排水性舗装              |     |
| 愛知県知立市<br>337.0 0 ~ 337.2 0  | 6.50<br>6.50             | 1.70<br>2.40 | 1.00 | 0.80<br>0.80 | 215.0    | 0.0  | 7.0  |      | 222.0 | 54,120.0  | 排水性舗装              |     |
| 愛知県知立市<br>337.2 0 ~ 337.4 0  | 6.50<br>6.47             | 1.78<br>1.94 | 1.00 | 0.80<br>0.80 | 166.0    | 0.0  | 29.0 |      | 195.0 | 54,315.0  | 排水性舗装,<br>アスファルト舗装 |     |
| 愛知県知立市<br>337.4 0 ~ 337.6 0  | 6.50<br>6.50             | 2.45<br>2.64 | 1.00 | 1.41<br>0.80 | 214.0    | 0.0  | 0.0  |      | 214.0 | 54,529.0  | 排水性舗装              |     |



# 実 延 長 調 書

## 第二表

路線名：0001 現道

| 区 間                         | 幅 員<br>(上段:上り側、下段:下り側) m |              |      |              | 延 長<br>m |      |      |      |       | 追加延長<br>m | 路面の種類 | 備 考 |
|-----------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|----------|------|------|------|-------|-----------|-------|-----|
|                             | 車 道                      | 歩 道          | 分離帯  | 路 肩          | 道 路      | トンネル | 橋    | 渡船施設 | 計     |           |       |     |
| 愛知県知立市<br>337.6 0 ~ 337.8 0 | 6.45<br>6.50             | 2.43<br>2.40 | 1.00 | 0.80<br>0.80 | 176.0    | 0.0  | 0.0  |      | 176.0 | 54,705.0  | 排水性舗装 |     |
| 愛知県知立市<br>337.8 0 ~ 338.0 0 | 8.26<br>6.94             | 2.31<br>2.31 | 1.42 | 0.80<br>0.80 | 219.0    | 0.0  | 0.0  |      | 219.0 | 54,924.0  | 排水性舗装 |     |
| 愛知県知立市<br>338.0 0 ~ 338.2 0 | 6.46<br>6.48             | 2.32<br>2.33 | 1.00 | 0.80<br>0.80 | 209.0    | 0.0  | 4.0  |      | 213.0 | 55,137.0  | 排水性舗装 |     |
| 愛知県知立市<br>338.2 0 ~ 338.4 0 | 6.47<br>6.49             | 2.35<br>2.30 | 1.00 | 0.80<br>0.80 | 186.0    | 0.0  | 0.0  |      | 186.0 | 55,323.0  | 排水性舗装 |     |
| 愛知県知立市<br>338.4 0 ~ 338.6 0 | 6.37<br>6.46             | 2.46<br>1.64 | 0.60 | 0.80<br>0.80 | 207.0    | 0.0  | 0.0  |      | 207.0 | 55,530.0  | 排水性舗装 |     |
| 愛知県知立市<br>338.6 0 ~ 338.8 0 | 6.58<br>6.56             | 0.00<br>0.00 | 1.00 | 0.80<br>0.80 | 192.0    | 0.0  | 12.0 |      | 204.0 | 55,734.0  | 排水性舗装 |     |
| 愛知県知立市<br>338.8 0 ~ 339.0 0 | 6.46<br>6.72             | 2.14<br>2.40 | 1.00 | 0.80<br>0.80 | 216.0    | 0.0  | 0.0  |      | 216.0 | 55,950.0  | 排水性舗装 |     |
| 愛知県知立市<br>339.0 0 ~ 339.2 0 | 6.70<br>6.70             | 1.95<br>1.95 | 1.00 | 0.80<br>0.80 | 209.0    | 0.0  | 0.0  |      | 209.0 | 56,159.0  | 排水性舗装 |     |
| 愛知県知立市<br>339.2 0 ~ 339.4 0 | 9.30<br>6.50             | 2.35<br>2.30 | 0.70 | 0.90<br>0.80 | 198.0    | 0.0  | 0.0  |      | 198.0 | 56,357.0  | 排水性舗装 |     |
| 愛知県知立市<br>339.4 0 ~ 339.6 0 | 6.50<br>6.50             | 1.75<br>1.65 | 1.00 | 0.95<br>0.75 | 185.0    | 0.0  | 11.0 |      | 196.0 | 56,553.0  | 排水性舗装 |     |
| 愛知県知立市<br>339.6 0 ~ 339.8 0 | 6.50<br>6.50             | 1.77<br>2.80 | 1.00 | 0.50<br>0.80 | 215.0    | 0.0  | 0.0  |      | 215.0 | 56,768.0  | 排水性舗装 |     |
| 愛知県知立市<br>339.8 0 ~ 340.0 0 | 9.75<br>6.70             | 2.45<br>2.00 | 1.00 | 0.85<br>0.60 | 197.0    | 0.0  | 0.0  |      | 197.0 | 56,965.0  | 排水性舗装 |     |
| 愛知県知立市<br>340.0 0 ~ 340.2 0 | 6.50<br>9.25             | 2.20<br>2.50 | 0.75 | 0.65<br>0.50 | 176.0    | 0.0  | 0.0  |      | 176.0 | 57,141.0  | 排水性舗装 |     |
| 愛知県知立市<br>340.2 0 ~ 340.4 0 | 6.50<br>6.50             | 2.35<br>2.50 | 1.00 | 0.75<br>0.70 | 229.0    | 0.0  | 0.0  |      | 229.0 | 57,370.0  | 排水性舗装 |     |

# 実延長調書

## 第二表

路線名：0001 現道

| 区 間                          | 幅 員<br>(上段:上り側、下段:下り側) m |              |      |              | 延 長<br>m |      |      |      |       | 通加延長<br>m | 路面の種類 | 備 考 |
|------------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|----------|------|------|------|-------|-----------|-------|-----|
|                              | 車 道                      | 歩 道          | 分離帯  | 路 肩          | 道 路      | トンネル | 橋    | 渡船施設 | 計     |           |       |     |
| 愛知県知立市<br>340.4 0 ~ 340.6 0  | 6.50<br>6.50             | 2.60<br>2.45 | 1.00 | 0.75<br>0.75 | 118.0    | 0.0  | 84.0 |      | 202.0 | 57,572.0  | 排水性舗装 |     |
| 愛知県知立市<br>340.6 0 ~ 340.8 0  | 6.50<br>6.50             | 2.80<br>1.95 | 1.70 | 0.85<br>0.75 | 203.0    | 0.0  | 0.0  |      | 203.0 | 57,775.0  | 排水性舗装 |     |
| 愛知県知立市<br>340.8 0 ~ 340.8 19 | 6.50<br>6.50             | 2.15<br>2.25 | 1.40 | 0.75<br>0.75 | 19.0     | 0.0  | 0.0  |      | 19.0  | 57,794.0  | 排水性舗装 |     |
| 愛知県刈谷市<br>340.8 19 ~ 341.0 0 | 6.50<br>6.50             | 3.50<br>2.75 | 1.00 | 0.75<br>0.75 | 27.0     | 0.0  | 0.0  |      | 27.0  | 57,821.0  | 排水性舗装 |     |
| 愛知県刈谷市<br>341.0 0 ~ 341.2 0  | 6.50<br>6.50             | 6.90<br>2.55 | 1.00 | 0.75<br>0.75 | 155.0    | 0.0  | 0.0  |      | 155.0 | 57,976.0  | 排水性舗装 |     |
| 愛知県刈谷市<br>341.2 0 ~ 341.4 0  | 6.50<br>6.50             | 2.15<br>2.35 | 1.60 | 0.75<br>0.75 | 188.0    | 0.0  | 0.0  |      | 188.0 | 58,164.0  | 排水性舗装 |     |
| 愛知県刈谷市<br>341.4 0 ~ 341.6 0  | 6.50<br>6.50             | 2.25<br>2.35 | 1.25 | 0.75<br>0.70 | 179.0    | 0.0  | 0.0  |      | 179.0 | 58,343.0  | 排水性舗装 |     |
| 愛知県刈谷市<br>341.6 0 ~ 341.8 0  | 6.50<br>6.50             | 4.80<br>2.80 | 1.00 | 0.75<br>0.70 | 184.0    | 0.0  | 0.0  |      | 184.0 | 58,527.0  | 排水性舗装 |     |
| 愛知県刈谷市<br>341.8 0 ~ 342.0 0  | 6.50<br>6.00             | 2.55<br>2.75 | 0.80 | 0.65<br>0.55 | 177.0    | 0.0  | 0.0  |      | 177.0 | 58,704.0  | 排水性舗装 |     |
| 愛知県刈谷市<br>342.0 0 ~ 342.2 0  | 8.75<br>6.50             | 2.40<br>3.00 | 1.00 | 0.50<br>0.70 | 179.0    | 0.0  | 0.0  |      | 179.0 | 58,883.0  | 排水性舗装 |     |
| 愛知県刈谷市<br>342.2 0 ~ 342.4 0  | 6.00<br>6.50             | 3.15<br>2.45 | 1.00 | 0.70<br>0.65 | 181.0    | 0.0  | 0.0  |      | 181.0 | 59,064.0  | 排水性舗装 |     |
| 愛知県刈谷市<br>342.4 0 ~ 342.6 0  | 6.50<br>6.50             | 2.75<br>2.10 | 1.00 | 0.70<br>3.05 | 168.0    | 0.0  | 0.0  |      | 168.0 | 59,232.0  | 排水性舗装 |     |
| 愛知県刈谷市<br>342.6 0 ~ 342.8 0  | 6.50<br>6.50             | 2.70<br>2.30 | 1.00 | 1.00<br>0.70 | 167.0    | 0.0  | 0.0  |      | 167.0 | 59,399.0  | 排水性舗装 |     |
| 愛知県刈谷市<br>342.8 0 ~ 343.0 0  | 6.50<br>6.50             | 2.35<br>2.55 | 1.00 | 0.75<br>0.70 | 168.0    | 0.0  | 0.0  |      | 168.0 | 59,567.0  | 排水性舗装 |     |

# 実 延 長 調 書

## 第二表

路線名：0001 現道

| 区 間                           | 幅 員<br>(上段:上り側、下段:下り側) m |              |      |              | 延 長<br>m |      |      |      |       | 追加延長<br>m | 路面の種類           | 備 考 |
|-------------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|----------|------|------|------|-------|-----------|-----------------|-----|
|                               | 車 道                      | 歩 道          | 分離帯  | 路 肩          | 道 路      | トンネル | 橋    | 渡船施設 | 計     |           |                 |     |
| 愛知県刈谷市<br>343.0 0 ~ 343.2 0   | 6.50<br>6.60             | 1.80<br>2.15 | 2.80 | 0.70<br>0.70 | 193.0    | 0.0  | 0.0  |      | 193.0 | 59,760.0  | 排水性舗装           |     |
| 愛知県刈谷市<br>343.2 0 ~ 343.4 0   | 6.50<br>6.50             | 1.75<br>1.85 | 2.70 | 0.70<br>0.70 | 180.0    | 0.0  | 0.0  |      | 180.0 | 59,940.0  | 排水性舗装           |     |
| 愛知県刈谷市<br>343.4 0 ~ 343.6 0   | 6.50<br>6.50             | 3.00<br>4.10 | 1.00 | 0.70<br>0.70 | 189.0    | 0.0  | 0.0  |      | 189.0 | 60,129.0  | 排水性舗装           |     |
| 愛知県刈谷市<br>343.6 0 ~ 343.8 0   | 6.50<br>6.50             | 0.00<br>1.75 | 1.00 | 0.70<br>0.70 | 172.0    | 0.0  | 12.0 |      | 184.0 | 60,313.0  | 排水性舗装           |     |
| 愛知県刈谷市<br>343.8 0 ~ 344.0 0   | 6.50<br>6.55             | 0.00<br>1.75 | 1.00 | 0.70<br>0.75 | 139.0    | 0.0  | 12.0 |      | 151.0 | 60,464.0  | 排水性舗装           |     |
| 愛知県刈谷市<br>344.0 0 ~ 344.1 11  | 6.50<br>6.50             | 0.00<br>2.30 | 0.00 | 0.90<br>0.75 | 103.0    | 0.0  | 0.0  |      | 103.0 | 60,567.0  | 排水性舗装           |     |
| 愛知県刈谷市<br>344.1 11 ~ 344.1 59 | 6.50<br>6.50             | 0.00<br>2.30 | 0.00 | 0.90<br>0.75 | 1.0      | 0.0  | 47.0 |      | 48.0  | 60,615.0  | アスファルト舗装        |     |
| 愛知県豊明市<br>344.1 59 ~ 344.2 30 | 6.50<br>4.50             | 0.00<br>0.00 | 0.00 | 0.90<br>1.00 | 24.0     | 0.0  | 46.0 |      | 70.0  | 60,685.0  | アスファルト舗装        |     |
| 愛知県豊明市<br>344.2 30 ~ 344.4 0  | 9.75<br>6.50             | 0.00<br>2.30 | 0.00 | 1.70<br>0.95 | 162.0    | 0.0  | 6.0  |      | 168.0 | 60,853.0  | アスファルト舗装, 排水性舗装 |     |
| 愛知県豊明市<br>344.4 0 ~ 344.6 0   | 4.50<br>4.50             | 0.00<br>0.00 | 0.00 | 1.05<br>1.00 | 189.0    | 0.0  | 3.0  |      | 192.0 | 61,045.0  | アスファルト舗装, 排水性舗装 |     |
| 愛知県豊明市<br>344.6 0 ~ 344.8 0   | 5.50<br>3.50             | 2.70<br>1.50 | 0.00 | 1.00<br>0.50 | 196.0    | 0.0  | 0.0  |      | 196.0 | 61,241.0  | アスファルト舗装, 排水性舗装 |     |
| 愛知県豊明市<br>344.8 0 ~ 345.0 0   | 3.50<br>3.60             | 2.60<br>2.00 | 0.00 | 1.30<br>1.00 | 200.0    | 0.0  | 0.0  |      | 200.0 | 61,441.0  | アスファルト舗装, 排水性舗装 |     |
| 愛知県豊明市<br>345.0 0 ~ 345.2 0   | 3.50<br>3.50             | 2.00<br>2.50 | 0.00 | 1.50<br>1.50 | 184.0    | 0.0  | 11.0 |      | 195.0 | 61,636.0  | アスファルト舗装, 排水性舗装 |     |
| 愛知県豊明市<br>345.2 0 ~ 345.4 0   | 3.50<br>3.50             | 2.00<br>3.50 | 0.00 | 1.50<br>1.50 | 196.0    | 0.0  | 0.0  |      | 196.0 | 61,832.0  | アスファルト舗装, 排水性舗装 |     |

# 実 延 長 調 書

## 第二表

路線名：0001 現道

| 区 間                             | 幅 員<br>(上段:上り側、下段:下り側) m |              |      |              | 延 長<br>m |      |     |      |       | 追加延長<br>m | 路面の種類          | 備 考 |
|---------------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|----------|------|-----|------|-------|-----------|----------------|-----|
|                                 | 車 道                      | 歩 道          | 分離帯  | 路 肩          | 道 路      | トンネル | 橋   | 渡船施設 | 計     |           |                |     |
| 愛知県豊明市<br>345.4 0 ~ 345.6 0     | 3.50<br>6.50             | 2.20<br>0.00 | 0.00 | 1.50<br>2.00 | 196.0    | 0.0  | 0.0 |      | 196.0 | 62,028.0  | アスファルト舗装,排水性舗装 |     |
| 愛知県豊明市<br>345.6 0 ~ 345.8 0     | 3.20<br>3.20             | 4.00<br>2.00 | 0.00 | 0.40<br>0.40 | 203.0    | 0.0  | 0.0 |      | 203.0 | 62,231.0  | アスファルト舗装,排水性舗装 |     |
| 愛知県豊明市<br>345.8 0 ~ 346.0 0     | 3.20<br>3.20             | 1.85<br>2.40 | 0.00 | 0.50<br>0.50 | 180.0    | 0.0  | 0.0 |      | 180.0 | 62,411.0  | アスファルト舗装,排水性舗装 |     |
| 愛知県豊明市<br>346.0 0 ~ 346.2 0     | 3.20<br>3.20             | 1.90<br>2.30 | 0.00 | 0.50<br>0.50 | 211.0    | 0.0  | 0.0 |      | 211.0 | 62,622.0  | アスファルト舗装,排水性舗装 |     |
| 愛知県豊明市<br>346.2 0 ~ 346.4 0     | 3.25<br>3.25             | 1.85<br>1.60 | 0.00 | 0.50<br>0.50 | 187.0    | 0.0  | 0.0 |      | 187.0 | 62,809.0  | アスファルト舗装,排水性舗装 |     |
| 愛知県豊明市<br>346.4 0 ~ 346.6 0     | 9.50<br>4.25             | 2.80<br>2.00 | 0.00 | 1.85<br>3.75 | 181.0    | 0.0  | 0.0 |      | 181.0 | 62,990.0  | アスファルト舗装,排水性舗装 |     |
| 愛知県豊明市<br>346.6 0 ~ 346.8 0     | 3.25<br>3.25             | 3.00<br>2.94 | 0.00 | 0.50<br>0.50 | 206.0    | 0.0  | 0.0 |      | 206.0 | 63,196.0  | アスファルト舗装,排水性舗装 |     |
| 愛知県豊明市<br>346.8 0 ~ 347.0 0     | 3.25<br>5.15             | 2.00<br>3.20 | 0.00 | 0.25<br>0.25 | 206.0    | 0.0  | 0.0 |      | 206.0 | 63,402.0  | アスファルト舗装,排水性舗装 |     |
| 愛知県豊明市<br>347.0 0 ~ 347.2 0     | 3.25<br>3.25             | 2.00<br>2.80 | 0.00 | 0.50<br>0.50 | 199.0    | 0.0  | 4.0 |      | 203.0 | 63,605.0  | アスファルト舗装,排水性舗装 |     |
| 愛知県豊明市<br>347.2 0 ~ 347.4 0     | 3.30<br>6.70             | 2.22<br>2.81 | 0.00 | 0.50<br>0.50 | 191.0    | 0.0  | 0.0 |      | 191.0 | 63,796.0  | アスファルト舗装,排水性舗装 |     |
| 愛知県豊明市<br>347.4 0 ~ 347.6 0     | 4.45<br>4.45             | 2.45<br>2.80 | 0.00 | 1.60<br>0.50 | 197.0    | 0.0  | 0.0 |      | 197.0 | 63,993.0  | アスファルト舗装,排水性舗装 |     |
| 愛知県豊明市<br>347.6 0 ~ 347.7 69    | 3.50<br>6.55             | 2.35<br>1.72 | 0.00 | 0.50<br>0.50 | 165.0    | 0.0  | 0.0 |      | 165.0 | 64,158.0  | アスファルト舗装,排水性舗装 |     |
| 愛知県名古屋市緑区<br>347.7 69 ~ 347.8 0 | 3.50<br>6.55             | 2.35<br>1.72 | 0.00 | 0.50<br>0.50 | 9.0      | 0.0  | 0.0 |      | 9.0   | 64,167.0  | アスファルト舗装,排水性舗装 |     |
| 愛知県名古屋市緑区<br>347.8 0 ~ 347.9 19 | 5.05<br>4.85             | 2.55<br>2.51 | 0.00 | 0.50<br>0.65 | 149.0    | 0.0  | 0.0 |      | 149.0 | 64,316.0  | アスファルト舗装,排水性舗装 |     |

# 実 延 長 調 書

## 第二表

路線名：0001 現道

| 区 間                             | 幅 員<br>(上段:上り側、下段:下り側) m |              |      |              | 延 長<br>m |      |     |      |       | 追加延長<br>m | 路面の種類          | 備 考 |
|---------------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|----------|------|-----|------|-------|-----------|----------------|-----|
|                                 | 車 道                      | 歩 道          | 分離帯  | 路 肩          | 道 路      | トンネル | 橋   | 渡船施設 | 計     |           |                |     |
| 愛知県豊明市<br>347.9 19 ~ 348.0 0    | 5.05<br>4.85             | 2.55<br>2.51 | 0.00 | 0.50<br>0.65 | 65.0     | 0.0  | 0.0 |      | 65.0  | 64,381.0  | アスファルト舗装,排水性舗装 |     |
| 愛知県豊明市<br>348.0 0 ~ 348.2 0     | 3.25<br>5.00             | 0.00<br>3.10 | 0.00 | 2.00<br>1.00 | 241.0    | 0.0  | 0.0 |      | 241.0 | 64,622.0  | アスファルト舗装,排水性舗装 |     |
| 愛知県豊明市<br>348.2 0 ~ 348.3 47    | 4.00<br>4.05             | 2.25<br>2.00 | 0.00 | 0.50<br>0.50 | 123.0    | 0.0  | 0.0 |      | 123.0 | 64,745.0  | アスファルト舗装,排水性舗装 |     |
| 愛知県名古屋市緑区<br>348.3 47 ~ 348.4 0 | 4.00<br>4.05             | 2.25<br>2.00 | 0.00 | 0.50<br>0.50 | 58.0     | 0.0  | 0.0 |      | 58.0  | 64,803.0  | アスファルト舗装,排水性舗装 |     |
| 愛知県名古屋市緑区<br>348.4 0 ~ 348.6 0  | 4.00<br>4.00             | 2.20<br>2.60 | 0.00 | 0.50<br>0.50 | 198.0    | 0.0  | 0.0 |      | 198.0 | 65,001.0  | アスファルト舗装,排水性舗装 |     |
| 愛知県名古屋市緑区<br>348.6 0 ~ 348.7 50 | 4.00<br>4.00             | 1.90<br>1.90 | 0.00 | 0.50<br>0.50 | 154.0    | 0.0  | 0.0 |      | 154.0 | 65,155.0  | アスファルト舗装,排水性舗装 |     |
| 愛知県名古屋市緑区<br>348.7 50 ~ 349.0 0 | 3.40<br>4.70             | 1.85<br>1.83 | 0.00 | 0.50<br>0.50 | 240.0    | 0.0  | 0.0 |      | 240.0 | 65,395.0  | アスファルト舗装,排水性舗装 |     |
| 愛知県名古屋市緑区<br>349.0 0 ~ 349.2 0  | 4.00<br>4.00             | 1.55<br>1.75 | 0.00 | 0.50<br>0.50 | 215.0    | 0.0  | 0.0 |      | 215.0 | 65,610.0  | アスファルト舗装,排水性舗装 |     |
| 愛知県名古屋市緑区<br>349.2 0 ~ 349.4 0  | 4.10<br>3.20             | 1.70<br>1.60 | 0.00 | 0.35<br>0.30 | 199.0    | 0.0  | 0.0 |      | 199.0 | 65,809.0  | アスファルト舗装,排水性舗装 |     |
| 愛知県名古屋市緑区<br>349.4 0 ~ 349.6 0  | 3.25<br>3.25             | 1.50<br>1.90 | 0.00 | 0.55<br>0.50 | 190.0    | 0.0  | 0.0 |      | 190.0 | 65,999.0  | アスファルト舗装,排水性舗装 |     |
| 愛知県名古屋市緑区<br>349.6 0 ~ 349.8 0  | 3.50<br>3.50             | 1.80<br>1.80 | 0.00 | 1.10<br>1.00 | 213.0    | 0.0  | 0.0 |      | 213.0 | 66,212.0  | アスファルト舗装,排水性舗装 |     |
| 愛知県名古屋市緑区<br>349.8 0 ~ 350.0 0  | 4.00<br>4.00             | 1.70<br>1.60 | 0.00 | 0.50<br>0.50 | 208.0    | 0.0  | 0.0 |      | 208.0 | 66,420.0  | アスファルト舗装,排水性舗装 |     |
| 愛知県名古屋市緑区<br>350.0 0 ~ 350.2 0  | 4.00<br>4.00             | 1.70<br>9.90 | 0.00 | 0.50<br>0.50 | 203.0    | 0.0  | 0.0 |      | 203.0 | 66,623.0  | アスファルト舗装,排水性舗装 |     |
| 愛知県名古屋市緑区<br>350.2 0 ~ 350.4 0  | 4.00<br>4.00             | 1.80<br>2.35 | 0.00 | 0.60<br>0.60 | 199.0    | 0.0  | 0.0 |      | 199.0 | 66,822.0  | アスファルト舗装,排水性舗装 |     |

# 実 延 長 調 書

## 第二表

路線名：0001 現道

| 区 間                             | 幅 員<br>(上段:上り側、下段:下り側) m |              |      |              | 延 長<br>m |      |      |      |       | 追加延長<br>m | 路面の種類          | 備 考 |
|---------------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|----------|------|------|------|-------|-----------|----------------|-----|
|                                 | 車 道                      | 歩 道          | 分離帯  | 路 肩          | 道 路      | トンネル | 橋    | 渡船施設 | 計     |           |                |     |
| 愛知県名古屋市緑区<br>350.4 0 ~ 350.6 50 | 3.30<br>3.50             | 1.90<br>2.25 | 0.00 | 1.70<br>0.60 | 247.0    | 0.0  | 0.0  |      | 247.0 | 67,069.0  | アスファルト舗装,排水性舗装 |     |
| 愛知県名古屋市緑区<br>350.6 50 ~ 350.8 0 | 3.40<br>3.50             | 3.35<br>2.90 | 2.00 | 3.40<br>4.00 | 162.0    | 0.0  | 0.0  |      | 162.0 | 67,231.0  | アスファルト舗装,排水性舗装 |     |
| 愛知県名古屋市緑区<br>350.8 0 ~ 351.0 0  | 3.30<br>6.05             | 2.65<br>1.55 | 0.00 | 0.60<br>0.45 | 199.0    | 0.0  | 5.0  |      | 204.0 | 67,435.0  | アスファルト舗装,排水性舗装 |     |
| 愛知県名古屋市緑区<br>351.0 0 ~ 351.2 0  | 3.70<br>3.75             | 1.90<br>2.20 | 0.00 | 0.80<br>0.75 | 207.0    | 0.0  | 0.0  |      | 207.0 | 67,642.0  | アスファルト舗装,排水性舗装 |     |
| 愛知県名古屋市緑区<br>351.2 0 ~ 351.4 0  | 3.70<br>3.70             | 1.50<br>1.55 | 0.00 | 0.80<br>0.80 | 199.0    | 0.0  | 0.0  |      | 199.0 | 67,841.0  | アスファルト舗装,排水性舗装 |     |
| 愛知県名古屋市緑区<br>351.4 0 ~ 351.6 0  | 3.15<br>5.40             | 1.50<br>1.70 | 0.00 | 0.25<br>0.25 | 193.0    | 0.0  | 0.0  |      | 193.0 | 68,034.0  | アスファルト舗装,排水性舗装 |     |
| 愛知県名古屋市緑区<br>351.6 0 ~ 351.8 0  | 3.75<br>3.75             | 1.90<br>1.80 | 0.00 | 0.70<br>0.80 | 212.0    | 0.0  | 0.0  |      | 212.0 | 68,246.0  | アスファルト舗装,排水性舗装 |     |
| 愛知県名古屋市緑区<br>351.8 0 ~ 352.0 0  | 3.90<br>3.60             | 1.85<br>1.90 | 0.00 | 0.80<br>0.80 | 204.0    | 0.0  | 0.0  |      | 204.0 | 68,450.0  | アスファルト舗装,排水性舗装 |     |
| 愛知県名古屋市緑区<br>352.0 0 ~ 352.2 0  | 3.00<br>11.40            | 1.60<br>3.10 | 0.00 | 0.50<br>1.90 | 208.0    | 0.0  | 0.0  |      | 208.0 | 68,658.0  | アスファルト舗装       |     |
| 愛知県名古屋市緑区<br>352.2 0 ~ 352.4 0  | 6.00<br>6.00             | 2.25<br>1.60 | 0.00 | 0.35<br>0.60 | 161.0    | 0.0  | 41.0 |      | 202.0 | 68,860.0  | アスファルト舗装,排水性舗装 |     |
| 愛知県名古屋市緑区<br>352.4 0 ~ 352.4 44 | 6.10<br>6.00             | 3.30<br>2.40 | 0.00 | 1.00<br>0.95 | 9.0      | 0.0  | 35.0 |      | 44.0  | 68,904.0  | アスファルト舗装,排水性舗装 |     |
| 愛知県名古屋市南区<br>352.4 44 ~ 352.6 0 | 5.95<br>6.00             | 2.20<br>3.60 | 1.00 | 1.10<br>0.50 | 93.0     | 0.0  | 56.0 |      | 149.0 | 69,053.0  | アスファルト舗装,排水性舗装 |     |
| 愛知県名古屋市南区<br>352.6 0 ~ 352.8 0  | 6.50<br>6.50             | 3.70<br>4.40 | 1.00 | 1.50<br>0.90 | 199.0    | 0.0  | 0.0  |      | 199.0 | 69,252.0  | アスファルト舗装,排水性舗装 |     |
| 愛知県名古屋市南区<br>352.8 0 ~ 353.0 0  | 6.50<br>6.50             | 3.96<br>3.98 | 0.95 | 1.03<br>1.03 | 205.0    | 0.0  | 0.0  |      | 205.0 | 69,457.0  | アスファルト舗装,排水性舗装 |     |

# 実 延 長 調 書

## 第二表

路線名：0001 現道

| 区 間                            | 幅 員<br>(上段:上り側、下段:下り側) m |              |       |              | 延 長<br>m |      |     |      |       | 追加延長<br>m | 路面の種類          | 備 考 |
|--------------------------------|--------------------------|--------------|-------|--------------|----------|------|-----|------|-------|-----------|----------------|-----|
|                                | 車 道                      | 歩 道          | 分離帯   | 路 肩          | 道 路      | トンネル | 橋   | 渡船施設 | 計     |           |                |     |
| 愛知県名古屋市南区<br>353.0 0 ~ 353.2 0 | 9.06<br>6.86             | 2.95<br>3.14 | 0.94  | 0.37<br>0.37 | 189.0    | 0.0  | 0.0 |      | 189.0 | 69,646.0  | アスファルト舗装,排水性舗装 |     |
| 愛知県名古屋市南区<br>353.2 0 ~ 353.4 0 | 8.50<br>9.00             | 6.67<br>3.58 | 0.00  | 0.50<br>0.50 | 183.0    | 0.0  | 0.0 |      | 183.0 | 69,829.0  | アスファルト舗装,排水性舗装 |     |
| 愛知県名古屋市南区<br>353.4 0 ~ 353.6 0 | 9.75<br>9.75             | 3.19<br>3.17 | 10.33 | 0.50<br>0.67 | 203.0    | 0.0  | 0.0 |      | 203.0 | 70,032.0  | アスファルト舗装,排水性舗装 |     |
| 愛知県名古屋市南区<br>353.6 0 ~ 353.8 0 | 12.50<br>9.75            | 4.28<br>4.31 | 7.28  | 0.58<br>0.58 | 181.0    | 0.0  | 9.0 |      | 190.0 | 70,222.0  | アスファルト舗装,排水性舗装 |     |
| 愛知県名古屋市南区<br>353.8 0 ~ 354.0 0 | 9.75<br>9.75             | 2.97<br>3.18 | 10.90 | 0.51<br>0.54 | 195.0    | 0.0  | 0.0 |      | 195.0 | 70,417.0  | アスファルト舗装,排水性舗装 |     |
| 愛知県名古屋市南区<br>354.0 0 ~ 354.2 0 | 10.40<br>12.65           | 2.97<br>3.00 | 7.13  | 0.65<br>0.60 | 196.0    | 0.0  | 0.0 |      | 196.0 | 70,613.0  | アスファルト舗装,排水性舗装 |     |
| 愛知県名古屋市南区<br>354.2 0 ~ 354.4 0 | 9.75<br>9.75             | 3.22<br>3.19 | 10.45 | 0.58<br>0.62 | 209.0    | 0.0  | 0.0 |      | 209.0 | 70,822.0  | アスファルト舗装,排水性舗装 |     |
| 愛知県名古屋市南区<br>354.4 0 ~ 354.6 0 | 12.95<br>10.85           | 3.18<br>3.28 | 6.00  | 0.67<br>0.66 | 184.0    | 0.0  | 0.0 |      | 184.0 | 71,006.0  | アスファルト舗装,排水性舗装 |     |
| 愛知県名古屋市南区<br>354.6 0 ~ 354.8 0 | 9.75<br>9.75             | 3.17<br>3.35 | 10.10 | 0.59<br>0.59 | 199.0    | 0.0  | 0.0 |      | 199.0 | 71,205.0  | アスファルト舗装,排水性舗装 |     |
| 愛知県名古屋市南区<br>354.8 0 ~ 355.0 0 | 9.75<br>12.00            | 2.64<br>3.20 | 8.07  | 2.24<br>0.71 | 196.0    | 0.0  | 0.0 |      | 196.0 | 71,401.0  | アスファルト舗装,排水性舗装 |     |
| 愛知県名古屋市南区<br>355.0 0 ~ 355.2 0 | 9.75<br>9.75             | 2.71<br>2.77 | 11.30 | 0.66<br>0.62 | 204.0    | 0.0  | 0.0 |      | 204.0 | 71,605.0  | アスファルト舗装,排水性舗装 |     |
| 愛知県名古屋市南区<br>355.2 0 ~ 355.4 0 | 9.75<br>9.75             | 4.02<br>3.82 | 10.90 | 0.58<br>0.68 | 189.0    | 0.0  | 0.0 |      | 189.0 | 71,794.0  | アスファルト舗装,排水性舗装 |     |
| 愛知県名古屋市南区<br>355.4 0 ~ 355.6 0 | 9.75<br>9.75             | 2.95<br>2.87 | 10.90 | 0.66<br>0.69 | 195.0    | 0.0  | 0.0 |      | 195.0 | 71,989.0  | アスファルト舗装,排水性舗装 |     |
| 愛知県名古屋市南区<br>355.6 0 ~ 355.8 0 | 13.00<br>9.75            | 2.88<br>2.88 | 7.89  | 0.58<br>0.54 | 189.0    | 0.0  | 0.0 |      | 189.0 | 72,178.0  | アスファルト舗装,排水性舗装 |     |

# 実 延 長 調 書

## 第二表

路線名：0001 現道

| 区 間                              | 幅 員<br>(上段:上り側、下段:下り側) m |              |       |              | 延 長<br>m |      |       |      |       | 追加延長<br>m | 路面の種類          | 備 考 |
|----------------------------------|--------------------------|--------------|-------|--------------|----------|------|-------|------|-------|-----------|----------------|-----|
|                                  | 車 道                      | 歩 道          | 分離帯   | 路 肩          | 道 路      | トンネル | 橋     | 渡船施設 | 計     |           |                |     |
| 愛知県名古屋市南区<br>355.8 0 ~ 356.0 0   | 9.75<br>9.75             | 2.73<br>2.78 | 11.35 | 0.60<br>0.62 | 195.0    | 0.0  | 0.0   |      | 195.0 | 72,373.0  | アスファルト舗装,排水性舗装 |     |
| 愛知県名古屋市南区<br>356.0 0 ~ 356.1 84  | 13.00<br>13.00           | 2.16<br>2.88 | 4.70  | 2.36<br>0.57 | 143.0    | 0.0  | 39.0  |      | 182.0 | 72,555.0  | アスファルト舗装,排水性舗装 |     |
| 愛知県名古屋市瑞穂区<br>356.1 84 ~ 356.2 0 | 13.00<br>13.00           | 2.16<br>2.88 | 4.70  | 2.36<br>0.57 | 0.0      | 0.0  | 13.0  |      | 13.0  | 72,568.0  | アスファルト舗装       |     |
| 愛知県名古屋市瑞穂区<br>356.2 0 ~ 356.4 0  | 9.75<br>9.75             | 3.64<br>3.99 | 11.00 | 0.65<br>0.73 | 229.0    | 0.0  | 10.0  |      | 239.0 | 72,807.0  | アスファルト舗装       |     |
| 愛知県名古屋市瑞穂区<br>356.4 0 ~ 356.6 0  | 9.75<br>9.75             | 2.90<br>3.09 | 10.98 | 0.56<br>0.60 | 222.0    | 0.0  | 0.0   |      | 222.0 | 73,029.0  | アスファルト舗装,排水性舗装 |     |
| 愛知県名古屋市瑞穂区<br>356.6 0 ~ 356.8 0  | 9.75<br>9.75             | 2.97<br>2.98 | 10.68 | 0.63<br>0.59 | 221.0    | 0.0  | 0.0   |      | 221.0 | 73,250.0  | アスファルト舗装,排水性舗装 |     |
| 愛知県名古屋市瑞穂区<br>356.8 0 ~ 357.0 0  | 9.75<br>13.00            | 4.18<br>3.18 | 7.13  | 0.58<br>0.58 | 226.0    | 0.0  | 0.0   |      | 226.0 | 73,476.0  | アスファルト舗装,排水性舗装 |     |
| 愛知県名古屋市瑞穂区<br>357.0 0 ~ 357.3 0  | 8.48<br>8.34             | 3.22<br>3.25 | 2.02  | 0.72<br>0.61 | 329.0    | 0.0  | 0.0   |      | 329.0 | 73,805.0  | アスファルト舗装       |     |
| 愛知県名古屋市瑞穂区<br>357.3 0 ~ 357.4 0  | 7.25<br>7.25             | 0.00<br>0.00 | 0.96  | 0.50<br>0.50 | 70.0     | 0.0  | 42.0  |      | 112.0 | 73,917.0  | アスファルト舗装,排水性舗装 |     |
| 愛知県名古屋市瑞穂区<br>357.4 0 ~ 357.6 0  | 7.25<br>7.25             | 0.00<br>0.00 | 0.90  | 0.61<br>0.50 | 20.0     | 0.0  | 195.0 |      | 215.0 | 74,132.0  | アスファルト舗装       |     |
| 愛知県名古屋市瑞穂区<br>357.6 0 ~ 357.6 41 | 7.25<br>7.25             | 0.00<br>0.00 | 0.90  | 0.65<br>0.51 | 17.0     | 0.0  | 24.0  |      | 41.0  | 74,173.0  | アスファルト舗装       |     |
| 愛知県名古屋市熱田区<br>357.6 41 ~ 357.8 0 | 7.25<br>7.25             | 0.00<br>0.00 | 0.90  | 0.65<br>0.51 | 135.0    | 0.0  | 17.0  |      | 152.0 | 74,325.0  | アスファルト舗装       |     |
| 愛知県名古屋市熱田区<br>357.8 0 ~ 358.0 0  | 15.75<br>15.78           | 5.17<br>4.98 | 3.53  | 0.53<br>0.65 | 211.0    | 0.0  | 0.0   |      | 211.0 | 74,536.0  | アスファルト舗装       |     |
| 愛知県名古屋市熱田区<br>358.0 0 ~ 358.2 0  | 15.47<br>15.36           | 6.63<br>5.16 | 3.55  | 0.70<br>0.70 | 199.0    | 0.0  | 0.0   |      | 199.0 | 74,735.0  | アスファルト舗装       |     |



# 実 延 長 調 書

## 第二表

路線名：0001 現道

| 区 間                              | 幅 員<br>(上段:上り側、下段:下り側) m |              |      |              | 延 長<br>m |      |      |      |       | 追加延長<br>m | 路面の種類    | 備 考 |
|----------------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|----------|------|------|------|-------|-----------|----------|-----|
|                                  | 車 道                      | 歩 道          | 分離帯  | 路 肩          | 道 路      | トンネル | 橋    | 渡船施設 | 計     |           |          |     |
| 愛知県名古屋市熱田区<br>358.2 0 ~ 358.3 0  | 16.03<br>15.74           | 4.67<br>3.00 | 3.46 | 0.80<br>0.70 | 93.0     | 0.0  | 0.0  |      | 93.0  | 74,828.0  | アスファルト舗装 |     |
| 愛知県名古屋市熱田区<br>358.3 0 ~ 358.4 69 | 15.39<br>15.78           | 5.31<br>4.85 | 3.54 | 0.68<br>0.66 | 160.0    | 0.0  | 0.0  |      | 160.0 | 74,988.0  | アスファルト舗装 |     |
| 愛知県名古屋市熱田区<br>358.4 69 ~ 358.6 0 | 15.39<br>15.78           | 5.31<br>4.85 | 3.54 | 0.68<br>0.66 | 179.0    | 0.0  | 0.0  |      | 179.0 | 75,167.0  | アスファルト舗装 |     |
| 愛知県名古屋市熱田区<br>358.6 0 ~ 358.8 0  | 15.57<br>15.58           | 4.96<br>5.03 | 3.50 | 0.50<br>0.50 | 192.0    | 0.0  | 0.0  |      | 192.0 | 75,359.0  | アスファルト舗装 |     |
| 愛知県名古屋市熱田区<br>358.8 0 ~ 359.0 0  | 15.52<br>15.51           | 5.04<br>4.09 | 3.44 | 0.50<br>0.50 | 131.0    | 0.0  | 55.0 |      | 186.0 | 75,545.0  | アスファルト舗装 |     |
| 愛知県名古屋市熱田区<br>359.0 0 ~ 359.2 0  | 14.61<br>15.58           | 2.98<br>2.48 | 2.06 | 0.50<br>0.50 | 192.0    | 0.0  | 0.0  |      | 192.0 | 75,737.0  | アスファルト舗装 |     |
| 愛知県名古屋市熱田区<br>359.2 0 ~ 359.4 0  | 9.79<br>9.87             | 3.17<br>3.56 | 0.95 | 0.68<br>0.68 | 205.0    | 0.0  | 0.0  |      | 205.0 | 75,942.0  | アスファルト舗装 |     |
| 愛知県名古屋市熱田区<br>359.4 0 ~ 359.6 0  | 9.85<br>9.85             | 3.32<br>3.46 | 1.42 | 0.68<br>0.68 | 205.0    | 0.0  | 0.0  |      | 205.0 | 76,147.0  | アスファルト舗装 |     |
| 愛知県名古屋市熱田区<br>359.6 0 ~ 359.8 0  | 9.85<br>9.85             | 3.32<br>3.46 | 1.42 | 0.68<br>0.68 | 204.0    | 0.0  | 0.0  |      | 204.0 | 76,351.0  | アスファルト舗装 |     |
| 愛知県名古屋市熱田区<br>359.8 0 ~ 359.9 0  | 9.85<br>9.81             | 3.23<br>3.39 | 1.42 | 0.75<br>0.50 | 97.0     | 0.0  | 0.0  |      | 97.0  | 76,448.0  | アスファルト舗装 |     |
| 愛知県名古屋市熱田区<br>359.9 0 ~ 360.1 0  | 9.75<br>9.75             | 3.60<br>3.50 | 1.50 | 0.50<br>0.50 | 212.0    | 0.0  | 0.0  |      | 212.0 | 76,660.0  | アスファルト舗装 |     |
| 愛知県名古屋市熱田区<br>360.1 0 ~ 360.3 0  | 9.75<br>9.75             | 3.50<br>3.60 | 1.50 | 0.50<br>0.50 | 235.0    | 0.0  | 0.0  |      | 235.0 | 76,895.0  | アスファルト舗装 |     |
| 愛知県名古屋市熱田区<br>360.3 0 ~ 360.5 0  | 9.75<br>9.75             | 3.60<br>3.48 | 1.50 | 0.50<br>0.50 | 161.0    | 0.0  | 0.0  |      | 161.0 | 77,056.0  | アスファルト舗装 |     |
| 愛知県名古屋市熱田区<br>360.5 0 ~ 360.5 91 | 9.75<br>9.75             | 3.50<br>3.53 | 1.50 | 0.50<br>0.50 | 91.0     | 0.0  | 0.0  |      | 91.0  | 77,147.0  | アスファルト舗装 |     |

# 実 延 長 調 書

## 第二表

路線名：0001 現道

| 区 間                               | 幅 員<br>(上段:上り側、下段:下り側) m |              |      |              | 延 長<br>m |      |      |      |       | 追加延長<br>m | 路面の種類    | 備 考 |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|----------|------|------|------|-------|-----------|----------|-----|
|                                   | 車 道                      | 歩 道          | 分離帯  | 路 肩          | 道 路      | トンネル | 橋    | 渡船施設 | 計     |           |          |     |
| 愛知県名古屋市中川区<br>360.5 91 ~ 360.7 25 | 9.75<br>9.75             | 3.50<br>3.53 | 1.50 | 0.50<br>0.50 | 151.0    | 0.0  | 0.0  |      | 151.0 | 77,298.0  | アスファルト舗装 |     |
| 愛知県名古屋市中川区<br>360.7 25 ~ 360.9 0  | 9.75<br>9.75             | 3.53<br>3.52 | 1.50 | 0.50<br>0.50 | 176.0    | 0.0  | 0.0  |      | 176.0 | 77,474.0  | アスファルト舗装 |     |
| 愛知県名古屋市中川区<br>360.9 0 ~ 361.1 0   | 9.75<br>9.75             | 3.67<br>3.50 | 1.50 | 0.50<br>0.55 | 196.0    | 0.0  | 0.0  |      | 196.0 | 77,670.0  | アスファルト舗装 |     |
| 愛知県名古屋市中川区<br>361.1 0 ~ 361.3 0   | 9.75<br>9.75             | 3.39<br>3.55 | 1.40 | 0.55<br>0.55 | 149.0    | 0.0  | 32.0 |      | 181.0 | 77,851.0  | アスファルト舗装 |     |
| 愛知県名古屋市中川区<br>361.3 0 ~ 361.5 0   | 9.75<br>9.75             | 3.55<br>3.50 | 1.97 | 0.50<br>0.50 | 190.0    | 0.0  | 36.0 |      | 226.0 | 78,077.0  | アスファルト舗装 |     |
| 愛知県名古屋市中川区<br>361.5 0 ~ 361.7 0   | 9.75<br>9.75             | 3.60<br>3.65 | 1.47 | 0.50<br>0.55 | 211.0    | 0.0  | 0.0  |      | 211.0 | 78,288.0  | アスファルト舗装 |     |
| 愛知県名古屋市中川区<br>361.7 0 ~ 361.9 0   | 9.75<br>9.75             | 3.50<br>3.55 | 1.47 | 0.50<br>0.52 | 171.0    | 0.0  | 0.0  |      | 171.0 | 78,459.0  | アスファルト舗装 |     |
| 愛知県名古屋市中川区<br>361.9 0 ~ 362.0 0   | 9.05<br>11.60            | 3.40<br>3.40 | 1.42 | 0.50<br>0.50 | 151.0    | 0.0  | 0.0  |      | 151.0 | 78,610.0  | アスファルト舗装 |     |
| 愛知県名古屋市中川区<br>362.0 0 ~ 362.2 0   | 10.95<br>7.00            | 3.40<br>3.50 | 1.50 | 0.50<br>1.49 | 198.0    | 0.0  | 0.0  |      | 198.0 | 78,808.0  | アスファルト舗装 |     |
| 愛知県名古屋市中川区<br>362.2 0 ~ 362.4 0   | 12.00<br>7.00            | 3.60<br>3.60 | 2.50 | 0.50<br>2.40 | 208.0    | 0.0  | 0.0  |      | 208.0 | 79,016.0  | アスファルト舗装 |     |
| 愛知県名古屋市中川区<br>362.4 0 ~ 362.6 0   | 12.00<br>7.00            | 3.60<br>3.60 | 2.50 | 0.50<br>2.40 | 222.0    | 0.0  | 0.0  |      | 222.0 | 79,238.0  | アスファルト舗装 |     |
| 愛知県名古屋市中川区<br>362.6 0 ~ 362.8 0   | 7.00<br>7.00             | 3.50<br>2.60 | 2.54 | 2.91<br>3.08 | 198.0    | 0.0  | 0.0  |      | 198.0 | 79,436.0  | アスファルト舗装 |     |
| 愛知県名古屋市中川区<br>362.8 0 ~ 363.0 0   | 6.43<br>6.50             | 3.50<br>3.50 | 4.00 | 2.27<br>2.30 | 209.0    | 0.0  | 0.0  |      | 209.0 | 79,645.0  | アスファルト舗装 |     |
| 愛知県名古屋市中川区<br>363.0 0 ~ 363.2 0   | 8.11<br>6.48             | 3.60<br>3.53 | 2.14 | 2.20<br>1.97 | 183.0    | 0.0  | 20.0 |      | 203.0 | 79,848.0  | アスファルト舗装 |     |

# 実 延 長 調 書

## 第二表

路線名：0001 現道

| 区 間                             | 幅 員<br>(上段:上り側、下段:下り側) m |              |      |              | 延 長<br>m |      |       |      |       | 追加延長<br>m | 路面の種類    | 備 考 |
|---------------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|----------|------|-------|------|-------|-----------|----------|-----|
|                                 | 車 道                      | 歩 道          | 分離帯  | 路 肩          | 道 路      | トンネル | 橋     | 渡船施設 | 計     |           |          |     |
| 愛知県名古屋市中川区<br>363.2 0 ~ 363.4 0 | 6.74<br>8.39             | 3.81<br>3.80 | 1.66 | 2.39<br>2.03 | 213.0    | 0.0  | 0.0   |      | 213.0 | 80,061.0  | アスファルト舗装 |     |
| 愛知県名古屋市中川区<br>363.4 0 ~ 363.6 0 | 8.57<br>6.92             | 4.40<br>4.30 | 2.44 | 0.64<br>2.17 | 191.0    | 0.0  | 0.0   |      | 191.0 | 80,252.0  | アスファルト舗装 |     |
| 愛知県名古屋市中川区<br>363.6 0 ~ 363.8 0 | 7.00<br>7.05             | 4.40<br>4.30 | 2.50 | 1.97<br>2.73 | 222.0    | 0.0  | 0.0   |      | 222.0 | 80,474.0  | アスファルト舗装 |     |
| 愛知県名古屋市中川区<br>363.8 0 ~ 364.2 0 | 8.47<br>6.73             | 4.31<br>4.40 | 1.18 | 2.06<br>2.06 | 423.0    | 0.0  | 0.0   |      | 423.0 | 80,897.0  | アスファルト舗装 |     |
| 愛知県名古屋市中川区<br>364.2 0 ~ 364.4 0 | 8.89<br>6.78             | 4.30<br>4.30 | 0.70 | 2.04<br>1.63 | 197.0    | 0.0  | 0.0   |      | 197.0 | 81,094.0  | アスファルト舗装 |     |
| 愛知県名古屋市中川区<br>364.4 0 ~ 364.6 0 | 6.57<br>9.66             | 5.03<br>3.78 | 0.00 | 0.46<br>0.30 | 208.0    | 0.0  | 0.0   |      | 208.0 | 81,302.0  | アスファルト舗装 |     |
| 愛知県名古屋市中川区<br>364.6 0 ~ 364.8 0 | 8.67<br>6.34             | 2.71<br>2.70 | 1.00 | 0.83<br>3.16 | 158.0    | 0.0  | 52.0  |      | 210.0 | 81,512.0  | アスファルト舗装 |     |
| 愛知県名古屋市中川区<br>364.8 0 ~ 365.0 0 | 6.23<br>6.23             | 3.30<br>3.30 | 0.50 | 0.50<br>0.50 | 20.0     | 0.0  | 187.0 |      | 207.0 | 81,719.0  | アスファルト舗装 |     |
| 愛知県名古屋市中川区<br>365.0 0 ~ 365.2 0 | 3.41<br>3.54             | 2.00<br>1.80 | 0.60 | 0.50<br>0.54 | 224.0    | 0.0  | 0.0   |      | 224.0 | 81,943.0  | アスファルト舗装 |     |
| 愛知県名古屋市中川区<br>365.2 0 ~ 365.6 0 | 5.59<br>3.50             | 1.50<br>1.60 | 0.00 | 0.50<br>0.50 | 421.0    | 0.0  | 0.0   |      | 421.0 | 82,364.0  | アスファルト舗装 |     |
| 愛知県名古屋市中川区<br>365.6 0 ~ 365.8 0 | 5.36<br>3.38             | 6.82<br>1.60 | 0.00 | 0.50<br>0.50 | 202.0    | 0.0  | 0.0   |      | 202.0 | 82,566.0  | アスファルト舗装 |     |
| 愛知県名古屋市中川区<br>365.8 0 ~ 365.9 0 | 3.21<br>3.21             | 4.43<br>2.14 | 0.00 | 2.66<br>3.07 | 104.0    | 0.0  | 0.0   |      | 104.0 | 82,670.0  | アスファルト舗装 |     |
| 愛知県名古屋市中川区<br>365.9 0 ~ 366.1 0 | 3.35<br>3.35             | 2.20<br>2.20 | 0.00 | 0.40<br>0.40 | 38.0     | 0.0  | 182.0 |      | 220.0 | 82,890.0  | アスファルト舗装 |     |
| 愛知県名古屋市中川区<br>366.1 0 ~ 366.4 0 | 3.25<br>3.26             | 3.69<br>2.41 | 0.00 | 2.72<br>0.71 | 320.0    | 0.0  | 0.0   |      | 320.0 | 83,210.0  | アスファルト舗装 |     |

# 実 延 長 調 書

## 第二表

路線名：0001 現道

| 区 間                              | 幅 員<br>(上段:上り側、下段:下り側) m |              |      |              | 延 長<br>m |      |       |      |       | 追加延長<br>m | 路面の種類    | 備 考 |
|----------------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|----------|------|-------|------|-------|-----------|----------|-----|
|                                  | 車 道                      | 歩 道          | 分離帯  | 路 肩          | 道 路      | トンネル | 橋     | 渡船施設 | 計     |           |          |     |
| 愛知県名古屋市中川区<br>366.4 0 ~ 366.6 68 | 4.50<br>4.49             | 2.50<br>1.91 | 0.00 | 0.50<br>0.51 | 131.0    | 0.0  | 115.0 |      | 246.0 | 83,456.0  | アスファルト舗装 |     |
| 愛知県名古屋市中川区<br>366.6 68 ~ 366.7 0 | 4.50<br>4.49             | 2.50<br>1.91 | 0.00 | 0.50<br>0.51 | 0.0      | 0.0  | 57.0  |      | 57.0  | 83,513.0  | アスファルト舗装 |     |
| 愛知県名古屋市中川区<br>366.7 0 ~ 366.8 77 | 4.58<br>4.54             | 1.70<br>1.66 | 0.00 | 0.50<br>0.50 | 132.0    | 0.0  | 49.0  |      | 181.0 | 83,694.0  | アスファルト舗装 |     |
| 愛知県名古屋市中川区<br>366.8 77 ~ 367.0 0 | 4.58<br>4.54             | 1.70<br>1.66 | 0.00 | 0.50<br>0.50 | 119.0    | 0.0  | 0.0   |      | 119.0 | 83,813.0  | アスファルト舗装 |     |
| 愛知県名古屋市中川区<br>367.0 0 ~ 367.2 0  | 4.50<br>4.50             | 2.50<br>4.10 | 0.00 | 0.50<br>0.50 | 149.0    | 0.0  | 35.0  |      | 184.0 | 83,997.0  | アスファルト舗装 |     |
| 愛知県名古屋市中川区<br>367.2 0 ~ 367.4 0  | 4.50<br>4.50             | 2.00<br>4.05 | 0.00 | 0.55<br>0.50 | 195.0    | 0.0  | 0.0   |      | 195.0 | 84,192.0  | アスファルト舗装 |     |
| 愛知県名古屋市中川区<br>367.4 0 ~ 367.6 0  | 4.50<br>4.50             | 2.75<br>2.85 | 0.00 | 0.50<br>0.50 | 194.0    | 0.0  | 0.0   |      | 194.0 | 84,386.0  | アスファルト舗装 |     |
| 愛知県名古屋市中川区<br>367.6 0 ~ 367.8 0  | 4.50<br>4.50             | 1.75<br>2.20 | 0.00 | 0.50<br>0.50 | 204.0    | 0.0  | 0.0   |      | 204.0 | 84,590.0  | アスファルト舗装 |     |
| 愛知県名古屋市中川区<br>367.8 0 ~ 368.0 0  | 5.75<br>3.25             | 1.95<br>2.15 | 0.00 | 0.50<br>0.50 | 204.0    | 0.0  | 0.0   |      | 204.0 | 84,794.0  | アスファルト舗装 |     |
| 愛知県名古屋市中川区<br>368.0 0 ~ 368.2 0  | 4.50<br>4.50             | 1.75<br>2.20 | 0.00 | 0.50<br>0.50 | 192.0    | 0.0  | 0.0   |      | 192.0 | 84,986.0  | アスファルト舗装 |     |
| 愛知県名古屋市中川区<br>368.2 0 ~ 368.4 0  | 4.50<br>4.50             | 2.65<br>2.35 | 0.00 | 0.50<br>0.50 | 203.0    | 0.0  | 41.0  |      | 244.0 | 85,230.0  | アスファルト舗装 |     |
| 愛知県名古屋市中川区<br>368.4 0 ~ 368.5 33 | 4.50<br>4.50             | 2.60<br>2.35 | 0.00 | 0.55<br>0.50 | 107.0    | 0.0  | 0.0   |      | 107.0 | 85,337.0  | アスファルト舗装 |     |
| 愛知県海部郡蟹江町<br>368.5 33 ~ 368.6 0  | 4.50<br>4.50             | 2.60<br>2.35 | 0.00 | 0.55<br>0.50 | 44.0     | 0.0  | 9.0   |      | 53.0  | 85,390.0  | アスファルト舗装 |     |
| 愛知県海部郡蟹江町<br>368.6 0 ~ 368.8 0   | 4.50<br>4.50             | 3.05<br>3.35 | 0.00 | 0.55<br>0.50 | 180.0    | 0.0  | 11.0  |      | 191.0 | 85,581.0  | アスファルト舗装 |     |

# 実 延 長 調 書

第二表

路線名：0001 現道

| 区 間                             | 幅 員<br>(上段:上り側、下段:下り側) m |              |      |              | 延 長<br>m |      |       |      |       | 追加延長<br>m | 路面の種類    | 備 考 |
|---------------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|----------|------|-------|------|-------|-----------|----------|-----|
|                                 | 車 道                      | 歩 道          | 分離帯  | 路 肩          | 道 路      | トンネル | 橋     | 渡船施設 | 計     |           |          |     |
| 愛知県海部郡蟹江町<br>368.8 0 ~ 369.0 0  | 3.30<br>5.75             | 3.10<br>3.55 | 0.00 | 0.50<br>0.50 | 232.0    | 0.0  | 0.0   |      | 232.0 | 85,813.0  | アスファルト舗装 |     |
| 愛知県海部郡蟹江町<br>369.0 0 ~ 369.2 0  | 6.10<br>3.50             | 1.85<br>3.35 | 0.00 | 0.65<br>1.20 | 239.0    | 0.0  | 0.0   |      | 239.0 | 86,052.0  | アスファルト舗装 |     |
| 愛知県海部郡蟹江町<br>369.2 0 ~ 369.4 0  | 3.50<br>3.50             | 2.00<br>2.50 | 0.00 | 2.10<br>2.70 | 124.0    | 0.0  | 48.0  |      | 172.0 | 86,224.0  | アスファルト舗装 |     |
| 愛知県海部郡蟹江町<br>369.4 0 ~ 369.6 0  | 3.50<br>3.50             | 1.85<br>2.55 | 0.00 | 0.50<br>0.50 | 120.0    | 0.0  | 75.0  |      | 195.0 | 86,419.0  | アスファルト舗装 |     |
| 愛知県海部郡蟹江町<br>369.6 0 ~ 369.8 0  | 3.50<br>3.50             | 4.30<br>3.50 | 0.00 | 1.35<br>1.00 | 205.0    | 0.0  | 0.0   |      | 205.0 | 86,624.0  | アスファルト舗装 |     |
| 愛知県海部郡蟹江町<br>369.8 0 ~ 370.0 0  | 3.25<br>6.25             | 3.30<br>3.60 | 0.00 | 1.60<br>1.65 | 187.0    | 0.0  | 0.0   |      | 187.0 | 86,811.0  | アスファルト舗装 |     |
| 愛知県海部郡蟹江町<br>370.0 0 ~ 370.2 0  | 4.50<br>4.50             | 3.70<br>4.10 | 0.00 | 0.60<br>0.60 | 140.0    | 0.0  | 62.0  |      | 202.0 | 87,013.0  | アスファルト舗装 |     |
| 愛知県海部郡蟹江町<br>370.2 0 ~ 370.3 0  | 3.50<br>3.50             | 2.75<br>0.00 | 0.00 | 0.50<br>0.95 | 0.0      | 0.0  | 106.0 |      | 106.0 | 87,119.0  | アスファルト舗装 |     |
| 愛知県海部郡蟹江町<br>370.3 0 ~ 370.6 0  | 4.00<br>4.25             | 2.15<br>0.00 | 0.00 | 2.35<br>1.60 | 266.0    | 0.0  | 43.0  |      | 309.0 | 87,428.0  | アスファルト舗装 |     |
| 愛知県海部郡蟹江町<br>370.6 0 ~ 370.8 0  | 4.25<br>4.25             | 3.55<br>2.20 | 0.00 | 0.75<br>1.60 | 195.0    | 0.0  | 11.0  |      | 206.0 | 87,634.0  | アスファルト舗装 |     |
| 愛知県海部郡蟹江町<br>370.8 0 ~ 371.0 0  | 4.50<br>4.00             | 3.10<br>4.00 | 0.00 | 0.50<br>0.65 | 161.0    | 0.0  | 7.0   |      | 168.0 | 87,802.0  | アスファルト舗装 |     |
| 愛知県海部郡蟹江町<br>371.0 0 ~ 371.2 0  | 4.50<br>4.50             | 4.50<br>1.80 | 0.00 | 0.50<br>1.20 | 209.0    | 0.0  | 0.0   |      | 209.0 | 88,011.0  | アスファルト舗装 |     |
| 愛知県海部郡蟹江町<br>371.2 0 ~ 371.3 60 | 4.50<br>4.50             | 2.25<br>2.50 | 0.00 | 0.45<br>0.85 | 155.0    | 0.0  | 11.0  |      | 166.0 | 88,177.0  | アスファルト舗装 |     |
| 愛知県愛西市<br>371.3 60 ~ 371.4 0    | 4.50<br>4.50             | 2.25<br>2.50 | 0.00 | 0.45<br>0.85 | 35.0     | 0.0  | 0.0   |      | 35.0  | 88,212.0  | アスファルト舗装 |     |

# 実 延 長 調 書

## 第二表

路線名：0001 現道

| 区 間                           | 幅 員<br>(上段:上り側、下段:下り側) m |              |      |              | 延 長<br>m |      |      |      |       | 追加延長<br>m | 路面の種類    | 備 考 |
|-------------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|----------|------|------|------|-------|-----------|----------|-----|
|                               | 車 道                      | 歩 道          | 分離帯  | 路 肩          | 道 路      | トンネル | 橋    | 渡船施設 | 計     |           |          |     |
| 愛知県愛西市<br>371.4 0 ~ 371.6 0   | 4.50<br>4.10             | 2.00<br>2.20 | 0.00 | 0.50<br>0.45 | 188.0    | 0.0  | 0.0  |      | 188.0 | 88,400.0  | アスファルト舗装 |     |
| 愛知県愛西市<br>371.6 0 ~ 371.8 0   | 4.50<br>4.00             | 4.85<br>2.25 | 0.00 | 0.55<br>0.45 | 206.0    | 0.0  | 6.0  |      | 212.0 | 88,612.0  | アスファルト舗装 |     |
| 愛知県愛西市<br>371.8 0 ~ 371.9 0   | 4.50<br>4.00             | 3.15<br>3.50 | 0.00 | 0.50<br>0.50 | 96.0     | 0.0  | 0.0  |      | 96.0  | 88,708.0  | アスファルト舗装 |     |
| 愛知県愛西市<br>371.9 0 ~ 372.1 0   | 4.50<br>4.00             | 1.65<br>3.20 | 0.00 | 0.55<br>0.55 | 201.0    | 0.0  | 6.0  |      | 207.0 | 88,915.0  | アスファルト舗装 |     |
| 愛知県愛西市<br>372.1 0 ~ 372.3 0   | 5.00<br>3.75             | 2.25<br>2.90 | 0.00 | 0.55<br>0.50 | 168.0    | 0.0  | 0.0  |      | 168.0 | 89,083.0  | アスファルト舗装 |     |
| 愛知県愛西市<br>372.3 0 ~ 372.3 32  | 3.50<br>3.50             | 1.85<br>1.85 | 0.00 | 0.50<br>0.50 | 4.0      | 0.0  | 28.0 |      | 32.0  | 89,115.0  | アスファルト舗装 |     |
| 愛知県弥富市<br>372.3 32 ~ 372.3 86 | 3.50<br>3.50             | 1.85<br>1.85 | 0.00 | 0.50<br>0.50 | 12.0     | 0.0  | 42.0 |      | 54.0  | 89,169.0  | アスファルト舗装 |     |
| 愛知県弥富市<br>372.3 86 ~ 372.4 0  | 3.50<br>3.50             | 1.85<br>1.85 | 0.00 | 0.50<br>0.50 | 42.0     | 0.0  | 0.0  |      | 42.0  | 89,211.0  | アスファルト舗装 |     |
| 愛知県弥富市<br>372.4 0 ~ 372.5 0   | 3.50<br>3.50             | 2.80<br>2.65 | 0.00 | 0.50<br>0.50 | 59.0     | 0.0  | 5.0  |      | 64.0  | 89,275.0  | アスファルト舗装 |     |
| 愛知県弥富市<br>372.5 0 ~ 372.9 0   | 3.50<br>3.50             | 1.70<br>2.85 | 0.00 | 0.45<br>0.50 | 425.0    | 0.0  | 6.0  |      | 431.0 | 89,706.0  | アスファルト舗装 |     |
| 愛知県弥富市<br>372.9 0 ~ 372.9 63  | 3.50<br>3.50             | 2.90<br>2.15 | 0.00 | 0.50<br>1.05 | 38.0     | 0.0  | 25.0 |      | 63.0  | 89,769.0  | アスファルト舗装 |     |
| 愛知県弥富市<br>372.9 63 ~ 373.1 0  | 3.50<br>3.50             | 2.90<br>2.15 | 0.00 | 0.50<br>1.05 | 108.0    | 0.0  | 15.0 |      | 123.0 | 89,892.0  | アスファルト舗装 |     |
| 愛知県弥富市<br>373.1 0 ~ 373.3 0   | 3.50<br>3.50             | 2.50<br>3.20 | 0.00 | 0.45<br>0.50 | 179.0    | 0.0  | 0.0  |      | 179.0 | 90,071.0  | アスファルト舗装 |     |
| 愛知県弥富市<br>373.3 0 ~ 373.5 0   | 3.50<br>3.50             | 3.00<br>3.30 | 0.00 | 0.45<br>0.50 | 204.0    | 0.0  | 6.0  |      | 210.0 | 90,281.0  | アスファルト舗装 |     |

# 実 延 長 調 書

## 第二表

路線名：0001 現道

| 区 間                          | 幅 員<br>(上段:上り側、下段:下り側) m |              |      |              | 延 長<br>m |      |      |      |       | 追加延長<br>m | 路面の種類    | 備 考 |
|------------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|----------|------|------|------|-------|-----------|----------|-----|
|                              | 車 道                      | 歩 道          | 分離帯  | 路 肩          | 道 路      | トンネル | 橋    | 渡船施設 | 計     |           |          |     |
| 愛知県弥富市<br>373.5 0 ~ 373.7 0  | 4.25<br>4.00             | 3.60<br>1.75 | 0.00 | 0.45<br>0.50 | 194.0    | 0.0  | 6.0  |      | 200.0 | 90,481.0  | アスファルト舗装 |     |
| 愛知県弥富市<br>373.7 0 ~ 373.9 0  | 4.50<br>4.00             | 3.80<br>1.35 | 0.00 | 0.50<br>0.55 | 175.0    | 0.0  | 6.0  |      | 181.0 | 90,662.0  | アスファルト舗装 |     |
| 愛知県弥富市<br>373.9 0 ~ 374.0 68 | 4.00<br>4.00             | 2.80<br>3.15 | 0.00 | 0.40<br>0.50 | 142.0    | 0.0  | 0.0  |      | 142.0 | 90,804.0  | アスファルト舗装 |     |
| 愛知県弥富市<br>374.0 68 ~ 374.1 0 | 4.00<br>4.00             | 2.80<br>3.15 | 0.00 | 0.40<br>0.50 | 44.0     | 0.0  | 4.0  |      | 48.0  | 90,852.0  | アスファルト舗装 |     |
| 愛知県弥富市<br>374.1 0 ~ 374.3 0  | 4.00<br>4.00             | 2.50<br>2.30 | 0.00 | 0.45<br>0.45 | 184.0    | 0.0  | 0.0  |      | 184.0 | 91,036.0  | アスファルト舗装 |     |
| 愛知県弥富市<br>374.3 0 ~ 374.5 0  | 4.50<br>4.00             | 2.10<br>1.95 | 0.00 | 0.50<br>0.55 | 187.0    | 0.0  | 4.0  |      | 191.0 | 91,227.0  | アスファルト舗装 |     |
| 愛知県弥富市<br>374.5 0 ~ 374.7 0  | 4.50<br>4.00             | 2.40<br>3.80 | 0.00 | 0.60<br>0.50 | 192.0    | 0.0  | 0.0  |      | 192.0 | 91,419.0  | アスファルト舗装 |     |
| 愛知県弥富市<br>374.7 0 ~ 374.9 0  | 4.50<br>4.50             | 2.10<br>2.55 | 0.00 | 0.50<br>0.55 | 191.0    | 0.0  | 0.0  |      | 191.0 | 91,610.0  | アスファルト舗装 |     |
| 愛知県弥富市<br>374.9 0 ~ 375.1 0  | 4.50<br>4.00             | 2.25<br>2.60 | 0.00 | 0.50<br>0.45 | 196.0    | 0.0  | 0.0  |      | 196.0 | 91,806.0  | アスファルト舗装 |     |
| 愛知県弥富市<br>375.1 0 ~ 375.3 0  | 4.50<br>4.00             | 1.65<br>2.40 | 0.00 | 0.50<br>0.50 | 196.0    | 0.0  | 0.0  |      | 196.0 | 92,002.0  | アスファルト舗装 |     |
| 愛知県弥富市<br>375.3 0 ~ 375.5 0  | 5.50<br>3.00             | 1.70<br>2.40 | 0.00 | 0.50<br>0.50 | 194.0    | 0.0  | 0.0  |      | 194.0 | 92,196.0  | アスファルト舗装 |     |
| 愛知県弥富市<br>375.5 0 ~ 375.7 0  | 4.50<br>4.00             | 1.85<br>2.10 | 0.00 | 0.60<br>0.45 | 191.0    | 0.0  | 0.0  |      | 191.0 | 92,387.0  | アスファルト舗装 |     |
| 愛知県弥富市<br>375.7 0 ~ 375.9 0  | 4.50<br>4.00             | 1.95<br>2.30 | 0.00 | 0.55<br>0.45 | 208.0    | 0.0  | 0.0  |      | 208.0 | 92,595.0  | アスファルト舗装 |     |
| 愛知県弥富市<br>375.9 0 ~ 376.2 0  | 4.50<br>4.00             | 2.50<br>1.80 | 0.00 | 0.50<br>0.50 | 268.0    | 0.0  | 29.0 |      | 297.0 | 92,892.0  | アスファルト舗装 |     |

# 実延長調書

第二表

路線名：0001 現道

| 区 間                           | 幅 員<br>(上段:上り側、下段:下り側) m |              |      |              | 延 長 m |      |       |      |       | 通加延長<br>m | 路面の種類    | 備 考 |
|-------------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|-------|------|-------|------|-------|-----------|----------|-----|
|                               | 車 道                      | 歩 道          | 分離帯  | 路 肩          | 道 路   | トンネル | 橋     | 渡船施設 | 計     |           |          |     |
| 愛知県弥富市<br>376.2 0 ~ 376.5 40  | 3.50<br>3.50             | 1.50<br>1.50 | 0.00 | 0.25<br>0.25 | 40.0  | 0.0  | 291.0 |      | 331.0 | 93,223.0  | アスファルト舗装 |     |
| 三重県桑名市<br>376.5 40 ~ 377.1 15 | 3.50<br>3.50             | 1.50<br>1.50 | 0.00 | 0.25<br>0.25 | 0.0   | 0.0  | 600.0 |      | 600.0 | 93,823.0  | アスファルト舗装 |     |
|                               |                          |              |      |              |       |      |       | 0.0  |       |           |          |     |



# 橋 調 書

第四表

路線名： 0001

現道

| 図面<br>対照番号 | 名 称        | 箇 所 名<br>(上段:起点側、下段:終点側)        | 延 長<br>m | 幅 員<br>m |     |     | 面 積<br>㎡ | 橋種及び型式          | 建設年次  | 耐荷荷重  | 現 況     | 備 考 |
|------------|------------|---------------------------------|----------|----------|-----|-----|----------|-----------------|-------|-------|---------|-----|
|            |            |                                 |          | 車道       | 歩道  | 路肩  |          |                 |       |       |         |     |
|            | 東細谷橋       | 愛知県豊橋市東細谷町境川<br>愛知県豊橋市東細谷町境川    | 19.2     | 3.3      | 0.0 | 9.2 | 362.9    | PC橋<br>プレテン中空床版 | 平成7年  | B活荷重  | 通行制限 無し |     |
|            | 東細谷IC橋     | 愛知県豊橋市東細谷町境川<br>愛知県豊橋市東細谷町境川    | 97.0     | 3.5      | 0.0 | 1.4 | 1,925.5  | 鋼溶接橋<br>箱桁(鋼床版) | 平成21年 | B活荷重  | 通行制限 無し |     |
|            | 東細谷OFF・下り  | 愛知県豊橋市東細谷町境川<br>愛知県豊橋市東細谷町境川    | 14.3     | 0.0      | 0.0 | 1.4 | 131.7    | PC橋<br>プレテン中空床版 | 平成20年 | B活荷重  | 通行制限 無し |     |
|            | 落合橋(上り)    | 愛知県豊橋市三ツ弥町字元屋敷<br>愛知県豊橋市二川町字道賢田 | 21.9     | 7.0      | 2.0 | 0.5 | 218.6    | PC橋<br>プレテンT桁   | 昭和55年 | TL-20 | 通行制限 無し |     |
|            | 落合橋(下り)    | 愛知県豊橋市三ツ弥町字元屋敷<br>愛知県豊橋市二川町字道賢田 | 21.9     | 0.0      | 0.0 | 0.3 | 218.6    | PC橋<br>プレテンT桁   | 昭和55年 | TL-20 | 通行制限 無し |     |
|            | 荒古橋(下り)    | 愛知県豊橋市大岩町字小山塚<br>愛知県豊橋市大岩町字沢渡   | 11.4     | 0.0      | 0.0 | 0.5 | 114.4    | PC橋<br>プレテン床版   | 昭和55年 | TL-20 | 通行制限 無し |     |
|            | 荒古橋(上り)    | 愛知県豊橋市大岩町字小山塚<br>愛知県豊橋市大岩町字沢渡   | 11.4     | 6.5      | 2.3 | 0.8 | 114.4    | PC橋<br>プレテン床版   | 昭和55年 | TL-20 | 通行制限 無し |     |
|            | 梅田橋(上り)    | 愛知県豊橋市大岩町字岩田<br>愛知県豊橋市大岩町字菅池    | 70.0     | 9.5      | 2.0 | 0.3 | 857.5    | 鋼溶接橋<br>I桁(非合成) | 昭和57年 | TL-20 | 通行制限 無し |     |
|            | 梅田橋(下り)    | 愛知県豊橋市大岩町字岩田<br>愛知県豊橋市大岩町字菅池    | 70.0     | 0.0      | 0.0 | 0.5 | 682.5    | 鋼溶接橋<br>I桁(非合成) | 昭和56年 | TL-20 | 通行制限 無し |     |
|            | 新二川跨線橋(下り) | 愛知県豊橋市藤並町字天王<br>愛知県豊橋市東幸町字東明    | 77.5     | 0.0      | 0.0 | 0.3 | 724.6    | 鋼溶接橋<br>I桁(非合成) | 昭和55年 | TL-20 | 通行制限 無し |     |
|            | 新二川跨線橋(上り) | 愛知県豊橋市藤並町字天王<br>愛知県豊橋市東幸町字東明    | 20.0     | 6.5      | 2.0 | 0.8 | 240.5    | 鋼溶接橋<br>I桁(非合成) | 昭和36年 | TL-20 | 通行制限 無し |     |
|            | 二川跨線橋(上り)  | 愛知県豊橋市東幸町字中明<br>愛知県豊橋市東幸町字東明    | 15.0     | 6.5      | 2.3 | 0.8 | 163.5    | RC橋<br>RC T桁    | 昭和4年  | 12t   | 通行制限 無し |     |
|            | 殿田橋        | 愛知県豊橋市飯村町字茶屋<br>愛知県豊橋市三ノ輪町字本興寺  | 12.6     | 7.0      | 0.0 | 0.8 | 200.2    | RC橋<br>RC T桁    | 昭和3年  | 8t    | 通行制限 無し |     |
|            | 山中橋        | 愛知県豊橋市三ノ輪町字本興寺<br>愛知県豊橋市三ノ輪町五丁目 | 9.8      | 6.5      | 2.3 | 0.8 | 196.0    | RC橋<br>RC T桁    | 昭和32年 | 13t   | 通行制限 無し |     |

# 橋 調 書

第四表

路線名： 0001

現道

| 図面<br>対照番号 | 名 称   | 箇 所 名<br>(上段:起点側、下段:終点側)           | 延 長<br>m | 幅 員<br>m     |            |            | 面 積<br>㎡ | 橋種及び型式          | 建設年次  | 耐荷荷重  | 現 況     | 備 考 |
|------------|-------|------------------------------------|----------|--------------|------------|------------|----------|-----------------|-------|-------|---------|-----|
|            |       |                                    |          | 車道           | 歩道         | 路肩         |          |                 |       |       |         |     |
|            | 旭橋    | 愛知県豊橋市西新町<br>愛知県豊橋市西新町             | 7.1      | 16.0<br>10.0 | 0.0<br>4.3 | 0.0<br>0.0 | 219.2    | RC橋<br>RC 中実床版  | 昭和12年 | 12 t  | 通行制限 無し |     |
|            | 吉田大橋  | 愛知県豊橋市関屋町1-3<br>愛知県豊橋市下地町字外畑55-3   | 270.2    | 6.8<br>6.8   | 3.5<br>3.5 | 0.1<br>0.1 | 5,944.4  | 鋼溶接橋<br>箱桁(非合成) | 昭和34年 | TL-20 | 通行制限 無し |     |
|            | 豊橋3号橋 | 愛知県豊橋市下地町字橋口<br>愛知県豊橋市下地町字橋口       | 7.3      | 6.8<br>6.8   | 3.5<br>3.5 | 0.8<br>0.8 | 161.0    | PC橋<br>プレテン床版   | 昭和33年 | TL-20 | 通行制限 無し |     |
|            | 小坂井大橋 | 愛知県豊川市小坂井町門迎<br>愛知県豊川市小坂井町欠田       | 137.8    | 6.5<br>6.5   | 1.7<br>1.7 | 0.5<br>0.5 | 2,480.4  | 鋼溶接橋<br>I桁(非合成) | 昭和35年 | TL-20 | 通行制限 無し |     |
|            | 道地橋   | 愛知県豊川市小坂井町欠田<br>愛知県豊川市小坂井町道地       | 18.5     | 6.5<br>6.5   | 1.8<br>1.8 | 0.3<br>0.3 | 333.0    | RC橋<br>ラーメン橋    | 昭和35年 | TL-20 | 通行制限 無し |     |
|            | 佐奈川橋  | 愛知県豊川市伊奈町野川<br>愛知県豊川市伊奈町野川         | 40.3     | 6.5<br>6.5   | 1.8<br>1.8 | 0.3<br>0.3 | 724.5    | RC橋<br>RC T桁    | 昭和34年 | TL-20 | 通行制限 無し |     |
|            | 五六橋   | 愛知県豊川市白鳥町原溝<br>愛知県豊川市白鳥町原溝         | 13.5     | 6.5<br>6.5   | 1.5<br>1.5 | 0.5<br>0.5 | 243.4    | PC橋<br>プレテン床版   | 昭和34年 | TL-20 | 通行制限 無し |     |
|            | 西古瀬橋  | 愛知県豊川市白鳥町穴田49-2<br>愛知県豊川市白鳥町山桃33-4 | 21.0     | 6.4<br>6.4   | 1.8<br>1.8 | 0.3<br>0.3 | 378.0    | RC橋<br>ラーメン橋    | 昭和34年 | TL-20 | 通行制限 無し |     |
|            | 白鳥跨線橋 | 愛知県豊川市国府町天神<br>愛知県豊川市国府町米田         | 25.4     | 6.5<br>6.5   | 2.3<br>2.3 | 0.8<br>0.8 | 533.4    | 鋼溶接橋<br>I桁(非合成) | 昭和36年 | TL-20 | 通行制限 無し |     |
|            | 豊川1号橋 | 愛知県豊川市久保町小深田<br>愛知県豊川市久保町小深田       | 3.0      | 6.6<br>6.6   | 2.0<br>2.3 | 0.8<br>0.8 | 47.7     | RC橋<br>RC 中実床版  | 昭和24年 | 13 t  | 通行制限 無し |     |
|            | 赤坂橋   | 愛知県豊川市赤坂町丁田<br>愛知県豊川市赤坂町大日         | 28.3     | 6.5<br>6.5   | 1.5<br>1.5 | 0.8<br>0.8 | 567.3    | PC橋<br>ポステンT桁   | 昭和47年 | TL-20 | 通行制限 無し |     |
|            | 音羽1号橋 | 愛知県豊川市赤坂町大日<br>愛知県豊川市赤坂町大日         | 2.6      | 6.5<br>6.5   | 1.3<br>2.5 | 0.8<br>0.8 | 54.1     | RC橋<br>RC 中実床版  | 昭和46年 | TL-20 | 通行制限 無し |     |
|            | 音羽2号橋 | 愛知県豊川市長沢町岡前<br>愛知県豊川市長沢町流田         | 2.3      | 6.5<br>6.5   | 2.6<br>1.5 | 1.0<br>1.0 | 46.5     | RC橋<br>RC 中実床版  | 昭和46年 | TL-20 | 通行制限 無し |     |
|            | 音羽3号橋 | 愛知県豊川市長沢町沢尻<br>愛知県豊川市長沢町栗原         | 5.4      | 6.5<br>9.0   | 2.3<br>2.3 | 0.7<br>1.0 | 126.4    | RC橋<br>RC 中実床版  | 昭和46年 | TL-20 | 通行制限 無し |     |

# 橋 調 書

第四表

路線名： 0001

現道

| 図面<br>対照番号 | 名 称         | 箇 所 名<br>(上段:起点側、下段:終点側)     | 延 長<br>m | 幅 員<br>m |     |     | 面 積<br>㎡ | 橋種及び型式           | 建設年次  | 耐荷荷重    | 現 況     | 備 考 |
|------------|-------------|------------------------------|----------|----------|-----|-----|----------|------------------|-------|---------|---------|-----|
|            |             |                              |          | 車道       | 歩道  | 路肩  |          |                  |       |         |         |     |
|            | 音羽4号橋       | 愛知県豊川市長沢町金山<br>愛知県豊川市長沢町関屋   | 6.8      | 6.5      | 3.0 | 0.8 | 151.1    | RC橋<br>RC 中実床版   | 昭和46年 | TL - 20 | 通行制限 無し |     |
|            | 本宿橋 (上り)    | 愛知県岡崎市本宿町字古城<br>愛知県岡崎市本宿町字後畑 | 33.5     | 6.5      | 2.0 | 0.8 | 335.0    | PC橋<br>プレテンT桁    | 平成4年  | TL - 20 | 通行制限 無し |     |
|            | 本宿橋 (下り)    | 愛知県岡崎市本宿町字古城<br>愛知県岡崎市本宿町字後畑 | 33.5     | 0.0      | 0.0 | 0.5 | 259.6    | PC橋<br>プレテン床版    | 平成5年  | TL - 20 | 通行制限 無し |     |
|            | 本宿橋側道橋 (下り) | 愛知県岡崎市本宿町字古城<br>愛知県岡崎市本宿町字後畑 | 33.5     | 0.0      | 0.0 | 0.5 | 209.4    | PC橋<br>プレテンT桁    | 平成5年  | TL - 14 | 通行制限 無し |     |
|            | 舞木橋 (下り)    | 愛知県岡崎市舞木町中後<br>愛知県岡崎市舞木町茶屋田  | 12.6     | 0.0      | 0.0 | 0.5 | 280.4    | PC橋<br>プレテンT桁    | 昭和50年 | TL - 20 | 通行制限 無し |     |
|            | 舞木橋 (上り)    | 愛知県岡崎市舞木町中後<br>愛知県岡崎市舞木町茶屋田  | 12.6     | 6.5      | 1.8 | 0.3 | 113.4    | RC橋<br>RC T桁     | 昭和27年 | 13t     | 通行制限 無し |     |
|            | 藤川跨線橋 (上り)  | 愛知県岡崎市市場町町裏<br>愛知県岡崎市市場町町裏   | 21.0     | 6.0      | 0.0 | 0.5 | 135.6    | 鋼溶接橋<br>I桁 (非合成) | 昭和44年 | TL - 20 | 通行制限 無し |     |
|            | 藤川跨線橋 (下り)  | 愛知県岡崎市市場町町裏<br>愛知県岡崎市市場町町裏   | 18.2     | 0.0      | 0.0 | 0.0 | 169.6    | 鋼溶接橋<br>I桁 (非合成) | 昭和30年 | 13t     | 通行制限 無し |     |
|            | 市場橋         | 愛知県岡崎市市場町町裏<br>愛知県岡崎市市場町町裏   | 23.9     | 6.5      | 2.7 | 0.3 | 556.4    | PC橋<br>プレテン床版    | 昭和30年 | 8t      | 通行制限 無し |     |
|            | 岡崎10号橋      | 愛知県岡崎市藤川町東川向<br>愛知県岡崎市藤川町東川向 | 3.2      | 6.5      | 2.5 | 0.8 | 65.3     | RC橋<br>RC 中実床版   | 昭和44年 | TL - 20 | 通行制限 無し |     |
|            | 藤川橋         | 愛知県岡崎市藤川町西川向<br>愛知県岡崎市藤川町田中  | 24.0     | 6.5      | 2.3 | 1.3 | 451.2    | RC橋<br>RC T桁     | 昭和30年 | 13t     | 通行制限 無し |     |
|            | 岡崎11号橋      | 愛知県岡崎市藤川町田中<br>愛知県岡崎市藤川町東沖田  | 3.3      | 6.5      | 2.0 | 0.8 | 80.0     | RC橋<br>RC 中実床版   | 昭和30年 | 13t     | 通行制限 無し |     |
|            | 坂下橋 (下り)    | 愛知県岡崎市岡町坂下<br>愛知県岡崎市美合町島廻り   | 32.4     | 0.0      | 0.0 | 0.5 | 307.8    | 鋼溶接橋<br>I桁 (合成)  | 昭和48年 | TL - 20 | 通行制限 無し |     |
|            | 坂下橋 (上り)    | 愛知県岡崎市岡町坂下<br>愛知県岡崎市美合町島廻り   | 32.4     | 6.5      | 1.5 | 0.8 | 307.8    | 鋼溶接橋<br>I桁 (合成)  | 昭和48年 | TL - 20 | 通行制限 無し |     |

# 橋 調 書

第四表

路線名： 0001

現道

| 図面<br>対照番号 | 名 称     | 箇 所 名<br>(上段:起点側、下段:終点側)       | 延 長<br>m | 幅 員<br>m       |            |            | 面 積<br>㎡ | 橋種及び型式          | 建設年次  | 耐荷荷重    | 現 況     | 備 考 |
|------------|---------|--------------------------------|----------|----------------|------------|------------|----------|-----------------|-------|---------|---------|-----|
|            |         |                                |          | 車道             | 歩道         | 路肩         |          |                 |       |         |         |     |
|            |         |                                |          | (上段:上り, 下段:下り) |            |            |          |                 |       |         |         |     |
|            | 岡崎12号橋  | 愛知県岡崎市美合町島廻り<br>愛知県岡崎市美合町島廻り   | 4.0      | 11.9<br>9.8    | 2.0<br>2.5 | 0.8<br>0.8 | 106.1    | RC橋<br>RC 中実床版  | 昭和47年 | TL - 20 | 通行制限 無し |     |
|            | 蛸橋(上り)  | 愛知県岡崎市美合町五反田<br>愛知県岡崎市岡町真弓     | 31.4     | 6.5<br>0.0     | 1.5<br>0.0 | 0.8<br>0.5 | 298.3    | 鋼溶接橋<br>I桁(合成)  | 昭和50年 | TL - 20 | 通行制限 無し |     |
|            | 蛸橋(下り)  | 愛知県岡崎市美合町五反田<br>愛知県岡崎市岡町真弓     | 31.4     | 0.0<br>6.5     | 0.0<br>1.5 | 0.5<br>0.8 | 298.3    | 鋼溶接橋<br>I桁(合成)  | 昭和50年 | TL - 20 | 通行制限 無し |     |
|            | 大平橋(下り) | 愛知県岡崎市岡町西金山<br>愛知県岡崎市大平町瓦屋前    | 149.2    | 0.0<br>6.7     | 0.0<br>0.0 | 0.5<br>1.8 | 1,343.2  | RC橋<br>RC T桁    | 昭和29年 | 13t     | 通行制限 無し |     |
|            | 大平橋(上り) | 愛知県岡崎市岡町西金山<br>愛知県岡崎市大平町瓦屋前    | 149.2    | 6.5<br>0.0     | 1.8<br>0.0 | 0.5<br>0.5 | 1,379.8  | 鋼溶接橋<br>I桁(非合成) | 昭和49年 | その他     | 通行制限 無し |     |
|            | 岡崎13号橋  | 愛知県岡崎市大平町瓦屋前<br>愛知県岡崎市大平町瓦屋前   | 3.6      | 6.5<br>6.5     | 1.7<br>2.8 | 0.7<br>1.9 | 86.9     | RC橋<br>RC 中実床版  | 昭和31年 | TL - 20 | 通行制限 無し |     |
|            | 筋違橋     | 愛知県岡崎市大平町欠下<br>愛知県岡崎市栄町五丁目     | 7.4      | 14.3<br>6.5    | 0.0<br>1.1 | 7.3<br>0.8 | 198.5    | RC橋<br>RC 中実床版  | 昭和32年 | TL - 20 | 通行制限 無し |     |
|            | 竜城橋     | 愛知県岡崎市康生町<br>愛知県岡崎市康生町         | 36.5     | 10.5<br>13.5   | 3.5<br>3.5 | 2.5<br>2.5 | 1,462.0  | その他<br>その他      | 昭和63年 | TL - 20 | 通行制限 無し |     |
|            | 矢作橋     | 愛知県岡崎市八帖町字大通<br>愛知県岡崎市矢作町字市場   | 300.0    | 7.0<br>7.0     | 3.5<br>3.5 | 0.5<br>0.5 | 7,200.0  | 鋼溶接橋<br>箱桁(非合成) | 平成22年 | B活荷重    | 通行制限 無し |     |
|            | 鹿乗橋     | 愛知県岡崎市宇頭町字井ノ上<br>愛知県岡崎市宇頭町字井ノ上 | 6.5      | 8.1<br>6.5     | 1.8<br>2.3 | 0.1<br>0.5 | 133.7    | PC橋<br>プレテン床版   | 昭和34年 | TL - 20 | 通行制限 無し |     |
|            | 安城1号橋   | 愛知県安城市尾崎町字大塚<br>愛知県安城市尾崎町字大塚   | 3.0      | 6.7<br>6.7     | 2.0<br>1.8 | 0.4<br>1.5 | 64.2     | RC橋<br>RC 中実床版  | 昭和34年 | TL - 20 | 通行制限 無し |     |
|            | 安城2号橋   | 愛知県安城市尾崎町字豊阿弥<br>愛知県安城市尾崎町字豊阿弥 | 4.3      | 7.0<br>6.7     | 1.8<br>1.9 | 0.7<br>0.7 | 90.3     | RC橋<br>RC 中実床版  | 昭和34年 | TL - 20 | 通行制限 無し |     |
|            | 安城3号橋   | 愛知県安城市尾崎町字豊阿弥<br>愛知県安城市尾崎町字豊阿弥 | 4.4      | 6.7<br>6.7     | 1.8<br>1.8 | 0.8<br>0.8 | 88.0     | RC橋<br>RC 中実床版  | 昭和34年 | TL - 20 | 通行制限 無し |     |
|            | 安城4号橋   | 愛知県安城市尾崎町字堤下<br>愛知県安城市尾崎町字堤下   | 2.2      | 6.5<br>6.5     | 1.8<br>1.8 | 0.7<br>0.8 | 45.5     | RC橋<br>RC 中実床版  | 昭和34年 | TL - 20 | 通行制限 無し |     |

# 橋 調 書

## 第四表

路線名： 0001

現道

| 図面<br>対照番号 | 名 称    | 箇 所 名<br>(上段:起点側、下段:終点側)         | 延 長<br>m | 幅 員<br>m |     |     | 面 積<br>㎡ | 橋種及び型式                | 建設年次  | 耐荷荷重    | 現 況     | 備 考 |
|------------|--------|----------------------------------|----------|----------|-----|-----|----------|-----------------------|-------|---------|---------|-----|
|            |        |                                  |          | 車道       | 歩道  | 路肩  |          |                       |       |         |         |     |
|            | 安城5号橋  | 愛知県安城市尾崎町字大縄<br>愛知県安城市尾崎町字大縄     | 3.3      | 6.5      | 2.1 | 0.8 | 69.5     | RC橋<br>RC 中実床版        | 昭和34年 | TL - 20 | 通行制限 無し |     |
|            | 安城6号橋  | 愛知県安城市東栄町字東大道山<br>愛知県安城市東栄町字東大道山 | 5.8      | 6.5      | 1.8 | 0.8 | 115.0    | RC橋<br>RC 中実床版        | 昭和34年 | TL - 20 | 通行制限 無し |     |
|            | 明治川橋   | 愛知県安城市東栄町字東大道山<br>愛知県安城市東栄町字東大道山 | 21.5     | 6.5      | 1.8 | 0.8 | 429.2    | PC橋<br>プレテン床版         | 昭和34年 | TL - 20 | 通行制限 無し |     |
|            | 安城7号橋  | 愛知県安城市東栄町字横根畑<br>愛知県安城市東栄町字横根畑   | 3.8      | 7.0      | 4.8 | 1.6 | 119.5    | RC橋<br>RC溝橋(BOXカルバート) | 昭和33年 | TL - 20 | 通行制限 無し |     |
|            | 安城10号橋 | 愛知県安城市東栄町三丁目<br>愛知県安城市東栄町三丁目     | 4.8      | 7.0      | 4.8 | 1.5 | 141.6    | RC橋<br>RC溝橋(BOXカルバート) | 昭和33年 | TL - 20 | 通行制限 無し |     |
|            | 安城12号橋 | 愛知県安城市今本町字西大塚<br>愛知県安城市今本町字西大塚   | 4.1      | 6.5      | 2.0 | 0.7 | 82.0     | RC橋<br>RC 中実床版        | 昭和33年 | TL - 20 | 通行制限 無し |     |
|            | 猿渡橋    | 愛知県知立市牛田町向田<br>愛知県知立市牛田町向田       | 30.0     | 6.5      | 1.8 | 0.8 | 602.1    | PC橋<br>プレテン床版         | 昭和34年 | TL - 20 | 通行制限 無し |     |
|            | 知立1号橋  | 愛知県知立市山町御林<br>愛知県知立市山町御林         | 3.8      | 6.5      | 2.1 | 0.8 | 79.4     | RC橋<br>RC 中実床版        | 昭和33年 | TL - 20 | 通行制限 無し |     |
|            | 知立跨線橋  | 愛知県知立市山町北引馬野<br>愛知県知立市山町御手洗      | 12.2     | 6.5      | 2.3 | 1.0 | 256.2    | PC橋<br>プレテン床版         | 昭和39年 | TL - 20 | 通行制限 無し |     |
|            | 御手洗川橋  | 愛知県知立市中山町神狭間<br>愛知県知立市中町花山       | 11.4     | 6.5      | 1.7 | 0.9 | 229.0    | PC橋<br>プレテン床版         | 昭和38年 | TL - 20 | 通行制限 無し |     |
|            | 新逢妻橋   | 愛知県知立市逢妻町丸坪<br>愛知県知立市逢妻町丸坪       | 83.0     | 6.5      | 2.3 | 0.5 | 1,734.7  | 鋼溶接橋<br>I桁(非合成)       | 昭和39年 | TL - 20 | 通行制限 無し |     |
|            | 新矢戸橋   | 愛知県刈谷市今川町<br>愛知県刈谷市今川町           | 6.3      | 7.5      | 2.1 | 0.7 | 126.8    | PC橋<br>プレテン床版         | 昭和34年 | TL - 20 | 通行制限 無し |     |
|            | 新中橋    | 愛知県刈谷市今川町<br>愛知県刈谷市今川町           | 6.3      | 6.5      | 0.0 | 0.8 | 107.8    | PC橋<br>プレテン床版         | 昭和34年 | TL - 20 | 通行制限 無し |     |
|            | 新二股橋   | 愛知県刈谷市今川町<br>愛知県刈谷市今川町           | 14.7     | 6.5      | 0.0 | 0.8 | 271.8    | PC橋<br>プレテン床版         | 昭和34年 | TL - 20 | 通行制限 無し |     |

# 橋 調 書

第四表

路線名： 0001

現道

| 図面<br>対照番号 | 名 称        | 箇 所 名<br>(上段:起点側、下段:終点側)      | 延 長<br>m | 幅 員<br>m    |            |            | 面 積<br>㎡ | 橋種及び型式               | 建設年次  | 耐荷荷重  | 現 況     | 備 考 |
|------------|------------|-------------------------------|----------|-------------|------------|------------|----------|----------------------|-------|-------|---------|-----|
|            |            |                               |          | 車道          | 歩道         | 路肩         |          |                      |       |       |         |     |
|            | 新境橋        | 愛知県刈谷市今川町<br>愛知県豊明市阿野町字大島     | 90.2     | 9.3<br>6.5  | 0.0<br>2.0 | 0.8<br>0.4 | 1,894.2  | PC橋<br>ポステンT桁(合成)    | 昭和34年 | TL-20 | 通行制限 無し |     |
|            | 新大島橋       | 愛知県豊明市阿野町字大島<br>愛知県豊明市阿野町字大島  | 6.4      | 4.0<br>4.0  | 0.0<br>0.0 | 1.5<br>1.5 | 83.2     | PC橋<br>プレテン床版        | 昭和35年 | TL-20 | 通行制限 無し |     |
|            | 惣作橋        | 愛知県豊明市阿野町字奥屋<br>愛知県豊明市阿野町字奥屋  | 3.0      | 3.5<br>3.5  | 1.4<br>3.0 | 1.8<br>1.8 | 44.6     | RC橋<br>RC 中実床版       | 昭和31年 | TL-20 | 通行制限 無し |     |
|            | 正戸橋        | 愛知県豊明市阿野町字登り<br>愛知県豊明市阿野町字登り  | 12.1     | 3.5<br>3.5  | 0.0<br>0.0 | 2.5<br>2.5 | 145.7    | PC橋<br>プレテン床版        | 昭和31年 | TL-20 | 通行制限 無し |     |
|            | 宮前橋        | 愛知県豊明市前後町字宮前<br>愛知県豊明市前後町字宮前  | 3.6      | 3.5<br>3.5  | 2.2<br>1.7 | 1.5<br>1.5 | 49.9     | RC橋<br>RC 中実床版       | 昭和31年 | TL-20 | 通行制限 無し |     |
|            | 鴻の巣橋       | 名古屋市緑区鳴海町鴻ノ巣<br>名古屋市緑区鳴海町鴻ノ巣  | 4.9      | 6.3<br>3.3  | 0.0<br>1.6 | 0.5<br>0.5 | 61.3     | RC橋<br>RC 中実床版       | 昭和19年 | 13t   | 通行制限 無し |     |
|            | 汐見橋        | 名古屋市緑区鳴海町<br>名古屋市緑区鳴海町        | 41.1     | 6.0<br>6.0  | 1.5<br>1.5 | 1.1<br>0.9 | 698.7    | 鋼(鉄)リベット橋<br>I桁(非合成) | 昭和30年 | TL-20 | 通行制限 無し |     |
|            | 大慶橋        | 名古屋市緑区鳴海町字天白川内<br>名古屋市南区星崎2丁目 | 91.2     | 6.0<br>6.0  | 1.5<br>1.5 | 1.0<br>1.0 | 1,550.4  | 鋼溶接橋<br>I桁(非合成)      | 平成18年 | B活荷重  | 通行制限 無し |     |
|            | 本地橋        | 名古屋市南区本地通五丁目<br>名古屋市南区本地通四丁目  | 8.9      | 11.0<br>9.8 | 3.9<br>4.0 | 0.5<br>0.5 | 350.4    | PC橋<br>プレテン床版        | 昭和50年 | TL-20 | 通行制限 無し |     |
|            | 呼続大橋(下り)   | 名古屋市南区千竈通一丁目<br>名古屋市瑞穂区熱田東町   | 57.5     | 0.0<br>9.8  | 0.0<br>3.6 | 0.3<br>0.5 | 810.8    | 鋼溶接橋<br>I桁(非合成)      | 昭和54年 | TL-20 | 通行制限 無し |     |
|            | 呼続大橋(上り)   | 名古屋市南区千竈通一丁目<br>名古屋市瑞穂区熱田東町   | 57.5     | 9.8<br>0.0  | 3.6<br>0.0 | 0.5<br>0.0 | 810.8    | 鋼溶接橋<br>I桁(非合成)      | 昭和52年 | TL-20 | 通行制限 無し |     |
|            | 熱田伝馬橋迂回路橋  | 名古屋市瑞穂区桃園町<br>名古屋市瑞穂区桃園町      | 198.2    | 3.8<br>3.8  | 0.0<br>0.0 | 0.3<br>0.3 | 1,477.0  | H型鋼<br>H形鋼(非合成)      | 令和2年  | B活荷重  | 通行制限 無し |     |
|            | 熱田伝馬橋(新橋)下 | 名古屋市瑞穂区熱田東町<br>名古屋市瑞穂区熱田東町    | 98.1     | 0.0<br>5.0  | 0.0<br>0.0 | 0.0<br>1.0 | 588.6    | PC橋<br>プレテン床版        | 昭和43年 | TL-20 | 通行制限 無し |     |
|            | 熱田伝馬橋(旧橋)上 | 名古屋市瑞穂区熱田東町<br>名古屋市瑞穂区熱田東町    | 30.0     | 6.5<br>0.0  | 0.0<br>0.0 | 1.0<br>0.5 | 330.0    | 鋼(鉄)リベット橋<br>I桁(非合成) | 昭和25年 | 13t   | 通行制限 無し |     |

# 橋 調 書

第四表

路線名： 0001

現道

| 図面<br>対照番号 | 名 称        | 箇 所 名<br>(上段:起点側、下段:終点側)                   | 延 長<br>m | 幅 員<br>m |     |     | 面 積<br>㎡ | 橋種及び型式          | 建設年次  | 耐荷荷重  | 現 況     | 備 考 |
|------------|------------|--|----------|----------|-----|-----|----------|-----------------|-------|-------|---------|-----|
|            |            |  |          | 車道       | 歩道  | 路肩  |          |                 |       |       |         |     |
|            | 新熱田橋       | 名古屋市瑞穂区熱田東町<br>名古屋市熱田区神宮四丁目                | 40.5     | 6.5      | 0.0 | 1.0 | 688.5    | 鋼溶接橋<br>I桁(合成)  | 昭和26年 | 13t   | 通行制限 無し |     |
|            | 熱田伝馬仮設道路橋  | 名古屋市熱田区神宮四丁目<br>名古屋市熱田区神宮四丁目               | 31.9     | 3.5      | 0.0 | 0.5 | 271.2    | H型鋼<br>H形鋼(非合成) | 平成27年 | *     | *       |     |
|            | 白鳥橋(下り)    | 名古屋市熱田区白鳥町<br>名古屋市熱田区千年一丁目                 | 53.5     | 0.0      | 0.0 | 0.3 | 1,001.2  | 鋼溶接橋<br>I桁(非合成) | 昭和38年 | TL-20 | 通行制限 無し |     |
|            | 白鳥橋(上り)    | 名古屋市熱田区白鳥町<br>名古屋市熱田区千年一丁目                 | 53.5     | 16.3     | 2.5 | 0.5 | 1,138.4  | 鋼溶接橋<br>I桁(非合成) | 昭和52年 | TL-20 | 通行制限 無し |     |
|            | 昭和橋(上り)    | 名古屋市中川区福川町五丁目<br>名古屋市中川区福船町五丁目             | 64.2     | 9.8      | 3.5 | 0.5 | 898.8    | PC橋<br>プレテン中空床版 | 昭和60年 | TL-20 | 通行制限 無し |     |
|            | 昭和橋(下り)    | 名古屋市中川区福川町五丁目<br>名古屋市中川区福船町五丁目             | 64.2     | 0.0      | 0.0 | 0.3 | 898.8    | PC橋<br>プレテン中空床版 | 昭和60年 | TL-20 | 通行制限 無し |     |
|            | 中島橋        | 名古屋市中川区昭和橋通六丁目<br>名古屋市中川区昭和橋通六丁目           | 19.9     | 6.7      | 5.0 | 2.4 | 646.8    | PC橋<br>プレテン中空床版 | 平成8年  | B活荷重  | 通行制限 無し |     |
|            | 松陰橋(上り)    | 名古屋市中川区下之一色町松陰三丁目<br>名古屋市中川区下之一色町松陰三丁目     | 14.5     | 6.7      | 4.5 | 2.0 | 197.9    | PC橋<br>プレテンT桁   | 平成23年 | B活荷重  | 通行制限 無し |     |
|            | 松陰橋(下り)    | 名古屋市中川区下之一色町松陰三丁目<br>名古屋市中川区下之一色町松陰三丁目     | 14.5     | 0.0      | 0.0 | 0.4 | 206.8    | PC橋<br>プレテンT桁   | 平成25年 | B活荷重  | 通行制限 無し |     |
|            | 一色大橋       | 名古屋市中川区下之一色町干潟<br>名古屋市中川区下之一色町干潟           | 214.9    | 6.5      | 4.5 | 3.5 | 6,262.8  | 鋼溶接橋<br>箱桁(非合成) | 平成21年 | B活荷重  | 通行制限 無し |     |
|            | 三日月橋(下り)   | 名古屋市中川区下之一色町権野<br>名古屋市中川区富田町江松三日月          | 153.4    | 0.0      | 0.0 | 0.3 | 2,186.0  | 鋼溶接橋<br>I桁(非合成) | 平成22年 | B活荷重  | 通行制限 無し |     |
|            | 三日月橋(上り)   | 名古屋市中川区下之一色町権野<br>名古屋市中川区富田町江松附合           | 153.4    | 7.0      | 3.5 | 0.5 | 1,725.8  | PC橋<br>ポステン箱桁   | 平成5年  | TL-20 | 通行制限 無し |     |
|            | かの里高架橋     | 名古屋市中川区富田町江松下成新田<br>名古屋市港区南陽町福田大儘          | 212.0    | 3.5      | 0.0 | 1.1 | 1,865.6  | 鋼溶接橋<br>I桁(非合成) | 平成17年 | B活荷重  | 通行制限 無し |     |
|            | 宮田橋(上り)側道橋 | 名古屋市中川区富田町大字江松松下成新田<br>名古屋市中川区富田町大字江松松下成新田 | 8.6      | 3.5      | 3.0 | 0.5 | 87.9     | PC橋<br>プレテン中空床版 | 平成14年 | B活荷重  | 通行制限 無し |     |

# 橋 調 書

第四表

路線名： 0001

現道

| 図面<br>対照番号 | 名 称        | 箇 所 名<br>(上段:起点側、下段:終点側)                     | 延 長<br>m | 幅 員<br>m   |            |            | 面 積<br>㎡ | 橋種及び型式               | 建設年次  | 耐荷荷重    | 現 況     | 備 考 |
|------------|------------|--|----------|------------|------------|------------|----------|----------------------|-------|---------|---------|-----|
|            |            |  |          | 車道         | 歩道         | 路肩         |          |                      |       |         |         |     |
|            | 宮田橋（下り）側道橋 | 名古屋市市中川区富田町大字江松字下成新田<br>名古屋市市中川区富田町大字江松字下成新田 | 8.6      | 0.0<br>6.5 | 0.0<br>3.0 | 0.3<br>0.5 | 87.9     | PC橋<br>プレテン中空床版      | 平成14年 | B活荷重    | 通行制限 無し |     |
|            | 江松橋        | 名古屋市市中川区富田町大字江松字下成新田<br>名古屋市市中川区富田町大字江松字下成新田 | 8.0      | 3.3<br>3.3 | 0.0<br>5.9 | 1.7<br>0.5 | 132.8    | RC橋<br>RC T桁         | 昭和9年  | 12 t    | 通行制限 無し |     |
|            | 富永橋        | 名古屋市市中川区富田町大字包里字西亥寅新田<br>名古屋市市中川区水里一丁目       | 32.7     | 4.5<br>4.5 | 0.0<br>0.0 | 1.0<br>1.0 | 359.9    | 鋼（鉄）リベット橋<br>I桁（非合成） | 昭和8年  | 12 t    | 通行制限 無し |     |
|            | 東小橋        | 名古屋市市中川区福島一丁目<br>名古屋市市中川区福島一丁目               | 6.3      | 4.5<br>4.5 | 0.0<br>0.0 | 0.9<br>0.9 | 68.0     | RC橋<br>アーチ橋          | 昭和9年  | 12 t    | 通行制限 無し |     |
|            | 福島橋        | 名古屋市市中川区福島二丁目<br>名古屋市市中川区福島二丁目               | 28.4     | 4.5<br>4.5 | 0.0<br>0.0 | 1.0<br>1.0 | 310.2    | 鋼（鉄）リベット橋<br>I桁（非合成） | 昭和8年  | 12 t    | 通行制限 無し |     |
|            | 西小橋        | 名古屋市市中川区福島二丁目<br>名古屋市市中川区福島二丁目               | 7.2      | 4.5<br>4.5 | 0.0<br>0.0 | 0.9<br>0.9 | 77.8     | RC橋<br>アーチ橋          | 昭和8年  | 12 t    | 通行制限 無し |     |
|            | 十二支橋       | 愛知県海部郡蟹江町蟹江本町山東1通<br>愛知県海部郡蟹江町蟹江本町山東1通       | 8.7      | 4.5<br>4.5 | 0.0<br>2.2 | 0.8<br>0.8 | 110.5    | RC橋<br>RC 中実床版       | 昭和8年  | 12 t    | 通行制限 無し |     |
|            | 松之前橋       | 愛知県海部郡蟹江町蟹江本町山東1通<br>愛知県海部郡蟹江町蟹江本町山東1通       | 10.9     | 4.5<br>4.5 | 0.0<br>0.0 | 0.5<br>0.5 | 120.5    | RC橋<br>RC T桁         | 昭和8年  | 12 t    | 通行制限 無し |     |
|            | 蟹江大橋       | 愛知県海部郡蟹江町蟹江本町字中山<br>愛知県海部郡蟹江町蟹江新田字鹿島         | 47.5     | 3.5<br>3.5 | 1.8<br>2.3 | 0.5<br>0.5 | 570.0    | PC橋<br>ポステンT桁        | 昭和63年 | TL - 20 | 通行制限 無し |     |
|            | 佐屋大橋       | 愛知県海部郡蟹江町蟹江新田字鹿島<br>愛知県海部郡蟹江町蟹江新田字鹿島         | 82.6     | 3.5<br>3.5 | 1.8<br>2.3 | 0.5<br>0.5 | 991.2    | PC橋<br>ポステンT桁        | 昭和63年 | TL - 20 | 通行制限 無し |     |
|            | 中割橋        | 愛知県海部郡蟹江町蟹江新田字道西<br>愛知県海部郡蟹江町蟹江新田字道西         | 5.5      | 3.5<br>4.0 | 2.5<br>0.0 | 0.5<br>0.5 | 59.7     | RC橋<br>RC T桁         | 昭和8年  | 12 t    | 通行制限 無し |     |
|            | 中筋橋        | 愛知県海部郡蟹江町蟹江新田字長割<br>愛知県海部郡蟹江町蟹江新田字長割         | 47.0     | 3.5<br>3.5 | 2.3<br>2.3 | 0.5<br>0.5 | 587.5    | PC橋<br>プレテンT桁        | 平成25年 | B活荷重    | 通行制限 無し |     |
|            | 日光大橋       | 愛知県海部郡蟹江町蟹江新田字長割<br>愛知県海部郡蟹江町蟹江新田字六反割        | 117.5    | 3.5<br>3.5 | 2.3<br>2.3 | 0.5<br>0.5 | 1,489.6  | 鋼溶接橋<br>箱桁（非合成）      | 平成27年 | B活荷重    | 通行制限 無し |     |
|            | 川西橋        | 愛知県海部郡蟹江町蟹江新田字六反割<br>愛知県海部郡蟹江町蟹江新田字六反割       | 43.0     | 3.5<br>3.5 | 2.3<br>2.3 | 0.5<br>0.5 | 558.7    | PC橋<br>プレテンT桁        | 平成25年 | B活荷重    | 通行制限 無し |     |



# 橋 調 書

第四表

路線名： 0001

現道

| 図面<br>対照番号 | 名 称    | 箇 所 名<br>(上段:起点側、下段:終点側)               | 延 長<br>m | 幅 員<br>m |     |     | 面 積<br>㎡ | 橋種及び型式            | 建設年次  | 耐荷荷重  | 現 況     | 備 考 |
|------------|--------|--|----------|----------|-----|-----|----------|-------------------|-------|-------|---------|-----|
|            |        |  |          | 車道       | 歩道  | 路肩  |          |                   |       |       |         |     |
|            | 井桁橋    | 愛知県海部郡蟹江町蟹江新田字八反割<br>愛知県海部郡蟹江町蟹江新田字八反割 | 11.3     | 4.5      | 0.0 | 0.5 | 127.7    | R C 橋<br>R C T 桁  | 昭和8年  | 1 2 t | 通行制限 無し |     |
|            | 四箇村橋   | 愛知県海部郡蟹江町蟹江新田字勝田場<br>愛知県海部郡蟹江町蟹江新田字勝田場 | 6.9      | 4.5      | 0.9 | 0.5 | 78.0     | R C 橋<br>R C T 桁  | 昭和8年  | 1 2 t | 通行制限 無し |     |
|            | 百保橋    | 愛知県海部郡蟹江町蟹江新田字与太郎<br>愛知県海部郡蟹江町蟹江新田字与太郎 | 11.6     | 4.5      | 1.0 | 0.5 | 131.5    | R C 橋<br>R C T 桁  | 昭和8年  | 1 2 t | 通行制限 無し |     |
|            | 宮川橋    | 愛知県愛西市善太新田町十一下<br>愛知県愛西市善太新田町十一下       | 5.7      | 4.5      | 0.0 | 0.6 | 62.7     | R C 橋<br>R C T 桁  | 昭和8年  | 1 2 t | 通行制限 無し |     |
|            | 寺前橋    | 愛知県愛西市善太新田町十割下<br>愛知県愛西市善太新田町十割下       | 6.1      | 4.5      | 0.0 | 0.5 | 67.5     | R C 橋<br>R C T 桁  | 昭和8年  | 1 2 t | 通行制限 無し |     |
|            | 善太大橋   | 愛知県愛西市善太新田町十割下<br>愛知県弥富市鮫ヶ地町善田         | 70.0     | 3.5      | 1.5 | 0.5 | 822.5    | P C 橋<br>ポステンT桁   | 平成8年  | B活荷重  | 通行制限 無し |     |
|            | 竜頭橋    | 愛知県弥富市佐古木一丁目<br>愛知県弥富市佐古木一丁目           | 5.6      | 3.7      | 0.5 | 0.3 | 63.3     | R C 橋<br>R C T 桁  | 昭和8年  | 1 2 t | 通行制限 無し |     |
|            | 佐古木橋   | 愛知県弥富市佐古木三丁目<br>愛知県弥富市佐古木三丁目           | 5.6      | 3.5      | 0.0 | 3.7 | 73.4     | R C 橋<br>R C T 桁  | 昭和8年  | 1 2 t | 通行制限 無し |     |
|            | 市江大橋   | 愛知県弥富市佐古木四丁目<br>愛知県弥富市五斗山一丁目           | 37.5     | 3.5      | 1.5 | 0.5 | 440.6    | P C 橋<br>プレテンT桁   | 平成13年 | B活荷重  | 通行制限 無し |     |
|            | 十四山1号橋 | 愛知県弥富市鍋平一丁目<br>愛知県弥富市鍋平一丁目             | 6.1      | 3.5      | 0.0 | 0.5 | 68.9     | R C 橋<br>R C T 桁  | 昭和8年  | 1 2 t | 通行制限 無し |     |
|            | 本田橋    | 愛知県弥富市鍋平一丁目<br>愛知県弥富市鍋平一丁目             | 5.7      | 4.5      | 0.0 | 1.1 | 63.8     | R C 橋<br>R C T 桁  | 昭和8年  | 1 2 t | 通行制限 無し |     |
|            | 十四山2号橋 | 愛知県弥富市三百島一丁目<br>愛知県弥富市三百島一丁目           | 5.6      | 4.0      | 0.0 | 1.5 | 63.3     | R C 橋<br>R C T 桁  | 昭和8年  | 1 2 t | 通行制限 無し |     |
|            | 和合橋    | 愛知県弥富市鯛浦町車新田<br>愛知県弥富市鯛浦町車新田           | 4.3      | 4.0      | 0.9 | 0.5 | 47.5     | R C 橋<br>R C 中実床版 | 昭和8年  | 1 2 t | 通行制限 無し |     |
|            | 弥富1号橋  | 愛知県弥富市鯛浦町東前新田<br>愛知県弥富市鯛浦町東前新田         | 4.4      | 4.5      | 0.0 | 1.3 | 48.4     | R C 橋<br>R C 中実床版 | 昭和8年  | 1 2 t | 通行制限 無し |     |

# 橋 調 書

第四表

路線名： 0001

現道

| 図面<br>対照番号 | 名 称  | 箇 所 名<br>(上段:起点側、下段:終点側)        | 延 長<br>m | 幅 員<br>m   |            |            | 面 積<br>m <sup>2</sup> | 橋種及び型式               | 建設年次 | 耐荷荷重 | 現 況     | 備 考 |
|------------|------|---------------------------------|----------|------------|------------|------------|-----------------------|----------------------|------|------|---------|-----|
|            |      |                                 |          | 車道         | 歩道         | 路肩         |                       |                      |      |      |         |     |
|            | 祥雲橋  | 愛知県弥富市五明町築留<br>愛知県弥富市五明町築留      | 33.1     | 4.5<br>4.0 | 0.0<br>0.0 | 0.5<br>1.0 | 364.1                 | 鋼(鉄)リベット橋<br>I桁(非合成) | 昭和6年 | 12t  | 通行制限 無し |     |
|            | 尾張大橋 | 愛知県弥富市小島町附新田<br>三重県桑名市長島町東殿名字木曾 | 878.9    | 3.5<br>3.5 | 1.5<br>1.5 | 0.3<br>0.3 | 9,228.1               | 鋼(鉄)リベット橋<br>トラス橋    | 昭和8年 | 12t  | 通行制限 無し |     |

# 橋 調 書

第四表

路線名： 0001

現道

| 図面<br>対照番号 | 名 称        | 箇 所 名<br>(上段:起点側、下段:終点側)          | 延 長<br>m | 幅 員<br>m |     |     | 面 積<br>㎡ | 橋種及び型式            | 建設年次  | 耐荷荷重 | 現 況 | 備 考 |
|------------|------------|-----------------------------------|----------|----------|-----|-----|----------|-------------------|-------|------|-----|-----|
|            |            |                                   |          | 車道       | 歩道  | 路肩  |          |                   |       |      |     |     |
|            | 殿田橋橋側歩道橋・下 | 愛知県豊橋市飯村町茶屋<br>愛知県豊橋市三ノ輪町本興寺      | 17.7     | 0.0      | 0.0 | 0.0 | 26.6     | 鋼溶接橋<br>H形鋼 (非合成) | 昭和31年 | *    | *   |     |
|            | 殿田橋橋側歩道橋・上 | 愛知県豊橋市飯村町茶屋<br>愛知県豊橋市三ノ輪町本興寺      | 16.1     | 0.0      | 1.5 | 0.0 | 24.3     | 鋼溶接橋<br>H形鋼 (非合成) | 昭和31年 | *    | *   |     |
|            | 藤川跨線橋橋側歩道上 | 愛知県岡崎市市場町町裏<br>愛知県岡崎市市場町町裏        | 52.0     | 0.0      | 2.5 | 0.0 | 130.0    | 鋼溶接橋<br>H形鋼 (合成)  | 平成5年  | *    | *   |     |
|            | 市場橋橋側歩道橋・上 | 愛知県岡崎市市場町町裏<br>愛知県岡崎市市場町町裏        | 33.5     | 0.0      | 2.5 | 0.0 | 83.8     | 鋼溶接橋<br>I桁 (合成)   | 平成5年  | *    | *   |     |
|            | 藤川橋橋側歩道橋・下 | 愛知県岡崎市藤川町西川向<br>愛知県岡崎市藤川町田中       | 27.5     | 0.0      | 0.0 | 0.0 | 55.0     | 鋼溶接橋<br>I桁 (合成)   | 平成2年  | *    | *   |     |
|            | 大平橋橋側歩道橋・下 | 愛知県岡崎市岡町西金山<br>愛知県岡崎市大平町瓦屋前       | 151.9    | 0.0      | 0.0 | 0.0 | 227.9    | 鋼溶接橋<br>H形鋼 (非合成) | 昭和41年 | *    | *   |     |
|            | 新矢戸橋橋側歩道・下 | 愛知県刈谷市今川町<br>愛知県刈谷市今川町            | 6.5      | 0.0      | 0.0 | 0.0 | 9.8      | 鋼溶接橋<br>H形鋼 (非合成) | 昭和57年 | *    | *   |     |
|            | 新中橋橋側歩道橋・下 | 愛知県刈谷市今川町<br>愛知県刈谷市今川町            | 6.5      | 0.0      | 0.0 | 0.0 | 9.8      | 鋼溶接橋<br>H形鋼 (非合成) | 昭和57年 | *    | *   |     |
|            | 正戸橋橋側歩道橋・下 | 愛知県豊明市阿野町新切<br>愛知県豊明市阿野町登り        | 16.5     | 0.0      | 0.0 | 0.0 | 32.9     | 鋼溶接橋<br>I桁 (非合成)  | 昭和57年 | *    | *   |     |
|            | 正戸橋橋側歩道橋・上 | 愛知県豊明市阿野町新切<br>愛知県豊明市阿野町登り        | 16.5     | 0.0      | 2.0 | 0.0 | 32.9     | 鋼溶接橋<br>I桁 (非合成)  | 昭和57年 | *    | *   |     |
|            | 富永橋橋側歩道橋・上 | 名古屋市中川区富田町包里西亥寅新田<br>名古屋市中川区水里一丁目 | 32.8     | 0.0      | 2.0 | 0.0 | 65.7     | 鋼溶接橋<br>I桁 (非合成)  | 昭和49年 | *    | *   |     |
|            | 富永橋橋側歩道橋・下 | 名古屋市中川区富田町包里西亥寅新田<br>名古屋市中川区富永一丁目 | 32.8     | 0.0      | 0.0 | 0.0 | 65.7     | 鋼溶接橋<br>H形鋼 (非合成) | 昭和54年 | *    | *   |     |
|            | 東小橋橋側歩道橋・下 | 名古屋市中川区福島一丁目<br>名古屋市中川区福島一丁目      | 13.8     | 0.0      | 0.0 | 0.0 | 27.7     | 鋼溶接橋<br>H形鋼 (非合成) | 昭和58年 | *    | *   |     |
|            | 東小橋橋側歩道橋・上 | 名古屋市中川区水里五丁目<br>名古屋市中川区水里五丁目      | 11.2     | 0.0      | 1.5 | 0.0 | 16.9     | 鋼溶接橋<br>H形鋼 (非合成) | 昭和50年 | *    | *   |     |

# 橋 調 書

第四表

路線名： 0001

現道

| 図面<br>対照番号 | 名 称        | 箇 所 名<br>(上段:起点側、下段:終点側)                   | 延 長<br>m | 幅 員<br>m |     |     | 面 積<br>㎡ | 橋種及び型式            | 建設年次  | 耐荷荷重 | 現 況 | 備 考 |
|------------|------------|--|----------|----------|-----|-----|----------|-------------------|-------|------|-----|-----|
|            |            |  |          | 車道       | 歩道  | 路肩  |          |                   |       |      |     |     |
|            | 福島橋橋側歩道橋・上 | 名古屋市 中川区 福島三丁目<br>名古屋市 中川区 福島三丁目           | 28.3     | 0.0      | 2.0 | 0.0 | 56.7     | 鋼溶接橋<br>H形鋼 (非合成) | 昭和49年 | *    | *   |     |
|            | 福島橋橋側歩道橋・下 | 名古屋市 中川区 福島二丁目<br>名古屋市 中川区 福島二丁目           | 28.3     | 0.0      | 0.0 | 0.0 | 56.6     | 鋼溶接橋<br>H形鋼 (非合成) | 昭和57年 | *    | *   |     |
|            | 西小橋橋側歩道橋・上 | 名古屋市 中川区 福島二丁目<br>名古屋市 中川区 福島二丁目           | 12.2     | 0.0      | 1.5 | 0.0 | 18.4     | 鋼溶接橋<br>H形鋼 (非合成) | 昭和50年 | *    | *   |     |
|            | 西小橋橋側歩道橋・下 | 名古屋市 中川区 福島二丁目<br>名古屋市 中川区 福島二丁目           | 13.8     | 0.0      | 0.0 | 0.0 | 27.7     | 鋼溶接橋<br>H形鋼 (非合成) | 昭和58年 | *    | *   |     |
|            | 十二支橋橋側歩道・上 | 愛知県海部郡蟹江町蟹江本町山東1通<br>愛知県海部郡蟹江町蟹江本町丸之内1 3通  | 12.5     | 0.0      | 2.0 | 0.0 | 25.0     | 鋼溶接橋<br>H形鋼 (非合成) | 昭和48年 | *    | *   |     |
|            | 松之前橋橋側歩道・下 | 愛知県海部郡蟹江町蟹江本町山東1通<br>愛知県海部郡蟹江町蟹江本町山東1通     | 15.0     | 0.0      | 0.0 | 0.0 | 30.0     | 鋼溶接橋<br>H形鋼 (非合成) | 昭和48年 | *    | *   |     |
|            | 松之前橋橋側歩道・上 | 愛知県海部郡蟹江町蟹江本町丸之内1 3通<br>愛知県海部郡蟹江町蟹江本町丸之内7通 | 16.0     | 0.0      | 2.0 | 0.0 | 32.0     | 鋼溶接橋<br>H形鋼 (非合成) | 昭和48年 | *    | *   |     |
|            | 井桁橋橋側歩道橋・上 | 愛知県海部郡蟹江町蟹江新田八反割<br>愛知県海部郡蟹江町蟹江新田八反割       | 14.8     | 0.0      | 2.0 | 0.0 | 29.6     | 鋼溶接橋<br>H形鋼 (非合成) | 昭和48年 | *    | *   |     |
|            | 四箇村橋橋側歩道・下 | 愛知県海部郡蟹江町蟹江新田勝田場<br>愛知県海部郡蟹江町蟹江新田勝田場       | 10.4     | 0.0      | 0.0 | 0.0 | 20.9     | 鋼溶接橋<br>H形鋼 (非合成) | 昭和54年 | *    | *   |     |
|            | 百保橋橋側歩道橋・下 | 愛知県海部郡蟹江町蟹江新田勝田場<br>愛知県海部郡蟹江町蟹江新田与太郎       | 15.0     | 0.0      | 0.0 | 0.0 | 30.0     | 鋼溶接橋<br>H形鋼 (非合成) | 昭和48年 | *    | *   |     |
|            | 宮川橋橋側歩道橋・下 | 愛知県愛西市善太新田町十一上<br>愛知県海部郡佐屋町善太新田十一下         | 6.5      | 0.0      | 0.0 | 0.0 | 13.1     | R C 橋<br>R C 中実床版 | 昭和54年 | *    | *   |     |
|            | 宮川橋橋側歩道橋・上 | 愛知県愛西市善太新田町十一上<br>愛知県海部郡佐屋町善太新田十一下         | 8.9      | 0.0      | 1.5 | 0.0 | 13.4     | 鋼溶接橋<br>H形鋼 (非合成) | 昭和48年 | *    | *   |     |
|            | 寺前橋橋側歩道橋・上 | 愛知県愛西市善太新田町十一下<br>愛知県海部郡佐屋町善太新田十割下         | 9.9      | 0.0      | 1.5 | 0.0 | 14.9     | 鋼溶接橋<br>H形鋼 (非合成) | 昭和48年 | *    | *   |     |
|            | 竜頭橋橋側歩道橋・上 | 愛知県弥富市佐古木二丁目<br>愛知県弥富市佐古木二丁目               | 8.9      | 0.0      | 1.5 | 0.0 | 13.4     | 鋼溶接橋<br>H形鋼 (非合成) | 昭和48年 | *    | *   |     |

# 橋 調 書

第四表

路線名： 0001

現道

| 図面<br>対照番号 | 名 称        | 箇 所 名<br>(上段:起点側、下段:終点側)       | 延 長<br>m | 幅 員<br>m |     |     | 面 積<br>㎡ | 橋種及び型式            | 建設年次  | 耐荷荷重 | 現 況 | 備 考 |
|------------|------------|--------------------------------|----------|----------|-----|-----|----------|-------------------|-------|------|-----|-----|
|            |            |                                |          | 車道       | 歩道  | 路肩  |          |                   |       |      |     |     |
|            | 佐古木橋橋側歩道・上 | 愛知県弥富市佐古木二丁目<br>愛知県弥富市佐古木三丁目   | 9.8      | 0.0      | 1.5 | 0.0 | 14.7     | 鋼溶接橋<br>H形鋼 (非合成) | 昭和48年 | *    | *   |     |
|            | 十四山1号橋側歩道上 | 愛知県弥富市鍋平一丁目<br>愛知県弥富市鍋平一丁目     | 9.5      | 0.0      | 2.0 | 0.0 | 19.0     | 鋼溶接橋<br>H形鋼 (非合成) | 昭和48年 | *    | *   |     |
|            | 本田橋橋側歩道橋・上 | 愛知県弥富市鍋平一丁目<br>愛知県弥富市鍋平一丁目     | 7.5      | 0.0      | 2.0 | 0.0 | 15.0     | 鋼溶接橋<br>H形鋼 (非合成) | 昭和48年 | *    | *   |     |
|            | 十四山2号橋側歩道上 | 愛知県弥富市三百島一丁目<br>愛知県弥富市三百島一丁目   | 11.0     | 0.0      | 2.0 | 0.0 | 22.0     | 鋼溶接橋<br>H形鋼 (非合成) | 昭和48年 | *    | *   |     |
|            | 和合橋橋側歩道橋・下 | 愛知県弥富市鯛浦町車新田<br>愛知県弥富市鯛浦町車新田   | 9.0      | 0.0      | 0.0 | 0.0 | 18.0     | 鋼溶接橋<br>H形鋼 (非合成) | 昭和53年 | *    | *   |     |
|            | 和合橋橋側歩道橋・上 | 愛知県弥富市鯛浦町車新田<br>愛知県弥富市鯛浦町車新田   | 9.5      | 0.0      | 2.0 | 0.0 | 19.0     | 鋼溶接橋<br>H形鋼 (非合成) | 昭和48年 | *    | *   |     |
|            | 弥富1号橋橋側歩道上 | 愛知県弥富市鯛浦町東前新田<br>愛知県弥富市鯛浦町東前新田 | 8.6      | 0.0      | 2.0 | 0.0 | 17.2     | 鋼溶接橋<br>H形鋼 (非合成) | 昭和48年 | *    | *   |     |

# 鉄道等との交差調書

## 第五表

路線名： 0001

現道

| 図面<br>対照番号 | 箇所名           | 鉄道または新設軌道の名称     | 交差方式       | 延長<br><br>m | 幅員<br><br>m | 有効高(m)または<br>交差角度(度) | 備考 |
|------------|---------------|------------------|------------|-------------|-------------|----------------------|----|
|            | 愛知県豊橋市大岩町字久保田 | 東海旅客鉄道(株) 東海道新幹線 | 立体交差<br>跨線 |             |             | 7.70                 |    |
|            | 愛知県豊橋市大岩町字久保田 | 東海旅客鉄道(株) 東海道本線  | 立体交差<br>跨線 |             |             | 5.40                 |    |
|            | 愛知県豊川市小坂井町檜王  | 東海旅客鉄道(株) 飯田線    | 立体交差<br>跨道 |             |             | 4.50                 |    |
|            | 愛知県豊川市白鳥町四丁目  | 名古屋鉄道(株) 名古屋本線   | 立体交差<br>跨線 |             |             | 5.45                 |    |
|            | 愛知県岡崎市市場町町裏   | 名古屋鉄道(株) 名古屋本線   | 立体交差<br>跨線 |             |             | 6.50                 |    |
|            | 愛知県岡崎市八帖町字大通  | 愛知環状鉄道(株) 愛知環状線  | 立体交差<br>跨道 |             |             | 4.70                 |    |
|            | 愛知県知立市山町北引馬野  | 名古屋鉄道(株) 三河線     | 立体交差<br>跨線 |             |             | 6.50                 |    |
|            | 愛知県豊明市栄町南館    | 名古屋鉄道(株) 名古屋本線   | 立体交差<br>跨道 |             |             | 4.44                 |    |
|            | 名古屋市瑞穂区熱田東町   | 東海旅客鉄道(株) 東海道本線  | 立体交差<br>跨線 |             |             | 5.30                 |    |
|            | 名古屋市熱田区神宮四丁目  | 名古屋鉄道(株) 常滑線     | 立体交差<br>跨道 |             |             | 4.80                 |    |
|            |               | 名古屋鉄道(株) 河和線     |            |             |             |                      |    |
|            | 名古屋市熱田区六番町二丁目 | 東海旅客鉄道(株) 東海道新幹線 | 立体交差<br>跨道 |             |             | 5.35                 |    |
|            | 名古屋市中川区十番町二丁目 | 日本貨物鉄道(株) 貨物支線   | 立体交差<br>跨道 |             |             | 4.52                 |    |

# 鉄道等との交差調書

## 第五表

路線名： 0001

現道

| 図面<br>対照番号 | 箇所名            | 鉄道または新設軌道の名称   | 交差方式       | 延長<br><br>m | 幅員<br><br>m | 有効高(m)または<br>交差角度(度) | 備考 |
|------------|----------------|----------------|------------|-------------|-------------|----------------------|----|
|            | 名古屋市中川区昭和橋通五丁目 | 日本貨物鉄道(株) 貨物支線 | 立体交差<br>跨道 |             |             | 5.35                 |    |