

狩野川放水路による分流を実施

河川管理レポート(H29.10.22,23)
沼津河川国道事務所

台風21号による出水のため、狩野川放水路固定堰を越流し、さらに水位上昇が見込まれることから、10月22日23時45分に放水路による分流を実施しました。(10月23日11時50分に全閉。)これにより、河口から9.2km(沼津市大平地区、三島市長伏地区)の水位は、2.46m低下したと推定されます。(低下量は速報値につき今後、変更になる可能性があります。)



放水路により、水位が2.46m(推計値)低下!

今回の洪水で、狩野川放水路が無かった場合、河口から9.0km(沼津市大平地区、三島市長伏地区)の水位は、T.P.+10.54mと推計され、狩野川放水路による分流効果により、水位が2.46m(推計値)低下したものと考えられる。

