

踏切安全通行カルテ

よみがな	みやうしろみち				いちのみや7ごう		道路名		市道 0207号線			
踏切道名	宮後道(東海旅客鉄道) 一宮7号(名古屋鉄道)					(道路管理者名)		一宮市				
						鉄道路線名		東海道線 名古屋本線				
所在地	一宮市今伊勢町宮後字郷東					(鉄道事業者名)		東海旅客鉄道 名古屋鉄道				
地図 (広域及び狭域)	詳細  広域 国土地理院電子国土web					写真 (現況及び対策後)		対策前				
								対策後 (注意喚起看板設置)				
諸元・構造等	踏切種別		第1種	幅員(m)	歩道部 (起点寄)	車道	歩道部 (終点寄)	交通規制		交通規制なし		
								(車両進入防護柵等)		-		
	踏切長(m)		20.0	左道路	0.0	6.2	2.0	歩車道分離方法		コンクリートブロック		
				踏切道	0.0	5.6	1.2	拡幅指針 の該当	歩道のみ拡幅の場合		-	
	横断本数(本)		4	右道路	0.0	6.1	0.0		歩道+車道2車までの 拡幅の場合		-	
	交差角(度)		67	迂回路 (歩行者)	直近の迂回路		距離(m)		迂回路(自動車)	種類	距離(m)	
			-		-		両方共なし			-		
	道路 線形		左道路		直線		直近のBF化 迂回路		距離(m)	BF化状況	通学路指定状況	
			右道路	直線	-		-	-	なし			
	緊急対策踏切の 区分及び 基準算定データ	開かずの踏切		○	ピーク時遮断時間(分)				通学路要対策踏切		-	
			40									
自動車ボトルネック踏切		-	踏切自動車交通遮断量(台・時)				事故多発踏切		-			
			-									
歩行者ボトルネック踏切		○	踏切歩行者等交通遮断量(人・時)				踏切自動車交通遮断量と踏切歩行者等交通遮断量の和					
			35,989				60,337					
歩道狭隘踏切		-	前後道路の 車道幅員(m)	前後歩道との幅員差(m)		自動車交通量 (台/日)		歩行者交通量 (人/日)				
			左道路	-	-	起点寄(左)	終点寄(左)					
			右道路	-	-	起点寄(右)	終点寄(右)					
踏切内の事故 発生状況 (過去5年)	事故別	件数	死者数	事故発生年：事故履歴				地域・利用者からの要望等				
	踏切事故	0	0	-				-				
	道路交通事故	0	0	-								
踏切保安設備 設置状況	賢い踏切			踏切支障 報知装置 (手動)	高規格保安設備				法指定 の状況	計画種別	-	
	設置の 必要性	有無	設置 年度		障害物 検知装置	オーバ－ハング 型警報装置	大型遮断 装置	二段型 遮断装置		指定年	-	
	-	○	-		○	光式	○	-		-	対策状況 (完了年)	-
対策実施状況 (H17年度以降)	当該踏切を除却する対策					H17年度以降に実施した全ての対策と今後実施予定の対策 ^{※)}						
	-			除却 年度	-	注意喚起看板設置				完了 年度	H21	
今後の対策方針 対策推進上の課題	速攻対策として注意喚起看板を設置し、踏切内での事故もなく、また近接道路へ迂回していることもあり、著しい渋滞が発生していないが、開かずの踏切対策等のため、また車椅子の方が踏切内に取り残され、列車が緊急停止した事例があり、その対策のため、一度、鉄道事業者と現地での立会を検討中。											
備考 (協議状況等)	平成21年度に速攻対策として注意喚起看板を設置											

※) 平成28年度以降は、踏切周辺対策も記載。