

踏切道安全通行カルテ

更新日：令和6年1月末

よみがな	みなみかぎや1いごう	所在地	愛知県東海市加木屋町南平井			
踏切道名	南加木屋1イ号	道路名	市道 三ツ池線	道路管理者名	東海市	
		鉄道路線名	河和線	鉄道事業者名	名古屋鉄道	

位置図・現況写真		諸元・構造等						R3年9月末時点
 出典：東海市都市計画図	踏切種別	第1種	幅員 (m)	位置	歩道部 (起点寄)	車道	歩道部 (終点寄)	
	踏切長(m)	9.8		左道路	1.5	6.6	1.5	
	横断本数(本)	2		踏切道	1.5	6.6	1.5	
	交差角(度)	88		右道路	1.7	6.4	3.6	
	道路線形	左道路	直線	迂回路	種類	有無等	距離(m)	
		右道路	直線		自動車	両方共なし	-	
	交通規制		交通規制なし		歩行者	迂回路なし (200m以内)	-	
	車両進入防護柵等		設置していない		バリアリ化	迂回路なし (200m以内)	-	
	歩車道分離方法		コンクリートブロック		バリアリ化 状況	-	DID地区	-
	踏切 保安 設備	賢い踏切	○		踏切支障報知 装置(手動)	○		
		高規格保安設備	障害物検知装置(光式)		高齢者等の事故 防止対策設備	・緩衝材によるレール と路面の隙間解消 ・剛質踏切による踏切 道内の平滑化		
	特性	通学路指定状況 (学校指定)	○		通学路交通安全 プログラム	○		
		バリアフリー法に 基づく特定道路上	-		緊急輸送道路上 重要物流道路上	-		
	自動車交通量 (台/日)		5,076	歩行者等交通量 (人/日)		6,680	鉄道交通量 (本/日)	287

基準算定データ									R3年9月末時点
ピーク時遮断時間(分)	22	前後歩道との 幅員差(m)	-2.1	踏切内の 事故発生 状況	事故 別	件数	死者数	地域 課題	-
A. 踏切自動車交通遮断 量(台・時)	30,964	AとBの和	71,712		踏切 事故	0	0		
B. 踏切歩行者等交通遮断 量(人・時)	40,748				道路交 通事故	0	0		

カルテ踏切の基準						R3年9月末時点
開かずの踏切	自動車ネットワーク踏切	歩行者ネットワーク踏切	歩道狭陰踏切	通学路要対策踏切	事故多発踏切	移動等円滑化 要対策踏切
-	-	○	-	○	-	-

法指定の状況					R6年1月末時点
法指定年月日	指定に係る基準（踏切道改良促進法施行規則）				
H29.1.27（旧法）	第2条第2号 (歩行者ネットワーク踏切)	第2条第8号 (通学路要対策踏切)	-	-	-

対策図・完了写真		対策実施の状況				R6年1月末時点
	進捗	協議会の 設置状況	改良計画書の 作成年度	事業化年度	工事着手年度	
	対策完了	○	R2	R2	R4	
	対策内容					
	・ネットワーク整備（～R6） ・カラー舗装（R4）					
	事業完了年度	対策の効果等				
	R4	（都）名古屋半田線の整備により、当踏切の交通量が減少した。 歩道部をカラー化することにより、通行区分が明確化され安全が確保された。				
	除却年度					
	-					