

踏切道安全通行カルテ

更新日：令和6年1月末

よみがな	おわりあさひ1ごう	所在地	愛知県尾張旭市東大道町原田			
踏切道名	尾張旭1号	道路名	市道 巡検道線	道路管理者名	尾張旭市	
		鉄道路線名	瀬戸線	鉄道事業者名	名古屋鉄道	

位置図・現況写真



(対策前)

諸元・構造等

踏切種別		第1種	幅員 (m)	位置	歩道部 (起点寄)	車道	歩道部 (終点寄)	
踏切長(m)		12.4		左道路	2.0	6.8	2.0	
横断本数(本)		2		踏切道	1.8	7.0	1.8	
交差角(度)		48		右道路	2.0	6.4	2.0	
道路線形	左道路	直線	迂回路	種類	有無等	距離(m)		
	右道路	直線		自動車	両方共なし	-		
交通規制		交通規制なし		歩行者	駅構内自由通路	50		
車両進入防護柵等		設置していない		バリアリ化	駅構内自由通路	50		
歩車道分離方法		コンクリートブロック		バリアリ化状況	両側にエレベータ等	DID地区	○	
踏切保安設備	賢い踏切	○		踏切支障報知装置(手動)	○			
	高規格保安設備	障害物検知装置(光式)		高齢者等の事故防止対策設備	・緩衝材によるレールと路面の隙間解消 ・剛質踏切による踏切道内の平滑化			
特性	通学路指定状況(学校指定)	○		通学路交通安全プログラム	-			
	バリアフリー法に基づく特定道路上	-		緊急輸送道路上重要物流道路上	緊3次			
自動車交通量(台/日)		11,949		歩行者等交通量(人/日)	1,537	鉄道交通量(本/日)	248	

基準算定データ									R3年9月末時点
ピーク時遮断時間(分)	22	前後歩道との幅員差(m)	-0.2	踏切内の事故発生状況	事故別	件数	死者数	地域課題	-
A. 踏切自動車交通遮断量(台・時)	53,771	AとBの和	60,687		踏切事故	0	0		
B. 踏切歩行者等交通遮断量(人・時)	6,917				道路交通事故	0	0		

カルテ踏切の基準						R3年9月末時点
開かずの踏切	自動車ボトルネック踏切	歩行者ボトルネック踏切	歩道狭陰踏切	通学路要対策踏切	事故多発踏切	移動等円滑化要対策踏切
-	○	-	-	-	-	-

法指定の状況					R6年1月末時点
法指定年月日	指定に係る基準(踏切道改良促進法施行規則)				
H29.1.27(旧法)	第2条第1号(自動車ボトルネック踏切)	-	-	-	-

対策図・完了写真		対策実施の状況				R6年1月末時点
	進捗	協議会の設置状況	改良計画書の作成年度	事業化年度	工事着手年度	
		○	R2	H14	-	
	対策内容					
	・ネットワーク整備(H14～)					
	事業完了年度	対策の効果等				
	-	-				
	除却年度					
	-					