

踏切道安全通行カルテ

更新日：令和8年3月末

よみがな	ろっけん	所在地	岐阜県各務原市蘇原月丘町4丁目・3丁目		
踏切道名	六軒	道路名	市道 蘇南53号線	道路管理者名	各務原市
		鉄道路線名	高山線	鉄道事業者名	東海旅客鉄道

位置図・現況写真

現況

諸元・構造等

踏切種別		第1種	幅員(m)	位置	歩道部 (起点寄)	車道	歩道部 (終点寄)		
踏切長(m)		8		左道路	1.7	6.6	1.7		
横断本数(本)		1		踏切道	0.0	8.0	0.0		
交差角(度)		77		右道路	1.5	6.5	2.0		
道路 線形	左道路	直線	迂 回 路	種類	有無等	距離(m)			
	右道路	直線		自動車	両方共有り	760			
交通規制		交通規制なし		歩行者	迂回路なし(200m 以内)	-			
車両進入防護柵等		設置していない		バリアリ化	迂回路なし(200m 以内)	-			
歩車道分離方法		なし		バリアリ化 状況	-	DID地区	○		
踏切保 安設備	賢い踏切	-		踏切支障報知 装置(手動)		○			
	高規格保安設備	障害物検知装置(光式) オーバーハング型警報装置		高齢者等の事故防止 対策設備		踏切道内の平滑化(連続軌道化等)			
特性	通学路指定状況 (学校指定)	○		通学路交通安全プロ グラム		○			
	バリアフリー法に 基づく特定道路上	-		緊急輸送道路上 重要物流道路上		-			
自動車交通量 (台/日)		7,120		歩行者等交通量 (人/日)		1,690	鉄道交通量 (本/日)	98	

基準算定データ									R3年9月末時点
ピーク時遮断時間(分)	5	前後歩道との幅員差(m)	-2.0	踏切内の事故発生状況	事故別	件数	死者数	地域課題	学校指定の通学路となっており、歩道整備が必要
A. 踏切自動車交通遮断量(台・時)	7,832	AとBの和	9,691		踏切事故	-	-		
B. 踏切歩行者等交通遮断量(人・時)	1,859				道路交通事故	-	-		

カルテ踏切の基準							R3年9月末時点
開かずの踏切	自動車ボトルネック踏切	歩行者ボトルネック踏切	歩道狭路踏切	通学路要対策踏切	事故多発踏切	移動等円滑化 要対策踏切	
-	-	-	○	○	-	-	

法指定の状況						R7年12月末時点
法指定年月日	指定に係る基準(踏切道改良促進法施行規則)					
-	-	-	-	-	-	

対策図・完了写真		対策実施の状況				R8年3月末時点
	進捗	協議会の 設置状況	改良計画書の 作成年度	事業化年度	工事着手年度	
	指定前	-	-	-	-	
	対策内容					
	改良計画書提出期限：令和9年3月31日 未指定の理由：令和8年度中の指定に向けて、鉄道事業者と協議中					
	事業完了年度	対策の効果等				
	-	-				
	除却年度					
	-					