

踏切道安全通行カルテ

更新日：令和8年3月末

よみがな	みやうしろみち、いちのみや7ごう	所在地	愛知県一宮市今伊勢町宮後字郷東		
踏切道名	宮後道、一宮7号	道路名	市道 0207号線	道路管理者名	一宮市
		鉄道路線名	東海道線、名古屋本線	鉄道事業者名	東海旅客鉄道、名古屋鉄道

位置図・現況写真

詳細

広域

今伊勢馬無

国土地理院電子国土web

【現況】

諸元・構造等

R3年9月末時点

踏切種別	第1種	幅員(m)	位置	歩道部 (起点寄)	車道	歩道部 (終点寄)		
踏切長(m)	20.2		左道路	0.0	6.7	2.2		
横断本数(本)	4		踏切道	0.0	5.6	1.0		
交差角(度)	67		右道路	0.0	6.1	0.0		
道路線形	左道路	直線	迂回路	種類	有無等	距離(m)		
	右道路	直線		自動車	両方共有り	710		
交通規制	交通規制なし			歩行者	迂回路なし(200m以内)	-		
車両進入防護柵等	設置していない			バリアリ化	迂回路なし(200m以内)	-		
歩車道分離方法	コンクリートブロック			バリアリ化状況	-	DID地区	○	
踏切保安設備	賢い踏切		-		踏切支障報知装置(手動)	○		
	高規格保安設備		障害物検知装置(光式) オーバーハング型警報装置		高齢者等の事故防止対策設備	縦断材によるレールと路面の段間解消、踏切道内の平滑化(連接軌道化等)		
特性	通学路指定状況(学校指定)		-		通学路交通安全プログラム	-		
	バリアフリー法に基づく特定道路上		-		緊急輸送道路上 重要物流道路上	-		
自動車交通量(台/日)		3,341		歩行者等交通量(人/日)		2,181	鉄道交通量(本/日)	439

基準算定データ									R3年9月末時点
ピーク時遮断時間(分)	39	前後歩道との幅員差(m)	-1.2	踏切内の事故発生状況	事故別	件数	死者数	地域課題	-
A. 踏切自動車交通遮断量(台・時)	38,422	AとBの和	63,503		踏切事故	-	-		
B. 踏切歩行者等交通遮断量(人・時)	25,082				道路交通事故	-	-		

カルテ踏切の基準						R3年9月末時点	
開かずの踏切	自動車ボトルネック踏切	歩行者ボトルネック踏切	歩道狭路踏切	通学路要対策踏切	事故多発踏切	移動等円滑化要対策踏切	
-	-	○	-	-	-	-	

法指定の状況					R7年12月末時点	
法指定年月日	指定に係る基準(踏切道改良促進法施行規則)					
H29.1.27(旧法)	第2条第2号 (歩行者ボトルネック踏切)	第2条第3号 (開かずの踏切)	-	-	-	

対策図・完了写真		対策実施の状況				R8年3月末時点	
		進捗	協議会の設置状況	改良計画書の作成年度	事業化年度	工事着手年度	
		検討中	○	R2	-	-	
		対策内容					
		-					
		事業完了年度	対策の効果等				
		-	-				
		除却年度					
		-					