

踏切道安全通行カルテ

更新日：令和8年3月末

よみがな	おつぼら	所在地	愛知県大府市共栄町3丁目3の14		
踏切道名	乙洞	道路名	市道三ツ屋木ノ山線	道路管理者名	大府市
		鉄道路線名	東海道線	鉄道事業者名	東海旅客鉄道

位置図・現況写真		諸元・構造等					R3年9月末時点	
広域  詳細  国土地理院電子国土web 現況 	踏切種別	第1種	幅員(m)	位置	歩道部 (起点寄)	車道	歩道部 (終点寄)	
	踏切長(m)	10.7		左道路	2.5	7.0	2.5	
横断本数(本)	2	踏切道		2.5	7.0	2.5		
交差角(度)	75	右道路		2.5	7.0	2.5		
道路 線形	左道路	直線	迂回 路	種類	有無等	距離(m)		
	右道路	直線		自動車	両方共有り	450		
交通規制		交通規制なし		歩行者	迂回路なし(200m 以内)	-		
車両進入防護柵等		ポール柵を設置している		バリアリ化	迂回路なし(200m 以内)	-		
歩車道分離方法		コンクリートブロック		バリアリ化 状況	-	DID地区	○	
踏切保 安設備	賢い踏切	○		踏切支障報知 装置(手動)		○		
	高規格保安設備	障害物検知装置(光式)オーバハン グ型警報装置		高齢者等の事故防止 対策設備		踏切道内の平滑化(連続軌道化等)		
特性	通学路指定状況 (学校指定)	-		通学路交通安全プロ グラム		-		
	バリアフリー法に 基づく特定道路上	-		緊急輸送道路上 重要物流道路上		-		
自動車交通量 (台/日)		3,709		歩行者等交通量 (人/日)		2,371	鉄道交通量 (本/日)	424

基準算定データ								R3年9月末時点	
ピーク時遮断時間(分)	38	前後歩道との幅員差(m)	0.0	踏切内の事故発生状況	事故別	件数	死者数	地域課題	-
A. 踏切自動車交通遮断量(台・時)	34,865	AとBの和	57,152		踏切事故	-	-		
B. 踏切歩行者等交通遮断量(人・時)	22,287				道路交通事故	-	-		

カルテ踏切の基準							R3年9月末時点
開かずの踏切	自動車ボトルネック踏切	歩行者ボトルネック踏切	歩道狭路踏切	通学路要対策踏切	事故多発踏切	移動等円滑化 要対策踏切	
-	-	○	-	-	-	-	

法指定の状況						R7年12月末時点
法指定年月日	指定に係る基準(踏切道改良促進法施行規則)					
-	-	-	-	-	-	

対策図・完了写真		対策実施の状況				R8年3月末時点
	進捗	協議会の 設置状況	改良計画書の 作成年度	事業化年度	工事着手年度	
	指定前	-	-	-	-	
	対策内容					
	当該踏切は自動車企業と従業員駐車場の間に位置しており、歩行者ボトルネックとなっているが、歩道幅員等の構造的課題はない。					
	事業完了年度	対策の効果等				
	-	-				
	除却年度					
	-					