


地域課題踏切カルテ

更新日：令和8年3月末

よみがな	ふき1ごう	所在地	愛知県武豊町富貴		
踏切道名	富貴1号	道路名	一般県道大谷富貴線	道路管理者名	愛知県
		鉄道路線名	河和線	鉄道事業者名	名古屋鉄道

位置図・現況写真



諸元・構造等

R3年9月末時点

踏切種別		第1種	幅員(m)	位置	歩道部 (起点寄)	車道	歩道部 (終点寄)		
踏切長(m)		14.1		左道路	0.0	9.5	0.0		
横断本数(本)		3		踏切道	0.0	6.2	2.5		
交差角(度)		73		右道路	0.0	6.5	2.8		
道路 線形	左道路	直線	迂 回 路	種類	有無等	距離(m)			
	右道路	直線		自動車	-	-			
交通規制		交通規制なし		歩行者	迂回路なし(200m 以内)	-			
車両進入防護柵等		-		バリアリ化	迂回路なし(200m 以内)	-			
歩車道分離方法		コンクリートブロック		バリアリ化 状況	-	DID地区	-		
踏切保 安設備	賢い踏切			○		踏切支障報知 装置(手動)		#N/A	
	高規格保安設備			-		高齢者等の事故防止 対策設備		-	
特性	通学路指定状況 (学校指定)			○		通学路交通安全プロ グラム		-	
	バリアフリー法に 基づく特定道路上			-		緊急輸送道路上 重要物流道路上		-	
自動車交通量 (台/日)		3,042	歩行者等交通量 (人/日)		1,692	鉄道交通量 (本/日)		335	

基準算定データ									R3年9月末時点
ピーク時遮断時間(分)	20	前後歩道との幅員 差(m)	2.5	踏切内の事 故発生状況	事故別	件数	死者数	地域 課題	当該前後区間は整備済みであるが踏切内の歩道が未整備であ り、歩行者等の安全な通行に支障をきたしている
A. 踏切自動車交通遮断量(台 ・時)	15,210	AとBの和	23,670		踏切 事故	-	-		
B. 踏切歩行者等交通遮断量(人 ・時)	8,460				道路交 通事故	-	-		

カルテ踏切の基準							R3年9月末時点
開かずの踏切	自動車ボトルネック踏切	歩行者ボトルネック踏切	歩道狭路踏切	通学路要対策踏切	事故多発踏切	移動等円滑化 要対策踏切	
-	-	-	-	-	-	-	

法指定の状況						R7年12月末時点
法指定年月日	指定に係る基準（踏切道改良促進法施行規則）					
R7.12.23（現法）	第2条第12号 (地域課題踏切)	-	-	-	-	

対策図・完了写真		対策実施の状況				R8年3月末時点
		進捗	協議会の 設置状況	改良計画書の 作成年度	事業化年度	工事着手年度
		検討中	-	-	-	-
		対策内容				
		改良計画書提出期限 令和10年12月23日				
		事業完了年度	対策の効果等			
		-	-			
		除却年度				
		-				