重要度ランク	番号	河川名	左右岸の別	位置 距離標	位置 地先名	延長(m)	予想される状況	水防対策工法	摘要
重点	6	天竜川	左	196. 2k+87m∼196. 6k+82m	伊那市上牧	2710	越水(溢水)	積土のう	A-32, B-47, B-48
重点	14	(三峰 川)	左	9.6k+60m∼9.6k+140m	伊那市高遠町多町	80	水衝洗掘	ブロック投入、 蛇籠布せ	B-173
A	27	天竜川	左	185.8k+0m∼186.6k-11m	伊那市田原	860	越水(溢水)	積土のう	河積不足、
A	28	天竜川	左	185.8k+0m∼186.6k-11m	伊那市田原	860	堤体漏水	月の輪	
A	29	天竜川	左	187.2k+172m∼187.6k+80m	伊那市西島	290	水衝洗掘	蛇籠布せ	洗堀の未施工、
A	30	天竜川	左	188.0k+100m~188.0k+183m	伊那市西島	500	堤体漏水	月の輪	
A	31	天竜川	左	188.8k+110m∼189.6k+132m	伊那市中殿島	850	堤体漏水	月の輪	
A	32	天竜川	左	195. 2k+103m∼195. 4k+98m	伊那市上牧	200	堤体漏水	月の輪	
A	33	天竜川	左	198.4k+100m∼198.6k+71m	伊那市福島	170	堤体漏水	月の輪	
A	62	天竜川	右	186.0k+108m∼186.2k+50m	伊那市表木	140	水衝洗掘	蛇籠布せ	洗堀の未施工、
A	63	天竜川	右	189.2k+90m∼189.4k+173m	伊那市沢渡	280	堤体漏水	月の輪	
A	64	天竜川	右	197.6k+30m∼197.6k+89m	伊那市福島	60	越水(溢水)		開口部
A	68	(三峰 川)	左	4. 6k+65m∼5. 0k-13m	伊那市桜井	370	堤体漏水	月の輪	
В	35	天竜川	左	186.4k+252m∼188.4k+183m	伊那市西島	1970	越水(溢水)	積土のう	河積不足、
В	36	天竜川	左	186. 4k+252m∼189. 0k+0m	伊那市西島	1470	堤体漏水	月の輪	
В	37	天竜川	左	188.4k+183m∼188.8k+110m	伊那市西島	330	堤体漏水	月の輪	
В	38	天竜川	左	188.8k+0m∼189.4k+109m	伊那市中殿島	710	越水(溢水)	積土のう	河積不足、
В	39	天竜川	左	189.4k+131m∼189.6k+77m	伊那市中殿島	170	越水(溢水)	積土のう	河積不足、
В	40	天竜川	左	189.6k+77m∼190.0k+94m	伊那市中殿島	340	堤体漏水	月の輪	
В	41	天竜川	左	190.6k+51m∼190.8k+95m	伊那市中殿島	200	堤体漏水	月の輪	
В	42	天竜川	左	190.6k+76m∼190.8k+95m	伊那市中殿島	170	越水(溢水)	積土のう	河積不足、

重要度ランク	番号	河川名	左右岸の別	位置 距離標	位置 地先名	延長(m)	予想される状況	水防対策工法	摘要
В	43	天竜川	左	191.4k+0m∼191.4k+130m	伊那市下新田	130	越水(溢水)	積土のう	河積不足、
В	44	天竜川	左	191.4k+130m∼191.6k-81m	伊那市下新田	60	堤体漏水	月の輪	
В	45	天竜川	左	192.4k+124m∼193.0k+135m	伊那市狐島	500	基礎地盤漏水	月の輪	
В	46	天竜川	左	193.2k+26m∼193.8k-44m	伊那市狐島	540	越水(溢水)	積土のう	河積不足、
В	47	天竜川	左	193.8k+80m∼196.6k+82m	伊那市上牧	2710	越水(溢水)	積土のう	河積不足、
В	48	天竜川	左	194.2k+90m∼195.2k+103m	伊那市上牧	1050	堤体漏水	月の輪	
В	49	天竜川	左	195.4k+98m∼196.8k+133m	伊那市上牧	1290	堤体漏水	月の輪	
В	50	天竜川	左	197. 2k+171m∼198. 6k+71m	伊那市福島	1450	越水(溢水)	積土のう	河積不足、
В	51	天竜川	左	197. 2k+171m∼198. 4k+100m	伊那市福島	1280	堤体漏水	月の輪	
В	112	天竜川	右	186.0k+108m∼186.2k+93m	伊那市表木	770	越水(溢水)	積土のう	河積不足、
В	113	天竜川	右	186.0k+108m∼187.4k+90m	伊那市表木	1360	堤体漏水	月の輪	
В	114	天竜川	右	186.0k+108m∼187.8k-46m	伊那市表木	1630	基礎地盤漏水	月の輪	
В	115	天竜川	右	186.2k+50m∼186.4k+107m	伊那市表木	220	水衝洗掘	蛇籠布せ	洗堀の未施工、
В	116	天竜川	右	188.2k+6m∼189.4k+173m	伊那市沢渡	1420	越水(溢水)	積土のう	河積不足、
В	117	天竜川	右	188. 2k+6m∼189. 2k+90m	伊那市沢渡	1140	堤体漏水	月の輪	
В	118	天竜川	右	188.2k+6m∼189.4k+173m	伊那市沢渡	1420	基礎地盤漏水	月の輪	
В	119	天竜川	右	188.2k+80m∼188.6k+00m	伊那市沢渡	300	水衝洗掘	蛇籠布せ	洗堀の未施工、
В	120	天竜川	右	189.6k+0m∼189.6k+42m	伊那市小出島	40	越水(溢水)		開口部
В	121	天竜川	右	189.6k+41m∼191.4k+75m	伊那市小出島	1880	基礎地盤漏水	月の輪	
В	122	天竜川	右	191.4k+00m~191.4k+80m	伊那市小出島	80	水衝洗掘	蛇籠布せ	洗堀の未施工、
В	123	天竜川	右	191.6k-32m∼193.6k+104m	伊那市西町	2000	基礎地盤漏水	月の輪	

重要度ランク	番号	河川名	左右岸 の別	位置 距離標	位置 地先名	延長(m)	予想される状況	水防対策工法	摘要
В	124	天竜川	右	192.4k+203m∼192.6k+32m	伊那市西町	40	越水(溢水)	積土のう	
В	125	天竜川	右	193.6k+148m∼195.6k+51m	伊那市坂下・天竜町	1940	基礎地盤漏水	月の輪	
В	126	天竜川	右	193.8k+22m∼194.0k+169m	伊那市坂下	380	越水(溢水)	積土のう	河積不足、
В	127	天竜川	右	194.2k+40m∼195.6k+51m	伊那市天竜町	1390	越水(溢水)	積土のう	
В	128	天竜川	右	194.2k+40m∼195.6k+51m	伊那市天竜町	1390	堤体漏水	月の輪	
В	161	(三峰 川)	左	2.0k+00m~2.0k+100m	伊那市榛原	100	水衝洗掘	蛇籠布せ	洗堀の未施工、
В	162	(三峰 川)	左	2. 2k+65m∼2. 2k190m	伊那市榛原	130	越水(溢水)		霞堤
В	163	(三峰 川)	左	2.2k+139m∼2.4k+70m	伊那市榛原	180	堤体漏水	月の輪	
В	164	(三峰 川)	左	2.2k+139m∼5.2k+13m	伊那市榛原・桜井	2920	基礎地盤漏水	月の輪	
В	165	(三峰 川)	左	3. 0k+0m∼3. 2k+0m	伊那市榛原	230	水衝洗掘	蛇籠布せ	
В	166	(三峰 川)	左	4. 2k+132m∼4. 6k+65m	伊那市桜井	290	堤体漏水	月の輪	
В	167	(三峰 川)	左	4.6k+26m∼4.6k+126m	伊那市桜井	100	水衝洗掘	蛇籠布せ	洗堀の未施工、
В	168	(三峰 川)	左	4.8k+185m∼5.2k+13m	伊那市桜井	190	堤体漏水	月の輪	
В	169	(三峰 川)	左	5.4k+100m∼5.6k+160m	伊那市天白	280	水衝洗掘	蛇籠布せ	洗堀の未施工、
В	170	(三峰 川)	左	5. 4k+125m∼5. 4k+195m	伊那市天白	70	越水(溢水)		霞堤
В	171	(三峰 川)	左	5. 4k+125m∼5. 6k+160m	伊那市天白	250	堤体漏水	月の輪	
В	172	(三峰 川)	左	6.8k+0m∼6.8k+150m	伊那市上山田	150	水衝洗掘	蛇籠布せ	洗堀の未施工、
В	173	(三峰 川)	左	9.6k+60m∼9.6k+140m	伊那市高遠町多町	80	水衝洗掘	蛇籠布せ	洗堀の未施工、
В	174	(三峰 川)	右	0.0k-32m∼1.6k+97m	伊那市上新田	1760	基礎地盤漏水	月の輪	
В	175	(三峰 川)	右	0.8k+130m∼1.0k-15m	伊那市上新田	50	越水(溢水)		霞堤
В	176	(三峰 川)	右	1.6k+100m∼1.8k-67m	伊那市境	40	越水(溢水)		霞堤

重要度ランク	番号	河川名	左右岸の別	位置 距離標	位置 地先名	延長(m)	予想される状況	水防対策工法	摘要
В	177	(三峰 川)	右	2.6k+121m∼2.8k+32m	伊那市日影	120	水衝洗掘	蛇籠布せ	洗堀の未施工、
В	178	(三峰 川)	右	3.4k+175m∼3.6k+30m	伊那市青島	70	越水(溢水)		霞堤
В	179	(三峰 川)	右	3.8k+0m∼4.0k+160m	伊那市青島	340	水衝洗掘	蛇籠布せ	洗堀の未施工、
В	180	(三峰 川)	右	4. 4k+165m∼4. 6k+25m	伊那市下県	50	越水(溢水)		霞堤
В	181	(三峰 川)	右	4.6k+107m∼5. 2k+105m	伊那市下県	610	基礎地盤漏水	月の輪	
В	182	(三峰 川)	右	4.8k+140m∼5.0+150m	伊那市下県	200	水衝洗掘	蛇籠布せ	洗堀の未施工、
В	183	(三峰 川)	右	5. 8k+0~6. 0k+0	伊那市美篶	180	水衝洗掘	蛇籠布せ	洗堀の未施工、
В	184	(三峰 川)	右	6. 4k+0m∼6. 4k+100m	伊那市上大島	100	越水(溢水)		霞堤
В	185	(三峰 川)	右	6.8k+145m∼7.0k+20m	伊那市上大島	80	越水(溢水)		霞堤
В	186	(三峰川)	右	7.8k+160m~7.8k+190m	伊那市芦沢	30	越水(溢水)		霞堤
A	9	天竜川	右	193.6k+202m	伊那市坂下		工作物		普通河川排水樋 管(烏谷川)
В	3	天竜川	左右	193.4k+40m	伊那市中央区・荒井		工作物		中央橋
В	4	天竜川	左右	196.8k+123m	伊那市野底・南箕輪村 田畑		工作物		明神橋