

# 令和7年度 重要水防箇所一覧表

水防管理団体 中川村

重要度 ランク	番号	河川名	左右岸 の別	位置 距離標	位置 地先名	延長(m)	予想される状況	水防対策工法	摘要
重点	4	天竜川	左	161.4k+233m～161.8k-16m	中川村渡場	260	越水(溢水)	積土のう	A-11, A-12, A-10
A	10	天竜川	左	161.4k+185m～161.6k+180m	中川村渡場	260	水衝洗掘	蛇籠布せ	洗堀の未施工
A	11	天竜川	左	161.4k+233m～161.8k-16m	中川村渡場	260	越水(溢水)	暫定堤防、積土のう	重点-4 河積不足
A	12	天竜川	左	161.4k+233m～161.8k-16m	中川村渡場	260	堤体漏水	月の輪	
A	13	天竜川	左	161.8k+76m～163.0k+83m	中川村渡場	960	越水(溢水)	暫定堤防、積土のう	河積不足
A	14	天竜川	左	161.8k+76m～163.0k+83m	中川村渡場	960	堤体漏水	月の輪	
A	15	天竜川	左	163.0k+110m～163.8k+0m	中川村葛島	760	越水(溢水)	積土のう	
A	16	天竜川	左	163.0k+226m～164.2k+30m	中川村葛島	1030	堤体漏水	月の輪	
A	17	天竜川	左	164.2k+105m～165.0k+115m	中川村葛島	630	越水(溢水)	暫定堤防、積土のう	河積不足
A	18	天竜川	左	164.2k+105m～165.0k+115m	中川村葛島	630	堤体漏水	月の輪	
A	19	天竜川	左	169.0k+0m～169.8k+68m	中川村飯沼	940	越水(溢水)	暫定堤防、積土のう	河積不足
A	20	天竜川	左	169.0k+0m～169.4k+61m	中川村飯沼	540	堤体漏水	月の輪	
A	46	天竜川	右	163.0k+00m～163.2k+00m	中川村田島	260	水衝洗掘	蛇籠布せ	洗堀の未施工
A	47	天竜川	右	163.4k+100m～163.6k+100m	中川村田島	230	水衝洗掘	蛇籠布せ	洗堀の未施工
A	48	天竜川	右	166.6k+46m～167.6k+13m	中川村小和田	1420	越水(溢水)	暫定堤防、積土のう	河積不足
A	49	天竜川	右	166.6k+46m～166.8k+208m	中川村小和田	510	堤体漏水	月の輪	
A	50	天竜川	右	167.0k+3m～167.6k+13m	中川村小和田	870	堤体漏水	月の輪	
B	24	天竜川	左	163.8k+0m～164.2k+30m	中川村葛島	390	越水(溢水)	暫定堤防、積土のう	河積不足
B	25	天竜川	左	169.4k+81m～170.0k+135m	中川村飯沼	580	堤体漏水	月の輪	
B	26	天竜川	左	169.8k+68m～170.0k+135m	中川村飯沼	200	越水(溢水)	暫定堤防、積土のう	河積不足
B	96	天竜川	右	162.4k+180m～162.6k+33m	中川村田島	80	越水(溢水)		霞堤

# 令和7年度 重要水防箇所一覧表

水防管理団体 中川村

重要度 ランク	番号	河川名	左右岸 の別	位置 距離標	位置 地先名	延長(m)	予想される状況	水防対策工法	摘要
B	97	天竜川	右	162.4k+217m~164.4k+65m	中川村田島	1880	基礎地盤漏水		
B	98	天竜川	右	162.8k+105m~163.6k+56m	中川村田島	790	越水(溢水)	暫定堤防、積土 のう	河積不足
B	99	天竜川	右	164.4k+89m~164.6k+300m	中川村片桐	650	基礎地盤漏水	月の輪	
B	154	(小渋 川)	右	0.0k+20m~0.2k+83m	中川村葛島	270	堤体漏水	月の輪	
要注意	1	天竜川	左	164.2k+168m~164.4k+137m	中川村葛島	330	新堤防	R08まで	R05年 施工
A	4	天竜川	左	161.6k+230m	中川村渡場		工作物	竜西一貫水路予 備取水樋管	橋等浸B No.2021
A	5	天竜川	左右	168.2+20.8m	中川村大草・片桐		工作物	坂戸橋	桁下不足
B	2	天竜川	左右	170.2k+32m	中川村飯沼・飯島町本 郷		工作物	飯沼橋	桁下不足