

令和7年度 重要水防箇所一覧表

水防管理団体 飯島町

重要度 ランク	番号	河川名	左右岸 の別	位置 距離標	位置 地先名	延長(m)	予想される状況	水防対策工法	摘要
重点	8	天竜川	右	175.0k+52m～175.6k+113m	飯島町中平	560	堤体漏水	月の輪	B-102, B-103, B-104
A	21	天竜川	左	172.2k+47m～173.2k+52m	飯島町日曾利	840	越水(溢水)	暫定堤防、積土のう	河積不足
A	22	天竜川	左	172.2k+47m～173.2k+52m	飯島町日曾利	840	堤体漏水	月の輪	
A	23	天竜川	左	172.6k+100m～173.0k+00m	飯島町日曾利	210	水衝洗掘	蛇籠布せ	洗掘の未施工
A	51	天竜川	右	171.4k+0m～171.6k+0m	飯島町板島	410	越水(溢水)	積土のう	
A	52	天竜川	右	173.2k+0m～173.2k+153m	飯島町鳥居原	150	越水(溢水)	積土のう	
B	100	天竜川	右	169.6k+71m～170.6k+18m	飯島町本郷	960	越水(溢水)	暫定堤防、積土のう	河積不足
B	101	天竜川	右	169.6k+71m～170.6k+18m	飯島町本郷	960	堤体漏水	月の輪	
B	102	天竜川	右	169.6k+140m～170.4k+168m	飯島町本郷	960	基礎地盤漏水	月の輪	
B	103	天竜川	右	175.0k+52m～175.0k+92m	飯島町中平	40	越水(溢水)		霞堤
B	104	天竜川	右	175.0k+52m～175.6k+113m	飯島町中平	560	堤体漏水	月の輪	重点-9
B	105	天竜川	右	175.2k+94m～175.6k+113m	飯島町中平	370	越水(溢水)	暫定堤防、積土のう	河積不足
B	106	天竜川	右	175.8k+67m～175.8k+151m	飯島町中平	80	越水(溢水)	暫定堤防、積土のう	河積不足
A	10	天竜川	右	170.4k+167m	飯島町本郷		工作物	本郷取水樋管	浸透路長 B No.2048
B	2	天竜川	左右	170.2k+32m	中川村飯沼・飯島町本郷		工作物	飯沼橋	桁下不足