

令和7年度 重要水防箇所一覧表

水防管理団体 伊那市

重要度 ランク	番号	河川名	左右岸 の別	位置 距離標	位置 地先名	延長(m)	予想される状況	水防対策工法	摘要
重点	5	天竜川	左	196.2k+87m~196.6k+82m	伊那市上牧	2710	越水(溢水)	積土のう	A-32, B-47, B-48
重点	14	(三峰川)	左	9.6k+60m~9.6k+140m	伊那市高遠町多町	80	水衝洗掘	ブロック投入、蛇籠布せ	B-173
A	26	天竜川	左	185.8k+0m~186.6k-11m	伊那市田原	860	越水(溢水)	暫定堤防、積土のう	河積不足
A	27	天竜川	左	185.8k+0m~186.6k-11m	伊那市田原	860	堤体漏水	月の輪	
A	28	天竜川	左	187.2k+172m~187.6k+80m	伊那市西島	290	水衝洗掘	蛇籠布せ	洗堀の未施工
A	29	天竜川	左	188.0k+100m~188.0k+183m	伊那市西島	500	堤体漏水	月の輪	
A	30	天竜川	左	188.8k+110m~189.6k+132m	伊那市中殿島	850	堤体漏水	月の輪	
A	31	天竜川	左	195.2k+103m~195.4k+98m	伊那市上牧	200	堤体漏水	月の輪	
A	32	天竜川	左	198.4k+100m~198.6k+71m	伊那市福島	170	堤体漏水	月の輪	
A	61	天竜川	右	186.0k+108m~186.2k+50m	伊那市表木	140	水衝洗掘	蛇籠布せ	洗堀の未施工
A	62	天竜川	右	189.2k+90m~189.4k+173m	伊那市沢渡	280	堤体漏水	月の輪	
A	63	天竜川	右	197.6k+30m~197.6k+89m	伊那市福島	60	越水(溢水)		開口部
A	67	(三峰川)	左	4.6k+65m~5.0k-13m	伊那市桜井	370	堤体漏水	月の輪	
B	36	天竜川	左	186.4k+252m~188.4k+183m	伊那市西島	1970	越水(溢水)	暫定堤防、積土のう	河積不足
B	37	天竜川	左	186.4k+252m~189.0k+0m	伊那市西島	1470	堤体漏水	月の輪	
B	38	天竜川	左	188.4k+183m~188.8k+110m	伊那市西島	330	堤体漏水	月の輪	
B	39	天竜川	左	188.8k+0m~189.4k+109m	伊那市中殿島	710	越水(溢水)	暫定堤防、積土のう	河積不足
B	40	天竜川	左	189.4k+131m~189.6k+77m	伊那市中殿島	170	越水(溢水)	暫定堤防、積土のう	河積不足
B	41	天竜川	左	189.6k+77m~190.0k+94m	伊那市中殿島	340	堤体漏水	月の輪	
B	42	天竜川	左	190.6k+51m~190.8k+95m	伊那市中殿島	200	堤体漏水	月の輪	
B	43	天竜川	左	190.6k+76m~190.8k+95m	伊那市中殿島	170	越水(溢水)	暫定堤防、積土のう	河積不足

令和7年度 重要水防箇所一覧表

水防管理団体 伊那市

重要度 ランク	番号	河川名	左右岸 の別	位置 距離標	位置 地先名	延長(m)	予想される状況	水防対策工法	摘要
B	44	天竜川	左	191.4k+0m~191.4k+130m	伊那市下新田	130	越水(溢水)	暫定堤防、積土のう	河積不足
B	45	天竜川	左	191.4k+130m~191.6k-81m	伊那市下新田	60	堤体漏水	月の輪	
B	46	天竜川	左	192.4k+124m~193.0k+135m	伊那市狐島	500	基礎地盤漏水		
B	47	天竜川	左	193.2k+26m~193.8k-44m	伊那市狐島	540	越水(溢水)	暫定堤防、積土のう	河積不足
B	48	天竜川	左	193.8k+80m~196.6k+82m	伊那市上牧	2710	越水(溢水)	暫定堤防、積土のう	河積不足
B	49	天竜川	左	194.2k+90m~195.2k+103m	伊那市上牧	1050	堤体漏水	月の輪	
B	50	天竜川	左	195.4k+98m~196.8k+133m	伊那市上牧	1290	堤体漏水	月の輪	
B	51	天竜川	左	197.2k+171m~198.6k+71m	伊那市福島	1450	越水(溢水)	暫定堤防、積土のう	河積不足
B	52	天竜川	左	197.2k+171m~198.4k+100m	伊那市福島	1280	堤体漏水	月の輪	
B	113	天竜川	右	186.0k+108m~186.2k+93m	伊那市表木	770	越水(溢水)	暫定堤防、積土のう	河積不足
B	114	天竜川	右	186.0k+108m~187.4k+90m	伊那市表木	1360	堤体漏水	月の輪	
B	115	天竜川	右	186.0k+108m~187.8k-46m	伊那市表木	1630	基礎地盤漏水	月の輪	
B	116	天竜川	右	186.2k+50m~186.4k+107m	伊那市表木	220	水衝洗掘	蛇籠布せ	洗堀の未施工
B	117	天竜川	右	188.2k+6m~189.4k+173m	伊那市沢渡	1420	越水(溢水)	暫定堤防、積土のう	河積不足
B	118	天竜川	右	188.2k+6m~189.2k+90m	伊那市沢渡	1140	堤体漏水	月の輪	
B	119	天竜川	右	188.2k+6m~189.4k+173m	伊那市沢渡	1420	基礎地盤漏水	月の輪	
B	120	天竜川	右	188.2k+80m~188.6k+00m	伊那市沢渡	300	水衝洗掘	蛇籠布せ	洗堀の未施工
B	121	天竜川	右	189.6k+0m~189.6k+42m	伊那市小出島	40	越水(溢水)		開口部
B	122	天竜川	右	189.6k+41m~191.4k+75m	伊那市小出島	1880	基礎地盤漏水	月の輪	
B	123	天竜川	右	191.4k+00m~191.4k+80m	伊那市小出島	80	水衝洗掘	蛇籠布せ	洗堀の未施工
B	124	天竜川	右	191.6k-32m~193.6k+104m	伊那市西町	2000	基礎地盤漏水	月の輪	

令和7年度 重要水防箇所一覧表

水防管理団体 伊那市

重要度 ランク	番号	河川名	左右岸 の別	位置 距離標	位置 地先名	延長(m)	予想される状況	水防対策工法	摘要
B	125	天竜川	右	192.4k+203m～192.6k+32m	伊那市西町	40	越水(溢水)	積土のう	
B	126	天竜川	右	193.6k+148m～195.6k+51m	伊那市坂下・天竜町	1940	基礎地盤漏水		
B	127	天竜川	右	193.8k+22m～194.0k+169m	伊那市坂下	380	越水(溢水)	暫定堤防、積土のう	河積不足
B	128	天竜川	右	194.2k+40m～195.6k+51m	伊那市天竜町	1390	越水(溢水)	積土のう	
B	129	天竜川	右	194.2k+40m～195.6k+51m	伊那市天竜町	1390	堤体漏水	月の輪	
B	162	(三峰川)	左	2.0k+00m～2.0k+100m	伊那市榛原	100	水衝洗掘	蛇籠布せ	洗堀の未施工
B	163	(三峰川)	左	2.2k+65m～2.2k+190m	伊那市榛原	130	越水(溢水)		霞堤
B	164	(三峰川)	左	2.2k+139m～2.4k+70m	伊那市榛原	180	堤体漏水	月の輪	
B	165	(三峰川)	左	2.2k+139m～5.2k+13m	伊那市榛原・桜井	2920	基礎地盤漏水		
B	166	(三峰川)	左	3.0k+0m～3.2k+0m	伊那市榛原	230	水衝洗掘		
B	167	(三峰川)	左	4.2k+132m～4.6k+65m	伊那市桜井	290	堤体漏水	月の輪	
B	168	(三峰川)	左	4.6k+26m～4.6k+126m	伊那市桜井	100	水衝洗掘	蛇籠布せ	洗堀の未施工
B	169	(三峰川)	左	4.8k+185m～5.2k+13m	伊那市桜井	190	堤体漏水	月の輪	
B	170	(三峰川)	左	5.4k+100m～5.6k+160m	伊那市天白	280	水衝洗掘	蛇籠布せ	洗堀の未施工
B	171	(三峰川)	左	5.4k+125m～5.4k+195m	伊那市天白	70	越水(溢水)		霞堤
B	172	(三峰川)	左	5.4k+125m～5.6k+160m	伊那市天白	250	堤体漏水	月の輪	
B	173	(三峰川)	左	6.8k+0m～6.8k+150m	伊那市上山田	150	水衝洗掘	蛇籠布せ	洗堀の未施工
B	174	(三峰川)	左	9.6k+60m～9.6k+140m	伊那市高遠町多町	80	水衝洗掘	蛇籠布せ	重点-14 洗堀の未施工
B	175	(三峰川)	右	0.0k-32m～1.6k+97m	伊那市上新田	1760	基礎地盤漏水		
B	176	(三峰川)	右	0.8k+130m～1.0k-15m	伊那市上新田	50	越水(溢水)		霞堤
B	177	(三峰川)	右	1.6k+100m～1.8k-67m	伊那市境	40	越水(溢水)		霞堤

令和7年度 重要水防箇所一覧表

水防管理団体 伊那市

重要度 ランク	番号	河川名	左右岸 の別	位置 距離標	位置 地先名	延長(m)	予想される状況	水防対策工法	摘要
B	178	(三峰川)	右	3.4k+175m~3.6k+30m	伊那市青島	70	越水(溢水)		霞堤
B	179	(三峰川)	右	3.8k+0m~4.0k+160m	伊那市青島	340	水衝洗掘	蛇籠布せ	洗堀の未施工
B	180	(三峰川)	右	4.4k+165m~4.6k+25m	伊那市下県	50	越水(溢水)		霞堤
B	181	(三峰川)	右	4.6k+107m~5.2k+105m	伊那市下県	610	基礎地盤漏水		
B	182	(三峰川)	右	4.8k+140m~5.0+150m	伊那市下県	200	水衝洗掘	蛇籠布せ	洗堀の未施工
B	183	(三峰川)	右	5.8k+0~6.0k+0	伊那市美篤	180	水衝洗掘	蛇籠布せ	洗堀の未施工
B	184	(三峰川)	右	6.4k+0m~6.4k+100m	伊那市上大島	100	越水(溢水)		霞堤
B	185	(三峰川)	右	6.8k+145m~7.0k+20m	伊那市上大島	80	越水(溢水)		霞堤
B	186	(三峰川)	右	7.8k+160m~7.8k+190m	伊那市芦沢	30	越水(溢水)		霞堤
要注意	2	天竜川	左	194.8k+189m~195.0k+16m	伊那市中央	50	新堤防	R08まで	環状北線 橋台 R05年 施工
A	7	天竜川	左右	188.6+125.7m	伊那市西春近・東春近		工作物	西島用水取水堰	破損
A	8	天竜川	左右	190.6+138m	伊那市西春近・東春近		工作物	下島用水取水堰	破損
A	11	天竜川	右	193.6k+202m	伊那市坂下		工作物	普通河川排水樋管(烏谷川)	門扉No.3035
B	3	天竜川	左右	193.4k+40m	伊那市中央区・荒井		工作物	中央橋	桁下不足
B	4	天竜川	左右	196.8k+123m	伊那市野底・南箕輪村 田畑		工作物	明神橋	桁下不足