

広田川破堤箇所 対策状況 H20.9.2 18:00現在



照明車1台

資材置き場



経過

29日(金)破堤
30日(土)未明 締切完了
30日(土)11:15 再破堤

ポンプ排水
(ポンプ車3台(豊橋、中技、庄内川)照明車2台(中技))

JR東海道線

東海道新幹線

浸水範囲
浸水範囲

町道

ポンプ車1台
(木曾下)
照明車1台

一番深いところ
で0.2m

破堤(L=約80m)

照明車2台

赤川

広田川



10:17

- 8月31日
- 接続ブロック(木曾下)
 - ・約550個運搬
 - 大型土のう(木曾下)
 - ・400枚運搬
 - 大型土のう(浜松)
 - ・200枚運搬
 - ブルーシート(浜松)
 - ・100枚運搬
- 9月1日
- 接続ブロック(木曾下)
 - ・約7200個運搬
 - ・10tトラック20台で運搬
 - 1t根回ブロック(豊橋)
 - ・ホロス7132個
 - ・中空三角68個

- ポンプ車
- 豊橋 1台
 - 中技 1台
 - 庄内川 1台
 - 木曾下 1台
- 照明車
- 豊橋 1台
 - 浜松 1台
 - 中技 2台

幸田町役場

JR幸田駅