

令和7年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞
(重要度 A)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
1	天竜川	水衝洗掘	左	3. 4k から 3. 6k+27m	磐田市掛塚地先	220	H22. 7. 15高水 未対策区間
2	天竜川	堤体漏水	左	7. 0k+100m から 7. 2k+100m	磐田市赤池地先	200	S57. 8. 2漏水 (月の輪工)
3	天竜川	水衝洗掘	左	11. 4k から 11. 6k	磐田市東名地先	200	護岸洗掘 (木流し工)
4	天竜川	水衝洗掘	左	12. 8k から 13. 2k	磐田市勾坂中地先	400	護岸洗掘 (木流し工)
5	天竜川	越水（溢水）	左	15. 6k から 15. 6k	磐田市寺谷地先	300	支川合流点未処理 (積み土のう工)
6	天竜川	水衝洗掘	左	19. 4k+100m から 19. 6k+50m	磐田市一貫地地先	150	護岸洗掘 (木流し工)
7	天竜川	越水（溢水）	左	27. 5k+50m から 27. 75k+140m	浜松市天竜区二俣町大園地先	290	暫定堤防 (積み土のう工)
8	天竜川	堤体漏水	左	27. 5k+50m から 27. 75k+140m	浜松市天竜区二俣町大園地先	290	暫定堤防 (積み土のう工)
9	天竜川	越水（溢水）	左	28. 25k-100m から 28. 25k	浜松市天竜区二俣町大園地先	100	暫定堤防 (積み土のう工)
10	天竜川	越水（溢水）	左	33. 0k+80m から 33. 5k+30m	浜松市天竜区大川地先	260	暫定堤防 (積み土のう工)

重複区間		前年度重要水防箇所調書						延長の増減と変更理由		
重 複 番 号	重 複 延 長	図面対象 番 号	種 別	重要 度	左右 岸別	位 置	延 長 (m)	延長 (m)		変 更 理 由
								増	減	
		A1	水衝洗掘	A	左	3. 4k から 3. 6k+27m	220			
		A2	堤体漏水	A	左	7. 0k+100m から 7. 2k+100m	200			
		A3	水衝洗掘	A	左	11. 4k から 11. 6k	200			
		A4	水衝洗掘	A	左	12. 8k から 13. 2k	400			
		A5	越水（溢水）	A	左	15. 6k から 15. 6k	300			
		A6	水衝洗掘	A	左	19. 4k+100m から 19. 6k+50m	150			
		A7	越水（溢水）	A	左	27. 5k+50m から 27. 75k+140m	290			
A7	290	A8	堤体漏水	A	左	27. 5k+50m から 27. 75k+140m	290			
		A9	越水（溢水）	A	左	28. 25k-100m から 28. 25k	100			
		A10	越水（溢水）	A	左	33. 0k+80m から 33. 5k+30m	260			

令和7年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞
(重要度 A)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
11	天竜川	越水（溢水）	左	36. 5k+50m から 36. 75k+170m	浜松市天竜区谷山地先	220	暫定堤防 (積み土のう工)
12	天竜川	越水（溢水）	左	39. 5k+30m から 40. 5k	浜松市天竜区小川地先	730	暫定堤防 (積み土のう工)
13	天竜川	堤体漏水	左	39. 5k+30m から 40. 5k	浜松市天竜区小川地先	730	暫定堤防 (積み土のう工)
14	天竜川	越水（溢水）	左	41. 0k-120m から 41. 0k+130m	浜松市天竜区龍山町戸倉地先	250	暫定堤防 (積み土のう工)
15	天竜川	越水（溢水）	左	46k+125m から 46. 25k+150 m	浜松市天竜区龍山町戸倉地先	250	暫定堤防 (積み土のう工)
16	天竜川	堤体漏水	左	46k+125m から 46. 25k+150 m	浜松市天竜区龍山町戸倉地先	250	暫定堤防 (積み土のう工)
17	天竜川	越水（溢水）	左	電 発 NO. 46+15m から 電 発 NO. 47+50m	浜松市天竜区佐久間町佐久間地先	200	暫定堤防 河積不足 (積み土のう工)
18	天竜川	越水（溢水）	左	電 発 NO. 47+50m から 電 発 NO. 50-55m	浜松市天竜区佐久間町佐久間地先	490	暫定堤防 (積み土のう工)
19	天竜川	堤体漏水	左	電 発 NO. 47+50m から 電 発 NO. 50-55m	浜松市天竜区佐久間町佐久間地先	490	暫定堤防 (積み土のう工)
20	天竜川	越水（溢水）	左	電 発NO. 54 から 電 発 NO. 62+100m	浜松市天竜区佐久間町中部地先	1, 700	暫定堤防 (積み土のう工)

重複区間		前年度重要水防箇所調書						延長の増減と変更理由		
重 複 番 号	重 複 延 長	図面対象 番 号	種 別	重要 度	左右 岸別	位 置	延 長 (m)	延長 (m)		変 更 理 由
								増	減	
		A11	越水（溢水）	A	左	36. 5k+50m から 37. 0k+50m	450		230	堤防整備の進捗
		A13	越水（溢水）	A	左	39. 5k+30m から 40. 5k	730			
A12	730	A14	堤体漏水	A	左	39. 5k+30m から 40. 5k	730			
		A15	越水（溢水）	A	左	41. 0k-120m から 41. 0k+130m	250			
		A16	越水（溢水）	A	左	46k+125m から 46. 25k+150m	250			
A15	250	A17	堤体漏水	A	左	46k+125m から 46. 25k+150m	250			
		A18	越水（溢水）	A	左	電 発 NO. 46+15m から 電 発 NO. 47+50m	200			
		A19	越水（溢水）	A	左	電 発 NO. 47+50m から 電 発 NO. 50-55m	490			
A18	490	A20	堤体漏水	A	左	電 発 NO. 47+50m から 電 発 NO. 50-55m	490			
		A21	越水（溢水）	A	左	電 発NO. 54 から 電 発 NO. 62+100	1, 700			

令和 7 年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞
(重要度 A)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
21	天竜川	堤体漏水	左	電発NO. 54 から 電発 NO. 62+100m	浜松市天竜区佐久間町中部地先	1,700	暫定堤防 (積み土のう工)
	天竜川		左岸 計	21箇所	静岡県：21箇所	9,420	静岡県：9,420m 水衝洗掘：970m 堤体漏水：3,660m 基礎地盤漏水：0m 堤防断面：0m 越水（溢水）：4,790m

重複区間		前年度重要水防箇所調書						延長の増減と変更理由		
重 複 番 号	重 複 延 長	図面対象 番 号	種 別	重要 度	左右 岸別	位 置	延 長 (m)	延長 (m)		変 更 理 由
								増	減	
A20	1,700	A22	堤体漏水	A	左	電発NO. 54 から 電発 NO. 62+100	1,700			
		A12	堤体漏水	A	左	36.5k+50m から 37.0k+50m	450		450	堤防整備の進捗
静岡県 小計	3,460 3,460				左岸 計	22箇所	10,100	0	680 -680	静岡県：-680m

令和7年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞
(重要度 A)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
22	天竜川	堤体漏水	右	2. 0k+165m から 2. 0k+195m	浜松市中央区三新町地先	30	S57. 8. 2漏水 一部漏水対策もれ区間 (月の輪工)
23	天竜川	越水（溢水）	右	28. 5k+110m から 28. 75k-30m	浜松市天竜区米沢地先	150	無堤 (積み土のう工)
24	天竜川	越水（溢水）	右	33. 75k+90m から 34. 00k	浜松市天竜区月地先	170	暫定堤防 (積み土のう工)
25	天竜川	堤体漏水	右	33. 75k+90m から 34. 00k	浜松市天竜区月地先	170	暫定堤防 (積み土のう工)
26	天竜川	越水（溢水）	右	37. 0k+130m から 37. 5k	浜松市天竜区横山町地先	570	無堤 (積み土のう工)
27	天竜川	堤体漏水	右	37. 0k+130m から 37. 5k	浜松市天竜区横山町地先	570	無堤 (積み土のう工)
28	天竜川	越水（溢水）	右	44. 0k+170m から 44. 75k+150m	浜松市天竜区龍山町鮎釣地先	550	暫定堤防 (積み土のう工)
29	天竜川	堤体漏水	右	44. 0k+170m から 44. 75k+150m	浜松市天竜区龍山町鮎釣地先	550	暫定堤防 (積み土のう工)
30	天竜川	越水（溢水）	右	電 発 NO. 49+100m から 電 発 NO. 50+100m	浜松市天竜区佐久間町半場地先	200	暫定堤防 (積み土のう工)
31	天竜川	堤体漏水	右	電 発 NO. 49+100m から 電 発 NO. 50+100m	浜松市天竜区佐久間町半場地先	200	暫定堤防 (積み土のう工)

重複区間		前年度重要水防箇所調書						延長の増減と変更理由		
重 複 番 号	重 複 延 長	図面対象 番 号	種 別	重要 度	左右 岸別	位 置	延 長 (m)	延長 (m)		変 更 理 由
								増	減	
		A23	堤体漏水	A	右	2. 0k+165m から 2. 0k+195m	30			
		A24	越水（溢水）	A	右	28. 5k+110m から 28. 75k-30m	150			
		A25	越水（溢水）	A	右	33. 75k+90m から 34. 00k	170			
A24	170	A26	堤体漏水	A	右	33. 75k+90m から 34. 00k	170			
		A27	越水（溢水）	A	右	37. 0k+130m から 37. 5k	570			
A26	570	A28	堤体漏水	A	右	37. 0k+130m から 37. 5k	570			
		A29	越水（溢水）	A	右	44. 0k+170m から 44. 75k+150m	550			
A28	550	A30	堤体漏水	A	右	44. 0k+170m から 44. 75k+150m	550			
		A31	越水（溢水）	A	右	電 発 NO. 49+100 から 電 発 NO. 50+100	200			
A30	200	A32	堤体漏水	A	右	電 発 NO. 49+100 から 電 発 NO. 50+100	200			

令和7年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞
(重要度 A)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要 (水 防 工 法)
32	天竜川	越水（溢水）	右	電発NO. 51 から 電発 No. 54+80m	浜松市天竜区佐久間町半場地先	650	暫定堤防 (積み土のう工)
33	天竜川	堤体漏水	右	電発NO. 51 から 電発 No. 54+80m	浜松市天竜区佐久間町半場地先	650	暫定堤防 (積み土のう工)
34	天竜川	越水（溢水）	右	電発 No. 54+80m から 電発 No. 55+150m	浜松市天竜区佐久間町半場地先	260	暫定堤防 (積み土のう工)
	天竜川		右岸 計	13箇所	静岡県：13箇所	4,720	静岡県：4,720m 水衝洗掘：0m 堤体漏水：2,170m 基礎地盤漏水：0m 堤防断面：0m 越水（溢水）：2,550m
	天竜川		合計	34箇所	静岡県：34箇所	14,140	静岡県：14,140m
				静岡県内訳			
					水衝洗掘	970	
					堤体漏水	5,830	
					基礎地盤漏水	0	
					堤防断面	0	
					越水（溢水）	7,340	
					計	14,140	

重複区間		前年度重要水防箇所調書						延長の増減と変更理由		
重 複 番 号	重 複 延 長	図面対象 番 号	種 別	重要 度	左右 岸別	位 置	延 長 (m)	延長 (m)		変 更 理 由
								増	減	
		A33	越水（溢水）	A	右	電発NO. 51 から 電発 No. 54+80m	650			
A32	650	A34	堤体漏水	A	右	電発NO. 51 から 電発 No. 54+80m	650			
		A35	越水（溢水）	A	右	電発 No. 54+80m から 電発 No. 55+150	260			
静岡県 小計	2,140 2,140				右岸 計	13箇所	4,720	0	0 0	静岡県：0m
静岡県 合計	5,600 5,600				合計		静岡県 計	0	680 -680	静岡県：-680m