



三遠道路
(東栄・新城)

かわら版

発行 第103号
(平成30年10月1日)
責任者:安全協議会
(株)大林組
黒川 尚義
TEL053-966-6011

① 平成28年度 三遠道路3号トンネル東栄地区工事
(株)大林組 黒川 053-966-6011

工事概要

三遠道路3号トンネルの東栄地区側約1.8kmを担当します。トンネルは、全長約3.6km、本線と避難用の2本あり、この工事では、三輪地区から新城市へ向けて掘削します。

進捗状況

現在進捗(9/20時点) 本坑 1,105.7m/1,790m
避難坑 1,513.1m/1,786m

工事箇所全景



引続き、昼夜施工でトンネル工事を進めています。今月も本坑・避難坑の掘削作業と並行して、本坑の覆工(ふっこう)コンクリートの作業を行います。皆様のご意見を伺いながら進めてまいりますので、些細なことでもご相談ください。ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。



避難坑が11月に開通予定です。避難坑とは、本坑(一般の方々を使う道路)が事故や災害などによって塞がれたりして通れなくなったときに、外に出るためのもので、本坑と並行して延びています。避難坑と本坑は300mごとに避難連絡坑と呼ばれる通路でつながれていて、非常時には避難連絡坑を通して避難坑に入ります。避難連絡坑は右下の写真のように非常口の表示がされており(現在はまだ表示はないのでイメージ図です)、三遠道路3号トンネルでは11ヶ所設けています。通る際にはぜひ非常口の数を覚えてみてください。

② 平成28年度 三遠道路3号トンネル新城地区工事
戸田建設(株) 小山 0536-33-5015

工事概要

三遠道路3号トンネルの新城地区側約1.8kmを担当します。トンネルは、全長約3.6km、本線と避難用の2本あり、この工事では、池場地区から東栄町へ向けて掘削します。

進捗状況

現在進捗(9/20時点) 本坑 1,075.5m/1,766m
避難坑 1,783.0m/1,783m

工事箇所全景



引続き、昼夜施工でトンネル工事を進めています。避難坑が予定掘削深度に到達しましたので、今月は本坑の掘削作業と覆工(ふっこう)コンクリートの作業を行います。皆様のご意見を伺いながら進めてまいりますので、些細なことでもご相談ください。ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。



左の写真は、避難坑の予定掘削深度に到達したときの切羽写真になります。皆様方のご理解とご協力のおかげで避難坑は9月12日に無事、予定掘削深度に到達することができました。右の写真は、連絡坑施工状況の写真です。左のトンネルが車道用の避難連絡坑で右側が避難坑になります。本坑で緊急事態が発生した際に、避難坑の車道用連絡坑を利用し緊急車両等が往來に利用します。

三遠南信自動車道位置図



・事業者連絡先

- 住所：〒431-2295 静岡県浜松市北区引佐町井伊谷616-5 引佐協働センター2F 国土交通省浜松河川国道事務所 引佐監督官詰所
- 電話番号：053-542-3877
- 受付時間：08:30~17:15

・工事の状況は、浜松河川国道事務所ホームページで紹介されています。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓

三遠南信自動車道 道路事業
HP閲覧はこちらをクリック!
【URL】

<http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/>