

第一表

道 路 台 帳

整理番号	図面対照番号											
道路の種類	一般国道指定区間		路線名	0153	現道	道路管理者	中部地方整備局長					
路線の指定(認定)年月日	19650329 政令第58号			指定(認定)の該当条項		道路法第5条第1項第2号						
起点	名古屋市			主要な経過地	下伊那郡根羽村		下伊那郡平谷村					
終点	塩尻市				下伊那郡阿智村		飯田市					
路線の延長 (m)	49,358			供用開始の区間及び年月日								
供用されている区間の延長(m)	実延長	49,358			別紙参照							
	重複延長	0										
供用されていない区間の延長		0										
路線の 実延長の内訳	道 路 (m)		トンネル		橋		渡 船 施 設					
	44,029		個数	延長 (m)	種類	個数	延長 (m)	渡 船 場		渡 船		
			4	1,303	永久橋	74	4,026	個 数	延長 (m)	船 数	運行距離(m)	
					木 橋	0	0	0	0	0	0	
					混合橋	0	0					
					計	74	4,026					
	車道の幅員		9.0メートル以上		5.5メートル以上		4.0メートル以上		4.0メートル未満			
	路面の種類		(m)		9.0メートル未満(m)		5.5メートル未満(m)		(m)			
	舗 装 道		9,944		39,414		0		0			
	砂 利 道		0		0		0		0			
計		9,944		39,414		0		0				
自動車交通不能区間の延長 (m)		0						交差の方式		個数		
道路の敷地の面積	国有地 (㎡)	地方公共団体有地 (㎡)		民有地 (㎡)		計 (㎡)		鉄道または新設軌道との交差		立体交差	跨道	0
	905,557	0		0		905,557				跨線	1	
										平面交差	0	
最小車道幅員	箇 所		最小曲線半径(m)		箇 所		最急縦断勾配 (%)		箇 所			
5.5	112.4		0		45.0		95.8		7			
有料道路	区 間		延 長 (m)		管 理 者		根 拠 条 項		料 金 徴 収 期 間			
	延長の内訳 (m)		道 路		トンネル		橋		渡船延長			
9.0メートル以上				5.5メートル以上		4.0メートル以上		4.0メートル未満				
				9.0メートル未満		5.5メートル未満						
駐 車 場	位 置	規 模		構 造		管 理 者		根 拠 条 項		料 金 徴 収 開 始 の 日		
		面積(㎡)	駐車台数									

道 路 台 帳

第一表

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要
道路一体建物の概要
協定利便施設の概要
軌道その他主要な占用物件の概要
その他特記すべき事項
調製（改訂）年月日 最終調製年月日：令和5年4月1日

道路台帳

第一表

供用開始の区間及び年月日

長野県下伊那郡阿智村浪合1166番22～長野県下伊那郡阿智村浪合1192番275 20051212
長野県飯田市大瀬木1012番～長野県飯田市大瀬木1080番 20050901
長野県飯田市八幡四七五番一～長野県飯田市鼎東鼎一三六番六 19970212
長野県飯田市鼎名古熊二五〇六番一～長野県飯田市八幡四七五番一 19930516
長野県飯田市上殿岡九〇三番一～長野県飯田市鼎名古熊二五〇六番一 19920525
長野県下伊那郡根羽村日向五五二一番一～長野県下伊那郡根羽村折山五〇一七番一 19910412
長野県下伊那郡根羽村折山五〇一七番一～長野県下伊那郡根羽村折山三〇一五番四七 19900530
長野県下伊那郡根羽村折山三〇一五番四七～長野県下伊那郡根羽村折山三〇一五番一五六 19890422
長野県下伊那郡根羽村折山三〇一五番一五六～長野県下伊那郡平谷村赤坂四〇三番一 19890414
長野県飯田市北方九〇四番一〇～長野県飯田市上殿岡九三一番一 19880425
長野県下伊那郡平谷村赤坂四〇三番一～長野県下伊那郡平谷村新町一、三二一番二 19880414
長野県下伊那郡阿智村智里～長野県下伊那郡阿智村春日 19840427
長野県飯田市山本(南平)～長野県飯田市大瀬木1012番 19840425
長野県飯田市大瀬木1080番～長野県飯田市北方九〇四番一〇 19840425
長野県下伊那郡平谷村新町一、三二一番二～長野県下伊那郡平谷村清水 19840414
長野県下伊那郡阿智村浪合1192番275～長野県下伊那郡阿智村浪合(恩田) 19840401
長野県下伊那郡阿智村浪合(治部坂)～長野県下伊那郡阿智村浪合1166番22 19840401

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0153 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長野県下伊那郡根羽村 75.4 0 ~ 75.4 9	3.00 3.00	2.50 0.00	0.00	1.35 1.35	3.0	0.0	6.0		9.0	9.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡根羽村 75.4 9 ~ 75.6 0	3.25 3.25	2.70 0.00	0.00	0.75 1.40	186.0	0.0	0.0		186.0	195.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡根羽村 75.6 0 ~ 75.7 0	3.25 3.25	2.45 0.00	0.00	0.85 1.90	88.0	0.0	0.0		88.0	283.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡根羽村 75.7 0 ~ 75.8 0	3.25 3.25	2.30 0.00	0.00	1.00 2.65	110.0	0.0	0.0		110.0	393.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡根羽村 75.8 0 ~ 75.9 0	3.25 3.25	2.30 0.00	0.00	0.90 1.30	103.0	0.0	0.0		103.0	496.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡根羽村 75.9 0 ~ 76.0 0	3.25 3.25	2.10 0.00	0.00	4.10 1.20	104.0	0.0	0.0		104.0	600.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡根羽村 76.0 0 ~ 76.1 0	3.25 3.25	2.70 0.00	0.00	0.90 1.90	96.0	0.0	0.0		96.0	696.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡根羽村 76.1 0 ~ 76.2 0	3.25 3.25	2.70 2.80	0.00	0.90 1.00	99.0	0.0	0.0		99.0	795.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡根羽村 76.2 0 ~ 76.3 0	3.25 3.25	0.00 2.40	0.00	1.40 1.00	103.0	0.0	0.0		103.0	898.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡根羽村 76.3 0 ~ 76.4 0	3.25 3.25	0.00 2.40	0.00	1.40 1.00	98.0	0.0	0.0		98.0	996.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡根羽村 76.4 0 ~ 76.5 0	3.25 3.25	0.00 2.40	0.00	1.40 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	1,096.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡根羽村 76.5 0 ~ 76.6 0	3.25 3.25	0.00 2.35	0.00	1.40 1.10	101.0	0.0	0.0		101.0	1,197.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡根羽村 76.6 0 ~ 76.7 0	3.25 3.25	2.40 0.00	0.00	1.00 1.86	101.0	0.0	0.0		101.0	1,298.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡根羽村 76.7 0 ~ 76.7 40	3.25 3.25	2.47 0.00	0.00	1.00 1.83	40.0	0.0	0.0		40.0	1,338.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名：0153 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長野県下伊那郡根羽村 76.7 40 ~ 76.7 49	3.15 2.75	2.00 0.00	0.00	0.90 1.30	0.0	0.0	9.0		9.0	1,347.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡根羽村 76.7 49 ~ 76.8 0	3.25 3.25	2.47 0.00	0.00	1.00 1.83	47.0	0.0	0.0		47.0	1,394.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡根羽村 76.8 0 ~ 76.9 0	3.25 3.25	2.20 0.00	0.00	1.00 1.55	99.0	0.0	0.0		99.0	1,493.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡根羽村 76.9 0 ~ 77.0 0	3.25 3.25	2.25 0.00	0.00	1.00 1.80	103.0	0.0	0.0		103.0	1,596.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡根羽村 77.0 0 ~ 77.1 0	2.95 2.95	2.30 0.00	0.00	1.00 1.80	100.0	0.0	0.0		100.0	1,696.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡根羽村 77.1 0 ~ 77.2 0	2.95 2.95	2.30 0.00	0.00	1.00 1.95	101.0	0.0	0.0		101.0	1,797.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡根羽村 77.2 0 ~ 77.3 0	2.95 2.95	2.40 0.00	0.00	1.00 1.95	99.0	0.0	0.0		99.0	1,896.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡根羽村 77.3 0 ~ 77.4 0	2.95 2.95	3.10 0.00	0.00	1.00 1.80	106.0	0.0	0.0		106.0	2,002.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡根羽村 77.4 0 ~ 77.5 0	2.95 2.95	2.60 0.00	0.00	1.00 1.68	97.0	0.0	0.0		97.0	2,099.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡根羽村 77.5 0 ~ 77.6 0	2.95 2.95	0.00 0.00	0.00	1.00 1.40	101.0	0.0	0.0		101.0	2,200.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡根羽村 77.6 0 ~ 77.7 0	2.95 2.95	2.40 0.00	0.00	1.00 0.00	103.0	0.0	0.0		103.0	2,303.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡根羽村 77.7 0 ~ 77.8 0	2.95 2.95	2.50 0.00	0.00	1.00 1.70	96.0	0.0	0.0		96.0	2,399.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡根羽村 77.8 0 ~ 77.9 0	2.95 2.95	2.70 0.00	0.00	1.00 1.80	99.0	0.0	0.0		99.0	2,498.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡根羽村 77.9 0 ~ 78.0 0	2.95 2.95	2.25 0.00	0.00	0.45 1.30	101.0	0.0	0.0		101.0	2,599.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名：0153 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長野県下伊那郡根羽村 78.0 0 ~ 78.1 0	3.25 3.25	1.90 0.00	0.00	0.50 1.30	101.0	0.0	0.0		101.0	2,700.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡根羽村 78.1 0 ~ 78.2 0	3.25 3.25	2.30 0.00	0.00	0.45 1.36	100.0	0.0	0.0		100.0	2,800.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡根羽村 78.2 0 ~ 78.3 0	3.25 3.25	1.90 0.00	0.00	0.50 1.37	96.0	0.0	0.0		96.0	2,896.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡根羽村 78.3 0 ~ 78.4 0	3.25 3.25	1.70 0.00	0.00	0.50 1.40	123.0	0.0	0.0		123.0	3,019.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡根羽村 78.4 0 ~ 78.5 0	3.25 3.25	1.60 0.00	0.00	0.50 2.06	75.0	0.0	0.0		75.0	3,094.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡根羽村 78.5 0 ~ 78.6 0	3.25 3.25	1.10 0.00	0.00	0.50 1.50	115.0	0.0	0.0		115.0	3,209.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡根羽村 78.6 0 ~ 78.6 31	3.25 3.25	1.80 0.00	0.00	0.50 1.40	31.0	0.0	0.0		31.0	3,240.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡根羽村 78.6 31 ~ 78.6 53	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	0.50 0.75	0.0	0.0	22.0		22.0	3,262.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡根羽村 78.6 53 ~ 78.7 0	3.25 3.25	1.80 0.00	0.00	0.50 1.40	53.0	0.0	0.0		53.0	3,315.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡根羽村 78.7 0 ~ 78.8 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.80 0.90	90.0	0.0	0.0		90.0	3,405.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡根羽村 78.8 0 ~ 78.9 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.55 1.25	107.0	0.0	0.0		107.0	3,512.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡根羽村 78.9 0 ~ 79.0 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.70 1.25	93.0	0.0	0.0		93.0	3,605.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡根羽村 79.0 0 ~ 79.1 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.10 0.60	86.0	0.0	0.0		86.0	3,691.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡根羽村 79.1 0 ~ 79.2 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.20 1.00	109.0	0.0	0.0		109.0	3,800.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0153 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長野県下伊那郡根羽村 79.2 0 ~ 79.3 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.70 1.55	108.0	0.0	0.0		108.0	3,908.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡根羽村 79.3 0 ~ 79.4 0	3.50 3.50	0.00 3.00	0.00	2.10 0.80	102.0	0.0	0.0		102.0	4,010.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡根羽村 79.4 0 ~ 79.5 0	3.50 3.50	0.00 2.50	0.00	1.40 1.10	100.0	0.0	0.0		100.0	4,110.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡根羽村 79.5 0 ~ 79.6 0	3.50 3.50	0.00 2.70	0.00	1.40 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	4,210.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡根羽村 79.6 0 ~ 79.7 0	3.50 3.50	0.00 2.70	0.00	1.25 1.00	98.0	0.0	0.0		98.0	4,308.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡根羽村 79.7 0 ~ 79.8 0	3.50 3.50	0.00 3.90	0.00	1.48 2.00	99.0	0.0	0.0		99.0	4,407.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡根羽村 79.8 0 ~ 79.8 18	3.50 3.50	0.00 3.15	0.00	1.40 2.30	18.0	0.0	0.0		18.0	4,425.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡根羽村 79.8 18 ~ 79.8 28	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	1.25 0.75	0.0	0.0	10.0		10.0	4,435.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡根羽村 79.8 28 ~ 79.8 64	3.25 3.25	0.00 3.15	0.00	1.40 1.95	36.0	0.0	0.0		36.0	4,471.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡根羽村 79.8 64 ~ 79.9 38	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	1.25 0.75	0.0	0.0	75.0		75.0	4,546.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡根羽村 79.9 38 ~ 80.0 0	3.50 3.50	0.00 2.50	0.00	1.30 0.80	62.0	0.0	0.0		62.0	4,608.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡根羽村 80.0 0 ~ 80.1 0	3.15 3.15	0.00 3.00	0.00	1.05 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	4,708.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡根羽村 80.1 0 ~ 80.2 0	3.15 3.15	0.00 4.00	0.00	1.48 3.50	100.0	0.0	0.0		100.0	4,808.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡根羽村 80.2 0 ~ 80.3 0	3.15 3.15	0.00 3.00	0.00	1.05 1.00	99.0	0.0	0.0		99.0	4,907.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0153 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長野県下伊那郡根羽村 80.3 0 ~ 80.4 0	3.15 3.15	0.00 2.95	0.00	1.77 1.00	97.0	0.0	0.0		97.0	5,004.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡根羽村 80.4 0 ~ 80.5 0	3.15 3.15	0.00 3.00	0.00	0.65 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	5,104.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡根羽村 80.5 0 ~ 80.6 0	3.15 3.15	0.00 2.95	0.00	1.18 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	5,204.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡根羽村 80.6 0 ~ 80.7 0	3.15 3.15	0.00 2.00	0.00	1.35 4.00	101.0	0.0	0.0		101.0	5,305.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡根羽村 80.7 0 ~ 80.8 0	3.15 3.15	0.00 4.30	0.00	1.40 0.80	98.0	0.0	0.0		98.0	5,403.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡根羽村 80.8 0 ~ 80.9 0	3.15 3.15	0.00 2.00	0.00	1.40 8.10	102.0	0.0	0.0		102.0	5,505.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡根羽村 80.9 0 ~ 81.0 0	3.15 3.15	0.00 2.00	0.00	5.60 1.00	101.0	0.0	0.0		101.0	5,606.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡根羽村 81.0 0 ~ 81.1 0	3.15 3.15	0.00 2.10	0.00	1.10 1.40	99.0	0.0	0.0		99.0	5,705.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡根羽村 81.1 0 ~ 81.1 60	3.15 3.15	0.00 1.95	0.00	1.10 0.80	60.0	0.0	0.0		60.0	5,765.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡根羽村 81.1 60 ~ 81.1 75	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	1.25 0.75	0.0	0.0	15.0		15.0	5,780.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡根羽村 81.1 75 ~ 81.3 0	3.15 3.15	0.00 2.10	0.00	1.10 0.87	125.0	0.0	0.0		125.0	5,905.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡根羽村 81.3 0 ~ 81.4 0	3.15 6.30	0.00 2.10	0.00	1.10 0.80	98.0	0.0	0.0		98.0	6,003.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡根羽村 81.4 0 ~ 81.5 0	3.15 6.30	0.00 1.95	0.00	1.10 0.80	97.0	0.0	0.0		97.0	6,100.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡根羽村 81.5 0 ~ 81.6 0	3.15 6.30	0.00 3.00	0.00	0.55 0.80	102.0	0.0	0.0		102.0	6,202.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名：0153 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長野県下伊那郡根羽村 81.6 0 ~ 81.7 0	3.15 6.30	0.00 2.20	0.00	1.20 1.20	98.0	0.0	0.0		98.0	6,300.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡根羽村 81.7 0 ~ 81.8 0	3.15 6.30	0.00 2.20	0.00	0.83 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	6,400.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡根羽村 81.8 0 ~ 81.8 13	3.15 3.15	2.40 1.00	0.00	1.00 0.00	13.0	0.0	0.0		13.0	6,413.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡根羽村 81.8 13 ~ 81.8 85	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	0.75 1.25	0.0	0.0	72.0		72.0	6,485.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡根羽村 81.8 85 ~ 82.0 0	3.15 3.15	1.75 0.00	0.00	1.05 1.10	91.0	0.0	0.0		91.0	6,576.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡根羽村 82.0 0 ~ 82.1 0	4.90 4.90	2.90 0.00	0.00	0.80 0.70	124.0	0.0	0.0		124.0	6,700.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡根羽村 82.1 0 ~ 82.2 0	4.90 4.90	1.95 0.00	0.00	1.10 1.50	96.0	0.0	0.0		96.0	6,796.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡根羽村 82.2 0 ~ 82.3 0	4.90 4.90	1.94 0.00	0.00	1.17 1.46	100.0	0.0	0.0		100.0	6,896.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡根羽村 82.3 0 ~ 82.4 0	4.90 6.55	1.90 0.00	0.00	1.10 1.45	100.0	0.0	0.0		100.0	6,996.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡根羽村 82.4 0 ~ 82.4 63	4.90 6.55	1.95 0.00	0.00	1.15 0.95	63.0	0.0	0.0		63.0	7,059.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡根羽村 82.4 63 ~ 82.4 88	3.25 6.55	2.50 0.00	0.00	0.75 0.75	0.0	0.0	25.0		25.0	7,084.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡根羽村 82.4 88 ~ 82.6 0	4.90 6.55	1.95 0.00	0.00	1.10 0.87	111.0	0.0	0.0		111.0	7,195.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡根羽村 82.6 0 ~ 82.6 52	4.90 4.90	1.95 0.00	0.00	1.10 0.87	52.0	0.0	0.0		52.0	7,247.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡根羽村 82.6 52 ~ 82.9 17	3.00 3.00	2.50 0.00	0.00	0.75 1.25	0.0	0.0	262.0		262.0	7,509.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0153 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長野県下伊那郡根羽村 82.9 17 ~ 83.0 0	4.90 4.90	2.50 0.00	0.00	0.60 1.10	83.0	0.0	0.0		83.0	7,592.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡根羽村 83.0 0 ~ 83.1 0	3.15 6.30	1.10 0.00	0.00	1.14 1.50	101.0	0.0	0.0		101.0	7,693.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡根羽村 83.1 0 ~ 83.2 50	3.15 6.30	1.93 0.00	0.00	1.10 0.95	152.0	0.0	0.0		152.0	7,845.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡根羽村 83.2 50 ~ 83.2 78	3.15 3.15	1.93 0.00	0.00	1.10 0.95	28.0	0.0	0.0		28.0	7,873.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡根羽村 83.2 78 ~ 83.3 82	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	0.75 1.25	0.0	0.0	100.0		100.0	7,973.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡根羽村 83.3 82 ~ 83.4 0	3.15 3.15	2.50 0.00	0.00	0.80 1.30	13.0	0.0	0.0		13.0	7,986.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡根羽村 83.4 0 ~ 83.5 0	3.15 3.15	3.10 0.00	0.00	0.90 1.08	106.0	0.0	0.0		106.0	8,092.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡根羽村 83.5 0 ~ 83.6 0	3.15 3.15	3.10 0.00	0.00	0.90 1.08	98.0	0.0	0.0		98.0	8,190.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡根羽村 83.6 0 ~ 83.7 0	3.15 3.15	3.00 0.00	0.00	1.00 1.30	98.0	0.0	0.0		98.0	8,288.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡根羽村 83.7 0 ~ 83.8 0	3.15 3.15	2.80 0.00	0.00	0.90 1.06	99.0	0.0	0.0		99.0	8,387.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡根羽村 83.8 0 ~ 83.9 50	3.15 3.15	3.06 0.00	0.00	0.90 1.30	150.0	0.0	0.0		150.0	8,537.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡根羽村 83.9 50 ~ 84.0 0	3.15 6.00	3.00 0.00	0.00	0.90 1.50	50.0	0.0	0.0		50.0	8,587.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡根羽村 84.0 0 ~ 84.0 52	4.50 6.00	3.10 0.00	0.00	0.90 3.75	52.0	0.0	0.0		52.0	8,639.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡根羽村 84.0 52 ~ 84.0 61	3.50 6.00	2.50 0.00	0.00	0.75 0.75	0.0	0.0	9.0		9.0	8,648.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0153 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長野県下伊那郡根羽村 84.0 61 ~ 84.2 0	4.50 6.00	0.00 0.00	0.00	1.00 0.90	138.0	0.0	0.0		138.0	8,786.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡根羽村 84.2 0 ~ 84.3 0	4.50 6.00	3.00 0.00	0.00	1.00 0.90	99.0	0.0	0.0		99.0	8,885.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡根羽村 84.3 0 ~ 84.4 0	4.50 6.00	3.00 0.00	0.00	1.00 1.00	107.0	0.0	0.0		107.0	8,992.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡根羽村 84.4 0 ~ 84.5 20	4.50 6.00	3.10 0.00	0.00	1.00 0.70	119.0	0.0	0.0		119.0	9,111.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡根羽村 84.5 20 ~ 84.6 6	4.50 4.50	3.10 0.00	0.00	1.00 1.20	84.0	0.0	0.0		84.0	9,195.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡根羽村 84.6 6 ~ 84.6 34	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	0.75 1.25	0.0	0.0	28.0		28.0	9,223.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡根羽村 84.6 34 ~ 84.7 16	4.50 4.50	2.30 0.00	0.00	1.00 1.10	78.0	0.0	0.0		78.0	9,301.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡根羽村 84.7 16 ~ 84.7 84	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 1.25	68.0	0.0	0.0		68.0	9,369.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡根羽村 84.7 84 ~ 84.9 0	4.50 4.50	2.20 0.00	0.00	1.00 1.43	114.0	0.0	0.0		114.0	9,483.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡根羽村 84.9 0 ~ 85.0 36	4.50 4.50	2.50 0.00	0.00	1.00 1.30	136.0	0.0	0.0		136.0	9,619.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡根羽村 85.0 36 ~ 85.0 54	3.25 3.25	2.50 2.50	0.00	0.75 0.75	0.0	0.0	18.0		18.0	9,637.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡根羽村 85.0 54 ~ 85.1 0	3.20 3.20	2.30 0.00	0.00	1.00 1.40	36.0	0.0	0.0		36.0	9,673.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡根羽村 85.1 0 ~ 85.2 0	3.20 3.20	0.00 2.90	0.00	1.45 1.00	107.0	0.0	0.0		107.0	9,780.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡根羽村 85.2 0 ~ 85.2 98	3.20 3.20	0.00 3.00	0.00	1.40 1.00	98.0	0.0	0.0		98.0	9,878.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0153 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長野県下伊那郡根羽村 85.2 98 ~ 85.3 16	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	1.25 0.75	0.0	0.0	19.0		19.0	9,897.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡根羽村 85.3 16 ~ 85.4 0	3.20 3.20	0.00 3.00	0.00	1.80 0.85	83.0	0.0	0.0		83.0	9,980.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡根羽村 85.4 0 ~ 85.5 0	3.20 3.20	0.00 3.20	0.00	2.20 1.80	99.0	0.0	0.0		99.0	10,079.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡根羽村 85.5 0 ~ 85.5 85	3.20 3.20	0.00 3.10	0.00	1.40 1.65	85.0	0.0	0.0		85.0	10,164.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡根羽村 85.5 85 ~ 85.5 98	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	1.25 0.75	0.0	0.0	13.0		13.0	10,177.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡根羽村 85.5 98 ~ 85.7 0	3.20 3.20	0.00 2.50	0.00	1.85 0.85	104.0	0.0	0.0		104.0	10,281.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡根羽村 85.7 0 ~ 85.8 0	3.20 3.20	0.00 2.00	0.00	1.40 1.00	98.0	0.0	0.0		98.0	10,379.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡根羽村 85.8 0 ~ 85.9 15	3.20 3.20	0.00 2.00	0.00	1.40 1.00	113.0	0.0	0.0		113.0	10,492.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡根羽村 85.9 15 ~ 85.9 30	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	1.25 0.75	0.0	0.0	15.0		15.0	10,507.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡根羽村 85.9 30 ~ 86.1 0	3.15 3.15	2.70 0.00	0.00	3.40 2.35	172.0	0.0	0.0		172.0	10,679.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡根羽村 86.1 0 ~ 86.2 0	3.15 3.15	2.00 0.00	0.00	0.90 1.40	99.0	0.0	0.0		99.0	10,778.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡根羽村 86.2 0 ~ 86.3 0	3.15 3.15	2.10 0.00	0.00	1.00 4.20	97.0	0.0	0.0		97.0	10,875.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡根羽村 86.3 0 ~ 86.4 0	3.15 3.15	2.60 0.00	0.00	7.90 1.17	98.0	0.0	0.0		98.0	10,973.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡根羽村 86.4 0 ~ 86.5 0	3.15 3.15	2.60 0.00	0.00	0.85 1.16	101.0	0.0	0.0		101.0	11,074.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0153 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長野県下伊那郡根羽村 86.5 0 ~ 86.6 0	3.15 3.15	2.10 0.00	0.00	1.00 3.00	100.0	0.0	0.0		100.0	11,174.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡根羽村 86.6 0 ~ 86.7 0	3.15 3.15	3.00 0.00	0.00	1.30 3.50	99.0	0.0	0.0		99.0	11,273.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡根羽村 86.7 0 ~ 86.8 0	3.15 3.15	3.00 0.00	0.00	1.40 3.50	98.0	0.0	0.0		98.0	11,371.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡根羽村 86.8 0 ~ 86.9 65	3.15 3.15	2.90 0.00	0.00	1.50 3.50	165.0	0.0	0.0		165.0	11,536.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡平谷村 86.9 65 ~ 87.0 0	3.15 3.15	3.50 0.00	0.00	1.50 1.35	43.0	0.0	0.0		43.0	11,579.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡平谷村 87.0 0 ~ 87.1 0	3.20 3.00	3.00 0.00	0.00	1.40 1.44	93.0	0.0	0.0		93.0	11,672.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡平谷村 87.1 0 ~ 87.2 0	3.20 3.20	2.30 0.00	0.00	1.40 1.50	88.0	0.0	0.0		88.0	11,760.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡平谷村 87.2 0 ~ 87.3 0	3.20 3.20	3.00 0.00	0.00	1.40 1.35	109.0	0.0	0.0		109.0	11,869.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡平谷村 87.3 0 ~ 87.4 0	3.20 3.20	2.40 0.00	0.00	1.40 1.50	97.0	0.0	0.0		97.0	11,966.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡平谷村 87.4 0 ~ 87.5 0	3.20 3.20	0.00 0.00	0.00	5.45 2.55	102.0	0.0	0.0		102.0	12,068.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡平谷村 87.5 0 ~ 87.6 0	3.20 3.20	3.00 0.00	0.00	1.50 3.26	102.0	0.0	0.0		102.0	12,170.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡平谷村 87.6 0 ~ 87.7 0	3.20 3.20	2.30 0.00	0.00	1.50 1.56	92.0	0.0	0.0		92.0	12,262.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡平谷村 87.7 0 ~ 87.8 0	3.20 3.20	2.30 0.00	0.00	1.50 1.46	91.0	0.0	0.0		91.0	12,353.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡平谷村 87.8 0 ~ 87.9 0	3.20 3.20	3.40 0.00	0.00	1.50 1.40	113.0	0.0	0.0		113.0	12,466.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0153 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長野県下伊那郡平谷村 87.9 0 ~ 88.0 0	3.20 3.20	2.60 0.00	0.00	1.50 1.40	100.0	0.0	0.0		100.0	12,566.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡平谷村 88.0 0 ~ 88.1 70	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	1.25 1.25	170.0	0.0	0.0		170.0	12,736.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡平谷村 88.1 70 ~ 88.1 77	4.75 2.75	1.50 2.00	0.00	0.50 1.00	0.0	0.0	7.0		7.0	12,743.0	コンクリート舗装	
長野県下伊那郡平谷村 88.1 77 ~ 88.4 0	3.25 5.13	2.00 2.50	0.00	0.50 1.00	221.0	0.0	0.0		221.0	12,964.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡平谷村 88.4 0 ~ 88.7 59	3.00 3.00	2.90 3.30	0.00	1.10 1.10	360.0	0.0	0.0		360.0	13,324.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡平谷村 88.7 59 ~ 88.8 0	3.00 3.00	2.00 2.00	0.00	1.25 1.25	0.0	0.0	41.0		41.0	13,365.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡平谷村 88.8 0 ~ 89.0 0	3.00 3.00	2.00 2.00	0.00	0.75 0.75	201.0	0.0	0.0		201.0	13,566.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡平谷村 89.0 0 ~ 89.2 0	3.00 3.00	2.35 2.30	0.00	0.95 1.00	202.0	0.0	0.0		202.0	13,768.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡平谷村 89.2 0 ~ 89.4 0	3.00 3.00	1.70 0.00	0.00	1.05 3.00	202.0	0.0	0.0		202.0	13,970.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡平谷村 89.4 0 ~ 89.6 0	3.00 3.00	2.95 0.00	0.00	1.05 1.30	203.0	0.0	0.0		203.0	14,173.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡平谷村 89.6 0 ~ 89.8 0	3.00 3.00	2.30 0.00	0.00	1.00 1.20	202.0	0.0	0.0		202.0	14,375.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡平谷村 89.8 0 ~ 90.0 0	3.00 3.00	2.20 0.00	0.00	1.10 1.20	203.0	0.0	0.0		203.0	14,578.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡平谷村 90.0 0 ~ 90.1 85	3.00 3.00	2.40 0.00	0.00	1.00 2.50	186.0	0.0	0.0		186.0	14,764.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡平谷村 90.1 85 ~ 90.1 90	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	1.50 1.50	5.0	0.0	0.0		5.0	14,769.0	コンクリート舗装	

実延長調書

第二表

路線名：0153 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長野県下伊那郡平谷村 90.1 90 ~ 90.2 0	3.00 3.00	2.40 0.00	0.00	1.00 2.50	11.0	0.0	0.0		11.0	14,780.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡平谷村 90.2 0 ~ 90.3 19	3.00 3.00	2.30 0.00	0.00	1.25 2.80	120.0	0.0	0.0		120.0	14,900.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡平谷村 90.3 19 ~ 90.4 1	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	82.0		82.0	14,982.0	コンクリート舗装	
長野県下伊那郡平谷村 90.4 1 ~ 90.6 0	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	0.40 0.40	203.0	0.0	0.0		203.0	15,185.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡平谷村 90.6 0 ~ 90.6 68	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	0.85 0.85	68.0	0.0	0.0		68.0	15,253.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡平谷村 90.6 68 ~ 90.6 81	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	0.0	0.0	13.0		13.0	15,266.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡平谷村 90.6 81 ~ 90.8 0	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	0.85 0.85	121.0	0.0	0.0		121.0	15,387.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡平谷村 90.8 0 ~ 91.0 0	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.80 1.50	201.0	0.0	0.0		201.0	15,588.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡平谷村 91.0 0 ~ 91.2 0	3.00 3.00	0.95 0.90	0.00	0.75 0.70	202.0	0.0	0.0		202.0	15,790.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡平谷村 91.2 0 ~ 91.3 9	3.00 3.00	1.35 0.00	0.00	0.70 0.90	112.0	0.0	0.0		112.0	15,902.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡平谷村 91.3 9 ~ 91.3 54	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	0.0	0.0	45.0		45.0	15,947.0	コンクリート舗装	
長野県下伊那郡平谷村 91.3 54 ~ 91.4 0	3.00 3.00	1.35 0.00	0.00	0.70 0.75	46.0	0.0	0.0		46.0	15,993.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡平谷村 91.4 0 ~ 91.6 0	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	3.30 0.75	202.0	0.0	0.0		202.0	16,195.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡平谷村 91.6 0 ~ 91.8 0	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.00 0.75	202.0	0.0	0.0		202.0	16,397.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0153 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長野県下伊那郡平谷村 91.8 0 ~ 92.0 0	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	0.85 3.45	203.0	0.0	0.0		203.0	16,600.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡平谷村 92.0 0 ~ 92.2 0	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.45 0.85	201.0	0.0	0.0		201.0	16,801.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡平谷村 92.2 0 ~ 92.2 22	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.40 0.70	22.0	0.0	0.0		22.0	16,823.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡平谷村 92.2 22 ~ 92.3 80	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	161.0		161.0	16,984.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡平谷村 92.3 80 ~ 92.4 53	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.80 1.20	71.0	0.0	0.0		71.0	17,055.0	コンクリート舗装	
長野県下伊那郡平谷村 92.4 53 ~ 92.5 80	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	0.50 1.50	0.0	0.0	128.0		128.0	17,183.0	コンクリート舗装	
長野県下伊那郡平谷村 92.5 80 ~ 92.6 47	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	0.90 0.90	68.0	0.0	0.0		68.0	17,251.0	コンクリート舗装	
長野県下伊那郡平谷村 92.6 47 ~ 92.7 43	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	0.0	0.0	97.0		97.0	17,348.0	コンクリート舗装	
長野県下伊那郡平谷村 92.7 43 ~ 92.9 42	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	2.50 0.90	204.0	0.0	0.0		204.0	17,552.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡平谷村 92.9 42 ~ 92.9 88	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	46.0		46.0	17,598.0	コンクリート舗装	
長野県下伊那郡平谷村 92.9 88 ~ 93.0 42	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	3.55 1.00	54.0	0.0	0.0		54.0	17,652.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡平谷村 93.0 42 ~ 93.1 53	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	0.50 1.05	0.0	0.0	112.0		112.0	17,764.0	コンクリート舗装	
長野県下伊那郡平谷村 93.1 53 ~ 93.2 0	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	3.55 1.00	47.0	0.0	0.0		47.0	17,811.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡平谷村 93.2 0 ~ 93.2 83	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.00 0.70	83.0	0.0	0.0		83.0	17,894.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名：0153 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長野県下伊那郡平谷村 93.2 83 ~ 93.3 69	3.00 3.00	0.00 1.50	0.00	0.75 0.75	0.0	0.0	87.0		87.0	17,981.0	コンクリート舗装	
長野県下伊那郡平谷村 93.3 69 ~ 93.6 0	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	0.85 0.75	235.0	0.0	0.0		235.0	18,216.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡平谷村 93.6 0 ~ 93.8 0	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.05 1.70	201.0	0.0	0.0		201.0	18,417.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡平谷村 93.8 0 ~ 94.0 0	3.00 3.00	5.25 2.15	0.00	0.95 1.95	202.0	0.0	0.0		202.0	18,619.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡平谷村 94.0 0 ~ 94.0 78	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	0.80 0.80	78.0	0.0	0.0		78.0	18,697.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡平谷村 94.0 78 ~ 94.1 3	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	0.0	0.0	27.0		27.0	18,724.0	コンクリート舗装	
長野県下伊那郡平谷村 94.1 3 ~ 94.2 0	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	0.80 0.80	98.0	0.0	0.0		98.0	18,822.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡平谷村 94.2 0 ~ 94.3 25	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	0.85 0.75	126.0	0.0	0.0		126.0	18,948.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡阿智村 94.3 25 ~ 94.4 0	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	0.85 0.75	65.0	0.0	0.0		65.0	19,013.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡阿智村 94.4 0 ~ 94.6 0	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	0.80 0.80	209.0	0.0	0.0		209.0	19,222.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡阿智村 94.6 0 ~ 94.7 77	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.50 1.60	177.0	0.0	0.0		177.0	19,399.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡阿智村 94.7 77 ~ 94.7 79	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.79 1.79	0.0	0.0	2.0		2.0	19,401.0	コンクリート舗装	
長野県下伊那郡阿智村 94.7 79 ~ 95.0 0	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	0.80 1.20	221.0	0.0	0.0		221.0	19,622.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡阿智村 95.0 0 ~ 95.2 0	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	0.70 0.60	200.0	0.0	0.0		200.0	19,822.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0153 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長野県下伊那郡阿智村 95.2 0 ~ 95.3 71	3.00 3.00	0.00 1.00	0.00	1.10 0.90	168.0	0.0	0.0		168.0	19,990.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡阿智村 95.3 71 ~ 95.3 76	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	1.25 1.25	0.0	0.0	5.0		5.0	19,995.0	コンクリート舗装	
長野県下伊那郡阿智村 95.3 76 ~ 95.6 0	3.25 3.25	2.20 0.00	0.00	0.90 0.95	221.0	0.0	0.0		221.0	20,216.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡阿智村 95.6 0 ~ 95.8 0	3.25 3.25	2.10 0.00	0.00	0.80 0.90	204.0	0.0	0.0		204.0	20,420.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡阿智村 95.8 0 ~ 96.0 74	3.25 3.25	2.30 0.00	0.00	0.85 0.90	276.0	0.0	0.0		276.0	20,696.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡阿智村 96.0 74 ~ 96.0 85	3.00 3.00	1.50 0.00	0.00	0.90 0.90	0.0	0.0	11.0		11.0	20,707.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡阿智村 96.0 85 ~ 96.2 0	3.25 3.25	2.40 0.00	0.00	2.55 2.55	117.0	0.0	0.0		117.0	20,824.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡阿智村 96.2 0 ~ 96.3 0	3.25 3.25	2.30 0.00	0.00	1.10 1.10	99.0	0.0	0.0		99.0	20,923.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡阿智村 96.3 0 ~ 96.4 0	3.25 3.25	2.30 0.00	0.00	1.10 1.10	101.0	0.0	0.0		101.0	21,024.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡阿智村 96.4 0 ~ 96.6 0	3.25 3.25	0.70 1.90	0.00	1.16 1.10	202.0	0.0	0.0		202.0	21,226.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡阿智村 96.6 0 ~ 96.7 72	3.00 3.00	0.00 2.65	0.00	1.80 1.15	170.0	0.0	0.0		170.0	21,396.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡阿智村 96.7 72 ~ 96.7 90	3.00 3.00	0.90 1.50	0.00	0.75 1.00	0.0	0.0	18.0		18.0	21,414.0	コンクリート舗装	
長野県下伊那郡阿智村 96.7 90 ~ 97.0 0	3.00 3.00	0.00 1.80	0.00	1.20 1.25	211.0	0.0	0.0		211.0	21,625.0	コンクリート舗装	
長野県下伊那郡阿智村 97.0 0 ~ 97.2 0	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.80 0.00	199.0	0.0	0.0		199.0	21,824.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名：0153 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長野県下伊那郡阿智村 97.2 0 ~ 97.4 6	3.00 3.00	0.00 1.90	0.00	1.10 1.15	204.0	0.0	0.0		204.0	22,028.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡阿智村 97.4 6 ~ 97.4 26	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.75 1.00	0.0	0.0	20.0		20.0	22,048.0	コンクリート舗装	
長野県下伊那郡阿智村 97.4 26 ~ 97.6 0	3.00 3.00	0.00 2.45	0.00	1.50 1.30	174.0	0.0	0.0		174.0	22,222.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡阿智村 97.6 0 ~ 97.7 81	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.65 1.20	181.0	1.0	0.0		182.0	22,404.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡阿智村 97.7 81 ~ 98.4 21	3.00 3.00	0.00 1.60	0.00	1.20 0.50	1.0	641.0	0.0		642.0	23,046.0	コンクリート舗装	
長野県下伊那郡阿智村 98.4 21 ~ 98.4 27	3.00 3.00	1.10 1.10	0.00	0.50 0.50	6.0	0.0	0.0		6.0	23,052.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡阿智村 98.4 27 ~ 98.4 95	3.00 3.00	0.00 1.50	0.00	0.50 1.00	0.0	0.0	68.0		68.0	23,120.0	コンクリート舗装	
長野県下伊那郡阿智村 98.4 95 ~ 98.6 0	3.00 3.00	1.10 1.10	0.00	0.50 0.50	105.0	0.0	0.0		105.0	23,225.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡阿智村 98.6 0 ~ 98.8 0	3.00 3.00	0.00 1.80	0.00	1.30 1.20	199.0	0.0	0.0		199.0	23,424.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡阿智村 98.8 0 ~ 99.0 0	3.00 3.00	0.00 2.65	0.00	1.70 1.10	202.0	0.0	0.0		202.0	23,626.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡阿智村 99.0 0 ~ 99.1 48	3.00 3.00	0.00 1.95	0.00	1.70 1.25	146.0	0.0	0.0		146.0	23,772.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡阿智村 99.1 48 ~ 99.1 88	3.00 3.00	0.00 1.80	0.00	0.75 1.00	0.0	0.0	40.0		40.0	23,812.0	コンクリート舗装	
長野県下伊那郡阿智村 99.1 88 ~ 99.3 63	3.00 3.00	0.00 1.85	0.00	0.85 1.20	174.0	0.0	0.0		174.0	23,986.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡阿智村 99.3 63 ~ 99.4 10	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	0.88 1.00	0.0	0.0	48.0		48.0	24,034.0	コンクリート舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0153 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長野県下伊那郡阿智村 99.4 10 ~ 99.5 0	3.00 3.00	0.00 1.50	0.00	0.75 0.90	88.0	0.0	0.0		88.0	24,122.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡阿智村 99.5 0 ~ 99.6 0	3.25 3.25	0.00 1.90	0.00	1.85 1.15	102.0	0.0	0.0		102.0	24,224.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡阿智村 99.6 0 ~ 99.7 0	3.25 3.25	0.00 1.90	0.00	1.85 1.15	100.0	0.0	0.0		100.0	24,324.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡阿智村 99.7 0 ~ 99.7 96	3.00 3.00	0.00 1.50	0.00	0.75 0.95	96.0	0.0	0.0		96.0	24,420.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡阿智村 99.7 96 ~ 99.8 36	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	0.75 1.50	0.0	0.0	38.0		38.0	24,458.0	コンクリート舗装	
長野県下伊那郡阿智村 99.8 36 ~ 100.0 0	3.00 3.00	0.00 1.50	0.00	0.75 0.95	165.0	0.0	0.0		165.0	24,623.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡阿智村 100.0 0 ~ 100.0 13	3.00 3.00	0.00 2.08	0.00	1.20 1.15	13.0	0.0	0.0		13.0	24,636.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡阿智村 100.0 13 ~ 100.0 59	3.00 3.00	0.00 1.80	0.00	0.75 1.20	0.0	0.0	46.0		46.0	24,682.0	コンクリート舗装	
長野県下伊那郡阿智村 100.0 59 ~ 100.2 0	3.00 3.00	0.00 2.08	0.00	1.20 1.15	141.0	0.0	0.0		141.0	24,823.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡阿智村 100.2 0 ~ 100.2 98	3.00 3.00	0.00 2.01	0.00	1.20 1.15	98.0	0.0	0.0		98.0	24,921.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡阿智村 100.2 98 ~ 100.3 10	3.00 3.00	0.00 1.80	0.00	0.75 1.20	0.0	0.0	12.0		12.0	24,933.0	コンクリート舗装	
長野県下伊那郡阿智村 100.3 10 ~ 100.6 0	3.00 3.00	0.00 2.05	0.00	5.83 1.17	292.0	0.0	0.0		292.0	25,225.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡阿智村 100.6 0 ~ 100.8 50	3.00 3.00	0.00 1.90	0.00	1.15 1.15	250.0	0.0	0.0		250.0	25,475.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡阿智村 100.8 50 ~ 100.9 0	3.00 6.00	0.00 1.95	0.00	0.50 1.35	50.0	0.0	0.0		50.0	25,525.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0153 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長野県下伊那郡阿智村 100.9 0 ~ 101.0 0	6.00 3.00	0.00 1.75	0.00	0.50 1.35	100.0	0.0	0.0		100.0	25,625.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡阿智村 101.0 0 ~ 101.2 0	6.00 3.00	0.00 1.90	0.00	0.60 1.12	200.0	0.0	0.0		200.0	25,825.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡阿智村 101.2 0 ~ 101.4 0	6.00 3.00	0.00 2.10	0.00	0.60 1.14	200.0	0.0	0.0		200.0	26,025.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡阿智村 101.4 0 ~ 101.4 81	6.00 3.00	0.00 1.87	0.00	0.55 1.25	81.0	0.0	0.0		81.0	26,106.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡阿智村 101.4 81 ~ 101.4 98	6.00 3.00	0.00 1.87	0.00	0.55 1.25	17.0	0.0	0.0		17.0	26,123.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡阿智村 101.4 98 ~ 101.5 28	3.00 3.00	0.00 1.80	0.00	0.75 1.50	0.0	0.0	30.0		30.0	26,153.0	コンクリート舗装	
長野県下伊那郡阿智村 101.5 28 ~ 101.6 18	6.00 3.00	0.00 1.87	0.00	0.55 1.25	91.0	0.0	0.0		91.0	26,244.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡阿智村 101.6 18 ~ 101.6 58	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	0.75 1.50	0.0	0.0	40.0		40.0	26,284.0	コンクリート舗装	
長野県下伊那郡阿智村 101.6 58 ~ 101.6 66	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	0.75 1.50	2.0	6.0	0.0		8.0	26,292.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡阿智村 101.6 66 ~ 101.8 70	3.00 3.00	0.00 1.60	0.00	1.20 0.50	0.0	206.0	0.0		206.0	26,498.0	コンクリート舗装	
長野県下伊那郡阿智村 101.8 70 ~ 101.8 85	3.00 3.00	0.72 1.65	0.00	0.52 0.50	5.0	10.0	0.0		15.0	26,513.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡阿智村 101.8 85 ~ 101.9 42	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	0.50 1.00	0.0	0.0	56.0		56.0	26,569.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡阿智村 101.9 42 ~ 102.0 0	3.00 3.00	0.72 1.65	0.00	0.52 0.50	62.0	0.0	0.0		62.0	26,631.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡阿智村 102.0 0 ~ 102.0 81	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.35 3.11	81.0	0.0	0.0		81.0	26,712.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0153 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長野県下伊那郡阿智村 102.0 81 ~ 102.1 59	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	0.50 1.00	0.0	0.0	82.0		82.0	26,794.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡阿智村 102.1 59 ~ 102.2 0	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.35 3.11	33.0	0.0	0.0		33.0	26,827.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡阿智村 102.2 0 ~ 102.2 70	3.00 3.00	0.00 1.97	0.00	0.48 1.11	70.0	0.0	0.0		70.0	26,897.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡阿智村 102.2 70 ~ 102.3 67	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	0.50 1.00	0.0	0.0	98.0		98.0	26,995.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡阿智村 102.3 67 ~ 102.4 0	3.00 3.00	0.00 1.97	0.00	0.48 1.11	32.0	0.0	0.0		32.0	27,027.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡阿智村 102.4 0 ~ 102.4 50	6.00 3.00	0.00 1.84	0.00	0.48 1.15	50.0	0.0	0.0		50.0	27,077.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡阿智村 102.4 50 ~ 102.6 0	6.00 3.00	0.00 1.94	0.00	1.90 1.13	149.0	0.0	0.0		149.0	27,226.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡阿智村 102.6 0 ~ 102.6 57	6.00 3.00	0.30 1.94	0.00	1.90 1.13	57.0	0.0	0.0		57.0	27,283.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡阿智村 102.6 57 ~ 102.7 44	6.75 3.00	0.00 1.70	0.00	0.50 1.00	0.0	0.0	87.0		87.0	27,370.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡阿智村 102.7 44 ~ 102.8 0	6.00 3.00	0.30 1.94	0.00	1.90 1.13	56.0	0.0	0.0		56.0	27,426.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡阿智村 102.8 0 ~ 102.8 22	6.00 3.00	0.40 2.10	0.00	0.77 1.00	22.0	0.0	0.0		22.0	27,448.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡阿智村 102.8 22 ~ 102.8 87	6.50 3.00	0.00 1.80	0.00	0.25 1.00	0.0	0.0	65.0		65.0	27,513.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡阿智村 102.8 87 ~ 103.0 0	6.00 3.00	0.40 2.10	0.00	0.77 1.00	114.0	0.0	0.0		114.0	27,627.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡阿智村 103.0 0 ~ 103.0 30	6.00 3.00	0.00 2.00	0.00	1.12 1.07	30.0	0.0	0.0		30.0	27,657.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0153 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長野県下伊那郡阿智村 103.0 30 ~ 103.0 77	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	1.12 1.07	47.0	0.0	0.0		47.0	27,704.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡阿智村 103.0 77 ~ 103.2 51	3.00 3.00	0.00 1.70	0.00	0.50 1.00	0.0	0.0	175.0		175.0	27,879.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡阿智村 103.2 51 ~ 103.2 73	3.00 3.00	0.00 1.70	0.00	0.50 1.00	22.0	0.0	0.0		22.0	27,901.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡阿智村 103.2 73 ~ 103.3 49	3.00 3.00	0.00 1.70	0.00	0.50 1.00	0.0	0.0	76.0		76.0	27,977.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡阿智村 103.3 49 ~ 103.3 50	3.00 3.00	0.00 1.70	0.00	0.50 1.00	1.0	0.0	0.0		1.0	27,978.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡阿智村 103.3 50 ~ 103.6 10	3.00 3.00	0.00 1.60	0.00	1.30 0.50	0.0	263.0	0.0		263.0	28,241.0	コンクリート舗装	
長野県下伊那郡阿智村 103.6 10 ~ 103.6 27	3.00 3.00	0.00 1.60	0.00	0.55 0.55	11.0	0.0	6.0		17.0	28,258.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡阿智村 103.6 27 ~ 103.7 65	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	134.0		134.0	28,392.0	コンクリート舗装	
長野県下伊那郡阿智村 103.7 65 ~ 103.8 27	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	0.50 0.50	6.0	0.0	54.0		60.0	28,452.0	コンクリート舗装	
長野県下伊那郡阿智村 103.8 27 ~ 103.8 35	3.00 3.00	0.00 1.55	0.00	0.50 0.50	3.0	5.0	0.0		8.0	28,460.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡阿智村 103.8 35 ~ 104.0 44	3.00 3.00	0.00 1.60	0.00	1.30 0.50	39.0	171.0	0.0		210.0	28,670.0	コンクリート舗装	
長野県下伊那郡阿智村 104.0 44 ~ 104.1 61	3.00 3.00	0.00 1.55	0.00	0.50 0.50	117.0	0.0	0.0		117.0	28,787.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡阿智村 104.1 61 ~ 104.5 38	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	0.50 1.00	0.0	0.0	384.0		384.0	29,171.0	コンクリート舗装	
長野県下伊那郡阿智村 104.5 38 ~ 104.6 0	3.00 3.00	0.00 1.50	0.00	0.50 0.50	55.0	0.0	0.0		55.0	29,226.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0153 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長野県下伊那郡阿智村 104.6 0 ~ 104.7 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.20 7.30	101.0	0.0	0.0		101.0	29,327.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡阿智村 104.7 0 ~ 104.8 0	6.50 3.25	0.00 1.80	0.00	0.80 1.15	95.0	0.0	0.0		95.0	29,422.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡阿智村 104.8 0 ~ 104.8 22	6.75 3.25	0.00 1.80	0.00	0.80 1.15	22.0	0.0	0.0		22.0	29,444.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡阿智村 104.8 22 ~ 104.9 16	6.50 3.00	0.00 2.00	0.00	0.40 0.75	0.0	0.0	96.0		96.0	29,540.0	コンクリート舗装	
長野県下伊那郡阿智村 104.9 16 ~ 105.0 65	7.00 3.50	0.00 1.80	0.00	1.30 1.20	149.0	0.0	0.0		149.0	29,689.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡阿智村 105.0 65 ~ 105.0 89	7.75 4.50	0.00 2.00	0.00	0.75 1.40	0.0	0.0	24.0		24.0	29,713.0	コンクリート舗装	
長野県下伊那郡阿智村 105.0 89 ~ 105.2 4	7.10 3.50	0.00 2.00	0.00	0.70 1.40	120.0	0.0	0.0		120.0	29,833.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡阿智村 105.2 4 ~ 105.2 33	7.75 4.50	2.00 2.00	0.00	0.75 1.50	0.0	0.0	29.0		29.0	29,862.0	コンクリート舗装	
長野県下伊那郡阿智村 105.2 33 ~ 105.4 0	7.10 3.50	0.00 2.00	0.00	0.70 1.40	169.0	0.0	0.0		169.0	30,031.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡阿智村 105.4 0 ~ 105.6 0	6.15 3.00	0.00 2.00	0.00	1.10 1.10	201.0	0.0	0.0		201.0	30,232.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡阿智村 105.6 0 ~ 105.7 0	6.00 3.00	0.00 1.90	0.00	1.10 1.10	109.0	0.0	0.0		109.0	30,341.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡阿智村 105.7 0 ~ 105.8 0	3.00 3.00	1.70 0.00	0.00	0.70 1.00	93.0	0.0	0.0		93.0	30,434.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡阿智村 105.8 0 ~ 105.8 94	3.00 3.00	1.70 0.00	0.00	0.70 1.00	94.0	0.0	0.0		94.0	30,528.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡阿智村 105.8 94 ~ 106.0 29	3.00 3.00	1.50 1.50	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	135.0		135.0	30,663.0	コンクリート舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0153 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長野県下伊那郡阿智村 106.0 29 ~ 106.2 0	3.00 3.00	1.50 0.00	0.00	0.50 0.45	174.0	0.0	0.0		174.0	30,837.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡阿智村 106.2 0 ~ 106.3 28	3.00 3.00	0.00 1.65	0.00	1.10 0.75	128.0	0.0	0.0		128.0	30,965.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡阿智村 106.3 28 ~ 106.3 71	3.00 3.00	0.00 1.42	0.00	0.75 0.75	0.0	0.0	43.0		43.0	31,008.0	コンクリート舗装	
長野県下伊那郡阿智村 106.3 71 ~ 106.5 38	3.00 3.00	0.00 1.70	0.00	1.00 0.90	170.0	0.0	0.0		170.0	31,178.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡阿智村 106.5 38 ~ 106.5 62	3.00 3.15	0.00 1.40	0.00	0.75 0.75	0.0	0.0	24.0		24.0	31,202.0	コンクリート舗装	
長野県下伊那郡阿智村 106.5 62 ~ 106.8 0	3.50 3.50	0.00 1.50	0.00	1.10 0.80	243.0	0.0	0.0		243.0	31,445.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡阿智村 106.8 0 ~ 107.0 0	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	1.20 0.70	200.0	0.0	0.0		200.0	31,645.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡阿智村 107.0 0 ~ 107.2 0	3.00 3.00	0.00 1.50	0.00	1.10 0.80	203.0	0.0	0.0		203.0	31,848.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡阿智村 107.2 0 ~ 107.2 92	3.25 3.25	0.00 1.70	0.00	0.90 0.70	92.0	0.0	0.0		92.0	31,940.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡阿智村 107.2 92 ~ 107.3 87	3.15 3.15	0.00 1.45	0.00	0.35 0.35	0.0	0.0	95.0		95.0	32,035.0	コンクリート舗装	
長野県下伊那郡阿智村 107.3 87 ~ 107.4 16	3.00 3.00	0.00 1.50	0.00	0.90 0.80	31.0	0.0	0.0		31.0	32,066.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡阿智村 107.4 16 ~ 107.4 51	3.50 3.25	0.00 1.40	0.00	3.15 0.60	0.0	0.0	35.0		35.0	32,101.0	コンクリート舗装	
長野県下伊那郡阿智村 107.4 51 ~ 107.5 60	3.00 3.00	0.00 1.50	0.00	0.90 0.80	111.0	0.0	0.0		111.0	32,212.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡阿智村 107.5 60 ~ 107.5 98	3.25 3.25	0.00 1.45	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	38.0		38.0	32,250.0	コンクリート舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0153 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長野県下伊那郡阿智村 107.5 98 ~ 107.8 0	3.00 3.00	0.00 1.50	0.00	0.80 0.80	204.0	0.0	0.0		204.0	32,454.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡阿智村 107.8 0 ~ 108.0 0	3.00 3.00	0.00 1.70	0.00	1.10 0.70	202.0	0.0	0.0		202.0	32,656.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡阿智村 108.0 0 ~ 108.2 0	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	1.20 0.70	204.0	0.0	0.0		204.0	32,860.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡阿智村 108.2 0 ~ 108.4 0	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.20 0.70	200.0	0.0	0.0		200.0	33,060.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡阿智村 108.4 0 ~ 108.5 0	3.25 3.25	1.15 1.60	0.00	1.15 1.55	101.0	0.0	0.0		101.0	33,161.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡阿智村 108.5 0 ~ 108.6 0	3.00 3.00	0.00 1.35	0.00	0.85 0.90	100.0	0.0	0.0		100.0	33,261.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡阿智村 108.6 0 ~ 108.8 0	3.00 3.00	0.70 2.05	0.00	0.85 0.90	204.0	0.0	0.0		204.0	33,465.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡阿智村 108.8 0 ~ 108.9 88	3.75 3.75	1.40 1.70	0.00	0.70 0.85	187.0	0.0	0.0		187.0	33,652.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡阿智村 108.9 88 ~ 109.1 91	3.15 3.15	0.00 1.42	0.00	0.35 0.35	0.0	0.0	204.0		204.0	33,856.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡阿智村 109.1 91 ~ 109.4 0	3.75 3.75	0.00 0.00	0.00	0.85 0.75	211.0	0.0	0.0		211.0	34,067.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡阿智村 109.4 0 ~ 109.5 0	3.50 3.50	2.00 0.00	0.00	4.50 0.90	103.0	0.0	0.0		103.0	34,170.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡阿智村 109.5 0 ~ 109.6 0	3.25 3.25	1.80 0.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	34,270.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡阿智村 109.6 0 ~ 109.8 0	3.25 3.25	1.80 0.00	0.00	1.25 1.25	203.0	0.0	0.0		203.0	34,473.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡阿智村 109.8 0 ~ 110.0 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.20 1.10	202.0	0.0	0.0		202.0	34,675.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0153 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長野県下伊那郡阿智村 110.0 0 ~ 110.2 0	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	1.30 1.00	202.0	0.0	0.0		202.0	34,877.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡阿智村 110.2 0 ~ 110.4 0	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	11.50 0.90	202.0	0.0	0.0		202.0	35,079.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡阿智村 110.4 0 ~ 110.6 0	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	1.20 0.95	202.0	0.0	0.0		202.0	35,281.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡阿智村 110.6 0 ~ 110.8 0	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	1.25 1.00	211.0	0.0	0.0		211.0	35,492.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡阿智村 110.8 0 ~ 111.0 0	3.25 3.25	0.00 1.40	0.00	0.90 0.25	193.0	0.0	0.0		193.0	35,685.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡阿智村 111.0 0 ~ 111.1 5	3.00 3.00	0.00 1.30	0.00	2.60 0.60	121.0	0.0	0.0		121.0	35,806.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡阿智村 111.1 5 ~ 111.1 23	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.75 0.75	0.0	0.0	18.0		18.0	35,824.0	コンクリート舗装	
長野県下伊那郡阿智村 111.1 23 ~ 111.2 0	3.00 3.00	0.00 1.30	0.00	2.60 0.60	68.0	0.0	0.0		68.0	35,892.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡阿智村 111.2 0 ~ 111.3 0	3.50 3.50	0.00 2.00	0.00	1.45 0.85	102.0	0.0	0.0		102.0	35,994.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡阿智村 111.3 0 ~ 111.3 9	3.25 3.25	0.00 1.00	0.00	0.75 0.75	0.0	0.0	9.0		9.0	36,003.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡阿智村 111.3 9 ~ 111.4 0	3.50 3.50	0.00 2.00	0.00	1.45 0.85	87.0	0.0	0.0		87.0	36,090.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡阿智村 111.4 0 ~ 111.6 0	3.50 3.50	0.00 2.00	0.00	1.20 0.90	197.0	0.0	0.0		197.0	36,287.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡阿智村 111.6 0 ~ 111.8 0	3.50 3.50	0.00 1.90	0.00	5.00 0.90	211.0	0.0	0.0		211.0	36,498.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡阿智村 111.8 0 ~ 111.8 73	3.50 3.50	2.70 2.50	0.00	0.80 0.80	73.0	0.0	0.0		73.0	36,571.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名：0153 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長野県下伊那郡阿智村 111.8 73 ~ 112.0 0	5.00 3.50	2.35 2.65	0.00	0.75 0.70	126.0	0.0	0.0		126.0	36,697.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡阿智村 112.0 0 ~ 112.0 7	5.00 3.50	2.35 2.65	0.00	0.75 0.70	7.0	0.0	0.0		7.0	36,704.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡阿智村 112.0 7 ~ 112.2 0	3.50 3.50	2.65 4.07	0.00	0.75 1.05	207.0	0.0	0.0		207.0	36,911.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡阿智村 112.2 0 ~ 112.2 23	3.50 3.50	2.65 4.20	0.00	0.70 0.80	23.0	0.0	0.0		23.0	36,934.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡阿智村 112.2 23 ~ 112.4 0	3.50 3.50	2.25 0.00	0.00	0.75 1.00	157.0	0.0	0.0		157.0	37,091.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡阿智村 112.4 0 ~ 112.6 0	2.75 2.75	0.00 0.00	0.00	0.30 0.70	205.0	0.0	0.0		205.0	37,296.0	アスファルト舗装	
長野県下伊那郡阿智村 112.6 0 ~ 112.8 5	2.75 2.75	0.00 0.00	0.00	0.80 0.70	212.0	0.0	0.0		212.0	37,508.0	アスファルト舗装	
長野県飯田市 112.8 5 ~ 113.0 0	2.75 2.75	0.00 0.00	0.00	0.80 0.70	209.0	0.0	0.0		209.0	37,717.0	アスファルト舗装	
長野県飯田市 113.0 0 ~ 113.2 0	2.75 2.75	0.00 0.00	0.00	0.70 0.45	204.0	0.0	0.0		204.0	37,921.0	アスファルト舗装	
長野県飯田市 113.2 0 ~ 113.3 0	2.75 2.75	0.00 0.00	0.00	0.90 0.55	96.0	0.0	0.0		96.0	38,017.0	アスファルト舗装	
長野県飯田市 113.3 0 ~ 113.5 20	3.50 3.50	3.00 3.00	0.00	0.70 0.70	220.0	0.0	0.0		220.0	38,237.0	アスファルト舗装	
長野県飯田市 113.5 20 ~ 113.9 57	3.50 3.50	4.00 3.00	0.00	1.50 1.50	437.0	0.0	0.0		437.0	38,674.0	アスファルト舗装	
長野県飯田市 113.9 57 ~ 114.1 0	3.50 3.50	4.00 0.00	0.00	1.50 1.50	143.0	0.0	0.0		143.0	38,817.0	アスファルト舗装	
長野県飯田市 114.1 0 ~ 114.2 90	3.50 3.50	4.00 0.00	0.00	1.50 1.50	190.0	0.0	0.0		190.0	39,007.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名：0153 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長野県飯田市 114.2 90 ~ 114.3 70	3.50 3.50	4.00 0.00	0.00	1.50 1.50	80.0	0.0	0.0		80.0	39,087.0	アスファルト舗装	
長野県飯田市 114.3 70 ~ 114.6 18	3.50 3.50	4.00 4.00	0.00	1.50 1.50	248.0	0.0	0.0		248.0	39,335.0	アスファルト舗装	
長野県飯田市 114.6 18 ~ 115.0 0	3.50 3.50	4.00 4.00	0.00	1.50 1.50	382.0	0.0	0.0		382.0	39,717.0	アスファルト舗装	
長野県飯田市 115.0 0 ~ 115.2 0	3.50 3.50	4.20 4.50	0.00	0.70 0.70	489.0	0.0	5.0		494.0	40,211.0	アスファルト舗装	
長野県飯田市 115.2 0 ~ 115.3 23	3.00 3.00	0.00 1.20	0.00	0.70 0.30	126.0	0.0	0.0		126.0	40,337.0	アスファルト舗装	
長野県飯田市 115.3 23 ~ 115.3 31	3.00 3.00	0.00 1.50	0.00	0.98 0.98	0.0	0.0	8.0		8.0	40,345.0	アスファルト舗装	
長野県飯田市 115.3 31 ~ 115.4 0	3.00 3.00	0.00 1.20	0.00	0.70 0.30	62.0	0.0	0.0		62.0	40,407.0	排水性舗装	
長野県飯田市 115.4 0 ~ 115.5 7	3.00 3.00	0.60 1.40	0.00	0.80 0.30	106.0	0.0	0.0		106.0	40,513.0	排水性舗装	
長野県飯田市 115.5 7 ~ 115.5 12	3.00 3.00	2.10 2.10	0.00	1.00 1.00	0.0	0.0	5.0		5.0	40,518.0	排水性舗装	
長野県飯田市 115.5 12 ~ 115.6 18	3.00 3.00	0.50 1.25	0.00	0.70 0.40	104.0	0.0	0.0		104.0	40,622.0	排水性舗装	
長野県飯田市 115.6 18 ~ 115.6 23	3.00 3.00	0.00 1.20	0.00	0.75 0.75	0.0	0.0	5.0		5.0	40,627.0	排水性舗装	
長野県飯田市 115.6 23 ~ 115.8 0	3.50 3.50	0.00 1.10	0.00	0.40 0.40	174.0	0.0	0.0		174.0	40,801.0	排水性舗装	
長野県飯田市 115.8 0 ~ 116.0 0	3.50 3.50	0.00 1.60	0.00	0.40 0.40	195.0	0.0	0.0		195.0	40,996.0	排水性舗装	
長野県飯田市 116.0 0 ~ 116.2 0	3.25 3.25	0.00 1.80	0.00	0.90 0.30	198.0	0.0	0.0		198.0	41,194.0	排水性舗装	

実延長調書

第二表

路線名：0153 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長野県飯田市 116.2 0 ~ 116.2 82	3.00 3.00	0.00 1.20	0.00	1.00 0.80	82.0	0.0	0.0		82.0	41,276.0	アスファルト舗装	
長野県飯田市 116.2 82 ~ 116.3 0	3.00 3.00	0.00 1.20	0.00	1.00 0.80	17.0	0.0	0.0		17.0	41,293.0	アスファルト舗装	
長野県飯田市 116.3 0 ~ 116.3 41	3.25 3.25	0.00 1.40	0.00	0.40 0.90	41.0	0.0	0.0		41.0	41,334.0	アスファルト舗装	
長野県飯田市 116.3 41 ~ 116.4 0	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	0.40 0.90	55.0	0.0	0.0		55.0	41,389.0	アスファルト舗装	
長野県飯田市 116.4 0 ~ 116.5 0	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.40 0.90	104.0	0.0	0.0		104.0	41,493.0	アスファルト舗装	
長野県飯田市 116.5 0 ~ 116.6 0	3.00 3.00	0.00 1.50	0.00	1.00 0.60	93.0	0.0	0.0		93.0	41,586.0	アスファルト舗装	
長野県飯田市 116.6 0 ~ 116.8 0	3.00 3.00	0.00 2.30	0.00	1.00 0.60	204.0	0.0	0.0		204.0	41,790.0	アスファルト舗装	
長野県飯田市 116.8 0 ~ 117.0 0	3.00 3.00	0.00 0.80	0.00	0.80 2.10	193.0	0.0	0.0		193.0	41,983.0	アスファルト舗装	
長野県飯田市 117.0 0 ~ 117.1 42	3.00 3.00	0.00 2.80	0.00	0.80 0.80	143.0	0.0	0.0		143.0	42,126.0	アスファルト舗装	
長野県飯田市 117.1 42 ~ 117.1 52	3.00 3.00	0.00 2.20	0.00	0.80 0.80	0.0	0.0	10.0		10.0	42,136.0	アスファルト舗装	
長野県飯田市 117.1 52 ~ 117.4 0	3.00 3.00	0.00 2.60	0.00	1.80 0.90	238.0	0.0	0.0		238.0	42,374.0	アスファルト舗装	
長野県飯田市 117.4 0 ~ 117.5 0	3.25 3.25	0.00 3.90	0.00	1.20 0.80	99.0	0.0	0.0		99.0	42,473.0	排水性舗装	
長野県飯田市 117.5 0 ~ 117.6 0	2.75 2.75	1.00 0.00	0.00	0.05 0.45	102.0	0.0	0.0		102.0	42,575.0	排水性舗装	
長野県飯田市 117.6 0 ~ 117.8 0	2.75 2.75	0.50 0.50	0.00	0.55 0.45	204.0	0.0	0.0		204.0	42,779.0	排水性舗装	

実延長調書

第二表

路線名：0153 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長野県飯田市 117.8 0 ~ 118.0 0	2.75 2.75	0.50 0.50	0.00	0.50 0.60	194.0	0.0	0.0		194.0	42,973.0	排水性舗装	
長野県飯田市 118.0 0 ~ 118.2 0	2.75 2.75	0.50 1.20	0.00	0.60 0.20	198.0	0.0	0.0		198.0	43,171.0	排水性舗装	
長野県飯田市 118.2 0 ~ 118.4 0	2.75 2.75	1.90 3.50	0.00	0.70 0.20	193.0	0.0	0.0		193.0	43,364.0	排水性舗装	
長野県飯田市 118.4 0 ~ 118.4 88	2.75 2.75	1.70 0.50	0.00	0.75 1.30	88.0	0.0	0.0		88.0	43,452.0	排水性舗装	
長野県飯田市 118.4 88 ~ 118.4 93	2.75 2.75	2.00 0.00	0.00	0.80 0.80	0.0	0.0	5.0		5.0	43,457.0	排水性舗装	
長野県飯田市 118.4 93 ~ 118.6 0	2.75 2.75	1.70 0.50	0.00	0.75 1.30	108.0	0.0	0.0		108.0	43,565.0	排水性舗装	
長野県飯田市 118.6 0 ~ 118.6 54	2.75 2.75	1.75 0.00	0.00	0.60 0.90	54.0	0.0	0.0		54.0	43,619.0	排水性舗装	
長野県飯田市 118.6 54 ~ 118.6 58	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	0.55 0.55	0.0	0.0	4.0		4.0	43,623.0	排水性舗装	
長野県飯田市 118.6 58 ~ 118.8 0	2.75 2.75	1.75 0.00	0.00	0.60 0.90	140.0	0.0	0.0		140.0	43,763.0	排水性舗装	
長野県飯田市 118.8 0 ~ 119.0 0	2.75 2.75	1.00 0.75	0.00	0.60 0.50	196.0	0.0	0.0		196.0	43,959.0	排水性舗装	
長野県飯田市 119.0 0 ~ 119.2 0	2.75 2.75	1.00 1.20	0.00	0.60 0.55	200.0	0.0	0.0		200.0	44,159.0	排水性舗装	
長野県飯田市 119.2 0 ~ 119.3 78	2.75 2.75	1.10 1.10	0.00	0.40 0.20	174.0	0.0	0.0		174.0	44,333.0	排水性舗装	
長野県飯田市 119.3 78 ~ 119.3 103	8.00 6.50	0.80 0.00	0.00	0.40 1.00	25.0	0.0	0.0		25.0	44,358.0	排水性舗装	
長野県飯田市 119.3 103 ~ 119.3 109	3.25 3.25	2.30 2.30	0.00	2.00 0.50	0.0	0.0	6.0		6.0	44,364.0	排水性舗装	

実延長調書

第二表

路線名：0153 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長野県飯田市 119.3 109 ~ 119.4 0	3.25 3.25	0.80 1.10	0.00	0.75 0.75	8.0	0.0	0.0		8.0	44,372.0	排水性舗装	
長野県飯田市 119.4 0 ~ 119.5 0	7.80 6.15	3.80 3.50	1.00	0.75 0.75	89.0	0.0	0.0		89.0	44,461.0	排水性舗装	
長野県飯田市 119.5 0 ~ 119.5 25	6.50 6.25	3.75 3.50	1.00	0.70 0.70	25.0	0.0	0.0		25.0	44,486.0	排水性舗装	
長野県飯田市 119.5 25 ~ 119.6 0	7.00 6.25	3.75 3.50	1.00	0.70 0.70	68.0	0.0	0.0		68.0	44,554.0	排水性舗装	
長野県飯田市 119.6 0 ~ 119.8 0	6.50 6.50	3.80 3.80	1.00	0.50 0.50	196.0	0.0	0.0		196.0	44,750.0	排水性舗装	
長野県飯田市 119.8 0 ~ 119.8 27	6.30 6.30	3.50 5.20	1.00	0.70 0.70	27.0	0.0	0.0		27.0	44,777.0	排水性舗装	
長野県飯田市 119.8 27 ~ 120.0 0	7.50 7.00	3.50 3.50	1.00	0.70 0.70	177.0	0.0	0.0		177.0	44,954.0	排水性舗装	
長野県飯田市 120.0 0 ~ 120.5 57	7.00 7.00	4.90 3.80	1.00	1.50 1.50	547.0	0.0	0.0		547.0	45,501.0	排水性舗装	
長野県飯田市 120.5 57 ~ 120.5 69	7.00 7.00	3.00 3.00	1.00	1.00 1.00	0.0	0.0	12.0		12.0	45,513.0	排水性舗装	
長野県飯田市 120.5 69 ~ 121.0 0	7.00 7.00	4.90 3.80	1.00	1.50 1.50	446.0	0.0	0.0		446.0	45,959.0	排水性舗装	
長野県飯田市 121.0 0 ~ 121.1 0	9.25 6.75	3.70 4.20	1.00	0.60 1.00	84.0	0.0	0.0		84.0	46,043.0	排水性舗装	
長野県飯田市 121.1 0 ~ 121.2 0	7.00 7.00	4.90 3.80	1.00	1.50 1.50	99.0	0.0	0.0		99.0	46,142.0	排水性舗装	
長野県飯田市 121.2 0 ~ 121.3 0	6.50 9.10	3.45 4.30	1.00	0.55 0.50	97.0	0.0	0.0		97.0	46,239.0	排水性舗装	
長野県飯田市 121.3 0 ~ 121.4 0	9.50 6.50	3.40 3.50	1.00	0.50 0.50	99.0	0.0	0.0		99.0	46,338.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0153 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長野県飯田市 121.4 0 ~ 121.5 0	9.50 6.50	3.40 3.50	2.00	0.50 0.50	98.0	0.0	0.0		98.0	46,436.0	排水性舗装	
長野県飯田市 121.5 0 ~ 121.6 0	6.50 9.50	3.80 3.20	2.00	0.50 0.50	99.0	0.0	0.0		99.0	46,535.0	排水性舗装	
長野県飯田市 121.6 0 ~ 121.7 0	9.50 6.50	3.40 3.30	2.00	0.50 0.55	98.0	0.0	0.0		98.0	46,633.0	排水性舗装	
長野県飯田市 121.7 0 ~ 121.8 0	9.50 6.50	3.40 3.30	2.00	0.50 0.55	99.0	0.0	0.0		99.0	46,732.0	排水性舗装	
長野県飯田市 121.8 0 ~ 121.9 0	6.50 6.50	3.40 3.00	2.00	1.10 0.70	99.0	0.0	0.0		99.0	46,831.0	排水性舗装	
長野県飯田市 121.9 0 ~ 122.0 0	6.50 9.50	3.30 7.00	2.00	0.60 2.00	99.0	0.0	0.0		99.0	46,930.0	排水性舗装	
長野県飯田市 122.0 0 ~ 122.1 0	6.50 6.50	3.30 3.20	1.00	1.50 1.35	99.0	0.0	0.0		99.0	47,029.0	排水性舗装	
長野県飯田市 122.1 0 ~ 122.2 0	6.50 6.50	3.30 3.20	1.00	1.50 1.35	99.0	0.0	0.0		99.0	47,128.0	排水性舗装	
長野県飯田市 122.2 0 ~ 122.3 0	6.50 8.70	3.20 3.20	1.00	0.50 0.50	99.0	0.0	0.0		99.0	47,227.0	排水性舗装	
長野県飯田市 122.3 0 ~ 122.4 0	6.50 8.70	3.20 3.20	1.00	0.50 0.50	99.0	0.0	0.0		99.0	47,326.0	排水性舗装	
長野県飯田市 122.4 0 ~ 122.5 0	7.00 7.00	3.75 3.20	1.00	0.65 1.00	99.0	0.0	0.0		99.0	47,425.0	排水性舗装	
長野県飯田市 122.5 0 ~ 122.6 0	7.00 10.00	4.50 3.20	1.00	0.50 0.50	99.0	0.0	0.0		99.0	47,524.0	排水性舗装	
長野県飯田市 122.6 0 ~ 122.7 0	7.00 10.00	4.50 3.20	1.00	0.50 0.50	96.0	0.0	0.0		96.0	47,620.0	排水性舗装	
長野県飯田市 122.7 0 ~ 122.8 0	7.00 7.00	4.05 3.45	1.00	1.45 1.50	99.0	0.0	0.0		99.0	47,719.0	排水性舗装	

実延長調書

第二表

路線名：0153 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					通加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
長野県飯田市 122.8 0 ~ 122.9 0	7.00 10.00	3.10 3.40	1.00	0.75 0.50	99.0	0.0	0.0		99.0	47,818.0	排水性舗装	
長野県飯田市 122.9 0 ~ 123.0 0	7.00 7.00	3.25 3.75	1.00	1.10 1.50	99.0	0.0	0.0		99.0	47,917.0	排水性舗装	
長野県飯田市 123.0 0 ~ 123.1 0	7.00 7.00	3.25 3.75	1.00	1.10 1.50	99.0	0.0	0.0		99.0	48,016.0	排水性舗装	
長野県飯田市 123.1 0 ~ 123.3 0	7.00 7.00	3.25 3.75	1.00	1.10 1.50	198.0	0.0	0.0		198.0	48,214.0	排水性舗装	
長野県飯田市 123.3 0 ~ 123.7 34	7.00 7.00	4.30 3.50	1.00	0.50 0.50	430.0	0.0	0.0		430.0	48,644.0	排水性舗装	
長野県飯田市 123.7 34 ~ 123.7 63	7.00 7.00	2.50 0.00	1.00	1.00 1.00	0.0	0.0	29.0		29.0	48,673.0	コンクリート舗装	
長野県飯田市 123.7 63 ~ 124.2 16	7.00 7.00	3.30 3.30	1.00	1.50 1.50	447.0	0.0	0.0		447.0	49,120.0	コンクリート舗装	
長野県飯田市 124.2 16 ~ 124.2 46	7.00 7.00	0.00 0.00	1.00	1.00 1.50	0.0	0.0	30.0		30.0	49,150.0	排水性舗装	
長野県飯田市 124.2 46 ~ 124.3 27	7.00 7.00	0.00 0.00	1.00	1.50 1.50	68.0	0.0	12.0		80.0	49,230.0	排水性舗装	
長野県飯田市 124.3 27 ~ 124.3 45	7.00 7.00	0.00 0.00	1.00	1.50 1.50	12.0	0.0	6.0		18.0	49,248.0	排水性舗装	
長野県飯田市 124.3 45 ~ 124.4 57	7.00 7.00	0.00 0.00	1.00	1.50 1.50	110.0	0.0	0.0		110.0	49,358.0	排水性舗装	
								0.0				

トンネル調書

第三表

路線名： 0153

現道

図面 対照番号	名称	箇所名 (上段:起点側、下段:終点側)	構造								建設年次	備考	
			延長 m	幅員 m			有効高 m	拱 cm	側壁 cm	排水 施設			照明 設備
				車道	歩道	路肩							
	浪合トンネル	長野県下伊那郡阿智村荒谷 長野県下伊那郡阿智村荒谷	639	3.0	0.0	0.8	5.16	455	60	有り	有り	昭和52年	
	寒原トンネル	長野県下伊那郡阿智村恩田 長野県下伊那郡阿智村恩田	202	3.0	0.0	0.5	5.20	480	60	有り	有り	昭和58年	
	初沢トンネル	長野県下伊那郡阿智村恩田 長野県下伊那郡阿智村恩田	259	3.0	0.0	0.5	5.20	480	60	有り	有り	昭和58年	
	大野トンネル	長野県下伊那郡阿智村智里 長野県下伊那郡阿智村智里	212	3.0	0.0	0.5	5.20	480	60	有り	有り	昭和58年	
	計		1,312										

第四表

橋 調 書

路線名： 0153

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	国界橋	愛知県豊田市大野瀬町猫ノ平23番2 長野県下伊那郡根羽村日向5512番1	5.6	3.4 3.3	2.5 0.0	0.9 1.2	63.1	RC橋 RC T桁	昭和59年	TL - 20	通行制限 無し	
	月瀬橋	長野県下伊那郡根羽村日向5274番3 長野県下伊那郡根羽村日向5278番2	8.4	3.0 3.0	2.5 0.0	0.8 1.3	89.0	RC橋 RC T桁	昭和53年	TL - 20	通行制限 無し	
	根羽橋	長野県下伊那郡根羽村万場瀬1655番2 長野県下伊那郡根羽村下町1735番2	22.5	3.0 3.0	2.0 0.0	0.5 0.8	207.8	鋼溶接橋 I桁(非合成)	昭和50年	TL - 20	通行制限 無し	
	小川溝橋	長野県下伊那郡根羽村小川2106番 長野県下伊那郡根羽村小川2116番1	10.0	3.3 3.3	0.0 2.5	1.3 0.8	110.0	PC橋 プレテン床版	平成1年	TL - 20	通行制限 無し	
	福家橋	長野県下伊那郡根羽村小川2116番1 長野県下伊那郡根羽村小川3662番9	76.0	3.3 3.3	0.0 2.5	1.3 0.8	836.0	鋼溶接橋 I桁(非合成)	平成1年	TL - 20	通行制限 無し	
	中野橋	長野県下伊那郡根羽村小川4155番3 長野県下伊那郡根羽村中野4243番1	14.9	3.3 3.3	0.0 2.5	1.3 0.8	164.3	PC橋 プレテンT桁	平成1年	TL - 20	通行制限 無し	
	信玄橋	長野県下伊那郡根羽村横旗4387番1 長野県下伊那郡根羽村横旗4486番2	72.0	3.3 3.3	2.5 0.0	0.8 1.3	792.0	鋼溶接橋 I桁(非合成)	昭和62年	TL - 20	通行制限 無し	
	槻橋	長野県下伊那郡根羽村横旗4587番1 長野県下伊那郡根羽村横旗4602番1	25.0	3.3 6.3	2.5 0.0	0.8 0.8	337.5	鋼溶接橋 I桁(非合成)	昭和63年	TL - 20	通行制限 無し	
	不動沢橋	長野県下伊那郡根羽村横旗4628番3 長野県下伊那郡根羽村取手4716番5	263.5	3.0 3.0	2.5 0.0	0.8 1.3	2,766.8	鋼溶接橋 I桁(非合成)	昭和61年	TL - 20	通行制限 無し	
	砦橋	長野県下伊那郡根羽村取手4795番1 長野県下伊那郡根羽村取手4828番1	99.5	3.3 3.3	2.5 0.0	0.8 1.3	1,293.5	鋼溶接橋 I桁(非合成)	昭和61年	TL - 20	通行制限 無し	
	市之瀬溝橋	長野県下伊那郡根羽村市之瀬3016番1 長野県下伊那郡根羽村市之瀬3016番1	9.0	3.5 6.0	2.5 0.0	0.8 0.8	121.5	PC橋 プレテン床版	昭和61年	TL - 20	通行制限 無し	
	陣馬橋	長野県下伊那郡根羽村市之瀬3016番33 長野県下伊那郡根羽村高橋4918番99	28.0	3.3 3.3	2.5 0.0	0.8 1.3	308.0	PC橋 ポステンT桁	昭和61年	TL - 20	通行制限 無し	
	高橋橋	長野県下伊那郡根羽村高橋4918番121 長野県下伊那郡根羽村高橋3016番180	17.9	3.3 3.3	2.5 2.5	0.8 0.8	229.1	鋼溶接橋 I桁(非合成)	平成2年	TL - 20	通行制限 無し	
	島ノ谷橋	長野県下伊那郡根羽村高橋3016番178 長野県下伊那郡根羽村高橋4939番1	18.0	3.3 3.3	0.0 2.5	1.3 0.8	198.0	PC橋 プレテンT桁	平成1年	TL - 20	通行制限 無し	
	稲荷橋	長野県下伊那郡根羽村高橋(折山)3015番10	13.0	3.3	0.0	1.3	143.0	PC橋	平成1年	TL - 20	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

路線名： 0153

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
		長野県下伊那郡根羽村高橋(折山)3015番64		3.3	2.5	0.8		プレテンT桁				
	折山橋	長野県下伊那郡根羽村高橋(折山)5017番1 長野県下伊那郡根羽村高橋(折山)5045番1	15.4	3.3	0.0	1.3	169.4	PC橋 プレテンT桁	平成1年	TL-20	通行制限 無し	
	中町橋	長野県下伊那郡平谷村赤坂1420番1 長野県下伊那郡平谷村赤坂1324番4	6.6	6.3	2.0	0.5	102.1	RC橋 RC 中実床版	昭和63年	TL-20	通行制限 無し	
	新平谷橋	長野県下伊那郡平谷村新町1068番2 長野県下伊那郡平谷村西町1068番2	40.8	3.0	2.0	1.3	468.2	PC橋 ポステンT桁	昭和53年	TL-20	通行制限 無し	
	柳橋	長野県下伊那郡平谷村靱124番3 長野県下伊那郡平谷村靱79番6	82.0	3.0	0.0	0.5	574.0	鋼溶接橋 トラス橋	昭和51年	TL-20	通行制限 無し	
	靱第1溝橋	長野県下伊那郡平谷村靱67番5 長野県下伊那郡平谷村靱65番3	12.5	3.0	0.0	0.8	93.9	PC橋 プレテン床版	昭和47年	TL-20	通行制限 無し	
	靱橋	長野県下伊那郡平谷村靱1番321 長野県下伊那郡平谷村靱1番178	45.0	3.0	0.0	1.0	360.0	鋼溶接橋 I桁(非合成)	昭和46年	TL-20	通行制限 無し	
	柳川橋	長野県下伊那郡平谷村靱1番126 長野県下伊那郡平谷村靱1番139	164.0	3.5	0.0	0.5	1,312.0	鋼溶接橋 I桁(非合成)	昭和51年	TL-20	通行制限 無し	
	第1横岳橋	長野県下伊那郡平谷村靱1番1 長野県下伊那郡平谷村靱1番1	126.9	3.0	0.0	0.5	888.3	鋼溶接橋 I桁(非合成)	昭和47年	TL-20	通行制限 無し	
	第2横岳橋	長野県下伊那郡平谷村靱1番131 長野県下伊那郡平谷村靱1番1	96.0	3.3	0.0	0.5	720.0	鋼溶接橋 箱桁(非合成)	昭和48年	TL-20	通行制限 無し	
	第1上野橋	長野県下伊那郡平谷村靱1番133 長野県下伊那郡平谷村靱1番133	46.0	3.0	0.0	0.5	345.0	鋼溶接橋 I桁(非合成)	昭和49年	TL-20	通行制限 無し	
	第2上野橋	長野県下伊那郡平谷村靱1番133 長野県下伊那郡平谷村靱1番1	111.2	3.0	0.0	0.5	778.1	鋼溶接橋 トラス橋	昭和50年	TL-20	通行制限 無し	
	栄太橋	長野県下伊那郡平谷村靱1番136 長野県下伊那郡平谷村清水1番52	86.0	3.3	0.0	0.5	645.0	鋼溶接橋 箱桁(非合成)	昭和49年	TL-20	通行制限 無し	
	治部坂橋	長野県下伊那郡平谷村清水1番62 長野県下伊那郡平谷村清水1番62	25.0	3.0	0.0	1.0	187.5	鋼溶接橋 I桁(非合成)	昭和47年	TL-20	通行制限 無し	
	治部坂第1溝橋	長野県下伊那郡阿智村浪合(治部坂)1166番138 長野県下伊那郡阿智村浪合(治部坂)1186番10	2.3	3.0	0.0	1.8	21.6	RC橋 RC 中実床版	昭和45年	TL-20	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

路線名： 0153

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	治部坂第2溝橋	長野県下伊那郡阿智村浪合(治部坂)1164番4 長野県下伊那郡阿智村浪合(治部坂)1192番	5.0	3.0	2.0	1.3	50.0	RC橋 RC 中実床版	昭和45年	TL - 20	通行制限 無し	
	三之橋	長野県下伊那郡阿智村浪合(治部坂)1146番5 長野県下伊那郡阿智村浪合(治部坂)1166番47	10.7	3.0	1.5	0.9	115.3	RC橋 ラーメン橋	昭和53年	TL - 20	通行制限 無し	
	萱の橋	長野県下伊那郡阿智村浪合(治部坂)1645番2 長野県下伊那郡阿智村浪合(治部坂)1139番402	18.7	3.0	0.9	0.8	183.3	鋼溶接橋 I桁(非合成)	昭和53年	TL - 20	通行制限 無し	
	一之橋	長野県下伊那郡阿智村浪合(治部坂)1132番10 長野県下伊那郡阿智村浪合(治部坂)1128番1	20.0	3.3	0.0	0.8	206.0	鋼溶接橋 I桁(非合成)	昭和53年	TL - 20	通行制限 無し	
	第1新谷橋	長野県下伊那郡阿智村浪合(荒谷)1139番248 長野県下伊那郡阿智村浪合(荒谷)1139番237	67.8	3.0	0.0	0.5	610.2	鋼溶接橋 I桁(非合成)	昭和53年	TL - 20	通行制限 無し	
	第2新谷橋	長野県下伊那郡阿智村浪合(荒谷)1139番157 長野県下伊那郡阿智村浪合(荒谷)1139番676	40.0	3.0	0.0	0.8	392.0	鋼溶接橋 I桁(非合成)	昭和53年	TL - 20	通行制限 無し	
	第1恩田橋	長野県下伊那郡阿智村浪合(荒谷)307番3 長野県下伊那郡阿智村浪合(荒谷)312番4	47.0	3.0	0.0	0.9	460.6	鋼溶接橋 I桁(非合成)	昭和53年	TL - 20	通行制限 無し	
	第2恩田橋	長野県下伊那郡阿智村浪合(恩田)259番6 長野県下伊那郡阿智村浪合(恩田)248番1	39.9	3.0	0.0	0.8	391.3	鋼溶接橋 I桁(非合成)	昭和53年	TL - 20	通行制限 無し	
	第3恩田橋	長野県下伊那郡阿智村浪合(恩田)228番1 長野県下伊那郡阿智村浪合(恩田)221番3	45.9	3.0	0.0	0.8	449.8	鋼溶接橋 I桁(非合成)	昭和53年	TL - 20	通行制限 無し	
	松山橋	長野県下伊那郡阿智村浪合(恩田)17番29 長野県下伊那郡阿智村浪合(恩田)17番25	14.3	3.0	0.0	0.8	139.9	RC橋 RC 中実床版	昭和53年	TL - 20	通行制限 無し	
	平橋	長野県下伊那郡阿智村浪合(恩田)17番100 長野県下伊那郡阿智村浪合(恩田)153番205	30.0	3.0	0.0	0.8	294.0	鋼溶接橋 I桁(非合成)	昭和54年	TL - 20	通行制限 無し	
	小平橋	長野県下伊那郡阿智村浪合(恩田)153番206 長野県下伊那郡阿智村浪合(恩田)153番210	40.0	3.0	0.0	0.8	392.0	鋼溶接橋 I桁(非合成)	昭和58年	TL - 20	通行制限 無し	
	上馬橋	長野県下伊那郡阿智村浪合(恩田)153番291 長野県下伊那郡阿智村浪合(恩田)153番287	57.0	3.0	0.0	0.5	513.0	鋼溶接橋 I桁(非合成)	昭和58年	TL - 20	通行制限 無し	
	下馬橋	長野県下伊那郡阿智村浪合(恩田)153番285 長野県下伊那郡阿智村浪合(恩田)153番280	78.0	3.0	0.0	0.5	873.0	鋼溶接橋 I桁(非合成)	昭和58年	TL - 20	通行制限 無し	
	貝立橋	長野県下伊那郡阿智村浪合(恩田)153番280	97.0	3.0	0.0	0.5	873.0	鋼溶接橋	昭和58年	TL - 20	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

路線名： 0153

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
		長野県下伊那郡阿智村浪合(恩田)153番444		3.0	2.0	1.0		I桁(非合成)				
	庄神橋	長野県下伊那郡阿智村浪合(恩田)153番262 長野県下伊那郡阿智村浪合(恩田)153番256	86.8	6.0	0.0	0.8	1,067.6	鋼溶接橋 I桁(非合成)	昭和58年	TL-20	通行制限 無し	
	天王橋	長野県下伊那郡阿智村浪合(恩田)153番256 長野県下伊那郡阿智村浪合(恩田)153番454	65.0	6.5	0.0	0.3	764.0	鋼溶接橋 I桁(非合成)	昭和58年	TL-20	通行制限 無し	
	第1三階橋	長野県下伊那郡阿智村浪合(恩田)153番449 長野県下伊那郡阿智村浪合(恩田)153番8	174.0	3.0	0.0	0.5	1,566.0	鋼溶接橋 I桁(非合成)	昭和58年	TL-20	通行制限 無し	
	第2三階橋	長野県下伊那郡阿智村浪合(恩田)153番8 長野県下伊那郡阿智村浪合(恩田)153番8	76.0	3.0	0.0	0.5	683.6	鋼溶接橋 I桁(非合成)	昭和58年	TL-20	通行制限 無し	
	初沢橋	長野県下伊那郡阿智村浪合(恩田)153番8 長野県下伊那郡阿智村浪合智里	199.5	3.0	0.0	0.5	1,696.0	鋼溶接橋 トラス橋	昭和58年	TL-20	通行制限 無し	
	大野橋	長野県下伊那郡阿智村智里4592番1 長野県下伊那郡阿智村智里4465番1	377.0	3.0	0.0	0.5	3,393.0	鋼溶接橋 I桁(非合成)	昭和57年	TL-20	通行制限 無し	
	幸伸橋	長野県下伊那郡阿智村智里4397番6 長野県下伊那郡阿智村智里4397番6	94.0	6.1	0.0	0.4	1,146.8	鋼溶接橋 I桁(非合成)	昭和57年	TL-20	通行制限 無し	
	第1増の沢橋	長野県下伊那郡阿智村智里4403番8 長野県下伊那郡阿智村智里4368番29	24.0	7.0	0.0	0.8	343.2	鋼溶接橋 I桁(非合成)	昭和55年	TL-20	通行制限 無し	
	第2増の沢橋	長野県下伊那郡阿智村智里4364番1 長野県下伊那郡阿智村智里4394番3	29.0	7.0	0.0	0.8	414.9	鋼溶接橋 I桁(非合成)	昭和58年	TL-20	通行制限 無し	
	桐ヶ洞橋	長野県下伊那郡阿智村智里4391番2 長野県下伊那郡阿智村智里4269番4	135.0	3.3	1.5	0.3	1,147.5	鋼溶接橋 I桁(非合成)	昭和53年	TL-20	通行制限 無し	
	中野橋	長野県下伊那郡阿智村智里3361番2 長野県下伊那郡阿智村智里3337番1	42.5	3.3	0.0	0.5	382.6	鋼溶接橋 I桁(合成)	昭和53年	TL-20	通行制限 無し	
	奥根木橋	長野県下伊那郡阿智村智里3332番3 長野県下伊那郡阿智村智里3094番6	24.0	3.3	0.0	0.7	232.8	鋼溶接橋 H形鋼(合成)	昭和53年	TL-20	通行制限 無し	
	千舞橋	長野県下伊那郡阿智村智里3374番5 長野県下伊那郡阿智村智里3374番4	95.0	3.3	0.0	0.3	807.5	鋼溶接橋 I桁(非合成)	昭和52年	TL-20	通行制限 無し	
	小雪橋	長野県下伊那郡阿智村 長野県下伊那郡阿智村	34.5	3.3	0.0	0.5	310.5	鋼溶接橋 I桁(合成)	昭和52年	TL-20	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

路線名： 0153

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	八千代橋	長野県下伊那郡阿智村智里2739番2 長野県下伊那郡阿智村智里2739番2	38.0	3.3	0.0	0.5	342.0	鋼溶接橋 I桁(合成)	昭和52年	TL-20	通行制限 無し	
	阿知川橋	長野県下伊那郡阿智村智里601番59 長野県下伊那郡阿智村駒場1番44	202.6	3.3	0.0	0.3	1,722.1	鋼溶接橋 ランガー(アーチ橋)	昭和49年	TL-20	通行制限 無し	
	岩の沢橋	長野県下伊那郡阿智村駒場832番4 長野県下伊那郡阿智村駒場810番1	18.4	3.3	0.0	0.8	147.2	鋼溶接橋 H形鋼(合成)	昭和45年	TL-20	通行制限 無し	
	駒場2号橋	長野県下伊那郡阿智村駒場520番5 長野県下伊那郡阿智村駒場520番2	9.4	3.3	0.0	0.8	75.5	PC橋 プレテンT桁	昭和45年	TL-20	通行制限 無し	
	宮沢橋	長野県飯田市山本3205番 長野県飯田市山本2285番7	5.0	3.0	0.0	1.5	45.0	PC橋 RC 中実床版	昭和37年	TL-20	通行制限 無し	
	米川橋	長野県飯田市山本(東平)2335番1 長野県飯田市山本(東平)2153番1	8.0	3.0	0.0	1.0	63.6	RC橋 RC T桁	昭和38年	TL-20	通行制限 無し	
	中沢橋	長野県飯田市山本(東平)1649番1 長野県飯田市山本(東平)1501番1	5.2	3.0	2.1	1.0	46.4	RC橋 RC 中実床版	昭和39年	TL-20	通行制限 無し	
	観音沢橋	長野県飯田市山本(東平)1495番5 長野県飯田市山本(東平)1155番2	5.0	3.0	0.0	0.8	37.5	RC橋 RC 中実床版	昭和39年	TL-20	通行制限 無し	
	新田橋	長野県飯田市中村595番1 長野県飯田市中村659番3	9.5	3.0	0.0	0.8	72.2	RC橋 RC T桁	昭和41年	TL-20	通行制限 無し	
	大瀬木橋	長野県飯田市大瀬木4089番4 長野県飯田市大瀬木920番1	5.3	3.0	1.5	0.7	44.8	RC橋 RC 中実床版	昭和33年	TL-20	通行制限 無し	
	竹佐川橋	長野県飯田市大瀬木929番2 長野県飯田市大瀬木1012番	4.0	3.0	2.0	0.6	36.3	RC橋 RC 中実床版	昭和37年	TL-20	通行制限 無し	
	南の沢橋	長野県飯田市大瀬木3852番3 長野県飯田市大瀬木2552番1	5.7	7.7	2.3	2.0	128.3	RC橋 RC 中実床版	昭和38年	TL-20	通行制限 無し	
	毛賀沢橋	長野県飯田市上殿岡3丁目2番8 長野県飯田市上殿岡3丁目2番9	11.7	3.5	3.0	2.0	258.0	RC橋 RC 中実床版	昭和61年	T-20, L	通行制限 無し	
	常盤台跨道橋 上り	長野県飯田市八幡町1403番1 長野県飯田市松尾常盤台181番2	28.5	7.0	2.5	1.5	350.5	PC橋 ポステンT桁	平成6年	B活荷重	通行制限 無し	
	常盤台跨道橋 下り	長野県飯田市八幡町1403番1	28.5	0.0	0.0	1.3	342.0	PC橋	平成6年	B活荷重	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

路線名： 0153

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
		長野県飯田市松尾常盤台181番2		7.0	2.5	1.5		ポステンT桁				
	上溝跨線橋 (ON)	長野県飯田市松尾上溝 長野県飯田市松尾上溝	30.0	3.3 0.0	2.5 0.0	1.5 0.8	255.0	PC橋 ポステンT桁	平成8年	B活荷重	通行制限 無し	
	上溝跨線橋 (本線)	長野県飯田市松尾上溝 長野県飯田市松尾上溝	30.0	7.0 7.0	0.0 0.0	1.0 1.5	540.0	PC橋 ポステンT桁	平成8年	B活荷重	通行制限 無し	
	上溝跨線橋 (OFF)	長野県飯田市松尾上溝 長野県飯田市松尾上溝	30.0	0.0 3.3	0.0 2.5	0.8 1.5	255.0	PC橋 ポステンT桁	平成8年	B活荷重	通行制限 無し	
	鼎インター橋	長野県飯田市松尾上溝 長野県飯田市松尾上溝	18.2	7.0 7.0	0.0 3.0	1.5 1.5	400.4	PC橋 プレテンT桁	平成8年	B活荷重	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

路線名： 0153

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	折山側道橋	長野県下伊那郡根羽村高橋(折山) 長野県下伊那郡根羽村高橋(折山)	15.6	0.0	1.5	0.0	23.3	H型鋼 H形鋼(非合成)	平成5年	*	*	
	阿智川橋取付階段	長野県下伊那郡阿智村駒場 長野県下伊那郡阿智村駒場	22.6	0.0	0.0	0.0	33.8	鋼溶接橋 I桁(不明)	平成20年	*	*	
	駒場橋側歩道橋	長野県下伊那郡阿智村駒場 長野県下伊那郡阿智村駒場	20.5	0.0	1.0	0.0	41.0	その他 その他	平成24年	*	*	
	岩の沢橋側歩道橋(上)	長野県下伊那郡阿智村駒場832番4 長野県下伊那郡阿智村駒場810番1	28.5	0.0	1.0	0.0	57.0	H型鋼 H形鋼(合成)	平成15年	*	*	
	岩の沢橋側歩道橋(下)	長野県下伊那郡阿智村駒場832番4 長野県下伊那郡阿智村駒場810番1	26.0	0.0	1.0	0.0	52.0	鋼溶接橋 H形鋼(合成)	昭和61年	*	*	
	駒場2号橋側歩道橋	長野県下伊那郡阿智村駒場 長野県下伊那郡阿智村駒場	10.5	0.0	1.0	0.0	21.0	鋼溶接橋 H形鋼(合成)	平成31年	*	*	
	竹佐歩道橋	長野県飯田市 長野県飯田市	12.6	0.0	1.5	0.0	37.7	PC橋 プレテン床版	平成20年	*	*	
	米川橋橋側歩道橋	長野県飯田市山本(東平)2335番1 長野県飯田市山本(東平)2153番1	9.9	0.0	0.8	0.0	14.8	H型鋼 H形鋼(非合成)	平成9年	*	*	
	新田橋側歩道橋	長野県飯田市中村595番1 長野県飯田市中村659番3	15.1	0.0	1.0	0.0	30.3	PC橋 プレテンT桁	昭和60年	*	*	
	茂都計川側道橋	長野県飯田市中村 長野県飯田市中村	11.5	0.0	0.0	0.0	32.1	RC橋 RC 中実床版	昭和63年	*	*	
	大瀬木橋側歩道橋	長野県飯田市中村4089番4 長野県飯田市中村920番1	7.2	0.0	0.8	0.0	10.8	鋼溶接橋 I桁(非合成)	昭和33年	*	*	
	竹佐橋側歩道橋	長野県飯田市大瀬木929番2 長野県飯田市大瀬木1012番	5.5	0.0	0.0	0.0	10.9	RC橋 RC 中実床版	平成20年	*	*	
	毛賀沢橋橋側歩道橋	長野県飯田市上殿岡3丁目2番8 長野県飯田市上殿岡3丁目2番9	14.5	0.0	1.5	0.0	38.9	鋼溶接橋 H形鋼(非合成)	昭和62年	*	*	

