

令和5年度

直轄河川重要水防箇所河川別調書(狩野川)

令和5年3月

国土交通省沼津河川国道事務所

令和５年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜重点区間＞

| 図面 対象 番号 | 河川名 | 種 別 | 左右 岸の 区分 | 位 置 | 地 先 名 | 延長 (m) | 摘 要 (対象番号) |
|----------------|-----|-------------------------|----------------|--------------------------------|----------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1 | 狩野川 | 基礎地盤漏水 越水・溢水 堤体漏水 | 左 | 2.4k+90m ～ 3.4k+112m | 沼津市市場町 沼津市黒瀬町 | 955 | B6, B7, B8, B9, B10 <small>パイピング破壊、河積不足、堤防の脆弱性</small> 重点監視区間 |
| 2 | 狩野川 | 基礎地盤漏水 越水・溢水 堤体漏水 | 左 | 2.8k+91m から 3.0k+106m | 沼津市御幸町 | 197 | B6, B7, B8 <small>パイピング破壊、河積不足、堤防の脆弱性</small> 特定区間危険箇所 |
| 3 | 狩野川 | 越水・溢水 新堤防 | 左 | 5.0k-6m から 5.0k+54m | 沼津市上香貫天神洞 | 60 | B12 河積不足、新堤防 越水危険箇所 |
| 4 | 狩野川 | 越水・溢水 | 左 | 7.0k+60m | 駿東郡清水町徳倉（下徳倉） | 50 | A1 暫定堤防 堤防注視箇所 |
| 5 | 狩野川 | 堤体漏水 越水・溢水 | 左 | 13.6k+103m から 14.0k+68m | 田方郡函南町日守 | 386 | B24, B25 すべり破壊、河積不足 重点監視区間 |
| 6 | 狩野川 | 堤体漏水 越水・溢水 | 左 | 14.6k+87m から 14.8k+76m | 田方郡函南町日守 | 163 | B24, B25 すべり破壊、河積不足 越水危険箇所 |
| 7 | 狩野川 | 越水・溢水 新堤防 | 左 | 15.4k+89m から 15.6k+86m | 伊豆の国市北江間 | 174 | B26 河積不足、新堤防 越水危険箇所 |
| 8 | 狩野川 | 越水・溢水 堤体漏水 基礎地盤漏水 | 左 | 19.0k+85m から 19.2k+78m | 伊豆の国市古奈 | 163 | B30, B31, B32 <small>河積不足、すべり破壊、パイピング破壊</small> 越水危険箇所 |
| 9 | 狩野川 | 越水・溢水 基礎地盤漏水 | 左 | 21.2k+154m から 21.4k+136m | 伊豆の国市小坂 | 218 | B34, B35 河積不足、パイピング破壊 越水危険箇所 |
| 10 | 狩野川 | 越水・溢水 | 左 | 24.4k+123m から 24.4k+173m | 伊豆の国市神島 | 50 | 山田川合流点 |

令和５年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜重点区間＞

| 図面 対象 番号 | 河川名 | 種 別 | 左右 岸の 区分 | 位 置 | 地 先 名 | 延長 (m) | 摘 要 (対象番号) |
|----------------|-----|-----------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|------------------------------------|
| 11 | 狩野川 | 越水・溢水 堤体漏水 | 左 | 26.4k+98m から 27.6k+110m | 伊豆市瓜生野 伊豆市修善寺 | 1,067 | B39, B40 河積不足、すべり破壊 重点監視区間 |
| 12 | 狩野川 | 堤体漏水 越水・溢水 | 左 | 26.6k+77m から 26.8k+76m | 伊豆市瓜生野 | 153 | B39, B40 河積不足、すべり破壊 越水危険箇所 |
| 13 | 狩野川 | 越水・溢水 | 右 | 2.0k+60m から 2.2k+90m | 沼津市仲町 沼津市通横町 | 231 | B45 無堤防 |
| 14 | 狩野川 | 越水・溢水 | 右 | 2.4k+150m | 沼津市大手町4丁目 | 50 | B46 河積不足 堤防注視箇所 |
| 15 | 狩野川 | 越水・溢水 | 右 | 5.2k+180m | 駿東郡清水町長沢 | 50 | A3 暫定堤防 堤防注視箇所 |
| 16 | 狩野川 | 越水・溢水 | 右 | 8.0k+40m | 駿東郡清水町湯川 | 50 | 暫定堤防 堤防注視箇所 |
| 17 | 狩野川 | 基礎地盤漏水 越水・溢水 | 右 | 9.2k+123m から 9.4k+102m | 沼津市大平 | 224 | B52, B53 パイピング破壊、河積不足 重点監視区間 |
| 18 | 狩野川 | 基礎地盤漏水 越水・溢水 | 右 | 9.2k+190m から 9.6k+105m | 沼津市大平 | 410 | B52, B53 パイピング破壊、河積不足 旧川跡 |
| 19 | 狩野川 | 越水・溢水 | 右 | 14.0k+76m から 14.2k+100m | 田方郡函南町肥田 | 176 | B57 河積不足 越水危険箇所 |
| 20 | 狩野川 | 基礎地盤漏水 越水・溢水 | 右 | 16.8k+114m から 17.0k+105m | 伊豆の国市四日市 伊豆の国市寺家 | 219 | B60, B61 パイピング破壊、暫定堤防 越水危険箇所 |

様式－４の１

令和５年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜重点区間＞

| 図面 対象 番号 | 河川名 | 種 別 | 左右 岸の 区分 | 位 置 | 地 先 名 | 延長 (m) | 摘 要 (対象番号) |
|----------------|-----|-------|----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|----------------------------------|
| 21 | 狩野川 | 越水・溢水 | 右 | 19.4k+108m から 19.6k+101m | 伊豆の国市南條 伊豆の国市宗光寺 | 208 | B64 河積不足 越水危険箇所 |
| 22 | 狩野川 | 越水・溢水 | 右 | 25.6k+130m から 25.8k-30m | 伊豆の国市大仁 | 33 | 野尻川合流点 堤防注視箇所 (25.6k+140m) |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 本川 小計 | 22箇所 | 静岡県：22箇所 | 5,287 | 静岡県：5,287m |

令和５年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜重点区間＞

| 図面 対象 番号 | 河川名 | 種 別 | 左右 岸の 区分 | 位 置 | 地 先 名 | 延長 (m) | 摘 要 (対象番号) |
|----------------|--------------|--------------|----------------|------------------------------|----------------------|---------------|---------------------------|
| 23 | 狩野川 (黄瀬川) | 越水・溢水 新堤防 | 左 | 2.2k+160m | 駿東郡長泉町本宿 | 50 | B73 暫定堤防、新堤防 堤防注視箇所 |
| 24 | 狩野川 (黄瀬川) | 越水・溢水 | 右 | 1.0k+124m から 1.2k+110m | 沼津市大岡木瀬川 沼津市大岡富士町 | 233 | B76 河積不足 越水危険箇所 |
| | | | | | | | |
| | | | 支川 小計 | 2箇所 | 静岡県：2箇所 | 283 | 静岡県：283m |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 合計 | 24箇所 | 静岡県：24箇所 | 5,570 | 静岡県：5,570m |

令和５年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

(重要度 A)

| 図面 対象 番号 | 河川名 | 種 別 | 左右 岸の 区分 | 位 置 | 地 先 名 | 延長 (m) | 摘 要 (水防工法) |
|----------------|-------|-------|----------------|------------------------------|----------------------|---------------|---------------------|
| 1 | 狩野川 | 越水・溢水 | 左 | 6.6k+96m から 7.2k-15m | 駿東郡清水町徳倉（下徳倉） | 328 | 暫定堤防 (積土のう工) |
| 2 | 狩野川 | 越水・溢水 | 左 | 7.6k+124m から 7.8k+85m | 駿東郡清水町徳倉（下徳倉） | 207 | 暫定堤防 (積土のう工) |
| 3 | 狩野川 | 越水・溢水 | 右 | 5.0k+115m から 5.8k+146m | 駿東郡清水町長沢 駿東郡清水町柿田 | 604 | 暫定堤防 (積土のう工) |
| 4 | 狩野川 | 越水・溢水 | 右 | 6.0k+83m から 6.2k+59m | 駿東郡清水町柿田 | 142 | 暫定堤防 (積土のう工) |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 越水・溢水 | 1,281 | 計 | 4箇所 | 静岡県：4箇所 | 1,281 | 静岡県：1,281m |

(注) 摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

令和５年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

(重要度 A)

| 図面 対象 番号 | 河川名 | 種 別 | 左右 岸の 区分 | 位 置 | 地 先 名 | 延長 (m) | 摘 要 (水防工法) |
|----------------|--------------|-------|----------------|-----------------------------|----------|---------------|---------------------|
| 5 | 狩野川 (黄瀬川) | 越水・溢水 | 左 | 2.0k+87m から 2.2k+103m | 駿東郡長泉町本宿 | 189 | 河積不足 (積土のう工) |
| | 越水・溢水 | 189 | 計 | 1箇所 | 静岡県：1箇所 | 189 | 静岡県：189m |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 合計 | 5箇所 | 静岡県：5箇所 | 1,470 | 静岡県：1,470m |
| | | | | 静岡県内訳 | 越水・溢水 | 1,470 | 5箇所 |
| | | | | | 計 | 1,470 | |

(注) 摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

令和５年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

(重要度 B)

| 図面 対象 番号 | 河川名 | 種 別 | 左右 岸の 区分 | 位 置 | 地 先 名 | 延長 (m) | 摘 要 (水 防 工 法) |
|----------------|-----|--------|----------------|------------------------------|--------------------|---------------|------------------------|
| 1 | 狩野川 | 越水・溢水 | 左 | 0.6k+113m から 0.8k+108m | 沼津市我入道江川 沼津市西島町 | 220 | 河積不足 (積土のう工) |
| 2 | 狩野川 | 越水・溢水 | 左 | 1.0k+112m から 1.2k+93m | 沼津市西島町 | 204 | 河積不足 (積土のう工) |
| 3 | 狩野川 | 堤体漏水 | 左 | 1.2k+93m から 1.4k+103m | 沼津市西島町 沼津市吉田町 | 195 | 堤防の脆弱性 (月の輪工) |
| 4 | 狩野川 | 堤体漏水 | 左 | 1.6k+92m から 1.8k+77m | 沼津市吉田町 沼津市吉田町 | 168 | 堤防の脆弱性 (月の輪工) |
| 5 | 狩野川 | 越水・溢水 | 左 | 1.8k+77m から 2.0k+94m | 沼津市吉田町 沼津市市場町 | 170 | 河積不足 (積土のう工) |
| 6 | 狩野川 | 基礎地盤漏水 | 左 | 2.2k+92m から 3.4k+112m | 沼津市市場町 沼津市黒瀬町 | 1,137 | パイピング破壊 (釜段工) |
| 7 | 狩野川 | 越水・溢水 | 左 | 2.4k+90m から 3.0k+106m | 沼津市市場町 沼津市御幸町 | 509 | 河積不足 (積土のう工) |
| 8 | 狩野川 | 堤体漏水 | 左 | 2.8k+91m から 3.0k+106m | 沼津市御幸町 | 197 | 堤防の脆弱性 (月の輪工) |
| 9 | 狩野川 | 越水・溢水 | 左 | 3.2k+115m から 3.4k+112m | 沼津市本郷町 沼津市黒瀬町 | 226 | 河積不足 (積土のう工) |
| 10 | 狩野川 | 堤体漏水 | 左 | 3.2k+115m から 3.4k+112m | 沼津市本郷町 沼津市黒瀬町 | 226 | 堤防の脆弱性 (月の輪工) |

(注) 摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

令和５年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

(重要度 B)

| 図面 対象 番号 | 河川名 | 種 別 | 左右 岸の 区分 | 位 置 | 地 先 名 | 延長 (m) | 摘 要 (水 防 工 法) |
|----------------|-----|--------|----------------|------------------------------|--------------------------------|---------------|------------------------|
| 11 | 狩野川 | 越水・溢水 | 左 | 4.6k+98m から 4.8k+75m | 沼津市中瀬町 | 173 | 河積不足 (積土のう工) |
| 12 | 狩野川 | 越水・溢水 | 左 | 5.0k-6m から 5.0k+54m | 沼津市上香貫天神洞 | 60 | 河積不足 (積土のう工) |
| 13 | 狩野川 | 越水・溢水 | 左 | 5.2k+127m から 5.8k+116m | 沼津市山ヶ下町 駿東郡清水町徳倉(外原) | 661 | 暫定堤防 (積土のう工) |
| 14 | 狩野川 | 越水・溢水 | 左 | 6.0k+112m から 6.2k+83m | 駿東郡清水町徳倉(下徳倉) | 195 | 暫定堤防 (積土のう工) |
| 15 | 狩野川 | 越水・溢水 | 左 | 7.8k+85m から 8.2k+90m | 駿東郡清水町徳倉(下徳倉) | 326 | 河積不足 (積土のう工) |
| 16 | 狩野川 | 基礎地盤漏水 | 左 | 7.8k+85m から 8.6k+98m | 駿東郡清水町徳倉(下徳倉) 駿東郡清水町徳倉(上徳倉) | 739 | パイピング破壊 (釜段工) |
| 17 | 狩野川 | 越水・溢水 | 左 | 8.4k+113m から 8.8k+118m | 駿東郡清水町徳倉(上徳倉) | 426 | 河積不足 (積土のう工) |
| 18 | 狩野川 | 越水・溢水 | 左 | 9.0k+110m から 9.6k+48m | 沼津市大平 | 624 | 河積不足 (積土のう工) |
| 19 | 狩野川 | 越水・溢水 | 左 | 9.6k+48m から 11.0k+107m | 沼津市大平 | 209 | 暫定堤防 (積土のう工) |
| 20 | 狩野川 | 越水・溢水 | 左 | 11.0k+107m から 12.6k+5m | 沼津市大平 | 1,081 | 河積不足 (積土のう工) |

(注) 摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

令和５年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

(重要度 B)

| 図面 対象 番号 | 河川名 | 種 別 | 左右 岸の 区分 | 位 置 | 地 先 名 | 延長 (m) | 摘 要 (水 防 工 法) |
|----------------|-----|-------|----------------|--------------------------------|----------------------|-----------|----------------------|
| 21 | 狩野川 | 越水・溢水 | 左 | 12.6k+79m から 12.8k+131m | 田方郡函南町日守 | 210 | 河積不足 (積土のう工) |
| 22 | 狩野川 | 越水・溢水 | 左 | 12.8k+131m から 13.0k+110m | 田方郡函南町日守 | 240 | 暫定堤防 (積土のう工) |
| 23 | 狩野川 | 越水・溢水 | 左 | 13.0k+110m から 13.6k+103m | 田方郡函南町日守 | 605 | 河積不足 (積土のう工) |
| 24 | 狩野川 | 堤体漏水 | 左 | 13.6k+103m から 15.0k+240m | 田方郡函南町日守 | 1,159 | すべり破壊 (月の輪工) |
| 25 | 狩野川 | 越水・溢水 | 左 | 13.8k+108m から 15.0k+240m | 田方郡函南町日守 | 949 | 河積不足 (積土のう工) |
| 26 | 狩野川 | 越水・溢水 | 左 | 15.2k+170m から 17.0k+100m | 伊豆の国市北江間 伊豆の国市南江間 | 1,542 | 河積不足 (積土のう工) |
| 27 | 狩野川 | 堤体漏水 | 左 | 16.0k+56m から 16.6k+93m | 伊豆の国市南江間 | 549 | 堤防の脆弱性 (月の輪工) |
| 28 | 狩野川 | 堤体漏水 | 左 | 16.8k+108m から 17.0k+100m | 伊豆の国市南江間 | 208 | 堤防の脆弱性 (月の輪工) |
| 29 | 狩野川 | 越水・溢水 | 左 | 17.2k+180m から 17.6k+108m | 伊豆の国市壺之上 | 403 | 河積不足 (積土のう工) |
| 30 | 狩野川 | 越水・溢水 | 左 | 18.4k+102m から 20.0k+115m | 伊豆の国市古奈 伊豆の国市富士見 | 1,338 | 河積不足 (積土のう工) |

(注) 摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

令和５年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

(重要度 B)

| 図面 対象 番号 | 河川名 | 種 別 | 左右 岸の 区分 | 位 置 | 地 先 名 | 延長 (m) | 摘 要 (水 防 工 法) |
|----------------|-----|--------|----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|------------------------|
| 31 | 狩野川 | 堤体漏水 | 左 | 18.6k+84m から 19.4k+81m | 伊豆の国市古奈 伊豆の国市富士見 | 659 | すべり破壊 (月の輪工) |
| 32 | 狩野川 | 基礎地盤漏水 | 左 | 18.6k+84m から 19.4k+81m | 伊豆の国市古奈 伊豆の国市富士見 | 659 | パイピング破壊 (釜段工) |
| 33 | 狩野川 | 越水・溢水 | 左 | 20.4k+97m から 20.6k+88m | 伊豆の国市天野 | 184 | 河積不足 (積土のう工) |
| 34 | 狩野川 | 越水・溢水 | 左 | 21.2k+154m から 21.4k+136m | 伊豆の国市小坂 | 218 | 河積不足 (積土のう工) |
| 35 | 狩野川 | 基礎地盤漏水 | 左 | 21.2k+154m から 22.8k+74m | 伊豆の国市小坂 伊豆の国市神島 | 1,117 | パイピング破壊 (釜段工) |
| 36 | 狩野川 | 越水・溢水 | 左 | 24.4k+173m から 24.6k+115m | 伊豆市熊坂 | 175 | 暫定堤防 (積土のう工) |
| 37 | 狩野川 | 堤体漏水 | 左 | 24.4k+173m から 26.0k+88m | 伊豆市熊坂 伊豆市瓜生野 | 1,717 | すべり破壊 (月の輪工) |
| 38 | 狩野川 | 基礎地盤漏水 | 左 | 24.4k+173m から 26.0k+88m | 伊豆市熊坂 伊豆市瓜生野 | 1,717 | パイピング破壊 (釜段工) |
| 39 | 狩野川 | 越水・溢水 | 左 | 26.4k+98m から 27.6k+110m | 伊豆市瓜生野 伊豆市修善寺 | 1,067 | 河積不足 (積土のう工) |
| 40 | 狩野川 | 堤体漏水 | 左 | 26.4k+98m から 27.6k+110m | 伊豆市瓜生野 伊豆市修善寺 | 1,067 | すべり破壊 (月の輪工) |

(注) 摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

令和５年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書<工作物以外>

(重要度 B)

| 図面 対象 番号 | 河川名 | 種 別 | 左右 岸の 区分 | 位 置 | 地 先 名 | 延長 (m) | 摘 要 (水 防 工 法) |
|----------------|-------------------------|--------------------------|----------------|------|----------|-----------|--------------------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 越水・溢水 堤体漏水 基礎地盤漏水 | 12,015 6,145 5,369 | 左岸 計 | 40箇所 | 静岡県：40箇所 | 23,529 | 静岡県：23,529m |

(注) 摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

令和５年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

(重要度 B)

| 図面 対象 番号 | 河川名 | 種 別 | 左右 岸の 区分 | 位 置 | 地 先 名 | 延長 (m) | 摘 要 (水 防 工 法) |
|----------------|-----|--------|----------------|------------------------------|------------------------|---------------|------------------------|
| 41 | 狩野川 | 越水・溢水 | 右 | 0.6k+78m から 0.8k+76m | 沼津市蓼原町 | 154 | 河積不足 (積土のう工) |
| 42 | 狩野川 | 堤体漏水 | 右 | 0.6k+78m から 1.4k+103m | 沼津市蓼原町 沼津市下河原町 | 735 | 堤防の脆弱性 (月の輪工) |
| 43 | 狩野川 | 越水・溢水 | 右 | 1.0k+103m から 1.2k+99m | 沼津市本蛇松 沼津市蛇松町 | 201 | 河積不足 (積土のう工) |
| 44 | 狩野川 | 越水・溢水 | 右 | 1.6k+114m から 2.0k+20m | 沼津市本字下河原街出口 沼津市本字仲町 | 348 | 河積不足 (積土のう工) |
| 45 | 狩野川 | 越水・溢水 | 右 | 2.0k+60m から 2.2k+90m | 沼津市仲町 沼津市魚町 | 231 | 無堤防 (積土のう工) |
| 46 | 狩野川 | 越水・溢水 | 右 | 2.4k+111m から 3.6k+78m | 沼津市大手町4丁目 沼津市大岡日吉 | 1,213 | 河積不足 (積土のう工) |
| 47 | 狩野川 | 堤体漏水 | 右 | 3.4k+108m から 3.8k+100m | 沼津市大岡日吉 | 364 | 堤防の脆弱性 (月の輪工) |
| 48 | 狩野川 | 基礎地盤漏水 | 右 | 4.4k+138m から 4.8k | 沼津市大岡下石田 沼津市大岡木瀬川 | 414 | パイピング破壊 (釜段工) |
| 49 | 狩野川 | 越水・溢水 | 右 | 5.8k+146m から 6.0k+83m | 駿東郡清水町柿田 | 229 | 暫定堤防 (積土のう工) |
| 50 | 狩野川 | 越水・溢水 | 右 | 7.4k+33m から 7.8k+80m | 駿東郡清水町湯川 | 229 | 暫定堤防 (積土のう工) |

(注) 摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

令和５年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

(重要度 B)

| 図面 対象 番号 | 河川名 | 種 別 | 左右 岸の 区分 | 位 置 | 地 先 名 | 延長 (m) | 摘 要 (水 防 工 法) |
|----------------|-----|--------|----------------|--------------------------------|--------------------------|---------------|------------------------|
| 51 | 狩野川 | 越水・溢水 | 右 | 8.0k+150m から 8.4k+207m | 駿東郡清水町湯川 駿東郡清水町的場 | 415 | 暫定堤防 (積土のう工) |
| 52 | 狩野川 | 基礎地盤漏水 | 右 | 8.0k+150m から 9.4k+102m | 駿東郡清水町湯川 沼津市大平 | 1,383 | パイピング破壊 (釜段工) |
| 53 | 狩野川 | 越水・溢水 | 右 | 8.4k+207m から 11.4k+98m | 駿東郡清水町的場 三島市御園 | 1,631 | 河積不足 (積土のう工) |
| 54 | 狩野川 | 越水・溢水 | 右 | 11.6k+67m から 12.0k+50m | 三島市御園 | 337 | 河積不足 (積土のう工) |
| 55 | 狩野川 | 越水・溢水 | 右 | 12.0k+116m から 12.6k+23m | 田方郡函南町塚本 田方郡函南町肥田 | 576 | 河積不足 (積土のう工) |
| 56 | 狩野川 | 越水・溢水 | 右 | 13.0k+48m から 13.6k+91m | 田方郡函南町肥田 | 487 | 河積不足 (積土のう工) |
| 57 | 狩野川 | 越水・溢水 | 右 | 13.8k+91m から 14.2k+100m | 田方郡函南町肥田 | 343 | 河積不足 (積土のう工) |
| 58 | 狩野川 | 越水・溢水 | 右 | 14.2k+225m から 16.8k+114m | 田方郡函南町日守 伊豆の国市四日町 | 2,595 | 河積不足 (積土のう工) |
| 59 | 狩野川 | 堤体漏水 | 右 | 15.8k+119m から 16.2k+92m | 伊豆の国市四日町 | 423 | 堤防の脆弱性 (月の輪工) |
| 60 | 狩野川 | 基礎地盤漏水 | 右 | 15.8k+119m から 17.0k+105m | 伊豆の国市四日町 伊豆の国市寺家 | 1,221 | パイピング破壊 (釜段工) |

(注) 摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

令和５年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

(重要度 B)

| 図面 対象 番号 | 河川名 | 種 別 | 左右 岸の 区分 | 位 置 | 地 先 名 | 延長 (m) | 摘 要 (水 防 工 法) |
|----------------|-----|--------|----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|------------------------|
| 61 | 狩野川 | 越水・溢水 | 右 | 16.8k+114m から 17.0k+105m | 伊豆の国市四日町 伊豆の国市寺家 | 219 | 暫定堤防 (積土のう工) |
| 62 | 狩野川 | 越水・溢水 | 右 | 17.6k から 17.8k+39m | 伊豆の国市寺家 | 239 | 河積不足 (積土のう工) |
| 63 | 狩野川 | 越水・溢水 | 右 | 18.6k+99m から 18.8k+113m | 伊豆の国市南條 | 211 | 河積不足 (積土のう工) |
| 64 | 狩野川 | 越水・溢水 | 右 | 19.0k+111m から 20.2k+105m | 伊豆の国市南條 伊豆の国市宗光寺 | 1,255 | 河積不足 (積土のう工) |
| 65 | 狩野川 | 基礎地盤漏水 | 右 | 19.8k+113m から 21.0k+72m | 伊豆の国市宗光寺 伊豆の国市御門 | 1,201 | パイピング破壊 (釜段工) |
| 66 | 狩野川 | 基礎地盤漏水 | 右 | 23.0k-197m から 24.2k+92m | 伊豆の国市神島 伊豆の国市吉田 | 1,395 | パイピング破壊 (釜段工) |
| 67 | 狩野川 | 堤体漏水 | 右 | 24.2k+92m から 25.4k+92m | 伊豆の国市吉田 伊豆の国市大仁 | 1,095 | すべり破壊 (月の輪工) |
| 68 | 狩野川 | 越水・溢水 | 右 | 26.2k+116m から 26.6k+116m | 伊豆市牧之郷 | 423 | 河積不足 (積土のう工) |
| 69 | 狩野川 | 越水・溢水 | 右 | 26.6k+116m から 26.8k+117m | 伊豆市牧之郷 | 233 | 暫定堤防 (積土のう工) |
| 70 | 狩野川 | 越水・溢水 | 右 | 26.8k+117m から 27.8k+35m | 伊豆市牧之郷 伊豆市柏久保 | 983 | 河積不足 (積土のう工) |

(注) 摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

令和５年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

(重要度 B)

| 図面 対象 番号 | 河川名 | 種 別 | 左右 岸の 区分 | 位 置 | 地 先 名 | 延長 (m) | 摘 要 (水 防 工 法) |
|----------------|-------------------------|--------------------------|----------------|------|----------|-----------|--------------------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 越水・溢水 堤体漏水 基礎地盤漏水 | 12,552 2,617 5,614 | 右岸 計 | 30箇所 | 静岡県：30箇所 | 20,783 | 静岡県：20,783m |

(注) 摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

令和５年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

(重要度 B)

| 図面 対象 番号 | 河川名 | 種 別 | 左右 岸の 区分 | 位 置 | 地 先 名 | 延長 (m) | 摘 要 (水 防 工 法) |
|----------------|---------------|------------|----------------|-----------------------------|--------------------------|---------------|------------------------|
| 71 | 狩野川 (黄瀬川) | 越水・溢水 | 左 | 1.0k+86m から 1.2k+89m | 駿東郡清水町長沢 駿東郡清水町八幡 | 117 | 河積不足 (積土のう工) |
| 72 | 狩野川 (黄瀬川) | 堤体漏水 | 左 | 1.0k+86m から 2.0k+87m | 駿東郡清水町長沢 駿東郡長泉町本宿 | 928 | すべり破壊 (月の輪工) |
| 73 | 狩野川 (黄瀬川) | 越水・溢水 | 左 | 2.2k+103m から 2.4k+94m | 駿東郡長泉町本宿 | 198 | 暫定堤防 (積土のう工) |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 越水・溢水 堤体漏水 | 315 928 | 黄左 計 | 3箇所 | 静岡県：3箇所 | 1,243 | 静岡県：1,243m |

(注) 摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

令和５年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

(重要度 B)

| 図面 対象 番号 | 河川名 | 種 別 | 左右 岸の 区分 | 位 置 | 地 先 名 | 延長 (m) | 摘 要 (水 防 工 法) |
|----------------|--------------|-------|----------------|----------------------------|-----------------------|---------------|------------------------|
| 81 | 狩野川 (大場川) | 堤体漏水 | 右 | 0.0k から 1.0k+108m | 三島市御園 田方郡函南町間宮 | 1,118 | 堤防の脆弱性 (月の輪工) |
| 82 | 狩野川 (大場川) | 堤体漏水 | 右 | 1.6k+76m から 2.0k+91m | 三島市安久 | 345 | 堤防の脆弱性 (月の輪工) |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 堤体漏水 | 1,463 | 大右 計 | 2箇所 | 静岡県：2箇所 | 1,463 | 静岡県：1,463m |

(注) 摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

令和５年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

(重要度 B)

| 図面 対象 番号 | 河川名 | 種 別 | 左右 岸の 区分 | 位 置 | 地 先 名 | 延長 (m) | 摘 要 (水 防 工 法) |
|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|----------------------|---------------|------------------------|
| 83 | 狩野川 (来光川) | 堤体漏水 | 左 | 0.0k から 1.4k+77m | 田方郡函南町日守 田方郡函南町仁田 | 1,517 | 堤防の脆弱性 (月の輪工) |
| 84 | 狩野川 (来光川) | 基礎地盤漏水 | 左 | 0.0k から 1.4k+77m | 田方郡函南町日守 田方郡函南町仁田 | 1,517 | パイピング破壊 (釜段工) |
| | | | | | | | |
| | 堤体漏水 基礎地盤漏水 | 1,517 1,517 | 来左 計 | 2箇所 | 静岡県：2箇所 | 3,034 | 静岡県：3,034m |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 85 | 狩野川 (来光川) | 堤体漏水 | 右 | 0.0k から 1.4k+104m | 田方郡函南町肥田 田方郡函南町仁田 | 1,445 | 堤防の脆弱性 (月の輪工) |
| | | | | | | | |
| | 堤体漏水 | 1,445 | 来右 計 | 1箇所 | 静岡県：1箇所 | 1,445 | 静岡県：1,445m |
| | | | | | | | |

(注) 摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

令和５年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

(重要度 B)

| 図面 対象 番号 | 河川名 | 種 別 | 左右 岸の 区分 | 位 置 | 地 先 名 | 延長 (m) | 摘 要 (水 防 工 法) |
|----------------|----------------|------------|----------------|--------------------|-------------------------|---------------|------------------------|
| 86 | 狩野川 (柿沢川) | 堤体漏水 | 左 | 0.0k から 0.8k | 田方郡函南町肥田 伊豆の国市長崎 | 774 | 堤防の脆弱性 (月の輪工) |
| 87 | 狩野川 (柿沢川) | 基礎地盤漏水 | 左 | 0.0k から 0.8k | 田方郡函南町肥田 伊豆の国市長崎 | 774 | パイピング破壊 (釜段工) |
| | | | | | | | |
| | 堤体漏水 基礎地盤漏水 | 774 774 | 柿左 計 | 2箇所 | 静岡県：2箇所 | 1,548 | 静岡県：1,548m |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 88 | 狩野川 (柿沢川) | 基礎地盤漏水 | 右 | 0.0k から 0.8k | 田方郡函南町仁田 伊豆の国市長崎 | 762 | パイピング破壊 (釜段工) |
| | | | | | | | |
| | 基礎地盤漏水 | 762 | 柿右 計 | 1箇所 | 静岡県：1箇所 | 762 | 静岡県：762m |
| | | | | | | | |

(注) 摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

令和５年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

(重要度 B)

| 図面 対象 番号 | 河川名 | 種 別 | 左右 岸の 区分 | 位 置 | 地 先 名 | 延長 (m) | 摘 要 (水 防 工 法) |
|----------------|-----|-----|----------------|-------|----------|-----------|--------------------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 合計 | 88箇所 | 静岡県：88箇所 | 56,969 | 静岡県：56,969m |
| | | | | 静岡県内訳 | 越水・溢水 | 25,115 | 49箇所 |
| | | | | | 堤体漏水 | 16,759 | 22箇所 |
| | | | | | 基礎地盤漏水 | 14,967 | 14箇所 |
| | | | | | 水衝・洗掘 | 128 | 3箇所 |
| | | | | | 計 | 56,969 | 88箇所 |

(注) 摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

令和５年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物＞

(重要度 A)

| 図面 対象 番号 | 河川名 | 種 別 | 左右 岸の 区分 | 位 置 | 地 先 名 | 延長 (m) | 摘 要 |
|----------------|-----|-----|----------------|------------|---------|-----------|------|
| 1 | 狩野川 | 工作物 | 左右 | 18.6k+145m | 伊豆の国市古奈 | | 桁下不足 |
| | | | | 18.6k+174m | 伊豆の国市南条 | | 千歳橋 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 本川 計 | 1箇所 | 静岡県：1箇所 | | |
| | | | | | | | |
| | | | 合計 | 1箇所 | 静岡県：1箇所 | | |

令和５年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物＞

(重要度 B)

| 図面 対象 番号 | 河川名 | 種 別 | 左右 岸の 区分 | 位 置 | 地 先 名 | 延長 (m) | 摘 要 |
|----------------|-----|-----|----------------|-------------------------|---------------------------|-----------|------------------------|
| 1 | 狩野川 | 工作物 | 左右 | 2.0k+20m 2.0k+18m | 沼津市市場町 沼津市仲町 | | 桁下不足 (河積不足) 永代橋 |
| 2 | 狩野川 | 工作物 | 左右 | 2.2k+102m 2.2k+104m | 沼津市市場町 沼津市上土町 | | 桁下不足 御成橋 |
| 3 | 狩野川 | 工作物 | 左右 | 2.6k+132m 2.6k+200m | 沼津市御幸町 沼津市三枚橋町 | | 桁下不足 三園橋 |
| 4 | 狩野川 | 工作物 | 左右 | 3.4k+42m 3.4k+65m | 沼津市黒瀬町 沼津市平町 | | 桁下不足 黒瀬橋 |
| 5 | 狩野川 | 工作物 | 左右 | 7.8k+20m 7.8k+70m | 駿東郡清水町徳倉（下徳倉） 駿東郡清水町湯川 | | 桁下不足 (河積不足) 徳倉橋 |
| 6 | 狩野川 | 工作物 | 左右 | 11.6k+31m 11.6k+7m | 沼津市大平 三島市御園 | | 桁下不足 新城橋 |
| 7 | 狩野川 | 工作物 | 左右 | 13.8k+12m 13.6k+169m | 田方郡函南町日守 田方郡函南町肥田 | | 桁下不足 (河積不足) 日の出橋 |
| 8 | 狩野川 | 工作物 | 左右 | 14.8k+110m 14.8k+99m | 田方郡函南町日守 伊豆の国市原木 | | 桁下不足 石堂橋 |
| 9 | 狩野川 | 工作物 | 左右 | 16.0k+41m 16.0k+43m | 伊豆の国市南江間 伊豆の国市四日町 | | 桁下不足 松原橋 |
| 10 | 狩野川 | 工作物 | 左右 | 21.2k+154m 21.4k-42m | 伊豆の国市小坂 伊豆の国市白山堂 | | 桁下不足 (河積不足) 大門橋 |

※「桁下不足（河積不足）」は、桁下高は確保しているものの、河道状況により、橋梁その他の河川横断工作物の桁下高等と計画高水流量規模の洪水の水位との差が堤防の計画余裕高に満たない箇所。

令和５年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物＞

(重要度 B)

| 図面 対象 番号 | 河川名 | 種 別 | 左右 岸の 区分 | 位 置 | 地 先 名 | 延長 (m) | 摘 要 |
|----------------|-----|-----|----------------|--------------------------|----------|-----------|-----------------------|
| 11 | 狩野川 | 工作物 | 左右 | 22.8k+140m 22.8k+211m | 伊豆の国市神島 | | 桁下不足 (河積不足) 神島橋 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 狩 計 | 11箇所 | 静岡県：11箇所 | | |

※「桁下不足（河積不足）」は、桁下高は確保しているものの、河道状況により、橋梁その他の河川横断工作物の桁下高等と計画高水流量規模の洪水の水位との差が堤防の計画余裕高に満たない箇所。

令和５年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物＞

(重要度 B)

| 図面 対象 番号 | 河川名 | 種 別 | 左右 岸の 区分 | 位 置 | 地 先 名 | 延長 (m) | 摘 要 |
|----------------|--------------|-----|----------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 12 | 狩野川 (黄瀬川) | 工作物 | 左右 | 1.0k+9m | 駿東郡清水町長沢 | | 桁下不足 |
| | | | | 1.0k+10m | 沼津市大岡木瀬川 | | 黄瀬川大橋 |
| 13 | 狩野川 (黄瀬川) | 工作物 | 左右 | 2.2k+185m | 駿東郡長泉町本宿 | | 桁下不足 |
| | | | | 2.2k+179m | 沼津市大岡上石田 | | JR御殿場線鉄道橋 |
| 14 | 狩野川 (黄瀬川) | 工作物 | 左右 | 2.6k+105m | 駿東郡長泉町本宿 | | 桁下不足 |
| | | | | 2.6k+79m | 沼津市大岡上石田 | | 新寿橋 |
| 15 | 狩野川 (黄瀬川) | 工作物 | 左右 | 2.6k+132m | 駿東郡長泉町本宿 | | 桁下不足 |
| | | | | 2.6k+134m | 沼津市大岡上石田 | | 寿橋 |
| | | | | | | | |
| | | | 黄 計 | 4箇所 | 静岡県：4箇所 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 合計 | 15箇所 | 静岡県：15箇所 | | |

※「桁下不足（河積不足）」は、桁下高は確保しているものの、河道状況により、橋梁その他の河川横断工作物の桁下高等と計画高水流量規模の洪水の水位との差が堤防の計画余裕高に満たない箇所。

令和５年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜要注意区間＞

| 図面 対象 番号 | 河川名 | 種 別 | 左右 岸の 区分 | 位 置 | 地 先 名 | 延長 (m) | 摘 要 |
|----------------|-----|-----|----------------|-------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------|
| 1 | 狩野川 | 陸 閘 | 左 | 0.2k+11m | 沼津市我入道浜町 | | 我入道第1陸閘 (鋼製横引戸) |
| 2 | 狩野川 | 陸 閘 | 左 | 0.2k+120m | 沼津市我入道津島町 | | 我入道第2陸閘 (鋼製横引戸) |
| 3 | 狩野川 | 陸 閘 | 左 | 0.4k+20m | 沼津市我入道津島町 | | 我入道第3陸閘 (鋼製横引戸) |
| 4 | 狩野川 | 陸 閘 | 左 | 0.4k+93m | 沼津市我入道東町 | | 我入道第4陸閘 (鋼製横引戸) |
| 5 | 狩野川 | 陸 閘 | 左 | 0.4k+179m | 沼津市我入道東町 | | 我入道第5陸閘 (鋼製横引戸) |
| 6 | 狩野川 | 陸 閘 | 左 | 0.4k+230m | 沼津市我入道江川 | | 我入道第6陸閘 (鋼製横引戸) |
| 7 | 狩野川 | 新堤防 | 左 | 4.8k+151m から 5.0k+30m | 沼津市上香貫天神洞 | 42 | 令和2年度 狩野川河川 整備工事（上香貫地区） R3.2完成 |
| 8 | 狩野川 | 破堤跡 | 左 | 15.2k+179m から 15.4k+50m | 伊豆の国市北江間 | 90 | 旧川・破堤履歴有 S33.9破堤 |
| 9 | 狩野川 | 新堤防 | 左 | 15.2k+185m から 16.0k+31m | 伊豆の国市北江間 | 540 | 令和3年度 狩野川 北江間築堤工事 R4.2完成 |
| 10 | 狩野川 | 陸 閘 | 左 | 21.0k+60m | 伊豆の国市天野 | | 天野陸閘 (鋼製片開ドア) |
| 11 | 狩野川 | 破堤跡 | 左 | 23.2k+181m から 23.6k+60m | 伊豆の国市神島 | 285 | 旧川・破堤履歴有 S33.9破堤 |

令和５年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜要注意区間＞

| 図面 対象 番号 | 河川名 | 種 別 | 左右 岸の 区分 | 位 置 | 地 先 名 | 延長 (m) | 摘 要 |
|----------------|-----|-----|----------------|----------------------|--------------------|-----------|---------------------|
| 12 | 狩野川 | 破堤跡 | 左 | 24.6k から 25.6k | 伊豆市熊坂 伊豆市熊坂 | 1,190 | 旧川・破堤履歴有 S33.9破堤 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 左岸 計 | 12箇所 | 静岡県：12箇所 | 2,147 | 静岡県：2,147m |

令和５年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜要注意区間＞

| 図面 対象 番号 | 河川名 | 種 別 | 左右 岸の 区分 | 位 置 | 地 先 名 | 延長 (m) | 摘 要 |
|----------------|-----|-----|----------------|-------------------------------|---------------------|-----------|------------------------------------|
| 13 | 狩野川 | 新堤防 | 右 | 1.4k+23m から 1.4k+72m | 沼津市下河原町 | 95 | 平成31年度 狩野川 下河原護岸整備工事 R2.12完成 |
| 14 | 狩野川 | 陸 閘 | 右 | 1.4k+3m | 沼津市下河原町 | | 下河原陸閘 (鋼製横引戸) |
| 15 | 狩野川 | 陸 閘 | 右 | 2.6k | 沼津市大手町4丁目 | | 大手町陸閘 (鋼製片開ドア) |
| 16 | 狩野川 | 陸 閘 | 右 | 3.2k+90m | 沼津市平町 | | 平町陸閘 (鋼製片開ドア) |
| 17 | 狩野川 | 旧川跡 | 右 | 9.2k+190m から 9.6k+105m | 沼津市大平 | 410 | 旧川・破堤履歴有 |
| 18 | 狩野川 | 破堤跡 | 右 | 18.8k+70m から 19.0k+160m | 伊豆の国市南條 | 315 | 旧川・破堤履歴有 S33.9破堤 |
| 19 | 狩野川 | 破堤跡 | 右 | 21.6k+101m から 22.2k | 伊豆の国市白山堂 伊豆の国市田京 | 463 | 旧川・破堤履歴有 S33.9破堤 |
| 20 | 狩野川 | 破堤跡 | 右 | 23.8k+127m から 24.4k+50m | 伊豆の国市吉田 伊豆の国市大仁 | 468 | 旧川・破堤履歴有 S33.9破堤 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 右岸 計 | 8箇所 | 静岡県：8箇所 | 1,751 | 静岡県：1,751m |

令和５年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜要注意区間＞

| 図面 対象 番号 | 河川名 | 種 別 | 左右 岸の 区分 | 位 置 | 地 先 名 | 延長 (m) | 摘 要 |
|----------------|--------------|-----|----------------|-----------------------------|----------|-----------|-------------------------------|
| 21 | 狩野川 (黄瀬川) | 新堤防 | 左 | 1.8k+52m から 2.0k+57m | 駿東郡長泉町本宿 | 189 | 平成31年度 黄瀬川河川整備工事 R2.6完成 |
| 22 | 狩野川 (黄瀬川) | 新堤防 | 左 | 2.0k+87m から 2.2k+141m | 駿東郡長泉町本宿 | 227 | 平成31年度 黄瀬川河川整備工事 R2.6完成 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 黄左 計 | 2箇所 | 静岡県：2箇所 | 416 | 静岡県：416m |
| | | | | | | | |
| | | | 黄右 計 | 0箇所 | 静岡県：0箇所 | 0 | 静岡県：0m |

令和5年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書<要注意区間>

| 図面 対象 番号 | 河川名 | 種 別 | 左右 岸の 区分 | 位 置 | 地 先 名 | 延長 (m) | 摘 要 |
|----------------|--------------|-----|----------------|------------------------|----------|-----------|---------------------|
| 23 | 狩野川 (大場川) | 破堤跡 | 左 | 0.0k から 0.0k+93m | 田方郡函南町塚本 | 93 | 旧川・破堤履歴有 S33.9破堤 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 大左 計 | 1箇所 | 静岡県：1箇所 | 93 | 静岡県：93m |
| | | | | | | | |
| | | | 大右 計 | 0箇所 | 静岡県：0箇所 | 0 | 静岡県：0m |

令和５年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜要注意区間＞

| 図面 対象 番号 | 河川名 | 種 別 | 左右 岸の 区分 | 位 置 | 地 先 名 | 延長 (m) | 摘 要 |
|----------------|--------------|-----|----------------|----------------------------|----------|-----------|---------------------|
| 24 | 狩野川 (来光川) | 破堤跡 | 左 | 0.0k+52m から 0.2k-35m | 田方郡函南町日守 | 149 | 旧川・破堤履歴有 S33.9破堤 |
| | | | | | | | |
| | | | 来左 計 | 1箇所 | 静岡県：1箇所 | 149 | 静岡県：149m |
| | | | | | | | |
| | | | 来右 計 | 0箇所 | 静岡県：0箇所 | 0 | 静岡県：0m |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 柿左 計 | 0箇所 | 静岡県：0箇所 | 0 | 静岡県：0m |
| | | | 柿右 計 | 0箇所 | 静岡県：0箇所 | 0 | 静岡県：0m |
| | | | | | | | |
| | | | 合計 | 24箇所 | 静岡県：24箇所 | 4,556 | 静岡県：4,556m |

令和５年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜堤防詳細点検＞

(重要度B)

| 図面 対象 番号 | 河川名 | 種 別 | 左右 岸の 区分 | 位 置 | 地 先 名 | 延長 (m) | 摘 要 (重複番号) |
|----------------|-----|----------------|----------------|-------------------------------|------------------------------|---------------|-------------------|
| 1 | 狩野川 | 漏水 | 左 | 2.2k+102m から 3.4k+50m | 沼津市市場町 沼津市黒瀬町 | 1,065 | |
| 2 | 狩野川 | 漏水 | 左 | 7.8k+84m から 8.6k | 沼津市徳倉（下徳倉） 沼津市徳倉（上徳倉） | 642 | |
| 3 | 狩野川 | 法崩れ・すべり (裏) | 左 | 13.6k+103m から 15.0k+66m | 田方郡函南町日守 | 985 | |
| 4 | 狩野川 | 漏水 | 左 | 18.8k から 19.4k | 伊豆の国市古奈 伊豆の国市富士見 | 494 | |
| | 狩野川 | 法崩れ・すべり (裏) | 左 | 18.8k から 19.4k | 伊豆の国市古奈 伊豆の国市富士見 | | |
| 5 | 狩野川 | 漏水 | 左 | 21.2k+118m から 22.8k+74m | 伊豆の国市小坂 伊豆の国市神島 | 1,153 | |
| 6 | 狩野川 | 漏水 | 左 | 24.6k から 26.0k+88m | 伊豆市熊坂 伊豆市瓜生野 | 1,657 | |
| | 狩野川 | 法崩れ・すべり (裏) | 左 | 24.6k から 26.0k+88m | 伊豆市熊坂 伊豆市瓜生野 | | |
| 7 | 狩野川 | 法崩れ・すべり (裏) | 左 | 26.4+98m から 27.2k | 伊豆市瓜生野 伊豆市修善寺 | 591 | |
| 8 | 狩野川 | 法崩れ・すべり (裏) | 左 | 27.2k+120m から 27.8k | 伊豆市修善寺 | 466 | |

令和５年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜堤防詳細点検＞

(重要度B)

| 図面 対象 番号 | 河川名 | 種 別 | 左右 岸の 区分 | 位 置 | 地 先 名 | 延長 (m) | 摘 要 (重複番号) |
|----------------|-----|----------------|----------------|-----------------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| 9 | 狩野川 | 漏水 | 右 | 4.6k から 4.8k | 沼津市大岡木瀬川 | 275 | |
| 10 | 狩野川 | 漏水 | 右 | 8.0k+95m から 9.2k+123m | 駿東郡清水町湯川 三島市長伏 | 1,214 | |
| 11 | 狩野川 | 漏水 | 右 | 16.0k から 17.0k | 伊豆の国市四日町 | 998 | |
| 12 | 狩野川 | 漏水 | 右 | 20.0k から 21.0k | 伊豆の国市宗光寺 伊豆の国市御門 | 1,017 | |
| 13 | 狩野川 | 漏水 | 右 | 22.8k から 24.4k | 伊豆の国市三福 伊豆の国市神島 | 1,516 | |
| 14 | 狩野川 | 法崩れ・すべり (裏) | 右 | 24.4k から 25.6k | 伊豆の国市大仁 | 1,094 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 狩左 計 | 8箇所 | 静岡県：8箇所 | 7,053 | |
| | | | 狩右 計 | 6箇所 | 静岡県：6箇所 | 6,114 | |

令和5年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書<堤防詳細点検>

(重要度B)

| 図面 対象 番号 | 河川名 | 種 別 | 左右 岸の 区分 | 位 置 | 地 先 名 | 延長 (m) | 摘 要 (重複番号) |
|----------------|--------------|----------------|----------------|------------------------|--------------------------|---------------|-------------------|
| 15 | 狩野川 (黄瀬川) | 法崩れ・すべり (裏) | 左 | 1.0k+57m から 2.0k | 駿東郡清水町長沢 駿東郡長泉町本宿 | 870 | |
| 16 | 狩野川 (黄瀬川) | 漏水 | 右 | 0.0k から 1.0k | 沼津市大岡木瀬川 | 807 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 黄左 計 | 1箇所 | 静岡県：1箇所 | 870 | |
| | | | 黄右 計 | 1箇所 | 静岡県：1箇所 | 807 | |

令和5年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書<堤防詳細点検>

(重要度B)

| 図面 対象 番号 | 河川名 | 種 別 | 左右 岸の 区分 | 位 置 | 地 先 名 | 延長 (m) | 摘 要 (重複番号) |
|----------------|--------------|-----|----------------|--------------------|--------------------------|---------------|-------------------|
| 17 | 狩野川 (来光川) | 漏水 | 左 | 0.0k から 1.6k | 田方郡函南町日守 田方郡函南町仁田 | 1,594 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 来左 計 | 1箇所 | 静岡県：1箇所 | 1,594 | |
| | | | 来右 計 | 0箇所 | 静岡県：0箇所 | 0 | |

令和５年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜堤防詳細点検＞

(重要度B)

| 図面 対象 番号 | 河川名 | 種 別 | 左右 岸の 区分 | 位 置 | 地 先 名 | 延長 (m) | 摘 要 (重複番号) |
|----------------|--------------|-----|----------------|--------------------|-------------------------|---------------|-------------------|
| 18 | 狩野川 (柿沢川) | 漏水 | 左 | 0.0k から 0.8k | 田方郡函南町肥田 伊豆の国市長崎 | 774 | |
| 19 | 狩野川 (柿沢川) | 漏水 | 右 | 0.0k から 0.8k | 田方郡函南町仁田 伊豆の国市長崎 | 762 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 柿左 計 | 1箇所 | 静岡県：1箇所 | 774 | |
| | | | 柿右 計 | 1箇所 | 静岡県：1箇所 | 762 | |

令和5年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書<堤防詳細点検>

(重要度B)

| 図面 対象 番号 | 河川名 | 種 別 | 左右 岸の 区分 | 位 置 | 地 先 名 | 延長 (m) | 摘 要 (重複番号) |
|----------------|-----|-----|----------------|------|----------|---------------|-------------------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 狩左 計 | 8箇所 | 静岡県：8箇所 | 7,053 | |
| | | | 狩右 計 | 6箇所 | 静岡県：6箇所 | 6,114 | |
| | | | 本川 小計 | 14箇所 | 静岡県：14箇所 | 13,167 | |
| | | | 支左 計 | 3箇所 | 静岡県：3箇所 | 3,238 | |
| | | | 支右 計 | 2箇所 | 静岡県：2箇所 | 1,569 | |
| | | | 支川 小計 | 5箇所 | 静岡県：5箇所 | 4,807 | |
| | | | 合計 | 19箇所 | 静岡県：19箇所 | 17,974 | 静岡県：17,974m |

令和５年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書＜重点監視区間＞

| 図面 対象 番号 | 河川名 | 種 別 | 左右 岸の 区分 | 位 置 | 地 先 名 | 延長 (m) | 摘 要 |
|----------------|-----|----------------|----------------|-------------------------------|----------------------|-----------|----------------------------------------------|
| 1 | 狩野川 | 漏水 | 左 | 2.4k+90m ～ 3.4k+112m | 沼津市市場町 沼津市黒瀬町 | 955 | B6（基礎地盤漏水） B7, B9（越水・溢水） B8, B10（堤体漏水） |
| 2 | 狩野川 | 法崩れ・すべり (裏) | 左 | 13.6k+103m から 14.0k+68m | 田方郡函南町日守 | 386 | B24（堤体漏水） B25（越水・溢水） |
| 3 | 狩野川 | 法崩れ・すべり (裏) | 左 | 26.4k+98m から 27.6k+110m | 伊豆市瓜生野 伊豆市修善寺 | 1,067 | B39（越水・溢水） B40（堤体漏水） |
| 4 | 狩野川 | 漏水 | 右 | 9.2k+123m から 9.4k+102m | 沼津市大平 | 224 | B52（基礎地盤漏水） B53（越水・溢水） |
| | | | | | | | |
| | | | 左岸 計 | 3箇所 | 静岡県：3箇所 | 2,408 | 静岡県：2,408m |
| | | | 右岸 計 | 1箇所 | 静岡県：1箇所 | 224 | 静岡県：224m |
| | | | | | | | |
| | | | 支川 計 | 0箇所 | 静岡県：0箇所 | 0 | 静岡県：0m |
| | | | | | | | |
| | | | 合計 | 4箇所 | 静岡県：4箇所 | 2,632 | 静岡県：2,632m |