

踏切道安全通行カルテ

更新日：令和7年1月末

| | | | | | |
|------|-----------|-------|-----------------|--------|--------|
| よみがな | ももぞのだい8ごう | 所在地 | 三重県津市久居新町、久居野口町 | | |
| 踏切道名 | 桃園第8号 | 道路名 | 市道 二ノ町野口線 | 道路管理者名 | 津市 |
| | | 鉄道路線名 | 名古屋線 | 鉄道事業者名 | 近畿日本鉄道 |

位置図・現況写真



国土地理院電子国土web



諸元・構造等

R3年9月末時点

| 踏切種別 | | 第1種 | 幅員 (m) | 位置 | 歩道部 (起点寄) | 車道 | 歩道部 (終点寄) | |
|-----------------|----------------------|-------------|------------------|--------------------|-------------------|----------------|--------------|--|
| 踏切長(m) | | 9.7 | | 左道路 | 0.0 | 3.3 | 0.0 | |
| 横断本数(本) | | 2 | | 踏切道 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | |
| 交差角(度) | | 60 | | 右道路 | 0.0 | 3.3 | 0.0 | |
| 道路 線形 | 左道路 | 直線 | 迂回 路 | 種類 | 有無等 | 距離(m) | | |
| | 右道路 | 曲線 | | 自動車 | 終点寄有り | 1500 | | |
| 交通規制 | | 大型車の通行禁止 | | 歩行者 | 迂回路なし (200m以内) | - | | |
| 車両進入防護柵等 | | 設置していない | | バリアリ化 | 迂回路なし (200m以内) | - | | |
| 歩車道分離方法 | | なし | | バリアリ化 状況 | - | DID地区 | ○ | |
| 踏切 保安 設備 | 賢い踏切 | ○ | | 踏切支障報知 装置(手動) | | ○ | | |
| | 高規格保安設備 | 障害物検知装置(光式) | | 高齢者等の事故 防止対策設備 | | - | | |
| 特性 | 通学路指定状況 (学校指定) | - | | 通学路交通安全 プログラム | | - | | |
| | バリアフリー法に 基づく特定道路上 | - | | 緊急輸送道路上 重要物流道路上 | | - | | |
| 自動車交通量 (台/日) | | 134 | 歩行者等交通量 (人/日) | | 144 | 鉄道交通量 (本/日) | 285 | |

| 基準算定データ | | | | | | | | | R3年9月末時点 |
|-------------------------|-----|------------------|-------|--------------------|------------|----|-----|----------|----------|
| ピーク時遮断時間(分) | 21 | 前後歩道との 幅員差(m) | 0.0 | 踏切内の 事故発生 状況 | 事故 別 | 件数 | 死者数 | 地域 課題 | - |
| A. 踏切自動車交通遮断 量(台・時) | 576 | AとBの和 | 1,195 | | 踏切 事故 | 2 | 1 | | |
| B. 踏切歩行者等交通遮断 量(人・時) | 619 | | | | 道路交 通事故 | 1 | 0 | | |

| カルテ踏切の基準 | | | | | | R3年9月末時点 |
|----------|--------------|--------------|--------|----------|--------|-----------------|
| 開かずの踏切 | 自動車ﾎﾞﾄﾙﾈｯｸ踏切 | 歩行者ﾎﾞﾄﾙﾈｯｸ踏切 | 歩道狭陰踏切 | 通学路要対策踏切 | 事故多発踏切 | 移動等円滑化 要対策踏切 |
| - | - | - | - | - | ○ | - |

| 法指定の状況 | | | | | R7年1月末時点 |
|--------|-----------------------|---|---|---|----------|
| 法指定年月日 | 指定に係る基準（踏切道改良促進法施行規則） | | | | |
| - | - | - | - | - | - |

| 対策図・完了写真 | | 対策実施の状況 | | | | R7年1月末時点 |
|----------|--------|--------------|----------------|-------|--------|----------|
| | 進捗 | 協議会の 設置状況 | 改良計画書の 作成年度 | 事業化年度 | 工事着手年度 | |
| | 指定前 | - | - | - | - | |
| | 対策内容 | | | | | |
| | - | | | | | |
| | 事業完了年度 | 対策の効果等 | | | | |
| | - | - | | | | |
| | 除却年度 | | | | | |
| | - | | | | | |