

# 令和6年度 重要水防箇所一覧表

水防管理団体 高森町

重要度 ランク	番号	河川名	左右岸 の別	位置 距離標	位置 地先名	延長(m)	予想される状況	水防対策工法	摘要
重点	8	天竜川	右	153.2k+175m～153.6k+90m	高森町出砂原	300	越水(溢水)	積土のう	A-43, B-79
A	43	天竜川	右	153.2k+175m～153.8k+0m	高森町下市田	410	堤体漏水	月の輪	
A	44	天竜川	右	156.2k+134m～156.6k+67m	高森町山吹	500	堤体漏水	月の輪	
A	45	天竜川	右	157.2k+60m～157.4k+40m	高森町山吹	180	水衝洗掘	蛇籠布せ	洗堀の未施工、
B	78	天竜川	右	152.6k+152m～152.4k+97m	高森町下市田	780	水衝洗掘	蛇籠布せ	
B	79	天竜川	右	153.2k+175m～153.6k+90m	高森町出砂原	300	越水(溢水)	積土のう	河積不足、
B	80	天竜川	右	153.6k+74m～153.6k+124m	高森町出砂原	50	水衝洗掘	蛇籠布せ	洗堀の未施工、
B	81	天竜川	右	153.8k+132m～154.0k-76m	高森町吉田	60	越水(溢水)		開口部
B	82	天竜川	右	155.2k+98m～155.4k+135m	高森町山吹	200	水衝洗掘	蛇籠布せ	洗堀の未施工、
B	83	天竜川	右	155.6k+50m～155.6k+124m	高森町山吹	80	越水(溢水)		開口部
B	84	天竜川	右	155.6k+124m～156.2k+134m	高森町山吹	660	堤体漏水	月の輪	
B	85	天竜川	右	156.6k+67m～157.0k-8m	高森町山吹	300	堤体漏水	月の輪	
B	86	天竜川	右	157.2k+100m～157.4k+98m	高森町山吹	320	基礎地盤漏水	月の輪	
B	87	天竜川	右	157.4k+98m～157.6k+29m	高森町山吹	130	越水(溢水)	積土のう	河積不足、
B	88	天竜川	右	157.4k+98m～157.6k+29m	高森町山吹	130	堤体漏水	月の輪	
B	89	天竜川	右	157.4k+145m～157.6k+50m	高森町山吹	100	水衝洗掘	蛇籠布せ	洗堀の未施工、
要注意	2	天竜川	右	155.6k+193m～155.6k+65m	高森町山吹	100	新堤防		R03年 施工
A	7	天竜川	右	156.4k+175m	高森町山吹		工作物		堤内地農業排水