

令和7年度 重要水防箇所一覧表

水防管理団体 松川町

重要度 ランク	番号	河川名	左右岸 の別	位置 距離標	位置 地先名	延長(m)	予想される状況	水防対策工法	摘要
重点	3	天竜川	左	158.4k+27m~158.6k+144m	松川町生田	310	堤体漏水	月の輪	A-7, B-21
A	7	天竜川	左	158.4k+27m~158.6k+144m	松川町生田	310	堤体漏水	月の輪	重点-3
A	8	天竜川	左	158.6k+178m~159.2k+47m	松川町生田	470	堤体漏水	月の輪	
A	9	天竜川	左	160.4k+90m~160.6k+9m	松川町生田	110	水衝洗掘	蛇籠布せ	洗堀の未施工
A	45	天竜川	右	160.8k+167m~161.0k+132m	松川町元大島	160	水衝洗掘	蛇籠布せ	洗堀の未施工
B	21	天竜川	左	158.4k+27m~158.6k+144m	松川町生田	310	越水(溢水)	暫定堤防、積土のう	河積不足
B	22	天竜川	左	158.6k+178m~159.2k+47m	松川町生田	470	越水(溢水)	暫定堤防、積土のう	河積不足
B	23	天竜川	左	158.6k+178m~159.2k+47m	松川町生田	470	基礎地盤漏水		
B	91	天竜川	右	158.6k+93m~159.0k+76m	松川町古町	450	越水(溢水)	暫定堤防、積土のう	河積不足
B	92	天竜川	右	158.6k+93m~160.0k+167m	松川町元大島	1580	堤体漏水	月の輪	
B	93	天竜川	右	160.2k+107.5m~160.2k+174m	松川町元大島	890	越水(溢水)	暫定堤防、積土のう	河積不足
B	94	天竜川	右	160.2k+174m~160.8k+0m	松川町元大島	350	堤体漏水	月の輪	
B	95	天竜川	右	161.0k+132m~161.4k-35m	松川町元大島	140	水衝洗掘	蛇籠布せ	洗堀の未施工