三遠南信自動車道“三遠道路”（発注者：国土交通省 浜松河川国道事務所）の工事状況をお知らせします。

三遠道路（東栄） かわら版（1/2）

発　行　第188号
（2025年11月1日）
責任者：安全協議会
イシデンエンジニアリング(株)

① 令和6年度　三遠道路新城東栄吉沢地区道路建設工事 (株)中村組②

工事概要 三遠道路東栄ICにおいて、擁壁・盛土工事を行います。

進捗状況 10月は、盛土工を行いました。
11月は、情報管路工を行います。

工事状況

② 令和6年度 三遠道路4号トンネル照明設備工事 イシデンエンジニアリング(株)②

工事概要 三遠道路4号トンネルにおいて、トンネル照明設備の設置工事行います。

進捗状況 10月は、トンネル内の分電盤の設置を行いました。
11月は、トンネル外の坑外灯・照明柱の設置を行います。

工事状況

③ 令和6年度　三遠道路新城東栄地区整備工事 神野建設(株)②

工事概要 三遠道路3号から1号橋において、トンネル内・坑口の整備工事を行います。（排水構造物・防護柵・区画線・道路付属施設・情報ボックス・橋梁付属物）

進捗状況 10月は、情報ボックス工・道路付属施設工・防護柵工を行いました。
11月は、引き続き情報ボックス工・道路付属施設工・防護柵工を行います。

工事状況

④ 令和6年度　三遠道路東栄地区整備工事 長坂建設興業(株)①

工事概要 三遠道路3号トンネル坑口付近及び、避難坑で整備工事を行います。

進捗状況 10月は、坑口付近で排水構造物工を行いました。
11月は、坑口付近で壁高欄工及び、法面工を行います。

工事状況

三遠南信自動車道位置図

・事業者連絡先

〇住　　所：〒431-2295
静岡県浜松市北区引佐町井伊谷616-5 引佐協働センター2F
国土交通省浜松河川国道事務所 引佐監督官詰所
〇電話番号：053-542-3877
〇受付時間：08:30～17:15

・工事の状況は、浜松河川国道事務所ホームページで紹介されています。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓

三遠南信自動車道 道路事業 HP閲覧はこちらをクリック！
【URL】
https://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/

三遠南信自動車道“三遠道路”（発注者：国土交通省 浜松河川国道事務所）の工事状況をお知らせします。

三遠道路（東栄） かわら版（2/2）

発 行 第188号
（2025年11月1日）
責任者：安全協議会
イシデンエンジニアリング(株)

⑤ 令和6年度 三遠道路新城東栄地区舗装工事
岐建(株)①

工事概要 三遠道路3号トンネル浜松側坑口から東栄ICまでの区間で、舗装工事を行います。

進捗状況 10月は、東栄IC2号橋及び2号橋終点側にて舗装工を行いました。
11月は、東栄ICの1号橋終点側にて排水構造物工、舗装工を行います。

工事状況

⑥ 令和５年度 三遠道路トンネル照明設備設置工事
シーキューブ(株)

工事概要 三遠道路3号トンネルにおいて、トンネル照明設備の設置工事を行います。

進捗状況 10月は、避難坑内にてを照明設備設置工を行いました。
11月も引き続き、避難坑内にて照明設備設置工を行います。

工事状況

⑦ 令和5年度 三遠道路3号トンネル消火設備工事
能美防災(株)

工事概要 三遠道路3号トンネルにおいて、トンネル消火設備の設置工事行います。

進捗状況 10月は、資材搬入等の準備工を行いました。
11月は、ポンプ室内の配管取付を行います。

工事状況

3号トンネル ポンプ室

⑧ 令和5年度 三遠道路3号トンネル非常用施設排煙設備工事
(株)ミゾタ

工事概要 三遠道路3号トンネルにおいて、排煙用設備の設置工事行います。

進捗状況 10月は、主電気室にて制御盤・動力盤の設置を行いました。
11月は、3号トンネルにてジェットファン設備据付工を行います。

工事状況

3号トンネル

主電気室

三遠南信自動車道位置図

・事業連絡先

◎住　　所：〒431-2295
静岡県浜松市北区引佐町井伊谷616-5 引佐協働センター2F
国土交通省浜松河川国道事務所 引佐監督官詰所
◎電話番号：053-542-3877
◎受付時間：08:30～17:15

・工事の状況は、浜松河川国道事務所ホームページで紹介されています。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓

三遠南信自動車道 道路事業 HP閲覧はこちらをクリック！
【URL】
https://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/