令和8年度　第3回　中部地方整備局事業評価監視委員会　報告案件一覧

資料11

■再評価

番号	事業名 （箇所名）	実施箇所	事業期間等	総事業費（億円） 上段：前回評価時 下段：現時点	事業を巡る社会経済情勢等の変化	主な事業の進捗状況	主な事業の進捗の見込み	コスト縮減や代替案等の可能性	事業の投資効率性 上段：前回評価時 下段：現時点		流域委員会等 の審議結果
1 （資料12）	大井川総合水系環境整備事業	静岡県島田市	平成29年度 ～令和10年度	6.9 7.0	・宝来地区周辺自治体の人口及び世帯数は、R7年4月時点の住民基本台帳より人口約60万人と近年微減傾向にあるが、世帯数は約26万世帯と増加傾向にある。 ・大井川では各種イベントが行われており、蓬莱橋では初夏に「ぼんぼり祭り」が開催されるほか、河川敷を走る「しまだ大井川マラソンinリバティ」ではR6年以降、7千人を超える出走がある。また、R6年における大井川の河川空間利用者数は、年間推計108.6万人程度である。	・進捗率は令和8年度末事業費ベースで約97% ・令和3年度までに左岸側の整備が完了 ・令和8年度までに右岸側の整備が完了予定（国の基盤整備は令和5年度までに完了） ・令和10年度まで事業効果のモニタリングを実施する	・宝来地区水辺整備は、「大井川宝来地区かわまちづくり」および「大井川蓬莱橋右岸かわまちづくり」に基づき、まちと水辺が一体となった魅力ある空間作りの整備を進めている。また、島田市大井川ミズベリング協議会等と連携したモニタリングを実施し、R10年度の完成を目指している。	・総合水系環境整備事業計画について前回評価時から変更しない。 ・基盤整備における周辺土砂の活用、散策路整備における既存の小径を活用などのコスト縮減を図るとともに、今後も事業の効率的な推進に努める。	【事業全体】 総便益B：79億円 総費用C：12億円 B／C＝6.7 【事業全体】 前回評価時と同様	【残事業】 総便益B：25億円 総費用C：4.2億円 B／C＝6.1 【残事業】 前回評価時と同様	**継続**