＊様式－４の１

令和5年度　直轄河川重要水防箇所河川別調書＜重点区間＞

図面対象番号	河川名	種　別	左右岸の区分	位　置	地　先　名	延長（m）	摘　要（対象番号）
1	揖斐川	旧川跡 基礎地盤漏水	左	0.0K+150 から 0.4K+ 50	桑名市長島町松蔭	300	要１、要2
2	揖斐川	工作物	左 右	5.8K+ 40 5.8K+ 59.8	桑名市福島	―	工A-1 伊勢大橋
3	揖斐川	堤体漏水 基礎地盤漏水 越水・溢水	左	16.8K から 17.4K	海津市海津町安田	600	A3,B13,B14
4	揖斐川	越水・溢水 堤体漏水 基礎地盤漏水	左	18.8K+130 から 19.0K+118	海津市海津町安田	190	A3,B13,B14
5	揖斐川	基礎地盤漏水 堤体漏水、新堤防 越水・溢水	左	20.6K+ 79 から 20.8K+ 69	海津市海津町稲山	190	A3,B14,B15 要4
6	揖斐川	越水・溢水 堤体漏水 基礎地盤漏水	左	21.6K+ 50 から 21.6K+130	海津市海津町稲山	80	A3,B16,B17
7	揖斐川	堤体漏水 基礎地盤漏水	左	23.4K+75 から 25.0K+140	海津市海津町福岡	1,470	A7,B19
8	揖斐川	堤体漏水 基礎地盤漏水 越水・溢水	右	6.8K＋171 から 7.8K+220	桑名市上之輪新田 桑名市下深谷部	680	A10,A11,B28,B29, B30,要9
9	揖斐川	工作物	右	9.2K+160	桑名市今島町江向	―	工A-2 御砂樋管
10	揖斐川	堤体漏水	右	11.6K から 11.6K+ 70	桑名市多度町南之郷	70	A11

＊様式－４の１

令和5年度　直轄河川重要水防箇所河川別調書＜重点区間＞

図面対象番号	河川名	種　別	左右岸の区分	位　置	地　先　名	延長（m）	摘　要（対象番号）
11	揖斐川	堤体漏水 越水・溢水	右	11.8K+100 から 12.0K+150	桑名市多度町南之郷	170	A11,B35
12	揖斐川	新堤防 陸閘	右	18.8K+169 から 19.4K+20	海津市南濃町太田 海津市南濃町安江	510	要13,要14,要15
13	揖斐川	基礎地盤漏水 越水・溢水	右	19.8K+100 から 20.0K+100	海津市南濃町安江	200	A12,B39
			合計	１３箇所	岐阜県：　7箇所 三重県：　6箇所	4,460	岐阜県：３，２４０ｍ 三重県：１，２２０ｍ

＊様式－４の１

令和5年度　直轄河川重要水防箇所河川別調書＜重点区間＞

図面対象番号	河川名	種　別	左右岸の区分	位　置	地　先　名	延長（m）	摘　要（対象番号）
14	揖斐川（肱江川）	堤体漏水 越水・溢水 基礎地盤漏水 工事施工	右	1.0K+100 から 1.4K+20	桑名市多度町中須 桑名市多度町中須	320	A19,B49,B50,要17,要18
			合計	１箇所	三重県：　１箇所	320	三重県：　３２０ｍ

様式－４の２

令和5年度　直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

（重要度　A）

図面対象番号	河川名	種　別	左右岸の区分	位　置	地　先　名	延長（m）	摘　要（水防工法）
1	揖斐川	越水・溢水	左	5.8k から 7.6k	桑名市福島 桑名市長島町千倉	1,815	河積不足
2	揖斐川	越水・溢水	左	8.8k から 9.2k	桑名市福島 桑名市長島町千倉	386	河積不足
3	揖斐川	堤体漏水	左	13.6k から 21.8k	海津市海津町油島 海津市海津町西小島	8,511	すべり破壊
4	揖斐川	基礎地盤漏水	左	16.2k から 16.4k	海津市海津町帆引新田	217	パイピング破壊
5	揖斐川	基礎地盤漏水	左	16.6k から 16.8k	海津市海津町万寿新田	186	パイピング破壊
6	揖斐川	基礎地盤漏水	左	21.0k から 21.2k	海津市海津町稲山	199	パイピング破壊 被災履歴・点検結果
7	揖斐川	堤体漏水	左	23.2k+200 から 25.4k	海津市海津町高須 海津市平田町脇野	1,841	すべり破壊
8	揖斐川	堤体漏水	左	25.6k から 26.4k	海津市平田町脇野 海津市平田町今尾	821	すべり破壊
9	揖斐川	基礎地盤漏水	左	25.6k から 25.8k	海津市平田町脇野	241	パイピング破壊
			右岸計	9箇所	三重県：　2箇所 岐阜県：　7箇所	14,217	三重県：２，２０１ｍ 岐阜県：１２，０１６ｍ

様式－４の２

令和5年度　直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

（重要度　A）

図面対象番号	河川名	種　別	左右岸の区分	位　置	地　先　名	延長（m）	摘　要（水防工法）
10	揖斐川	堤体漏水	右	6.6k から 7.6k	桑名市上之輪新田 桑名市東汰上	975	堤防の脆弱性 すべり破壊
11	揖斐川	堤体漏水	右	7.8k から 16.6k+50	桑名市東汰上 桑名市多度町東平賀	8,684	堤防の脆弱性 すべり破壊
12	揖斐川	基礎地盤漏水	右	19.6k から 20.0k	海津市南濃町安江	443	被災履歴・点検結果
13	揖斐川	堤体漏水	右	20.2k から 20.4k	海津市南濃町山崎	218	被災履歴・点検結果
14	揖斐川	堤体漏水	右	20.8k から 21.2k	海津市南濃町山崎	391	堤防の脆弱性 すべり破壊
15	揖斐川	基礎地盤漏水	右	20.8k から 21.0k	海津市南濃町安江	203	パイピング破壊
16	揖斐川	堤体漏水	右	22.4k から 23.0k	海津市海津町福岡	618	すべり破壊
17	揖斐川	基礎地盤漏水	右	22.4k から 22.6k	海津市海津町福岡	198	パイピング破壊
			右岸計	8箇所	三重県：　2箇所 岐阜県：　6箇所	11,730	三重県：９，６５９ｍ 岐阜県：２，０７１ｍ

様式－４の２

令和5年度　直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

（重要度　A）

図面対象番号	河川名	種　別	左右岸の区分	位　置	地　先　名	延長（m）	摘　要（水防工法）
			合計	17箇所	三重県：　4箇所 岐阜県：　13箇所	25,947	三重県：１１,８６０m 岐阜県：１４,０８７m
				三重県内訳	越水・溢水 堤体漏水 基礎地盤漏水	2,201 9,659 0	
					計	11,860	
				岐阜県内訳	越水・溢水 堤体漏水 基礎地盤漏水	0 12,400 1,687	
					計	14,087	

様式－４の２

令和5年度　直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

（重要度　A）

図面対象番号	河川名	種　別	左右岸の区分	位　置	地　先　名	延長（m）	摘　要（水防工法）
18	揖斐川（肱江川）	堤体漏水	左	0.8k から 2.0k	桑名市多度町上之郷 桑名市多度町肱江	1,247	堤防の脆弱性 すべり破壊
			左岸計	１箇所	三重県：　１箇所	1,247	三重県：１，２４７ｍ
19	揖斐川（肱江川）	堤体漏水	右	0.0k から 2.0k	桑名市多度町南之郷 桑名市多度町下野代	1,862	堤防の脆弱性 すべり破壊
			右岸計	１箇所	三重県：　１箇所	1,862	三重県：１，８６２ｍ
			合計	2箇所	三重県：　2箇所	3,109	三重県：３，１０９ｍ
				三重県内訳	堤体漏水	3,109	
					計	3,109	

様式－４の２

令和5年度　直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

（重要度　A）

図面対象番号	河川名	種　別	左右岸の区分	位　置	地　先　名	延長（m）	摘　要（水防工法）
20	揖斐川（多度川）	堤体漏水	左	0.8k から 1.8k	桑名市多度町上之郷 桑名市多度町香取	1,011	すべり破壊
			左岸計	１箇所	三重県：　１箇所	1,011	三重県：１，０１１ｍ
21	揖斐川（多度川）	堤体漏水	右	0.0k から 2.0k	桑名市多度町南之郷 桑名市多度町下野代	1,787	堤防の脆弱性
			右岸計	１箇所	三重県：　１箇所	1,787	三重県：１，７８７ｍ
			合計	2箇所	三重県：　2箇所	2,798	三重県：２，７９８ｍ
				三重県内訳	堤体漏水	2,798	
					計	2,798	

様式－４の２

令和5年度　直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

（重要度　B）

図面対象番号	河川名	種　別	左右岸の区分	位　置	地　先　名	延長（m）	摘　要（水防工法）
1	揖斐川	提体漏水	左	2.4K+201 から 2.4K+238	桑名市長島町福吉	40	断面不足
2	揖斐川	越水・溢水	左	2.4K+201 から 2.4K+238	桑名市長島町福吉	40	河積不足（積土のう工）
3	揖斐川	越水・溢水	左	5.6k から 5.8k	桑名市福島	199	河積不足（積土のう工）
4	揖斐川	水衝・洗掘	左	7.2k-107 から 7.2k-59	桑名市長島町西外面	48	暫定施工
5	揖斐川	越水・溢水	左	7.6k から 8.0k	桑名市長島町千倉	416	河積不足（積土のう工）
6	揖斐川	越水・溢水	左	9.2k から 11.8k	桑名市長島町千倉 桑名市長島町松之木	2,621	河積不足（積土のう工）
7	揖斐川	越水・溢水	左	12.0k から 12.4k+100	桑名市長島町松之木	538	河積不足（積土のう工）
8	揖斐川	越水・溢水	左	12.4k+100 から 13.6k	海津市海津町油島	1,118	河積不足（積土のう工）
9	揖斐川	基礎地盤漏水	左	13.6k から 16.2k	海津市海津町油島 海津市海津町帆引新田	2,964	パイピング破壊
10	揖斐川	越水・溢水	左	15.4k から 15.6k	海津市海津町金廻	226	暫定堤防 河積不足（積土のう工）

様式－４の２

令和5年度　直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

（重要度　B）

図面対象番号	河川名	種　別	左右岸の区分	位　置	地　先　名	延長（m）	摘　要（水防工法）
11	揖斐川	越水・溢水	左	15.8K から 16.4k	海津市海津町万寿新田 海津市海津町帆引新田	791	暫定堤防 河積不足 （積土のう工）
12	揖斐川	基礎地盤漏水	左	16.4k から 16.6k	海津市海津町万寿新田	202	パイピング破壊
13	揖斐川	越水・溢水	左	16.6K から 19.2k	海津市海津町万寿新田 海津市海津町安田	2,532	暫定堤防 河積不足 （積土のう工）
14	揖斐川	基礎地盤漏水	左	16.8k から 21.0K	海津市海津町万寿新田 海津市海津町稲山	4,088	パイピング破壊
15	揖斐川	越水・溢水	左	20.2K から 20.8K	海津市海津町万寿新田 海津市平田町福岡	599	暫定堤防 河積不足 （積土のう工）
16	揖斐川	越水・溢水	左	21.2K から 22.0K	海津市海津町万寿新田 海津市平田町福岡	861	暫定堤防 河積不足 （積土のう工）
17	揖斐川	基礎地盤漏水	左	21.2k から 21.8k	海津市海津町稲山	655	パイピング破壊
18	揖斐川	提体漏水	左	21.8k から 22.0k	海津市海津町稲山 海津市海津町高須	206	断面不足
19	揖斐川	基礎地盤漏水	左	24.0K から 25.6k	海津市海津町福岡 海津市平田町脇野	1,503	堤防の脆弱性 パイピング破壊
20	揖斐川	堤体漏水	左	25.4k から 25.6k	海津市平田町脇野	239	すべり破壊

様式－４の２

令和5年度　直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

（重要度　B）

図面対象番号	河川名	種　別	左右岸の区分	位　置	地　先　名	延長（m）	摘　要（水防工法）
21	揖斐川	越水・溢水	左	26.2k から 26.8k	海津市平田町今尾	575	越水危険箇所 河積不足 （積土のう工）
22	揖斐川	堤体漏水	左	26.4k から 26.6k	海津市平田町今尾	178	すべり破壊
			左岸計	２２箇所	岐阜県：１５箇所 三重県：７箇所	20,639	岐阜県：１６，７３７ｍ 三重県：３，９０２ｍ

様式－４の２

令和5年度　直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

（重要度　B）

図面対象番号	河川名	種　別	左右岸の区分	位　置	地　先　名	延長（m）	摘　要（水防工法）
23	揖斐川	越水・溢水	右	2.4K+ 160 から 2.6k	桑名市地蔵 桑名市赤須賀	40	暫定堤防 河積不足 （積土のう工）
24	揖斐川	提体漏水	右	2.4K+ 160 から 2.6k	桑名市地蔵 桑名市赤須賀	40	断面不足
25	揖斐川	越水・溢水	右	5.8k+5 から 5.8K+103	桑名市福島	100	暫定堤防 河積不足 （積土のう工）
26	揖斐川	提体漏水	右	5.8k+45 から 5.8K+80	桑名市福島	40	断面不足
27	揖斐川	基礎地盤漏水	右	6.2K+150 から 6.4K+ 30	桑名市上之輪新田	80	旧川・破堤跡以外 履歴有の暫定施工 （月の輪工）
28	揖斐川	基礎地盤漏水	右	6.6k から 8.0k	桑名市上之輪新田 桑名市下深谷部	1,395	パイピング破壊
29	揖斐川	越水・溢水	右	6.8k から 7.2k	桑名市上之輪新田	431	暫定堤防、越水危険箇所 河積不足 （積土のう工）
30	揖斐川	堤体漏水	右	7.6k から 7.8k	桑名市東汰上	190	すべり破壊
31	揖斐川	越水・溢水	右	7.8K+190 から 7.8K+220	桑名市下深谷部 桑名市下深谷部	30	暫定堤防 河積不足 （積土のう工）
32	揖斐川	基礎地盤漏水	右	10.2k から 10.4k	桑名市今島	224	被災履歴・点検結果

様式－４の２

令和5年度　直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

（重要度　B）

図面対象番号	河川名	種　別	左右岸の区分	位　置	地　先　名	延長（m）	摘　要（水防工法）
33	揖斐川	基礎地盤漏水	右	10.6k から 11.2K	桑名市今島 桑名市多度町南之郷	657	被災履歴・点検結果
34	揖斐川	基礎地盤漏水	右	11.4k から 11.6K	桑名市多度町南之郷	148	被災履歴・点検結果
35	揖斐川	越水・溢水	右	11.8k から 12.0k	桑名市多度町南之郷	123	暫定堤防 河積不足 （積土のう工）
36	揖斐川	越水・溢水	右	12.8k から 13.0k	桑名市多度町南之郷	231	暫定堤防 河積不足 （積土のう工）
37	揖斐川	越水・溢水	右	14.2k から 16.2k	桑名市多度町福永 桑名市多度町平古	1,924	暫定堤防 河積不足 （積土のう工）
38	揖斐川	堤体漏水	右	16.6k+50 から 16.8k	海津市南濃町田鶴	242	被災履歴・点検結果
39	揖斐川	越水・溢水	右	19.6K から 21.2k	海津市南濃町安江 海津市海津町福岡	1,670	暫定堤防、越水危険箇所 河積不足 （積土のう工）
40	揖斐川	提体漏水	右	21.2k から 22.4k	海津市海津町福岡	1,268	被災履歴・点検結果
41	揖斐川	越水・溢水	右	21.4K から 22.4K	海津市海津町福岡	1,055	暫定堤防 河積不足 （積土のう工）
42	揖斐川	越水・溢水	右	22.6K から 23.2K	海津市海津町福岡	612	暫定堤防 河積不足 （積土のう工）

様式－４の２

令和5年度　直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

（重要度　B）

図面対象番号	河川名	種　別	左右岸の区分	位　置	地　先　名	延長（m）	摘　要（水防工法）
43	揖斐川	基礎地盤漏水	右	22.6k から 23.0k	海津市海津町福岡	420	被災履歴・点検結果
44	揖斐川	堤体漏水	右	23.2k から 23.6k	海津市海津町福岡	408	堤防の脆弱性
45	揖斐川	越水・溢水	右	23.4K から 23.6K	海津市海津町福岡	207	暫定堤防 河積不足 （積土のう工）
46	揖斐川	越水・溢水	右	23.8K から 24.4K	海津市海津町福岡	695	暫定堤防 河積不足 （積土のう工）
			右岸計	２４箇所	岐阜県：９箇所 三重県：１５箇所	12,230	岐阜県：６，５７７ｍ 三重県：５，６５３ｍ

様式－４の２

令和5年度　直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

（重要度　B）

図面対象番号	河川名	種　別	左右岸の区分	位　置	地　先　名	延長（m）	摘　要（水防工法）
			合計	４６箇所	岐阜県：２４箇所 三重県：２２箇所	32,869	岐阜県：２３，３１４ｍ 三重県：９，５５５ｍ
				岐阜県内訳	越水・溢水 堤体漏水 基礎地盤漏水	10,941 2,541 9,832	
					水衝・洗掘	0	
					計	23,314	
				三重県内訳	越水・溢水 堤体漏水 基礎地盤漏水	6,693 310 2,504	
					水衝・洗掘	48	
					計	9,555	

様式－４の２

令和5年度　直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

（重要度　B）

図面対象番号	河川名	種　別	左右岸の区分	位　置	地　先　名	延長（m）	摘　要（水防工法）
47	揖斐川（肱江川）	提体漏水	左	0.6k から 0.8k	桑名市多度町香取	219	断面不足
48	揖斐川（肱江川）	越水・溢水	左	0.8K から 2.0k	桑名市多度町香取 桑名市多度町肱江	1,247	越水危険箇所 河積不足 （積土のう工）
			左岸計	２箇所	三重県：２箇所	1,466	三重県：１，４６６ｍ
49	揖斐川（肱江川）	堤体漏水	右	0.0k から 2.0k	桑名市多度町南之郷 桑名市多度町下野代	1,862	断面不足
50	揖斐川（肱江川）	越水・溢水	右	0.8K から 1.6k	桑名市多度町中須 桑名市多度町下野代	798	暫定堤防、越水危険箇所 河積不足 （積土のう工）
			右岸計	２箇所	三重県：２箇所	2,660	三重県：２，６６０ｍ
			合計	４箇所	三重県：４箇所	4,126	三重県：４，１２６ｍ
				三重県内訳	越水・溢水 堤体漏水 基礎地盤漏水	2,045 2,081 0	
					漏水 計	0 4,126	

様式－４の２

令和5年度　直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

（重要度　B）

図面対象番号	河川名	種　別	左右岸の区分	位　置	地　先　名	延長（m）	摘　要（水防工法）
51	揖斐川（多度川）	越水・溢水	左	1.6K から 2.0K	桑名市多度町香取	240	暫定堤防、越水危険箇所 河積不足（積土のう工）
52	揖斐川（多度川）	提体漏水	左	1.8k から 2.0K	桑名市多度町香取	240	断面不足
			左岸計	２箇所	三重県：２箇所	480	三重県：４８０ｍ
53	揖斐川（多度川）	堤体漏水	右	1.0K から 1.2K	桑名市多度町香取	255	被災履歴・点検結果
54	揖斐川（多度川）	堤体漏水	右	1.4K から 1.8k	桑名市多度町香取	348	被災履歴・点検結果
55	揖斐川（多度川）	越水・溢水	右	1.6K から 2.0K	桑名市多度町香取	156	暫定堤防、越水危険箇所 河積不足（積土のう工）
56	揖斐川（多度川）	提体漏水	右	1.8K から 2.0K	桑名市多度町香取	150	断面不足
			右岸計	４箇所	三重県：４箇所	909	三重県：９０９ｍ

様式－４の２

令和5年度　直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

（重要度　B）

図面対象番号	河川名	種　別	左右岸の区分	位　置	地　先　名	延長（m）	摘　要（水防工法）
			合計	６箇所	三重県：６箇所	1,389	三重県：１，３８９ｍ
				三重県内訳	越水・溢水	396	
					堤体漏水	993	
					基礎地盤漏水	0	
					漏水	0	
					計	1,389	

様式－４の３

令和5年度　直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物＞

（重要度　A）

図面対象番号	河川名	種　別	左右岸の区分	位　置	地　先　名	延長（m）	摘　　要
1	揖斐川	工　作　物	左 右	5.8K+ 40 5.8K+ 59.8	桑名市福島	－	桁下不足 伊勢大橋
2	揖斐川	工　作　物	右	9.2K+160	桑名市今島町江向	－	御砂樋管
3	揖斐川	工　作　物	右	9.2K+180	桑名市今島町江向	－	応対基準 Ｓ３０ 上深谷排水機樋管
4	揖斐川	工　作　物	右	19.4K+23	海津市南濃町石津	－	応対基準 Ｓ５２ 石津排水樋管
			合計	４箇所	岐阜県：　1箇所 三重県：　３箇所		

様式－４の３

令和5年度　直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物＞

（重要度　A）

図面対象番号	河川名	種　別	左右岸の区分	位　置	地　先　名	延長（m）	摘　　要
5	揖斐川（多度川）	工　作　物	左 右	1.4K-8 1.4k-12	桑名市多度町香取	－	桁下不足(潜水橋) 上中下橋
			合計	１箇所	三重県：　１箇所		

様式－４の３

令和5年度　直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物＞

（重要度　B）

図面対象番号	河川名	種　別	左右岸の区分	位　置	地　先　名	延長（m）	摘　　要
1	揖斐川	工　作　物	左 右	2.6K- 94.1 2.6K- 30.8	桑名市長島町福吉 桑名市地蔵	－	桁下不足 名四揖斐長良川大橋(下流)
2	揖斐川	工　作　物	左 右	2.6K- 73.2 2.6K- 9.8	桑名市長島町福吉 桑名市地蔵	－	桁下不足 名四揖斐長良川大橋(上流)
3	揖斐川	工　作　物	左 右	7.0K+131 7.0K+ 80.5	桑名市上之輪新田	－	桁下不足 近鉄揖斐長良川橋
4	揖斐川	工　作　物	左 右	7.8K+175 8.0k	桑名市上之輪新田	－	桁下不足 東名阪揖斐長良川橋
5	揖斐川	工　作　物	左 右	7.8K+175 8.0k	桑名市上之輪新田	－	桁下不足 東名阪揖斐長良川水管橋
6	揖斐川	工　作　物	左 右	19.4K+37 19.4K+37	海津市海津町安田	－	桁下不足 海津橋
7	揖斐川	工　作　物	左 右	23.4K+ 88 23.4K+ 86	海津市海津町福岡 海津市南濃町羽沢	－	桁下不足 福岡大橋
			合計	7箇所	岐阜県：　2箇所 三重県：　5箇所		

様式－４の３

令和5年度　直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物＞

（重要度　B）

図面対象番号	河川名	種　別	左右岸の区分	位　置	地　先　名	延長（m）	摘　　要
8	揖斐川（多度川）	工　作　物	左 右	0.2K+ 19 0.2K+ 19	桑名市多度町香取	－	桁下不足 二郷橋
9	揖斐川（多度川）	工　作　物	左 右	1.8K+ 55.3 1.8K+ 9.5	桑名市多度町香取	－	桁下不足 香取橋
10	揖斐川（多度川）	工　作　物	左 右	1.8K+207.5 2.0K+ 15.8	桑名市多度町香取	－	桁下不足 新多度橋
			合計	3箇所	三重県：　3箇所		

様式－４の４

令和5年度　直轄河川重要水防箇所河川別調書＜要注意箇所＞

図面対象番号	河川名	種　別	左右岸の区分	位　置	地　先　名	延長（m）	摘　　要
1	揖斐川	旧　川　跡	左	-1.0k から 2.0k	桑名市長島町浦安 桑名市長島町福吉	3,050	三川分流工事で干拓
2	揖斐川	基礎地盤漏水	左	0.0K+150 から 0.4K+ 50	桑名市長島町松蔭	300	旧川・破堤跡以外 履歴有（対策済） （月の輪工）
3	揖斐川	新　堤　防	左	19.6k から 20.0k	海津市南濃町安江	390	R2揖斐川安田新田護岸工事 R3.3完成
4	揖斐川	新　堤　防	左	20.8k から 21.2k	海津市海津町万寿新田	397	R1揖斐川本阿弥新田 護岸工事 R3.3完成
5	揖斐川	基礎地盤漏水	左	25.0K+140 から 25.0k+180	海津市平田町脇野	40	旧川・破堤跡以外 履歴有（対策済） （月の輪工）
6	揖斐川	基礎地盤漏水	左	25.2K から 25.2k+100	海津市平田町脇野	100	旧川・破堤跡以外 履歴有（対策済） （月の輪工）
			左岸 計	７箇所	岐阜県：５箇所 三重県：２箇所	4,277	岐阜県：９２７ｍ 三重県：３，３５０ｍ

様式－４の４

令和5年度　直轄河川重要水防箇所河川別調書＜要注意箇所＞

図面対象番号	河川名	種　別	左右岸の区分	位　置	地　先　名	延長（m）	摘　　要
8	揖斐川	旧　川　跡	右	-0.6k から 1.8k+115	桑名市福岡町 桑名市立田町	2,650	城南干拓事業 S21～S32
9	揖斐川	陸　　閘	右	3.2k+60	桑名市赤須賀		赤須賀（横引） H21.12改築
10	揖斐川	基礎地盤漏水	右	7.2K から 11.4K+ 160	桑名市上之輪新田 桑名市多度町南之郷	4,300	地元要望有り
11	揖斐川	工 事 施 工	右	9.2k+40.8 から 9.4k+80.1	桑名市今島町江向	238	R3揖斐川御砂樋管改築工事 R3.11～R8.3 工事施工
12	揖斐川	旧　川　跡	右	16.4k+100 から 16.6k+80	桑名市多度町東平賀	180	三川分流工事で締切
13	揖斐川	新　堤　防	右	19.0k から 19.4k	海津市南濃町太田	434	R2揖斐川太田築堤工事 R3.3完成
14	揖斐川	新　堤　防	右	19.2k+99 から 19.4+10	海津市南濃町田鶴 海津市南濃町太田	117	令和元年度揖斐川太田地区安江樋管改築工事 R2.9
15	揖斐川	陸　　閘	右	19.2k+126	海津市南濃町太田		太田陸閘２号 Ｓ３７
			右岸計	８箇所	岐阜県：３箇所 三重県：５箇所	7,919	岐阜県：５５１ｍ 三重県：７，３６８ｍ
			合計	１５箇所	岐阜県：８箇所 三重県：７箇所	12,196	岐阜県：１，４７８ｍ 三重県：１０，７１８ｍ

様式－４の４

令和5年度　直轄河川重要水防箇所河川別調書＜要注意箇所＞

図面対象番号	河川名	種　別	左右岸の区分	位　置	地　先　名	延長（m）	摘　　要
16	揖斐川（肱江川）	基礎地盤漏水	左	1.4K から 2.0K	桑名市多度町香取 桑名市多度町肱江	600	出張所の現場確認により
			左岸計	１箇所	岐阜県：０箇所 三重県：１箇所	600	岐阜県：０ｍ 三重県：６００ｍ
17	揖斐川（肱江川）	基礎地盤漏水	右	0.0K から 2.1K	桑名市多度町南之郷 桑名市多度町下野代	1,950	出張所の現場確認により
18	揖斐川（肱江川）	工　事　施　工	右	1.2k＋51 から 1.4k＋56.1	桑名市多度町中須	189	R3肱江川堤防整備工事 R4.3～R5.12 工事施工
			右岸計	２箇所	岐阜県：０箇所 三重県：２箇所	2,139	岐阜県：０ｍ 三重県：２，１３９ｍ
			合計	３箇所	岐阜県：０箇所 三重県：３箇所	2,739	岐阜県：０ｍ 三重県：２，７３９ｍ

様式－４の４

令和5年度　直轄河川重要水防箇所河川別調書＜要注意箇所＞

図面対象番号	河川名	種　別	左右岸の区分	位　置	地　先　名	延長（m）	摘　　要
19	揖斐川（多度川）	旧　川　跡	左	1.8k-25 から 1.8k+50	桑名市多度町香取 桑名市多度町香取	80	三川分流工事で締切
			左岸計	１箇所	岐阜県：０箇所 三重県：１箇所	80	岐阜県：０ｍ 三重県：８０ｍ
			合計	１箇所	岐阜県：０箇所 三重県：１箇所	80	岐阜県：０ｍ 三重県：８０ｍ

様式－４の５

令和5年度　直轄河川重要水防箇所河川別調書＜堤防詳細点検＞

（重要度Ｂ）

図面対象番号	河川名	種　別	左右岸の区分	位　置	地　先　名	延長（m）	摘　要（重複番号）
1	揖斐川	法崩れ・すべり（　裏　）	左	13.8k ～ 14.6k	海津市海津町油島 ～ 海津市海津町油島	820	
2	揖斐川	法崩れ・すべり（　裏　）	左	15.0k ～ 15.2k+100	海津市海津町金廻 ～ 海津市海津町金廻	280	
3	揖斐川	法崩れ・すべり（　裏　）	左	16.4k+100 ～ 16.6k+100	海津市海津町七右衛門新田 ～ 海津市海津町帆引新田	200	
4	揖斐川	法崩れ・すべり（　裏　）	左	17.0k ～ 17.2k+100	海津市海津町安田 ～ 海津市海津町安田	270	
5	揖斐川	法崩れ・すべり（　裏　）	左	17.4k+100 ～ 18.2k+100	海津市海津町安田 ～ 海津市海津町安田	810	
6	揖斐川	法崩れ・すべり（　裏　）	左	18.6k ～ 18.8k	海津市海津町安田 ～ 海津市海津町安田	210	
7	揖斐川	法崩れ・すべり（　裏　）	左	19.2k+100 ～ 19.8k	海津市海津町本阿弥新田 ～ 海津市海津町本阿弥新田	490	
8	揖斐川	法崩れ・すべり（　裏　）	左	23.4k+15 ～ 23.4k+75	海津市海津町福岡 ～ 海津市海津町福岡	60	
			左岸計	８箇所	岐阜県：８箇所	3,140	

様式－４の５

令和5年度　直轄河川重要水防箇所河川別調書＜堤防詳細点検＞

（重要度Ｂ）

図面対象番号	河川名	種　別	左右岸の区分	位　置	地　先　名	延長（m）	摘　要（重複番号）
9	揖斐川	法崩れ・すべり（　裏　）	右	6．8k ～ 7.6k+57	桑名市大字上之輪新田 桑名市下深谷部	950	
10	揖斐川	法崩れ・すべり（　裏　）	右	7．8k+150 ～ 8.2k	桑名市下深谷部 桑名市下深谷部	250	
11	揖斐川	法崩れ・すべり（　裏　）	右	10.4k ～ 11.0k+150	桑名市大字今島 桑名市多度町南之郷	850	
12	揖斐川	法崩れ・すべり（　裏　）	右	11.2k+50 ～ 11.4k+100	桑名市多度町南之郷 桑名市多度町南之郷	250	
13	揖斐川	法崩れ・すべり（　裏　）	右	11.6k ～ 16.2k	桑名市多度町南之郷 桑名市多度町平古	4,390	
14	揖斐川	法崩れ・すべり（　裏　）	右	20.8k+100 ～ 21.2k+100	海津市南濃町上野河戸 海津市南濃町上野河戸	400	
15	揖斐川	法崩れ・すべり（　裏　）	右	22.4k+100 ～ 23.0k+100	海津市南濃町羽沢 海津市南濃町羽沢	600	
			右岸計	７箇所	岐阜県：２箇所 三重県：５箇所	7,690	
			合計	１５箇所	岐阜県：１０箇所 三重県：５箇所	10,830	

様式－４の５

令和5年度　直轄河川重要水防箇所河川別調書＜堤防詳細点検＞

（重要度Ｂ）

図面対象番号	河川名	種　別	左右岸の区分	位　置	地　先　名	延長（m）	摘　要（重複番号）
				岐阜県内訳	法崩れ・すべり 漏水 計	4,140 0 4,140	
				三重県内訳	法崩れ・すべり 漏水 計	6,690 0 6,690	
				合計	法崩れ・すべり 漏水 計	10,830 0 10,830	

様式－４の５

令和5年度　直轄河川重要水防箇所河川別調書＜堤防詳細点検＞

（重要度Ｂ）

図面対象番号	河川名	種　別	左右岸の区分	位　置	地　先　名	延長（m）	摘　要（重複番号）
16	揖斐川（肱江川）	法崩れ・すべり（　裏　）	左	1.0k～2.0k	桑名市多度町香取 桑名市多度町肱江	980	
			左岸計	１箇所	三重県：１箇所	980	
17	揖斐川（肱江川）	法崩れ・すべり（　裏　）	右	0.2k～1.4k+50	桑名市多度町南之郷 桑名市多度町中須	1,270	
			右岸計	１箇所	三重県：１箇所	1,270	
			合計	２箇所	三重県：２箇所	2,250	
				三重県内訳	法崩れ・すべり 漏水 計	2,250 0 2,250	
				合計	法崩れ・すべり 漏水 計	2,250 0 2,250	

様式－４の５

令和5年度　直轄河川重要水防箇所河川別調書＜堤防詳細点検＞

（重要度Ｂ）

図面対象番号	河川名	種　別	左右岸の区分	位　置	地　先　名	延長（m）	摘　要（重複番号）
18	揖斐川（多度川）	法崩れ・すべり（裏）	左	0.0k～2.0k	桑名市多度町上之郷 桑名市多度町香取	1,850	
			左岸計	１箇所	三重県：１箇所	1,850	
			合計	１箇所	三重県：１箇所	1,850	
				三重県内訳	法崩れ・すべり 計	1,850 1,850	
				合計	法崩れ・すべり 計	1,850 1,850	