三遠南信自動車道“佐久間道路”（発注者：国土交通省 浜松河川国道事務所）の工事状況をお知らせします。

佐久間道路（浦川工区）かわら版

発 行 第 88号
（平成 29年 7月 1日）
責任者：安全協議会
中村建設(株)
瀧本 昌司
TEL053-967-2870

① 平成28年度 佐久間道路吉沢管内整備工事
小笠原マル昇（株） 遠山 0536-76-0727

工事概要 吉沢地区にて佐久間・三遠道路トンネル工事で発生した掘削土を受入れ、盛土する工事を行います。

進捗状況 佐久間第2トンネル等で発生した土を使用して、対策土受入ヤードを作っています。

ICT施工による
ブルドーザ敷均し状況

ローラー転圧状況



② 平成28年度 佐久間道路浦川地区道路建設工事
正光建設（株） 竹下 053-967-3766

工事概要 浦川地区において、佐久間道路浦川IC（仮称）のオフランプ部の補強土壁を行います。

進捗状況 重力式擁壁工の盛土が完成しました。
補強土壁工の壁面材を並べ始めました。同時に盛土を施工していきます。

重力式擁壁工 盛土完成

補強土壁工 壁面材設置

③ 平成29年度 佐久間道路佐久間第1トンネル監査路浦川地区工事
中村建設（株） 瀧本 053-967-2870

工事概要 浦川地区にて、佐久間道路佐久間第1トンネル本坑内において監査路及び道路付属施設の設置を行います。

進捗状況 起工測量が完了し、6月中旬より監査路の擁壁工を施工しています。それに伴い、コンクリートの打設があるため大型車両の出入りがあります。

トンネル坑口部

トンネル内部

三遠南信自動車道位置図

・工事の状況は、浜松河川国道事務所ホームページで紹介されています。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓

三遠南信自動車道 道路事業
HP閲覧はこちらをクリック！
【URL】
http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/