第一表

道　路　台　帳

整理番号		図面対照番号	

道路の種類	一般国道指定区間	路線名	0023　現道	道路管理者	中部地方整備局長
路線の指定(認定)年月日	19650329　政令第58号	指定(認定)の該当条項	道路法第５条第１項１号		
起点	豊橋市	主要な経過地	桑名郡木曽岬町	桑名市	
			三重郡川越町	四日市市	
終点	伊勢市		鈴鹿市	津市	
			松阪市	多気郡明和町	
路線の延長（m）	91,504	供用開始の区間及び年月日			

路線の延長の内訳	供用されている区間の延長(m)	実延長	91,504
		重複延長	0
	供用されていない区間の延長		0

別紙参照

実延長の内訳	道路（m）	トンネル		橋			渡船施設			
	81,851	個数	延長（m）	種類	個数	延長（m）	渡船場		渡船	
		0	0	永久橋	121	9,653	個数	延長（m）	船数	運行距離(m)
				木橋	0	0	0	0	0	0
				混合橋	0	0				
				計	121	9,653				

車道の幅員 / 路面の種類	9.0メートル以上(m)	5.5メートル以上9.0メートル未満(m)	4.0メートル以上5.5メートル未満(m)	4.0メートル未満(m)
舗装道	91,302	202	0	0
砂利道	0	0	0	0
計	91,302	202	0	0

自動車交通不能区間の延長（m）	0

道路の敷地の面積	国有地(㎡)	地方公共団体有地(㎡)	民有地(㎡)	計(㎡)
	2,894,880	0	0	2,894,880

鉄道または新設軌道との交差	交差の方式		個数
	立体交差	跨道	1
		跨線	6
	平面交差		0

最小車道幅員	箇所	最小曲線半径(m)	箇所	最急縦断勾配（%）	箇所
8.2	70.3　0	100.0	69.6　80	5.7	31.3　95

有料の道路

道路	区間	延長（m）	管理者	根拠条項	料金徴収期間

延長の内訳（m）	道路		トンネル		橋		渡船延長	
	9.0メートル以上		5.5メートル以上9.0メートル未満		4.0メートル以上5.5メートル未満		4.0メートル未満	

駐車場	位置	規模		構造	管理者	根拠条項	料金徴収開始の日
		面積(㎡)	駐車台数				

第一表

道　路　台　帳

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要 四日市海岸堤防 　管理者：三重県知事　　協定締結日：S41.8.5
道路一体建物の概要
協定利便施設の概要
軌道その他主要な占用物件の概要
その他特記すべき事項
調製（改訂）年月日 最終調製年月日　：　令和6年4月1日

第一表

道　路　台　帳

供用開始の区間及び年月日
津市江戸橋一丁目９２番～津市万町官有無番　19920327
伊勢市中村町字谷垣外６０７番４３～伊勢市宇治浦田町字木下浦９７番の１　19810131
鈴鹿市寺家町字塩塚官有無番～津市白塚町字石神官有無番　19781201
鈴鹿市白子町字城提４０２２番７１～鈴鹿市白子町字四丁ヶ坪官有無番　19781003
鈴鹿市南玉垣町字糖塚３０４９番の２～鈴鹿市江島町字松池１０６１番の２　19771223
鈴鹿市南玉垣町字一色２２５３番の１～鈴鹿市南玉垣町字稲狭間２８７１番の１　19771222
鈴鹿市白子町字長ヲサ２９４１番の１～鈴鹿市白子町字城提４０２２番７１　19770630
鈴鹿市南玉垣町字稲狭間２８７１番の１～鈴鹿市南玉垣町字糖塚３０４９番の２　19760217
松阪市高町字北浦７１７番の１～伊勢市磯町字林崎１６６５番の１　19751007
津市雲出本郷町字磯吉官有無番～松阪市小津町字八準歸６３５番の１　19750926
鈴鹿市江島町字亀池６１６番の１～鈴鹿市白子町字長ヲサ２９４１番の１　19750926
鈴鹿市江島町字松池１０６１番の２～鈴鹿市江島町字亀池６１６番の１　19750926
鈴鹿市西玉垣町字市場１５５５番の１～鈴鹿市南玉垣町字一色２２５３番の１　19750424
津市雲出本郷町字松縄１７１９番の４～津市雲出本郷町字磯吉官有無番　19740530
津市万町官有無番～津市万町１４６２番　19740530
鈴鹿市白子町字四丁ヶ坪官有無番～鈴鹿市寺家町字塩塚官有無番　19740530
伊勢市磯町字林崎１６６５番の１～伊勢市中村町字谷垣外６０７番４３　19730930
松阪市小津町字八準歸６３５番の１～松阪市高町字北浦７１７番の１　19730930
四日市市大字塩浜字八幡１１７番の１～鈴鹿市西玉垣町字市場１５５５番の１　19730918
津市小森上野町字大新田１３６３番の１～津市雲出本郷町字松縄１７１９番の４　19730613
津市大字垂水字中境５６４番の１～津市大字藤方字小八木田１６７８番の１　19730613
津市万町１４６２番～津市大字垂水字中境５６４番の１　19730613
津市大字藤方字小八木田１６７８番の１～津市小森上野町字大新田１３６３番の１　19721129
津市白塚町字石神官有無番～津市江戸橋一丁目９２番　19721129
四日市市大字浜田字外起４２１２番～四日市市大字塩浜字八幡１２８番　19691212
四日市市大字四日市字五丁３１８１番～四日市市大字浜田字外起４２１２番　19690117
桑名郡木曽岬村大字川先字東丸山４番の２～四日市市大字四日市字五丁３１８１番　19630216
伊勢市中村町字谷垣外６０７番４３～伊勢市宇治今在家町１１７番　19590224

実　延　長　調　書

第二表

路線名：0023　　現道

区　　間	幅員（上段:上り側、下段:下り側）m 車道	歩道	分離帯	路肩	延長 m 道路	トンネル	橋	渡船施設	計	逓加延長 m	路面の種類	備考
三重県四日市市 0.0　0 ～　0.4　95	6.80 7.00	0.00 0.00	1.10	1.30 1.20	295.0	0.0	164.0		459.0	459.0	アスファルト舗装	
三重県四日市市 0.4　95 ～　0.6　27	6.90 7.00	2.00 2.00	1.00	1.35 1.25	3.0	0.0	112.0		115.0	574.0	アスファルト舗装	
三重県四日市市 0.6　27 ～　0.7　0	6.95 7.00	1.50 2.05	1.00	0.50 0.50	64.0	0.0	0.0		64.0	638.0	アスファルト舗装	
三重県四日市市 0.7　0 ～　0.8　0	6.90 6.90	0.00 0.00	1.00	3.85 7.40	91.0	0.0	0.0		91.0	729.0	アスファルト舗装	
三重県四日市市 0.8　0 ～　0.9　0	6.90 6.90	0.00 0.00	1.00	3.35 7.40	91.0	0.0	0.0		91.0	820.0	アスファルト舗装	
三重県四日市市 0.9　0 ～　1.0　0	6.90 6.90	0.00 0.00	1.00	3.35 3.15	91.0	0.0	0.0		91.0	911.0	アスファルト舗装	
三重県四日市市 1.0　0 ～　1.1　0	6.90 6.90	0.00 0.00	1.00	3.35 3.15	90.0	0.0	0.0		90.0	1,001.0	アスファルト舗装	
三重県四日市市 1.1　0 ～　1.2　0	6.90 6.90	0.00 0.00	1.00	3.35 3.15	90.0	0.0	0.0		90.0	1,091.0	アスファルト舗装	
三重県四日市市 1.2　0 ～　1.3　0	6.95 6.90	0.00 0.00	2.00	2.35 2.45	78.0	0.0	13.0		91.0	1,182.0	アスファルト舗装	
三重県四日市市 1.3　0 ～　1.4　0	6.95 6.90	0.00 0.00	2.00	2.35 2.45	91.0	0.0	0.0		91.0	1,273.0	アスファルト舗装	
三重県四日市市 1.4　0 ～　1.5　0	6.95 6.90	0.00 0.00	2.00	2.35 2.45	91.0	0.0	0.0		91.0	1,364.0	アスファルト舗装	
三重県四日市市 1.5　0 ～　1.6　0	6.80 6.90	2.05 0.00	2.00	1.65 1.60	91.0	0.0	0.0		91.0	1,455.0	アスファルト舗装	
三重県四日市市 1.6　0 ～　1.7　0	6.80 6.90	1.70 0.00	2.00	1.65 1.60	91.0	0.0	0.0		91.0	1,546.0	アスファルト舗装	
三重県四日市市 1.7　0 ～　1.8　0	6.60 6.90	3.35 2.00	2.00	1.20 1.45	90.0	0.0	11.0		101.0	1,647.0	アスファルト舗装	

実　延　長　調　書

第二表

路線名：0023　　現道

区　間	幅員（上段:上り側、下段:下り側）m 車道	歩道	分離帯	路肩	延長 m 道路	トンネル	橋	渡船施設	計	逓加延長 m	路面の種類	備考
三重県四日市市 1.8　0 ～　1.9　0	6.60 6.90	3.35 2.00	3.00	1.20 1.45	101.0	0.0	1.0		102.0	1,749.0	アスファルト舗装,排水性舗装	
三重県四日市市 1.9　0 ～　2.0　0	6.60 6.90	3.35 2.00	3.00	1.20 1.45	69.0	0.0	0.0		69.0	1,818.0	アスファルト舗装,排水性舗装	
三重県四日市市 2.0　0 ～　2.1　0	7.30 6.60	2.20 2.20	0.40	2.30 1.45	93.0	0.0	0.0		93.0	1,911.0	アスファルト舗装	
三重県四日市市 2.1　0 ～　2.2　0	7.30 6.60	0.00 2.20	0.40	1.00 1.45	89.0	0.0	0.0		89.0	2,000.0	アスファルト舗装	
三重県四日市市 2.2　0 ～　2.3　0	7.20 7.60	0.00 0.00	0.40	1.80 2.20	91.0	0.0	0.0		91.0	2,091.0	アスファルト舗装	
三重県四日市市 2.3　0 ～　2.9　55	7.60 7.60	2.40 2.40	0.40	0.40 0.80	303.0	0.0	284.0		587.0	2,678.0	アスファルト舗装	
三重県鈴鹿市 2.9　55 ～　3.0　0	7.00 7.00	0.00 0.00	1.00	2.30 2.20	44.0	0.0	0.0		44.0	2,722.0	アスファルト舗装	
三重県鈴鹿市 3.0　0 ～　3.1　0	7.00 7.00	0.00 0.00	1.00	2.30 2.20	103.0	0.0	0.0		103.0	2,825.0	アスファルト舗装	
三重県鈴鹿市 3.1　0 ～　3.2　50	7.00 7.00	0.00 0.00	1.00	1.80 2.10	152.0	0.0	0.0		152.0	2,977.0	アスファルト舗装	
三重県鈴鹿市 3.2　50 ～　3.3　50	7.00 7.00	0.00 0.00	2.00	1.80 2.10	101.0	0.0	0.0		101.0	3,078.0	アスファルト舗装	
三重県鈴鹿市 3.3　50 ～　3.4　0	7.00 7.00	0.00 0.00	2.00	2.00 1.90	51.0	0.0	0.0		51.0	3,129.0	アスファルト舗装	
三重県鈴鹿市 3.4　0 ～　3.5　0	7.00 7.00	0.00 0.00	2.00	2.00 1.90	100.0	0.0	0.0		100.0	3,229.0	アスファルト舗装	
三重県鈴鹿市 3.5　0 ～　3.6　0	7.00 7.00	1.90 0.00	2.00	0.50 2.00	103.0	0.0	0.0		103.0	3,332.0	アスファルト舗装,その他,排水性舗装	
三重県鈴鹿市 3.6　0 ～　3.7　0	7.00 7.00	0.00 0.00	2.00	0.50 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	3,432.0	排水性舗装,アスファルト舗装,排水性舗装	

実　延　長　調　書

第二表

路線名：0023　　現道

区　　間	幅　　員（上段:上り側、下段:下り側）　m				延　　長　m					逓加延長 m	路面の種類	備　　考
	車　道	歩　道	分離帯	路　肩	道　路	トンネル	橋	渡船施設	計			
三重県鈴鹿市 3.7　0 ～　3.8　0	7.00 7.00	0.00 0.00	2.00	1.90 1.30	101.0	0.0	0.0		101.0	3,533.0	アスファルト舗装,排水性舗装	
三重県鈴鹿市 3.8　0 ～　3.9　0	7.00 7.00	0.00 0.00	2.00	1.90 1.30	101.0	0.0	0.0		101.0	3,634.0	アスファルト舗装,排水性舗装,その他	
三重県鈴鹿市 3.9　0 ～　4.0　0	7.00 7.00	0.00 0.00	2.00	1.30 1.30	100.0	0.0	0.0		100.0	3,734.0	排水性舗装,アスファルト舗装	
三重県鈴鹿市 4.0　0 ～　4.1　0	7.00 7.00	0.00 0.00	2.00	1.30 1.30	103.0	0.0	0.0		103.0	3,837.0	排水性舗装,アスファルト舗装	
三重県鈴鹿市 4.1　0 ～　4.2　0	7.00 7.00	0.00 0.00	2.00	1.50 1.40	101.0	0.0	0.0		101.0	3,938.0	排水性舗装,アスファルト舗装	
三重県鈴鹿市 4.2　0 ～　4.3　0	7.00 7.10	0.00 0.00	2.00	1.50 1.40	101.0	0.0	0.0		101.0	4,039.0	アスファルト舗装	
三重県鈴鹿市 4.3　0 ～　4.4　0	7.00 7.10	0.00 0.00	2.00	1.50 1.40	89.0	0.0	11.0		100.0	4,139.0	アスファルト舗装	
三重県鈴鹿市 4.4　0 ～　4.5　0	7.00 7.20	0.00 0.00	2.00	1.60 1.40	94.0	0.0	8.0		102.0	4,241.0	アスファルト舗装	
三重県鈴鹿市 4.5　0 ～　4.6　0	7.00 7.20	0.00 0.00	2.00	1.60 1.40	98.0	0.0	0.0		98.0	4,339.0	アスファルト舗装	
三重県鈴鹿市 4.6　0 ～　4.7　0	7.00 7.50	0.00 0.00	2.00	1.60 1.50	104.0	0.0	0.0		104.0	4,443.0	アスファルト舗装	
三重県鈴鹿市 4.7　0 ～　4.8　0	7.00 6.70	0.00 0.00	2.00	1.45 1.40	100.0	0.0	0.0		100.0	4,543.0	アスファルト舗装	
三重県鈴鹿市 4.8　0 ～　4.9　0	7.20 7.20	0.00 0.00	2.00	1.50 1.40	101.0	0.0	0.0		101.0	4,644.0	アスファルト舗装	
三重県鈴鹿市 4.9　0 ～　5.0　0	7.20 7.20	0.00 0.00	2.00	1.50 1.40	98.0	0.0	0.0		98.0	4,742.0	アスファルト舗装	
三重県鈴鹿市 5.0　0 ～　5.1　0	7.00 7.00	0.00 0.00	2.00	1.50 1.40	89.0	0.0	15.0		104.0	4,846.0	アスファルト舗装	

実　延　長　調　書

第二表

路線名：0023　　現道

区　　間	幅　　員（上段:上り側、下段:下り側）　m				延　　長　m					逓加延長 m	路面の種類	備　　考
	車　道	歩　道	分離帯	路　肩	道　路	トンネル	橋	渡船施設	計			
三重県鈴鹿市	7.00	0.00	2.00	1.50	102.0	0.0	0.0		102.0	4,948.0	アスファルト舗装	
5.1　0 ～　5.2　0	7.00	0.00		1.20								
三重県鈴鹿市	7.00	0.00	2.00	1.50	101.0	0.0	0.0		101.0	5,049.0	アスファルト舗装	
5.2　0 ～　5.3　0	7.00	0.00		1.20								
三重県鈴鹿市	7.00	2.00	2.00	1.40	97.0	0.0	0.0		97.0	5,146.0	アスファルト舗装	
5.3　0 ～　5.4　0	7.00	2.00		1.30								
三重県鈴鹿市	7.00	0.00	2.00	1.30	105.0	0.0	0.0		105.0	5,251.0	アスファルト舗装	
5.4　0 ～　5.5　0	6.90	0.00		1.40								
三重県鈴鹿市	7.00	0.00	2.00	1.30	102.0	0.0	0.0		102.0	5,353.0	アスファルト舗装	
5.5　0 ～　5.6　0	6.90	0.00		1.40								
三重県鈴鹿市	7.00	0.00	2.00	1.30	100.0	0.0	0.0		100.0	5,453.0	アスファルト舗装	
5.6　0 ～　5.7　0	6.90	0.00		1.40								
三重県鈴鹿市	7.00	0.00	2.00	1.40	86.0	0.0	16.0		102.0	5,555.0	アスファルト舗装	
5.7　0 ～　5.8　0	7.00	0.00		1.40								
三重県鈴鹿市	7.00	0.00	2.00	1.40	100.0	0.0	0.0		100.0	5,655.0	アスファルト舗装	
5.8　0 ～　5.9　0	7.00	0.00		1.40								
三重県鈴鹿市	7.00	0.00	2.00	1.40	99.0	0.0	0.0		99.0	5,754.0	アスファルト舗装	
5.9　0 ～　6.0　0	7.00	0.00		1.40								
三重県鈴鹿市	7.00	0.00	1.70	1.50	92.0	0.0	0.0		92.0	5,846.0	アスファルト舗装	
6.0　0 ～　6.1　0	6.70	0.00		1.50								
三重県鈴鹿市	7.00	0.00	1.70	1.50	112.0	0.0	0.0		112.0	5,958.0	アスファルト舗装	
6.1　0 ～　6.2　0	6.70	0.00		1.50								
三重県鈴鹿市	7.00	0.00	1.00	1.65	101.0	0.0	0.0		101.0	6,059.0	アスファルト舗装	
6.2　0 ～　6.3　0	6.70	0.00		1.50								
三重県鈴鹿市	7.00	0.00	1.00	1.50	101.0	0.0	0.0		101.0	6,160.0	アスファルト舗装	
6.3　0 ～　6.4　0	7.00	0.00		1.45								
三重県鈴鹿市	7.00	2.50	1.00	1.50	85.0	0.0	17.0		102.0	6,262.0	アスファルト舗装	
6.4　0 ～　6.5　0	7.00	2.50		1.45								

実　延　長　調　書

第二表

路線名：0023　　現道

区　　間	幅　　員（上段:上り側、下段:下り側）　m				延　　長　m					逓加延長 m	路面の種類	備　　考
	車　道	歩　道	分離帯	路　肩	道　路	トンネル	橋	渡船施設	計			
三重県鈴鹿市 6.5　0 ～　6.6　0	7.00 7.00	2.50 2.50	1.00	1.50 1.65	101.0	0.0	0.0		101.0	6,363.0	アスファルト舗装	
三重県鈴鹿市 6.6　0 ～　6.7　0	7.00 6.90	2.50 2.50	1.00	1.70 1.65	58.0	0.0	43.0		101.0	6,464.0	アスファルト舗装	
三重県鈴鹿市 6.7　0 ～　6.8　0	7.00 6.90	2.50 2.50	1.00	1.70 1.65	101.0	0.0	0.0		101.0	6,565.0	アスファルト舗装	
三重県鈴鹿市 6.8　0 ～　6.9　0	7.00 7.20	0.00 0.00	1.00	1.50 1.40	88.0	0.0	11.0		99.0	6,664.0	アスファルト舗装	
三重県鈴鹿市 6.9　0 ～　7.0　0	7.00 7.00	0.00 0.00	1.00	1.50 1.50	102.0	0.0	0.0		102.0	6,766.0	アスファルト舗装	
三重県鈴鹿市 7.0　0 ～　7.1　0	7.00 7.20	0.00 0.00	0.70	1.50 1.50	101.0	0.0	0.0		101.0	6,867.0	アスファルト舗装	
三重県鈴鹿市 7.1　0 ～　7.2　0	7.00 7.00	0.00 0.00	0.70	0.80 1.50	91.0	0.0	10.0		101.0	6,968.0	アスファルト舗装,その他	
三重県鈴鹿市 7.2　0 ～　7.3　0	7.00 7.00	3.30 3.00	1.00	0.70 1.00	97.0	0.0	5.0		102.0	7,070.0	アスファルト舗装,その他	
三重県鈴鹿市 7.3　0 ～　7.4　0	7.00 7.00	3.40 4.20	0.00	1.40 2.50	107.0	0.0	0.0		107.0	7,177.0	その他,アスファルト舗装,その他	
三重県鈴鹿市 7.4　0 ～　7.5　0	7.00 7.00	3.40 4.20	0.00	1.40 2.50	84.0	0.0	9.0		93.0	7,270.0	アスファルト舗装,その他	
三重県鈴鹿市 7.5　0 ～　7.6　0	7.00 7.00	3.10 3.00	0.00	1.50 1.50	99.0	0.0	0.0		99.0	7,369.0	アスファルト舗装	
三重県鈴鹿市 7.6　0 ～　7.7　0	7.00 7.00	3.10 3.00	0.00	1.50 1.50	117.0	0.0	0.0		117.0	7,486.0	アスファルト舗装,その他,アスファルト舗装	
三重県鈴鹿市 7.7　0 ～　7.8　0	7.00 7.00	2.70 3.30	0.00	1.80 1.40	90.0	0.0	0.0		90.0	7,576.0	アスファルト舗装,その他	
三重県鈴鹿市 7.8　0 ～　7.9　0	6.95 6.95	5.50 2.00	1.55	1.50 0.95	120.0	0.0	0.0		120.0	7,696.0	その他,アスファルト舗装	

実　延　長　調　書

第二表

路線名：0023　　現道

区　　間	幅　　員（上段:上り側、下段:下り側）　m				延　　長　m					逓加延長 m	路面の種類	備　　考
	車　道	歩　道	分離帯	路　肩	道　路	トンネル	橋	渡船施設	計			
三重県鈴鹿市 7.9　0～　8.0　0	7.10 7.10	4.90 1.80	1.55	0.80 0.80	88.0	0.0	0.0		88.0	7,784.0	アスファルト舗装,排水性舗装	
三重県鈴鹿市 8.0　0～　8.6　0	7.10 7.10	4.90 1.80	1.55	0.80 0.80	101.0	0.0	0.0		101.0	7,885.0	アスファルト舗装,排水性舗装,その他	
三重県鈴鹿市 8.6　0～　8.7　0	7.00 6.90	1.25 1.05	1.55	0.70 0.80	89.0	0.0	0.0		89.0	7,974.0	アスファルト舗装,排水性舗装	
三重県鈴鹿市 8.7　0～　8.8　0	7.00 6.90	1.25 1.05	1.55	0.70 0.80	102.0	0.0	0.0		102.0	8,076.0	アスファルト舗装,排水性舗装	
三重県鈴鹿市 8.8　0～　8.9　0	7.00 6.90	1.55 2.30	1.55	1.85 1.20	102.0	0.0	0.0		102.0	8,178.0	アスファルト舗装,排水性舗装	
三重県鈴鹿市 8.9　0～　9.0　0	7.00 6.90	2.50 1.80	1.55	0.80 0.80	134.0	0.0	0.0		134.0	8,312.0	排水性舗装,アスファルト舗装,排水性舗装	
三重県鈴鹿市 9.0　0～　9.1　0	7.00 6.90	2.50 1.80	1.55	0.80 0.80	102.0	0.0	0.0		102.0	8,414.0	排水性舗装,アスファルト舗装,排水性舗装	
三重県鈴鹿市 9.1　0～　9.2　0	7.00 6.90	2.85 2.40	1.55	0.70 0.80	99.0	0.0	0.0		99.0	8,513.0	アスファルト舗装,排水性舗装	
三重県鈴鹿市 9.2　0～　9.3　0	7.00 6.80	2.80 2.30	1.55	0.65 0.85	101.0	0.0	0.0		101.0	8,614.0	排水性舗装,アスファルト舗装,排水性舗装	
三重県鈴鹿市 9.3　0～　9.4　0	7.00 6.80	2.80 2.30	1.55	0.65 0.85	101.0	0.0	0.0		101.0	8,715.0	排水性舗装,アスファルト舗装,排水性舗装	
三重県鈴鹿市 9.4　0～　9.5　0	7.00 6.80	1.45 1.35	1.00	0.70 0.80	101.0	0.0	0.0		101.0	8,816.0	排水性舗装,アスファルト舗装,排水性舗装	
三重県鈴鹿市 9.5　0～　9.6　0	7.00 6.80	2.75 3.25	1.00	0.50 0.50	101.0	0.0	0.0		101.0	8,917.0	排水性舗装,アスファルト舗装	
三重県鈴鹿市 9.6　0～　9.7　0	7.00 6.80	2.25 2.25	1.50	0.75 0.75	101.0	0.0	0.0		101.0	9,018.0	アスファルト舗装	
三重県鈴鹿市 9.7　0～　9.8　0	7.00 6.80	2.25 2.25	1.50	0.75 0.75	101.0	0.0	0.0		101.0	9,119.0	アスファルト舗装	

実　延　長　調　書

第二表

路線名：0023　　現道

区　　間	幅　　員（上段:上り側、下段:下り側）　m				延　　長　m					逓加延長 m	路面の種類	備　　考
	車　道	歩　道	分離帯	路　肩	道　路	トンネル	橋	渡船施設	計			
三重県鈴鹿市 9.8　0 ～　9.9　0	7.00 6.80	2.25 2.25	1.50	0.50 0.50	101.0	0.0	0.0		101.0	9,220.0	アスファルト舗装	
三重県鈴鹿市 9.9　0 ～　10.0　0	7.00 6.80	2.25 2.25	1.50	0.50 0.50	101.0	0.0	0.0		101.0	9,321.0	アスファルト舗装,排水性舗装	
三重県鈴鹿市 10.0　0 ～　10.1　0	7.00 6.80	2.25 2.25	1.00	0.50 0.50	101.0	0.0	0.0		101.0	9,422.0	アスファルト舗装,排水性舗装	
三重県鈴鹿市 10.1　0 ～　10.2　0	6.80 6.80	2.25 2.25	1.50	0.50 0.50	101.0	0.0	0.0		101.0	9,523.0	アスファルト舗装	
三重県鈴鹿市 10.2　0 ～　10.3　0	6.80 6.80	2.25 2.25	1.50	0.50 0.50	101.0	0.0	0.0		101.0	9,624.0	アスファルト舗装	
三重県鈴鹿市 10.3　0 ～　10.4　0	6.80 6.80	2.25 2.25	1.50	0.50 0.50	101.0	0.0	0.0		101.0	9,725.0	アスファルト舗装	
三重県鈴鹿市 10.4　0 ～　10.5　0	7.00 7.00	3.25 4.40	1.00	0.75 0.25	103.0	0.0	0.0		103.0	9,828.0	アスファルト舗装	
三重県鈴鹿市 10.5　0 ～　10.6　0	7.00 7.00	3.25 4.40	1.50	0.75 0.25	101.0	0.0	0.0		101.0	9,929.0	アスファルト舗装,排水性舗装	
三重県鈴鹿市 10.6　0 ～　10.7　0	7.00 7.00	3.25 4.50	1.50	0.75 0.75	101.0	0.0	0.0		101.0	10,030.0	アスファルト舗装,排水性舗装	
三重県鈴鹿市 10.7　0 ～　10.8　0	7.00 7.00	2.25 4.50	1.50	0.75 0.75	102.0	0.0	0.0		102.0	10,132.0	アスファルト舗装,排水性舗装	
三重県鈴鹿市 10.8　0 ～　10.9　0	7.00 7.00	2.25 4.50	3.00	0.75 0.75	119.0	0.0	0.0		119.0	10,251.0	アスファルト舗装,排水性舗装	
三重県鈴鹿市 10.9　0 ～　11.0　0	7.00 7.00	2.25 3.25	1.50	0.75 0.75	103.0	0.0	0.0		103.0	10,354.0	アスファルト舗装,排水性舗装	
三重県鈴鹿市 11.0　0 ～　11.1　0	7.00 7.00	2.25 3.25	1.50	0.75 0.75	101.0	0.0	0.0		101.0	10,455.0	排水性舗装,アスファルト舗装	
三重県鈴鹿市 11.1　0 ～　11.2　0	7.00 7.00	2.25 2.25	1.50	0.75 0.75	101.0	0.0	0.0		101.0	10,556.0	アスファルト舗装,排水性舗装	

実　延　長　調　書

第二表

路線名：0023　　現道

区　　間	幅　　員（上段:上り側、下段:下り側）　m				延　　長　m					逓加延長 m	路面の種類	備　　考
	車　道	歩　道	分離帯	路　肩	道　路	トンネル	橋	渡船施設	計			
三重県鈴鹿市 11.2　0 ～　11.3　0	7.00 7.00	2.25 2.25	1.50	0.75 0.75	101.0	0.0	0.0		101.0	10,657.0	アスファルト舗装,排水性舗装	
三重県鈴鹿市 11.3　0 ～　11.4　0	7.00 7.00	2.25 2.25	1.50	0.75 0.75	101.0	0.0	0.0		101.0	10,758.0	排水性舗装,アスファルト舗装	
三重県鈴鹿市 11.4　0 ～　11.5　0	7.00 7.00	2.25 3.15	1.50	0.75 0.75	126.0	0.0	0.0		126.0	10,884.0	排水性舗装,アスファルト舗装	
三重県鈴鹿市 11.5　0 ～　11.6　0	7.00 7.00	2.25 3.15	1.50	0.75 0.75	62.0	0.0	0.0		62.0	10,946.0	アスファルト舗装	
三重県鈴鹿市 11.6　0 ～　11.7　0	7.00 7.00	2.25 3.30	2.00	1.70 1.70	115.0	0.0	0.0		115.0	11,061.0	アスファルト舗装	
三重県鈴鹿市 11.7　0 ～　11.8　0	7.00 7.00	2.25 3.00	2.00	1.70 1.70	102.0	0.0	0.0		102.0	11,163.0	アスファルト舗装,排水性舗装	
三重県鈴鹿市 11.8　0 ～　11.9　0	7.00 7.00	2.25 2.25	2.00	1.70 1.70	102.0	0.0	0.0		102.0	11,265.0	アスファルト舗装,排水性舗装	
三重県鈴鹿市 11.9　0 ～　12.0　0	7.00 7.00	2.25 2.25	2.00	1.70 1.70	94.0	0.0	0.0		94.0	11,359.0	排水性舗装,アスファルト舗装	
三重県鈴鹿市 12.0　0 ～　12.1　0	7.00 7.00	2.25 2.25	2.00	1.70 1.70	95.0	0.0	7.0		102.0	11,461.0	排水性舗装,アスファルト舗装,排水性舗装	
三重県鈴鹿市 12.1　0 ～　12.2　0	7.00 7.00	2.25 2.25	2.00	0.75 0.75	109.0	0.0	0.0		109.0	11,570.0	アスファルト舗装	
三重県鈴鹿市 12.2　0 ～　12.3　0	7.00 7.00	2.25 3.40	2.00	0.75 0.75	95.0	0.0	0.0		95.0	11,665.0	アスファルト舗装	
三重県鈴鹿市 12.3　0 ～　12.4　0	7.00 7.00	2.25 2.90	2.00	0.75 0.75	102.0	0.0	0.0		102.0	11,767.0	アスファルト舗装	
三重県鈴鹿市 12.4　0 ～　12.5　0	7.00 7.00	2.25 2.90	2.00	0.75 0.75	102.0	0.0	0.0		102.0	11,869.0	アスファルト舗装	
三重県鈴鹿市 12.5　0 ～　12.6　0	7.00 7.00	2.25 2.75	1.50	1.75 0.50	88.0	0.0	0.0		88.0	11,957.0	アスファルト舗装	

実　延　長　調　書

第二表

路線名：0023　　現道

区　　間	幅　　員（上段:上り側、下段:下り側）　m				延　　長　m					逓加延長 m	路面の種類	備　　考
	車　道	歩　道	分離帯	路　肩	道　路	トンネル	橋	渡船施設	計			
三重県鈴鹿市 12.6　0 ～　12.7　0	7.00 7.00	2.25 2.75	1.00	1.75 0.50	111.0	0.0	6.0		117.0	12,074.0	アスファルト舗装	
三重県鈴鹿市 12.7　0 ～　12.8　0	7.00 7.00	2.25 2.25	1.00	1.75 0.50	102.0	0.0	0.0		102.0	12,176.0	アスファルト舗装	
三重県鈴鹿市 12.8　0 ～　12.9　0	6.80 7.00	2.25 2.25	1.50	0.75 0.75	102.0	0.0	0.0		102.0	12,278.0	アスファルト舗装	
三重県鈴鹿市 12.9　0 ～　13.0　0	7.00 7.00	2.25 2.25	1.50	0.75 0.75	69.0	0.0	6.0		75.0	12,353.0	アスファルト舗装	
三重県鈴鹿市 13.0　0 ～　13.1　0	7.00 7.00	2.25 2.25	1.50	0.75 0.75	102.0	0.0	0.0		102.0	12,455.0	アスファルト舗装	
三重県鈴鹿市 13.1　0 ～　13.2　0	7.00 7.00	2.25 2.25	1.50	0.75 0.75	102.0	0.0	0.0		102.0	12,557.0	アスファルト舗装	
三重県鈴鹿市 13.2　0 ～　13.3　0	7.00 7.00	2.25 2.75	1.50	0.75 0.75	102.0	0.0	0.0		102.0	12,659.0	アスファルト舗装	
三重県鈴鹿市 13.3　0 ～　13.4　0	7.00 7.00	2.25 2.75	1.50	0.75 0.75	106.0	0.0	0.0		106.0	12,765.0	アスファルト舗装	
三重県鈴鹿市 13.4　0 ～　13.5　0	7.00 7.00	2.25 3.25	1.50	0.75 0.75	98.0	0.0	0.0		98.0	12,863.0	アスファルト舗装	
三重県鈴鹿市 13.5　0 ～　13.6　0	7.00 7.00	2.25 3.05	1.50	0.75 0.75	81.0	0.0	0.0		81.0	12,944.0	アスファルト舗装	
三重県鈴鹿市 13.6　0 ～　13.7　0	7.00 7.00	2.25 3.05	1.05	0.75 0.75	111.0	0.0	0.0		111.0	13,055.0	アスファルト舗装	
三重県鈴鹿市 13.7　0 ～　13.8　0	7.00 7.00	2.25 3.05	2.65	0.75 0.75	60.0	0.0	43.0		103.0	13,158.0	アスファルト舗装	
三重県鈴鹿市 13.8　0 ～　13.9　0	7.00 7.00	2.25 2.25	1.50	0.75 0.75	116.0	0.0	0.0		116.0	13,274.0	アスファルト舗装	
三重県鈴鹿市 13.9　0 ～　14.0　0	7.00 7.00	2.25 2.75	1.50	0.75 0.75	93.0	0.0	0.0		93.0	13,367.0	アスファルト舗装	

実　延　長　調　書

第二表

路線名：0023　　現道

区　　間	幅　　員（上段:上り側、下段:下り側）　m				延　　長　m					逓加延長 m	路面の種類	備　　考
	車　道	歩　道	分離帯	路　肩	道　路	トンネル	橋	渡船施設	計			
三重県鈴鹿市	7.00	2.25	1.50	0.75	105.0	0.0	0.0		105.0	13,472.0	アスファルト舗装	
14.0　0 ～　14.1　0	7.00	2.25		0.75								
三重県鈴鹿市	7.00	2.25	1.50	0.75	99.0	0.0	0.0		99.0	13,571.0	アスファルト舗装	
14.1　0 ～　14.2　0	7.00	2.25		0.75								
三重県鈴鹿市	7.00	2.25	1.50	0.75	102.0	0.0	0.0		102.0	13,673.0	アスファルト舗装	
14.2　0 ～　14.3　0	7.00	2.25		0.75								
三重県鈴鹿市	7.00	2.25	1.50	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	13,773.0	アスファルト舗装	
14.3　0 ～　14.4　0	7.00	2.25		0.75								
三重県鈴鹿市	7.00	2.25	1.00	0.75	102.0	0.0	0.0		102.0	13,875.0	アスファルト舗装	
14.4　0 ～　14.5　0	7.00	2.25		0.75								
三重県鈴鹿市	7.00	2.25	1.00	0.75	102.0	0.0	0.0		102.0	13,977.0	アスファルト舗装	
14.5　0 ～　14.6　0	7.00	2.25		0.75								
三重県鈴鹿市	7.00	2.25	1.00	0.75	95.0	0.0	0.0		95.0	14,072.0	アスファルト舗装	
14.6　0 ～　14.7　0	7.00	2.25		0.75								
三重県鈴鹿市	7.00	2.25	1.00	0.75	101.0	0.0	0.0		101.0	14,173.0	アスファルト舗装	
14.7　0 ～　14.8　0	7.00	2.25		0.75								
三重県鈴鹿市	7.00	2.25	1.50	0.75	109.0	0.0	0.0		109.0	14,282.0	アスファルト舗装	
14.8　0 ～　14.9　0	7.00	2.25		0.75								
三重県鈴鹿市	7.00	2.25	1.00	0.75	89.0	0.0	0.0		89.0	14,371.0	アスファルト舗装	
14.9　0 ～　15.0　0	7.00	2.25		0.75								
三重県鈴鹿市	7.00	2.95	1.50	0.75	121.0	0.0	0.0		121.0	14,492.0	アスファルト舗装	
15.0　0 ～　15.1　0	7.00	2.30		0.75								
三重県鈴鹿市	7.00	2.95	1.50	0.75	102.0	0.0	0.0		102.0	14,594.0	アスファルト舗装	
15.1　0 ～　15.2　0	7.00	2.30		0.75								
三重県鈴鹿市	7.00	2.45	1.00	0.75	96.0	0.0	0.0		96.0	14,690.0	アスファルト舗装	
15.2　0 ～　15.3　0	7.00	2.25		0.75								
三重県鈴鹿市	7.00	2.45	1.00	0.75	78.0	0.0	33.0		111.0	14,801.0	アスファルト舗装	
15.3　0 ～　15.4　3	7.00	2.25		0.75								

実　延　長　調　書

第二表

路線名：0023　　現道

区　　間	幅　　員（上段:上り側、下段:下り側）　m				延　　長　m					逓加延長 m	路面の種類	備　　考
	車　道	歩　道	分離帯	路　肩	道　路	トンネル	橋	渡船施設	計			
三重県津市	7.00	2.70	1.65	0.75	69.0	0.0	27.0		96.0	14,897.0	アスファルト舗装	
15.4　3 ～　15.5　0	7.00	2.25		0.75								
三重県津市	7.00	2.25	1.50	0.75	99.0	0.0	0.0		99.0	14,996.0	アスファルト舗装	
15.5　0 ～　15.6　0	7.00	2.45		0.75								
三重県津市	7.00	2.25	1.50	0.75	92.0	0.0	0.0		92.0	15,088.0	アスファルト舗装	
15.6　0 ～　15.7　0	7.00	2.45		0.75								
三重県津市	7.00	2.25	1.50	0.75	106.0	0.0	0.0		106.0	15,194.0	アスファルト舗装	
15.7　0 ～　15.8　0	7.00	2.45		0.75								
三重県津市	7.00	2.25	4.00	0.75	80.0	0.0	12.0		92.0	15,286.0	アスファルト舗装	
15.8　0 ～　15.9　0	7.00	2.45		0.75								
三重県津市	7.00	2.25	3.00	0.75	117.0	0.0	0.0		117.0	15,403.0	アスファルト舗装	
15.9　0 ～　16.0　0	7.00	2.45		0.75								
三重県津市	7.00	2.25	1.50	0.75	99.0	0.0	0.0		99.0	15,502.0	アスファルト舗装	
16.0　0 ～　16.1　0	7.00	2.25		0.75								
三重県津市	7.00	2.25	1.50	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	15,602.0	アスファルト舗装	
16.1　0 ～　16.2　0	7.00	2.25		0.75								
三重県津市	7.00	2.25	1.50	0.75	124.0	0.0	0.0		124.0	15,726.0	アスファルト舗装	
16.2　0 ～　16.3　0	7.00	2.25		0.75								
三重県津市	7.00	2.25	1.50	0.75	75.0	0.0	0.0		75.0	15,801.0	アスファルト舗装	
16.3　0 ～　16.4　0	7.00	2.25		0.75								
三重県津市	7.00	2.25	1.50	0.75	110.0	0.0	0.0		110.0	15,911.0	アスファルト舗装	
16.4　0 ～　16.5　0	7.00	2.25		0.75								
三重県津市	7.00	2.25	1.50	0.75	99.0	0.0	0.0		99.0	16,010.0	アスファルト舗装	
16.5　0 ～　16.6　0	7.00	2.25		0.75								
三重県津市	7.00	2.25	1.50	0.50	88.0	0.0	0.0		88.0	16,098.0	アスファルト舗装	
16.6　0 ～　16.7　0	7.00	2.25		0.50								
三重県津市	7.00	2.25	1.50	0.50	102.0	0.0	0.0		102.0	16,200.0	アスファルト舗装	
16.7　0 ～　16.8　0	7.00	2.25		0.50								

実　延　長　調　書

第二表

路線名：0023　　現道

区　　間	幅　　員（上段:上り側、下段:下り側）　m				延　　長　m					逓加延長 m	路面の種類	備　　考
	車　道	歩　道	分離帯	路　肩	道　路	トンネル	橋	渡船施設	計			
三重県津市 16.8　0 ～　16.9　0	7.00 7.00	2.25 2.25	2.70	0.50 0.50	60.0	0.0	39.0		99.0	16,299.0	アスファルト舗装	
三重県津市 16.9　0 ～　17.0　0	7.00 7.00	2.25 2.25	2.50	0.50 0.50	125.0	0.0	0.0		125.0	16,424.0	アスファルト舗装	
三重県津市 17.0　0 ～　17.1　0	7.00 7.00	2.25 2.30	1.50	0.50 0.50	99.0	0.0	0.0		99.0	16,523.0	アスファルト舗装	
三重県津市 17.1　0 ～　17.2　0	7.25 7.25	2.25 2.30	1.50	0.50 0.50	124.0	0.0	0.0		124.0	16,647.0	アスファルト舗装	
三重県津市 17.2　0 ～　17.3　0	7.25 7.25	2.25 2.30	1.50	0.50 0.50	72.0	0.0	0.0		72.0	16,719.0	アスファルト舗装,排水性舗装	
三重県津市 17.3　0 ～　17.4　0	7.00 7.00	2.25 2.30	1.50	0.50 0.50	102.0	0.0	0.0		102.0	16,821.0	アスファルト舗装,排水性舗装	
三重県津市 17.4　0 ～　17.5　0	7.00 7.00	2.25 2.30	1.50	0.50 0.50	99.0	0.0	0.0		99.0	16,920.0	アスファルト舗装,排水性舗装	
三重県津市 17.5　0 ～　17.6　0	7.00 7.00	2.25 2.30	1.50	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	17,020.0	アスファルト舗装,排水性舗装	
三重県津市 17.6　0 ～　17.7　0	7.00 7.00	2.25 2.25	1.50	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	17,120.0	アスファルト舗装,排水性舗装	
三重県津市 17.7　0 ～　17.8　0	7.00 7.00	2.25 2.25	1.50	0.75 0.75	99.0	0.0	0.0		99.0	17,219.0	排水性舗装,アスファルト舗装	
三重県津市 17.8　0 ～　17.9　0	7.00 7.00	2.25 2.25	1.50	0.75 0.75	99.0	0.0	0.0		99.0	17,318.0	排水性舗装,アスファルト舗装	
三重県津市 17.9　0 ～　18.0　0	7.00 7.00	2.25 2.25	1.50	0.75 0.75	63.0	0.0	0.0		63.0	17,381.0	アスファルト舗装	
三重県津市 18.0　0 ～　18.1　0	7.00 7.00	2.25 2.25	1.50	0.75 0.75	99.0	0.0	0.0		99.0	17,480.0	アスファルト舗装	
三重県津市 18.1　0 ～　18.2　0	7.00 7.00	2.25 2.25	1.50	0.75 0.75	101.0	0.0	0.0		101.0	17,581.0	アスファルト舗装	

実　延　長　調　書

第二表

路線名：0023　　現道

区　　間	幅　　員（上段:上り側、下段:下り側）　m				延　　長　m					逓加延長 m	路面の種類	備　　考
	車　道	歩　道	分離帯	路　肩	道　路	トンネル	橋	渡船施設	計			
三重県津市 18.2　0 ～　18.3　0	7.00 7.00	2.25 2.25	1.50	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	17,681.0	アスファルト舗装	
三重県津市 18.3　0 ～　18.4　0	7.00 7.00	2.25 2.25	1.50	0.75 0.75	99.0	0.0	0.0		99.0	17,780.0	アスファルト舗装,排水性舗装	
三重県津市 18.4　0 ～　18.5　0	7.00 7.00	2.25 2.25	1.50	0.75 0.75	98.0	0.0	0.0		98.0	17,878.0	アスファルト舗装,排水性舗装	
三重県津市 18.5　0 ～　18.6　0	7.00 7.00	2.00 2.25	1.75	0.75 0.75	102.0	0.0	0.0		102.0	17,980.0	アスファルト舗装,排水性舗装	
三重県津市 18.6　0 ～　18.7　0	7.00 7.00	2.00 2.25	1.75	0.75 0.75	97.0	0.0	0.0		97.0	18,077.0	排水性舗装,アスファルト舗装	
三重県津市 18.7　0 ～　18.8　0	7.00 7.00	2.00 2.25	1.75	0.75 0.75	112.0	0.0	0.0		112.0	18,189.0	排水性舗装,アスファルト舗装	
三重県津市 18.8　0 ～　18.9　0	7.00 7.00	1.50 2.25	1.50	0.75 1.75	87.0	0.0	0.0		87.0	18,276.0	排水性舗装,アスファルト舗装	
三重県津市 18.9　0 ～　19.0　0	7.00 7.00	1.50 2.25	3.00	0.75 1.75	102.0	0.0	0.0		102.0	18,378.0	排水性舗装,アスファルト舗装,排水性舗装	
三重県津市 19.0　0 ～　19.1　0	7.00 7.00	1.50 2.25	3.00	0.75 1.75	93.0	0.0	0.0		93.0	18,471.0	排水性舗装,アスファルト舗装,排水性舗装	
三重県津市 19.1　0 ～　19.2　0	7.00 7.00	3.50 2.25	3.00	1.50 0.75	106.0	0.0	0.0		106.0	18,577.0	アスファルト舗装,排水性舗装	
三重県津市 19.2　0 ～　19.3　0	7.00 7.00	2.25 1.35	1.50	0.75 0.75	98.0	0.0	0.0		98.0	18,675.0	排水性舗装,アスファルト舗装,排水性舗装	
三重県津市 19.3　0 ～　19.4　0	7.00 7.00	2.25 2.25	1.50	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	18,775.0	アスファルト舗装,排水性舗装	
三重県津市 19.4　0 ～　19.5　0	7.00 7.00	2.25 2.25	1.50	0.75 0.75	99.0	0.0	0.0		99.0	18,874.0	アスファルト舗装,排水性舗装	
三重県津市 19.5　0 ～　19.6　0	7.00 7.00	2.25 2.25	1.50	0.75 0.75	99.0	0.0	0.0		99.0	18,973.0	排水性舗装,アスファルト舗装,排水性舗装	

実　延　長　調　書

第二表

路線名：0023　　現道

区　　間	幅員（上段:上り側、下段:下り側）m 車道	歩道	分離帯	路肩	延長 m 道路	トンネル	橋	渡船施設	計	逓加延長 m	路面の種類	備考
三重県津市 19.6　0 ～　19.7　0	7.00 7.00	2.25 2.25	1.50	0.75 0.75	99.0	0.0	0.0		99.0	19,072.0	アスファルト舗装,排水性舗装	
三重県津市 19.7　0 ～　19.8　0	7.00 7.00	2.25 2.25	1.50	0.75 0.75	99.0	0.0	0.0		99.0	19,171.0	アスファルト舗装,排水性舗装	
三重県津市 19.8　0 ～　19.9　0	7.00 7.00	2.25 2.25	1.50	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	19,271.0	排水性舗装,アスファルト舗装,排水性舗装	
三重県津市 19.9　0 ～　20.0　0	7.00 7.00	2.25 2.25	1.50	0.75 0.75	86.0	0.0	0.0		86.0	19,357.0	排水性舗装,アスファルト舗装,排水性舗装	
三重県津市 20.0　0 ～　20.1　0	7.00 7.00	2.25 2.25	1.50	0.75 0.75	115.0	0.0	0.0		115.0	19,472.0	アスファルト舗装,排水性舗装	
三重県津市 20.1　0 ～　20.2　0	7.00 7.00	2.25 2.20	1.00	0.75 0.75	86.0	0.0	0.0		86.0	19,558.0	排水性舗装,アスファルト舗装	
三重県津市 20.2　0 ～　20.3　0	7.00 7.00	2.25 2.20	1.00	0.75 0.75	99.0	0.0	0.0		99.0	19,657.0	アスファルト舗装	
三重県津市 20.3　0 ～　20.4　0	7.00 7.00	2.25 2.20	1.50	0.90 1.05	99.0	0.0	0.0		99.0	19,756.0	アスファルト舗装	
三重県津市 20.4　0 ～　20.5　0	7.00 7.00	2.20 2.15	1.00	0.80 0.75	98.0	0.0	0.0		98.0	19,854.0	アスファルト舗装	
三重県津市 20.5　0 ～　20.6　0	7.00 7.00	2.20 2.15	1.00	0.75 0.75	99.0	0.0	0.0		99.0	19,953.0	アスファルト舗装	
三重県津市 20.6　0 ～　20.7　0	7.00 7.00	2.35 2.25	1.40	0.75 0.75	102.0	0.0	0.0		102.0	20,055.0	アスファルト舗装	
三重県津市 20.7　0 ～　20.8　0	7.00 7.00	3.00 2.40	1.55	0.75 0.75	101.0	0.0	0.0		101.0	20,156.0	アスファルト舗装	
三重県津市 20.8　0 ～　20.9　0	7.00 7.00	3.00 2.40	1.55	0.75 0.75	90.0	0.0	0.0		90.0	20,246.0	アスファルト舗装	
三重県津市 20.9　0 ～　21.0　0	7.00 7.00	3.50 2.40	2.20	0.75 0.75	105.0	0.0	0.0		105.0	20,351.0	アスファルト舗装	

実　延　長　調　書

第二表

路線名：0023　　現道

区　間	幅員（上段:上り側、下段:下り側）m 車道	歩道	分離帯	路肩	延長 m 道路	トンネル	橋	渡船施設	計	逓加延長 m	路面の種類	備考
三重県津市	7.00	2.40	1.55	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	20,451.0	アスファルト舗装,排水性舗装	
21.0　0 ～　21.1　0	7.00	4.05		0.80								
三重県津市	7.00	2.40	1.55	0.75	94.0	0.0	0.0		94.0	20,545.0	アスファルト舗装,排水性舗装	
21.1　0 ～　21.2　0	7.00	2.25		0.75								
三重県津市	7.00	2.30	1.55	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	20,645.0	アスファルト舗装,排水性舗装	
21.2　0 ～　21.3　0	7.00	2.25		0.75								
三重県津市	7.00	2.00	1.55	0.75	88.0	0.0	0.0		88.0	20,733.0	排水性舗装,アスファルト舗装	
21.3　0 ～　21.4　0	7.00	2.00		0.25								
三重県津市	7.00	2.00	1.50	0.25	108.0	0.0	0.0		108.0	20,841.0	アスファルト舗装	
21.4　0 ～　21.5　0	7.00	2.00		0.25								
三重県津市	7.00	2.00	1.50	0.25	89.0	0.0	0.0		89.0	20,930.0	アスファルト舗装	
21.5　0 ～　21.6　0	7.00	2.00		0.25								
三重県津市	7.00	2.20	6.50	0.25	94.0	0.0	18.0		112.0	21,042.0	アスファルト舗装	
21.6　0 ～　21.7　0	7.00	2.05		0.25								
三重県津市	7.00	2.00	7.70	0.25	88.0	0.0	0.0		88.0	21,130.0	アスファルト舗装	
21.7　0 ～　21.8　0	7.00	2.00		0.35								
三重県津市	7.00	2.00	7.70	0.25	98.0	0.0	0.0		98.0	21,228.0	アスファルト舗装	
21.8　0 ～　21.9　0	7.00	2.00		0.25								
三重県津市	7.05	2.80	2.30	1.66	104.0	0.0	0.0		104.0	21,332.0	アスファルト舗装	
21.9　0 ～　22.0　0	7.05	3.00		0.75								
三重県津市	7.05	2.80	2.30	1.66	108.0	0.0	0.0		108.0	21,440.0	アスファルト舗装,排水性舗装	
22.0　0 ～　22.1　0	7.05	3.00		0.75								
三重県津市	6.70	1.65	1.96	1.90	101.0	0.0	0.0		101.0	21,541.0	アスファルト舗装	
22.1　0 ～　22.2　0	6.75	1.85		1.92								
三重県津市	6.80	1.70	1.95	1.30	99.0	0.0	0.0		99.0	21,640.0	アスファルト舗装,排水性舗装	
22.2　0 ～　22.3　0	7.00	1.70		1.20								
三重県津市	6.80	1.70	1.95	1.30	99.0	0.0	0.0		99.0	21,739.0	アスファルト舗装,排水性舗装	
22.3　0 ～　22.4　0	7.00	1.70		1.20								

実　延　長　調　書

第二表

路線名：0023　　現道

区　　間	幅　　員（上段:上り側、下段:下り側）　m				延　　長　m					逓加延長 m	路面の種類	備　　考
	車　道	歩　道	分離帯	路　肩	道　路	トンネル	橋	渡船施設	計			
三重県津市 22.4　0 ～　22.5　0	7.00 7.10	1.35 1.80	1.85	1.20 1.20	131.0	0.0	0.0		131.0	21,870.0	アスファルト舗装,排水性舗装	
三重県津市 22.5　0 ～　22.6　0	7.80 7.10	1.35 1.45	1.95	0.50 1.30	64.0	0.0	0.0		64.0	21,934.0	排水性舗装,アスファルト舗装	
三重県津市 22.6　0 ～　22.7　0	7.80 7.10	1.35 1.45	1.95	0.50 1.30	134.0	0.0	0.0		134.0	22,068.0	アスファルト舗装	
三重県津市 22.7　0 ～　22.8　0	7.80 7.10	1.35 1.45	1.95	0.50 1.30	99.0	0.0	0.0		99.0	22,167.0	アスファルト舗装	
三重県津市 22.8　0 ～　22.9　0	6.50 6.65	2.05 2.05	1.00	0.20 0.45	69.0	0.0	0.0		69.0	22,236.0	アスファルト舗装	
三重県津市 22.9　0 ～　23.0　0	6.50 6.65	2.05 2.05	1.00	0.20 0.45	105.0	0.0	0.0		105.0	22,341.0	アスファルト舗装,排水性舗装	
三重県津市 23.0　0 ～　23.1　0	6.90 6.90	2.10 2.10	2.00	1.30 1.30	100.0	0.0	0.0		100.0	22,441.0	アスファルト舗装,排水性舗装	
三重県津市 23.1　0 ～　23.2　0	6.90 6.90	2.10 2.15	2.00	1.25 1.20	99.0	0.0	0.0		99.0	22,540.0	アスファルト舗装,排水性舗装	
三重県津市 23.2　0 ～　23.3　0	6.90 6.90	2.10 2.15	2.00	1.25 1.20	102.0	0.0	0.0		102.0	22,642.0	アスファルト舗装,排水性舗装	
三重県津市 23.3　0 ～　23.4　0	6.90 6.90	2.10 2.15	2.00	1.25 1.20	95.0	0.0	0.0		95.0	22,737.0	アスファルト舗装,排水性舗装	
三重県津市 23.4　0 ～　23.5　0	6.90 7.00	1.30 2.00	2.00	1.40 1.30	81.0	0.0	0.0		81.0	22,818.0	排水性舗装,アスファルト舗装,排水性舗装	
三重県津市 23.5　0 ～　23.6　0	6.80 7.00	1.30 2.00	2.00	1.40 1.30	119.0	0.0	0.0		119.0	22,937.0	排水性舗装,アスファルト舗装,排水性舗装	
三重県津市 23.6　0 ～　23.7　0	6.50 7.00	1.40 2.00	2.00	0.30 1.15	98.0	0.0	0.0		98.0	23,035.0	排水性舗装,アスファルト舗装,排水性舗装	
三重県津市 23.7　0 ～　23.8　0	6.80 7.00	1.40 1.80	2.00	1.40 1.30	99.0	0.0	0.0		99.0	23,134.0	アスファルト舗装,排水性舗装	

実　延　長　調　書

第二表

路線名：0023　　現道

区　　間	幅員（上段:上り側、下段:下り側）m 車道	歩道	分離帯	路肩	延長 m 道路	トンネル	橋	渡船施設	計	逓加延長 m	路面の種類	備考
三重県津市 23.8　0 ～　23.9　0	6.80 7.00	1.40 1.80	2.00	1.40 1.30	116.0	0.0	0.0		116.0	23,250.0	アスファルト舗装,排水性舗装	
三重県津市 23.9　0 ～　24.0　0	6.80 7.00	1.40 1.80	2.00	1.40 1.30	71.0	0.0	0.0		71.0	23,321.0	アスファルト舗装,排水性舗装	
三重県津市 24.0　0 ～　24.1　0	6.50 7.00	1.40 2.95	1.00	0.25 1.80	105.0	0.0	0.0		105.0	23,426.0	アスファルト舗装,排水性舗装	
三重県津市 24.1　0 ～　24.2　0	6.50 7.00	1.40 2.95	1.00	0.25 1.80	95.0	0.0	0.0		95.0	23,521.0	アスファルト舗装,排水性舗装	
三重県津市 24.2　0 ～　24.3　0	7.00 7.00	2.55 2.00	5.70	0.25 1.30	27.0	0.0	71.0		98.0	23,619.0	アスファルト舗装,排水性舗装	
三重県津市 24.3　0 ～　24.4　0	6.50 7.00	1.30 2.00	2.05	0.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	23,719.0	排水性舗装,アスファルト舗装	
三重県津市 24.4　0 ～　24.5　0	6.50 7.00	1.30 2.00	2.05	0.25 1.25	99.0	0.0	0.0		99.0	23,818.0	排水性舗装,アスファルト舗装,排水性舗装	
三重県津市 24.5　0 ～　24.6　0	6.50 7.00	1.30 2.00	2.05	0.25 1.25	101.0	0.0	0.0		101.0	23,919.0	アスファルト舗装	
三重県津市 24.6　0 ～　24.7　0	6.50 7.10	3.10 2.80	1.00	1.25 3.20	98.0	0.0	0.0		98.0	24,017.0	アスファルト舗装,排水性舗装	
三重県津市 24.7　0 ～　24.8　0	9.75 9.75	2.80 2.80	2.35	0.20 0.25	99.0	0.0	0.0		99.0	24,116.0	アスファルト舗装,排水性舗装	
三重県津市 24.8　0 ～　24.9　0	9.75 9.75	2.80 2.80	2.35	0.20 0.25	123.0	0.0	0.0		123.0	24,239.0	アスファルト舗装,排水性舗装	
三重県津市 24.9　0 ～　25.0　0	9.75 9.75	2.10 2.55	3.25	0.25 0.25	74.0	0.0	0.0		74.0	24,313.0	アスファルト舗装,排水性舗装	
三重県津市 25.0　0 ～　25.1　0	9.75 9.75	2.10 2.55	3.25	0.25 0.25	101.0	0.0	0.0		101.0	24,414.0	アスファルト舗装,排水性舗装	
三重県津市 25.1　0 ～　25.2　0	9.75 9.75	2.10 2.55	3.25	0.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	24,514.0	アスファルト舗装,排水性舗装	

実　延　長　調　書

第二表

路線名：0023　　現道

区　　間	幅　　員（上段:上り側、下段:下り側）　m				延　　長　m					逓加延長 m	路面の種類	備　　考
	車　道	歩　道	分離帯	路　肩	道　路	トンネル	橋	渡船施設	計			
三重県津市 25.2　0 ～　25.3　0	10.35 9.75	3.95 3.10	3.60	0.25 0.25	98.0	0.0	0.0		98.0	24,612.0	アスファルト舗装,排水性舗装	
三重県津市 25.3　0 ～　25.4　0	9.75 9.78	3.10 3.05	1.40	0.30 0.25	101.0	0.0	0.0		101.0	24,713.0	アスファルト舗装,排水性舗装	
三重県津市 25.4　0 ～　25.5　0	9.75 9.75	3.10 3.05	1.40	0.30 0.25	99.0	0.0	0.0		99.0	24,812.0	排水性舗装	
三重県津市 25.5　0 ～　25.6　0	10.50 10.50	3.15 3.15	2.50	0.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	24,912.0	排水性舗装	
三重県津市 25.6　0 ～　25.7　0	10.50 10.50	3.15 3.15	2.50	0.25 0.25	97.0	0.0	0.0		97.0	25,009.0	排水性舗装	
三重県津市 25.7　0 ～　25.8　0	10.50 10.50	3.15 3.15	2.50	0.25 0.25	99.0	0.0	0.0		99.0	25,108.0	排水性舗装	
三重県津市 25.8　0 ～　25.9　0	9.75 9.75	3.30 3.30	0.80	0.25 0.25	99.0	0.0	0.0		99.0	25,207.0	排水性舗装	
三重県津市 25.9　0 ～　26.0　0	9.75 9.75	3.30 3.30	0.80	0.25 0.25	99.0	0.0	0.0		99.0	25,306.0	排水性舗装	
三重県津市 26.0　0 ～　26.1　0	9.75 9.75	3.30 3.10	0.80	0.25 0.25	32.0	0.0	67.0		99.0	25,405.0	排水性舗装	
三重県津市 26.1　0 ～　26.2　0	9.75 9.75	3.30 3.10	0.80	0.25 0.25	72.0	0.0	27.0		99.0	25,504.0	アスファルト舗装	
三重県津市 26.2　0 ～　26.3　0	12.75 12.75	6.80 5.30	1.25	0.25 0.25	109.0	0.0	0.0		109.0	25,613.0	アスファルト舗装	
三重県津市 26.3　0 ～　26.4　0	13.20 14.00	7.00 5.10	3.00	0.20 0.30	89.0	0.0	0.0		89.0	25,702.0	アスファルト舗装	
三重県津市 26.4　0 ～　26.5　0	13.20 13.30	7.00 7.00	3.00	0.25 0.25	106.0	0.0	0.0		106.0	25,808.0	アスファルト舗装	
三重県津市 26.5　0 ～　26.6　0	13.20 13.30	7.00 7.00	3.00	0.25 0.25	114.0	0.0	0.0		114.0	25,922.0	アスファルト舗装	

実　延　長　調　書

第二表

路線名：0023　　現道

区　　間	幅　　員（上段:上り側、下段:下り側）　m				延　　長　m					逓加延長 m	路面の種類	備　　考
	車　道	歩　道	分離帯	路　肩	道　路	トンネル	橋	渡船施設	計			
三重県津市 26.6　0 ～　26.7　0	13.20 13.30	7.00 7.00	3.00	0.25 0.25	85.0	0.0	0.0		85.0	26,007.0	アスファルト舗装,排水性舗装	
三重県津市 26.7　0 ～　26.8　0	13.20 13.20	7.00 6.80	3.00	0.25 0.25	104.0	0.0	0.0		104.0	26,111.0	排水性舗装,アスファルト舗装,排水性舗装	
三重県津市 26.8　0 ～　26.9　0	13.20 13.20	7.00 6.80	3.00	0.25 0.25	93.0	0.0	0.0		93.0	26,204.0	排水性舗装,アスファルト舗装,排水性舗装	
三重県津市 26.9　0 ～　27.0　0	13.20 13.20	6.00 7.30	1.00	0.30 0.30	101.0	0.0	0.0		101.0	26,305.0	排水性舗装,アスファルト舗装,排水性舗装	
三重県津市 27.0　0 ～　27.1　0	13.20 13.20	7.40 7.55	3.00	0.30 0.25	116.0	0.0	0.0		116.0	26,421.0	排水性舗装,アスファルト舗装	
三重県津市 27.1　0 ～　27.2　0	13.20 13.20	7.40 7.55	3.00	0.30 0.25	83.0	0.0	0.0		83.0	26,504.0	排水性舗装,アスファルト舗装	
三重県津市 27.2　0 ～　27.3　0	13.20 13.20	7.40 7.55	3.00	0.30 0.25	104.0	0.0	0.0		104.0	26,608.0	排水性舗装,アスファルト舗装	
三重県津市 27.3　0 ～　27.3　67	13.10 13.20	7.20 7.60	1.00	0.25 0.25	67.0	0.0	0.0		67.0	26,675.0	アスファルト舗装,排水性舗装	
三重県津市 27.3　67 ～　27.4　32	9.90 9.60	3.90 3.50	1.20	1.30 0.30	0.0	0.0	76.0		76.0	26,751.0	排水性舗装,アスファルト舗装	
三重県津市 27.4　32 ～　27.5　0	9.90 9.60	3.90 3.50	1.20	1.30 0.30	55.0	0.0	0.0		55.0	26,806.0	アスファルト舗装	
三重県津市 27.5　0 ～　27.6　0	9.90 9.60	3.90 3.50	1.20	1.30 0.30	96.0	0.0	0.0		96.0	26,902.0	アスファルト舗装	
三重県津市 27.6　0 ～　27.7　0	9.90 9.90	4.20 4.55	3.00	0.15 0.15	104.0	0.0	0.0		104.0	27,006.0	アスファルト舗装	
三重県津市 27.7　0 ～　27.8　0	9.90 9.90	4.20 4.55	3.00	0.15 0.15	94.0	0.0	0.0		94.0	27,100.0	アスファルト舗装	
三重県津市 27.8　0 ～　27.9　0	9.90 9.90	4.20 4.55	3.00	0.15 0.15	90.0	0.0	0.0		90.0	27,190.0	アスファルト舗装,排水性舗装	

実　延　長　調　書

第二表

路線名：0023　　現道

区　　間	幅員（上段:上り側、下段:下り側）m 車道	歩道	分離帯	路肩	延長 m 道路	トンネル	橋	渡船施設	計	逓加延長 m	路面の種類	備考
三重県津市 27.9　0 ～　28.0　0	9.90 9.90	4.65 4.50	3.00	0.35 0.25	112.0	0.0	0.0		112.0	27,302.0	排水性舗装,アスファルト舗装	
三重県津市 28.0　0 ～　28.1　0	9.90 9.90	4.65 4.50	3.00	0.35 0.25	114.0	0.0	0.0		114.0	27,416.0	排水性舗装,アスファルト舗装	
三重県津市 28.1　0 ～　28.2　0	9.90 9.90	4.55 4.50	1.00	0.35 0.15	85.0	0.0	0.0		85.0	27,501.0	アスファルト舗装,排水性舗装	
三重県津市 28.2　0 ～　28.3　0	9.90 9.90	4.40 4.45	3.05	0.20 0.20	100.0	0.0	0.0		100.0	27,601.0	排水性舗装,アスファルト舗装	
三重県津市 28.3　0 ～　28.4　0	9.90 9.90	4.40 4.45	3.05	0.20 0.20	98.0	0.0	0.0		98.0	27,699.0	排水性舗装,アスファルト舗装	
三重県津市 28.4　0 ～　28.5　0	9.90 9.90	4.40 4.45	3.05	0.20 0.20	115.0	0.0	0.0		115.0	27,814.0	排水性舗装,アスファルト舗装	
三重県津市 28.5　0 ～　28.6　0	7.05 6.95	1.70 2.25	2.00	1.75 1.50	99.0	0.0	0.0		99.0	27,913.0	排水性舗装,アスファルト舗装	
三重県津市 28.6　0 ～　28.7　0	7.05 6.95	1.70 2.25	2.00	1.75 1.50	102.0	0.0	0.0		102.0	28,015.0	排水性舗装	
三重県津市 28.7　0 ～　28.8　0	7.05 6.95	1.70 2.25	2.00	1.75 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	28,115.0	排水性舗装	
三重県津市 28.8　0 ～　28.9　0	7.05 7.05	2.05 2.00	2.00	1.25 1.25	104.0	0.0	0.0		104.0	28,219.0	アスファルト舗装	
三重県津市 28.9　0 ～　29.0　0	7.05 7.05	2.05 2.00	2.00	1.25 1.25	126.0	0.0	0.0		126.0	28,345.0	アスファルト舗装	
三重県津市 29.0　0 ～　29.1　0	7.05 7.05	1.60 1.60	2.00	1.70 1.70	78.0	0.0	0.0		78.0	28,423.0	アスファルト舗装	
三重県津市 29.1　0 ～　29.2　0	6.90 7.50	1.50 1.60	1.80	1.50 1.70	90.0	0.0	0.0		90.0	28,513.0	アスファルト舗装	
三重県津市 29.2　0 ～　29.3　0	6.90 7.50	1.50 1.60	1.80	1.50 1.70	109.0	0.0	0.0		109.0	28,622.0	アスファルト舗装	

実　延　長　調　書

第二表

路線名：0023　　現道

区　　間	幅　　員（上段:上り側、下段:下り側）　m				延　　長　m					逓加延長 m	路面の種類	備　　考
	車　道	歩　道	分離帯	路　肩	道　路	トンネル	橋	渡船施設	計			
三重県津市	6.90	2.25	1.00	0.75	109.0	0.0	0.0		109.0	28,731.0	アスファルト舗装	
29.3　0 ～　29.4　0	7.05	3.95		2.32								
三重県津市	6.90	2.20	2.00	1.75	102.0	0.0	0.0		102.0	28,833.0	アスファルト舗装	
29.4　0 ～　29.5　0	6.90	1.60		2.05								
三重県津市	6.90	2.20	2.00	1.75	101.0	0.0	0.0		101.0	28,934.0	アスファルト舗装	
29.5　0 ～　29.6　0	6.90	1.60		2.05								
三重県津市	6.90	2.35	2.00	1.65	101.0	0.0	0.0		101.0	29,035.0	アスファルト舗装	
29.6　0 ～　29.7　0	6.90	1.60		1.75								
三重県津市	6.90	2.25	2.00	1.80	94.0	0.0	0.0		94.0	29,129.0	アスファルト舗装	
29.7　0 ～　29.8　0	6.90	1.65		1.77								
三重県津市	6.90	2.25	2.00	1.80	73.0	0.0	0.0		73.0	29,202.0	アスファルト舗装	
29.8　0 ～　29.9　0	6.90	1.65		1.77								
三重県津市	7.05	2.25	2.00	1.75	105.0	0.0	0.0		105.0	29,307.0	アスファルト舗装	
29.9　0 ～　30.0　0	7.00	1.65		1.75								
三重県津市	7.00	2.25	2.00	1.75	101.0	0.0	0.0		101.0	29,408.0	アスファルト舗装	
30.0　0 ～　30.1　0	7.00	2.30		1.75								
三重県津市	7.00	2.25	2.00	1.75	99.0	0.0	0.0		99.0	29,507.0	アスファルト舗装	
30.1　0 ～　30.2　0	7.00	2.25		1.75								
三重県津市	7.00	2.25	2.00	1.75	99.0	0.0	0.0		99.0	29,606.0	アスファルト舗装	
30.2　0 ～　30.3　0	7.00	2.25		1.75								
三重県津市	7.00	2.25	2.00	1.75	98.0	0.0	0.0		98.0	29,704.0	アスファルト舗装	
30.3　0 ～　30.4　0	7.00	2.25		1.75								
三重県津市	7.00	2.25	2.00	1.75	99.0	0.0	0.0		99.0	29,803.0	アスファルト舗装	
30.4　0 ～　30.5　0	7.00	2.25		1.75								
三重県津市	7.00	2.25	2.00	1.75	99.0	0.0	0.0		99.0	29,902.0	アスファルト舗装	
30.5　0 ～　30.6　0	7.00	2.25		1.75								
三重県津市	7.00	2.25	2.00	1.75	99.0	0.0	0.0		99.0	30,001.0	アスファルト舗装	
30.6　0 ～　30.7　0	7.00	2.25		1.75								

実　延　長　調　書

第二表

路線名：0023　　現道

区　間	幅員（上段:上り側、下段:下り側）m 車道	歩道	分離帯	路肩	延長 m 道路	トンネル	橋	渡船施設	計	逓加延長 m	路面の種類	備考
三重県津市	7.00	2.25	2.00	1.75	99.0	0.0	0.0		99.0	30,100.0	アスファルト舗装	
30.7　0 ～　30.8　0	7.00	2.25		1.75								
三重県津市	7.00	2.25	2.00	1.75	86.0	0.0	0.0		86.0	30,186.0	アスファルト舗装	
30.8　0 ～　30.9　0	7.00	2.25		1.75								
三重県津市	7.00	2.25	2.00	1.75	108.0	0.0	0.0		108.0	30,294.0	アスファルト舗装	
30.9　0 ～　31.0　0	7.00	2.25		1.75								
三重県津市	7.00	2.25	1.00	1.75	98.0	0.0	0.0		98.0	30,392.0	アスファルト舗装	
31.0　0 ～　31.1　0	7.00	2.25		1.75								
三重県津市	7.00	2.25	1.00	1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	30,492.0	アスファルト舗装	
31.1　0 ～　31.2　0	7.00	2.25		1.75								
三重県津市	7.00	2.25	2.00	1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	30,592.0	アスファルト舗装	
31.2　0 ～　31.3　0	7.00	2.25		1.75								
三重県津市	7.00	2.25	2.00	1.75	89.0	0.0	0.0		89.0	30,681.0	アスファルト舗装	
31.3　0 ～　31.4　0	7.00	2.25		1.75								
三重県津市	7.00	2.25	2.00	1.75	106.0	0.0	0.0		106.0	30,787.0	アスファルト舗装	
31.4　0 ～　31.5　0	7.00	2.25		1.75								
三重県津市	7.00	2.25	2.00	1.75	13.0	0.0	85.0		98.0	30,885.0	アスファルト舗装	
31.5　0 ～　31.6　0	7.00	2.25		1.75								
三重県津市	7.00	2.25	2.00	1.75	93.0	0.0	6.0		99.0	30,984.0	アスファルト舗装	
31.6　0 ～　31.7　0	7.00	2.25		1.75								
三重県津市	7.00	2.25	2.00	1.75	101.0	0.0	0.0		101.0	31,085.0	アスファルト舗装	
31.7　0 ～　31.8　0	7.00	2.25		1.75								
三重県津市	7.00	2.25	2.00	1.75	99.0	0.0	0.0		99.0	31,184.0	アスファルト舗装	
31.8　0 ～　31.9　0	7.00	2.25		1.75								
三重県津市	7.00	2.25	2.00	1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	31,284.0	アスファルト舗装	
31.9　0 ～　32.0　0	7.00	2.25		1.75								
三重県津市	7.00	2.25	2.00	1.75	99.0	0.0	0.0		99.0	31,383.0	アスファルト舗装	
32.0　0 ～　32.1　0	7.00	2.25		1.75								

実　延　長　調　書

第二表

路線名：0023　　現道

区　間	幅員（上段:上り側、下段:下り側）m 車道	歩道	分離帯	路肩	延長 m 道路	トンネル	橋	渡船施設	計	逓加延長 m	路面の種類	備考
三重県津市 32.1　0 ～　32.2　0	7.00 7.00	2.25 2.25	2.00	1.75 1.75	98.0	0.0	0.0		98.0	31,481.0	アスファルト舗装	
三重県津市 32.2　0 ～　32.3　0	7.00 7.00	2.25 2.25	2.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	31,581.0	アスファルト舗装,排水性舗装	
三重県津市 32.3　0 ～　32.4　0	7.00 7.00	2.25 2.25	2.00	1.75 1.75	99.0	0.0	0.0		99.0	31,680.0	アスファルト舗装	
三重県津市 32.4　0 ～　32.5　0	7.00 7.00	2.25 2.25	1.00	1.75 1.75	84.0	0.0	0.0		84.0	31,764.0	アスファルト舗装	
三重県津市 32.5　0 ～　32.6　0	7.00 7.00	2.25 2.25	2.00	1.75 1.75	117.0	0.0	0.0		117.0	31,881.0	アスファルト舗装	
三重県津市 32.6　0 ～　32.7　0	7.00 7.00	2.25 2.25	2.00	1.75 1.75	98.0	0.0	0.0		98.0	31,979.0	アスファルト舗装,排水性舗装	
三重県津市 32.7　0 ～　32.8　0	7.00 7.00	2.25 2.25	2.00	1.75 1.75	98.0	0.0	0.0		98.0	32,077.0	アスファルト舗装,排水性舗装	
三重県津市 32.8　0 ～　32.9　0	7.00 7.00	2.25 2.25	2.00	1.75 1.75	97.0	0.0	0.0		97.0	32,174.0	アスファルト舗装,排水性舗装	
三重県津市 32.9　0 ～　33.0　0	7.00 7.00	2.25 2.25	2.00	1.75 1.75	101.0	0.0	0.0		101.0	32,275.0	アスファルト舗装,排水性舗装	
三重県津市 33.0　0 ～　33.1　0	7.00 7.00	2.25 2.25	1.00	0.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	32,375.0	排水性舗装	
三重県津市 33.1　0 ～　33.2　0	7.00 7.00	2.25 2.25	1.50	0.75 0.75	117.0	0.0	0.0		117.0	32,492.0	排水性舗装	
三重県津市 33.2　0 ～　33.3　0	7.00 7.00	2.25 2.25	1.50	0.75 0.75	102.0	0.0	0.0		102.0	32,594.0	排水性舗装	
三重県津市 33.3　0 ～　33.4　0	7.00 7.00	2.25 2.25	1.50	0.75 0.75	95.0	0.0	0.0		95.0	32,689.0	排水性舗装	
三重県津市 33.4　0 ～　33.5　0	7.00 7.00	2.25 2.25	1.50	0.75 0.75	104.0	0.0	0.0		104.0	32,793.0	排水性舗装	

実　延　長　調　書

第二表

路線名：0023　　現道

区　　間	幅員（上段:上り側、下段:下り側）m 車道	歩道	分離帯	路肩	延長 m 道路	トンネル	橋	渡船施設	計	逓加延長 m	路面の種類	備考
三重県津市 33.5　0 ～　33.6　0	7.00 7.00	2.25 2.25	1.50	0.75 0.75	97.0	0.0	0.0		97.0	32,890.0	排水性舗装	
三重県津市 33.6　0 ～　33.7　0	7.00 7.00	2.25 2.25	1.50	0.75 0.75	104.0	0.0	0.0		104.0	32,994.0	排水性舗装	
三重県津市 33.7　0 ～　33.8　0	7.00 7.00	2.25 2.25	1.50	0.75 0.75	97.0	0.0	0.0		97.0	33,091.0	排水性舗装	
三重県津市 33.8　0 ～　33.9　0	7.00 7.00	2.25 2.25	1.50	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	33,191.0	排水性舗装	
三重県津市 33.9　0 ～　34.0　0	7.00 7.00	2.25 2.25	1.50	0.75 0.75	101.0	0.0	0.0		101.0	33,292.0	排水性舗装	
三重県津市 34.0　0 ～　34.1　0	7.00 7.00	2.25 2.25	1.50	0.75 0.75	99.0	0.0	0.0		99.0	33,391.0	排水性舗装	
三重県津市 34.1　0 ～　34.2　0	7.00 7.00	2.25 2.25	1.50	0.75 0.75	103.0	0.0	0.0		103.0	33,494.0	排水性舗装,アスファルト舗装	
三重県津市 34.2　0 ～　34.3　0	7.00 7.00	2.25 2.25	1.50	0.75 0.75	97.0	0.0	0.0		97.0	33,591.0	アスファルト舗装	
三重県津市 34.3　0 ～　34.4　0	7.00 7.00	2.25 2.25	1.50	0.75 0.75	102.0	0.0	0.0		102.0	33,693.0	アスファルト舗装	
三重県津市 34.4　0 ～　34.5　0	7.00 7.00	2.25 2.25	1.50	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	33,793.0	アスファルト舗装	
三重県津市 34.5　0 ～　35.2　0	7.00 7.00	2.25 2.25	1.50	0.75 0.75	370.0	0.0	308.0		678.0	34,471.0	排水性舗装,その他,アスファルト舗装	
三重県松阪市 35.2　0 ～　35.3　26	7.00 7.00	2.25 2.25	1.00	0.75 0.75	2.0	0.0	125.0		127.0	34,598.0	アスファルト舗装	
三重県松阪市 35.3　26 ～　35.4　0	7.00 7.00	2.25 2.25	1.00	0.75 0.75	73.0	0.0	0.0		73.0	34,671.0	アスファルト舗装	
三重県松阪市 35.4　0 ～　35.5　0	7.00 7.00	2.25 2.25	1.00	0.75 0.75	96.0	0.0	0.0		96.0	34,767.0	アスファルト舗装	

実　延　長　調　書

第二表

路線名：0023　　現道

区　　間	幅　　員（上段:上り側、下段:下り側）　m				延　　長　m					逓加延長 m	路面の種類	備　　考
	車　道	歩　道	分離帯	路　肩	道　路	トンネル	橋	渡船施設	計			
三重県松阪市 35.5　0 ～　35.6　0	7.00 7.00	2.25 2.25	1.00	0.75 0.75	98.0	0.0	0.0		98.0	34,865.0	アスファルト舗装	
三重県松阪市 35.6　0 ～　35.7　0	7.00 7.00	2.25 2.25	1.50	0.75 0.75	105.0	0.0	0.0		105.0	34,970.0	アスファルト舗装	
三重県松阪市 35.7　0 ～　35.8　0	7.00 7.00	2.25 2.25	1.50	0.75 0.75	102.0	0.0	0.0		102.0	35,072.0	アスファルト舗装	
三重県松阪市 35.8　0 ～　35.9　0	7.00 7.00	2.25 2.25	1.50	0.75 0.75	101.0	0.0	0.0		101.0	35,173.0	アスファルト舗装	
三重県松阪市 35.9　0 ～　36.0　0	7.00 7.00	2.25 2.71	1.50	0.75 0.75	98.0	0.0	0.0		98.0	35,271.0	アスファルト舗装	
三重県松阪市 36.0　0 ～　36.1　0	7.00 7.00	2.25 2.29	1.50	0.75 0.75	113.0	0.0	0.0		113.0	35,384.0	アスファルト舗装	
三重県松阪市 36.1　0 ～　36.2　0	7.00 7.00	2.25 2.29	1.50	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	35,484.0	アスファルト舗装	
三重県松阪市 36.2　0 ～　36.3　0	7.00 7.00	2.25 2.65	1.50	0.75 0.75	101.0	0.0	0.0		101.0	35,585.0	アスファルト舗装	
三重県松阪市 36.3　0 ～　36.4　0	7.00 7.00	2.25 2.65	1.50	0.75 0.75	101.0	0.0	0.0		101.0	35,686.0	アスファルト舗装	
三重県松阪市 36.4　0 ～　36.5　0	7.00 7.00	2.25 2.25	1.50	0.75 0.75	101.0	0.0	0.0		101.0	35,787.0	アスファルト舗装	
三重県松阪市 36.5　0 ～　36.6　0	7.00 7.00	2.25 2.25	1.50	0.75 0.75	101.0	0.0	0.0		101.0	35,888.0	アスファルト舗装	
三重県松阪市 36.6　0 ～　36.7　0	7.00 7.00	2.25 2.25	1.50	0.75 0.75	96.0	0.0	0.0		96.0	35,984.0	アスファルト舗装	
三重県松阪市 36.7　0 ～　36.8　0	7.00 7.00	2.25 2.55	1.50	0.75 0.75	99.0	0.0	0.0		99.0	36,083.0	アスファルト舗装	
三重県松阪市 36.8　0 ～　36.9　0	7.00 7.00	2.25 2.55	1.50	0.75 0.75	106.0	0.0	0.0		106.0	36,189.0	アスファルト舗装	

実　延　長　調　書

第二表

路線名：0023　　現道

区　　間	幅　　員（上段:上り側、下段:下り側）　m				延　　長　m					逓加延長 m	路面の種類	備　　考
	車　道	歩　道	分離帯	路　肩	道　路	トンネル	橋	渡船施設	計			
三重県松阪市 36.9　0 ～　37.0　0	7.00 7.00	2.25 2.55	1.50	0.75 0.75	96.0	0.0	0.0		96.0	36,285.0	アスファルト舗装	
三重県松阪市 37.0　0 ～　37.1　0	7.00 7.00	2.25 2.55	1.50	0.75 0.75	110.0	0.0	0.0		110.0	36,395.0	アスファルト舗装	
三重県松阪市 37.1　0 ～　37.2　0	7.00 7.00	2.25 2.55	1.50	0.75 0.75	98.0	0.0	0.0		98.0	36,493.0	アスファルト舗装	
三重県松阪市 37.2　0 ～　37.3　0	7.00 7.00	2.25 2.80	1.50	0.75 0.75	107.0	0.0	0.0		107.0	36,600.0	アスファルト舗装	
三重県松阪市 37.3　0 ～　37.4　0	7.00 7.00	2.25 2.80	1.50	0.75 0.75	98.0	0.0	0.0		98.0	36,698.0	アスファルト舗装	
三重県松阪市 37.4　0 ～　37.5　0	7.00 7.00	2.25 2.80	1.50	0.75 0.75	102.0	0.0	0.0		102.0	36,800.0	アスファルト舗装	
三重県松阪市 37.5　0 ～　37.6　0	7.00 7.00	2.25 2.25	1.50	0.75 0.75	104.0	0.0	0.0		104.0	36,904.0	排水性舗装,アスファルト舗装	
三重県松阪市 37.6　0 ～　37.7　0	7.00 7.00	2.25 2.25	1.50	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	37,004.0	排水性舗装,アスファルト舗装	
三重県松阪市 37.7　0 ～　37.8　0	7.00 7.00	2.25 2.25	1.50	0.75 0.75	103.0	0.0	0.0		103.0	37,107.0	アスファルト舗装	
三重県松阪市 37.8　0 ～　37.9　0	7.00 7.00	2.25 2.75	1.50	0.75 0.75	99.0	0.0	0.0		99.0	37,206.0	アスファルト舗装	
三重県松阪市 37.9　0 ～　38.0　0	7.00 7.00	2.25 2.75	1.50	0.75 0.75	102.0	0.0	0.0		102.0	37,308.0	アスファルト舗装	
三重県松阪市 38.0　0 ～　38.1　0	7.00 7.00	2.25 2.25	1.50	0.75 0.75	84.0	0.0	0.0		84.0	37,392.0	アスファルト舗装	
三重県松阪市 38.1　0 ～　38.2　0	7.00 7.00	2.25 2.25	1.50	0.75 0.75	120.0	0.0	0.0		120.0	37,512.0	アスファルト舗装	
三重県松阪市 38.2　0 ～　38.3　0	7.00 7.00	2.25 2.25	1.50	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	37,612.0	アスファルト舗装	

実　延　長　調　書

第二表

路線名：0023　　現道

区　　間	幅　　員（上段:上り側、下段:下り側）　m				延　　長　m					逓加延長 m	路面の種類	備　　考
	車　道	歩　道	分離帯	路　肩	道　路	トンネル	橋	渡船施設	計			
三重県松阪市 38.3　0 ～　38.4　0	7.00 7.00	2.25 2.25	1.50	0.75 0.75	79.0	0.0	0.0		79.0	37,691.0	アスファルト舗装	
三重県松阪市 38.4　0 ～　38.5　0	6.90 6.90	2.50 2.50	1.80	0.80 1.80	123.0	0.0	0.0		123.0	37,814.0	アスファルト舗装	
三重県松阪市 38.5　0 ～　38.6　0	6.90 6.90	2.50 2.50	1.80	0.80 1.80	103.0	0.0	0.0		103.0	37,917.0	アスファルト舗装	
三重県松阪市 38.6　0 ～　38.7　0	6.90 6.90	2.50 2.50	1.80	0.80 1.80	88.0	0.0	9.0		97.0	38,014.0	アスファルト舗装	
三重県松阪市 38.7　0 ～　38.8　0	6.60 6.90	2.50 2.50	1.80	0.70 0.70	21.0	0.0	0.0		21.0	38,035.0	アスファルト舗装	
三重県松阪市 38.8　0 ～　38.9　0	6.90 6.90	2.50 2.50	15.20	0.70 0.70	54.0	0.0	0.0		54.0	38,089.0	アスファルト舗装	
三重県松阪市 38.9　0 ～　39.1　101	6.50 6.90	0.00 0.00	15.20	0.70 0.70	235.0	0.0	63.0		298.0	38,387.0	アスファルト舗装	
三重県松阪市 39.1　101 ～　39.3　89	6.50 6.90	2.10 2.00	14.00	1.10 1.00	8.0	0.0	186.0		194.0	38,581.0	アスファルト舗装	
三重県松阪市 39.3　89 ～　39.5　0	6.90 7.00	0.00 0.00	2.50	0.95 1.20	117.0	0.0	0.0		117.0	38,698.0	アスファルト舗装	
三重県松阪市 39.5　0 ～　39.6　0	6.90 7.00	0.00 0.00	2.50	0.95 1.20	101.0	0.0	0.0		101.0	38,799.0	アスファルト舗装	
三重県松阪市 39.6　0 ～　39.7　91	6.70 7.00	0.00 0.00	2.50	0.75 1.00	94.0	0.0	87.0		181.0	38,980.0	アスファルト舗装	
三重県松阪市 39.7　91 ～　39.9　0	7.20 7.00	0.00 0.00	1.20	0.90 0.95	101.0	0.0	14.0		115.0	39,095.0	アスファルト舗装	
三重県松阪市 39.9　0 ～　40.0　0	7.20 7.00	0.00 0.00	1.20	0.90 0.95	101.0	0.0	0.0		101.0	39,196.0	アスファルト舗装,その他	
三重県松阪市 40.0　0 ～　40.1　0	7.00 7.00	6.85 2.40	1.30	1.10 1.10	101.0	0.0	0.0		101.0	39,297.0	排水性舗装,その他,アスファルト舗装	

実　延　長　調　書

第二表

路線名：0023　　現道

区　　間	幅　　員（上段:上り側、下段:下り側）　m				延　　長　m					逓加延長 m	路面の種類	備　　考
	車　道	歩　道	分離帯	路　肩	道　路	トンネル	橋	渡船施設	計			
三重県松阪市 40.1　0 ～　40.1　61	7.20 7.00	6.60 4.30	1.25	0.90 0.90	59.0	0.0	2.0		61.0	39,358.0	アスファルト舗装,その他	
三重県松阪市 40.1　61 ～　40.3　0	7.20 7.00	6.60 4.30	1.25	0.90 0.90	137.0	0.0	5.0		142.0	39,500.0	その他,アスファルト舗装	
三重県松阪市 40.3　0 ～　40.4　0	7.20 7.00	6.60 4.30	1.25	0.90 0.90	101.0	0.0	0.0		101.0	39,601.0	アスファルト舗装	
三重県松阪市 40.4　0 ～　40.5　0	7.20 7.00	0.00 4.30	1.25	0.90 0.90	101.0	0.0	0.0		101.0	39,702.0	アスファルト舗装	
三重県松阪市 40.5　0 ～　40.6　0	7.20 7.00	0.00 2.35	1.30	0.90 1.00	70.0	0.0	41.0		111.0	39,813.0	アスファルト舗装	
三重県松阪市 40.6　0 ～　40.7　0	7.20 7.00	0.00 3.20	2.00	0.80 2.75	75.0	0.0	21.0		96.0	39,909.0	アスファルト舗装	
三重県松阪市 40.7　0 ～　40.8　0	7.20 7.00	0.00 3.20	2.00	0.80 2.75	105.0	0.0	0.0		105.0	40,014.0	アスファルト舗装	
三重県松阪市 40.8　0 ～　40.9　0	6.50 6.50	3.20 2.65	1.00	1.05 1.00	101.0	0.0	0.0		101.0	40,115.0	アスファルト舗装	
三重県松阪市 40.9　0 ～　41.0　0	6.50 6.50	0.00 2.85	1.05	1.05 1.00	93.0	0.0	0.0		93.0	40,208.0	その他,アスファルト舗装	
三重県松阪市 41.0　0 ～　41.1　0	6.50 6.50	3.30 2.85	1.05	1.05 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	40,308.0	アスファルト舗装,その他	
三重県松阪市 41.1　0 ～　41.2　0	7.20 7.00	2.60 2.55	1.25	0.90 1.00	103.0	0.0	0.0		103.0	40,411.0	アスファルト舗装	
三重県松阪市 41.2　0 ～　41.3　0	7.20 7.00	2.50 2.60	1.25	1.00 1.00	96.0	0.0	6.0		102.0	40,513.0	アスファルト舗装	
三重県松阪市 41.3　0 ～　41.4　0	7.20 7.00	2.50 2.40	1.25	1.00 1.00	103.0	0.0	0.0		103.0	40,616.0	排水性舗装,アスファルト舗装	
三重県松阪市 41.4　0 ～　41.5　0	7.20 7.00	2.50 2.75	1.25	1.00 1.00	101.0	0.0	0.0		101.0	40,717.0	排水性舗装,アスファルト舗装	

実　延　長　調　書

第二表

路線名：0023　　現道

区　　間	幅　　員（上段:上り側、下段:下り側）　m				延　　長　m					逓加延長 m	路面の種類	備　　考
	車　道	歩　道	分離帯	路　肩	道　路	トンネル	橋	渡船施設	計			
三重県松阪市 41.5　0 ～　41.6　0	6.50 6.50	2.90 2.80	1.00	0.80 0.75	110.0	0.0	0.0		110.0	40,827.0	排水性舗装,その他,アスファルト舗装	
三重県松阪市 41.6　0 ～　41.7　0	6.50 6.50	2.90 2.80	1.00	0.80 0.75	89.0	0.0	0.0		89.0	40,916.0	アスファルト舗装,排水性舗装	
三重県松阪市 41.7　0 ～　41.8　0	6.50 6.50	2.90 2.50	4.00	0.75 0.80	99.0	0.0	0.0		99.0	41,015.0	アスファルト舗装,排水性舗装	
三重県松阪市 41.8　0 ～　41.9　0	6.50 6.50	2.90 2.50	4.00	0.75 0.80	102.0	0.0	0.0		102.0	41,117.0	アスファルト舗装,排水性舗装	
三重県松阪市 41.9　0 ～　42.0　0	7.20 7.20	3.80 3.20	0.50	0.75 0.90	104.0	0.0	0.0		104.0	41,221.0	アスファルト舗装,排水性舗装	
三重県松阪市 42.0　0 ～　42.1　0	7.20 6.90	2.65 2.65	1.20	0.75 1.00	106.0	0.0	0.0		106.0	41,327.0	アスファルト舗装,排水性舗装	
三重県松阪市 42.1　0 ～　42.2　0	7.20 6.90	2.65 2.65	1.20	0.75 1.00	106.0	0.0	0.0		106.0	41,433.0	アスファルト舗装,排水性舗装	
三重県松阪市 42.2　0 ～　42.3　0	7.20 6.90	2.65 2.65	1.20	0.75 1.00	101.0	0.0	0.0		101.0	41,534.0	アスファルト舗装,排水性舗装	
三重県松阪市 42.3　0 ～　42.4　0	7.10 7.00	2.15 2.30	1.00	0.75 1.00	92.0	0.0	0.0		92.0	41,626.0	アスファルト舗装,排水性舗装	
三重県松阪市 42.4　0 ～　42.5　0	7.10 7.00	2.15 2.30	2.00	3.25 3.40	104.0	0.0	0.0		104.0	41,730.0	アスファルト舗装,排水性舗装	
三重県松阪市 42.5　0 ～　42.6　0	7.10 7.00	2.15 2.30	2.00	3.25 3.40	10.0	0.0	96.0		106.0	41,836.0	アスファルト舗装,排水性舗装	
三重県松阪市 42.6　0 ～　42.7　0	7.00 6.90	0.00 1.00	1.20	0.95 0.75	92.0	0.0	3.0		95.0	41,931.0	アスファルト舗装,排水性舗装	
三重県松阪市 42.7　0 ～　42.8　0	7.00 6.90	0.00 0.00	1.20	0.95 0.75	104.0	0.0	0.0		104.0	42,035.0	排水性舗装	
三重県松阪市 42.8　0 ～　42.9　0	7.00 6.90	2.15 2.25	1.00	0.95 0.75	128.0	0.0	0.0		128.0	42,163.0	排水性舗装	

実　延　長　調　書

第二表

路線名：0023　　現道

区　　間	幅　　員（上段:上り側、下段:下り側）　m				延　　長　m					逓加延長 m	路面の種類	備　　考
	車　道	歩　道	分離帯	路　肩	道　路	トンネル	橋	渡船施設	計			
三重県松阪市 42.9　0 ～　43.0　0	7.00 6.90	2.15 2.25	1.00	0.95 0.75	79.0	0.0	0.0		79.0	42,242.0	排水性舗装	
三重県松阪市 43.0　0 ～　43.0　50	6.50 6.50	2.50 2.70	1.00	0.55 0.70	50.0	0.0	0.0		50.0	42,292.0	排水性舗装	
三重県松阪市 43.0　50 ～　43.1　0	9.60 6.50	2.50 2.70	1.00	0.55 0.70	46.0	0.0	0.0		46.0	42,338.0	排水性舗装	
三重県松阪市 43.1　0 ～　43.2　0	9.60 6.50	2.50 2.70	1.00	0.55 0.70	104.0	0.0	0.0		104.0	42,442.0	排水性舗装	
三重県松阪市 43.2　0 ～　43.2　50	9.60 6.50	2.50 2.70	1.00	0.55 0.70	50.0	0.0	0.0		50.0	42,492.0	アスファルト舗装	
三重県松阪市 43.2　50 ～　43.3　0	6.50 6.50	2.50 2.70	2.90	0.55 0.50	52.0	0.0	0.0		52.0	42,544.0	アスファルト舗装	
三重県松阪市 43.3　0 ～　43.4　0	6.50 6.50	2.50 3.20	2.90	0.55 0.50	101.0	0.0	0.0		101.0	42,645.0	アスファルト舗装	
三重県松阪市 43.4　0 ～　43.5　0	7.00 6.50	3.75 3.35	2.40	1.00 0.60	101.0	0.0	0.0		101.0	42,746.0	アスファルト舗装	
三重県松阪市 43.5　0 ～　43.6　0	7.00 6.50	3.75 3.35	2.40	1.00 0.60	101.0	0.0	0.0		101.0	42,847.0	アスファルト舗装	
三重県松阪市 43.6　0 ～　43.7　0	6.50 6.50	0.00 0.00	2.50	1.00 1.00	104.0	0.0	0.0		104.0	42,951.0	アスファルト舗装	
三重県松阪市 43.7　0 ～　44.0　0	7.00 7.00	2.00 2.00	1.00	0.50 7.10	163.0	0.0	134.0		297.0	43,248.0	アスファルト舗装	
三重県松阪市 44.0　0 ～　44.1　0	7.00 6.50	0.00 3.00	2.50	1.00 3.50	79.0	0.0	21.0		100.0	43,348.0	アスファルト舗装	
三重県松阪市 44.1　0 ～　44.2　0	7.00 6.50	0.00 3.00	2.50	1.00 3.50	78.0	0.0	27.0		105.0	43,453.0	アスファルト舗装	
三重県松阪市 44.2　0 ～　44.3　0	7.00 6.50	0.00 3.00	2.50	1.00 0.50	81.0	0.0	20.0		101.0	43,554.0	アスファルト舗装	

実　延　長　調　書

第二表

路線名：0023　　現道

区　　間	幅　　員（上段:上り側、下段:下り側）　m				延　　長　m					逓加延長 m	路面の種類	備　　考
	車　道	歩　道	分離帯	路　肩	道　路	トンネル	橋	渡船施設	計			
三重県松阪市 44.3　0 ～　44.4　62	6.50 6.50	0.00 2.50	2.50	1.50 0.50	146.0	0.0	16.0		162.0	43,716.0	アスファルト舗装	
三重県松阪市 44.4　62 ～　44.6　39	6.50 6.50	2.00 2.00	2.50	0.50 1.00	0.0	0.0	179.0		179.0	43,895.0	排水性舗装,アスファルト舗装	
三重県松阪市 44.6　39 ～　44.7　0	7.00 7.00	2.00 2.00	2.00	0.50 3.00	61.0	0.0	0.0		61.0	43,956.0	アスファルト舗装	
三重県松阪市 44.7　0 ～　44.8　0	7.00 7.00	0.00 0.00	3.20	0.50 1.00	104.0	0.0	0.0		104.0	44,060.0	アスファルト舗装,排水性舗装	
三重県松阪市 44.8　0 ～　44.9　0	7.00 10.00	0.00 0.00	2.70	0.50 1.30	88.0	0.0	10.0		98.0	44,158.0	アスファルト舗装,排水性舗装	
三重県松阪市 44.9　0 ～　45.0　0	7.00 13.00	0.00 0.00	1.40	0.50 1.00	97.0	0.0	0.0		97.0	44,255.0	アスファルト舗装,排水性舗装	
三重県松阪市 45.0　0 ～　45.1　0	7.00 13.00	0.00 0.00	1.40	0.50 1.00	101.0	0.0	0.0		101.0	44,356.0	アスファルト舗装,排水性舗装	
三重県松阪市 45.1　0 ～　45.2　0	12.20 7.00	0.00 0.00	2.00	3.30 1.50	101.0	0.0	0.0		101.0	44,457.0	アスファルト舗装,排水性舗装	
三重県松阪市 45.2　0 ～　45.3　0	7.00 7.00	0.00 0.00	3.10	0.50 1.00	101.0	0.0	0.0		101.0	44,558.0	排水性舗装,アスファルト舗装	
三重県松阪市 45.3　0 ～　45.4　0	7.00 7.00	0.00 0.00	1.50	1.90 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	44,658.0	アスファルト舗装	
三重県松阪市 45.4　0 ～　45.5　45	7.00 7.00	2.00 1.50	1.50	1.00 1.50	8.0	0.0	139.0		147.0	44,805.0	アスファルト舗装	
三重県松阪市 45.5　45 ～　45.6　0	7.00 7.00	2.00 1.50	1.50	1.50 1.25	56.0	0.0	0.0		56.0	44,861.0	アスファルト舗装	
三重県松阪市 45.6　0 ～　45.7　0	7.00 7.00	0.00 0.00	1.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	44,961.0	アスファルト舗装	
三重県松阪市 45.7　0 ～　45.8　0	7.00 7.00	0.00 0.00	1.00	1.50 1.50	102.0	0.0	0.0		102.0	45,063.0	アスファルト舗装	

実　延　長　調　書

第二表

路線名：0023　　現道

区　　間	幅　　員（上段:上り側、下段:下り側）　m				延　　長　m					逓加延長 m	路面の種類	備　　考
	車　道	歩　道	分離帯	路　肩	道　路	トンネル	橋	渡船施設	計			
三重県松阪市 45.8　0 ～　45.9　0	7.00 7.00	0.00 0.00	1.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	45,163.0	アスファルト舗装	
三重県松阪市 45.9　0 ～　46.0　0	7.00 7.00	0.00 0.00	1.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	45,263.0	アスファルト舗装	
三重県松阪市 46.0　0 ～　46.1　0	7.00 6.50	0.00 0.00	1.00	1.50 1.50	98.0	0.0	0.0		98.0	45,361.0	アスファルト舗装	
三重県松阪市 46.1　0 ～　46.2　0	6.50 6.50	0.00 0.00	2.50	1.50 1.50	101.0	0.0	0.0		101.0	45,462.0	アスファルト舗装	
三重県松阪市 46.2　0 ～　46.3　0	6.50 6.50	0.00 0.00	1.50	1.50 1.50	101.0	0.0	0.0		101.0	45,563.0	アスファルト舗装	
三重県松阪市 46.3　0 ～　46.4　0	6.50 6.50	0.00 0.00	1.50	1.50 1.50	103.0	0.0	0.0		103.0	45,666.0	アスファルト舗装	
三重県松阪市 46.4　0 ～　46.5　56	6.50 6.50	0.00 0.00	1.50	1.50 1.50	155.0	0.0	0.0		155.0	45,821.0	アスファルト舗装	
三重県松阪市 46.5　56 ～　46.9　35	7.00 7.00	1.50 1.50	1.20	0.70 0.70	0.0	0.0	381.0		381.0	46,202.0	アスファルト舗装	
三重県松阪市 46.9　35 ～　47.0　0	7.00 7.00	1.50 1.50	1.20	0.70 0.70	65.0	0.0	0.0		65.0	46,267.0	アスファルト舗装	
三重県松阪市 47.0　0 ～　47.1　0	6.50 6.50	1.50 1.50	2.00	1.50 1.50	92.0	0.0	0.0		92.0	46,359.0	アスファルト舗装	
三重県松阪市 47.1　0 ～　47.2　0	6.50 6.50	0.00 1.50	1.50	1.50 1.50	83.0	0.0	21.0		104.0	46,463.0	アスファルト舗装	
三重県松阪市 47.2　0 ～　47.3　0	6.50 6.50	0.00 0.00	2.00	1.50 1.50	105.0	0.0	0.0		105.0	46,568.0	アスファルト舗装	
三重県松阪市 47.3　0 ～　47.4　0	6.50 6.50	0.00 0.00	1.00	1.50 1.50	98.0	0.0	0.0		98.0	46,666.0	アスファルト舗装	
三重県松阪市 47.4　0 ～　47.5　0	6.50 6.50	0.00 0.00	1.00	1.50 1.50	98.0	0.0	0.0		98.0	46,764.0	アスファルト舗装	

実　延　長　調　書

第二表

路線名：0023　　現道

区　　間	幅　　員（上段:上り側、下段:下り側）　m				延　　長　m					逓加延長 m	路面の種類	備　　考
	車　道	歩　道	分離帯	路　肩	道　路	トンネル	橋	渡船施設	計			
三重県松阪市 47.5　0 ～　47.6　8	6.50 6.50	0.00 0.00	2.50	0.50 1.00	109.0	0.0	0.0		109.0	46,873.0	アスファルト舗装	
三重県松阪市 47.6　8 ～　47.8　45	6.50 6.50	0.00 0.00	1.00	0.50 1.00	31.0	0.0	207.0		238.0	47,111.0	アスファルト舗装	
三重県松阪市 47.8　45 ～　47.9　0	6.50 6.50	0.00 0.00	1.50	1.50 1.50	57.0	0.0	0.0		57.0	47,168.0	アスファルト舗装	
三重県松阪市 47.9　0 ～　48.0　0	6.50 6.50	0.00 0.00	1.50	1.50 1.50	95.0	0.0	0.0		95.0	47,263.0	アスファルト舗装	
三重県松阪市 48.0　0 ～　48.1　0	6.50 6.50	0.00 0.00	1.50	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	47,363.0	アスファルト舗装	
三重県松阪市 48.1　0 ～　48.2　0	6.50 6.50	0.00 0.00	1.50	1.50 1.50	102.0	0.0	0.0		102.0	47,465.0	アスファルト舗装	
三重県松阪市 48.2　0 ～　48.3　0	6.50 6.50	0.00 0.00	1.50	1.50 1.50	111.0	0.0	0.0		111.0	47,576.0	アスファルト舗装	
三重県松阪市 48.3　0 ～　48.4　0	6.50 6.50	0.00 0.00	2.50	1.00 1.50	95.0	0.0	0.0		95.0	47,671.0	アスファルト舗装,その他,アスファルト舗装	
三重県松阪市 48.4　0 ～　48.5　0	6.50 6.50	0.00 0.00	1.00	1.50 1.50	113.0	0.0	0.0		113.0	47,784.0	アスファルト舗装,排水性舗装,その他	
三重県松阪市 48.5　0 ～　48.6　0	6.50 6.50	0.00 0.00	1.00	1.50 1.50	75.0	0.0	0.0		75.0	47,859.0	排水性舗装,アスファルト舗装,排水性舗装	
三重県松阪市 48.6　0 ～　48.7　0	6.50 6.50	0.00 0.00	2.00	1.50 1.50	105.0	0.0	0.0		105.0	47,964.0	アスファルト舗装,排水性舗装,その他	
三重県松阪市 48.7　0 ～　48.8　0	6.50 6.50	0.00 0.00	1.00	1.50 1.50	95.0	0.0	0.0		95.0	48,059.0	アスファルト舗装,その他,アスファルト舗装	
三重県松阪市 48.8　0 ～　48.9　0	6.50 6.50	0.00 0.00	1.00	1.50 1.50	105.0	0.0	0.0		105.0	48,164.0	アスファルト舗装	
三重県松阪市 48.9　0 ～　49.0　0	6.50 6.50	0.00 0.00	1.00	1.50 1.50	101.0	0.0	0.0		101.0	48,265.0	アスファルト舗装	

実　延　長　調　書

第二表

路線名：0023　　現道

区　　間	幅　　員（上段:上り側、下段:下り側）　m				延　　長　m					逓加延長 m	路面の種類	備　　考
	車　道	歩　道	分離帯	路　肩	道　路	トンネル	橋	渡船施設	計			
三重県松阪市 49.0　0 ～　49.1　0	6.50 6.50	0.00 0.00	4.00	1.50 1.50	90.0	0.0	0.0		90.0	48,355.0	排水性舗装	
三重県松阪市 49.1　0 ～　49.2　35	6.50 6.50	0.00 0.00	1.50	1.50 1.50	144.0	0.0	0.0		144.0	48,499.0	排水性舗装	
三重県多気郡明和町 49.2　35 ～　49.3　0	6.50 6.50	0.00 0.00	1.50	1.50 1.50	47.0	0.0	0.0		47.0	48,546.0	排水性舗装	
三重県多気郡明和町 49.3　0 ～　49.4　0	6.50 6.50	0.00 0.00	1.50	1.50 1.50	120.0	0.0	0.0		120.0	48,666.0	排水性舗装	
三重県多気郡明和町 49.4　0 ～　49.5　0	6.50 6.50	0.00 0.00	1.50	1.50 1.50	102.0	0.0	0.0		102.0	48,768.0	排水性舗装	
三重県多気郡明和町 49.5　0 ～　49.6　0	6.50 6.50	0.00 0.00	1.50	1.50 1.50	96.0	0.0	0.0		96.0	48,864.0	排水性舗装	
三重県多気郡明和町 49.6　0 ～　49.7　0	6.50 6.50	0.00 0.00	4.00	1.50 2.00	105.0	0.0	0.0		105.0	48,969.0	排水性舗装	
三重県多気郡明和町 49.7　0 ～　49.8　0	6.50 6.50	0.00 0.00	1.50	1.50 1.50	112.0	0.0	0.0		112.0	49,081.0	排水性舗装	
三重県多気郡明和町 49.8　0 ～　49.9　0	6.50 6.50	0.00 0.00	1.50	1.50 1.50	87.0	0.0	0.0		87.0	49,168.0	排水性舗装	
三重県多気郡明和町 49.9　0 ～　50.0　0	6.50 6.50	0.00 0.00	3.00	1.50 1.50	99.0	0.0	0.0		99.0	49,267.0	アスファルト舗装	
三重県多気郡明和町 50.0　0 ～　50.1　0	6.50 6.50	0.00 0.00	1.50	1.50 1.50	99.0	0.0	0.0		99.0	49,366.0	アスファルト舗装	
三重県多気郡明和町 50.1　0 ～　50.2　0	6.50 6.50	0.00 0.00	1.50	1.50 1.50	110.0	0.0	0.0		110.0	49,476.0	アスファルト舗装	
三重県多気郡明和町 50.2　0 ～　50.3　0	6.50 6.50	0.00 0.00	1.50	1.50 1.50	93.0	0.0	0.0		93.0	49,569.0	アスファルト舗装	
三重県多気郡明和町 50.3　0 ～　50.4　0	6.50 6.50	0.00 0.00	1.50	1.50 1.50	91.0	0.0	0.0		91.0	49,660.0	アスファルト舗装	

実　延　長　調　書

第二表

路線名：0023　　現道

区　　間	幅　　員（上段:上り側、下段:下り側）　m				延　　長　m					逓加延長 m	路面の種類	備　　考
	車　道	歩　道	分離帯	路　肩	道　路	トンネル	橋	渡船施設	計			
三重県多気郡明和町 50.4　0 ～　50.5　0	6.50 6.50	0.00 0.00	1.50	1.50 1.50	126.0	0.0	0.0		126.0	49,786.0	アスファルト舗装	
三重県多気郡明和町 50.5　0 ～　50.6　0	6.50 6.50	0.00 0.00	2.50	1.50 1.50	83.0	0.0	0.0		83.0	49,869.0	アスファルト舗装	
三重県多気郡明和町 50.6　0 ～　50.7　0	6.50 6.50	1.00 0.00	1.50	1.50 1.50	91.0	0.0	0.0		91.0	49,960.0	アスファルト舗装	
三重県多気郡明和町 50.7　0 ～　50.8　0	6.50 6.50	0.00 0.00	1.50	1.50 1.50	114.0	0.0	0.0		114.0	50,074.0	アスファルト舗装	
三重県多気郡明和町 50.8　0 ～　50.9　0	6.50 6.50	0.00 0.00	1.50	1.50 1.50	95.0	0.0	0.0		95.0	50,169.0	アスファルト舗装	
三重県多気郡明和町 50.9　0 ～　51.0　0	6.50 6.50	0.00 0.00	1.50	1.50 1.50	95.0	0.0	0.0		95.0	50,264.0	アスファルト舗装	
三重県多気郡明和町 51.0　0 ～　51.1　22	6.50 6.50	0.00 0.00	1.50	1.50 1.50	16.0	0.0	102.0		118.0	50,382.0	アスファルト舗装	
三重県多気郡明和町 51.1　22 ～　51.2　0	6.50 6.50	0.00 0.00	1.50	1.50 1.50	83.0	0.0	0.0		83.0	50,465.0	アスファルト舗装,排水性舗装	
三重県多気郡明和町 51.2　0 ～　51.3　0	6.50 6.50	0.00 0.00	1.50	1.50 1.50	122.0	0.0	0.0		122.0	50,587.0	アスファルト舗装,排水性舗装	
三重県多気郡明和町 51.3　0 ～　51.4　0	6.50 6.50	0.00 0.00	1.50	1.50 1.50	86.0	0.0	0.0		86.0	50,673.0	アスファルト舗装,排水性舗装	
三重県多気郡明和町 51.4　0 ～　51.5　0	6.50 6.50	0.00 0.00	1.50	1.50 1.50	102.0	0.0	0.0		102.0	50,775.0	排水性舗装,アスファルト舗装	
三重県多気郡明和町 51.5　0 ～　51.6　0	6.50 6.50	0.00 0.00	1.50	1.50 1.50	88.0	0.0	0.0		88.0	50,863.0	排水性舗装,アスファルト舗装	
三重県多気郡明和町 51.6　0 ～　51.7　0	6.50 6.50	0.00 0.00	1.50	1.50 1.50	99.0	0.0	0.0		99.0	50,962.0	アスファルト舗装	
三重県多気郡明和町 51.7　0 ～　51.8　0	6.50 6.50	0.00 0.00	2.50	1.50 1.50	104.0	0.0	0.0		104.0	51,066.0	アスファルト舗装	

実　延　長　調　書

第二表

路線名：0023　　現道

区　　間	幅　　員（上段:上り側、下段:下り側）　m				延　　長　m					逓加延長 m	路面の種類	備　　考
	車　道	歩　道	分離帯	路　肩	道　路	トンネル	橋	渡船施設	計			
三重県多気郡明和町 51.8　0 ～　51.9　0	6.50 6.50	0.00 0.00	1.50	1.50 1.50	84.0	0.0	0.0		84.0	51,150.0	アスファルト舗装	
三重県多気郡明和町 51.9　0 ～　52.0　0	6.50 6.50	0.00 0.00	1.50	1.50 1.50	116.0	0.0	0.0		116.0	51,266.0	アスファルト舗装	
三重県多気郡明和町 52.0　0 ～　52.1　0	6.50 6.50	0.00 0.00	1.50	1.50 1.50	97.0	0.0	0.0		97.0	51,363.0	アスファルト舗装	
三重県多気郡明和町 52.1　0 ～　52.2　0	6.50 6.50	0.00 0.00	1.50	1.50 1.50	107.0	0.0	0.0		107.0	51,470.0	アスファルト舗装	
三重県多気郡明和町 52.2　0 ～　52.3　0	6.50 6.50	0.00 0.00	1.50	1.50 1.50	94.0	0.0	0.0		94.0	51,564.0	アスファルト舗装	
三重県多気郡明和町 52.3　0 ～　52.4　0	6.50 6.50	0.00 0.00	2.50	1.50 1.50	102.0	0.0	0.0		102.0	51,666.0	アスファルト舗装	
三重県多気郡明和町 52.4　0 ～　52.5　0	6.50 6.50	0.00 0.00	1.50	1.50 1.50	73.0	0.0	0.0		73.0	51,739.0	アスファルト舗装	
三重県多気郡明和町 52.5　0 ～　52.6　0	6.50 6.50	0.00 0.00	1.50	1.50 1.50	131.0	0.0	0.0		131.0	51,870.0	アスファルト舗装	
三重県多気郡明和町 52.6　0 ～　52.7　0	6.50 6.50	0.00 0.00	1.50	1.50 1.50	94.0	0.0	0.0		94.0	51,964.0	アスファルト舗装	
三重県多気郡明和町 52.7　0 ～　52.8　0	6.50 6.50	0.00 0.00	1.50	1.50 1.50	70.0	0.0	31.0		101.0	52,065.0	アスファルト舗装	
三重県多気郡明和町 52.8　0 ～　52.9　0	6.50 6.50	0.00 0.00	1.50	1.50 1.50	71.0	0.0	32.0		103.0	52,168.0	アスファルト舗装	
三重県多気郡明和町 52.9　0 ～　53.0　0	6.50 6.50	0.00 0.00	1.50	1.50 1.50	99.0	0.0	0.0		99.0	52,267.0	アスファルト舗装	
三重県多気郡明和町 53.0　0 ～　53.1　0	6.50 6.50	0.00 0.00	1.50	1.50 1.50	105.0	0.0	0.0		105.0	52,372.0	アスファルト舗装	
三重県多気郡明和町 53.1　0 ～　53.2　0	6.50 6.50	0.00 0.00	1.50	1.50 1.50	95.0	0.0	0.0		95.0	52,467.0	アスファルト舗装	

実　延　長　調　書

第二表

路線名：0023　　現道

区　　間	幅　　員（上段:上り側、下段:下り側）　m				延　　長　m					逓加延長 m	路面の種類	備　　考
	車　道	歩　道	分離帯	路　肩	道　路	トンネル	橋	渡船施設	計			
三重県多気郡明和町 53.2　0 ～　53.3　0	6.50 6.50	0.00 0.00	1.50	1.50 1.50	90.0	0.0	0.0		90.0	52,557.0	アスファルト舗装	
三重県多気郡明和町 53.3　0 ～　53.4　0	6.50 6.50	0.00 0.00	1.50	1.50 1.50	109.0	0.0	0.0		109.0	52,666.0	アスファルト舗装	
三重県多気郡明和町 53.4　0 ～　53.5　0	6.50 6.50	0.00 0.00	2.00	1.50 1.50	108.0	0.0	0.0		108.0	52,774.0	アスファルト舗装	
三重県多気郡明和町 53.5　0 ～　53.6　0	6.50 6.50	0.00 0.00	1.50	1.50 1.50	96.0	0.0	0.0		96.0	52,870.0	アスファルト舗装	
三重県多気郡明和町 53.6　0 ～　53.7　0	6.50 6.50	0.00 0.00	1.50	1.50 1.50	94.0	0.0	0.0		94.0	52,964.0	アスファルト舗装	
三重県多気郡明和町 53.7　0 ～　53.8　0	6.50 6.50	0.00 0.00	1.50	1.50 1.50	102.0	0.0	0.0		102.0	53,066.0	アスファルト舗装	
三重県多気郡明和町 53.8　0 ～　53.9　0	6.50 6.50	0.00 0.00	2.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	53,166.0	アスファルト舗装	
三重県多気郡明和町 53.9　0 ～　54.0　0	6.50 6.50	0.00 0.00	1.50	1.50 1.50	109.0	0.0	0.0		109.0	53,275.0	アスファルト舗装	
三重県多気郡明和町 54.0　0 ～　54.1　0	6.50 6.50	0.00 0.00	1.50	1.50 1.50	90.0	0.0	0.0		90.0	53,365.0	アスファルト舗装	
三重県多気郡明和町 54.1　0 ～　54.2　0	6.50 6.50	0.00 0.00	2.00	1.50 1.50	102.0	0.0	0.0		102.0	53,467.0	アスファルト舗装	
三重県多気郡明和町 54.2　0 ～　54.3　0	6.50 6.50	0.00 0.00	1.50	1.50 1.50	102.0	0.0	0.0		102.0	53,569.0	アスファルト舗装	
三重県多気郡明和町 54.3　0 ～　54.4　0	6.50 6.50	0.00 0.00	1.50	1.50 1.50	94.0	0.0	0.0		94.0	53,663.0	アスファルト舗装	
三重県多気郡明和町 54.4　0 ～　54.5　0	6.50 6.50	0.00 0.00	1.50	1.50 1.50	103.0	0.0	0.0		103.0	53,766.0	アスファルト舗装	
三重県多気郡明和町 54.5　0 ～　54.6　0	6.50 6.50	0.00 0.00	1.50	1.50 1.50	99.0	0.0	0.0		99.0	53,865.0	アスファルト舗装	

実　延　長　調　書

第二表

路線名：0023　　現道

区　　間	幅　　員（上段:上り側、下段:下り側）　m				延　　長　m					逓加延長 m	路面の種類	備　　考
	車　道	歩　道	分離帯	路　肩	道　路	トンネル	橋	渡船施設	計			
三重県多気郡明和町 54.6　0 ～　54.7　0	6.50 6.50	0.00 0.00	1.50	1.50 1.50	101.0	0.0	0.0		101.0	53,966.0	アスファルト舗装	
三重県多気郡明和町 54.7　0 ～　54.8　73	6.50 6.50	0.00 0.00	1.50	1.50 1.50	144.0	0.0	29.0		173.0	54,139.0	アスファルト舗装	
三重県伊勢市 54.8　73 ～　54.9　0	6.50 6.50	1.50 1.50	1.50	1.00 1.00	0.0	0.0	39.0		39.0	54,178.0	アスファルト舗装	
三重県伊勢市 54.9　0 ～　55.0　0	6.50 6.50	0.00 0.00	1.50	1.50 1.00	79.0	0.0	6.0		85.0	54,263.0	アスファルト舗装	
三重県伊勢市 55.0　0 ～　55.1　0	6.50 6.50	0.00 0.00	1.50	1.50 1.00	115.0	0.0	0.0		115.0	54,378.0	アスファルト舗装,その他,アスファルト舗装	
三重県伊勢市 55.1　0 ～　55.2　0	6.50 6.50	0.00 0.00	1.50	1.50 1.50	84.0	0.0	0.0		84.0	54,462.0	アスファルト舗装,その他	
三重県伊勢市 55.2　0 ～　55.3　0	6.50 6.50	0.00 0.00	1.50	1.50 1.50	96.0	0.0	0.0		96.0	54,558.0	アスファルト舗装,その他	
三重県伊勢市 55.3　0 ～　55.4　0	6.50 6.50	0.00 0.00	1.50	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	54,658.0	その他,アスファルト舗装	
三重県伊勢市 55.4　0 ～　55.5　0	6.50 6.50	0.00 0.00	1.50	1.50 1.50	101.0	0.0	0.0		101.0	54,759.0	アスファルト舗装	
三重県伊勢市 55.5　0 ～　55.6　0	6.50 6.50	0.00 0.00	1.50	1.50 1.50	87.0	0.0	12.0		99.0	54,858.0	アスファルト舗装	
三重県伊勢市 55.6　0 ～　55.7　0	6.50 6.50	0.00 0.00	1.50	1.50 1.50	93.0	0.0	8.0		101.0	54,959.0	アスファルト舗装	
三重県伊勢市 55.7　0 ～　55.8　0	6.50 6.50	0.00 0.00	1.50	1.50 1.50	95.0	0.0	0.0		95.0	55,054.0	アスファルト舗装	
三重県伊勢市 55.8　0 ～　55.9　0	6.50 6.50	0.00 0.00	2.00	1.50 1.50	97.0	0.0	0.0		97.0	55,151.0	アスファルト舗装	
三重県伊勢市 55.9　0 ～　56.0　0	6.50 6.50	0.00 0.00	1.00	1.50 1.50	120.0	0.0	0.0		120.0	55,271.0	アスファルト舗装,その他,アスファルト舗装	

実　延　長　調　書

第二表

路線名：0023　　現道

区　　間	幅　　員（上段:上り側、下段:下り側）　m				延　　長　m					逓加延長 m	路面の種類	備　　考
	車　道	歩　道	分離帯	路　肩	道　路	トンネル	橋	渡船施設	計			
三重県伊勢市 56.0　0 ～　56.1　0	6.50 6.50	0.00 0.00	4.00	1.50 1.50	80.0	0.0	0.0		80.0	55,351.0	アスファルト舗装,その他	
三重県伊勢市 56.1　0 ～　56.2　0	6.50 6.50	0.00 0.00	4.00	1.50 1.50	104.0	0.0	0.0		104.0	55,455.0	アスファルト舗装,その他	
三重県伊勢市 56.2　0 ～　56.3　0	6.50 6.50	0.00 0.00	4.00	1.50 1.50	82.0	0.0	0.0		82.0	55,537.0	その他,アスファルト舗装	
三重県伊勢市 56.3　0 ～　56.4　0	6.50 6.50	0.00 0.00	1.00	1.50 1.50	113.0	0.0	0.0		113.0	55,650.0	アスファルト舗装	
三重県伊勢市 56.4　0 ～　56.5　0	6.50 6.50	0.00 0.00	1.00	1.50 1.50	98.0	0.0	0.0		98.0	55,748.0	アスファルト舗装	
三重県伊勢市 56.5　0 ～　56.6　0	6.50 6.50	0.00 0.00	1.00	1.50 1.50	101.0	0.0	0.0		101.0	55,849.0	アスファルト舗装	
三重県伊勢市 56.6　0 ～　56.7　0	6.50 6.50	0.00 0.00	1.00	1.50 1.50	99.0	0.0	0.0		99.0	55,948.0	アスファルト舗装	
三重県伊勢市 56.7　0 ～　56.8　0	6.50 6.50	0.00 0.00	1.00	1.50 1.50	97.0	0.0	0.0		97.0	56,045.0	アスファルト舗装	
三重県伊勢市 56.8　0 ～　56.9　0	6.50 6.50	0.00 0.00	3.00	1.50 1.50	96.0	0.0	0.0		96.0	56,141.0	アスファルト舗装	
三重県伊勢市 56.9　0 ～　57.0　0	6.50 6.50	0.00 0.00	3.00	1.50 1.50	98.0	0.0	0.0		98.0	56,239.0	アスファルト舗装	
三重県伊勢市 57.0　0 ～　57.1　0	6.50 6.50	0.00 0.00	1.50	1.50 1.50	103.0	0.0	0.0		103.0	56,342.0	アスファルト舗装	
三重県伊勢市 57.1　0 ～　57.2　0	6.50 6.50	0.00 0.00	2.50	1.50 1.50	101.0	0.0	0.0		101.0	56,443.0	アスファルト舗装	
三重県伊勢市 57.2　0 ～　57.3　0	6.50 6.50	0.00 0.00	1.00	1.50 1.50	84.0	0.0	0.0		84.0	56,527.0	アスファルト舗装	
三重県伊勢市 57.3　0 ～　57.4　0	6.50 6.50	0.00 0.00	1.00	1.00 1.50	110.0	0.0	0.0		110.0	56,637.0	アスファルト舗装	

実　延　長　調　書

第二表

路線名：0023　　現道

区　　間	幅員（上段:上り側、下段:下り側）m 車道	歩道	分離帯	路肩	延長 m 道路	トンネル	橋	渡船施設	計	逓加延長 m	路面の種類	備考
三重県伊勢市 57.4　0 ～　57.5　0	6.50 6.50	0.00 0.00	1.50	1.00 1.50	103.0	0.0	0.0		103.0	56,740.0	アスファルト舗装	
三重県伊勢市 57.5　0 ～　57.6　0	6.50 6.50	0.00 0.00	1.50	1.50 1.50	97.0	0.0	0.0		97.0	56,837.0	アスファルト舗装,その他	
三重県伊勢市 57.6　0 ～　57.7　0	6.50 6.50	0.00 0.00	1.00	1.50 1.50	98.0	0.0	0.0		98.0	56,935.0	アスファルト舗装,その他	
三重県伊勢市 57.7　0 ～　57.8　0	6.50 6.50	0.00 0.00	2.00	1.50 1.50	78.0	0.0	21.0		99.0	57,034.0	その他,アスファルト舗装,その他	
三重県伊勢市 57.8　0 ～　57.9　0	6.50 6.50	0.00 0.00	2.00	1.50 1.50	96.0	0.0	0.0		96.0	57,130.0	アスファルト舗装,その他,アスファルト舗装	
三重県伊勢市 57.9　0 ～　58.0　0	6.50 6.50	0.00 0.00	1.00	1.50 1.50	96.0	0.0	0.0		96.0	57,226.0	アスファルト舗装,その他	
三重県伊勢市 58.0　0 ～　58.1　0	6.50 6.50	0.00 0.00	3.00	1.50 1.50	107.0	0.0	0.0		107.0	57,333.0	その他,アスファルト舗装	
三重県伊勢市 58.1　0 ～　58.2　0	6.50 6.50	0.00 0.00	1.50	1.50 1.50	98.0	0.0	0.0		98.0	57,431.0	アスファルト舗装,その他	
三重県伊勢市 58.2　0 ～　58.3　0	6.50 6.50	0.00 0.00	3.00	1.50 1.50	105.0	0.0	0.0		105.0	57,536.0	アスファルト舗装	
三重県伊勢市 58.3　0 ～　58.4　0	6.50 6.50	0.00 0.00	4.50	1.50 1.50	85.0	0.0	0.0		85.0	57,621.0	アスファルト舗装	
三重県伊勢市 58.4　0 ～　58.5　0	6.50 6.50	0.00 0.00	4.50	1.50 1.50	110.0	0.0	0.0		110.0	57,731.0	アスファルト舗装	
三重県伊勢市 58.5　0 ～　58.6　0	6.50 6.50	0.00 0.00	4.50	1.50 1.50	101.0	0.0	0.0		101.0	57,832.0	アスファルト舗装	
三重県伊勢市 58.6　0 ～　58.7　0	6.50 6.50	0.00 0.00	4.50	1.50 1.50	101.0	0.0	0.0		101.0	57,933.0	アスファルト舗装	
三重県伊勢市 58.7　0 ～　58.8　0	6.50 6.50	0.00 0.00	2.00	1.50 1.50	99.0	0.0	0.0		99.0	58,032.0	アスファルト舗装	

実　延　長　調　書

第二表

路線名：0023　　現道

区　　間	幅員（上段:上り側、下段:下り側）m 車道	歩道	分離帯	路肩	延長 m 道路	トンネル	橋	渡船施設	計	逓加延長 m	路面の種類	備考
三重県伊勢市 58.8　0 ～　58.9　0	6.50 6.50	0.00 0.00	2.00	1.50 1.50	81.0	0.0	0.0		81.0	58,113.0	アスファルト舗装	
三重県伊勢市 58.9　0 ～　59.0　0	6.50 6.50	0.00 0.00	4.00	1.50 1.50	113.0	0.0	0.0		113.0	58,226.0	アスファルト舗装	
三重県伊勢市 59.0　0 ～　59.1　0	6.50 6.50	0.00 0.00	2.00	1.50 1.50	95.0	0.0	0.0		95.0	58,321.0	アスファルト舗装	
三重県伊勢市 59.1　0 ～　59.2　0	6.50 6.50	0.00 0.00	2.00	1.50 1.50	101.0	0.0	0.0		101.0	58,422.0	アスファルト舗装	
三重県伊勢市 59.2　0 ～　59.3　0	6.50 6.50	0.00 0.00	3.50	1.50 1.50	93.0	0.0	0.0		93.0	58,515.0	その他,アスファルト舗装	
三重県伊勢市 59.3　0 ～　59.4　0	7.25 7.00	0.00 0.00	1.50	1.55 2.30	103.0	0.0	0.0		103.0	58,618.0	その他,アスファルト舗装,その他	
三重県伊勢市 59.4　0 ～　59.5　0	7.40 7.03	0.00 0.00	1.50	1.80 1.87	99.0	0.0	0.0		99.0	58,717.0	アスファルト舗装,その他	
三重県伊勢市 59.5　0 ～　59.6　0	7.40 7.03	0.00 0.00	1.50	1.80 1.87	96.0	0.0	0.0		96.0	58,813.0	アスファルト舗装	
三重県伊勢市 59.6　0 ～　59.7　0	7.15 7.20	0.00 0.00	2.00	1.07 1.29	101.0	0.0	0.0		101.0	58,914.0	アスファルト舗装,その他	
三重県伊勢市 59.7　0 ～　59.8　0	6.95 7.00	0.00 0.00	2.00	1.92 1.90	82.0	0.0	14.0		96.0	59,010.0	アスファルト舗装	
三重県伊勢市 59.8　0 ～　59.9　0	6.95 7.00	0.00 0.00	2.00	1.92 1.90	114.0	0.0	0.0		114.0	59,124.0	アスファルト舗装	
三重県伊勢市 59.9　0 ～　60.0　0	7.15 7.30	2.50 2.80	2.00	3.15 3.60	27.0	0.0	65.0		92.0	59,216.0	アスファルト舗装	
三重県伊勢市 60.0　0 ～　60.1　0	7.12 7.17	0.00 0.00	2.00	2.28 1.63	100.0	0.0	0.0		100.0	59,316.0	アスファルト舗装	
三重県伊勢市 60.1　0 ～　60.2　0	7.10 7.08	0.00 0.00	2.00	2.02 1.92	72.0	0.0	0.0		72.0	59,388.0	アスファルト舗装	

実　延　長　調　書

第二表

路線名：0023　　現道

区　　間	幅員（上段:上り側、下段:下り側）m 車道	歩道	分離帯	路肩	延長 m 道路	トンネル	橋	渡船施設	計	逓加延長 m	路面の種類	備考
三重県伊勢市 60.2　0 ～　60.3　66	7.00 7.00	0.00 0.00	2.00	1.90 1.90	172.0	0.0	0.0		172.0	59,560.0	アスファルト舗装	
三重県伊勢市 60.3　66 ～　61.2　0	7.00 7.00	0.00 0.00	2.00	1.90 1.90	106.0	0.0	716.0		822.0	60,382.0	アスファルト舗装,排水性舗装	
三重県伊勢市 61.2　0 ～　61.3　0	7.35 7.15	0.00 0.00	2.02	0.90 1.55	100.0	0.0	0.0		100.0	60,482.0	アスファルト舗装	
三重県伊勢市 61.3　0 ～　61.4　0	7.00 6.50	0.00 0.00	3.11	1.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	60,582.0	アスファルト舗装	
三重県伊勢市 61.4　0 ～　61.5　0	7.00 6.50	0.00 0.00	3.11	1.50 1.00	99.0	0.0	0.0		99.0	60,681.0	アスファルト舗装	
三重県伊勢市 61.5　0 ～　61.6　0	7.00 6.50	0.00 0.00	3.11	1.80 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	60,781.0	アスファルト舗装	
三重県伊勢市 61.6　0 ～　61.7　0	6.50 6.50	0.00 0.00	1.00	0.54 1.35	93.0	0.0	0.0		93.0	60,874.0	アスファルト舗装	
三重県伊勢市 61.7　0 ～　61.8　0	10.50 10.50	3.25 3.60	2.00	1.30 1.25	109.0	0.0	0.0		109.0	60,983.0	アスファルト舗装	
三重県伊勢市 61.8　0 ～　61.9　0	10.50 10.50	3.25 3.60	2.00	1.30 1.00	99.0	0.0	0.0		99.0	61,082.0	アスファルト舗装	
三重県伊勢市 61.9　0 ～　62.0　0	10.50 10.50	3.25 3.60	2.00	1.30 1.00	96.0	0.0	0.0		96.0	61,178.0	アスファルト舗装	
三重県伊勢市 62.0　0 ～　62.1　0	10.50 10.50	3.25 3.60	2.00	1.30 1.00	98.0	0.0	0.0		98.0	61,276.0	アスファルト舗装	
三重県伊勢市 62.1　0 ～　62.2　0	10.50 10.50	3.60 3.60	2.00	1.30 1.00	106.0	0.0	0.0		106.0	61,382.0	アスファルト舗装	
三重県伊勢市 62.2　0 ～　62.3　0	10.50 10.50	3.60 3.60	2.00	1.30 1.00	129.0	0.0	0.0		129.0	61,511.0	アスファルト舗装	
三重県伊勢市 62.3　0 ～　62.4　0	10.50 10.50	3.70 3.60	2.00	1.40 1.00	70.0	0.0	0.0		70.0	61,581.0	アスファルト舗装,排水性舗装	

実　延　長　調　書

第二表

路線名：0023　　現道

区　　間	幅　　員（上段:上り側、下段:下り側）　m				延　　長　m					逓加延長 m	路面の種類	備　　考
	車　道	歩　道	分離帯	路　肩	道　路	トンネル	橋	渡船施設	計			
三重県伊勢市 62.4　0 ～　62.5　0	10.50 10.50	3.70 3.60	2.00	1.40 1.00	108.0	0.0	0.0		108.0	61,689.0	アスファルト舗装,排水性舗装	
三重県伊勢市 62.5　0 ～　62.6　0	10.50 10.50	3.60 3.80	2.00	1.50 1.00	98.0	0.0	0.0		98.0	61,787.0	アスファルト舗装,排水性舗装	
三重県伊勢市 62.6　0 ～　62.7　0	10.50 10.50	3.60 3.80	2.00	1.50 1.00	97.0	0.0	0.0		97.0	61,884.0	アスファルト舗装,排水性舗装	
三重県伊勢市 62.7　0 ～　62.8　0	10.50 10.50	3.50 3.80	2.00	1.39 0.80	98.0	0.0	0.0		98.0	61,982.0	アスファルト舗装,排水性舗装	
三重県伊勢市 62.8　0 ～　62.9　0	10.50 10.50	3.50 3.80	2.00	1.39 0.80	101.0	0.0	0.0		101.0	62,083.0	排水性舗装,アスファルト舗装	
三重県伊勢市 62.9　0 ～　63.0　0	10.50 10.50	3.50 3.80	2.00	1.55 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	62,183.0	排水性舗装,アスファルト舗装	
三重県伊勢市 63.0　0 ～　63.1　0	10.50 10.50	3.50 3.80	2.00	1.55 0.80	101.0	0.0	0.0		101.0	62,284.0	アスファルト舗装,排水性舗装	
三重県伊勢市 63.1　0 ～　63.2　0	10.50 10.50	3.50 3.80	2.00	1.55 0.80	115.0	0.0	0.0		115.0	62,399.0	排水性舗装	
三重県伊勢市 63.2　0 ～　63.3　0	10.50 10.50	3.50 3.80	2.00	1.55 0.80	84.0	0.0	0.0		84.0	62,483.0	排水性舗装	
三重県伊勢市 63.3　0 ～　63.4　15	10.50 10.50	3.50 3.80	2.00	0.80 0.80	118.0	0.0	0.0		118.0	62,601.0	排水性舗装	
三重県伊勢市 63.4　15 ～　63.5　0	10.50 10.50	3.50 3.80	2.00	0.80 0.80	84.0	0.0	0.0		84.0	62,685.0	排水性舗装	
三重県伊勢市 63.5　0 ～　63.6　0	10.50 10.50	3.50 3.80	2.00	0.80 0.80	105.0	0.0	0.0		105.0	62,790.0	排水性舗装	
三重県伊勢市 63.6　0 ～　63.7　0	10.50 10.50	3.50 3.80	2.00	0.80 0.80	94.0	0.0	0.0		94.0	62,884.0	排水性舗装	
三重県伊勢市 63.7　0 ～　63.8　0	10.50 10.50	3.50 3.80	2.00	0.80 0.80	101.0	0.0	0.0		101.0	62,985.0	排水性舗装	

実　延　長　調　書

第二表

路線名：0023　　現道

区　　間	幅　　員（上段:上り側、下段:下り側）　m				延　　長　m					逓加延長 m	路面の種類	備　　考
	車　道	歩　道	分離帯	路　肩	道　路	トンネル	橋	渡船施設	計			
三重県伊勢市 63.8　0 ～　63.9　0	10.50 10.50	3.50 3.80	2.00	0.80 0.80	106.0	0.0	0.0		106.0	63,091.0	排水性舗装	
三重県伊勢市 63.9　0 ～　64.0　0	10.50 10.50	3.50 3.80	2.00	0.80 0.80	92.0	0.0	0.0		92.0	63,183.0	排水性舗装	
三重県伊勢市 64.0　0 ～　64.1　0	10.50 10.50	3.50 3.80	2.00	0.80 0.80	108.0	0.0	0.0		108.0	63,291.0	排水性舗装,アスファルト舗装	
三重県伊勢市 64.1　0 ～　64.2　0	10.50 10.50	3.50 3.80	2.00	1.50 0.80	110.0	0.0	0.0		110.0	63,401.0	排水性舗装,アスファルト舗装	
三重県伊勢市 64.2　0 ～　64.3　0	10.50 10.50	3.70 4.20	2.00	1.50 0.80	84.0	0.0	0.0		84.0	63,485.0	アスファルト舗装,排水性舗装	
三重県伊勢市 64.3　0 ～　64.4　0	10.50 10.50	3.50 3.80	2.00	1.50 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	63,585.0	アスファルト舗装,排水性舗装	
三重県伊勢市 64.4　0 ～　64.5　0	10.50 10.50	3.70 4.10	2.00	1.50 0.80	105.0	0.0	0.0		105.0	63,690.0	アスファルト舗装,排水性舗装	
三重県伊勢市 64.5　0 ～　64.6　0	10.50 10.50	3.90 3.70	2.60	1.50 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	63,790.0	アスファルト舗装,排水性舗装	
三重県伊勢市 64.6　0 ～　64.7　0	7.25 7.00	8.35 2.75	2.65	0.90 0.85	105.0	0.0	0.0		105.0	63,895.0	排水性舗装,アスファルト舗装	
三重県伊勢市 64.7　0 ～　64.8　0	7.25 7.00	8.35 2.75	2.65	0.90 0.85	95.0	0.0	0.0		95.0	63,990.0	排水性舗装,アスファルト舗装,排水性舗装	
三重県伊勢市 64.8　0 ～　64.9　0	7.00 7.00	5.90 2.40	2.15	1.00 1.00	99.0	0.0	0.0		99.0	64,089.0	アスファルト舗装	
三重県伊勢市 64.9　0 ～　65.0　0	7.00 7.00	0.00 0.00	2.05	1.00 1.00	102.0	0.0	0.0		102.0	64,191.0	アスファルト舗装	
三重県伊勢市 65.0　0 ～　65.1　86	7.00 7.00	2.70 3.10	1.95	0.50 0.50	31.0	0.0	151.0		182.0	64,373.0	アスファルト舗装	
三重県伊勢市 65.1　86 ～　65.3　0	7.00 7.00	2.90 2.50	1.96	1.80 1.40	117.0	0.0	0.0		117.0	64,490.0	アスファルト舗装	

実　延　長　調　書

第二表

路線名：0023　　現道

区　　間	幅　　員（上段:上り側、下段:下り側）　m				延　　長　m					逓加延長 m	路面の種類	備　　考
	車　道	歩　道	分離帯	路　肩	道　路	トンネル	橋	渡船施設	計			
三重県伊勢市 65.3　0 ～　65.4　0	7.00 7.00	0.00 0.00	1.95	0.50 1.05	90.0	0.0	8.0		98.0	64,588.0	アスファルト舗装	
三重県伊勢市 65.4　0 ～　65.5　0	7.00 7.00	0.00 0.00	1.95	0.50 1.05	86.0	0.0	14.0		100.0	64,688.0	アスファルト舗装	
三重県伊勢市 65.5　0 ～　65.6　0	7.00 7.40	0.00 0.00	2.00	0.50 0.90	25.0	0.0	74.0		99.0	64,787.0	アスファルト舗装	
三重県伊勢市 65.6　0 ～　65.7　0	7.00 7.40	0.00 0.00	2.00	0.50 0.90	100.0	0.0	0.0		100.0	64,887.0	アスファルト舗装	
三重県伊勢市 65.7　0 ～　65.8　0	7.00 7.00	3.05 2.85	2.00	0.50 0.90	100.0	0.0	0.0		100.0	64,987.0	アスファルト舗装	
三重県伊勢市 65.8　0 ～　65.9　0	7.00 7.00	3.05 2.85	2.00	0.50 0.90	93.0	0.0	7.0		100.0	65,087.0	アスファルト舗装	
三重県伊勢市 65.9　0 ～　66.0　0	6.60 6.60	2.00 2.00	3.00	0.50 1.00	83.0	0.0	17.0		100.0	65,187.0	アスファルト舗装	
三重県伊勢市 66.0　0 ～　66.1　0	6.60 6.60	2.00 2.00	3.00	0.50 1.00	94.0	0.0	8.0		102.0	65,289.0	アスファルト舗装	
三重県伊勢市 66.1　0 ～　66.2　0	6.56 6.50	2.40 2.00	3.00	0.50 0.50	98.0	0.0	0.0		98.0	65,387.0	アスファルト舗装	
三重県伊勢市 66.2　0 ～　66.3　0	6.56 6.50	2.40 2.00	3.00	0.50 0.50	109.0	0.0	0.0		109.0	65,496.0	アスファルト舗装	
三重県伊勢市 66.3　0 ～　66.4　0	6.56 6.50	2.40 3.50	0.95	0.50 0.50	93.0	0.0	0.0		93.0	65,589.0	アスファルト舗装	
三重県伊勢市 66.4　0 ～　66.5　0	6.60 6.50	2.00 0.00	3.60	0.50 0.50	101.0	0.0	0.0		101.0	65,690.0	アスファルト舗装	
三重県伊勢市 66.5　0 ～　66.6　0	6.60 6.50	2.00 0.00	3.65	0.50 0.50	116.0	0.0	0.0		116.0	65,806.0	アスファルト舗装	
三重県伊勢市 66.6　0 ～　66.7　0	6.50 6.50	3.10 0.00	2.55	0.50 0.50	85.0	0.0	0.0		85.0	65,891.0	アスファルト舗装	

実　延　長　調　書

第二表

路線名：0023　　現道

区　　間	幅員（上段:上り側、下段:下り側）m 車道	歩道	分離帯	路肩	延長 m 道路	トンネル	橋	渡船施設	計	逓加延長 m	路面の種類	備考
三重県伊勢市 66.7　0 ～　66.8　0	6.55 6.50	2.50 1.80	2.55	0.40 0.60	101.0	0.0	0.0		101.0	65,992.0	アスファルト舗装	
三重県伊勢市 66.8　0 ～　66.9　0	6.55 6.50	2.50 1.80	2.55	0.40 0.60	87.0	0.0	0.0		87.0	66,079.0	アスファルト舗装	
三重県伊勢市 66.9　0 ～　67.0　0	6.55 6.45	2.60 1.70	2.50	0.45 0.60	113.0	0.0	0.0		113.0	66,192.0	アスファルト舗装	
三重県伊勢市 67.0　0 ～　67.1　0	6.55 6.45	2.60 1.70	2.50	0.45 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	66,292.0	アスファルト舗装	
三重県伊勢市 67.1　0 ～　67.2　0	6.55 6.50	2.45 1.85	3.30	0.40 0.60	101.0	0.0	0.0		101.0	66,393.0	アスファルト舗装	
三重県伊勢市 67.2　0 ～　67.3　0	6.55 6.50	2.45 1.85	3.30	0.40 0.60	101.0	0.0	0.0		101.0	66,494.0	アスファルト舗装	
三重県伊勢市 67.3　0 ～　67.4　0	6.55 6.50	2.45 1.85	3.30	0.40 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	66,594.0	排水性舗装	
三重県伊勢市 67.4　0 ～　67.5　0	6.55 6.50	2.45 1.90	4.05	0.40 0.60	93.0	0.0	0.0		93.0	66,687.0	排水性舗装	
三重県伊勢市 67.5　0 ～　67.6　0	6.70 6.50	2.40 1.90	3.00	0.45 0.60	112.0	0.0	0.0		112.0	66,799.0	排水性舗装	
三重県伊勢市 67.6　0 ～　67.7　0	6.60 6.50	2.60 3.90	2.50	0.45 0.65	94.0	0.0	0.0		94.0	66,893.0	アスファルト舗装,排水性舗装	
三重県伊勢市 67.7　0 ～　67.8　0	6.60 6.50	2.60 3.90	2.50	0.45 0.65	105.0	0.0	0.0		105.0	66,998.0	アスファルト舗装,排水性舗装	
三重県伊勢市 67.8　0 ～　67.9　0	6.55 6.50	2.65 3.90	2.50	0.60 0.60	92.0	0.0	0.0		92.0	67,090.0	アスファルト舗装,排水性舗装	
三重県伊勢市 67.9　0 ～　68.0　0	6.50 6.50	4.40 3.20	0.75	0.65 0.60	105.0	0.0	0.0		105.0	67,195.0	アスファルト舗装	
三重県伊勢市 68.0　0 ～　68.1　0	6.50 6.50	4.40 3.20	0.75	0.65 0.60	101.0	0.0	0.0		101.0	67,296.0	アスファルト舗装	

実　延　長　調　書

第二表

路線名：0023　　現道

区　　間	幅　　員（上段:上り側、下段:下り側）　m				延　　長　m					逓加延長 m	路面の種類	備　　考
	車　道	歩　道	分離帯	路　肩	道　路	トンネル	橋	渡船施設	計			
三重県伊勢市 68.1　0 ～　68.2　0	6.50 6.50	3.20 3.00	3.63	0.70 0.60	98.0	0.0	0.0		98.0	67,394.0	アスファルト舗装	
三重県伊勢市 68.2　0 ～　68.3　0	6.50 6.50	3.20 3.00	3.63	0.70 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	67,494.0	アスファルト舗装	
三重県伊勢市 68.3　0 ～　68.4　0	6.50 6.50	3.20 3.00	3.63	0.70 0.60	99.0	0.0	0.0		99.0	67,593.0	アスファルト舗装	
三重県伊勢市 68.4　0 ～　68.5　0	6.50 6.50	0.00 1.50	2.50	0.65 0.65	94.0	0.0	0.0		94.0	67,687.0	アスファルト舗装	
三重県伊勢市 68.5　0 ～　68.6　0	6.50 6.50	3.65 0.00	2.50	0.65 0.90	86.0	0.0	0.0		86.0	67,773.0	アスファルト舗装	
三重県伊勢市 68.6　0 ～　68.7　0	6.50 6.50	3.65 0.00	2.50	0.65 0.90	98.0	0.0	0.0		98.0	67,871.0	アスファルト舗装	
三重県伊勢市 68.7　0 ～　68.8　0	6.50 6.50	2.96 3.00	0.75	0.65 0.80	127.0	0.0	0.0		127.0	67,998.0	アスファルト舗装	
三重県伊勢市 68.8　0 ～　68.9　0	6.50 6.50	1.90 3.00	2.50	0.65 0.80	94.0	0.0	0.0		94.0	68,092.0	アスファルト舗装	
三重県伊勢市 68.9　0 ～　69.0　0	6.50 6.50	1.90 3.00	2.50	0.65 0.80	99.0	0.0	0.0		99.0	68,191.0	アスファルト舗装	
三重県伊勢市 69.0　0 ～　69.1　0	6.55 6.50	2.30 2.55	2.50	1.50 0.70	102.0	0.0	0.0		102.0	68,293.0	アスファルト舗装	
三重県伊勢市 69.1　0 ～　69.2　0	6.55 6.50	2.30 2.55	2.50	1.50 0.70	99.0	0.0	0.0		99.0	68,392.0	アスファルト舗装	
三重県伊勢市 69.2　0 ～　69.3　0	6.55 6.50	2.30 2.55	2.50	1.50 0.70	114.0	0.0	0.0		114.0	68,506.0	アスファルト舗装	
三重県伊勢市 69.3　0 ～　69.4　0	6.60 6.60	3.50 3.00	2.35	0.70 0.65	81.0	0.0	0.0		81.0	68,587.0	アスファルト舗装	
三重県伊勢市 69.4　0 ～　69.5　0	6.90 6.60	3.50 3.00	2.35	0.70 0.65	104.0	0.0	0.0		104.0	68,691.0	アスファルト舗装	

実　延　長　調　書

第二表

路線名：0023　　現道

区　　間	幅　　員（上段:上り側、下段:下り側）　m				延　　長　m					逓加延長 m	路面の種類	備　　考
	車　道	歩　道	分離帯	路　肩	道　路	トンネル	橋	渡船施設	計			
三重県伊勢市 69.5　0 ～　69.6　0	6.90 6.60	3.00 3.00	2.35	0.70 0.65	104.0	0.0	0.0		104.0	68,795.0	アスファルト舗装	
三重県伊勢市 69.6　0 ～　69.7　0	6.60 6.60	2.05 3.05	3.00	2.15 2.15	131.0	0.0	0.0		131.0	68,926.0	アスファルト舗装	
三重県伊勢市 69.7　0 ～　69.8　0	6.60 6.60	2.05 3.05	3.00	2.15 2.15	100.0	0.0	0.0		100.0	69,026.0	アスファルト舗装	
三重県伊勢市 69.8　0 ～　69.9　0	6.60 6.60	3.10 2.80	3.00	2.15 2.05	102.0	0.0	0.0		102.0	69,128.0	アスファルト舗装	
三重県伊勢市 69.9　0 ～　70.0　0	6.60 6.60	3.10 2.80	3.00	2.15 2.05	100.0	0.0	0.0		100.0	69,228.0	アスファルト舗装	
三重県伊勢市 70.0　0 ～　70.1　0	6.60 6.60	3.05 4.00	3.00	2.15 2.15	90.0	0.0	11.0		101.0	69,329.0	アスファルト舗装	
三重県伊勢市 70.1　0 ～　70.3　0	6.40 6.60	3.20 3.20	1.30	2.70 1.15	208.0	0.0	0.0		208.0	69,537.0	アスファルト舗装	
三重県伊勢市 70.3　0 ～　70.4　0	3.95 4.20	2.70 2.90	0.00	0.70 0.70	98.0	0.0	3.0		101.0	69,638.0	アスファルト舗装	
三重県伊勢市 70.4　0 ～　70.5　0	3.95 4.20	2.70 2.90	0.00	0.70 0.70	101.0	0.0	0.0		101.0	69,739.0	アスファルト舗装	
三重県伊勢市 70.5　0 ～　70.6　0	4.55 4.55	2.80 2.80	0.00	0.70 0.70	101.0	0.0	0.0		101.0	69,840.0	アスファルト舗装	
三重県伊勢市 70.6　0 ～　70.7　0	4.55 4.55	2.71 2.40	0.00	0.70 0.70	106.0	0.0	0.0		106.0	69,946.0	アスファルト舗装	
三重県伊勢市 70.7　0 ～　70.8　0	4.55 4.55	2.71 2.40	0.00	0.70 0.70	94.0	0.0	0.0		94.0	70,040.0	アスファルト舗装	
三重県伊勢市 70.8　0 ～　70.9　0	4.55 4.55	3.15 2.90	0.00	0.45 0.45	117.0	0.0	0.0		117.0	70,157.0	アスファルト舗装	
三重県桑名郡木曽岬町 373.1　25 ～　373.2　0	6.50 6.50	2.70 4.35	1.00	1.00 0.70	91.0	0.0	0.0		91.0	70,248.0	排水性舗装,アスファルト舗装	

実　延　長　調　書

第二表

路線名：0023　　現道

区　　間	幅　　員（上段:上り側、下段:下り側）　m				延　　長　m					逓加延長 m	路面の種類	備　　考
	車　道	歩　道	分離帯	路　肩	道　路	トンネル	橋	渡船施設	計			
三重県桑名郡木曽岬町 373.2　0 ～　373.5　0	6.50 6.50	2.80 2.80	0.75	0.75 0.50	236.0	0.0	14.0		250.0	70,498.0	アスファルト舗装,排水性舗装	
三重県桑名郡木曽岬町 373.5　0 ～　373.8　0	6.50 6.50	3.55 2.20	0.75	1.50 1.00	233.0	0.0	12.0		245.0	70,743.0	アスファルト舗装,排水性舗装	
三重県桑名郡木曽岬町 373.8　0 ～　374.1　0	6.50 6.50	2.50 2.50	0.75	0.75 1.00	311.0	0.0	10.0		321.0	71,064.0	排水性舗装,アスファルト舗装,排水性舗装	
三重県桑名郡木曽岬町 374.1　0 ～　374.4　0	6.50 6.50	2.20 2.70	0.75	0.75 1.25	272.0	0.0	7.0		279.0	71,343.0	アスファルト舗装	
三重県桑名郡木曽岬町 374.4　0 ～　374.7　0	6.50 6.50	3.00 3.00	0.75	1.00 1.00	257.0	0.0	26.0		283.0	71,626.0	アスファルト舗装,排水性舗装	
三重県桑名郡木曽岬町 374.7　0 ～　374.9　32	6.75 6.50	4.00 5.00	6.00	0.50 0.50	207.0	0.0	11.0		218.0	71,844.0	アスファルト舗装,排水性舗装	
三重県桑名郡木曽岬町 374.9　32 ～　375.4　98	6.50 6.50	2.80 2.80	0.00	1.00 1.00	0.0	0.0	545.0		545.0	72,389.0	アスファルト舗装	
三重県桑名市 375.4　98 ～　375.7　90	6.50 6.50	2.80 2.80	0.00	1.00 1.00	0.0	0.0	303.0		303.0	72,692.0	アスファルト舗装	
三重県桑名市 375.7　90 ～　375.9　0	7.00 7.00	3.60 3.40	13.40	0.25 0.50	112.0	0.0	0.0		112.0	72,804.0	排水性舗装,アスファルト舗装	
三重県桑名市 375.9　0 ～　376.2　0	7.00 7.00	2.50 2.85	1.10	0.00 0.50	291.0	0.0	18.0		309.0	73,113.0	アスファルト舗装,排水性舗装	
三重県桑名市 376.2　0 ～　376.5　0	7.00 7.00	2.00 2.10	0.75	0.25 0.35	322.0	0.0	0.0		322.0	73,435.0	アスファルト舗装	
三重県桑名市 376.5　0 ～　376.7　24	7.00 7.00	3.30 3.65	4.55	0.25 0.50	222.0	0.0	0.0		222.0	73,657.0	排水性舗装,アスファルト舗装,排水性舗装	
三重県桑名市 376.7　24 ～　377.7　59	6.50 6.50	2.80 2.80	0.00	1.00 1.00	0.0	0.0	1,061.0		1,061.0	74,718.0	排水性舗装,アスファルト舗装	
三重県桑名市 377.7　59 ～　378.0　0	6.50 6.50	3.40 3.50	9.00	0.75 0.75	250.0	0.0	0.0		250.0	74,968.0	排水性舗装,アスファルト舗装,排水性舗装	

実　延　長　調　書

第二表

路線名：0023　　現道

区　　間	幅員（上段:上り側、下段:下り側）m 車道	歩道	分離帯	路肩	延長 m 道路	トンネル	橋	渡船施設	計	逓加延長 m	路面の種類	備考
三重県桑名市 378.0　0 ～　378.3　0	6.50 6.50	3.80 3.70	1.00	1.25 1.00	307.0	0.0	0.0		307.0	75,275.0	排水性舗装,アスファルト舗装	
三重県桑名市 378.3　0 ～　378.6　0	6.50 6.50	4.20 2.50	0.70	1.00 1.25	304.0	0.0	5.0		309.0	75,584.0	アスファルト舗装	
三重県桑名市 378.6　0 ～　378.9　0	6.50 6.50	2.50 2.50	1.00	1.50 1.25	262.0	0.0	66.0		328.0	75,912.0	排水性舗装,アスファルト舗装	
三重県桑名市 378.9　0 ～　379.2　0	6.50 6.50	2.00 3.70	0.75	1.00 1.25	276.0	0.0	8.0		284.0	76,196.0	アスファルト舗装	
三重県桑名市 379.2　0 ～　379.5　0	6.50 6.50	4.40 5.30	1.80	1.50 1.00	258.0	0.0	60.0		318.0	76,514.0	排水性舗装,アスファルト舗装	
三重県桑名市 379.5　0 ～　379.8　0	6.50 6.50	3.00 3.00	0.80	0.75 0.75	307.0	0.0	8.0		315.0	76,829.0	排水性舗装,アスファルト舗装	
三重県桑名市 379.8　0 ～　380.1　0	6.50 7.00	2.50 2.80	1.00	0.75 0.25	334.0	0.0	11.0		345.0	77,174.0	アスファルト舗装	
三重県桑名市 380.1　0 ～　380.2　65	7.00 7.00	2.00 2.80	0.75	1.25 0.75	169.0	0.0	0.0		169.0	77,343.0	アスファルト舗装	
三重県桑名市 380.2　65 ～　380.4　0	7.00 7.00	2.00 2.00	0.75	0.65 0.35	0.0	0.0	144.0		144.0	77,487.0	アスファルト舗装	
三重県三重郡川越町 380.4　0 ～　380.5　26	7.00 7.00	2.00 2.00	0.75	0.65 0.35	0.0	0.0	129.0		129.0	77,616.0	アスファルト舗装	
三重県三重郡川越町 380.5　26 ～　380.7　0	6.75 7.00	2.00 2.50	1.05	1.75 0.75	179.0	0.0	0.0		179.0	77,795.0	アスファルト舗装	
三重県三重郡川越町 380.7　0 ～　381.0　0	6.50 7.00	2.35 5.50	0.70	0.80 0.75	314.0	0.0	0.0		314.0	78,109.0	アスファルト舗装	
三重県三重郡川越町 381.0　0 ～　381.3　0	6.50 7.00	4.65 2.50	0.75	0.75 1.00	303.0	0.0	4.0		307.0	78,416.0	排水性舗装,アスファルト舗装	
三重県三重郡川越町 381.3　0 ～　381.6　0	6.50 7.00	3.25 2.00	0.85	0.75 0.75	289.0	0.0	18.0		307.0	78,723.0	排水性舗装,アスファルト舗装	

実　延　長　調　書

第二表

路線名：0023　　現道

区　　間	幅　　員（上段:上り側、下段:下り側）　m				延　　長　m					逓加延長 m	路面の種類	備　　考
	車　道	歩　道	分離帯	路　肩	道　路	トンネル	橋	渡船施設	計			
三重県三重郡川越町 381.6　0 ～　381.9　0	6.52 7.00	1.80 1.60	0.65	0.50 0.90	288.0	0.0	17.0		305.0	79,028.0	アスファルト舗装,排水性舗装	
三重県三重郡川越町 381.9　0 ～　382.2　0	6.50 6.50	2.15 2.45	0.65	0.75 0.75	281.0	0.0	20.0		301.0	79,329.0	アスファルト舗装,排水性舗装	
三重県三重郡川越町 382.2　0 ～　382.5　0	7.00 7.00	3.00 2.50	0.70	0.75 0.75	314.0	0.0	9.0		323.0	79,652.0	アスファルト舗装,排水性舗装	
三重県三重郡川越町 382.5　0 ～　382.8　0	6.50 6.50	2.50 2.30	0.70	1.10 1.50	275.0	0.0	34.0		309.0	79,961.0	アスファルト舗装,排水性舗装	
三重県三重郡川越町 382.8　0 ～　383.1　0	6.50 6.50	1.20 1.70	0.70	0.70 0.70	224.0	0.0	86.0		310.0	80,271.0	アスファルト舗装	
三重県三重郡川越町 383.1　0 ～　383.4　0	7.00 7.00	2.30 3.60	0.70	0.70 0.70	306.0	0.0	4.0		310.0	80,581.0	排水性舗装,アスファルト舗装	
三重県三重郡川越町 383.4　0 ～　383.6　86	7.50 6.50	4.50 5.50	0.50	0.70 1.10	280.0	0.0	12.0		292.0	80,873.0	アスファルト舗装	
三重県四日市市 383.6　86 ～　384.0　0	6.80 6.50	2.50 1.65	0.70	0.70 0.70	310.0	0.0	0.0		310.0	81,183.0	アスファルト舗装,排水性舗装	
三重県四日市市 384.0　0 ～　384.3　0	7.70 6.50	2.70 3.20	0.70	0.70 0.70	272.0	0.0	0.0		272.0	81,455.0	排水性舗装,アスファルト舗装	
三重県四日市市 384.3　0 ～　384.6　0	6.50 6.50	1.50 1.50	0.50	0.70 0.70	186.0	0.0	123.0		309.0	81,764.0	アスファルト舗装	
三重県四日市市 384.6　0 ～　384.9　0	6.50 6.50	3.00 4.00	0.50	0.70 0.70	324.0	0.0	0.0		324.0	82,088.0	アスファルト舗装	
三重県四日市市 384.9　0 ～　385.2　0	6.50 6.50	2.40 2.80	0.70	0.70 0.70	279.0	0.0	0.0		279.0	82,367.0	アスファルト舗装	
三重県四日市市 385.2　0 ～　385.5　0	6.50 6.50	2.20 2.80	0.70	0.70 0.70	288.0	0.0	0.0		288.0	82,655.0	アスファルト舗装	
三重県四日市市 385.5　0 ～　385.8　0	6.50 6.50	6.50 6.50	0.50	0.70 0.70	268.0	0.0	44.0		312.0	82,967.0	排水性舗装,アスファルト舗装	

実　延　長　調　書

第二表

路線名：0023　　現道

区　　間	幅　　員（上段:上り側、下段:下り側）　m				延　　長　m					逓加延長 m	路面の種類	備　　考
	車　道	歩　道	分離帯	路　肩	道　路	トンネル	橋	渡船施設	計			
三重県四日市市 385.8　0 ～　386.1　0	6.50 6.55	5.00 1.90	1.60	5.00 0.90	300.0	0.0	0.0		300.0	83,267.0	アスファルト舗装	
三重県四日市市 386.1　0 ～　386.4　0	6.50 6.50	0.00 1.80	1.20	0.00 0.70	185.0	0.0	115.0		300.0	83,567.0	排水性舗装	
三重県四日市市 386.4　0 ～　386.7　0	6.50 6.50	0.00 0.00	1.20	1.30 1.40	175.0	0.0	125.0		300.0	83,867.0	排水性舗装	
三重県四日市市 386.7　0 ～　387.0　0	6.50 6.50	2.70 2.80	0.60	0.70 0.85	299.0	0.0	0.0		299.0	84,166.0	排水性舗装,アスファルト舗装	
三重県四日市市 387.0　0 ～　387.3　0	6.50 6.50	2.50 2.75	0.70	0.75 1.50	310.0	0.0	0.0		310.0	84,476.0	排水性舗装,アスファルト舗装	
三重県四日市市 387.3　0 ～　387.6　0	6.55 6.55	3.00 3.40	0.70	0.70 0.80	337.0	0.0	0.0		337.0	84,813.0	アスファルト舗装	
三重県四日市市 387.6　0 ～　387.9　0	6.90 6.90	3.30 6.80	0.70	0.81 1.25	274.0	0.0	0.0		274.0	85,087.0	アスファルト舗装	
三重県四日市市 387.9　0 ～　388.2　0	6.95 6.95	2.80 3.35	0.70	0.60 0.75	288.0	0.0	0.0		288.0	85,375.0	アスファルト舗装	
三重県四日市市 388.2　0 ～　388.5　0	6.10 6.10	3.55 2.50	0.50	0.90 0.90	196.0	0.0	104.0		300.0	85,675.0	排水性舗装,アスファルト舗装	
三重県四日市市 388.5　0 ～　388.8　0	6.50 6.50	4.80 4.80	1.00	1.45 1.45	301.0	0.0	0.0		301.0	85,976.0	排水性舗装,アスファルト舗装,排水性舗装	
三重県四日市市 388.8　0 ～　389.1　0	6.45 6.55	4.25 3.30	1.00	1.35 1.25	302.0	0.0	0.0		302.0	86,278.0	排水性舗装,アスファルト舗装,排水性舗装	
三重県四日市市 389.1　0 ～　389.4　0	6.75 6.55	4.40 7.30	1.00	1.10 1.20	300.0	0.0	0.0		300.0	86,578.0	アスファルト舗装,排水性舗装	
三重県四日市市 389.4　0 ～　389.7　0	6.85 6.85	2.60 2.65	1.00	0.40 0.35	192.0	0.0	108.0		300.0	86,878.0	アスファルト舗装	
三重県四日市市 389.7　0 ～　390.0　0	6.60 6.50	3.00 4.35	1.00	1.15 0.80	299.0	0.0	0.0		299.0	87,177.0	排水性舗装,アスファルト舗装,排水性舗装	

実　延　長　調　書

第二表

路線名：0023　　現道

区　　間	幅員（上段:上り側、下段:下り側）m 車道	歩道	分離帯	路肩	延長 m 道路	トンネル	橋	渡船施設	計	逓加延長 m	路面の種類	備考
三重県四日市市 390.0　0 ～　390.3　0	6.50 6.50	3.20 3.40	0.50	0.65 0.60	300.0	0.0	0.0		300.0	87,477.0	排水性舗装,アスファルト舗装	
三重県四日市市 390.3　0 ～　390.6　0	6.50 6.50	3.40 3.30	1.00	1.25 1.25	301.0	0.0	0.0		301.0	87,778.0	排水性舗装,アスファルト舗装	
三重県四日市市 390.6　0 ～　390.8　73	6.50 6.50	2.00 2.60	1.00	1.25 1.25	274.0	0.0	0.0		274.0	88,052.0	排水性舗装,アスファルト舗装	
三重県四日市市 390.8　73 ～　392.4　0	7.00 7.00	0.00 0.00	0.70	1.25 1.25	0.0	0.0	1,527.0		1,527.0	89,579.0	排水性舗装,アスファルト舗装	
三重県四日市市 392.4　0 ～　392.7　0	7.00 7.00	1.50 1.50	0.85	0.75 0.75	300.0	0.0	0.0		300.0	89,879.0	排水性舗装,アスファルト舗装	
三重県四日市市 392.7　0 ～　393.0　0	7.00 7.00	1.50 1.60	2.00	1.00 2.95	285.0	0.0	15.0		300.0	90,179.0	排水性舗装,アスファルト舗装	
三重県四日市市 393.0　0 ～　393.3　0	7.00 7.00	3.30 2.00	2.00	1.75 0.75	281.0	0.0	19.0		300.0	90,479.0	アスファルト舗装	
三重県四日市市 393.3　0 ～　393.6　0	7.00 7.00	2.50 2.20	2.00	0.75 0.75	300.0	0.0	0.0		300.0	90,779.0	アスファルト舗装	
三重県四日市市 393.6　0 ～　393.9　0	7.00 7.00	2.40 1.70	2.00	1.25 0.75	300.0	0.0	0.0		300.0	91,079.0	アスファルト舗装	
三重県四日市市 393.9　0 ～　394.3　25	7.00 7.00	3.00 1.20	2.00	1.00 0.75	336.0	0.0	89.0		425.0	91,504.0	アスファルト舗装	
								0.0				

第四表

橋　調　書

路線名：　0023　　現道

図面対照番号	名　称	箇　所　名 （上段:起点側、下段:終点側）	延　長 m	幅　員 m 車道 （上段:上り,下段:下り）	歩道	路肩	面　積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現　況	備　考
	中里オンランプ橋	三重県四日市市	153.9	0.0	0.0	0.7	846.5	鋼溶接橋	昭和47年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		三重県四日市市		3.4	0.0	1.4		Ｉ桁（不明）				
	中里オフランプ橋	三重県四日市市	153.9	3.4	0.0	1.4	846.5	鋼溶接橋	昭和47年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		三重県四日市市		0.0	0.0	0.7		Ｉ桁（不明）				
	塩浜高架橋	三重県四日市市	173.6	7.0	0.0	0.8	2,907.8	鋼溶接橋	昭和48年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		三重県四日市市		7.0	0.0	0.8		Ｉ桁（合成）				
	塩浜大橋（下り）	三重県四日市市	130.8	0.0	0.0	0.5	1,308.0	鋼溶接橋	昭和48年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		三重県四日市市		7.0	2.0	0.5		Ｉ桁（合成）				
	塩浜大橋（上り）	三重県四日市市	130.8	7.0	2.0	0.5	1,308.0	鋼溶接橋	昭和59年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		三重県四日市市		0.0	0.0	0.5		Ｉ桁（不明）				
	１号溝橋	三重県四日市市	14.0	6.9	0.0	1.8	273.4	ＰＣ橋	昭和47年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		三重県四日市市		6.9	0.0	1.8		プレテン中空床版				
	２号溝橋	三重県四日市市	10.8	7.0	3.0	1.3	280.8	ＰＣ橋	昭和47年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		三重県四日市市		7.0	2.0	2.2		プレテン床版				
	３号溝橋	三重県四日市市	8.9	7.0	0.0	2.0	171.1	ＰＣ橋	昭和47年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		三重県四日市市		7.0	0.0	2.0		プレテン床版				
	鈴鹿大橋（下り）	三重県四日市市楠町	307.9	0.0	0.0	0.5	3,079.0	鋼溶接橋	昭和47年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		三重県四日市市楠町		7.0	2.0	0.5		Ｉ桁（非合成）				
	鈴鹿大橋（上り）	三重県四日市市楠町	306.3	7.0	2.0	0.5	3,063.0	鋼溶接橋	平成1年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		三重県四日市市楠町		0.0	0.0	0.5		Ｉ桁（非合成）				
	一の宮４号橋	三重県鈴鹿市	10.6	7.0	0.0	1.8	212.3	ＰＣ橋	昭和47年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		三重県鈴鹿市		7.0	0.0	1.3		プレテンＴ桁				
	一の宮５号橋	三重県鈴鹿市	7.7	7.0	0.0	1.5	152.6	ＰＣ橋	昭和47年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		三重県鈴鹿市		7.1	0.0	1.4		プレテン床版				
	一の宮５号左側道橋	三重県鈴鹿市	5.0	0.0	0.0	0.0	20.0	ＲＣ橋	昭和47年	ＴＬ－１４	通行制限　無し	
		三重県鈴鹿市		4.0	0.0	0.0		ＲＣ　中実床版				
	一の宮５号右側道橋	三重県鈴鹿市	5.0	4.0	0.0	0.0	20.0	ＲＣ橋	昭和47年	ＴＬ－１４	通行制限　無し	
		三重県鈴鹿市		0.0	0.0	0.0		ＲＣ　中実床版				

第四表

橋　調　書

路線名：　0023　　現道

図面対照番号	名　称	箇　所　名 （上段:起点側、下段:終点側）	延　長 m	幅　員 m 車道 （上段:上り,下段:下り）	歩道	路肩	面　積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現　況	備　考
	側道橋(上り)(T4951)	三重県鈴鹿市	5.0	4.0	0.0	0.0	22.0	ＲＣ橋	昭和47年	ＴＬ－１４	通行制限　無し	
		三重県鈴鹿市		0.0	0.0	0.0		ＲＣ　中実床版				
	側道橋(下り)(T4952)	三重県鈴鹿市	5.0	0.0	0.0	0.0	22.0	ＲＣ橋	昭和47年	ＴＬ－１４	通行制限　無し	
		三重県鈴鹿市		4.0	0.0	0.0		ＲＣ　中実床版				
	南林崎６号橋	三重県鈴鹿市	14.6	7.0	0.0	1.7	298.6	ＰＣ橋	昭和47年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		三重県鈴鹿市		7.0	0.0	1.8		プレテンＴ桁				
	６号左側道橋	三重県鈴鹿市	14.0	0.0	0.0	0.0	56.0	ＲＣ橋	昭和47年	ＴＬ－１４	通行制限　無し	
		三重県鈴鹿市		4.0	0.0	0.0		ＲＣ　中実床版				
	６号右側道橋	三重県鈴鹿市	14.0	4.0	0.0	0.0	56.0	ＲＣ橋	昭和47年	ＴＬ－１４	通行制限　無し	
		三重県鈴鹿市		0.0	0.0	0.0		ＲＣ　中実床版				
	柳橋（下り）	三重県鈴鹿市	16.2	0.0	0.0	0.5	147.1	ＰＣ橋	昭和48年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		三重県鈴鹿市		7.0	0.0	1.6		プレテンＴ桁				
	柳橋（上り）	三重県鈴鹿市	16.2	7.0	0.0	1.9	151.5	ＰＣ橋	昭和61年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		三重県鈴鹿市		0.0	0.0	0.5		プレテンＴ桁				
	７号右側道橋	三重県鈴鹿市	5.0	4.0	0.0	0.0	20.0	ＲＣ橋	昭和47年	ＴＬ－１４	通行制限　無し	
		三重県鈴鹿市		0.0	0.0	0.0		ＲＣ　中実床版				
	７号左側道橋	三重県鈴鹿市	5.0	0.0	0.0	0.0	20.0	ＲＣ橋	昭和47年	ＴＬ－１４	通行制限　無し	
		三重県鈴鹿市		4.0	0.0	0.0		ＲＣ　中実床版				
	鈴鹿ＩＣ跨道橋（上）	三重県鈴鹿市	17.2	7.0	0.0	1.5	154.8	ＰＣ橋	昭和61年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		三重県鈴鹿市		0.0	0.0	0.5		プレテンＴ桁				
	鈴鹿ＩＣ跨道橋（下）	三重県鈴鹿市	17.2	0.0	0.0	0.5	156.5	ＰＣ橋	昭和48年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		三重県鈴鹿市		7.0	0.0	1.6		プレテンＴ桁				
	柳跨線橋（下り）	三重県鈴鹿市	43.4	0.0	0.0	0.3	646.7	鋼溶接橋	昭和48年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		三重県鈴鹿市		11.0	2.0	1.6		Ｉ桁（不明）				
	柳跨線橋（上り）	三重県鈴鹿市	43.4	10.7	2.0	1.7	646.7	鋼溶接橋	昭和59年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		三重県鈴鹿市		0.0	0.0	0.5		Ｉ桁（非合成）				
	９号溝橋	三重県鈴鹿市	11.0	7.0	0.0	2.0	215.6	ＰＣ橋	昭和48年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		三重県鈴鹿市		7.0	0.0	1.6		プレテンＴ桁				

第四表

橋　調　書

路線名：　0023　　現道

図面対照番号	名　称	箇　所　名 （上段:起点側、下段:終点側）	延　長 m	幅　員 m 車道 （上段:上り,下段:下り）	歩道	路肩	面　積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現　況	備　考
	９号右側道橋	三重県鈴鹿市	4.5	2.0	0.0	0.0	9.7	ＲＣ橋	昭和48年	ＴＬ－１４	通行制限　無し	
		三重県鈴鹿市		0.0	0.0	0.0		ＲＣ　中実床版				
	９号左側道橋	三重県鈴鹿市	4.5	0.0	0.0	0.0	8.8	ＲＣ橋	昭和48年	ＴＬ－１４	通行制限　無し	
		三重県鈴鹿市		2.0	0.0	0.0		ＲＣ　中実床版				
	金沢川橋	三重県鈴鹿市肥田町	14.0	7.0	3.5	0.8	331.8	ＰＣ橋	昭和48年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		三重県鈴鹿市北玉垣町		7.0	0.0	0.8		プレテンＴ桁				
	１１号溝橋	三重県鈴鹿市	9.4	7.0	4.3	1.5	280.6	ＰＣ橋	昭和48年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		三重県鈴鹿市		7.0	2.0	1.2		プレテン床版				
	白子橋	三重県鈴鹿市	7.0	0.0	0.0	0.3	72.1	ＲＣ橋	昭和52年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		三重県鈴鹿市		7.0	2.3	0.8		ＲＣ　中実床版				
	ドライブイン橋	三重県鈴鹿市	5.7	7.0	1.9	0.8	135.7	ＰＣ橋	昭和48年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		三重県鈴鹿市		6.5	2.3	0.7		プレテン床版				
	寺家橋	三重県鈴鹿市	6.0	7.0	2.0	0.7	132.0	ＲＣ橋	昭和54年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		三重県鈴鹿市		7.0	2.0	0.5		ＲＣ　中実床版				
	堀切川橋（下り）	三重県鈴鹿市	42.9	0.0	0.0	0.5	441.9	ＰＣ橋	昭和56年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		三重県鈴鹿市		7.0	2.3	0.5		プレテンＴ桁				
	堀切川橋（上り）	三重県鈴鹿市	42.0	7.0	2.3	0.5	432.6	ＰＣ橋	昭和55年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		三重県鈴鹿市		0.0	0.0	0.5		プレテンＴ桁				
	中ノ川橋（上り）	三重県鈴鹿市	52.1	7.0	2.3	0.8	534.0	ＰＣ橋	昭和58年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		三重県津市		0.0	0.0	0.3		ポステンＴ桁				
	中ノ川橋（下り）	三重県鈴鹿市	52.1	0.0	0.0	0.3	534.0	ＰＣ橋	昭和57年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		三重県津市		7.0	2.3	0.8		ポステンＴ桁				
	冠橋	三重県津市	11.9	7.0	2.3	1.0	339.9	ＰＣ橋	昭和51年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		三重県津市		7.0	0.0	1.5		プレテン中空床版				
	冠橋側道橋（下り）	三重県津市	11.6	0.0	0.0	0.3	74.2	ＲＣ橋	昭和12年	１２ｔ	通行制限　無し	
		三重県津市		4.0	2.3	1.5		ＲＣ　Ｔ桁				
	田中橋（下り）	三重県津市	39.3	0.0	0.0	0.5	404.8	ＰＣ橋	昭和54年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		三重県津市		7.0	2.3	0.5		プレテンＴ桁				

第四表

橋　調　書

路線名：　0023　　現道

図面対照番号	名　称	箇　所　名 （上段:起点側、下段:終点側）	延　長 m	幅　員 m 車道 （上段:上り,下段:下り）	歩道	路肩	面　積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現　況	備　考
	田中橋（上り）	三重県津市	39.3	7.0	2.3	0.5	404.8	ＰＣ橋	昭和53年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		三重県津市		0.0	0.0	0.5		プレテンＴ桁				
	白塚跨線橋（下り）	三重県津市	17.8	0.0	0.0	0.5	142.4	鋼溶接橋	昭和35年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		三重県津市		7.0	0.0	0.5		Ｉ桁（不明）				
	白塚跨線橋（上り）	三重県津市	17.7	7.0	2.0	0.5	181.1	鋼溶接橋	昭和52年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		三重県津市		0.0	0.0	0.5		Ｉ桁（非合成）				
	江戸橋（上り）	三重県津市	71.3	7.0	2.3	1.3	869.9	ＰＣ橋	昭和50年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		三重県津市		0.0	0.0	1.6		ポステンＴ桁				
	江戸橋（下り）	三重県津市	66.5	0.0	0.0	0.5	764.8	ＰＣ橋	昭和33年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		三重県津市		7.0	2.0	2.0		ポステンＴ桁				
	塔世橋	三重県津市	94.5	10.5	5.0	1.0	3,402.0	鋼溶接橋	平成1年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		三重県津市		9.8	5.0	0.5		Ｉ桁（鋼床版）				
	岩田橋	三重県津市	64.5	9.8	3.5	0.3	2,033.0	ＰＣ橋	昭和35年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		三重県津市		9.8	3.5	0.6		プレテン床版				
	相川橋	三重県津市	93.0	7.0	2.3	1.8	2,325.0	鋼溶接橋	昭和48年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		三重県津市		7.0	2.3	1.8		Ｉ桁（非合成）				
	雲出大橋（下り）	三重県津市雲出島貫町	432.4	0.0	0.0	0.3	4,432.1	鋼溶接橋	昭和52年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		三重県松阪市小野江町		7.0	2.3	0.8		Ｉ桁（非合成）				
	雲出大橋（上り）	三重県津市雲出島貫町	432.4	7.0	2.3	0.8	4,432.1	鋼溶接橋	昭和50年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		三重県松阪市小野江町		0.0	0.0	0.3		Ｉ桁（非合成）				
	避溢橋	三重県松阪市	9.1	7.0	2.6	0.8	215.2	ＲＣ橋	昭和47年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		三重県松阪市		7.0	2.5	0.8		ＲＣ　中実床版				
	側道橋(上り)(T5401)	三重県松阪市	9.4	10.1	0.0	0.0	127.8	ＰＣ橋	昭和48年	ＴＬ－１４	通行制限　無し	
		三重県松阪市		0.0	0.0	0.0		プレテン中空床版				
	三渡大橋（上り）	三重県松阪市	242.5	7.0	2.5	2.5	3,152.5	鋼溶接橋	昭和48年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		三重県松阪市		0.0	0.0	1.0		Ｉ桁（非合成）				
	三渡大橋（下り）	三重県松阪市	242.5	0.0	0.0	1.0	3,152.5	鋼溶接橋	昭和59年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		三重県松阪市		7.0	2.5	2.5		Ｉ桁（非合成）				

第四表

橋　調　書

路線名：　0023　　現道

図面対照番号	名　称	箇　所　名 （上段:起点側、下段:終点側）	延　長 m	幅　員 m 車道 （上段:上り，下段:下り）	歩道	路肩	面　積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現　況	備　考
	側道橋(下り)(T5402)	三重県松阪市	9.4	0.0	0.0	0.0	127.8	ＲＣ橋	昭和48年	ＴＬ－１４	通行制限　無し	
		三重県松阪市		10.1	0.0	0.0		ＲＣ　中実床版				
	側道橋(上り)(T5451)	三重県松阪市	10.4	9.8	0.0	0.0	118.8	ＲＣ橋	昭和48年	ＴＬ－１４	通行制限　無し	
		三重県松阪市		0.0	0.0	0.0		ＲＣ　中実床版				
	側道橋(下り)(T5452)	三重県松阪市	10.4	0.0	0.0	0.0	118.8	ＲＣ橋	昭和48年	ＴＬ－１４	通行制限　無し	
		三重県松阪市		9.8	0.0	0.0		ＲＣ　中実床版				
	側道橋(上り)(T5501)	三重県松阪市	6.0	4.0	0.0	0.0	24.0	ＲＣ橋	昭和48年	ＴＬ－１４	通行制限　無し	
		三重県松阪市		0.0	0.0	0.0		ＲＣ　中実床版				
	側道橋(下り)(T5502)	三重県松阪市	6.0	0.0	0.0	0.0	24.0	ＲＣ橋	昭和48年	ＴＬ－１４	通行制限　無し	
		三重県松阪市		4.0	0.0	0.0		ＲＣ　中実床版				
	側道橋(上り)(T5551)	三重県松阪市	6.1	4.0	0.0	0.0	24.0	ＲＣ橋	昭和48年	ＴＬ－１４	通行制限　無し	
		三重県松阪市		0.0	0.0	0.0		ＲＣ　中実床版				
	側道橋(下り)(T5552)	三重県松阪市	6.1	0.0	0.0	0.0	24.0	ＲＣ橋	昭和48年	ＴＬ－１４	通行制限　無し	
		三重県松阪市		4.0	0.0	0.0		ＲＣ　中実床版				
	中川橋（下り）	三重県松阪市	101.1	0.0	0.0	0.3	1,314.8	ＰＣ橋	昭和59年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		三重県松阪市		7.0	2.5	3.3		プレテンＴ桁				
	中川橋（上り）	三重県松阪市	101.1	7.0	2.5	3.3	1,314.8	ＰＣ橋	昭和48年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		三重県松阪市		0.0	0.0	0.3		プレテンＴ桁				
	松ヶ島溝橋	三重県松阪市	7.3	7.0	2.6	1.5	190.5	ＰＣ橋	昭和48年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		三重県松阪市		7.0	5.0	1.1		プレテン床版				
	松ヶ島避溢橋（下り）	三重県松阪市	41.3	0.0	0.0	0.3	567.5	ＰＣ橋	昭和59年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		三重県松阪市		7.0	3.3	3.3		プレテンＴ桁				
	松ヶ島避溢橋（上り）	三重県松阪市	41.3	7.0	0.0	3.3	569.5	ＰＣ橋	昭和48年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		三重県松阪市		0.0	0.0	0.3		プレテンＴ桁				
	百々川橋（上り）	三重県松阪市	20.6	7.0	0.0	3.3	284.8	ＰＣ橋	昭和48年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		三重県松阪市		0.0	0.0	0.3		プレテンＴ桁				
	百々川橋（下り）	三重県松阪市	20.6	0.0	0.0	0.3	283.8	ＰＣ橋	昭和61年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		三重県松阪市		7.0	3.3	3.3		プレテンＴ桁				

第四表

橋　調　書

路線名：　0023　　現道

図面対照番号	名　称	箇　所　名 （上段:起点側、下段:終点側）	延　長 m	幅　員 m 車道 （上段:上り,下段:下り）	歩道	路肩	面　積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現　況	備　考
	新松ヶ島溝橋	三重県松阪市	6.3	7.2	3.0	1.3	164.7	ＰＣ橋	昭和48年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		三重県松阪市		7.0	4.4	1.4		プレテン床版				
	新松阪橋（上り）	三重県松阪市	93.0	7.0	2.5	3.3	1,209.0	鋼溶接橋	昭和48年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		三重県松阪市		0.0	0.0	0.3		Ｉ桁（非合成）				
	新松阪橋（下り）	三重県松阪市	93.0	0.0	0.0	0.3	1,209.0	鋼溶接橋	昭和58年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		三重県松阪市		7.0	2.5	3.3		Ｉ桁（非合成）				
	新愛宕橋（下り）	三重県松阪市	130.9	0.0	0.0	0.3	2,139.7	鋼溶接橋	平成3年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		三重県松阪市		7.0	2.0	7.1		Ｉ桁（不明）				
	新愛宕橋（上り）	三重県松阪市	130.7	7.0	2.0	0.5	1,374.1	鋼溶接橋	昭和48年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		三重県松阪市		0.0	0.0	1.0		Ｉ桁（非合成）				
	新愛宕橋オフランプ橋	三重県松阪市	108.5	0.0	0.0	0.5	749.4	鋼溶接橋	昭和48年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		三重県松阪市		3.3	2.0	1.0		Ｉ桁（不明）				
	高町第２避溢橋（上）	三重県松阪市	20.6	7.0	0.0	1.0	190.6	ＰＣ橋	昭和48年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		三重県松阪市		0.0	0.0	1.3		プレテンＴ桁				
	高町第２避溢橋（下）	三重県松阪市	20.6	0.0	0.0	0.3	278.2	ＰＣ橋	平成2年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		三重県松阪市		6.5	3.0	3.8		プレテンＴ桁				
	高町第３避溢橋（上）	三重県松阪市	20.6	7.0	0.0	1.0	190.8	ＰＣ橋	昭和48年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		三重県松阪市		0.0	0.0	1.3		プレテンＴ桁				
	高町第３避溢橋（下）	三重県松阪市	20.6	0.0	0.0	0.3	278.5	ＰＣ橋	平成2年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		三重県松阪市		6.5	3.0	3.8		プレテンＴ桁				
	高町第４避溢橋（下）	三重県松阪市	20.7	0.0	0.0	0.3	280.0	ＰＣ橋	昭和63年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		三重県松阪市		6.5	3.0	3.8		プレテンＴ桁				
	高町第４避溢橋（上）	三重県松阪市	20.6	3.5	0.0	1.5	192.0	ＰＣ橋	昭和48年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		三重県松阪市		0.0	0.0	0.5		プレテンＴ桁				
	高町第５避溢橋（下）	三重県松阪市	15.7	0.0	0.0	0.3	211.5	ＰＣ橋	昭和63年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		三重県松阪市		6.5	3.0	3.8		プレテンＴ桁				
	高町第５避溢橋（上）	三重県松阪市	15.6	3.5	0.0	1.5	145.5	ＰＣ橋	昭和48年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		三重県松阪市		0.0	0.0	1.3		プレテンＴ桁				

第四表

橋　調　書

路線名：　0023　　現道

図面対照番号	名　称	箇　所　名 （上段:起点側、下段:終点側）	延　長 m	幅　員 m 車道 （上段:上り,下段:下り）	歩道	路肩	面　積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現　況	備　考
	新金剛橋（下り）	三重県松阪市	176.6	0.0	0.0	0.3	2,207.5	ＰＣ橋	平成1年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		三重県松阪市		6.5	2.0	0.5		プレテンＴ桁				
	新金剛橋（上り）	三重県松阪市	176.6	6.5	2.0	0.5	1,766.0	ＰＣ橋	昭和49年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		三重県松阪市		0.0	0.0	1.0		プレテンＴ桁				
	西黒部避溢橋	三重県松阪市	10.5	7.0	0.0	0.5	254.2	ＰＣ橋	昭和49年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		三重県松阪市		13.1	0.0	1.8		プレテン床版				
	勢々川橋（上り）	三重県松阪市	137.4	7.0	2.0	0.5	1,374.0	ＰＣ橋	昭和50年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		三重県松阪市		0.0	0.0	0.5		プレテンＴ桁				
	勢々川橋（下り）	三重県松阪市	137.4	0.0	0.0	0.3	1,511.0	ＰＣ橋	平成5年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		三重県松阪市		7.0	2.0	0.8		ポステンＴ桁				
	松阪東大橋（上り）	三重県松阪市	379.1	7.0	2.0	0.5	3,690.7	鋼溶接橋	昭和50年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		三重県松阪市		0.0	0.0	0.5		Ｉ桁（非合成）				
	松阪東大橋（下り）	三重県松阪市	379.1	0.0	0.0	0.3	3,690.7	鋼溶接橋	平成4年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		三重県松阪市		7.0	2.0	0.8		Ｉ桁（非合成）				
	東黒部１号避溢橋（上	三重県松阪市	20.6	10.0	0.0	1.8	252.8	ＰＣ橋	昭和50年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		三重県松阪市		0.0	0.0	0.5		プレテンＴ桁				
	東黒部１号避溢橋（下	三重県松阪市	20.6	0.0	0.0	0.3	186.8	ＰＣ橋	平成5年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		三重県松阪市		7.0	0.0	1.8		プレテンＴ桁				
	東黒部２号避溢橋（下	三重県松阪市	41.3	0.0	0.0	0.3	454.7	ＰＣ橋	平成5年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		三重県松阪市		9.4	0.0	0.8		プレテンＴ桁				
	東黒部２号避溢橋（上	三重県松阪市	41.3	8.0	0.0	1.0	330.1	ＰＣ橋	昭和50年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		三重県松阪市		0.0	0.0	0.0		プレテンＴ桁				
	中ノ川大橋（上り）	三重県松阪市	165.0	7.0	0.0	2.1	1,501.3	ＰＣ橋	昭和50年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		三重県松阪市		0.0	0.0	0.0		プレテンＴ桁				
	中ノ川大橋（下り）	三重県松阪市	165.1	0.0	0.0	0.3	1,493.1	ＰＣ橋	平成5年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		三重県松阪市		8.1	0.0	0.8		プレテンＴ桁				
	側道橋(上り)(T5750)	三重県松阪市	6.5	4.0	0.0	0.0	36.0	ＲＣ橋	昭和48年	ＴＬ－１４	通行制限　無し	
		三重県松阪市		0.0	0.0	0.0		ＲＣ　中実床版				

第四表

橋　調　書

路線名：　0023　　現道

図面対照番号	名　称	箇　所　名 （上段:起点側、下段:終点側）	延　長 m	幅　員 m 車道 （上段:上り,下段:下り）	歩道	路肩	面　積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現　況	備　考
	新祓川橋（上り）	三重県多気郡明和町	106.1	7.0	2.0	0.5	1,060.5	鋼溶接橋	昭和50年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		三重県多気郡明和町		0.0	0.0	0.5		Ｉ桁（非合成）				
	新祓川橋（下り）	三重県多気郡明和町	106.1	0.0	0.0	0.3	1,060.5	鋼溶接橋	平成6年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		三重県多気郡明和町		7.0	2.0	0.8		Ｉ桁（非合成）				
	笹笛川橋（上り）	三重県多気郡明和町	61.9	7.0	2.0	0.8	631.2	ＰＣ橋	昭和50年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		三重県多気郡明和町		0.0	0.0	0.3		プレテンＴ桁				
	笹笛川橋（下り）	三重県多気郡明和町	61.9	0.0	0.0	0.3	819.9	ＰＣ橋	平成5年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		三重県多気郡明和町		7.0	4.0	1.6		プレテンＴ桁				
	大堀川新橋（下り）	三重県多気郡明和町	61.9	0.0	0.0	0.3	619.0	ＰＣ橋	平成5年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		三重県伊勢市		7.0	2.0	0.8		プレテンＴ桁				
	大堀川新橋（上り）	三重県多気郡明和町	61.9	7.0	2.0	0.5	618.8	ＰＣ橋	昭和50年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		三重県伊勢市柏町		0.0	0.0	0.5		プレテンＴ桁				
	大堀川支流橋（上り）	三重県伊勢市	20.6	7.0	4.0	2.8	284.8	ＰＣ橋	昭和50年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		三重県伊勢市		0.0	0.0	0.1		プレテンＴ桁				
	大堀川支流橋（下り）	三重県伊勢市	20.6	0.0	0.0	0.3	283.3	ＰＣ橋	平成4年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		三重県伊勢市		7.0	4.0	1.7		プレテンＴ桁				
	江川橋（上り）	三重県伊勢市	20.6	7.0	4.0	2.7	278.6	ＰＣ橋	昭和50年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		三重県伊勢市		0.0	0.0	0.1		プレテンＴ桁				
	江川橋（下り）	三重県伊勢市	20.6	0.0	0.0	0.0	283.5	ＰＣ橋	平成4年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		三重県伊勢市		7.0	0.0	6.3		プレテンＴ桁				
	西豊浜跨道橋	三重県伊勢市	13.6	7.2	0.0	1.8	275.7	ＰＣ橋	昭和50年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		三重県伊勢市		7.2	0.0	1.6		プレテンＴ桁				
	外城田川橋（上り）	三重県伊勢市	65.2	7.0	2.0	0.5	867.2	鋼溶接橋	昭和49年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		三重県伊勢市		0.0	0.0	0.3		Ｉ桁（不明）				
	外城田川橋（下り）	三重県伊勢市	65.2	0.0	0.0	0.3	867.2	鋼溶接橋	昭和49年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		三重県伊勢市		7.0	2.0	0.5		Ｉ桁（不明）				
	宮川大橋側道橋（上）	三重県伊勢市	10.4	4.0	0.0	0.0	40.0	ＰＣ橋	昭和47年	ＴＬ－１４	通行制限　無し	
		三重県伊勢市		0.0	0.0	0.0		プレテン中空床版				

第四表

橋　調　書

路線名：　0023　　現道

図面対照番号	名　称	箇　所　名 （上段:起点側、下段:終点側）	延　長 m	幅　員 m 車道 （上段:上り,下段:下り）	歩道	路肩	面　積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現　況	備　考
	宮川大橋（上り）	三重県伊勢市	725.0	7.0	2.0	0.5	7,068.8	鋼溶接橋	昭和48年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		三重県伊勢市		0.0	0.0	0.3		Ｉ桁（非合成）				
	宮川大橋（下り）	三重県伊勢市	725.0	0.0	0.0	0.3	7,068.8	鋼溶接橋	平成3年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		三重県伊勢市		7.0	2.0	0.5		Ｉ桁（非合成）				
	宮川大橋側道橋（下）	三重県伊勢市	10.4	0.0	0.0	0.0	40.0	ＰＣ橋	昭和47年	ＴＬ－１４	通行制限　無し	
		三重県伊勢市		4.0	0.0	0.0		プレテン中空床版				
	勢田川橋（上り）	三重県伊勢市	155.0	7.0	2.0	0.5	1,550.0	鋼溶接橋	昭和48年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		三重県伊勢市		0.0	0.0	0.5		Ｉ桁（非合成）				
	勢田川橋（下り）	三重県伊勢市	155.0	0.0	0.0	0.3	1,550.0	鋼溶接橋	昭和62年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		三重県伊勢市		7.0	2.3	0.5		Ｉ桁（非合成）				
	通り橋	三重県伊勢市	10.6	7.0	2.5	1.4	246.0	ＰＣ橋	昭和47年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		三重県伊勢市		7.0	2.4	1.3		プレテン床版				
	通跨道橋（上り）	三重県伊勢市	88.1	7.0	0.0	0.8	705.0	鋼溶接橋	昭和48年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		三重県伊勢市		0.0	0.0	0.3		Ｉ桁（非合成）				
	通跨道橋（下り）	三重県伊勢市	88.1	0.0	0.0	0.3	705.0	鋼溶接橋	昭和63年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		三重県伊勢市		7.0	0.0	0.8		Ｉ桁（非合成）				
	参宮線跨線橋(上り)	三重県伊勢市	23.5	7.0	2.5	1.3	267.9	鋼溶接橋	昭和48年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		三重県伊勢市		0.0	0.0	0.6		Ｉ桁（合成）				
	参宮線跨線橋(下り)	三重県伊勢市	23.5	0.0	0.0	0.3	343.1	鋼溶接橋	昭和48年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		三重県伊勢市		7.0	2.5	1.3		Ｉ桁（合成）				
	黒瀬溝橋	三重県伊勢市	8.4	6.6	2.5	0.5	194.1	ＰＣ橋	昭和48年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		三重県伊勢市		6.6	2.0	0.6		プレテン床版				
	鹿海跨道橋	三重県伊勢市	47.1	0.0	0.0	0.0	141.3	鋼溶接橋	昭和48年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		三重県伊勢市		3.0	0.0	0.0		Ｉ桁（不明）				
	道祖橋	三重県伊勢市	10.6	6.6	3.0	2.5	294.7	ＰＣ橋	昭和56年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		三重県伊勢市		6.6	2.6	2.5		プレテンＴ桁				
	姫小橋	三重県伊勢市	2.9	3.9	2.4	0.3	38.9	ＲＣ橋	昭和3年	１２ｔ	通行制限　無し	
		三重県伊勢市		4.2	2.4	0.3		ＲＣ　中実床版				

橋　調　書

路線名：　0023　　現道

図面対照番号	名　称	箇　所　名 （上段:起点側、下段:終点側）	延　長 m	幅　員 m 車道 （上段:上り,下段:下り）	歩道	路肩	面　積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現　況	備　考
	富田子橋	三重県桑名郡木曽岬町	14.0	6.5	0.0	0.8	252.0	ＰＣ橋	昭和38年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		三重県桑名郡木曽岬町		6.5	0.0	0.8		プレテン床版				
	雁ヶ地橋	三重県桑名郡木曽岬町	11.9	6.5	0.0	0.8	305.8	ＰＣ橋	昭和38年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		三重県桑名郡木曽岬町		6.5	0.0	0.8		プレテン床版				
	豊崎川橋	三重県桑名郡木曽岬町	34.9	7.0	0.0	0.4	558.9	ＰＣ橋	昭和38年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		三重県桑名郡木曽岬町		7.0	0.0	0.4		ポステンＴ桁				
	豊崎第１橋	三重県桑名郡木曽岬町	7.4	7.0	0.0	0.5	117.8	ＰＣ橋	昭和38年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		三重県桑名郡木曽岬町		7.0	0.0	0.5		プレテン床版				
	豊崎第２橋	三重県桑名郡木曽岬町	9.5	6.5	0.0	3.0	193.7	ＰＣ橋	昭和38年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		三重県桑名郡木曽岬町		6.5	2.0	0.8		プレテン床版				
	豊崎第３橋	三重県桑名郡木曽岬町	4.8	6.5	4.0	1.4	96.5	ＰＣ橋	昭和38年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		三重県桑名郡木曽岬町		6.5	0.0	0.5		プレテン床版				
	白鷺橋	三重県桑名郡木曽岬町	14.6	7.0	6.7	0.9	338.3	ＲＣ橋	昭和38年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		三重県桑名郡木曽岬町		7.0	0.0	0.4		ＲＣ　Ｔ桁				
	松永第１橋	三重県桑名郡木曽岬町	7.4	7.0	0.0	0.5	117.8	ＰＣ橋	昭和38年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		三重県桑名郡木曽岬町		7.0	0.0	0.5		プレテン床版				
	松永第２橋	三重県桑名郡木曽岬町	9.6	7.0	0.0	0.5	153.9	ＲＣ橋	昭和38年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		三重県桑名郡木曽岬町		7.0	0.0	0.5		ＲＣ　Ｔ桁				
	松永第４橋	三重県桑名郡木曽岬町	10.7	6.5	3.1	0.4	384.1	ＲＣ橋	昭和38年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		三重県桑名郡木曽岬町		6.5	3.0	0.7		ＲＣ　Ｔ桁				
	木曽川大橋（上り）	三重県桑名郡木曽岬町	858.5	6.5	3.3	0.5	9,254.2	鋼溶接橋	昭和38年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		三重県桑名市長島町		0.0	0.0	0.5		トラス橋				
	木曽川大橋（下り）	三重県桑名郡木曽岬町	858.5	0.0	0.0	0.5	9,254.2	鋼溶接橋	昭和41年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		三重県桑名市長島町		6.5	3.3	0.5		トラス橋				
	福吉第２橋（上り）	三重県桑名市長島町	18.0	7.0	0.0	3.5	139.5	ＰＣ橋	昭和38年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		三重県桑名市長島町		0.0	0.0	0.3		プレテン床版				
	福吉第２橋（下り）	三重県桑名市長島町	18.0	0.0	0.0	0.3	234.0	ＰＣ橋	昭和41年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		三重県桑名市長島町		7.0	2.0	0.3		プレテン床版				

第四表

橋　調　書

路線名：　0023　　現道

図面対照番号	名　称	箇　所　名 （上段:起点側、下段:終点側）	延　長 m	幅　員 m 車道 （上段:上り,下段:下り）	歩道	路肩	面　積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現　況	備　考
	揖斐長良大橋（上り）	三重県桑名市長島町	1,031.9	7.0	3.3	0.3	11,123.9	鋼溶接橋	昭和38年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		三重県桑名市地蔵		0.0	0.0	0.3		トラス橋				
	揖斐長良大橋（下り）	三重県桑名市長島町	1,035.1	0.0	0.0	0.3	11,157.8	鋼溶接橋	昭和41年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		三重県桑名市地蔵		7.0	3.3	0.3		トラス橋				
	橋（Y2650）	三重県桑名市	2.7	6.5	2.3	0.7	49.5	ＲＣ橋	昭和38年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		三重県桑名市		6.5	0.0	1.3		ＲＣ　中実床版				
	橋（Y2700）	三重県桑名市	2.3	6.5	2.3	0.7	40.0	ＲＣ橋	昭和38年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		三重県桑名市		6.5	0.0	1.3		ＲＣ　中実床版				
	橋（Y2801）	三重県桑名市	6.2	6.5	0.0	1.0	102.6	ＲＣ橋	昭和38年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		三重県桑名市		6.5	0.0	1.4		ＲＣ　中実床版				
	小貝須橋	三重県桑名市	37.5	6.5	0.0	0.3	543.8	鋼溶接橋	昭和37年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		三重県桑名市		6.5	0.0	0.3		Ｉ桁（合成）				
	橋（Y2850）	三重県桑名市	3.0	6.5	1.7	1.0	53.9	ＲＣ橋	昭和38年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		三重県桑名市		6.5	0.0	1.1		ＲＣ　中実床版				
	和泉高架橋	三重県桑名市大字和泉	201.5	3.5	0.0	1.5	2,388.1	鋼溶接橋	平成13年	Ｂ活荷重	通行制限　無し	
		三重県桑名市大字和泉		3.5	0.0	1.5		箱桁（非合成）				
	橋（Y3000）	三重県桑名市	3.0	6.5	0.0	0.6	54.0	ＲＣ橋	昭和38年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		三重県桑名市		6.5	2.4	0.8		ＲＣ　中実床版				
	橋（Y3050）	三重県桑名市	3.0	6.5	2.2	0.5	60.5	ＲＣ橋	昭和38年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		三重県桑名市		6.5	2.4	0.8		ＲＣ　中実床版				
	橋（Y3100）	三重県桑名市	4.4	6.5	2.1	0.7	89.1	ＲＣ橋	昭和38年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		三重県桑名市		6.5	2.5	0.8		ＲＣ　中実床版				
	橋（Y3150）	三重県桑名市	3.6	6.5	2.3	0.5	72.2	ＲＣ橋	昭和38年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		三重県桑名市		6.5	2.4	0.8		ＲＣ　中実床版				
	橋（Y3200）	三重県桑名市	4.3	6.5	2.2	0.5	86.2	ＲＣ橋	昭和38年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		三重県桑名市		6.5	2.3	0.8		ＲＣ　中実床版				
	橋（Y3250）	三重県桑名市	3.5	6.5	2.2	0.5	62.5	ＲＣ橋	昭和38年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		三重県桑名市		6.5	0.0	0.9		ＲＣ　中実床版				

第四表

橋　調　書

路線名：　0023　　現道

図面対照番号	名　称	箇　所　名 （上段:起点側、下段:終点側）	延　長 m	幅　員 m 車道 （上段:上り,下段:下り）	歩道	路肩	面　積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現　況	備　考
	橋（Y3300）	三重県桑名市	3.5	6.5	2.2	0.5	61.8	ＲＣ橋	昭和38年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		三重県桑名市		6.5	0.0	0.7		ＲＣ　中実床版				
	橋（Y3350）	三重県桑名市	3.0	6.5	2.1	1.8	64.1	ＲＣ橋	昭和38年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		三重県桑名市		6.5	2.6	0.7		ＲＣ　中実床版				
	町屋大橋	三重県桑名市	260.9	7.0	0.0	0.5	4,761.4	鋼溶接橋	昭和39年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		三重県三重郡川越町		7.0	2.0	0.5		Ｉ桁（合成）				
	橋（Y3400）	三重県三重郡川越町	3.8	6.5	2.3	1.1	85.5	ＲＣ橋	昭和38年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		三重県三重郡川越町		6.5	0.0	1.1		ＲＣ　中実床版				
	床版橋（Y3500）	三重県三重郡川越町	4.5	6.5	1.6	0.7	80.0	ＲＣ橋	昭和37年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		三重県三重郡川越町		7.0	0.0	0.7		ＲＣ　中実床版				
	川越橋	三重県三重郡川越町	9.0	6.5	0.0	1.0	144.2	ＰＣ橋	昭和37年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		三重県三重郡川越町		7.0	0.0	0.3		プレテン床版				
	床版橋（Y3600）	三重県三重郡川越町	3.9	6.5	2.3	0.6	71.1	ＲＣ橋	昭和37年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		三重県三重郡川越町		7.0	0.0	0.7		ＲＣ　中実床版				
	床版橋（Y3700）	三重県三重郡川越町	3.7	6.5	2.3	0.5	67.2	ＲＣ橋	昭和37年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		三重県三重郡川越町		7.0	0.0	0.8		ＲＣ　中実床版				
	床版橋（Y3750）	三重県三重郡川越町	3.6	6.5	2.3	0.5	71.3	ＲＣ橋	昭和37年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		三重県三重郡川越町		7.0	0.0	0.5		ＲＣ　中実床版				
	川越ＩＣオンランプ橋	三重県三重郡川越町亀崎新田	240.0	0.0	0.0	2.5	1,680.0	鋼溶接橋	平成13年	Ｂ活荷重	通行制限　無し	
		三重県三重郡川越町亀崎新田		3.5	0.0	1.0		箱桁（非合成）				
	南福崎１号橋（上り）	三重県三重郡川越町南福崎７３２	8.8	7.0	4.0	2.1	126.2	ＰＣ橋	平成14年	Ｂ活荷重	通行制限　無し	
		三重県三重郡川越町南福崎７３２		0.0	0.0	2.1		ＰＣ桁橋（その他）				
	南福崎１号橋（下り）	三重県三重郡川越町南福崎７３２	8.8	0.0	0.0	0.9	117.1	ＰＣ橋	平成14年	Ｂ活荷重	通行制限　無し	
		三重県三重郡川越町南福崎７３２		7.0	4.7	0.9		ＰＣ桁橋（その他）				
	床版橋（Y3850）	三重県三重郡川越町	3.7	6.5	2.1	0.8	63.9	ＲＣ橋	昭和37年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		三重県三重郡川越町		6.5	0.0	0.5		ＲＣ　中実床版				
	床版橋（Y3950）	三重県三重郡川越町	3.7	6.5	0.0	0.5	57.3	ＲＣ橋	昭和37年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
		三重県三重郡川越町		6.5	0.0	0.6		ＲＣ　中実床版				

第四表

橋　調　書

路線名：　0023　　現道

図面対照番号	名　称	箇　所　名 （上段:起点側、下段:終点側）	延　長 m	幅　員 m 車道 （上段:上り,下段:下り）	歩道	路肩	面　積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現　況	備　考
	南福崎２号橋（上り）	三重県三重郡川越町中古川 三重県三重郡川越町中古川	11.5	7.3 0.0	4.7 0.0	1.8 0.0	164.8	ＰＣ橋 ＰＣ桁橋（その他）	平成14年	Ｂ活荷重	通行制限　無し	
	川越２号橋（中央）	三重県三重郡川越町 三重県三重郡川越町	10.0	6.5 6.5	0.0 0.0	1.0 1.2	166.0	ＰＣ橋 プレテン床版	昭和37年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
	南福崎２号橋（下り）	三重県三重郡川越町中古川 三重県三重郡川越町中古川	11.5	0.0 3.5	0.0 4.7	0.0 1.8	120.2	ＰＣ橋 ＰＣ桁橋（その他）	平成14年	Ｂ活荷重	通行制限　無し	
	溝橋川越１５号	三重県三重郡川越町 三重県三重郡川越町	4.9	7.0 7.0	2.2 2.1	1.5 1.5	98.4	ＲＣ橋 ＲＣ　中実床版	昭和37年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
	溝橋川越１６号	三重県三重郡川越町 三重県三重郡川越町	3.0	7.0 7.0	4.5 3.0	0.6 0.8	106.3	ＲＣ橋 ＲＣ　中実床版	昭和37年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
	溝橋川越１７号	三重県三重郡川越町 三重県三重郡川越町	3.3	6.5 6.5	4.5 2.5	0.6 2.8	81.2	ＲＣ橋 ＲＣ　中実床版	昭和37年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
	溝橋川越１８号	三重県三重郡川越町 三重県三重郡川越町	3.0	6.5 6.5	2.4 2.6	0.7 1.4	64.1	ＲＣ橋 ＲＣ　中実床版	昭和37年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
	朝明大橋	三重県三重郡川越町 三重県三重郡川越町	110.1	6.5 6.5	2.5 2.5	0.5 0.5	2,201.0	鋼溶接橋 Ｉ桁（合成）	昭和37年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
	溝橋川越２０号	三重県三重郡川越町 三重県三重郡川越町	4.4	6.5 6.5	1.6 1.5	0.5 0.5	79.9	ＲＣ橋 ＲＣ　中実床版	昭和37年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
	溝橋川越２１号	三重県三重郡川越町 三重県三重郡川越町	4.4	7.0 7.0	0.0 0.0	0.7 0.8	101.2	ＲＣ橋 ＲＣ　中実床版	昭和37年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
	溝橋川越２３号	三重県三重郡川越町 三重県三重郡川越町	4.5	6.5 6.5	3.0 3.0	0.6 0.7	98.1	ＲＣ橋 ＲＣ　中実床版	昭和37年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
	溝橋川越２４号	三重県三重郡川越町 三重県三重郡川越町	4.5	6.5 6.5	3.0 3.0	0.6 0.6	97.9	ＲＣ橋 ＲＣ　中実床版	昭和37年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
	富洲原橋	三重県四日市市 三重県四日市市	102.4	6.5 6.5	3.5 3.5	0.0 0.0	2,048.0	鋼溶接橋 ローゼ（アーチ橋）	昭和38年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
	溝橋（Y4550）	三重県四日市市 三重県四日市市	7.3	6.5 6.5	1.7 1.7	0.7 0.7	126.7	ＰＣ橋 プレテン床版	昭和37年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	

第四表

橋　調　書

路線名：　0023　　現道

図面対照番号	名　称	箇　所　名 （上段:起点側、下段:終点側）	延　長 m	幅　員 m 車道 （上段:上り,下段:下り）	歩道	路肩	面　積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現　況	備　考
	富田浜橋	三重県四日市市 三重県四日市市	44.0	6.5 6.5	2.3 2.3	0.0 0.0	770.0	鋼溶接橋 Ｉ桁（不明）	昭和37年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
	霞ヶ浦高架橋	三重県四日市市 三重県四日市市	221.5	6.3 6.3	0.0 0.0	0.6 0.7	3,477.6	ＰＣ橋 ポステンＴ桁	昭和52年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
	米洗橋	三重県四日市市 三重県四日市市	18.2	6.5 6.3	0.0 0.0	0.6 0.6	286.7	ＰＣ橋 プレテンＴ桁	昭和51年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
	米洗橋側道橋（上り）	三重県四日市市 三重県四日市市	18.0	6.5 0.0	3.0 0.0	0.5 0.3	184.2	ＰＣ橋 プレテンＴ桁	昭和61年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
	米洗橋側道橋（下り）	三重県四日市市 三重県四日市市	18.2	0.0 6.5	0.0 2.2	0.0 0.8	168.4	ＰＣ橋 プレテンＴ桁	昭和56年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
	三重橋	三重県四日市市 三重県四日市市	103.7	6.5 6.5	2.3 2.3	0.0 0.0	1,814.4	鋼溶接橋 Ｉ桁（不明）	昭和34年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
	大正橋	三重県四日市市午起 三重県四日市市浜町	108.1	7.0 7.0	1.6 1.6	0.6 0.6	2,216.1	鋼溶接橋 Ｉ桁（合成）	昭和38年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
	四日市高架橋	三重県四日市市昌栄町 三重県四日市市海山道１丁目	1,527.0	7.0 7.0	0.0 0.0	0.5 0.5	25,577.3	鋼溶接橋 箱桁（合成）	昭和44年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
	雨池橋	三重県四日市市 三重県四日市市	34.4	7.0 7.0	3.0 2.3	1.8 1.5	877.2	ＲＣ橋 ＲＣ　中空床版	昭和44年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
	溝橋（Y4650）	三重県四日市市 三重県四日市市	2.6	10.5 7.0	0.0 3.0	1.3 0.9	61.6	ＲＣ橋 ＲＣ　中実床版	昭和37年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
	中里高架橋	三重県四日市市 三重県四日市市	406.9	7.0 7.0	0.0 0.0	0.8 0.8	7,120.8	鋼溶接橋 箱桁（不明）	昭和58年	ＴＬ－２０	通行制限　無し	

第四表

橋　調　書

路線名：　0023　　現道

図面対照番号	名　称	箇　所　名 （上段:起点側、下段:終点側）	延　長 m	幅　員 m 車道 （上段:上り,下段:下り）	歩道	路肩	面　積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現　況	備　考
	塩浜高架オフ歩道橋	三重県四日市市 三重県四日市市	107.0	0.0 0.0	2.0 0.0	0.0 0.0	214.0	鋼溶接橋 Ｉ桁（不明）	昭和59年	＊	＊	
	塩浜高架オン歩道橋	三重県四日市市 三重県四日市市	99.0	0.0 0.0	0.0 2.0	0.0 0.0	198.0	鋼溶接橋 Ｉ桁（不明）	昭和48年	＊	＊	
	白塚跨線橋歩道橋（下	三重県津市 三重県津市	27.0	0.0 0.0	0.0 2.3	0.0 0.0	60.8	鋼溶接橋 Ｉ桁（不明）	昭和55年	＊	＊	
	川先橋歩道橋（上り）	三重県桑名郡木曽岬町 三重県桑名郡木曽岬町	12.7	0.0 0.0	1.5 0.0	0.0 0.0	19.1	鋼溶接橋 Ｉ桁（鋼床版）	昭和47年	＊	＊	
	川先橋歩道橋（下り）	三重県桑名郡木曽岬町 三重県桑名郡木曽岬町	9.4	0.0 0.0	0.0 1.9	0.0 0.0	17.4	ＲＣ橋 ＲＣ　中実床版	昭和47年	＊	＊	
	富田子歩道橋（上り）	三重県桑名郡木曽岬町 三重県桑名郡木曽岬町	32.0	0.0 0.0	1.5 0.0	0.0 0.0	48.0	鋼溶接橋 Ｉ桁（鋼床版）	昭和47年	＊	＊	
	富田子歩道橋（下り）	三重県桑名郡木曽岬町 三重県桑名郡木曽岬町	33.0	0.0 0.0	0.0 1.5	0.0 0.0	49.5	鋼溶接橋 Ｉ桁（鋼床版）	昭和47年	＊	＊	
	雁ヶ地歩道橋（上り）	三重県桑名郡木曽岬町 三重県桑名郡木曽岬町	22.6	0.0 0.0	1.5 0.0	0.0 0.0	33.9	鋼溶接橋 Ｉ桁（鋼床版）	昭和47年	＊	＊	
	雁ヶ地歩道橋（下り）	三重県桑名郡木曽岬町 三重県桑名郡木曽岬町	22.6	0.0 0.0	0.0 1.5	0.0 0.0	33.9	鋼溶接橋 Ｉ桁（鋼床版）	昭和47年	＊	＊	
	豊崎川歩道橋（下り）	三重県桑名郡木曽岬町 三重県桑名郡木曽岬町	55.8	0.0 0.0	0.0 1.5	0.0 0.0	83.7	鋼溶接橋 Ｉ桁（鋼床版）	昭和47年	＊	＊	
	豊崎川歩道橋（上り）	三重県桑名郡木曽岬町 三重県桑名郡木曽岬町	55.7	0.0 0.0	1.5 0.0	0.0 0.0	83.6	鋼溶接橋 Ｉ桁（鋼床版）	昭和47年	＊	＊	
	豊崎第１歩道橋（上）	三重県桑名郡木曽岬町 三重県桑名郡木曽岬町	15.2	0.0 0.0	1.5 0.0	0.0 0.0	22.8	鋼溶接橋 Ｉ桁（鋼床版）	昭和47年	＊	＊	
	豊崎第１歩道橋（下）	三重県桑名郡木曽岬町 三重県桑名郡木曽岬町	15.2	0.0 0.0	0.0 1.5	0.0 0.0	22.8	鋼溶接橋 Ｉ桁（鋼床版）	昭和47年	＊	＊	
	豊崎第２歩道橋（上）	三重県桑名郡木曽岬町 三重県桑名郡木曽岬町	18.2	0.0 0.0	1.5 0.0	0.0 0.0	27.3	鋼溶接橋 Ｉ桁（鋼床版）	昭和47年	＊	＊	

第四表

橋　調　書

路線名：　0023　　現道

図面対照番号	名　称	箇　所　名 （上段:起点側、下段:終点側）	延　長 m	幅　員 m 車道 （上段:上り,下段:下り）	歩道	路肩	面　積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現　況	備　考
	豊崎第３歩道橋（下）	三重県桑名郡木曽岬町 三重県桑名郡木曽岬町	12.0	0.0 0.0	0.0 1.5	0.0 0.0	18.0	鋼溶接橋 Ｉ桁（鋼床版）	昭和47年	＊	＊	
	白鷺歩道橋（下り）	三重県桑名郡木曽岬町 三重県桑名郡木曽岬町	24.5	0.0 0.0	0.0 1.5	0.0 0.0	36.8	鋼溶接橋 Ｉ桁（鋼床版）	昭和47年	＊	＊	
	松永第１歩道橋（下）	三重県桑名郡木曽岬町 三重県桑名郡木曽岬町	16.2	0.0 0.0	0.0 1.5	0.0 0.0	24.3	鋼溶接橋 Ｉ桁（鋼床版）	昭和47年	＊	＊	
	松永第１歩道橋（上）	三重県桑名郡木曽岬町 三重県桑名郡木曽岬町	15.6	0.0 0.0	1.5 0.0	0.0 0.0	23.4	鋼溶接橋 Ｉ桁（鋼床版）	昭和47年	＊	＊	
	松永第２歩道橋（下）	三重県桑名郡木曽岬町 三重県桑名郡木曽岬町	18.1	0.0 0.0	0.0 1.5	0.0 0.0	27.2	鋼溶接橋 Ｉ桁（鋼床版）	昭和47年	＊	＊	
	松永第２歩道橋（上）	三重県桑名郡木曽岬町 三重県桑名郡木曽岬町	18.1	0.0 0.0	1.5 0.0	0.0 0.0	27.2	鋼溶接橋 Ｉ桁（鋼床版）	昭和47年	＊	＊	
	福吉第２歩道橋（上）	三重県桑名市長島町 三重県桑名市長島町	29.0	0.0 0.0	1.5 0.0	0.0 0.0	43.5	鋼溶接橋 Ｉ桁（不明）	昭和48年	＊	＊	
	福吉第３歩道橋（上）	三重県桑名市長島町 三重県桑名市長島町	8.0	0.0 0.0	1.9 0.0	0.0 0.0	16.0	ＲＣ橋 ＲＣ　中実床版	昭和47年	＊	＊	
	福吉第４歩道橋（上）	三重県桑名市長島町 三重県桑名市長島町	12.6	0.0 0.0	1.5 0.0	0.0 0.0	18.9	鋼溶接橋 Ｉ桁（鋼床版）	昭和47年	＊	＊	
	福吉第４歩道橋（下）	三重県桑名市長島町 三重県桑名市長島町	11.5	0.0 0.0	0.0 2.0	0.0 0.0	14.8	ＰＣ橋 プレテン床版	昭和60年	＊	＊	
	歩道橋(下り)(Y2600)	三重県桑名市 三重県桑名市	5.3	0.0 0.0	0.0 1.5	0.0 0.0	8.3	ＲＣ橋 ＲＣ　中実床版	昭和47年	＊	＊	
	歩道橋(上り)(Y2750)	三重県桑名市 三重県桑名市	9.4	0.0 0.0	2.0 0.0	0.0 0.0	18.8	ＲＣ橋 ＲＣ　中実床版	昭和52年	＊	＊	
	歩道橋(上り)(Y2802)	三重県桑名市 三重県桑名市	9.4	0.0 0.0	2.0 0.0	0.0 0.0	20.4	ＰＣ橋 プレテン床版	昭和52年	＊	＊	
	小貝須橋歩道橋（上）	三重県桑名市 三重県桑名市	37.3	0.0 0.0	3.8 0.0	0.0 0.0	74.6	鋼溶接橋 Ｉ桁（非合成）	昭和56年	＊	＊	

第四表

橋　調　書

路線名：　0023　　現道

図面対照番号	名　称	箇　所　名 （上段:起点側、下段:終点側）	延　長 m	幅　員 m 車道 （上段:上り,下段:下り）	歩道	路肩	面　積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現　況	備　考
	小貝須橋歩道橋（下）	三重県桑名市 三重県桑名市	38.7	0.0 0.0	0.0 2.0	0.0 0.0	77.4	鋼溶接橋 Ｉ桁（非合成）	昭和61年	＊	＊	
	歩道橋(上り)(Y2950)	三重県桑名市 三重県桑名市	6.0	0.0 0.0	1.5 0.0	0.0 0.0	9.0	ＲＣ橋 ＲＣ　中実床版	昭和52年	＊	＊	
	歩道溝橋(上)(Y3340)	三重県桑名市 三重県桑名市	7.6	0.0 0.0	1.9 0.0	0.0 0.0	14.4	ＲＣ橋 ＲＣ　中実床版	昭和53年	＊	＊	
	町屋大橋歩道橋（上）	三重県桑名市 三重県三重郡川越町	241.3	0.0 0.0	2.0 0.0	0.0 0.0	482.5	鋼溶接橋 Ｉ桁（不明）	昭和58年	＊	＊	
	歩道溝橋(上)(Y3390)	三重県三重郡川越町 三重県三重郡川越町	7.4	0.0 0.0	1.6 0.0	0.0 0.0	11.8	ＲＣ橋 ＲＣ　中実床版	昭和53年	＊	＊	
	歩道橋(上り)(Y3450)	三重県三重郡川越町 三重県三重郡川越町	8.0	0.0 0.0	1.6 0.0	0.0 0.0	11.2	ＲＣ橋 ＲＣ　中実床版	昭和54年	＊	＊	
	川越歩道橋（上り）	三重県三重郡川越町 三重県三重郡川越町	17.4	0.0 0.0	1.5 0.0	0.0 0.0	26.1	鋼溶接橋 H形鋼（不明）	昭和58年	＊	＊	
	川越歩道橋（下り）	三重県三重郡川越町 三重県三重郡川越町	14.8	0.0 0.0	0.0 2.0	0.0 0.0	29.6	鋼溶接橋 H形鋼（非合成）	昭和63年	＊	＊	
	歩道橋(上り)(Y3680)	三重県三重郡川越町 三重県三重郡川越町	9.5	0.0 0.0	3.9 0.0	0.0 0.0	37.1	ＰＣ橋 プレテン床版	平成12年	＊	＊	
	溝橋歩道橋(上Y4251)	三重県三重郡川越町 三重県三重郡川越町	14.0	0.0 0.0	2.2 0.0	0.0 0.0	20.0	鋼溶接橋 H形鋼（合成）	昭和60年	＊	＊	
	溝橋歩道橋(下Y4252)	三重県三重郡川越町 三重県三重郡川越町	10.4	0.0 0.0	0.0 2.0	0.0 0.0	20.9	ＲＣ橋 ＲＣ　中実床版	昭和60年	＊	＊	
	溝橋歩道橋(上Y4301)	三重県三重郡川越町 三重県三重郡川越町	12.1	0.0 0.0	1.6 0.0	0.0 0.0	20.0	鋼溶接橋 H形鋼（合成）	昭和60年	＊	＊	
	溝橋歩道橋(下Y4302)	三重県三重郡川越町 三重県三重郡川越町	13.5	0.0 0.0	0.0 2.0	0.0 0.0	27.1	鋼溶接橋 H形鋼（合成）	昭和60年	＊	＊	
	川越２１歩道橋（上）	三重県三重郡川越町 三重県三重郡川越町	11.0	0.0 0.0	2.0 0.0	0.0 0.0	22.0	ＲＣ橋 ＲＣ　中実床版	昭和57年	＊	＊	

第四表

橋　調　書

路線名：　0023　　現道

図面対照番号	名　称	箇　所　名 （上段:起点側、下段:終点側）	延　長 m	幅　員 m 車道 （上段:上り，下段:下り）	幅　員 m 歩道	幅　員 m 路肩	面　積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現　況	備　考
	川越２１歩道橋（下）	三重県三重郡川越町 三重県三重郡川越町	11.0	0.0 0.0	0.0 2.0	0.0 0.0	22.0	ＲＣ橋 ＲＣ　中実床版	昭和57年	＊	＊	
	溝橋歩道橋(下Y4600)	三重県四日市市 三重県四日市市	6.3	0.0 0.0	0.0 2.5	0.0 0.0	17.0	ＲＣ橋 ＲＣ　中実床版	昭和57年	＊	＊	
	歩道溝橋(下)(Y4620)	三重県四日市市 三重県四日市市	5.0	0.0 0.0	0.0 2.2	0.0 0.0	11.0	ＲＣ橋 ＲＣ　中実床版	昭和53年	＊	＊	
	中里歩道橋	三重県四日市市 三重県四日市市	10.5	0.0 0.0	2.0 0.0	0.0 0.0	30.5	ＰＣ橋 プレテン床版	平成5年	＊	＊	

第五表

鉄道等との交差調書

路線名：　0023　　現道

図面対照番号	箇　所　名	鉄道または新設軌道の名称	交差方式	延　長 m	幅　員 m	有効高(m)または交差角度(度)	備　考
	三重県鈴鹿市	近畿日本鉄道（株）　鈴鹿線	立体交差 跨線			6.75	
	三重県津市	近畿日本鉄道（株）　名古屋線	立体交差 跨線			5.75	
	三重県伊勢市	東海旅客鉄道（株）　参宮線	立体交差 跨線			4.70	
	三重県伊勢市	近畿日本鉄道（株）　鳥羽線	立体交差 跨道			5.00	
	三重県四日市市	日本貨物鉄道（株）　貨物支線	立体交差 跨線			4.71	
	三重県四日市市	日本貨物鉄道（株）　貨物支線	立体交差 跨線			4.80	
	三重県四日市市	近畿日本鉄道（株）　名古屋線	立体交差 跨線			5.25	